

รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

ในวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

ผู้มาประชุม

๑. นางสุพรรณ	รูปวิเชตร	แทนปลัดจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๒. นายพงศ์อิทธิ	จันทนะสาโร	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๓. น.ส.รัตนา	นิจกาล	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๔. น.ส.สุนีย์	ใจมั่น	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ	กรรมการ
๕. น.ส.น้ำทิพย์	ดิณมาส	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	กรรมการ
๖. น.ส.นลินรัตน์	อามะตันตรี	แทนผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑	กรรมการ
๗. นายภาณพ	แจ้งพลอย	แทนผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒	กรรมการ
๘. นางนวลนภา	ณรงค์พัฒน์กิจ	แทนผอ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีเขต ๑๗	กรรมการ
๙. นางลออ	ขุนเศษ	แทนผู้อำนวยการแขวงทางจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๐. น.ส.นฤมล	มิตรภักดิ์	แทนผอ.สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๑. นางชลนิชา	ภุมรินทร์	แทนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๒. น.ส.สำเนียง	อยู่เกษม	แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๓. นายสุวรรณ	เจริญยศ	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๔. นายเสถียรชัย	บุญมี	แทนผอ.โครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๕. น.ส.สุรีย์	คุ้มทิม	คลังจังหวัดจันทบุรี	กรรมการและเลขานุการ
๑๖. น.ส.บุพผา	อินทรสูตร	หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายทิมมพร	สุทธิอุดมรัตน์	สำนักงานท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดจันทบุรี
๒. น.ส.นิชธยา	ทองจันทร์	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
๓. นายสมชาย	บ้านไร่	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘
๔. นางปาหนัน	กนกวงศ์นุวัฒน์	โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
๕. น.ส.วีรยา	เจนหัตพล	โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
๖. นางมะลิวัลย์	นาคข้า	ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดจันทบุรี
๗. ร.ต.ต.ไพโรจน์	พงศ์เจริญ	ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
๘. จอ.สมเกียรติ	คุ้มรักษา	กลุ่มโบราณคดีใต้น้ำจันทบุรี
๙. น.ส.จำเริญ	วังศรี	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาชีชมภู
๑๐. นายนพดล	ชมพูนิน	ทัศนสถานเปิดทุ่งเบญจา
๑๑. นางดวงใจ	โชติปัญญา	สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

นายก้านรงค์ พงษ์เจริญ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	ติดภารกิจ
-----------------------	--------------------------------	-----------

/เริ่มประชุมเวลา...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายก้านรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานการประชุม ตัดการกิจ จึงมอบหมายให้ น.ส.สุรีย์ คุ่มทิม กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ไม่มี

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗

สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ตามหนังสือที่ จบ ๐๐๐๓/ว ๐๓๒๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และไม่มีผู้ใดแจ้งแก้ไข

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ฯ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบปกติของส่วนราชการ) ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๗ ผลปรากฏดังนี้

๓.๑.๑ งบปกติของส่วนราชการ (งบ Function)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. ภาพรวม	๖,๒๒๐.๓๓	๔,๓๗๘.๐๖	๗๐.๓๘	๑,๘๔๒.๒๗	๒๙.๖๒
๒. งบประจำ	๔,๗๒๐.๒๑	๓,๙๓๘.๕๓	๘๓.๔๔	๗๘๑.๖๘	๑๖.๕๖
๓. งบลงทุน	๑,๕๐๐.๑๒	๔๓๙.๕๓	๒๙.๓๐	๑,๐๖๐.๕๙	๗๐.๗๐

๑. ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ เรียงลำดับจากมากไปน้อย จังหวัดจันทบุรีอยู่ในลำดับที่ ๖๙ จาก ๗๖ จังหวัด

๒. เนื่องจากกรมบัญชีกลาง มีการติดตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานจนถึงสิ้นปีงบประมาณ ทั้งงบประมาณประเภทรายจ่ายประจำและงบประมาณประเภทรายจ่ายลงทุน สำหรับงบประมาณรายจ่ายประเภทรายจ่ายลงทุน มีหลายโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และบางโครงการเมื่อได้ตัวผู้รับจ้างแล้วผู้รับจ้างไม่ส่งงวดงานเพื่อเบิกเงินในแต่ละงวดงาน ทำให้อัตราการเบิกจ่ายต่ำมาก จึงขอให้หน่วยงานติดตามให้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามแผน และเพื่อเป็นการผลักดันให้เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว จึงขอให้หน่วยงานรายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีได้ประสานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อจัดส่งข้อมูลแผน-ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน) ดังกล่าวแล้ว

๓.๑.๒ งบประมาณจังหวัดจันทบุรี

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. ภาพรวม	๑๓๘.๗๐	๒๔.๔๘	๑๗.๖๕	๑๑๔.๒๒	๘๒.๓๕
๓. งบประจำ	๓๓.๔๕	๒๑.๔๙	๖๔.๒๕	๑๑.๙๖	๓๕.๗๕
๒. งบลงทุน	๑๐๕.๒๕	๒.๙๙	๒.๘๔	๑๐๒.๒๖	๙๗.๑๖

- ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด เรียงลำดับจากมากไปน้อย จังหวัดจันทบุรีอยู่ในลำดับที่ ๕๙ จาก ๗๖ จังหวัด

๓.๑.๓ เงินกันไว้เบิกเลื่อนปี

หน่วย: ล้านบาท

รายการเงินกัน	เงินกัน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. เงินกันก่อนปี ๒๕๕๖	๓๐๐.๘๔	๑๑๒.๑๐	๓๗.๒๖	๑๘๘.๗๔	๖๒.๗๔
๒. เงินกันปี ๒๕๕๖	๑,๐๒๘.๘๖	๖๔๘.๔๒	๖๓.๐๒	๓๘๐.๔๔	๓๖.๙๘
รวมทั้งสิ้น	๑,๓๒๙.๗๐	๗๖๐.๕๒	๕๗.๑๙	๕๖๙.๑๘	๔๒.๘๑

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (งบปกติของส่วนราชการ)

๔.๑.๑ รายการรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ฝ่ายเลขานุการ : งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน มีทั้งหมด ๑๑ หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑. ขั้นตอนก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- อยู่ระหว่างการออกแบบ/ทบทวนแบบ กำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ และกำหนด/ทบทวนราคากลาง จำนวน ๖ หน่วยงาน ๓๗ รายการ ได้แก่

๑) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘	จำนวน ๑๙ รายการ
๒) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี	จำนวน ๑ รายการ
๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	จำนวน ๕ รายการ
๔) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี	จำนวน ๑ รายการ
๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจ.เขต ๑	จำนวน ๘ รายการ
๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจ.เขต ๒	จำนวน ๓ รายการ

/๒. ขั้นตอน...

๒. ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒ หน่วยงาน รวม ๒ รายการ ได้แก่

๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน ๑ รายการ

๒) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ รายการ

๒.๒ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒ หน่วยงาน รวม ๒ รายการ ได้แก่

๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ จำนวน ๑ รายการ

๒) ที่ทำการปกครองอำเภอเขาฉกรรจ์ จำนวน ๑ รายการ

๓. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน ๓ หน่วยงาน รวม ๕ รายการ ได้แก่

๑) โครงการชลประทานจันทบุรี จำนวน ๑ รายการ

๒) สนง.โยธาธิการและผังเมืองจ.จันทบุรี จำนวน ๓ รายการ

๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธ. จำนวน ๑ รายการ

ประธาน : ๑. กรณีเป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานประมาณอนุมัติราคาก่อน แล้วจึงเสนอผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาได้ ซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ทำให้ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง ส่งผลให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการไม่ได้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการ นำข้อมูลดังกล่าวรายงานสำนักงานคลังเขต ๒ เพื่อแจ้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ต่อไป

๒. กรณีโรงเรียนวัดคลองสน ที่ตั้งอยู่ที่เกาะช้าง จ.ตราด มีปัญหาเรื่องระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ได้ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ อำนวยความสะดวกและกำกับดูแลให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ให้แล้วเสร็จ

๓. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ต้องรอการอนุมัติคุณลักษณะครุภัณฑ์จากส่วนกลาง ขอให้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติคุณลักษณะของครุภัณฑ์ จะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้หน่วยงาน ดำเนินการดังนี้

๑. ให้สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี รายงานสำนักงานคลังเขต ๒ กรณีปัญหาอุปสรรคของกระบวนการในการก่อหนี้ผูกพัน กรณีงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อแจ้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ต่อไป

๒. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนวัดคลองสน เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ให้แล้วเสร็จ

๓. หน่วยงานในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้รับอนุมัติคุณลักษณะของครุภัณฑ์

๔.๑.๒ รายการรายจ่ายลงทุนที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ผลการเบิกจ่ายต่ำ

ฝ่ายเลขานุการ : งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ผลการเบิกจ่ายต่ำ มีทั้งหมด ๗ หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑. อยู่ระหว่างดำเนินงานของผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่เบิกเงินตามงวดงานและจะขอเบิกเงินเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๒ หน่วยงาน รวม ๖ รายการ ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| ๑) แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี | จำนวน ๕ รายการ |
| ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | จำนวน ๑ รายการ |

๒. อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง มีหลายงวดงาน ผู้รับจ้างส่งเบิกตามงวดงานที่ระบุไว้ในสัญญา จำนวน ๔ หน่วยงาน รวม ๕ รายการ ได้แก่

- | | |
|---|----------------|
| ๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี | จำนวน ๑ รายการ |
| ๒) โครงการชลประทานจันทบุรี | จำนวน ๒ รายการ |
| ๓) สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ | จำนวน ๑ รายการ |
| ๔) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี | จำนวน ๑ รายการ |

๓. อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ และคาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑ หน่วยงาน รวม ๒๗ รายการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

๔. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณผูกพันข้ามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗) ต้องเบิกจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือมปีก่อน จึงจะเบิกเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๓ หน่วยงาน รวม ๔ รายการ ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| ๑) โครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรี | จำนวน ๑ รายการ |
| ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | จำนวน ๒ รายการ |
| ๓) โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี | จำนวน ๑ รายการ |

ประธาน :๑. ขอให้โครงการชลประทานจันทบุรี ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณสูง ติดตามผู้รับจ้างทำงานให้เป็นไปตามปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ตามแผนงานของผู้รับจ้างด้วย

๒. กรณีที่เป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ต้องเบิกจ่ายเงินจากเงินกันไว้เบิกเหลือมปีก่อนหรือโครงการที่ต้องเบิกจ่ายจากเงินกันไว้ ขอให้กำกับผู้ควบคุมงานติดตามให้ผู้รับจ้างทำงานให้เป็นไปตามงวดงานในสัญญาด้วย เพื่อจะเร่งให้มีการเบิกจ่ายเงินต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้หน่วยงาน ดำเนินการดังนี้

๑. ให้โครงการชลประทานจันทบุรี ติดตามผู้รับจ้างทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน
๒. งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ขอให้กำกับผู้ควบคุมงานติดตามให้ผู้รับจ้างทำงานให้เป็นไปตามงวดงานในสัญญาด้วย เพื่อจะเร่งให้มีการเบิกจ่ายเงินต่อไป

๔.๒ งบประมาณรายจ่ายลงทุนของงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๔.๒.๑ รายการรายจ่ายที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ฝ่ายเลขานุการ : งบประมาณรายจ่ายลงทุนของงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน มีทั้งหมด ๔ โครงการ โดยหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๔.๒.๑.๑ อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติโครงการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาปรับปรุงจุดเสี่ยงให้มีความปลอดภัยบนเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี จำนวนเงิน ๑.๓๕ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี)

๔.๒.๑.๒ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และคณะกรรมการกำหนดราคากลางจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองจันทบุรี - ถนนเลียบริมชายฝั่งทะเล (ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต) ประกอบด้วย

- ระยะที่ ๑ ปรับปรุงผิวจราจรมอดิไฟด์แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถ.เทศบาลสาย ๑ จำนวนเงิน ๑๓.๒๐ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี)

- ระยะที่ ๒ ปรับปรุงผิวจราจรมอดิไฟด์แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถ.เทศบาลสาย ๓ จำนวนเงิน ๘.๓๗ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี)

- ระยะที่ ๓ ก่อสร้างขยายช่องทางจราจรผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและปรับปรุงซ่อม ทางหลวงหมายเลข ๓ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงจังหวัดจันทบุรี)

๔.๒.๑.๓ อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดคันทิมา จำนวนเงิน ๓.๙๐ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอนายายอาม)

๔.๒.๑.๔ อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หมู่ ๗ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จำนวนเงิน ๕.๑๐ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี)

ประธาน : งบพัฒนาจังหวัด มีโครงการที่เพิ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการและปรับลดเนื้องาน ได้แก่ โครงการถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองจันทบุรี - ถนนเลียบริมชายฝั่งทะเล (ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต) และโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดคันทิมา จึงขอให้หน่วยงานเร่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ก่อนนี้ได้ทันภายในปีงบประมาณและสามารถเบิกจ่ายได้บ้างภายในปีงบประมาณนี้

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการงบพัฒนาจังหวัด เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๒.๒ รายการเงินงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่มีเบิกจ่ายเงิน

ฝ่ายเลขานุการ : งบประมาณรายจ่ายของงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วและยังไม่มีผลการเบิกจ่าย มีทั้งหมด ๘ โครงการ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการคือ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุป ดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินงานของผู้รับจ้าง ส่วนใหญ่ผลงานช้ากว่าแผนที่วางไว้ ผู้รับจ้างจะส่งเบิกงวดเดียวเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้ง ๘ โครงการ ได้แก่

๔.๒.๒.๑ โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสายสวัสดิชัย เชื่อมถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จำนวนเงิน ๑๐.๐๐ ล้านบาท

๔.๒.๒.๒ โครงการปรับปรุงถนนที่ใช้ในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จำนวน ๘.๑๒ ล้านบาท

๔.๒.๒.๓ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านชำปลาไหล หมู่ที่ ๑๒ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จำนวนเงิน ๕.๖๒ ล้านบาท

๔.๒.๒.๔ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายวัดแก่นนาบุญ ต.แก้งหางแมว อ.แก้งหางแมว จำนวนเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท

๔.๒.๒.๕ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายซอย ๑ หมู่ที่ ๓ ต.ขากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี จำนวนเงิน ๔.๙๙ ล้านบาท

๔.๒.๒.๖ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร บ้านเขาหอม-บ้านวังกระทิง จำนวนเงิน ๕.๖๐ ล้านบาท

๔.๔.๑.๗โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายมาบชะโอน ซอย ๑๐ ม.๑๑ ต.เขาบายศรี จำนวนเงิน ๓.๕๗ ล้านบาท

๔.๒.๒.๘ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายบ้านโป่งเจริญชัยบ้านทับสมร ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จำนวนเงิน ๑๐.๐๐ ล้านบาท

ประธาน : หลายโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง ซึ่งช้ากว่าแผนที่วางไว้ ขอให้สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี ติดตามให้ผู้รับจ้างให้ทำงานเป็นไปตามงวดงานด้วย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี ติดตามให้ผู้รับจ้างให้ทำงานเป็นไปตามงวดงาน

๔.๓ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของงบปกติของส่วนราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

๔.๓.๑ รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ฝ่ายเลขานุการ : เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน มีทั้งหมด ๔ หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

★ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑ รายการ คือ รายการต่อเติมอาคารศิลปกรรม ๑ หลัง จำนวนเงิน ๑๐.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๔ เนื่องจาก ไม่มีผู้มาซื้อแบบ (หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

★ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่

๑) รายการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม ๑ หลัง จำนวนเงิน ๓๘.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๔ เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซอง (หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

๒) รายการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งระดับจังหวัด อาคารหอประชุม หอถังสูง ๑๘/๑๒ โรงเลี้ยงไก่เนื้อ โรงเลี้ยงไก่ไข่ โรงเลี้ยงหมู จำนวนเงิน ๙.๗๖ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ๑ ครั้งแต่ไม่ได้ผู้รับจ้าง เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอปรับลดรายการ (หน่วยงานรับผิดชอบ : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘)

๓) รายการก่อสร้างรวม ๓ รายการ อยู่ระหว่างประสานกันสำนักงานงบประมาณในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ และขอใช้เงินเหลือจ่าย (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี) ดังต่อไปนี้

๓.๑ ถนนคสล. หมู่ ๔	จำนวนเงิน	๑.๕๐ ล้านบาท
๓.๒ ศูนย์กำจัดขยะขนาดเล็ก	จำนวนเงิน	๓.๐๐ ล้านบาท
๓.๓ สร้างถนน ๗ สาย	จำนวนเงิน	๒.๑๕ ล้านบาท

๔) รายการติดตั้งกล้อง CCTV จำนวนเงิน ๗.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างทบทวนร่าง TOR เนื่องจากจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Auction ๑ ครั้งแล้ว แต่ยังหาผู้รับจ้างไม่ได้ (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานจังหวัดจันทบุรี)

ประธาน : ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะบางโครงการเป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ถ้าสามารถก่อหนี้ผูกพันได้แล้ว จะส่งผลให้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีถัดไปได้

มติที่ประชุม : ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๓.๒ รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ผลการเบิกจ่ายต่ำ

ฝ่ายเลขานุการ : เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ ของส่วนราชการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่มีผลการเบิกจ่ายต่ำ มีทั้งหมด ๗ หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๔.๓.๒.๑ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑ รายการ คือ รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ ๑ หลัง จำนวนเงิน ๑๖.๐๐ ล้านบาท (งบผูกพันปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔) เบิกจ่ายแล้ว ๘ งวด จากทั้งสิ้น ๑๒ งวด ขณะนี้ผู้รับจ้างทำงานเสร็จสิ้นแล้ว แต่อยู่ระหว่างการพิจารณาค่าปรับของอนุญาโตตุลาการ จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ (หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

๔.๓.๒.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ รายการ คือ รายการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ ๑ หลัง จำนวนเงิน ๙.๕๐ ล้านบาท (งบผูกพันปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗) อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๓ จากทั้งสิ้น ๑๕ งวด (หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

๔.๓.๒.๓ เงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๗ รายการ ได้แก่

๑) รายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ หลัง จำนวนเงิน ๕.๗๓ ล้านบาท (งบผูกพันปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗) อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๖ จากทั้งสิ้น ๒๒ งวด (หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

๒) รายการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธรระยะที่ ๑ จำนวนเงิน ๖.๔๑ ล้านบาท เป็นค่างานนอกเหนือสัญญา (ค่าระเบิดหิน) อยู่ระหว่างการประสานเพื่อขอใช้เงินระหว่างกรมชลประทานกับสำนักงานงบประมาณ (หน่วยงานรับผิดชอบ : โครงการชลประทานจันทบุรี)

๓) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปเงาะ จำนวนเงิน ๕.๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดสุดท้าย (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานจังหวัดจันทบุรี)

๔) โครงการก่อสร้างด่านถาวรบ้านฝักกาด จำนวนเงิน ๔๑.๕๙ ล้านบาท การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง เพราะพื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้างทับซ้อนกับที่ทำการของด่านตรวจคนเข้าเมือง ขณะนี้ด่านตรวจคนเข้าเมืองกำลังขยายทอดตลาด ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี)

๕) โครงการปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง จำนวนเงิน ๑.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี)

๖) โครงการก่อสร้างสระทดสอบการดำน้ำและอาคารฝึกอบรม จำนวนเงิน ๒๗.๓๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑-๒ จากทั้งสิ้น ๘ งวดงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มโบราณคดีได้นำจันทบุรี)

๗) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จำนวนเงิน ๑๕.๒๗ ล้านบาท (งบผูกพันปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕) อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง งวดที่ ๕ จากทั้งสิ้น ๑๐ งวดงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗)

๔.๓.๒.๓ เงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่

๑) รายการก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำระยะที่ ๒ และอาคารประกอบ จำนวนเงิน ๖.๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง (หน่วยงานรับผิดชอบ : โครงการชลประทานจันทบุรี)

๒) รายการก่อสร้างอาคาร ๑ หลัง จำนวนเงิน ๒.๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้างงวดที่ ๔ จากทั้งสิ้น ๘ งวดงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ : ทัศนสถานเปิดทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี)

๓) รายการก่อสร้างอาคารเรียนวัดแสง จำนวนเงิน ๑.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต ๑)

๔) รายการหอพักนักศึกษาแพทย์ คสล.๗ ชั้น จำนวนเงิน ๒๒.๙๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง (หน่วยงานรับผิดชอบ : โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี)

/๕) รายการสิ่งก่อสร้าง...

๕) รายการสิ่งก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๓๐ แห่ง จำนวนเงิน ๑๐๘.๒๐ ล้านบาท ประกอบด้วย รายการสร้างถนนลาดยาง ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ สร้างลานกีฬา ติดตั้งกล้อง CCTV อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง บางรายการอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗ มีเพียงรายการสร้างสนามฟุตบอลกลางแจ้ง ๙ แห่ง ที่มีผู้รับจ้างบริษัทเดียวในประเทศไทย จึงอาจส่งมอบไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี)

๔.๔ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของงบพัฒนาจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัด (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

๔.๔.๑ รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ผลการเบิกจ่ายต่ำ

ฝ่ายเลขานุการ : เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ของงบพัฒนาจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัด ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่มีผลการเบิกจ่ายต่ำ มีทั้งหมด ๒ หน่วยงาน โดยหน่วยงานได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๔.๔.๑.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงพื้นที่ภายในจังหวัดจันทบุรี และพื้นที่ชายแดน จำนวนเงิน ๑๖.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดสุดท้าย (หน่วยงานรับผิดชอบ : ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี)

๔.๔.๑.๒ โครงการศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภาคตะวันออก จำนวนเงิน ๑๙.๙๒ ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดจันทบุรี) ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ การปรับปรุงภูมิทัศน์ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์หลวงประแสง อยู่ระหว่างดำเนินงาน

งวดที่ ๔ จากทั้งสิ้น ๖ งวด

- กิจกรรมที่ ๔ แหล่งท่องเที่ยวถนนคนเดินบางเสร่ (ระยอง)

ผู้รับจ้างแจ้งการส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

ประธาน : รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามงวดงาน ขอให้หน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ทำงานเป็นไปตามงวดงานด้วย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้หน่วยงานเร่งรัดติดตามให้ผู้รับจ้างให้ทำงานเป็นไปตามงวดงาน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ดวงใจ โชติปัญญา
(นางดวงใจ โชติปัญญา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

บุพผา อินทรสูตร
(นางสาวบุพผา อินทรสูตร)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม