

รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

ผู้มาประชุม

๑. นายสุชีพ พันธุ์จันทร์	แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	ประธานกรรมการ
๒. นายกฤษณะ เหล็กศิริ	แทนปลัดจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๓. นายพงศ์อิทธิ จันทนะสาโร	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๔. นางดลฤดี โฆสิตพันธวงศ์	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๕. น.ส.สุนีย์ ใจมั่น	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ	กรรมการ
๖. นายชนาเทพ นิ่มนวล	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	กรรมการ
๗. น.ส.ประไพพัทธ์ วังเปรม	แทนผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑	กรรมการ
๘. นางณัฐชา ไชยกาศ	แทนผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒	กรรมการ
๙. นางนวลนภา ณรงค์พัฒน์กิจ	แทนผอ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีเขต ๑๗	กรรมการ
๑๐. นางละออ ขุนเศษ	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๑. น.ส.นฤมล มิตรภำ	แทนผอ.สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๒. นางชลนิชา ภูมิรินทร์	แทนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๓. น.ส.สำเนียง อยู่เกษม	แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๔. นายวิโรจน์ ตันติธรรม	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๕. นายเสถียรชัย บุญมี	แทนผอ.โครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๖. น.ส.บุพผา อินทรสูตร	หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. น.ส.วิชุดา มิ่งปรีชา	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
๒. นายบุญชัย งามระยับ	วิทยาลัยสารพัดช่าง
๓. นางนงคราญ เจริญวัฒน์	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
๔. นายจิวัฒน์พร สุทธิอุดมรัตน์	สำนักงานท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดจันทบุรี
๕. นางดวงใจ โชติปัญญา	สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	ติดภารกิจ
๒. น.ส.สุรีย์ คุ่มทิม	คลังจังหวัดจันทบุรี	ติดภารกิจ

/เริ่มประชุมเวลา...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายก้านรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานการประชุม ตัดการกิจ จึงมอบหมายให้นายสุชีพ พันธุ์จันทร์ คณะกรรมการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ไม่มี

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗

สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ตามหนังสือที่ จบ ๐๐๐๓/ว ๐๐๙๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และไม่มีผู้ใดแจ้งแก้ไข

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ฯ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบปกติของส่วนราชการ) ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๗ ดังนี้

๓.๑.๑ งบปกติของส่วนราชการ (งบ Function)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. ภาพรวม	๔,๘๓๘.๕๓	๒,๓๖๕.๐๓	๔๘.๘๘	๒,๔๗๓.๕๐	๕๑.๑๒
๒. งบประจำ	๓,๔๖๐.๐๖	๒,๒๒๐.๓๒	๖๔.๑๗	๑,๒๓๙.๗๔	๓๕.๘๓
๓. งบลงทุน	๑,๓๗๘.๔๘	๑๔๔.๗๑	๑๐.๕๐	๑,๒๓๓.๗๗	๘๙.๕๐

- ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ เรียงลำดับจากมากไปน้อย จังหวัดจันทบุรีอยู่ในลำดับที่ ๗๔ จาก ๗๖ จังหวัด

๓.๑.๒ งบพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. ภาพรวม	๑๓๘.๗๑	๑๐.๐๙	๗.๒๗	๑๒๘.๖๒	๙๒.๗๓
๓. งบประจำ	๓๓.๔๖	๑๐.๐๙	๓๐.๑๕	๒๓.๓๗	๖๙.๘๕
๒. งบลงทุน	๑๐๕.๒๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๕.๒๕	๑๐๐.๐๐

- ลำดับผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัด เรียงลำดับจากมากไปน้อย จังหวัดจันทบุรีอยู่ในลำดับที่ ๓๕ จาก ๗๖ จังหวัด

/๓.๑.๓ งบประมาณ...

๓.๑.๓ งบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

หน่วย: ล้านบาท

งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๗.๙๑	๔.๙๑	๖๒.๐๗	๓.๐๐	๓๗.๙๓

๓.๑.๔ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

หน่วย: ล้านบาท

รายการเงินกัน	เงินกัน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. เงินกันก่อนปี ๒๕๕๖	๓๐๐.๒๙	๔๘.๙๔	๑๖.๓๐	๒๕๑.๓๕	๘๓.๗๐
๒. เงินกันปี ๒๕๕๖	๙๙๐.๗๑	๔๖๕.๓๕	๔๖.๙๗	๕๒๕.๓๖	๕๓.๐๓
รวมทั้งสิ้น	๑,๒๙๑.๐๐	๕๑๔.๒๙	๓๙.๘๔	๗๗๖.๗๑	๖๐.๑๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ฝ่ายเลขานุการ : งบประมาณรายจ่ายลงทุนของงบส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และ/หรือที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีทั้งหมด ๑๑ หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงาน หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑. ขั้นตอนก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- อยู่ระหว่างการออกแบบ กำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ และกำหนด/ทบทวนราคากลาง จำนวน ๗ หน่วยงาน ๓๘ รายการ ได้แก่

๑) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจันทบุรี	จำนวน ๓ รายการ
๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗	จำนวน ๑ รายการ
๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	จำนวน ๖ รายการ
๔) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี	จำนวน ๒ รายการ
๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑	จำนวน ๗ รายการ
๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒	จำนวน ๔ รายการ
๗) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘	จำนวน ๑๕ รายการ

/ขั้นตอน...

๒. ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ อยู่ระหว่างประกาศ TOR จำนวน ๑ หน่วยงาน ๑ รายการ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

๒.๒ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ หน่วยงาน รวม ๗ รายการ ได้แก่

๑) โครงการชลประทานจันทบุรี	จำนวน	๑	รายการ
๒) วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	จำนวน	๒	รายการ
๓) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์	จำนวน	๓	รายการ
๔) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี	จำนวน	๑	รายการ

ประธาน : หน่วยงานที่อยู่ระหว่างการกำหนด/ทบทวนราคากลาง เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ ให้ประสานกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี เพราะมีราคามาตรฐานอยู่แล้ว จะทำให้การกำหนดราคากลางสอดคล้องกับราคาในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการประสานกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี เรื่องการกำหนดราคากลาง

๔.๒ รายการรายจ่ายลงทุนของงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ฝ่ายเลขานุการ : งบประมาณรายจ่ายลงทุนของงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน มีทั้งหมด ๑๔ โครงการ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงาน หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๔.๒.๑ อยู่ระหว่างการปรับรายละเอียดและเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่

๔.๒.๑.๑ โครงการถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองจันทบุรี - ถนนเลียบริมชายฝั่งทะเล (ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต) ระยะที่ ๑ จำนวนเงิน ๒๙.๑๙ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี)

๔.๒.๑.๒ โครงการพัฒนาปรับปรุงจุดเสี่ยงให้มีความปลอดภัยบนเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี จำนวนเงิน ๑.๓๕ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี)

๔.๒.๑.๓ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดคุ้งวิมาน จำนวนเงิน ๕.๗๐ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอนายายอาม)

๔.๒.๒ อยู่ระหว่างการออกแบบ และกำหนดราคากลาง จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๔.๒.๒.๑ โครงการก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หมู่ ๗ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จำนวนเงิน ๕.๑๐ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี)

/๔.๒.๒.๒ โครงการ...

๔.๒.๒.๒ โครงการพัฒนาเส้นทางทางท่องเที่ยวหาดเจ้าหลาว จำนวนเงิน ๔.๕๔ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี)

๔.๒.๓ อยู่ระหว่างเสนอร่างขอบเขตของงาน (TOR) จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงถนนที่ใช้ในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จำนวนเงิน ๘.๑๒ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี)

๔.๒.๔ อยู่ระหว่างการประกาศ TOR จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่

๔.๒.๔.๑ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร บ้านเขาหอม-บ้านวังกระทิง จำนวนเงิน ๕.๖๐ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี)

๔.๒.๔.๒ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายซอย ๑ หมู่ที่ ๓ ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี จำนวนเงิน ๔.๙๙ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี)

๔.๒.๔.๓ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายวัดแก่งนาบุญ ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จำนวนเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี)

๔.๒.๔.๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสาย ฆาปะโชน ซอย ๑๐ ม.๑๑ ต.เขาบายศรี จำนวนเงิน ๓.๕๗ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี)

๔.๒.๕ อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่

๔.๒.๕.๑ โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสายสวัสดิชัย เชื่อมถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จำนวนเงิน ๑๐.๐๐ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี)

๔.๒.๕.๒ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านข้าปลาไหล หมู่ที่ ๑๒ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จำนวนเงิน ๕.๖๒ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี)

๔.๒.๕.๓ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสาย บ้านโป่งเจริญชัยบ้านทับสมร ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จำนวนเงิน ๑๐.๐๐ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี)

๔.๒.๕.๔ โครงการแก้ไขปัญหาคอขวดกีดขวางตลาดบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จำนวนเงิน ๒.๔๙ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอโป่งน้ำร้อน)

ประธาน : สำหรับงบประมาณจังหวัดมีหลายโครงการที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันด้วย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้หน่วยงานที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน

๔.๓ การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖)

ฝ่ายเลขานุการ : เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ของงบกลุ่มจังหวัดและ
งบส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน มีทั้งหมด ๖ โครงการ โดยหน่วยงานต่างๆ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงาน
หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๔.๓.๑ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของงบกลุ่มจังหวัดที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

★ **งบกลุ่มจังหวัด**

- เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้และ/
หรือที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามงวดงานในสัญญา ๑ โครงการ คือ โครงการศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัด
ภาคตะวันออก งบจัดสรร ๑๓.๕๔ ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาและนันทนาการ จ.จันทบุรี)
ประกอบด้วยรายการสิ่งก่อสร้างและรายการครุภัณฑ์ ดังต่อไปนี้

๑. รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน ๑๒.๙๕ ล้านบาท รวม ๘ รายการ ขณะนี้
อยู่ระหว่างการประกาศเผยแพร่ TOR ประกอบด้วย

๑.๑ รายการก่อสร้างอาคารแสดงผลผลิตทางการเกษตร	จำนวน	๑	อาคาร
๑.๒ รายการก่อสร้างศาลาจุดเรียนรู้นักท่องเที่ยว	จำนวน	๔	แห่ง
๑.๓ รายการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่	จำนวน	๑	หลัง
๑.๔ ปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ	จำนวน	๑	หลัง
๑.๕ รายการก่อสร้างทางเดินเพื่อเข้าสู่จุดศูนย์เรียนรู้	จำนวน	๑	เส้นทาง
๑.๖ รายการก่อสร้างประตูทางเข้าและป้อมยาม	จำนวน	๒	จุด
๑.๗ รายการก่อสร้างคันขอบสระระบายน้ำรอบสระ	จำนวน	๑	แห่ง
๑.๘ รายการวางท่อน้ำดิบและท่อจ่ายประปา	จำนวน	๑	ระบบ

๒. รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน ๐.๕๐ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์เพื่อ
ใช้ในศาลาจุดเรียนรู้นักท่องเที่ยว จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อการก่อสร้างศาลาจุดเรียนรู้นักท่องเที่ยวแล้วเสร็จ

๔.๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของหน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

★ **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มี ๓ รายการ ได้แก่**

๑) รายการต่อเติมอาคารศิลปกรรม ๑ หลัง จำนวนเงิน ๑๐.๒๕ ล้านบาท
อยู่ระหว่างการทบทวนแบบ เนื่องจากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
๒ ครั้งแล้ว และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับจ้าง (หน่วยงานรับผิดชอบ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

๒) งานก่อสร้างสะพานทางเดินพร้อมศาลาทรงงานและทางขึ้นลงเรือ
จำนวนเงิน ๑.๘๓ ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ) อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดหาด้วยวิธีพิเศษ

๓) การปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง จำนวนเงิน ๑.๒๖
ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี) อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กำหนด
เปิดซองวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๗

★ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ มี ๒ รายการ ได้แก่

๑)รายการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม ๑ หลัง จำนวนเงิน ๓๘.๐๐ ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ๕ ครั้ง แล้วแต่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนแบบ

๒) รายการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งระดับจังหวัด อาคารหอประชุม หอถังสูง ๑๘/๑๒ โรงเลี้ยงไก่เนื้อ โรงเลี้ยงไก่ไข่ โรงเลี้ยงหมู จำนวนเงิน ๙๓๖ ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘) อยู่ระหว่างยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๑ เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซอง

ประธาน : สำหรับโครงการยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ หากพบปัญหาในการดำเนินการที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ขอให้หน่วยงานมาพบฝ่ายเลขานุการ เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้หน่วยงานที่พบปัญหาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มาพบฝ่ายเลขานุการเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ดวงใจ โชติปัญญา
(นางดวงใจ โชติปัญญา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จดยางงานการประชุม

บุพผา อินทรสูตร
(นางสาวบุพผา อินทรสูตร)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม