

รายงานการประชุม  
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

**ผู้มาประชุม**

|                            |                                                  |                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| ๑. นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ  | รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี                   | ประธานกรรมการ              |
| ๒. นางสุพรรณ รุปีเชตร      | แทนปลัดจังหวัดจันทบุรี                           | กรรมการ                    |
| ๓. นายพงศ์อิทธิ จันทนะสาโร | แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี              | กรรมการ                    |
| ๔. นางดลฤดี โฆษิตพันธวงศ์  | แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี                | กรรมการ                    |
| ๕. น.ส.สุนีย์ ใจมั่น       | แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ         | กรรมการ                    |
| ๖. น.ส.น้ำทิพย์ ตินมาศ     | แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี           | กรรมการ                    |
| ๗. น.ส.ประไพพัทธ์ วังเปรม  | แทนผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ | กรรมการ                    |
| ๘. นางณัฐชา ไชยภาค         | แทนผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ | กรรมการ                    |
| ๙. นางละออ ขุนเศษ          | แทนผู้อำนวยการแขวงทางจันทบุรี                    | กรรมการ                    |
| ๑๐. น.ส.นฤมล มิตรภำ        | แทนผอ.สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี             | กรรมการ                    |
| ๑๑. นางชลนิชา ภูมิรินทร์   | แทนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี                       | กรรมการ                    |
| ๑๒. น.ส.สำเนียง อยู่เกษม   | แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี                 | กรรมการ                    |
| ๑๓. นายวิโรจน์ ตันติธรรม   | แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี           | กรรมการ                    |
| ๑๔. นายเสถียรชัย บุญมี     | แทนผอ.โครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรี             | กรรมการ                    |
| ๑๕. น.ส.สุรีย์ คุ่มทิม     | คลังจังหวัดจันทบุรี                              | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๑๖. น.ส.บุพผา อินทรสูตร    | หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี        | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| ๑. นางอำนาจ คุณสุข           | สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดจันทบุรี        |
| ๒. น.ส.อุษา ลิ้มกุล          | สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดจันทบุรี        |
| ๓. น.ส.น้ำทิพย์ แสงศิริ      | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี            |
| ๔. นายกรณ์ เอื้อถาวรสุข      | สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี                     |
| ๕. นายบุญชัย งามระยับ        | วิทยาลัยสารพัดช่าง                                |
| ๖. นางเพชรฯ แป้นอ้อย         | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘                      |
| ๗. นางบัวลอย วิมลศรี         | อำเภอโป่งน้ำร้อน                                  |
| ๘. นายมีศักดิ์ จันทร์ชุม     | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ                 |
| ๙. นายจิตรมพร สุทธิอุดมรัตน์ | สำนักงานท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดจันทบุรี |
| ๑๐. นางดวงใจ โชติปัญญา       | สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี                       |

**ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม**

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| ๑. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีเขต ๑๗ | ติดภารกิจ |
|----------------------------------------------------------|-----------|

/เริ่มประชุมเวลา...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายก้านรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานการประชุม ได้เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. ให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่

๑.๑ งานนมัสการรอยพระพุทธรบาท เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดจันทบุรี

๑.๒ งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันทน์ วันดอกไม้บานครั้งที่ ๑๓ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

๒. การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้ดำเนินการโดยนำประสบการณ์ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ มาปรับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒** รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ ตามหนังสือที่ จบ ๐๐๐๓/ว ๐๐๓๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ และไม่มีผู้ใดแจ้งแก้ไข

**มติที่ประชุม :** รับรองรายงานการประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ฯ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบปกติของส่วนราชการ) ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๗ ดังนี้

๓.๑.๑ งบปกติของส่วนราชการ (งบ Function)

หน่วย: ล้านบาท

| รายการ     | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ  | ร้อยละ |
|------------|----------|----------|--------|----------|--------|
| ๑. ภาพรวม  | ๔,๒๔๒.๐๓ | ๑,๙๘๑.๐๔ | ๔๖.๗๐  | ๒,๒๖๐.๙๙ | ๕๓.๓๐  |
| ๒. งบประจำ | ๒,๘๙๖.๗๔ | ๑,๙๓๓.๑๘ | ๖๖.๐๕  | ๙๖๓.๕๖   | ๓๓.๙๕  |
| ๓. งบลงทุน | ๑,๓๔๕.๒๙ | ๖๗.๘๖    | ๕.๐๔   | ๑,๒๗๗.๔๓ | ๙๔.๙๖  |

- ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ เรียงลำดับจากมากไปน้อย จังหวัดจันทบุรีอยู่ในลำดับที่ ๗๔ จาก ๗๖ จังหวัด

/๓.๑.๒ งบพัฒนาจังหวัด...

๓.๑.๒ งบประมาณจังหวัดจันทบุรี

หน่วย: ล้านบาท

| รายการ     | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ |
|------------|----------|----------|--------|---------|--------|
| ๑. ภาพรวม  | ๑๓๘.๗๑   | ๘.๔๘     | ๖.๑๑   | ๑๓๐.๒๓  | ๙๓.๘๙  |
| ๒. งบประจำ | ๓๓.๔๖    | ๘.๔๘     | ๒๕.๓๔  | ๒๔.๙๘   | ๗๔.๖๖  |
| ๓. งบลงทุน | ๑๐๕.๒๕   | ๐.๐๐     | ๐.๐๐   | ๑๐๕.๒๕  | ๑๐๐.๐๐ |

- ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด เรียงลำดับจากมากไปน้อย จังหวัดจันทบุรีอยู่ในลำดับที่ ๓๕ จาก ๗๖ จังหวัด
- งบประมาณจังหวัดจันทบุรีมีทั้งสิ้น ๒๗ โครงการ ได้รับอนุมัติแล้ว ๒๔ โครงการ อยู่ระหว่างพิจารณา ๓ โครงการ

๓.๑.๓ งบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

หน่วย: ล้านบาท

| งบประมาณ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ |
|----------|----------|--------|---------|--------|
| ๑๐.๓๖    | ๔.๗๙     | ๔๖.๒๓  | ๕.๕๗    | ๕๓.๗๖  |

๓.๑.๔ เงินกันไว้เบิกเหลือในปี

หน่วย: ล้านบาท

| รายการเงินกัน         | เงินกัน  | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ |
|-----------------------|----------|----------|--------|---------|--------|
| ๑. เงินกันก่อนปี ๒๕๕๖ | ๓๐๐.๒๙   | ๔๘.๙๔    | ๑๖.๓๐  | ๒๕๑.๓๕  | ๘๓.๗๐  |
| ๒. เงินกันปี ๒๕๕๖     | ๙๘๑.๖๓   | ๓๗๓.๒๓   | ๓๘.๐๒  | ๖๐๘.๔๐  | ๖๑.๙๘  |
| รวมทั้งสิ้น           | ๑,๒๘๑.๙๒ | ๔๒๒.๑๗   | ๓๒.๙๓  | ๘๕๙.๗๕  | ๖๗.๐๗  |

มติที่ประชุม : รับทราบ

**ประธาน :** จากการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ มติที่ประชุมให้ฝ่ายเลขานุการลงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า รวมทั้งหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา ผลเป็นอย่างไร ให้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

**ผู้ช่วยเลขานุการ :** ฝ่ายเลขานุการลงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีการหารือร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประกอบด้วย

๑. รศ.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการฝ่ายบริหาร
๒. ผศ.คมพล สุวรรณภูมิ รองอธิการฝ่ายวางแผน

/๓. นายสุพัฒน์...

๓. นายสุพัฒน์ กิตติวงศ์รักษา หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่  
 ๔. น.ส.น้ำทิพย์ ตินมาศ เจ้าหน้าที่พัสดุ  
 ๕. นายประสิทธิ์ ประเสริฐสังข์ นิติกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับจัดสรรงบประมาณประเภทรายจ่ายลงทุนทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๒.๑๕ ล้านบาท เป็นรายการสิ่งก่อสร้าง ๑๐ รายการ จำนวนเงิน ๓๔.๘๖ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ ๖๙ รายการ จำนวนเงิน ๒๖.๕๑ ล้านบาท ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามรายการสิ่งก่อสร้าง ซึ่งพบว่า ดำเนินการก่อสร้างผู้ก่อกำเนินการแล้ว จำนวน ๒ โครงการ และยังไม่ได้ก่อสร้างผู้ก่อกำเนินการแล้ว จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้

| โครงการ                                                                | จำนวนเงิน (บาท) | ผลการก่อสร้างผู้ก่อกำเนินการ  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| ๑.ปรับปรุงอาคารวิจัยสัตว์ปีก ๑ หลัง                                    | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่ก่อสร้างผู้ก่อกำเนินการ |
| ๒.โรงเรือนพลาสติกเพาะปลูกพืชพร้อมทางให้น้ำและปุ๋ยควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ | ๕๔๙,๓๐๐.๐๐      | ยังไม่ก่อสร้างผู้ก่อกำเนินการ |
| ๓.บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ                                                    | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่ก่อสร้างผู้ก่อกำเนินการ |
| ๔.โครงการปรับปรุงอาคารเรียนจ่ายเงินเดือนว่างเพชร ๑ หลัง                | ๗๙๑,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่ก่อสร้างผู้ก่อกำเนินการ |
| ๕.ปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ ๑ หลัง                | ๙,๔๐๐,๐๐๐.๐๐    | ยังไม่ก่อสร้างผู้ก่อกำเนินการ |
| ๖.ก่อสร้างอาคารคณะอุตสาหกรรม และอภิมหาวิทยาลัย ๑ หลัง                  | ๒๑,๓๗๕,๐๐๐.๐๐   | ยังไม่ก่อสร้างผู้ก่อกำเนินการ |
| ๗.ปรับปรุงอาคารโรงปุ๋ยหมักเป็นโรงรับน้ำยาง                             | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่ก่อสร้างผู้ก่อกำเนินการ |
| ๘.โรงเรือนเพาะเห็ด                                                     | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่ก่อสร้างผู้ก่อกำเนินการ |
| ๙.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                 | ๘๒๙,๖๐๐.๐๐      | ก่อสร้างผู้ก่อกำเนินการแล้ว   |
| ๑๐.โครงการหลังคาทางเดินอาคาร ๑๕ พร้อมพื้นที่เอนกประสงค์ ๑ รายการ       | ๕๕๐,๐๐๐.๐๐      | ก่อสร้างผู้ก่อกำเนินการแล้ว   |

โครงการที่ยังไม่ได้ก่อสร้างผู้ก่อกำเนินการ ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง ซึ่งพบปัญหาในการดำเนินงาน คือ

๑.การจัดส่งเอกสารและการประสานงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ยังขาดการประสานงานที่ดี เนื่องจากแต่ละคณะที่จัดส่งเอกสาร ไม่มีการประสานงานอย่างต่อเนื่องกับธุรการกลางของมหาวิทยาลัย ทำให้เอกสารที่จัดส่งล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในกระบวนการต่อไปเกิดความล่าช้า

๒. รายการสิ่งก่อสร้างบางรายการมีปัญหาอุปสรรคของความล่าช้าในการดำเนินงานเกี่ยวกับการออกแบบและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และมีการแก้ไขราคากลาง จึงทำให้ขั้นตอนการออกแบบและการกำหนดราคากลางล่าช้ายิ่งขึ้น ในการลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ จึงได้กำหนดเวลาแล้วเสร็จในการออกแบบและกำหนดราคากลางของแต่ละโครงการ เพื่อเป็นกรอบเวลาในการดำเนินงาน ดังนี้

/โครงการ...

| โครงการ                                                                        | จำนวนเงิน     | ผลการดำเนินงาน              | สาเหตุ                                                                                           | กำหนดแล้วเสร็จ<br>(ราคากลาง) |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ๑.ปรับปรุงอาคารวิจัยสัตว์ปีก ๑ หลัง                                            | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐    | อยู่ระหว่างปรับ<br>ราคากลาง | ปรับราคาบางรายการ                                                                                | ๑๗-ม.ค.-๕๗                   |
| ๒.โรงเรือนพลาสติกเพาะปลูกพืช<br>พร้อมทางให้น้ำและปุ๋ยควบคุมด้วย<br>คอมพิวเตอร์ | ๕๔๙,๓๐๐.๐๐    | กำหนดราคากลาง               | ใช้เวลาออกแบบนาน<br>ประมาณ ๑ เดือน แต่มี<br>หน่วยงานที่ออกแบบ<br>เพียงหน่วยเดียว<br>งานจึงล่าช้า | ๑๗-ม.ค.-๕๗                   |
| ๓.บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ                                                            | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐    | อยู่ระหว่างปรับ<br>ราคากลาง | ปรับราคาบางรายการ                                                                                | ๒๔-ม.ค.-๕๗                   |
| ๔.โครงการปรับปรุงอาคารเรือน<br>จ่ายเงินเดือนวังเพชร ๑ หลัง                     | ๗๙๑,๐๐๐.๐๐    | อยู่ระหว่าง<br>ออกแบบ       | ใช้เวลาออกแบบนาน<br>ประมาณ ๑ เดือน แต่มี<br>หน่วยงานที่ออกแบบ<br>เพียงหน่วยเดียว<br>งานจึงล่าช้า | ๗-ก.พ.-๕๗                    |
| ๕.ปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร<br>เรียนรวมและเอนกประสงค์ ๑ หลัง                    | ๙,๔๐๐,๐๐๐.๐๐  | อยู่ระหว่างปรับ<br>ราคากลาง | ใช้เวลาออกแบบนาน<br>ประมาณ ๓-๔ เดือน                                                             | ๒๒-ม.ค.-๕๗                   |
| ๖.ก่อสร้างอาคารคณะอุตสาหกรรม<br>และอัญมณีศาสตร์ ๑ หลัง<br>งบประมาณ             | ๒๑,๓๗๕,๐๐๐.๐๐ | อยู่ระหว่างจ้าง<br>ออกแบบ   | มีกำหนด ๓ งวดงาน<br>(ส่งงานแล้ว ๑ งวดงาน)                                                        | ๒๘-ก.พ.-๕๗                   |
| ๗.ปรับปรุงอาคารโรงปุ๋ยหมักเป็น<br>โรงรับน้ำยาง                                 | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐    | เสนออนุมัติราคา<br>กลาง     | -                                                                                                |                              |
| ๘.โรงเรือนเพาะเห็ด                                                             | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐    | เสนออนุมัติราคา<br>กลาง     | -                                                                                                |                              |

ประธาน : ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ด้วย  
ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการรายจ่ายลงทุน  
ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และ/หรือที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

/ฝ่ายเลขานุการ...

**ฝ่ายเลขานุการ :** ตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖) สำนักงานประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำข้อมูลการก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และปีงบประมาณก่อนหน้า เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

งบประมาณรายจ่ายลงทุนของงบส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และ/หรือที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีทั้งหมด ๑๓ หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงาน หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑. ขั้นตอนก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- อยู่ระหว่างการออกแบบ กำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ และกำหนดราคากลาง จำนวน ๗ หน่วยงาน ๔๐ รายการ ได้แก่

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| ๑)มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณวันออกวิทยาเขตจันทบุรี | จำนวน ๑ รายการ  |
| ๒)สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจันทบุรี           | จำนวน ๓ รายการ  |
| ๓)มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี                     | จำนวน ๖ รายการ  |
| ๔)ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดจันทบุรี              | จำนวน ๒ รายการ  |
| ๕)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑      | จำนวน ๖ รายการ  |
| ๖)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒      | จำนวน ๗ รายการ  |
| ๗)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘                   | จำนวน ๑๕ รายการ |

๒. ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ อยู่ระหว่างประกาศ TOR จำนวน ๕ หน่วยงาน ๓๐ รายการ ได้แก่

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| ๑) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ | จำนวน ๓ รายการ  |
| ๒) โครงการชลประทานจันทบุรี      | จำนวน ๓ รายการ  |
| ๓) แขวงทางหลวงจันทบุรี          | จำนวน ๓ รายการ  |
| ๔) วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี   | จำนวน ๗ รายการ  |
| ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   | จำนวน ๑๔ รายการ |

๒.๒ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ หน่วยงาน รวม ๒๖ รายการ ได้แก่

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี                 | จำนวน ๒๐ รายการ |
| ๒) แขวงทางหลวงจันทบุรี                        | จำนวน ๒ รายการ  |
| ๓) สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี              | จำนวน ๓ รายการ  |
| ๔) สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดจันทบุรี | จำนวน ๑ รายการ  |

ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| ๑) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี    | จำนวน ๓ รายการ  |
| ๒) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี         | จำนวน ๒ รายการ  |
| ๓) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘                   | จำนวน ๑๕ รายการ |
| ๔) มหาวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี                  | จำนวน ๘ รายการ  |
| ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณวันออกวิทยาเขตจันทบุรี | จำนวน ๑ รายการ  |

**เลขานุการ :** ปัญหาจากการดำเนินงานของหน่วยงาน มีดังนี้

๑. แขวงทางหลวงจันทบุรี เมื่อกำหนดราคากลางแล้ว หน่วยงานต้องนำเสนอหน่วยงานระดับเขตที่อนุมัติก่อน หากการกำหนดราคากลางไม่ถูกต้องจะถูกส่งกลับมาแก้ไข ทำให้เกิดความล่าช้า

๒. สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ความล่าช้าในการดำเนินงานคือเรื่องของการออกแบบและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน จึงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการจะนำปัญหานี้รายงานสำนักงานคลังเขต ๒ และส่วนกลางต่อไป

**ประธาน :** หน่วยงานส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานที่เพิ่มเติมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา และจากมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การก่อกำหนดนี้ผู้กักกันจะต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น ถ้าหน่วยงานที่จำเป็นต้องมีการขยายเวลาการดำเนินการจัดหาพัสดุ ก็ให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยไม่ให้ละเลย เพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจะได้เป็นเหตุผลในการขยายเวลาดำเนินการดังกล่าว

**มติที่ประชุม :** เห็นชอบที่จะเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว

๔.๒ รายการรายจ่ายลงทุนของงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและ/หรือที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก

๔.๒.๑ อยู่ระหว่างการปรับรายละเอียดและเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่

๔.๒.๑.๑ โครงการถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองจันทบุรี - ถนนเลียบริมชายฝั่งทะเล (ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต) ระยะที่ ๑ จำนวนเงิน ๒๙.๑๙ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี)

๔.๒.๑.๒ โครงการพัฒนาปรับปรุงจุดเสี่ยงให้มีความปลอดภัยบนเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี จำนวนเงิน ๑.๓๕ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี)

๔.๒.๑.๓ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดคุ้งวิมาน จำนวนเงิน ๕.๗๐ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอนายายอาม)

๔.๒.๒ อยู่ระหว่างการออกแบบ และกำหนดราคากลาง จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่

๔.๒.๒.๑ โครงการก่อสร้างแนวป้องกันกีดเซาะชายฝั่ง หมู่ ๗ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จำนวนเงิน ๕.๑๐ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี)

๔.๒.๒.๒ โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวหาดเจ้าหลาว จำนวนเงิน ๔.๕๔ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี)

๔.๒.๒.๓ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายซอย ๑ หมู่ที่ ๓ ต.ขาคไทย อ.เขาชีชมภู จ.จันทบุรี จำนวนเงิน ๔.๙๙ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี)

๔.๒.๒.๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสายมาบ  
ชะโอน ซอย ๑๐ ม.๑๑ ต.เขาบายศรี จำนวนเงิน ๓.๕๗ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทางหลวง  
ชนบทจังหวัดจันทบุรี)

๔.๒.๒.๕ โครงการปรับปรุงถนนที่ใช้ในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จำนวนเงิน ๘.๑๒ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทางหลวง  
ชนบทจังหวัดจันทบุรี)

๔.๒.๓ อยู่ระหว่างร่าง TOR จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญห  
อุทกภัยตลาดบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จำนวนเงิน ๒.๔๙ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ที่ทำ  
การปกครองอำเภอโป่งน้ำร้อน)

๔.๒.๔ อยู่ระหว่างเสนอร่างขอบเขตของงาน (TOR) จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่

๔.๒.๔.๑ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  
สายบ้านโป่งเจริญชัย บ้านทับสงฆ์ ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จำนวนเงิน ๑๐.๐๐ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี)

๔.๒.๔.๒ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  
บ้านเขาหอม-บ้านวังกระทิง จำนวนเงิน ๕.๖๐ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทางหลวงชนบท  
จังหวัดจันทบุรี)

๔.๒.๔.๓ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  
สายวัดแก่นนาบุญ ต.แก้งหางแมว อ.แก้งหางแมว จำนวนเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน  
ทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี)

๔.๒.๕ อยู่ระหว่างการประกาศ TOR จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๔.๒.๕.๑ โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสายสวัสดิชัยเชื่อมถนน  
เฉลิมบูรพาชลทิต จำนวนเงิน ๑๐.๐๐ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด  
จันทบุรี)

๔.๒.๕.๒ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านข้าปลาไหล หมู่ที่ ๑๒  
ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จำนวนเงิน ๕.๖๒ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทางหลวง  
ชนบทจังหวัดจันทบุรี)

**เลขานุการ :** โครงการของบพัฒนาจังหวัด โครงการใดที่มีการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งแผนการ  
เบิกจ่ายเงินบพัฒนาจังหวัด ขอให้แจ้งการปรับแผนให้ฝ่ายเลขานุการและให้ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ทราบ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานต่อไป

**มติที่ประชุม :** เห็นชอบให้ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /แผนการเบิกจ่ายเงิน ต่อไป

๔.๓ รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖)

๔.๓.๑ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (งบของส่วนราชการ) ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

๔.๓.๑.๑ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ มี ๓ รายการ คือ รายการต่อเติมอาคารศิลปกรรม ๑ หลัง จำนวนเงิน ๑๐.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างการทบทวนแบบ เนื่องจากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ๒ ครั้งแล้ว และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับจ้าง (หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

๔.๓.๑.๒ งานก่อสร้างสะพานทางเดินพร้อมศาลาทรงงานและทางขึ้นลงเรือ จำนวนเงิน ๑.๘๓ ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ) อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง

๔.๓.๑.๓ การปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง จำนวนเงิน ๑.๒๖ ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี) ได้รับอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากสำนักงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ มี ๓ รายการ คือ

๔.๓.๒.๑ รายการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม ๑ หลัง จำนวนเงิน ๓๘.๐๐ ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) อยู่ระหว่างขอคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ก.พ.อ) เพื่อขอใช้วิธีอื่น เนื่องจากใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วไม่มีผู้มายื่นซอง เนื่องจากราคากลางต่ำ

๔.๓.๒.๒ รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางช่างอุตสาหกรรม พร้อมครุภัณฑ์ ๑ หลัง (งบผูกพัน ๓ ปี ๕๕.๐๐ ล้านบาท) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวนเงิน ๑๘.๐๕ ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี) อยู่ระหว่างการทบทวนแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๔.๓.๒.๓ รายการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งระดับจังหวัด อาคารหอประชุม หอถังสูง ๑๘/๑๒ โรงเลี้ยงไก่เนื้อ โรงเลี้ยงไก่ไข่ โรงเลี้ยงหมู จำนวนเงิน ๙๓๖ ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘) อยู่ระหว่างประกาศ TOR กำหนดเศษราคาในวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๗

๔.๓.๓ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของงบกลุ่มจังหวัดที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

★ งบกลุ่มจังหวัด

- เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้และ/หรือที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามvorgดงานในสัญญา ๑ โครงการ คือ โครงการศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภาคตะวันออก งบจัดสรร ๑๓.๕๔ ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานท่องเที่ยวและนันทนาการ จ.จันทบุรี) ประกอบด้วยรายการสิ่งก่อสร้างและรายการครุภัณฑ์ ดังต่อไปนี้

๑. รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน ๑๒.๙๕ ล้านบาท รวม ๘ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนราคากลาง ประกอบด้วย

- |                                                      |   |       |
|------------------------------------------------------|---|-------|
| ๑.๑ รายการก่อสร้างอาคารแสดงผลผลิตทางการเกษตร จำนวน   | ๑ | อาคาร |
| ๑.๒ รายการก่อสร้างศาลาจุดเรียนรู้ันทท่องเที่ยว จำนวน | ๔ | แห่ง  |

|                                                    |       |   |         |
|----------------------------------------------------|-------|---|---------|
| ๑.๓ รายการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่               | จำนวน | ๑ | หลัง    |
| ๑.๔ ปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ                       | จำนวน | ๑ | หลัง    |
| ๑.๕ รายการก่อสร้างทางเดินเพื่อเข้าจุดศูนย์เรียนรู้ | จำนวน | ๑ | เส้นทาง |
| ๑.๖ รายการก่อสร้างประตูทางเข้าและป้อมยาม           | จำนวน | ๒ | จุด     |
| ๑.๗ รายการก่อสร้างคันขอบสระระบายน้ำรอบสระ          | จำนวน | ๑ | แห่ง    |
| ๑.๘ รายการวางท่อน้ำดิบและท่อจ่ายประปา              | จำนวน | ๑ | ระบบ    |

๒. รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน ๐.๕๐ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศาลาจุดเรียนรู้นักท่องเที่ยว จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อการก่อสร้างศาลาจุดเรียนรู้นักท่องเที่ยวแล้วเสร็จ

**ประธาน :** หลายโครงการมีการขับเคลื่อนในด้านการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่อาจจะพบปัญหาบ้าง ขอให้ทุกหน่วยดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป

**มติที่ประชุม :** เห็นชอบให้เร่งรัดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ**  
ไม่มี

**มติที่ประชุม :** เห็นชอบ

**เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.**

ดวงใจ โชติปัญญา                      ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางดวงใจ โชติปัญญา)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

บุพผา อินทรสูตร                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางสาวบุพผา อินทรสูตร)  
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ