

รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรี
ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

.....

ผู้มาประชุม

1. นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล	แทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร ยันทะนา	แทนปลัดจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
3. นางสาวนันทะยา จีระศฤง	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
4. นางสาวประภาส สีหานอก	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
5. นางสาวสุนีย์ ใจมั่น	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	กรรมการ
6. นางสาวนลินรัตน์ อามะตันตรี	แทนผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1	กรรมการ
7. นางอังสนิ โภษาคาร	แทนผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2	กรรมการ
8. นางสาวมะลิ ดุลสมบัติ	แทนผอ.สนง.เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 17	กรรมการ
9. นางพนมพร ศรีชุมพล	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี	กรรมการ
10. นางอรุณี โถแก้ว	แทนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
11. นางสาวนฤมล มิตรภักดี	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี	กรรมการ
12. นายเชิงชาญ ขวลิตเมธรัตน์	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรี	กรรมการ
13. นางสาวณัฏฐนภัส อยู่เกษม	แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
14. นางดารารัตน์ งามขำ	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
15. นางลาวัลย์ พันธุ์นิล	คลังจังหวัดจันทบุรี	กรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวพวงพรรณ อภัย	หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 2	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	กรรมการ
--	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายอนุชา สายวารี	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9
2. นายกฤษณะ งามผิว	ทัศนสถานเปิดทุ่งเบญจา
3. นางสาวเนา บัวแดง	เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
4. นายวัฒนพล เทียนทอง	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี
5. นางสาววิชุดา มิ่งปรีชา	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
6. นายชาญวิทย์ ศรีอุดม	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
7. นางสาววรรณ ศรีประเสริฐ	โรงเรียนวัดทับไทร
8. นายโอภาส วงษ์เกษมศิริ	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
9. นางสาววีรยา เจนหัดพล	โรงพยาบาลพระปกเกล้า

10. นางมณฑิลา พลอยเพชร สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
11. นางสาวศศิชา บุญฤทธิ์ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน แจ้งว่า จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้พูดถึงการประชุมเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ ในเวทีการประชุมย่อย อย่างการประชุมเร่งรัดเบิกจ่าย ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะมาประชุมแทน ดังนั้นจึงขอความกรุณาให้เจ้าหน้าที่กลับไปรายงานผลการประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการของท่านให้ได้รับทราบด้วย เนื่องจากคณะติดตามเร่งรัดฯ ได้มีการดำเนินการติดตามเร่งรัดฯ ไปแล้ว ดังนั้นผลการดำเนินงานที่รายงานในเวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน จะต้องดีขึ้น และสิ่งที่ผู้ว่าฯ กังวลอีกเรื่องหนึ่ง คือ งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่จะต้องลงนามในสัญญาให้ทันภายในไตรมาสแรก ถ้าไม่ทันอาจจะถูกดิ่งเงินคืนกลับไป ซึ่งเป็นที่น่าเสียดาย เพราะตอนของงบประมาณขึ้นตอนค่อนข้างยุ่งยากมาก ดังนั้นถ้าหน่วยงานใดมีปัญหาอุปสรรคในการทำงานขอให้แจ้งทางจังหวัดให้รับทราบด้วย จะได้ช่วยกันหาทางแก้ไข

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีทั้งหมด 7 หน้า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำและแจ้งเวียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากท่านใดประสงค์จะแก้ไข สามารถแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ในภายหลังได้ค่ะ

ประธาน กล่าวหาว่า ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไข ถือว่ารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานตามรายละเอียดดังนี้

3.1.1 งบปกติของส่วนราชการ (งบ Function)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ ครม. ไตรมาส 1 (ร้อยละ)
1. รายจ่ายประจำ	1,200.57	473.39	39.43	727.18	60.57	33.00
2. รายจ่ายลงทุน	2,405.28	222.40	9.25	2,182.88	90.75	21.11
3. รายจ่ายภาพรวม	3,605.85	695.79	19.30	2,910.06	80.70	30.29

3.1.2 งบพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ ครม. ไตรมาส 1 (ร้อยละ)
1. รายจ่ายประจำ	54.94	3.88	7.06	51.06	92.94	33.00
2. รายจ่ายลงทุน	117.84	0.04	0.04	117.79	99.96	21.11
3. รายจ่ายภาพรวม	172.78	3.92	2.27	168.86	97.73	30.29

3.1.3 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
1. ก่อนปี 2560	98.86	21.59	21.84	77.27	78.16
2. ปี 2560	999.67	191.29	19.14	808.38	80.86
- เบิกเอง	507.57	152.37	30.02	355.20	69.98
- เบิกแทน	492.10	38.92	7.91	453.18	92.09
รวมทั้งสิ้น	1,098.53	212.88	19.38	885.65	80.62

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560)

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ
1. ยังไม่ก่อหนี้	675	1,091.23	45.37
2. ก่อหนี้ :-	372	1,314.05	54.63
2.1 ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว	218	237.98	9.89
2.2 ก่อหนี้และยังไม่เบิกจ่าย	154	1,076.07	44.74
รวมทั้งสิ้น	1,047	2,405.28	100.00

มติที่ประชุม : รับทราบ

/ระเบียบวาระ....

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การติดตามผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการที่ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า ตามมติ ครม.ที่เคยแจ้งเมื่อการประชุมครั้งก่อน กำหนดไว้ว่างบรายจ่ายลงทุนทุกรายการจะต้องก่อกำหนดผู้ผูกพันในไตรมาสแรก เดือนธันวาคมนี้ แต่จังหวัดจันทบุรีมีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพันทั้งสิ้น 675 โครงการ ส่วนราชการได้รายงานดังนี้

4.1.1 งบของส่วนราชการ “งบ Function”

1) โครงการชลประทานจันทบุรี จำนวน 5 โครงการ

ผู้แทนโครงการชลประทานจันทบุรี รายงานดังนี้

- โครงการที่ 1 งานปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุเก็บกักแก้มลิงหนองตะพอง ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ได้ดำเนินการจัดท้าวัดแล้ว และกำหนดเสนอราคาวันที่ 17 มกราคม 2561

- โครงการที่ 2 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ เทศบาลตำบลแสง ต.แสง อ.เมือง จ.จันทบุรี จะเริ่มประกาศจัดหาดันเดือนมกราคม 2561

- โครงการที่ 3 ฝ่ายคลองตาราง ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โครงการที่ 4 ฝ่ายบ้านหินขาว 2 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี และโครงการที่ 5 ฝ่ายบ้านตลาด ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เป็นโครงการของสำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี ซึ่งไม่ทราบความเคลื่อนไหว

ประธาน สอบถามว่า โครงการที่ 1, 2 มีปัญหาติดขัดอะไร

ผู้แทนโครงการชลประทานจันทบุรี ชี้แจงว่า โครงการที่ 1 เป็นงานดำเนินการเองและจ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเองงบประมาณ 8 ล้านบาทเศษ เป็นการจัดซื้อวัสดุและค่าแรงลูกจ้างชั่วคราว ส่วนงานจ้างเหมางบประมาณ 22 ล้านบาทเศษ เป็นงานขุดลอกโดยใช้เครื่องจักร จะดำเนินการประกาศจัดหาผู้รับจ้างในช่วงต้นเดือนมกราคม 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำ Spec คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2561 แต่ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ต้องรอจัดหาให้ได้ผู้รับจ้างก่อน โครงการที่ 2 ติดเรื่องของ Spec คาดว่าจะประกาศจัดหาผู้รับจ้างประมาณต้นเดือนมกราคม 2561

ประธาน ฝากให้ท่านคลังจังหวัดจันทบุรี ติดตามโครงการที่ 3 - 5 ด้วย

2) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 รายงานว่า โครงการประตูระบายน้ำบ้านหินลาด โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็นงานต่อเนื่องระยะเวลาดำเนินการ 750 วัน หมดอายุสัญญาเดือนสิงหาคม 2562 ปัจจุบันกันเหลื่อมปีที่ส่วนกลาง 22 ล้านบาท งบประมาณของปี 2561 ได้มา 7 ล้านบาทเศษ

ประธาน สอบถามว่า พอทราบข้อมูล โครงการฝ่ายคลองตาราง ฝ่ายบ้านหินขาว 2 และฝ่ายบ้านตลาด หรือไม่

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 ชี้แจงว่า ไม่มีข้อมูล

3) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 2 โครงการ ผู้แทนไม่มา

/4) สำนักงาน....

4) สำนักงานจังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 โครงการ

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 16 ล้านบาทเศษ แบ่งออกเป็นงานปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังเก่าและหลังใหม่ 15 ล้านบาท ตอนนี้อยู่ระหว่างแก้ไขรูปแบบรายการ และงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 2 หลัง อยู่ระหว่างประกาศหาตัวผู้รับจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนมกราคม 2561

5) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี จำนวน 70 โครงการ

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี รายงานดังนี้

- โครงการที่ 1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี อบจ. 1 คัน ยกเลิกประกาศเชิญชวน เนื่องจากไม่มีผู้มาเสนอราคา และกำลังจะประกาศครั้งที่ 2

- โครงการที่ 2 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 โครงการที่ 3 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 โครงการที่ 4 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสิบ อบต.โป่งน้ำร้อน และโครงการที่ 6 ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล สำหรับโรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 กำลังจะลงประกาศเชิญชวนในระบบ e-GP

- โครงการที่ 5 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลิว ได้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา 29 ธันวาคม 2560

- โครงการที่ 7 ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม ประกาศเชิญชวนในระบบ e-GP แล้ว

- โครงการที่ 8 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี อบจ. โครงการที่ 9 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี อบจ. และ โครงการที่ 10 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี อบจ. กำหนดราคากลางแล้วรอเสนอความเห็นชอบ

- โครงการที่ 11 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งป่าไผ่ ม.3 ต.วังโดนต อบต.วังโดนต อนุญาตลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สัญญาเลขที่ 10/2561 วงเงินในสัญญา 1,169,000.- บาท

- โครงการที่ 12 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังหิน ม.6 ต.วังโดนต อบต.วังโดนต อนุญาตลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 สัญญาเลขที่ 11/2561 วงเงินในสัญญา 838,000.- บาท

- โครงการที่ 13 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองโพรง ม.2 ต.สนามไชย เทศบาลตำบลสนามไชย อนุญาตลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560

- โครงการที่ 14 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแสง-เขาวัว ต.แสง เทศบาลตำบลแสง อ.เมือง จ.จันทบุรี รอพิจารณาร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา ในระบบ e-GP

- โครงการที่ 15 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ 21-020 ถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 9 เชื่อมต่อถนนเทศบาล สาย 4 ซอย 1 และถนนเทศบาลสาย 4 ซอย 3 หมู่ที่ 1,2 ตำบล

/เชาบายศรี...

เขายายศรี กว้าง 5 เมตร ยาว 1,905 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลเนินสูง 1 สาย โครงการที่ 16 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ.20-002 สายเทศบาล 2 ต.ขลุ่ย กว้าง 9 เมตร ยาว 996 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลเมืองขลุ่ย อ.ขลุ่ย จ.จันทบุรี 1 สาย โครงการที่ 17 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ.20-003 สายเทศบาล 3 ต.ขลุ่ย กว้าง 13.40 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลเมืองขลุ่ย อ.ขลุ่ย จ.จันทบุรี 1 สาย และโครงการที่ 18 ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างถนนหนองบัว 6 กับถนนหนองบัว 2 หมู่ 4 บ้านหนองบัวบน และ หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวล่าง ตำบลหนองบัว กว้าง 4 เมตร ยาว 616 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 สาย ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามสัญญาภายใน 29 ธันวาคม 2560

- โครงการที่ 19 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายน้ำรัก-บ้านไทย หมู่ที่ 1 บ้านสองขนาน ต.ท่าหลวง กว้าง 8 เมตร ยาว 600 เมตร เทศบาลตำบลท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 1 สาย ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามสัญญาภายใน 28 ธันวาคม 2560

- โครงการที่ 20 ปรับปรุงผิวจราจรโดยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ.44-002 สายสะพานยาว หมู่ที่ 2 บ้านโขมงบน และหมู่ที่ 3 บ้านพงเพลว ตำบลโขมง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.07 เมตร อบต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 1 สาย ลงนามในสัญญา วันที่ 6 ธันวาคม 2560 สัญญาเลขที่ 1/2561 วงเงินในสัญญา 2,490,000.- บาท

- โครงการที่ 21 ปรับปรุงถนนผิวจราจรโดยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ. 44-005 สายพัฒนาประชาอุทิศ หมู่ที่ 1 บ้านโขมงล่าง ตำบลโขมง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนา 0.07 เมตร อบต.โขมง อำเภอท่าใหม่ 1 สาย ลงนามในสัญญา วันที่ 6 ธันวาคม 2560 สัญญาเลขที่ 2/2561 วงเงินในสัญญา 1,520,000.- บาท

- โครงการที่ 22 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดท่าหลวงล่าง หมู่ที่ 2-5 ตำบลมะขาม กว้าง 5 เมตร ยาว 2,273 เมตร หนา 0.05 เมตร ทต.มะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 สาย ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามสัญญาวันที่ 29 ธันวาคม 2560

- โครงการที่ 23 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสระแก้ง คลองมะลิ หมู่ที่ 2 บ้านมาบไฟ เชื่อมบ้านคลองมะลิ หมู่ที่ 8 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม. อบต.มาบไฟ อำเภอขลุ่ย 1 สาย ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

- โครงการที่ 24 ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูทับ (Overlay) ด้วย Para Asphaltic concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ. 3039 ถนนสายหนองคัน - ตะกาดเจ้า หมู่ที่ 4 ตำบลตะกาดเจ้า กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร อบต.ตะกาดเจ้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 1 สาย ประกาศ e-bidding แล้ว คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม 2561

- โครงการที่ 25 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองอ้อ-พญาล่าง หมู่ที่ 6-9 ต.มะขาม กว้าง 8 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.05 เมตร ทต.มะขามเมืองใหม่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี 1 สาย ส่งแบบให้สำนักงานโยธาฯ ตรวจสอบและกำหนดราคากลาง

- โครงการที่ 26 ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูทับ (Overlay) ด้วย Para Asphaltic concrete
/รหัสทางหลวง....

รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ. 5155 ถนนสายศรีอารุ - ถนนมะกอก หมู่ที่ 6-7 ตำบลตะกาดเจ้า กว้าง 6 เมตร ยาว 2,750 เมตร หนา 0.05 เมตร อบต.ตะกาดเจ้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 1 สาย ประกาศ e-bidding แล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม 2561

- โครงการที่ 27 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบเนิน ต.วัดใหม่ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,490 ตร.ม. เทศบาลเมืองจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 1 สาย โครงการเข้าซ้อนกับ สนง.โยธาฯ รอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ

- โครงการที่ 28 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองคล้า-ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งเบญจา กว้าง 8 เมตร ยาว 4,153.50 เมตร หนา 0.03 เมตร อบต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 1 สาย ส่งคืนโครงการเนื่องจากซ้ำกับแนวทางหลวงจันทบุรี

- โครงการที่ 29 ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองธีระก่อ หนองหญ้านาง บ้านตรอกเพาะ หมู่ที่ 1 บ้านมาบไฟ หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านดอน หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร อบต.มาบไฟ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 1 สาย ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เนื่องจาก กว้าง/ยาว/เนื้อที่ไม่ตรงกับที่ของประมาณ

- โครงการที่ 30 ซ่อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายออกหนัก-วังดาด หมู่ที่ 6 บ้านออกหนักเชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านวังดาด ต.อ่างศิระ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตำบลอ่างศิระ 1 สาย และโครงการที่ 31 ซ่อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านอ่าง-หนองนาโรง หมู่ที่ 4 บ้านวังดาดเชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านหนองนาโรง ต.อ่างศิระ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตำบลอ่างศิระ อ.มะขาม 1 สาย ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนมกราคม 2561

- โครงการที่ 32 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ.21-012 สายเทศบาลสาย 3 ซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านเนินไธ้ ต.เขาหัว จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,716 ตร.ม. ทต.เนินสูง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 1 สาย ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญาวันที่ 29 ธันวาคม 2560

- โครงการที่ 33 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,330 ตร.ม. เทศบาลเมืองจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี 1 สาย อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ e-GP

- โครงการที่ 34 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ.19-001 ถ.เทศบาลสาย 1 ต.ยายร้า กว้าง 7 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ทม.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 1 สาย และโครงการที่ 35 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ.19-007 ถ.เทศบาลสาย 7 ต.ท่าใหม่ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32,280 ตร.ม. ทม.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 1 สาย พิจารณาผลผู้เสนอราคาวันที่ 27 ธันวาคม 2560 คาดลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม 2561

- โครงการที่ 36 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบางจะฮ้าย หมู่ที่ 7 ต.มะขาม ทต.มะขามเมืองใหม่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี 1 แห่ง กำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว และรอประกาศในระบบ e-GP

- โครงการที่ 37 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองโล้งโค้ง ต.แสง ทต.แสง อ.เมือง จ.จันทบุรี 1 แห่ง และโครงการที่ 38 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าหลวงบน หมู่ที่ 6 ต.ท่าหลวง ทต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 1 แห่ง ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญาวันที่ 29 ธันวาคม 2560

โครงการที่.....

- โครงการที่ 39 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังเวียง หมู่ที่ 13 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 1 แห่ง ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญาวันที่ 25 ธันวาคม 2560

- โครงการที่ 40 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐาน สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หมู่ที่ 4 ต.จันทเขลม ทต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี รอลงนามในสัญญาวันที่ 3 มกราคม 2561 วงเงิน 1,380,000 บาท

- โครงการที่ 41 ก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 28 เมตร ยาว 51 เมตร หมู่ที่ 12 ต.นายายอาม อบต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 1 แห่ง ไม่พร้อมดำเนินการ เนื่องจากขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน

- โครงการที่ 42 ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร หมู่ที่ 1 ทต.แสง อ.เมือง จ.จันทบุรี 1 แห่ง โครงการที่ 43 ก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 50 เมตร หมู่ที่ 1 ต.ทับไทร ทต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 1 แห่ง และโครงการที่ 44 ก่อสร้างลานกีฬาพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,025 ตร.ม. หมู่ที่ 1 ต.มะขาม ทต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 1 แห่ง ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญาวันที่ 29 ธันวาคม 2560

- โครงการที่ 45 ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หมู่ที่ 2 ทต.สนมไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 1 แห่ง คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ในเดือน มกราคม 2561

- โครงการที่ 46 ก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 42 เมตร หมู่ที่ 7 ต.รำพัน อบต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 1 แห่ง ลงนามในสัญญาวันที่ 26 ธันวาคม 2560 สัญญาเลขที่ 1/2561 วงเงินสัญญา 995,000.- บาท

- โครงการที่ 47 ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดกว้าง 25 ม. ยาว 45 ม. หมู่ที่ 15 ตำบลขุนซ่อง อบต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 1 แห่ง ลงนามในสัญญาวันที่ 6 ธันวาคม 2560 สัญญาเลขที่ E001/2561 วงเงินสัญญา 2,435,000 บาท

- โครงการที่ 48 ก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร หมู่ที่ 6 อบต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 1 แห่ง ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญาวันที่ 29 ธันวาคม 2560

- โครงการที่ 49 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านเขาวัว ตำบลเขาวัว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ทต.เขาวัว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง กำหนดราคากลางแล้วรอประกาศในระบบ e-GP

- โครงการที่ 50 ขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านสนมไชย ต.สนมไชย ทต.สนมไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 1 แห่ง ได้ผู้รับจ้างแล้ว รออุทธรณ์ 7 วัน คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ในวันที่ 7 มกราคม 2561

- โครงการที่ 51 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วย แคมเปญ หมู่ที่ 6 บ้านหนองตาहु่น ตำบลนายายอาม อบต.นายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง ลงนามในสัญญาวันที่ 21 ธันวาคม 2560 สัญญาเลขที่ 4/2561 วงเงินในสัญญา 520,000.- บาท

- โครงการที่ 52 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางกลุ่มทุ่งกลม หมู่ที่ 11 บ้านวังสัมพันธ์ ตำบลขุนซ่อง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.ขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว 1 แห่ง ประกาศ

ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว คาดว่าจะทำสัญญาภายในเดือนมกราคม 2561

- โครงการที่ 53 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด ตำบลวังใหม่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.วังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง และโครงการที่ 54 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบฝิวก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองอ้อ ตำบลมะขาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ทต.มะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง กำหนดราคากลางเสร็จแล้ว กำลังจัดทำประกาศ

- โครงการที่ 55 ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพรง ตำบลสนามไชย ทต.สนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา วันที่ 29 ธันวาคม 2560

- โครงการที่ 56 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านอ้ายถุย ตำบลช้างข้าม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ทต.ช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง ยังไม่พร้อมดำเนินการเนื่องจากมีปัญหาเรื่องพื้นที่และแบบแปลน

- โครงการที่ 57 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านท่าหลวงล่าง ตำบลมะขาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ทต.มะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง และโครงการที่ 58 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 17 บ้านโองแตง ตำบลขุนซ่อง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.ขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน

- โครงการที่ 59 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 10 บ้านซากใหญ่ ต.นายายอาม อบต.นายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง ลงนามในสัญญาวันที่ 18 ธันวาคม 2560 สัญญาเลขที่ 1/2561 วงเงินในสัญญา 526,000.- บาท

- โครงการที่ 60 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางแบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 9 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลนายายอาม อบต.นายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง ลงนามในสัญญาวันที่ 18 ธันวาคม 2560 สัญญาเลขที่ 2/2561 วงเงินในสัญญา 521,000.- บาท

- โครงการที่ 61 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดกลาง แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 5 บ้านเขามะปริง ตำบลนายายอาม อบต.นายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง ลงนามในสัญญาวันที่ 18 ธันวาคม 2560 สัญญาเลขที่ 3/2561 วงเงินในสัญญา 784,000 บาท

- โครงการที่ 62 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านปงซี ตำบลตกพรม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ทต.ตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง โครงการที่ 63 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตกซี ตำบลตกพรม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ทต.ตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง และโครงการที่ 64 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านเนินท้ายวัด ตำบลแสงตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ทต.แสง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน มกราคม 2561

- โครงการที่ 65 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี

/จังหวัดจันทบุรี.....

จังหวัดจันทบุรี 2 ชุด โครงการที่ 66 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT โรงเรียนเทศบาลเมืองชลขุ ๒ เทศบาลเมืองชลขุ อำเภอชลขุ จังหวัดจันทบุรี 4 ชุด โครงการที่ 67 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 5ชุด และโครงการที่ 68 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLITโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสวิหาร เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 2 ชุด อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อเนื่องจากเพิ่งได้รับอนุมัติจาก กกก. ICT ระดับจังหวัด วันที่ 20 ธันวาคม 2560

- โครงการที่ 69 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 คัน ส่งคืนส่วนกลาง และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดหา

- โครงการที่ 70 ศูนย์เก็บรักษาคุณภาพผลไม้ด้วยความเย็นครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง ไม่พร้อมดำเนินการเนื่องจากยังไม่มียงบประมาณสมทบอีก 150 ล้านบาท

6) ทักษสถานเปิดทุ่งเบญจา จำนวน 1 โครงการ

ผู้แทนทักษสถานเปิดทุ่งเบญจา รายงานว่า โครงการก่อสร้างบ้านพักเรือนแถว 6 หน่วย 2 ชั้น ดำเนินการให้ อบต.ทุ่งเบญจา เขียนแบบแปลน ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ คาดว่าน่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณเดือนมกราคม 2561

7) เรือนจำจังหวัดจันทบุรี จำนวน 4 โครงการ

ผู้แทนเรือนจำจังหวัดจันทบุรี รายงานดังนี้

- โครงการที่ 1 ปรับปรุงเรือนจำจังหวัดจันทบุรี แยกเป็น 2 กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างทางเดินผู้ต้องขัง ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว วงเงินทำสัญญา 6 ล้านบาทเศษ

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงรั้วหน้าเรือนจำ งบประมาณ 9 ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างให้สำนักงาน

โยธาฯ กำหนดราคากลาง

- โครงการที่ 2 ตู้ล็อกเกอร์สำหรับเก็บสัมภาระผู้ต้องขัง ขนาด 6 ช่อง ได้ผู้ขายแล้ว รอทำสัญญา

- โครงการที่ 3 โต๊ะจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังแบบม้านั่ง 10 ที่นั่ง อยู่ระหว่างทางจังหวัด

ตรวจสอบรายงานขอซื้อของจ้าง

- โครงการที่ 4 ตู้ล็อกเกอร์สำหรับเก็บสัมภาระผู้ต้องขัง ขนาด 12 ช่อง ได้ผู้ขายแล้ว รอทำ

สัญญารวมกับโครงการที่2

8) วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จำนวน 66 โครงการ

ผู้แทนวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี รายงานดังนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นรายการครุภัณฑ์ดนตรี ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีไทย จำนวน 62 รายการ โครงการที่ 1 - 36, 38 - 57 และ 59 - 64 อยู่ระหว่างการจัดทำคุณสมบัติ (spec) ปัญหาคือคุณสมบัติบางรายการต้องหาข้อมูลจากผู้ขาย และปัจจุบันผู้ผลิตเครื่องดนตรีไทยมีน้อยราย แต่คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในเดือนมกราคม 2561

/-โครงการที่.....

- โครงการที่ 37 ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในวิทยาลัยฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันบัณฑิต (หน่วยงานต้นสังกัด) ออกแบบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ยังไม่แล้วเสร็จแต่คาดว่าจะลงนามและเบิกจ่ายได้เดือนมกราคม 2561

- โครงการที่ 58 ชุดสมิงพระรามแต่งงาน เป็นครุภัณฑ์อื่นๆ ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาไปเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ต้องใช้เวลาในการปักชุดการแสดงเป็นเวลา 60 วัน แล้วจะส่งมอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

- โครงการที่ 65 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ประกาศ e-bidding ไปเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ปัญหาคือโดนสำนักงานงบประมาณตัดงบออกไปเสนกว่าบาท งบประมาณที่ได้มา 1,075,000.- บาท จัดซื้อได้แค่รถเปล่า แต่ตอนของงบประมาณไปเป็นรถบรรทุกพร้อมตู้สัมภาระและลิฟท์ท้าย ทางต้นสังกัดแนะนำให้ทำหนังสือขอจัดสรรงบกลางในส่วนที่ขาดหายไปประมาณ 130,000.- บาท

- โครงการที่ 66 ก่อสร้างอาคารเรียนรวมวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี งบประมาณทั้งสิ้น 108,000,000.- บาท เป็นงบผูกพัน 3 ปี ปี 2561 ได้รับจัดสรร 21,600,000.- บาท ขณะนี้จัดทำรูปแบบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ติดปัญหาเรื่องการประมาณราคาระบบไฟฟ้ายังไม่แล้วเสร็จ ได้ประสานกับทางสำนักสถาปัตยกรรมศิลปกร ได้รับคำตอบว่าประมาณสิ้นเดือนธันวาคม 2560 นี้ น่าจะเรียบร้อย และจะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามได้เดือนกุมภาพันธ์ 2561

9) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี จำนวน 6 โครงการ

ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี รายงานดังนี้ โครงการที่ 1 - 5 ซึ่งเป็นรายการครุภัณฑ์ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะเสนอราคา จะลงนามในสัญญาภายในอาทิตย์นี้ โครงการที่ 6 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด (ส่วนหน้า) มีการปรับแก้ไขแบบก่อสร้าง และขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาฯ จัดทำราคากลางท้องถิ่น น่าจะทำสัญญาได้ในเดือนมกราคม 2561

10) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 จำนวน 24 โครงการ

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 รายงานดังนี้

- โครงการที่ 1 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านซอย 2 (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์) และโครงการที่ 2 ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนสฤทธิดิเดช จัดทำ PO แล้ว

- โครงการที่ 3 อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) โรงเรียนวัดขุนซ่อง รอลงนามในสัญญา

- โครงการที่ 4 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านโคกวัด ทำสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้จัดทำ PO อยู่ระหว่างขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย

- โครงการที่ 5 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ชั้นบน 4) โรงเรียนวัดพลับพลาอินทราราษฎร์ประสิทธิ ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามสัญญาวันที่ 27 ธันวาคม 2560

- โครงการที่ 6 บ้านพักครู 205/26 โรงเรียนบ้านช่องกะพัต ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว

- โครงการที่ 7 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดทำ PO อยู่ระหว่างขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย

/-โครงการที่....

- โครงการที่ 8 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดโป่งแรด และโครงการที่ 9 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดเกาะโดนดลงนามในสัญญาและจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว

- โครงการที่ 10 บ้านพักครู 205/26 โรงเรียนวัดขุนช่อง สาขาบ้านโป่งเกตุ และโครงการที่ 11 ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวัดขุนช่อง สาขาบ้านโป่งเกตุ และโครงการที่ 12 สนามบาสเก็ตบอลแบบ FIBA โรงเรียนบ้านคลองครก อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

- โครงการที่ 13 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดช้างข้าม (ประชาช้างข้าม) และโครงการที่ 14 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านลิ่ว) ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO แล้ว

- โครงการที่ 15 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดขุนช่อง โครงการที่ 16 อาคาร สพล.4 (ส่วน 4 ที่นั่ง) โรงเรียนวัดแก่งหางแมว โครงการที่ 17 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองเจ็กสร้อย และโครงการที่ 18 อาคาร สพล.4 (ส่วน 4 ที่นั่ง) โรงเรียนวัดหนองแขวน อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

- โครงการที่ 19 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านสังข์ทอง ทำสัญญาแล้วแต่ยังไม่จัดทำ PO อยู่ระหว่างขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย

- โครงการที่ 20 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดขุนช่อง สาขาบ้านโป่งเกตุ โครงการที่ 21 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดแสง และโครงการที่ 22 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนวัดแก่งหางแมว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

- โครงการที่ 23 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 12 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 6 ชั้นบน 6) โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) รอลงนามในสัญญาวันที่ 27 ธันวาคม 2560

- โครงการที่ 24 อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนสฤทธิเดช เป็นงบผูกพัน 2 ปี อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ในเดือนมกราคม 2561

11) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี จำนวน 18 โครงการ

ผู้แทนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี รายงานดังนี้ โครงการที่ 1 - 9 เป็นรายการครุภัณฑ์ จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในอาทิตย์นี้

- โครงการที่ 10 ก่อสร้างอาคารโรงหุงต้มและประกอบอาหาร โครงการที่ 11 สร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โครงการที่ 12 สร้างหอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ โครงการที่ 13 สร้างบ้านพักภารโรงแบบแฟลต 8 หน่วย โครงการที่ 14 สร้างอาคารโรงซักผ้าและอาบน้ำหญิง โครงการที่ 15 สร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โครงการที่ 16 สร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 และโครงการที่ 17 สร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 ได้ขอความอนุเคราะห์ อบจ.และเทศบาลเมืองจันทบุรี ประมาณราคากลางท้องถิ่นไปเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2560 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ

- โครงการที่ 18 ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 อยู่ระหว่างสำรวจจุดที่จะปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณหอพักนักเรียนและอาคารเรียน คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนมกราคม 2561

12) โรงเรียนวัดทับไทร จำนวน 1 โครงการ

ผู้แทนโรงเรียนวัดทับไทร รายงานว่า โครงการอาคารเรียน 216 ล./57-ก. เป็นงบผูกพัน 2 ปี วงเงินงบประมาณ 18 ล้านบาทเศษ ปี 2561 ได้รับจัดสรร 3,750,800.- บาท ปี 2562 15 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนนำร่างเอกสารประกวดราคาขึ้นเว็บไซต์ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ คาดว่าจะประกาศหาตัวผู้รับจ้างประมาณเดือนมกราคม 2561

13) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จำนวน 6 โครงการ

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 รายงานดังนี้

- โครงการที่ 1 สร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 เกาะช้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไปเมื่อวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560 ยื่นเสนอราคา วันที่ 26 ธันวาคม 2560

- โครงการที่ 2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู ต้องรอกันห้องเสร็จก่อนถึงจะดำเนินการจัดซื้อได้

- โครงการที่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างอาคารโรงเรียนบางกะจะ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 13 - 26 ธันวาคม 2560 ยื่นเสนอราคาวันที่ 27 ธันวาคม 2560

- โครงการที่ 4 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ขอความอนุเคราะห์เทศบาลเมืองจันทบุรีออกแบบและประมาณราคากลาง

- โครงการที่ 5 สร้างโรงอาหาร โรงเรียนป่าสรรเสริญ 500 ที่นั่ง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2560 ยื่นเสนอราคาวันที่ 3 มกราคม 2561

- โครงการที่ 6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อยู่ระหว่างการพิจารณารายการครุภัณฑ์ของอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

14) วิทยาลัยเทคนิค จำนวน 1 โครงการ

ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิค รายงานว่า โครงการหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500KVA พร้อมติดตั้ง ประกาศ e-bidding วันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2560 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 พิจารณาผล คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ทันภายในไตรมาสนี้

15) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 33 โครงการ

ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ไม่มา

16) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จำนวน 2 โครงการ

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี รายงานดังนี้

- โครงการที่ 1 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและเทคโนโลยีทางภาษาสำหรับอาคาร คณะเทคโนโลยีสังคม อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนมกราคม 2561

- โครงการที่ 2 ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้า ผู้ขายลงนามในสัญญาวันที่ 28 ธันวาคม 2560

17) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จำนวน 34 โครงการ

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รายงานดังนี้

โครงการที่ 1 - 20 เป็นรายการครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ มีผู้ยื่นเสนอราคา วันที่ 18 ธันวาคม 2560 พิจารณาผลวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ลงนามในสัญญาวันที่ 3 มกราคม 2561

โครงการที่ 21 ก่อสร้างโรงเก็บวัตถุอันตราย โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ โครงการที่ 22 ก่อสร้างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ และโครงการที่ 23 ปรับปรุงอาคารแปรรูปวัตถุอันตราย โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ มีผู้ยื่นเสนอราคา วันที่ 22 ธันวาคม 2560 พิจารณาผลวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ลงนามในสัญญาวันที่ 9 มกราคม 2561

โครงการที่ 24 - 34 เป็นรายการครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลขลุง มีผู้ยื่นเสนอราคาวันที่ 18 ธันวาคม 2560 พิจารณาผลวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ลงนามในสัญญาวันที่ 12 มกราคม 2561

18) โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน 7 โครงการ

ผู้แทนโรงพยาบาลพระปกเกล้า รายงานว่า รายการครุภัณฑ์โครงการที่ 1 - 2 อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ e-bidding คาดว่าจะลงนามในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 รายการครุภัณฑ์โครงการที่ 3 - 4 อยู่ระหว่างพิจารณาผลผู้เสนอราคา คาดว่าจะลงนามได้ในเดือนมกราคม 2561 รายการครุภัณฑ์โครงการที่ 5 - 7 อยู่ระหว่างให้ผู้ขายยื่นเสนอราคาในระบบ e-GP ถ้ามีผู้เสนอราคาคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ทันเดือนธันวาคม 2560 แต่ถ้าไม่มีคงเป็นเดือนมกราคม 2561

4.1.2 จบพัฒนาจังหวัด จำนวน 25 โครงการ

- โครงการที่ 1 กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด เขตพื้นที่แนวชายแดน ดำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า อยู่ระหว่างนำเรื่องคุณสมบัติ (spec) ของกล้องวงจรปิดให้คณะกรรมการการบริหารระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดในกระทรวงมหาดไทย จังหวัดจันทบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ

- โครงการที่ 2 กิจกรรมปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอ่างเก็บน้ำคลองตะเฒ่า

ผู้แทนโครงการชลประทานจันทบุรี รายงานว่า ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาสิ้นเดือนธันวาคมนี้

- โครงการที่ 3 กิจกรรมปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหนองแปน

ผู้แทนโครงการชลประทานจันทบุรี รายงานว่า อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับจ้าง คาดว่าน่าจะลงนามสัญญาภายในเดือนมกราคม 2561

- โครงการที่ 4 กิจกรรมปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอ่างเก็บน้ำคลองทุ่งเพล

ผู้แทนโครงการชลประทานจันทบุรี รายงานว่า อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

- โครงการที่ 5 กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายชัยตาเมา-บรรจบถนนสายยุทธศาสตร์ ม.5 ต.หนองตาก อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โครงการที่ 7 กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายชอยทุ่งปี ม.7 บ้านมหาเจริญ ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี และโครงการที่ 8 กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่งตลาด-บ้านคลองปรือ ต.วังข้าม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี รายงานว่า จัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

/รอกการอนุมัติ....

รอกการอนุมัติจากทางจังหวัด

- โครงการที่ 6 กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ่อมะม่วง-ต.พวา ม.6 ต.ขุนช่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี รายงานว่า อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง จะจัดซื้อจัดจ้างได้ ประมาณต้นเดือนมกราคม 2561

- โครงการที่ 9 กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 2 ม.8 บ้านเครือหาว ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี รายงานว่า ยื่นเสนอราคาวันที่ 29 ธันวาคม 2560

- โครงการที่ 10 กิจกรรมก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองธรรมชาติ สายสุขุมวิท-ถ้ำกรองทิพย์ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี รายงานว่า อยู่ระหว่างพิจารณาร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา จะเริ่มขายแบบวันที่ 26 ธันวาคม 2560

- โครงการที่ 11 กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 3 ม.5 ต.ซากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
โครงการที่ 15 กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสกุลศรี 2 ม.6 ต.ฉม้น อ.มะขาม จ.จันทบุรี และโครงการที่ 17
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่งม่วง ซอยแห่งกระวาน ม.7 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี รายงานว่า จัดทำประกาศเรียบร้อยแล้ว รออนุมัติเพื่อรับฟัง คำวิจารณ์

- โครงการที่ 12 กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยคมบาง-ป่าตลาด ม.7 ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี และโครงการที่ 13 กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายถนนจุลบรรพต ซ.1-7 ม.9 ต.บางกะจะ

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี รายงานว่า อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง จะเริ่มจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณต้นเดือนมกราคม 2561

- โครงการที่ 14 กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายแยก ทข.จบ.1088-บ้านห้วยน้ำเค็ม ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี รายงานว่า จัดทำร่างประกาศเชิญชวน นำจะแล้วเสร็จภายใน อาทิตย์นี้

- โครงการที่ 16 กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายเขาแดง-เขาล้อม ม.9 เชื่อมต่อถนน ม.2 บ้านทับสงฆ์ ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี รายงานว่า อยู่ระหว่างขายแบบ ยื่นเสนอราคาวันที่ 29 ธันวาคม 2560

- โครงการที่ 18 กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายข้ามม่วง ม.7-บ้านมหาเจียรย์ ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี รายงานว่า อยู่ระหว่างขึ้นตอนกำหนดราคากลาง

- โครงการที่ 19 กิจกรรมก่อสร้าง คสล.สายสถานีอนามัย-ม.บูรพา ม.1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

/ผู้แทนแขวง....

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี รายงานว่า จัดทำร่างประกาศเชิญชวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอเผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารณ์

- โครงการที่ 20 กิจกรรมส่งเสริมการใช้โรงอบแห้งพลังแสงอาทิตย์เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า อยู่ในขั้นตอนรอลงนามในสัญญา

- โครงการที่ 21 กิจกรรมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสา ม.1 ต.พลับพลา อ.เมือง เข้ม ม.3 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งที่ 1 สำนักงานโยธาฯ ชี้ว่าไม่ถูกต้อง

- โครงการที่ 22 กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเพียงดิน-วังพง ม.5 ต.แก้งหางแมว อ.แก้งหางแมว จ.จันทบุรี

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า อยู่ระหว่างการขออนุญาตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าใช้พื้นที่

- โครงการที่ 23 กิจกรรมปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดจันทบุรี บริเวณทางเข้าน้ำตกพลั่ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า รอทางกระทรวงมหาดไทยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เนื่องจากถูกปรับลดงบประมาณ

- โครงการที่ 24 เครื่องเซิร์ฟเวอร์พร้อมระบบอุปกรณ์-กิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า ทางจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณจัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ แต่เนื่องจากในปีที่ทางจังหวัดได้รับการจัดสรรพื้นที่เว็บไซต์จากกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมจาก 10 GB เป็น 20 GB ดังนั้นพื้นที่เว็บไซต์จึงเหลือเพียงพอจัดทำข้อมูลรายงานประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทางคณะทำงานจึงมีมติขอเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมจัดทำเซิร์ฟเวอร์มาเป็นกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์พืชแทน

- โครงการที่ 25 ก่อสร้างถนนลูกรังพื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งสนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี


ผู้แทนสำนักงานจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า การก่อสร้างถนนลูกรังพื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งสนามไชย ดังกล่าวทางจังหวัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นงบกลางรายการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี 2560 และอำเภอนายายอามได้ดำเนินงานและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในปีนี้จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็นกิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มติที่ประชุม : เห็นควรเร่งดำเนินการก่อสร้างให้ทันภายในกำหนด

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ


-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

..........ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวศศิชา บุญฤทธิ์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวพวงพรรณ อภัย)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

รับทราบ



(นางสาววัลย์ พันธุ์นิล)

คลังจังหวัดจันทบุรี