

รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรี
ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

.....

ผู้มาประชุม

1. นางอนงค์น้อย หนูเจริญ	แทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร ยันทะนา	แทนปลัดจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
3. นายพงศ์อิทธิ จันทนะสาโร	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
4. นางมณฑิลา พลอยเพชร	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
5. นางสาวสุนีย์ ใจมั่น	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	กรรมการ
6. นางสาวน้ำทิพย์ ตินมาศ	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	กรรมการ
7. นางสาวนลินรัตน์ อามะตันตรี	แทนผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1	กรรมการ
8. นางอังสุณี โกษาการ	แทนผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2	กรรมการ
9. นางละออ ขุนเศษ	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี	กรรมการ
10. นางอรุณี โถแก้ว	แทนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
11. นางสาวนฤมล มิตร์ภักดี	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี	กรรมการ
12. นายเชิงชาญ ขวลิตรเมธรัตน์	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรี	กรรมการ
13. นายพีรพงศ์ คงรอด	แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
14. นางดารารัตน์ งามคำ	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
15. นางสาวพวงพรรณ อภัย	แทนคลังจังหวัดจันทบุรี	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17	กรรมการ
---	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายภุชณะ แสนประเสริฐ	ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
2. นางสาวเนา บัวแดง	เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
3. นายวัฒนพล เทียนทอง	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี
4. นางสาววิษุตา มิ่งปรีชา	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
5. นายชาญวิทย์ ศรีอุดม	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
6. นางสาวสุมาลี รัตนจริยา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
7. นางสาวฐานิตา รามันจิตร	กลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
8. นางสาวศิริวรรณ จินตการ	กลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
9. นางสาวศศิชา บุญฤทธิ์	สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

/นายพงษ์พัฒน์...

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนางลาวัลย์ พันธุ์นิล คลังจังหวัดจันทบุรี ตัดภารกิจเร่งด่วนต้องเข้าประชุม Video Conference การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการบริหารเชิงพื้นที่ ไม่สามารถเข้าประชุมเร่งรัดฯ จึงมอบหมายนางอนงค์น้อย หนูเจริญ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมเร่งรัดฯ แทนในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางอนงค์น้อย หนูเจริญ แจ้งว่า การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อเนื่องกัน ทุกปี ซึ่งเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และมีการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย โดยกำหนดอัตราการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 รายจ่ายประจำ เป็น ร้อยละ 55 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 43.11 และรายจ่าย ภาพรวม ร้อยละ 52.29

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560

นางอนงค์น้อย หนูเจริญ กล่าวรายงานว่า รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 มีทั้งหมด 17 หน้า ทางฝ่ายเลขานุฯ ได้จัดทำและแจ้งเวียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีเรียบร้อยแล้ว โดยมีหน่วยงานขอแจ้ง แก่ไข คือ ทณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา ขอแก้ไขในหน้าที่ 10 ทางฝ่ายเลขานุฯ จะดำเนินการแก้ไขต่อไป ถ้าไม่มีท่านใด ประสงค์จะขอแก้ไข จะขอรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 23 มกราคม 2561)

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานตามรายละเอียดดังนี้

3.1.1 งบปกติของส่วนราชการ (งบ Function)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่าย ตามมติครม.ไตรมาส 2 ร้อยละ
1.รายจ่ายประจำ	1,319.51	745.77	56.52	573.74	43.48	55.00
2.รายจ่ายลงทุน	2,400.16	484.33	20.18	1,915.83	79.82	43.11
3.รายจ่ายภาพรวม	3,719.67	1,230.10	33.07	2,489.57	66.93	52.29

/3.1.2 งบพัฒนา...

3.1.2 งบประมาณจังหวัดจันทบุรี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่าย ตามมติกรม.ไตรมาส 2 ร้อยละ
1.รายจ่ายประจำ	54.94	8.59	15.64	46.35	84.36	55.00
2.รายจ่ายลงทุน	117.84	0.04	0.03	117.80	99.97	43.11
3.รายจ่ายภาพรวม	172.78	8.63	4.99	164.15	95.01	52.29

3.1.3 งบกลุ่มจังหวัดจันทบุรี

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่าย ตามมติกรม.ไตรมาส 2 ร้อยละ
1.รายจ่ายประจำ	10.13	0.00	0.00	10.13	100.00	55.00
2.รายจ่ายลงทุน	105.42	0.00	0.00	105.42	100.00	43.11
3.รายจ่ายภาพรวม	115.55	0.00	0.00	115.55	100.00	52.29

3.1.4 เงินกันไว้เบิกเหลือปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	กันเงิน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
1. ก่อนปี 60	98.89	30.16	30.50	68.73	69.50
2. ปี 60	1,003.56	302.11	30.10	701.45	69.90
-เบิกเอง	511.46	224.92	43.98	286.54	56.02
-เบิกแทน	492.10	77.19	15.69	414.91	84.31
รวมทั้งสิ้น	1,102.45	332.27	30.14	770.18	69.86

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.2 สรุปผลการก่องหนี่ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ	ผลการก่องหนี่ ณ 20 ธ.ค. 2560			ผลการก่องหนี่ ณ 21 ม.ค. 2561		
	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ
1.ยังไม่ก่องหนี่	675	1,091.23	45.37	201	978.40	39.05
2.ก่องหนี่ :-	372	1,314.05	54.63	868	1,527.18	60.95
2.1 ก่องหนี่และเบิกจ่ายแล้ว	218	237.98	9.89	498	484.33	19.33
2.2 ก่องหนี่และยังไม่เบิกจ่าย	154	1,076.07	44.74	370	1,042.85	41.62
รวมทั้งสิ้น	1,047	2,405.28	100.00	1,069	2,505.58	100.00

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การติดตามผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการที่ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า ณ ขณะนี้ จันทบุรีมีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพันคงเหลือ 201 โครงการ จากครั้งก่อน จำนวน 675 โครงการ และให้ส่วนราชการกล่าวรายงานตามลำดับ ดังนี้

4.1.1 งบประมาณของส่วนราชการ “งบ Function” จำนวน 173 โครงการ ประกอบด้วย

1) โครงการชลประทานจันทบุรี จำนวน 4 โครงการ

ผู้แทนโครงการชลประทานจันทบุรี รายงานว่า จากการประชุมครั้งก่อน ผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันของโครงการชลประทานจันทบุรี มีจำนวน 5 โครงการ ที่ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน ณ ขณะนี้เหลือ 4 โครงการ แต่เป็นโครงการของสำนักงานชลประทานที่ 9 (จ.ชลบุรี) 3 โครงการ อีก 1 โครงการเป็นของโครงการชลประทานจันทบุรี รายละเอียดดังนี้

- โครงการที่ 1 ฝ่ายคลองตารอง (สำนักงานชลประทานที่ 9) ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 28,304,080.- บาท แบ่งเป็นงานดำเนินการเอง 27,208,160.- บาท และงานจ้างเหมา 1,095,920.- บาท ในส่วนของงานดำเนินการเองได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว โดยมีใบสั่งซื้อจำนวน 41,545.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.15% แต่สำหรับงานจ้างเหมา ยังไม่ได้ดำเนินการจัดหา เนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุญาตกรมป่าไม้ เพื่อเข้าใช้พื้นที่

- โครงการที่ 2 ฝ่ายบ้านหินขาว 2 (สำนักงานชลประทานที่ 9) ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 26,583,671.- บาท แบ่งเป็นงานดำเนินการเอง 23,767,342.- บาท และงานจ้างเหมา 2,816,329.- บาท ในส่วนของงานดำเนินการเองได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว โดยมีใบสั่งซื้อจำนวน 361,121.- บาท เบิกจ่ายได้ 1.36% แต่สำหรับงานจ้างเหมา อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอราคา ทำการเปิดซองไปเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561

- โครงการที่ 3 ฝ่ายบ้านตลาด (สำนักงานชลประทานที่ 9) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 25,569,121.- บาท แบ่งเป็นงานดำเนินการเอง 21,738,242.- บาท และงานจ้างเหมา 3,830,879.- บาท ในส่วนของงานดำเนินการเองได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว โดยมีใบสั่งซื้อจำนวน 33,209.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.13% แต่สำหรับงานจ้างเหมา ยังไม่ได้ดำเนินการจัดหา เนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุญาตกรมป่าไม้ เพื่อเข้าใช้พื้นที่

- โครงการที่ 4 งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ เทศบาลตำบลแสง (โครงการชลประทานจันทบุรี) ต.แสง อ.เมือง จ.จันทบุรี งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 40,350,800.- บาท โดยแบ่งเป็นการจัดซื้อวัสดุ และจัดหาผู้รับจ้าง ด้วยวิธี e-bidding 7 รายการ ดังนี้

(1) งานจัดซื้อท่อ AC งบประมาณ 12 ล้านบาทเศษ ประกาศ/ประกวดราคา วันที่ 18 มกราคม 2561 เสนอราคา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

(2) งานจัดซื้อหินใหญ่ หินย่อย หินทราย งบประมาณ 5.89 ล้านบาท ประกาศ/ประกวดราคา วันที่ 18 มกราคม 2561 เสนอราคา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

(3) งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ งบประมาณ 5 ล้านบาทเศษ ประกาศ วันที่ 11 มกราคม 2561 เสนอราคา วันที่ 19 มกราคม 2561

(4) งานจ้างก่อสร้าง งบประมาณ 3.37 ล้านบาทเศษ ประกาศ วันที่ 23 มกราคม 2561 เสนอราคา 31 มกราคม 2561

(5) งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 27 รายการ งบประมาณ 9 ล้านบาทเศษ ประกาศ วันที่ 22 มกราคม 2561 เสนอราคา วันที่ 31 มกราคม 2561

(6) งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ งบประมาณ 6 ล้านบาทเศษ ประกาศ วันที่ 22 มกราคม 2561 เสนอราคา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

(7) งานจัดซื้อท่อเหล็กเหนียว งบประมาณ 6.39 ล้านบาทเศษ ประกาศ วันที่ 22 มกราคม 2561 เสนอราคา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ซึ่งทั้ง 7 รายการ จะได้ผู้ขายและผู้รับจ้างภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนั้น สามารถทำสัญญาก่อนนี้ผู้กผันได้ภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

2) สำนักงานจังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 โครงการ

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า จากการประชุมครั้งก่อน ผลการก่อกำหนดผู้กผันของ สำนักงานจังหวัดจันทบุรี มีจำนวน 1 โครงการ ที่ยังไม่ก่อกำหนดผู้กผัน ณ ขณะนี้ยังคงเหลืออยู่ 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 16,271,900.- บาท แบ่งออกเป็นงานปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังเก่าและหลังใหม่ 15 ล้านบาทเศษ ตอนนี้อยู่ระหว่างประกาศร่างเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าถ้าได้ผู้รับจ้างจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ทหารรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 2 หลัง จากเดิมที่ประกาศหาตัวผู้รับจ้างครั้งแรกไปแล้ว ไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา จึงทำการยกเลิก และประกาศครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 มกราคม 2561

3) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี จำนวน 38 โครงการ

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า จากการประชุม ครั้งก่อน ผลการก่อกำหนดผู้กผันของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี มีจำนวน 70 โครงการ ที่ยังไม่ ก่อกำหนดผู้กผัน ณ ขณะนี้ยังคงเหลืออยู่ 38 โครงการ ซึ่งรองลงนามในสัญญา 7 โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว 8 โครงการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 17 โครงการ ยังไม่พร้อมดำเนินการ 6 โครงการ รายละเอียดดังนี้

- โครงการที่ 1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี อบจ. 1 คัน ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา และ กำลังจะประกาศครั้งที่ 2

- โครงการที่ 2 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1(บุรีวิทยาคาร) เทศบาลเมือง ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 1 หลัง งบประมาณจัดสรร 9,054,300.- บาท อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

- โครงการที่ 3 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 เทศบาลเมืองขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 1 หลัง งบประมาณจัดสรร 9,054,300.- บาท อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

/- โครงการที่ 4...

- โครงการที่ 4 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสิบ อบต.โป่งน้ำร้อน อ.ปางน้ำร้อน จ.จันทบุรี 1 หลัง งบประมาณจัดสรร 2,445,100.- บาท ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา และอยู่ระหว่างประกาศครั้งที่ 2

- โครงการที่ 5 ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 เทศบาลตำบลทับช้าง 1 หลัง งบประมาณจัดสรร 6,143,100.- บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

- โครงการที่ 6 ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.3/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม เทศบาลเมืองท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 1 หลัง งบประมาณจัดสรร 7,891,300.- บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว และแจ้งให้มาลงนามในสัญญาภายใน 7 วัน

- โครงการที่ 7 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี อบจ. 1 หลัง งบประมาณจัดสรร 180,000.- บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

- โครงการที่ 8 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี อบจ. 1 หลัง งบประมาณจัดสรร 293,000.- บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

- โครงการที่ 9 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี อบจ. 1 หลัง งบประมาณจัดสรร 118,000.- บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

- โครงการที่ 10 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองโพรง ม.2 ต.สนามไชย เทศบาลตำบลสนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 1 แห่ง งบประมาณจัดสรร 2,628,000.- บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัทท่อเกษตรไทย วงเงินทำสัญญา 2,250,000.- บาท สัญญาเลขที่ 8/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 ครบกำหนดสัญญา วันที่ 24 มิถุนายน 2561

- โครงการที่ 11 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแสง-เขาวัว ต.แสง เทศบาลตำบลแสง อ.เมือง จ.จันทบุรี 1 แห่ง งบประมาณจัดสรร 8,964,000.- บาท ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 เนื่องจาก สตง. ทักท้วงว่าราคากลางสูงเกินไป และอยู่ระหว่างคำนวณราคากลางใหม่

- โครงการที่ 12 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสระแก้ง คลองมะลิ หมู่ที่ 2 บ้านมาบไพ เชื่อมบ้านคลองมะลิ หมู่ที่ 8 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม. อบต.มาบไพ อําเภอลุมพินี 1 สาย งบประมาณจัดสรร 5,884,900.- บาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

- โครงการที่ 13 ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูทับ (Overlay) ด้วย Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ. 3039 ถนนสายหนองคัน - ตะกาดเจ้า หมู่ที่ 4 ตำบลตะกาดเจ้า กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร อบต.ตะกาดเจ้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 1 สาย งบประมาณจัดสรร 1,746,400.- บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ หจก.เพชรจินดาจันทบุรี วงเงินทำสัญญา 1,700,000.- บาท สัญญาเลขที่ 12/2561 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ครบกำหนดสัญญา วันที่ 9 มีนาคม 2561

- โครงการที่ 14 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองอ้อ-พญาล่าง หมู่ที่ 6-9 ต.มะขาม กว้าง 8 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.05 เมตร ทต.มะขามเมืองใหม่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี 1 สาย งบประมาณจัดสรร 8,341,800.- บาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

/- โครงการที่ 15...

- โครงการที่ 15 ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูทับ (Overlay) ด้วย Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ. 5155 ถนนสายศรีอารุ - ถนนมะกอก หมู่ที่ 6-7 ตำบลตะกาดเจ้า กว้าง 6 เมตร ยาว 2,750 เมตร หนา 0.05 เมตร อบต.ตะกาดเจ้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 1 สาย งบประมาณจัดสรร 7,060,900.- บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว และได้แจ้งให้มาลงนามในสัญญาภายใน 7 วัน

- โครงการที่ 16 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบเนิน ต.วัดใหม่ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,490 ตร.ม. เทศบาลเมืองจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 1 สาย งบประมาณจัดสรร 2,721,500.- บาท ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการเป็นถนนสายท่าแฉลบ เนื่องจากเป็นโครงการซ้ำซ้อนกับสำนักงานโยธา

- โครงการที่ 17 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองธีระก่อ หนองหล้านาง บ้านตรอกพะ หมู่ที่ 1 บ้านมาบไฟ หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านดอน หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร อบต.มาบไฟ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 1 สาย งบประมาณจัดสรร 7,521,500.- บาท ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเนื่องจาก กว้าง/ยาว/เนื้อที่ ไม่ตรงกับที่ของงบประมาณ

- โครงการที่ 18 ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายออกหนัก-วังดาด หมู่ที่ 6 บ้านออกหนักเชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านวังดาด ต.อ่างศิระ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตำบลอ่างศิระ 1 สาย งบประมาณจัดสรร 1,691,500.- บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญาวันที่ 29 มกราคม 2561

- โครงการที่ 19 ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านอ่าง-หนองนาโรง หมู่ที่ 4 บ้านวังดาดเชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านหนองนาโรง ต.อ่างศิระ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตำบลอ่างศิระ อ.มะขาม 1 สาย งบประมาณจัดสรร 1,585,600.- บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญาวันที่ 29 มกราคม 2561

- โครงการที่ 20 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,330 ตร.ม. เทศบาลเมืองจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี 1 สาย งบประมาณจัดสรร 2,279,500.- บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญาวันที่ 29 มกราคม 2561

- โครงการที่ 21 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบางจะอ้าย หมู่ที่ 7 ต.มะขาม ทต.มะขามเมืองใหม่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี 1 แห่ง งบประมาณจัดสรร 1,000,000.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

- โครงการที่ 22 ก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 28 เมตร ยาว 51 เมตร หมู่ที่ 12 ต.นายายอาม อบต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 1 แห่ง งบประมาณจัดสรร 511,800.- บาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

- โครงการที่ 23 ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หมู่ที่ 2 ทต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 1 แห่ง งบประมาณจัดสรร 2,041,400.- บาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

- โครงการที่ 24 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านเขาวัว ตำบลเขาวัว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ทต.เขาวัว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง งบประมาณจัดสรร 4,167,900.- บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญาวันที่ 29 มกราคม 2561

- โครงการที่ 25 ขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านสนามไชย ต.สนามไชย ทต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 1 แห่ง งบประมาณจัดสรร 2,000,000.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

- โครงการที่ 26 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางกลุ่มทุ่งกลม หมู่ที่ 11 บ้านวังสัมพันธ์ ตำบลขุนซ่อง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.ขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว 1 แห่ง งบประมาณจัดสรร 1,788,900.- บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญาวันที่ 29 มกราคม 2561

- โครงการที่ 27 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด ตำบลวังใหม่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.วังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง งบประมาณจัดสรร 3,935,200.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

- โครงการที่ 28 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองอ้อ ตำบลมะขาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ทต.มะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง งบประมาณจัดสรร 4,191,700.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

- โครงการที่ 29 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านอ้ายถุย ตำบลช้างข้าม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ทต.ช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง งบประมาณจัดสรร 3,811,500.- บาท อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ

- โครงการที่ 30 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านท่าหลวงล่าง ตำบลมะขาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ทต.มะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง งบประมาณจัดสรร 4,191,700.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

- โครงการที่ 31 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 17 บ้านโองแตก ตำบลขุนซ่อง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.ขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง งบประมาณจัดสรร 2,059,200.- บาท ยกเลิกประกาศครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา และอยู่ระหว่างเชิญผู้รับจ้างมาเสนอราคา ตามวิธีคัดเลือก

- โครงการที่ 32 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านปงซี ตำบลตกรม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ทต.ตกรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง งบประมาณจัดสรร 3,662,000.- บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัทชัยยุทธและเพื่อนฯ วงเงินทำสัญญา 3,495,000.- บาท สัญญาเลขที่ 5/2561 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 14 กรกฎาคม 2561

- โครงการที่ 33 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตกรม ตำบลตกรม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ทต.ตกรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง งบประมาณจัดสรร 3,662,000.- บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัทชัยยุทธและเพื่อนฯ วงเงินทำสัญญา 3,495,000.- บาท สัญญาเลขที่ 4/2561 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 14 กรกฎาคม 2561

- โครงการที่ 34 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านเนินท้ายวัด ตำบลแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ทต.แสง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง งบประมาณจัดสรร 4,191,700.- บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัทไฮอ็อปเอ็นจิเนียริ่ง วงเงินทำสัญญา 4,077,000.- บาท สัญญาเลขที่ 21/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

- โครงการที่ 35 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี

/จังหวัดจันทบุรี...

จังหวัดจันทบุรี 2 ชุด งบประมาณจัดสรร 96,400.- บาท ได้ผู้ขายแล้ว คือ บริษัทไฮคิวคอมพิวเตอร์ วงเงินทำสัญญา 96,400.- บาท สัญญาเลขที่ 82/2561 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

- โครงการที่ 36 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง ๒ เทศบาลเมืองชลุง อำเภอชลุง จังหวัดจันทบุรี 4 ชุด งบประมาณจัดสรร 192,800.- บาท ได้ผู้ขายแล้ว คือ บริษัทไฮคิวคอมพิวเตอร์ วงเงินทำสัญญา 192,800.- บาท สัญญาเลขที่ 3/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 ครบกำหนดสัญญา 22 กุมภาพันธ์ 2561

- โครงการที่ 37 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 5 ชุด งบประมาณจัดสรร 241,000.- บาท ได้ผู้ขายแล้ว คือ บริษัทไฮคิวคอมพิวเตอร์ วงเงินทำสัญญา 241,000.- บาท สัญญาเลขที่ 82/2561 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

- โครงการที่ 38 ศูนย์เก็บรักษาคุณภาพผลไม้ด้วยความเย็นครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง งบประมาณจัดสรร 346,500,000.- บาท ยังไม่พร้อมดำเนินการเนื่องจากยังไม่มียกงบประมาณสมทบอีก 150 ล้านบาท และสถานที่ก่อสร้าง

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ได้เชิญผู้แทน อบจ. มาชี้แจงปัญหาอุปสรรค การดำเนินการโครงการที่ 38 ศูนย์เก็บรักษาคุณภาพผลไม้ด้วยความเย็นครบวงจร

ผู้แทน อบจ. ชี้แจงว่า ณ ขณะนี้อยู่ระหว่างติดต่อผู้เชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR อีกส่วนหนึ่งก็ดำเนินการเขียนแบบแปลนควบคู่กันไป

หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 2 สอบถาม งบประมาณที่จะสมทบอีก 150 ล้านบาท มีแล้วหรือไม่

ผู้แทน อบจ. ชี้แจง ณ ขณะนี้ ยังไม่มียกงบประมาณสมทบ ทางผู้บริหารได้หารือกันว่าจะประสานกับสำนักงบประมาณว่าจะดำเนินการในส่วนของงบประมาณ 346 ล้านบาท ไปก่อน สำหรับงบประมาณอีก 150 ล้านบาท จะขอสมทบในปีงบประมาณถัดไป

นางอนงค์น้อย หนูเจริญ สอบถาม ในส่วนของงบประมาณ 346 ล้านบาท เป็นส่วนของโครงสร้างอาคาร และงบประมาณ 150 ล้านบาท เป็นส่วนเพิ่มเติมของระบบ หรือครุภัณฑ์ ไซหรือไม

ผู้แทน อบจ. ชี้แจง ณ ขณะนี้ ยังไม่ทราบรายละเอียด

4) ทณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จำนวน 1 โครงการ

ผู้แทนทณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา รายงานว่า จากการประชุมครั้งก่อน ผลการก่อกำหนดนี้ผูกพันของทณฑสถานเปิดทุ่งเบญจามีจำนวน 1 โครงการ ที่ยังไม่ก่อกำหนดนี้ผูกพัน ณ ขณะนี้ยังคงเหลืออยู่ 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างบ้านพักเรือนแถว 6 หน่วย 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 หลัง งบประมาณจัดสรร 6,500,000.- บาท ขณะนี้ได้ราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณต้นเดือนมีนาคม 2561

5) เรือนจำจังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 โครงการ

ผู้แทนเรือนจำจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า จากการประชุมครั้งก่อน ผลการก่อกำหนดนี้ผูกพันของเรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีจำนวน 4 โครงการ ที่ยังไม่ก่อกำหนดนี้ผูกพัน ณ ขณะนี้คงเหลือ 1 โครงการ คือ การจัดซื้อโต๊ะจัดเลี้ยง

อาหารผู้ต้องขังแบบมานั่ง 10 ที่นั่ง จำนวน 230 ชุด งบประมาณจัดสรร 5,635,000.- บาท ได้เริ่มประกาศ e-bidding วันที่ 22 มกราคม 2561 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดเสนอราคา 6 กุมภาพันธ์ 2561 คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

6) วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จำนวน 65 โครงการ

ผู้แทนวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี รายงานว่า จากการประชุมครั้งก่อน ผลการก่องหนผู้กัพนของวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี มีจำนวน 66 โครงการ ที่ยังไม่ก่องหนผู้กัพน ณ ขณะนี้คงเหลือ 65 โครงการ ส่วนใหญ่จะเป็นรายการครุภัณฑ์ดนตรี ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีไทย จำนวน 62 รายการ โครงการที่ 1 - 36, 38 - 63 เสนอราคาไปเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 วันที่ 26 มกราคม 2561 จะพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค คาดว่าจะก่องหนผู้กัพนได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

- โครงการที่ 37 ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในวิทยาลัยฯ งบประมาณจัดสรร 500,000.- บาท จากการประชุมครั้งที่แล้ว แจ้งว่า รอรายละเอียดระบบคอมพิวเตอร์จากสถาบันบัณฑิต (หน่วยงานต้นสังกัด) ขณะนี้ ทางสถาบันได้จัดส่งรายละเอียดมาแล้ว และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีผู้มาเสนอราคาแต่เกินวงเงินงบประมาณ จึงต้องปรับระบบให้เพียงพอกับงบประมาณ คาดว่าจะก่องหนผู้กัพนได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

- โครงการที่ 64 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ พร้อมลิต์ท้าย งบประมาณจัดสรร 1,075,000.- บาท จากการประชุมครั้งก่อน แจ้งว่าได้จัดทำคำของบประมาณเพิ่มเติมจากทางสถาบันบัณฑิต แต่ได้รับแจ้งกลับมามาให้ขอเปลี่ยนแปลงรายการ ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ โดยตัดรายการลิต์ท้ายออก

- โครงการที่ 65 ก่อสร้างอาคารเรียนรวมวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 108,000,000.- บาท เป็นงบผูกพัน 3 ปี ปี 2561 ได้รับจัดสรร 21,600,000.- บาท ขณะนี้รอรูปแบบรายการ และปริมาณงานและราคา จากทางสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปกร คาดว่าจะก่องหนผู้กัพนได้ในเดือนมีนาคม 2561

7) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 โครงการ

ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า จากการประชุมครั้งก่อน ผลการก่องหนผู้กัพนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี มีจำนวน 6 โครงการ ที่ยังไม่ก่องหนผู้กัพน ณ ขณะนี้คงเหลือ 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด (ส่วนหน้า) งบประมาณจัดสรร 10,890,000.- บาท มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการก่อสร้าง และขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาฯ จัดทำราคากลาง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มกราคม 2561 คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

8) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 จำนวน 1 โครงการ

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 รายงานว่า จากการประชุมครั้งก่อน ผลการก่องหนผู้กัพนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 มีจำนวน 24 โครงการ ที่ยังไม่ก่องหนผู้กัพน ณ ขณะนี้คงเหลือ 1 โครงการ คือ โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนสฤทธิเดช เป็นงบผูกพัน 2 ปี ปี 2561 ได้รับจัดสรร 4,808,800.- บาท ได้จัดทำราคากลาง แต่ยังไม่แล้วเสร็จ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

9) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี จำนวน 18 โครงการ

ผู้แทนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี รายงานว่า จากการประชุมครั้งก่อน ผลการก่อนนี้ผูกพันของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี มีจำนวน 18 โครงการ ที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ณ ขณะนี้ยังคงเหลือ 18 โครงการ รายละเอียดดังนี้

- โครงการที่ 1 - 9 เป็นรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้วเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561

- โครงการที่ 10 ก่อสร้างอาคารโรงหุงต้มและประกอบอาหาร งบประมาณจัดสรร 1,089,000.- บาท โครงการที่ 11 สร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 งบประมาณจัดสรร 501,100.- บาท โครงการที่ 12 สร้างหอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณจัดสรร 7,376,400.- บาท โครงการที่ 13 สร้างบ้านพักภารโรงแบบแฟลต 8 หน่วย งบประมาณจัดสรร 3,086,800.- บาท โครงการที่ 14 สร้างอาคารโรงซักผ้า และอาบน้ำหญิง งบประมาณจัดสรร 489,00.- บาท โครงการที่ 15 สร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 งบประมาณจัดสรร 634,000.- บาท โครงการที่ 16 สร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 งบประมาณจัดสรร 383,900.- บาท และโครงการที่ 17 สร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 งบประมาณจัดสรร 505,000.- บาท ได้ติดตามราคากลางจาก อบจ. ซึ่งจะได้ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2561 และเทศบาลเมืองจันทบุรี ได้ภายในวันนี้

- โครงการที่ 18 ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 งบประมาณจัดสรร 1,911,100.- บาท ประกาศ e-bidding เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

10) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จำนวน 6 โครงการ

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ไม่มาเนื่องจากติดราชการ จะติดตามภายหลัง

11) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 32 โครงการ

ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รายงานว่า จากการประชุมครั้งก่อน ผลการก่อนนี้ผูกพันของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีจำนวน 33 โครงการ ที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ณ ขณะนี้คงเหลือ 32 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

- โครงการที่ 1 โต๊ะพร้อมแผ่นบังตากันโป้เหล็กปั๊มนูน 55 ตัว งบประมาณจัดสรร 874,500.- บาท ลงนามในสัญญา วันที่ 18 มกราคม 2561

- โครงการที่ 2 แก้อื้อเนกประสงค์ 280 ตัว งบประมาณจัดสรร 249,200.- บาท และโครงการที่ 3 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 70 ตัว งบประมาณจัดสรร 609,000.- บาท นัดลงนามในสัญญานวันที่ 29 มกราคม 2561

- โครงการที่ 4 ชุดไม้ค้ำผู้ร่วมประชุม 125 ชุด งบประมาณจัดสรร 487,500.- บาท โครงการที่ 5 ชุดไม้ค้ำประธาน 3 ชุด งบประมาณจัดสรร 12,000.- บาท โครงการที่ 6 เครื่องควบคุมไม้ค้ำประชุม 3 ชุด งบประมาณจัดสรร 15,900.- บาท และโครงการที่ 7 เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดพร้อมมือถือและฮาร์ดดิสก์ 4 เครื่อง งบประมาณจัดสรร 107,000.- บาท ได้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาแล้ว

- โครงการที่ 8 กล้องวงจรปิดอินฟาเรด 50 ตัว งบประมาณจัดสรร 127,500.- บาท และโครงการที่ 9 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 50 เครื่อง งบประมาณจัดสรร 155,000.- บาท รอส่งมอบสินค้า

/- โครงการที่ 10...

- โครงการที่ 10 ตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบมีบานเปิดคู่ 110 ตู้ งบประมาณจัดสรร 539,000.- บาท
ลงนามในสัญญาไปเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

- โครงการที่ 11 ระบบเครื่องเสียงประจำห้องประชุม 1 ชุด งบประมาณจัดสรร 37,200.- บาท
อยู่ระหว่างการแจ้งให้ผู้ขายมาลงนามในสัญญา

- โครงการที่ 12 โต๊ะเนกประสงค์แบบมีบังตา สามารถพับเก็บได้ 120 ตัว งบประมาณ
จัดสรร 588,000.- บาท ลงนามในสัญญาไปแล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

- โครงการที่ 13 เก้าอี้ยึดติดพื้นห้องประชุม 283 ตัว งบประมาณจัดสรร 1,952,700.- บาท
นัดผู้ขายลงนามในสัญญา วันที่ 29 มกราคม 2561

- โครงการที่ 14 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 20 เครื่อง
งบประมาณจัดสรร 660,000.- บาท นัดผู้ขายลงนามในสัญญา วันที่ 26 มกราคม 2561

- โครงการที่ 15 เก้าอี้สำนักงาน 55 ตัว งบประมาณจัดสรร 324,500.- บาท นัดผู้ขายลงนาม
ในสัญญา วันที่ 29 มกราคม 2561

- โครงการที่ 16 ผ้า màn ประจำอาคารคณะเทคโนโลยี 1 รายการ งบประมาณจัดสรร
699,500.- บาท ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

- โครงการที่ 17 ห้องสมาร์ตคลาสรูมพร้อมกล้อง Auto Recording และ Live Stream
1 ห้อง งบประมาณจัดสรร 3,650,000.- บาท นัดผู้รับจ้างลงนามในสัญญา วันที่ 29 มกราคม 2561

- โครงการที่ 18 ชุดปฏิบัติควบคุมหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติชนิด SCARA Robot พร้อมโปรแกรม 1 ชุด
งบประมาณจัดสรร 1,200,000.- บาท ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561

- โครงการที่ 19 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งบประมาณจัดสรร 2,500,000.- บาท ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

- โครงการที่ 20 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 60 เครื่อง งบประมาณ
จัดสรร 1,800,000.- บาท และโครงการที่ 21 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 12 เครื่อง งบประมาณ
จัดสรร 252,000.- บาท อยู่ระหว่างประกาศครั้งที่ 2 เนื่องจากประกาศครั้งแรก มีปัญหาเรื่อง Spec ไม่ตรงกัน

- โครงการที่ 22 เครื่องอินเตอร์แอคทีฟพร้อมอุปกรณ์แปลงให้อัจฉริยะ 10 ตัว งบประมาณ
จัดสรร 945,000.- บาท ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561

- โครงการที่ 23 ชุดโต๊ะทำงานระดับผู้บริหาร 6 ชุด งบประมาณจัดสรร 180,000.- บาท
นัดผู้ขายลงนามในสัญญา วันที่ 29 มกราคม 2561

- โครงการที่ 24 เครื่องขัดพื้นพร้อมอุปกรณ์และแผ่นขัด 11 เครื่อง งบประมาณจัดสรร 275,000.- บาท
รอส่งมอบสินค้า

- โครงการที่ 25 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 21 เครื่อง งบประมาณจัดสรร 504,000.- บาท
รอผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

- โครงการที่ 26 โต๊ะ-เก้าอี้อาจารย์ผู้สอนประจำห้องเรียน 25 ชุด งบประมาณจัดสรร
375,000.- บาท และโครงการที่ 27 โต๊ะทำงาน - เก้าอี้สำนักงาน 15 ชุด งบประมาณจัดสรร 283,500.- บาท นัดผู้ขาย
ลงนามในสัญญา วันที่ 29 มกราคม 2561

/- โครงการที่ 28...

- โครงการที่ 28 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาการจัดการ 2 ห้อง งบประมาณจัดสรร 6,000,000.- บาท และโครงการที่ 29 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการพร้อมอุปกรณ์ 1 ระบบ งบประมาณจัดสรร 3,000,000.- บาท ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

- โครงการที่ 30 รถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร 1 คัน งบประมาณจัดสรร 3,100,000.- บาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้ขายมาลงนามในสัญญา

- โครงการที่ 31 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน (Smart Class Room) 2 ห้อง งบประมาณจัดสรร 3,280,000.- บาท นัดผู้ขายลงนามในสัญญา วันที่ 30 มกราคม 2561

- โครงการที่ 32 ก่อสร้างลู่วิ่งสนามฟุตบอล 1 งาน งบประมาณจัดสรร 24,750,000.- บาท นัดผู้รับจ้างลงนามในสัญญา ประมาณวันที่ 29 - 30 มกราคม 2561

12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จำนวน 1 โครงการ

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี รายงานว่า จากการประชุมครั้งก่อน ผลการก่องหนผู้กพันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี มีจำนวน 2 โครงการ ที่ยังไม่ก่องหนผู้กพัน ณ ขณะนี้คงเหลือ 1 โครงการ คือ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและเทคโนโลยีทางภาษาสำหรับอาคารคณะเทคโนโลยีสังคม งบประมาณจัดสรร 7,000,000.- บาท ได้มีการพิจารณาผลผู้เสนอราคา เมื่อเดือนธันวาคม แต่ปรากฏว่ารายละเอียดไม่ตรงตามที่กำหนด จึงได้ขออนุมัติอธิการบดีปรับปรุงรายละเอียด เนื่องจากว่า Spec ที่กำหนดไว้ล้าสมัย คาดว่าจะได้รับอนุมัติวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 น่าจะประกาศร่าง TOR ได้

13) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จำนวน 4 โครงการ

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า จากการประชุมครั้งก่อน ผลการก่องหนผู้กพันของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี มีจำนวน 34 โครงการ ที่ยังไม่ก่องหนผู้กพัน ณ ขณะนี้คงเหลือ 4 โครงการ รายละเอียดดังนี้

- โครงการที่ 1 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น รพ.เขาคิชฌกูฏ 10 เครื่อง งบประมาณจัดสรร 15,000.- บาท โครงการที่ 2 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา รพ.เขาคิชฌกูฏ 1 กล้อง งบประมาณจัดสรร 50,000.- บาท โครงการที่ 3 ตู้เก็บเอกสาร Stability (50L) รพ.เขาคิชฌกูฏ 1 ตู้ งบประมาณจัดสรร 550,000.- บาท และโครงการที่ 4 Digital Disintegration รพ.เขาคิชฌกูฏ 1 เครื่อง งบประมาณจัดสรร 100,000.- บาท ครุภัณฑ์ทั้ง 4 รายการ ได้ทำการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding ไปแล้ว แต่มีปัญหาเรื่อง Spec สูงเกินไป จึงได้จัดทำ Spec ขึ้นใหม่ และได้ทำการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 2 คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

4.1.2 งบประมาณจังหวัด จำนวน 23 โครงการ ประกอบด้วย

- โครงการที่ 1 กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด เขตพื้นที่แนวชายแดน ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี งบประมาณจัดสรร 21,077,000.- บาท

ผู้แทนกลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า ได้มีการจัดทำคุณสมบัติ (spec) ของกล้องวงจรปิดให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัล เพื่อจะนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการการบริหารระบบคอมพิวเตอร์ประจำจังหวัดจันทบุรี ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2561

/- โครงการที่ 2...

- โครงการที่ 2 กิจกรรมปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอ่างเก็บน้ำคลองตะเฒ่า งบประมาณ
จัดสรร 1,862,000.- บาท

ผู้แทนโครงการชลประทานจันทบุรี รายงานว่า ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาไปแล้วเมื่อ
เดือนธันวาคม 2560

- โครงการที่ 3 กิจกรรมปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหนองแพ้ง งบประมาณจัดสรร 1,862,000.- บาท

ผู้แทนโครงการชลประทานจันทบุรี รายงานว่า อยู่ระหว่างพิจารณาผลและคุณสมบัติของ
ผู้เสนอราคา คาดว่าน่าจะลงนามสัญญาภายในสิ้นเดือนมกราคม 2561

- โครงการที่ 4 กิจกรรมปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอ่างเก็บน้ำคลองทุ่งเพล งบประมาณ
จัดสรร 2,940,000.- บาท

ผู้แทนโครงการชลประทานจันทบุรี รายงานว่า อยู่ระหว่างประกาศจัดหาผู้รับจ้าง

- โครงการที่ 5 กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายชัยขามตาเมา-บรรจบถนนสายยุทธศาสตร์ ม.5
ต.หนองตาผ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี งบประมาณจัดสรร 7,497,000.- บาท โครงการที่ 7 กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยทุ่งปี ม.7 บ้านมหาเจียรย์ ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี งบประมาณจัดสรร 4,998,000.- บาท และโครงการ
ที่ 8 กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่งตลาด-บ้านคลองปรือ ต.วังซั้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี งบประมาณจัดสรร
6,370,000.- บาท

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี รายงานว่า ทราบผลผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างรายงานผลให้ทางจังหวัดทราบ และจะแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาต่อไป

- โครงการที่ 6 กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ่อมะม่วง-ต.พวา ม.6
ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี งบประมาณจัดสรร 5,390,000.- บาท

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี รายงานว่า อยู่ระหว่างนำร่างประกาศ/เอกสารประกวด
ราคา รับฟังความคิดเห็น วันที่ 23 - 26 มกราคม 2561

- โครงการที่ 9 กิจกรรมก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองธรรมชาติ สายสุขุมวิท-ถ้ำกรองทิพย์
ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี งบประมาณจัดสรร 2,352,000.- บาท

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี รายงานว่า ประกาศรอบแรกไม่มีผู้มาเสนอราคา จึงได้
ทำการประกาศรอบที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศ

- โครงการที่ 10 กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 3 ม.5 ต.ขากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
งบประมาณจัดสรร 4,165,000.- บาท

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี รายงานว่า อยู่ระหว่างการรายงานผลผู้ชนะเสนอราคา
ให้ทางจังหวัดได้รับทราบ และจะแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาต่อไป

- โครงการที่ 11 กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยคบบาง-ป่าตลาด ม.7
ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี งบประมาณจัดสรร 2,499,000.- บาท

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี รายงานว่า อยู่ระหว่างนำร่างประกาศ/เอกสารประกวด
ราคา รับฟังความคิดเห็น วันที่ 23 - 26 มกราคม 2561

/- โครงการที่ 12

- โครงการที่ 12 กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายถนนจุลบรรพต ซ.1-7 ม.9 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี งบประมาณจัดสรร 3,165,400.- บาท

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี รายงานว่า อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติร่างประกาศ

- โครงการที่ 13 กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายแยก ทช.จบ.1088-บ้านห้วยน้ำเค็ม ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี งบประมาณจัดสรร 4,165,000.- บาท

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี รายงานว่า ได้ทำการขายแบบ วันที่ 19 - 26 มกราคม 2561 จะเสนอราคา วันที่ 29 มกราคม 2561

- โครงการที่ 14 กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสกุลศรี 2 ม.6 ต.ฉันท อ.มะขาม จ.จันทบุรี งบประมาณจัดสรร 3,920,000.- บาท และโครงการที่ 15 กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่งม่วง ซอยเทิงกระวาน ม.7 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี งบประมาณจัดสรร 6,370,000.- บาท

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี รายงานว่า อยู่ระหว่างการรายงานผลผู้ชนะเสนอราคา ให้ทางจังหวัดได้รับทราบ และจะแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาต่อไป

- โครงการที่ 16 กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายข้ามม่วง ม.7-บ้านมหาเจริญ ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี งบประมาณจัดสรร 4,165,000.- บาท

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี รายงานว่า อยู่ระหว่างนำร่างประกาศ/เอกสารประกวด ราคารับฟังความคิดเห็น วันที่ 23 - 26 มกราคม 2561

- โครงการที่ 17 กิจกรรมก่อสร้าง คสล.สายสถานีอนามัย-ม.บุรพา ม.1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี งบประมาณจัดสรร 4,214,000.- บาท

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี รายงานว่า ได้ทำการขายแบบ วันที่ 19 - 26 มกราคม 2561 จะเสนอราคา วันที่ 29 มกราคม 2561

- โครงการที่ 18 กิจกรรมส่งเสริมการใช้โรงอบแห้งพลังแสงอาทิตย์เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่า การผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี งบประมาณจัดสรร 884,000.- บาท

ผู้แทนกลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า ลงนามในสัญญาไปเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ระยะเวลาการดำเนินงานในสัญญา 60 วัน

- โครงการที่ 19 กิจกรรมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสา ม.1 ต.พลับพลา อ.เมือง เข้ม ม.3 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี งบประมาณจัดสรร 2,324,500.- บาท

ผู้แทนกลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง อำเภอมืองได้เร่งรัดให้ส่งราคากลางภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 นี้

- โครงการที่ 20 กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเพียงดิน-วังพง ม.5 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี งบประมาณจัดสรร 4,410,000.- บาท

ผู้แทนกลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า อยู่ระหว่างแก้ไขราคากลางครั้งที่ 3

- โครงการที่ 21 กิจกรรมปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดจันทบุรี บริเวณทางเข้าน้ำตกพลั่ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี งบประมาณจัดสรร 16,841,900.- บาท

/ผู้แทนกลุ่ม...

ผู้แทนกลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า รอทางกระทรวงมหาดไทย อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เนื่องจากถูกปรับลดงบประมาณ

- โครงการที่ 22 เครื่องเซิร์ฟเวอร์พร้อมระบบอุปกรณ์-กิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณจัดสรร 191,000.- บาท และโครงการที่ 23 ก่อสร้างถนนลูกรังพื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งสนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ระยะทางไม่น้อยกว่า 5,000 กม. งบประมาณจัดสรร 1,960,000.- บาท

ผู้แทนกลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

4.1.3 งบกลุ่มจังหวัด จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย

- โครงการที่ 1 ซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณจัดสรร 15,729,100.- บาท

ผู้แทนกลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR คาดว่าจะประกาศได้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

- โครงการที่ 2 ก่อสร้างถนนแอลฟัลติกเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ทางหลวงหมายเลข 3210 ตอนพังพอน-จางวาง งบประมาณจัดสรร 29,400,000.- บาท และโครงการที่ 3 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3249 เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ตอนเขาไร่ยา-แพรงขาหยั่ง งบประมาณจัดสรร 39,200,000.- บาท

ผู้แทนแขวงทางหลวงจันทบุรี รายงานว่า จัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างร่าง TOR

- โครงการที่ 4 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว สามแยก ทข.จบ. 5021-คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ งบประมาณจัดสรร 19,110,000.- บาท

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี รายงานว่า อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง

- โครงการที่ 5 ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริการนักท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวหาดคุ้งวิมาน งบประมาณจัดสรร 1,980,000.- บาท

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า อยู่ระหว่างจัดทำประกาศประกวดราคาจ้าง ถ้าภายในอาทิตย์หน้าสามารถประกาศได้ ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ก็น่าจะลงนามในสัญญาได้

มติที่ประชุม : เห็นควรเร่งดำเนินการก่อสร้างผู้ผูกพัน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

.....ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวศศิชา บุญฤทธิ์)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพวงพรรณ อภัย)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

.....
(นางอนงค์น้อย หนูเจริญ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ