

รายงานการประชุม  
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุม สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

.....

**ผู้มาประชุม**

|                               |                                                      |                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล    | แทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี                       | ประธานกรรมการ              |
| 2. นายกฤษณะ เหล็กศิริ         | แทนปลัดจังหวัดจันทบุรี                               | กรรมการ                    |
| 3. นายอภิรักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์ | นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี                     | กรรมการ                    |
| 4. นางชนิดา นามวงษ์           | แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี                    | กรรมการ                    |
| 5. นางสาวสุนีย์ ใจมั่น        | แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก      | กรรมการ                    |
| 6. นางสาวน้ำทิพย์ ดิณมาศ      | แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี               | กรรมการ                    |
| 7. นางนวลศรี ทรงสุวรรณ        | แทนผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 | กรรมการ                    |
| 8. นางอังสุณี โกษาการ         | แทนผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 | กรรมการ                    |
| 9. นางนวลนภา ณรงค์พัฒน์กิจ    | แทนผอ.สนง.เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 17           | กรรมการ                    |
| 10. นางละออ ขุนเศษ            | แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี                    | กรรมการ                    |
| 11. นางสาวโชติกา เชื้อแก้ว    | แทนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี                           | กรรมการ                    |
| 12. นางสาวนฤมล มิตรภักดี      | แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี                | กรรมการ                    |
| 13. นายถิรยุต ศรีสุเทพ        | แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรี                | กรรมการ                    |
| 14. นางสาวณัฐชนน อยู่นิคม     | แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี                     | กรรมการ                    |
| 15. นางดารารัตน์ นามขำ        | แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี               | กรรมการ                    |
| 16. นางสาววัลย์ พันธุ์นิล     | คลังจังหวัดจันทบุรี                                  | กรรมการและเลขานุการ        |
| 17. นางสาวพวงพรรณ อภัย        | หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 2               | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. นายโชค พรินทรากุล             | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9          |
| 2. นางสาวกนกกาญจน์ ดันโสภณ       | สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี                       |
| 3. นางสุวิมล มนต์ประสิทธิ์       | สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6             |
| 4. นางสาวเมตตา บำรุงรักษ์        | ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี |
| 5. คุณปาริฉัตร รัตนสร้อย         | ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี |
| 6. นางสาวเนาว์ บัวแดง            | เรือนจำจังหวัดจันทบุรี                         |
| 7. นายประเชน ทองอยู่             | เรือนจำจังหวัดจันทบุรี                         |
| 8. นางสาวณภัค ไตรทองอยู่         | วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี                       |
| 9. นายกิตติศักดิ์ ชัยสิทธิ์วาทิน | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี              |
| 10. นางสาวน้ำทิพย์ แสงศิริ       | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี         |

11. นายชาญวิทย์ ศรีอุดม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
12. นางกนกลักษณ์ บุญสา วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
13. นางสาววิริยา เจนหัตถพล โรงพยาบาลพระปกเกล้า
14. พ.ต.ท.หญิงจันทน์ โพธิกิจ ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
15. ร.ต.ท.ไพโรจน์ พงศ์เจริญ ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
16. นางมณฑิ พลอยเพชร กรมจังหวัดจันทบุรี
17. นายสมเกียรติ คัมรักษา กองโบราณคดีได้น้ำ (หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี)
18. นายอภากร เกี้ยวมาศ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พานิชย์นวิ จันทบุรี (หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี)
19. นายประจวบ สรีกษาเกียรติ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
20. นายสมพงษ์ จวงพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี
21. นายกฤษณะ งามผิว หัตถสถานเปิดทุ่งเบญจา
22. นายกฤษณะ แสนประเสริฐ หัตถสถานเปิดทุ่งเบญจา
23. นางพุลสุข ผิวศิริ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
24. นางสาวศศิชา บุญฤทธิ์ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

**เริ่มประชุมเวลา** 10.00 น.

**ระเบียบวาระที่ 1** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน แจ้งเรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก และการคัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งทางจังหวัดจันทบุรี โดยท่านท้องถิ่นจังหวัดได้ดำเนินการรณรงค์ให้ทุกท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสองข้างทาง ซึ่งระยะหลังขยะเริ่มน้อยลง และได้ชี้แนะให้ท้องถิ่นคัดแยกขยะ โดยแยกขยะที่สามารถนำไปขายได้ ขยะอินทรีย์หรือขยะสดในครัวเรือนให้ทำถังสำหรับใส่เพื่อจะได้เป็นปุ๋ยของต้นไม้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็ได้รณรงค์ เรื่องตลาดปลอดถุงพลาสติก ให้ใช้ถุงผ้าแทน ดังนั้น จึงขอฝากทุกคนในฐานะที่เป็นข้าราชการ ควรจะเป็นต้นแบบในการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2** เรื่องเพื่อทราบ

2.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 6 มกราคม 2562)

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานตามรายละเอียดดังนี้

2.1.1 งบปกติของส่วนราชการ (งบ Function) (อันดับที่ 34)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ          | จัดสรร   | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ  | ร้อยละ | เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติกรม.ไตรมาส 1 ร้อยละ |
|-----------------|----------|----------|--------|----------|--------|----------------------------------------------|
| 1.รายจ่ายประจำ  | 1,255.74 | 588.42   | 46.86  | 667.32   | 53.14  | 36.00                                        |
| 2.รายจ่ายลงทุน  | 2,026.52 | 259.26   | 12.79  | 1,767.26 | 87.21  | 20.00                                        |
| 3.รายจ่ายภาพรวม | 3,282.26 | 847.68   | 25.83  | 2,434.58 | 74.17  | 32.00                                        |

/2.12 งบพัฒนา...

2.1.2 งบพัฒนาจังหวัดจันทบุรี (อันดับที่ 64)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ          | จัดสรร | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ | เป้าหมายการเบิกจ่าย<br>ตามมติกรม.ไตรมาส 1<br>ร้อยละ |
|-----------------|--------|----------|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------|
| 1.รายจ่ายประจำ  | 44.19  | 2.36     | 5.34   | 41.83   | 94.66  | 36.00                                               |
| 2.รายจ่ายลงทุน  | 150.31 | 0.00     | 0.00   | 150.31  | 100.00 | 20.00                                               |
| 3.รายจ่ายภาพรวม | 194.50 | 2.36     | 1.21   | 192.14  | 98.79  | 32.00                                               |

2.1.3 งบกลุ่มจังหวัดจันทบุรี

หน่วย: ล้านบาท

| รายการ          | จัดสรร | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ | เป้าหมายการเบิกจ่าย<br>ตามมติกรม.ไตรมาส 1<br>ร้อยละ |
|-----------------|--------|----------|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------|
| 1.รายจ่ายประจำ  | 2.43   | 0.50     | 20.58  | 1.93    | 79.42  | 36.00                                               |
| 2.รายจ่ายลงทุน  | -      | -        | -      | -       | -      | 20.00                                               |
| 3.รายจ่ายภาพรวม | 2.43   | 0.50     | 20.58  | 1.93    | 79.42  | 32.00                                               |

2.1.4 เงินกันไว้เบิกเหลือในปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ          | กันเงิน | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ |
|-----------------|---------|----------|--------|---------|--------|
| 1. ก่อนปี 59-60 | 312.27  | 73.45    | 23.52  | 238.82  | 76.48  |
| 2. ปี 61        | 531.30  | 263.71   | 49.63  | 267.59  | 50.37  |
| รวมทั้งสิ้น     | 843.57  | 337.16   | 39.97  | 506.41  | 60.03  |

ประธาน กล่าวว่า ในส่วนของระเบียบวาระที่ 2.1 งบ Function ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนค่อนข้างต่ำ เป้าหมายตามมติ กรม. กำหนดไว้ 20% แต่เบิกจ่ายได้ 12.79% ดังนั้น หน่วยงานใดที่ได้ดำเนินการไปแล้วถ้าครบกำหนดตามงวดงาน ให้ทางผู้รับจ้างเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงาน ไม่ควรรวมงวด แล้วส่งมอบงานมาภายในครั้งเดียว ซึ่งจะส่งผลต่อเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 ได้ สำหรับงบพัฒนาจังหวัด ที่เพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบลงทุน จังหวัดจันทบุรีได้รับ 150 กว่าล้านบาท ในปัจจุบันการที่จะได้งบประมาณมาจะต้องนำโครงการปร.4 ปร.5 และราคากลาง ไปเสนอสำนักงบประมาณ และในปีนี้นั้รัฐบาลกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสสุดท้าย 100% ดังนั้น จะต้องเร่งผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ถ้าจะขอขยายเวลา ไม่ทราบว่างบประมาณจะถูกพับเลยหรือไม่ ถือเป็นการล่งโทษส่วนราชการที่ไม่พร้อมดำเนินการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

2.2 มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท เรื่อง เป้าหมาย การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานดังนี้ เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2562 ตามมติ ครม. หนังสือสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ 590 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

| เป้าหมาย ปี 2562 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ประจำ            | 36%         | 57%         | 80%         | 100%        |
| ลงทุน            | 20%         | 45%         | 65%         | 100%        |
| ภาพรวม           | 32%         | 54%         | 77%         | 100%        |

กรณี ไม่สามารถเบิกจ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันได้ตามเป้าหมายและหรือแผนฯ ที่กำหนด สำนักงบประมาณจะนำมาเป็น ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 ซึ่งตามมติ ครม. นี้มีเงื่อนไข 4 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 พิจารณาแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับแผนแม่บท

- กรณีได้รับจัดสรร...ให้เร่งดำเนินงานตามแผนงานแผนเงิน
- กรณีที่ไม่ได้รับจัดสรร...และจำเป็นต้องดำเนินงานปี 2562 ให้ปรับแผนโดยโอนเปลี่ยนแปลงรายการที่ลำดับ

ความสำคัญน้อยกว่าและไม่อยู่ในแผนแม่บทภายใต้แผนงานเดียวกันไปดำเนินการ

กรณีที่ 2 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลือปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันและถูกพับไปด้วยผลกฎหมาย หากมี ความจำเป็นต้องดำเนินการและพร้อมก่อนนี้ทันในไตรมาส 2 ให้ปรับแผน โดยโอนเปลี่ยนแปลงรายการที่ลำดับ ความสำคัญน้อยกว่าและไม่อยู่ในแผนแม่บทภายใต้แผนงานเดียวกันไปดำเนินการ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเฉพาะกรณี แผนงานงบประมาณที่พับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนงานงบประมาณ ปี 2562

กรณีที่ 3 สำนักงบประมาณจะจัดสรรเงินที่เหลือให้ภายในเดือน ธ.ค. 2561 ทั้งนี้ ให้รายงาน รายการที่โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณต่อรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กำกับแล้วแต่กรณี และแจ้งสำนักงบประมาณทราบ

กรณีที่ 4 กรณีก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2562 รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้เร่งเสนอผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของราคา เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้เร่งดำเนินการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกรณีที่ยังไม่ทราบผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่งรายละเอียดประกอบให้สำนักบฯ พิจารณาควบคู่กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้วหากวงเงินไม่เกินงบประมาณให้แจ้งสำนักบฯ และทำสัญญาก่อนนี้ต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

2.3 งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานดังนี้

เรื่องที่ 1 งบประมาณที่ถูกพับ กระทรวงการคลังได้มีการแจ้งเวียน ตามหนังสือ กค 0402.5/ว 124 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ต้องถูกพับไป ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 แต่มีข้อยกเว้นสำหรับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลา เบิกจ่าย กรณีมีหนี้ผูกพัน (มาตรา 55) และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ให้ดำเนินการเบิกจ่าย

/ให้แล้วเสร็จ...

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 งบกลาง ปี 2560 เฉพาะ รายการเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนิน และ  
ต้อนรับประมุขต่างประเทศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี  
ฉุกเฉิน และเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน แต่ได้กั้นเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายให้ดำเนินการ  
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 (มาตรา 56) และงบกลางปี 2561 ให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน  
30 กันยายน 2562 และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2563 (มาตรา 57)

**เรื่องที่ 2** แนวปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีนำผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับ  
เงินงบประมาณปีใหม่ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ส่วนที่ ๓๓๓ กค (กวจ) ๐405.2/ว 1  
ลงวันที่ 2 มกราคม 2562

- กรณีที่ 1 หน่วยงานดำเนินการจัดหาพัสดุถึงประกาศผู้ชนะแล้วงบประมาณพับไป และยังไม่  
ประกาศยกเลิกการจัดหา ต่อมาได้รับงบประมาณใหม่ เพื่อการดังกล่าวสามารถใช้การจัดหาเดิมได้


- กรณีที่ 2 หน่วยงานดำเนินการจัดหาพัสดุถึงประกาศผู้ชนะแล้วงบประมาณพับไป และประกาศ  
ยกเลิกการจัดหาแล้ว ต่อมาได้รับงบประมาณใหม่ เพื่อการดังกล่าวไม่สามารถใช้การจัดหาเดิมได้


- กรณีที่ 3 ยกเลิกประกาศการจัดหาแล้ว ต่อมาได้รับงบประมาณใหม่ เพื่อการดังกล่าวหน่วยงาน  
ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

**มติที่ประชุม : รับทราบ**

**2.4 แนวทางสนับสนุนการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายงานแสดง  
สถานะเบิกจ่ายด้วยสัญญาณไฟ)**

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานดังนี้ สำหรับจังหวัดจันทบุรี มีแนวทางในการสนับสนุนการติดตามเร่งรัด  
การใช้จ่ายงบประมาณ โดยสำนักงานคลังจังหวัดฯ ได้จัดทำในเรื่องการรายงานผลการเบิกจ่ายด้วยสัญญาณไฟ ซึ่งจะส่ง  
link ให้กับทางกลุ่มหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มการเงินการคลังจันทบุรี และกลุ่มเร่งรัดเบิกจ่ายจันทบุรี ทุกสัปดาห์  
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ สามารถติดตามผลการเบิกจ่ายของจังหวัดจันทบุรีได้อย่างใกล้ชิด  
นอกจากจะส่งข้อมูลทาง link แล้วก็สามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี  
(<https://www.cgd.go.th/cs/cti/cti/>) แปรเนอ “รายงานสถานะการเบิกจ่าย” ตามรูปข้างล่างนี้







มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 การติดตามผลการดำเนินงานก่อนผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2559- 2561 จำนวน 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย

**หน่วยงานที่ 1** สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 กล่าวรายงาน ดังนี้

เงินกู้ปี 2559 :-

- โครงการที่ 1 สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ จังหวัดสมุทรปราการ กู้เงินไว้ 9 ล้านบาทเศษ เป็นเงินประกันผลงาน งวดที่ 1 และ 2 ขณะนี้ผู้รับจ้างนำ Bank Guarantee มาเบิกแล้ว ซึ่งรอการอนุมัติจากกรมต้นสังกัด คาดว่าจะเบิกภายในเดือน มกราคม นี้

- โครงการที่ 2 งานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณทุ่งนาเซย เงินกู้ 40,916.30 บาท เป็นเงินเหลือจ่าย ซึ่งได้แจ้งทางกรมต้นสังกัดแล้ว แต่ยังไม่ดึงเงินกลับ

เงินกู้ปี 2560 :-

- โครงการที่ 1 งานเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ-คลองดาวเรือง กู้เงินไว้ 14 ล้านบาทเศษ คาดว่าจะแล้วเสร็จอย่างช้ากลางเดือนมีนาคม แล้วก็จะขอตัดค่าปรับ

- โครงการที่ 2 งานเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ-คลองนารายณ์ กู้เงินไว้ 14 ล้านบาทเศษ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในกระบวนการของตัดค่าปรับ

**หน่วยงานที่ 2** ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ กล่าวรายงาน ดังนี้ เงินกู้ส่วนใหญ่ของศูนย์ฯ จะเป็นเงินงบกลาง และจะประสบปัญหา คือ ได้รับงบประมาณค่อนข้างช้า

/เงินกู้ปี....

เงินกันปี 2560 :-

- โครงการที่1 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน กันเงินไว้ 1,766,607.02 บาท สำหรับค่าสาธารณูปโภค ซึ่งต้องรับผิดชอบหน่วยงานร่วมทั้งหมดของศูนย์ฯ ตอนนี้ทยอยเบิกจ่ายบ้างแล้ว แต่คาดว่าจะคงไม่มีปัญหา

เงินกันปี 2561 :- เป็นงบกลางที่ได้รับเมื่อเดือน กรกฎาคม 2561

- โครงการที่ 1 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ กันเงินไว้ 5,900,178.- บาท ในส่วนนี้จะเงินงบลงทุน ซึ่งผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการแล้ว บางรายการมีการเบิกจ่ายงานงวดที่ 1 ไปแล้ว คาดว่าจะไม่มีปัญหาอะไร

- โครงการที่ 2 และโครงการที่ 4 ค่าตอบ ใช้สอยและวัสดุ กันเงินไว้ 3,225,737.13 บาท และ 23,000.- บาท ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้ออาหารปลา ต้องทยอยส่งของเป็นงวดๆ ไม่สามารถรับไว้ได้ทั้งหมด เพราะถ้าเก็บนานๆ จะเสื่อมคุณภาพ คาดว่าคงไม่เกิดปัญหาอะไร เพราะเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และรายการที่กันไว้รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ตอนนี้ก็เร่งเบิกจ่าย เหลือประมาณ 6 แสนกว่าบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

-โครงการที่ 3 ค่าสาธารณูปโภค กันเงินไว้ 2,566,200.- บาท กันไว้สำหรับค่าสาธารณูปโภค ปี 2562 นี้

**หน่วยงานที่ 3** สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

**ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี** กล่าวรายงาน ดังนี้

เงินกันปี 2560 :-

-โครงการที่ 1 โครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว กันเงินไว้ 17 ล้านบาทเศษ ตอนนี้ยังคงเหลือเบิกจ่ายอยู่ 2,403,000.- บาท ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาลิขิตภัณฑ์ ทางผู้รับจ้างจะส่งงานงวดที่ 2 ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562

เงินกันปี 2561 : เป็นงบกลางภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน

- โครงการที่ 1 รายการงบประมาณประจำ และ โครงการที่ 2 อนุรักษ์สนับสนุนงาน OTOP นวัตกรรม ทั้งสองโครงการเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรม ได้กันเงินไว้รวมทั้งสิ้น 101 ล้านบาทเศษ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 73 ล้านบาท ยังคงเหลือ 28 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง

**หน่วยงานที่ 4** โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี

**ผู้แทนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี** กล่าวรายงาน ดังนี้

เงินกันปี 2560 :-

- โครงการที่ 1 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่ /49 และโครงการที่ 2 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 เงินกันรวมทั้งสิ้น 1,110,900.- บาท ขณะนี้ประสบปัญหา คือ ผู้รับจ้างขาดการติดต่อ ไม่เข้าทำงาน จึงได้ประกาศเป็นผู้ทิ้งงาน และกำลังดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้างรายใหม่

เงินกันปี 2561:-

- โครงการที่ 1 อาคารโรงหุงต้มและประกอบอาหาร เงินกัน 1,089,000.- บาท โครงการที่ 2 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 เงินกัน 501,100.- บาท และโครงการที่ 3 หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ เงินกัน 7,011,624.- บาท ทั้ง 3 โครงการ ขณะนี้กำลังดำเนินงานถึงงวดที่ 6 จากทั้งหมด 8 งวดงาน เบิกจ่ายไปแล้ว 4 งวด งวดที่ 5 - 6 กำลังส่งมอบงาน

/หน่วยงานที่ 5...

หน่วยงานที่ 5 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี กล่าวรายงาน อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ เป็นอาคาร ค ที่กันเงินไว้ในปี 2560 จำนวน 10,469,300.08 บาท และกันเงินในปี 2561 อีก 20,550,700.- บาท นั้น มีการเบิกจ่ายไปเพียง 2 งวดงาน ได้ประกาศให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงานแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำราคางานคงเหลือจากผู้รับจ้างทั้งงานไป

หน่วยงานที่ 6 ทันตสถานเปิดทุ่งเบญจา

ผู้แทนทันตสถานเปิดทุ่งเบญจา กล่าวรายงาน เงินกันปี 2561 โครงการก่อสร้างบ้านพักเรือนแถว 6 หน่วย 2 ชั้น กันเงินไว้ 6 ล้านบาท เบิกจ่ายได้เพียงงวดงานเดียว เนื่องจากผู้รับจ้างเข้าทำงานช้า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดก่อสร้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ครบภายในเดือน พฤษภาคม 2562

หน่วยงานที่ 7 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี

ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน ดังนี้

เงินกันปี 2560 : ค่าปรับปรุงพัฒนา กันเงินไว้ 700,000.- บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2562

เงินกันปี 2561 : อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด กันเงินไว้ 6,649,300.- บาท งานมี

ทั้งหมด 7 งวด คาดว่าจะเบิกจ่าย งวดที่ 4 - 6 ภายในเดือน มกราคม 2562

หน่วยงานที่ 8 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน ดังนี้

เงินกันปี 2560 :-

- โครงการที่ 1 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง เทศบาลตำบลเขาหัว-พลอยแหวน ประสบปัญหาในเรื่องของเขตปลอดภัยการบิน เนื่องจากได้เข้าไปสร้างอยู่ในเขตสนามบินท่าใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบ ซึ่งจะปรับลดความสูงลงมา

- โครงการที่ 2 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ อบต.แก่งหางแมว ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการแจ้งเวียนผู้ทำงาน

เงินกันปี 2561 :-

- โครงการที่ 1 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน เทศบาลเมืองขลุง เงินกัน 9,054,300.- บาท และโครงการที่ 2 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน เทศบาลเมืองขลุง เงินกัน 7,820,600.- บาท ทั้ง 2 โครงการ ได้มีการเบิกจ่ายบางส่วน และขณะนี้ส่งเอกสารมาเบิกเพิ่มแล้ว แต่ยังไม่บันทึกในระบบ GF สัญญาสิ้นสุดเดือน มีนาคม 2562 คาดว่าน่าจะเสร็จตามสัญญา

- โครงการที่ 3 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โป่งน้ำร้อน เงินกัน 1,980,000.- บาท ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว

- โครงการที่ 4 ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม เทศบาลตำบลทับช้าง เงินกัน 5,800,000.- บาท ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และเบิกจ่ายบางส่วนแล้ว

- โครงการที่ 5 ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน เทศบาลเมืองท่าใหม่ เงินกัน 7,884,000.- บาท อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแบบ

/- โครงการ...

- โครงการที่ 6 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ อบต.วังใหม่ เงินกัน 3,539,000.- บาท ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และกำลังเข้าดำเนินการ
- โครงการที่ 7 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ อบต.วังใหม่ เงินกัน 3,495,000.- บาท ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และกำลังเข้าดำเนินการ
- โครงการที่ 8 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ อบต.วังใหม่ เงินกัน 3,495,000.- บาท ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และกำลังเข้าดำเนินการ
- โครงการที่ 9 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนห้วยสะพานหินจันทบุรี เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เงินกัน 2,442,000.- บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบ
- โครงการที่ 10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพลวง เทศบาลตำบลพลวง เงินกัน 1,749,000.- บาท ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว
- โครงการที่ 11 ก่อสร้างตลาดปากน้ำแฉมหนู อบต.ตะกาดเจ้า เงินกัน 1,317,000.- บาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- โครงการที่ 12 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ อบต.นายายอาม เงินกัน 1,984,000.- บาท ส่งเอกสารมาเบิกแล้ว
- โครงการที่ 13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน่วยพิทักษ์ เทศบาลตำบลม่น เงินกัน 1,953,000.- บาท อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย
- โครงการที่ 14 ติดตั้งโคมไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว เทศบาลตำบลเกาะขวาง ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการ สัญญาสิ้นสุดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
- โครงการที่ 15 พัฒน่าน้ำตกคลองรางเป็นแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลตำบลพลับพลา เงินกัน 18,936,500.- บาท จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : เห็นควรเบิกจ่ายให้เป็นไปตามสัญญา

3.2 การติดตามผลการดำเนินงานก่อนนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายมติ ครม. จำนวน 25 หน่วยงาน ประกอบด้วย

#### หน่วยงานที่ 1 โครงการชลประทานจันทบุรี

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรี กล่าวรายงาน ดังนี้

- โครงการที่ 1 ซ่อมแซมฝายยางและระบบไฟฟ้าฝายยางจันทบุรี งบประมาณ 934,100.- บาท
- โครงการที่ 2 ฝายบ้านปอย่าง 2 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว งบประมาณ 37,637,720.- บาท และโครงการที่ 4 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านว่านเหลื่อง งบประมาณ 37,545,250.- บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญา
- โครงการที่ 3 ฝายบ้านเสียมจับ 2 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน งบประมาณ 34,245,700.- บาท ประสบปัญหาเรื่องพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนบางส่วน ไม่สามารถดำเนินการได้ คงต้องขอยกเลิกโครงการ แล้วโอนงบประมาณกลับส่วนกลาง

/- โครงการ...

- โครงการที่ 5 แก้มลิงคลองแสง ต.ท่าหลวง อ.มะขาม งบประมาณ 1,555,800.- บาท ประสบปัญหาเรื่องพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินบางส่วน ไม่สามารถดำเนินการได้ คงต้องขอยกเลิกโครงการ แล้วโอนงบประมาณกลับส่วนกลาง

### หน่วยงานที่ 2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 กล่าวรายงาน ดังนี้

- โครงการที่ 1 ประตุน้ำบ้านหินดาด งบประมาณ 21,658,000.- บาท เป็นงบผูกพัน ตั้งแต่ปี 2561 ขณะนี้ยังคงมีการเบิกจ่ายเงินกันที่ส่วนกลาง ประมาณ 8 ล้านบาท แต่สัญญาเสร็จสิ้นภายในเดือน กรกฎาคม 2562 ซึ่งจะเร่งรัดดำเนินงานให้เสร็จทันฤดูน้ำหลากนี้ให้ได้ กรณีไม่ทันก็จะโอนงบประมาณกลับไปกันที่ส่วนกลาง

- โครงการที่ 2 ประตุน้ำบ้านคลองเรา งบประมาณ 78,221,190.- บาท เป็นงาน ดำเนินการเองของกรมฯ ได้รับงบ ประมาณปลายเดือน ธันวาคม 2561 ขณะนี้ได้อนุมัติรับราคาไว้ทั้งหมดแล้ว และจะ เร่งจัดทำสัญญาข้อผูกพันต่อไป

- โครงการที่ 3 สถานีสูบน้ำและประตุน้ำ ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เป็นงบผูกพันตั้งแต่ ปี 2560 - 2563 ระยะเวลาดำเนินงาน 1,080 วัน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 468 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรจำนวน 55,250,000.- บาท ขณะนี้ต้องเบิกงบประมาณของปี 2561 ที่กันไว้ที่ ส่วนกลาง ซึ่งยังคงเหลือประมาณ 80 ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นก่อน กรณีเบิกที่สำนักงานก่อสร้างฯ 9 ไม่ทัน ก็จะโอน งบประมาณกลับส่วนกลาง

### หน่วยงานที่ 3 สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี

ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี กล่าวรายงาน ดังนี้

- โครงการที่ 1 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก งบประมาณ 2,400,000.- บาท เป็นงานดำเนินการเอง ประกอบไปด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุต่างๆ ค่าใช้สอย คาดว่าในเดือน มกราคม 2562 จะเบิกจ่ายได้ 15% ของรายการที่จัดซื้อวัสดุ

- โครงการที่ 2 สระเก็บน้ำ บ้านฉม้น งบประมาณ 5,888,800.- บาท ลงนามในสัญญาแล้ว วันที่ 8 มกราคม 2562 ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินการแล้ว

- โครงการที่ 3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา งบประมาณ 500,100.- บาท โครงการที่ 4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา งบประมาณ 53,100.- บาท และโครงการที่ 5 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา งบประมาณ 35,400.- บาท ส่งมอบและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายในวันที่ 9 มกราคม นี้

- โครงการที่ 6 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา งบประมาณ 159,300.- บาท โครงการที่ 7 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา งบประมาณ 88,500.- บาท โครงการที่ 8 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา งบประมาณ 88,500.- บาท และโครงการที่ 9 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา งบประมาณ 106,200.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือนมกราคมนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จ

- โครงการที่ 10 สระเก็บน้ำ บ้านท่าระม้าบน งบประมาณ 6,888,800.- บาท ลงนามในสัญญา แล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ 1 ได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขณะนี้เนื่องจากดำเนินการได้ไม่ถึง 1%

- โครงการที่ 11 สระเก็บน้ำบ้านวังดาด งบประมาณ 5,200,856.- บาท ในรายงาน ผลการเบิกจ่ายมีอยู่ 15% แต่ขณะนี้ได้เบิกงานงวดที่ 2 แล้ว ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นไปอีก 15%

**หน่วยงานที่ 4 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ที่ 6**

**ผู้แทนสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ที่ 6 กล่าวรายงาน ดังนี้**

- โครงการที่ 1 เครื่องตรวจวัดอากาศ (ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี) งบประมาณ 360,000.- บาท กำหนดส่งมอบวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
- โครงการที่ 2 เครื่องหมุนเวียนน้ำเย็น งบประมาณ 690,000.- บาท กำหนดส่งมอบวันที่ 21 มีนาคม 2562
- โครงการที่ 3 เครื่องวัดการสังเคราะห์แสงแบบกระเปาะหัว งบประมาณ 1,600,000.- บาท กำหนดส่งมอบวันที่ 9 เมษายน 2562
- โครงการที่ 4 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ งบประมาณ 1,980,000.- บาท กำหนดส่งมอบวันที่ 28 มกราคม 2562
- โครงการที่ 5 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบชลประทาน งบประมาณ 616,000.- บาท อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- โครงการที่ 6 เครื่องวัดค่าความหนาแน่น งบประมาณ 550,000.- บาท ดำเนินการ e-bidding รอบแรกไม่ผ่านทางด้านเทคนิค ขณะนี้อยู่ในระหว่างต่อรองราคา e-bidding รอบที่ 2
- โครงการที่ 7 เครื่องบดผสมตัวอย่าง งบประมาณ 200,000.- บาท และโครงการที่ 8 ตู้แช่แข็งแนวนอน งบประมาณ 100,000.- บาท ลงนามในสัญญาแล้ว กำหนดส่งมอบไม่เกินวันที่ 23 มีนาคม 2562
- โครงการที่ 9 เครื่องฟั่นเนกประสงค์ งบประมาณ 35,000.- บาท โครงการที่ 10 ฟานบุกเบิก งบประมาณ 37,400.- บาท โครงการที่ 11 เครื่องตัดหญ้า งบประมาณ 57,200.- บาท และโครงการที่ 12 ใบมีดคันหน้า งบประมาณ 47,000.- บาท ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

**หน่วยงานที่ 5 แขวงทางหลวงจันทบุรี**

**ผู้แทนแขวงทางหลวงจันทบุรี กล่าวรายงาน ดังนี้**

- โครงการที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนบ้านลี้-โพธิ์ทอง งบประมาณ 21,019,200.- บาท เป็นงานทางแยกคอนกรีต อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นวัสดุ
- โครงการที่ 2 พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3249 ตอนเขาไร่ยา-แพร่ฯที่ยัง งบประมาณ 99,864,000.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นวัสดุพื้นทาง และย้ายเสาไฟฟ้าที่กีดขวาง
- โครงการที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 3153 ตอนจันทบุรี-ท่าใหม่ งบประมาณ 4,204,429.- บาท ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน
- โครงการที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 3322 ตอนเนินสูง-งาช้าง งบประมาณ 6,390,585.- บาท อยู่ระหว่างเคลียร์ริ่งและส่งวัสดุทดสอบ
- โครงการที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนโพธิ์ทอง งบประมาณ 9,990,000.- บาท และโครงการที่ 6 ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนบ้านลี้ งบประมาณ 9,243,000.- บาท อยู่ในขั้นตอนการประกาศผู้ชนะ
- โครงการที่ 7 ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนป่าเตียน-บ้านลี้ งบประมาณ 16,132,138.- บาท ส่งมอบงานวันที่ 8 มกราคม 2562

/- โครงการ...

- โครงการที่ 8 ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนบ้านลี้-โพธิ์ทอง ตอน 2 งบประมาณ 15,823,776.- บาท ส่งมอบงานวันที่ 7 มกราคม 2562 อยู่ระหว่างรอตรวจรับงาน

- โครงการที่ 9 ทางหลวงหมายเลข 3247 ตอนโป่งน้ำร้อน-จางวาง งบประมาณ 11,114,188.- บาท ส่งมอบงานวันที่ 8 มกราคม 2562 อยู่ระหว่างรอตรวจรับงาน

- โครงการที่ 10 ทางหลวงหมายเลข 3409 ตอนชากไทย-ทุ่งจันทา งบประมาณ 13,361,208.- บาท และโครงการที่ 11 ทางหลวงหมายเลข 3448 ตอนทุ่งขาน-ตาเรือง งบประมาณ 17,099,130 บาท ส่งมอบงานวันที่ 10 มกราคม 2562

- โครงการที่ 12 เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา งบประมาณ 3,882,000.- บาท อยู่ระหว่างก่อสร้างฐานรากและขึ้นเสา

- โครงการที่ 13 สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอนป่าเตียน-บ้านลี้ ตอน 1 งบประมาณ 1,229,660.- บาท โครงการที่ 14 สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอนป่าเตียน-บ้านลี้ ตอน 3 งบประมาณ 966,460.- บาท และโครงการที่ 15 สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอนป่าเตียน-บ้านลี้ ตอน 5 งบประมาณ 2,412,100.- บาท เป็นงานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ในเดือนมกราคมนี้

- โครงการที่ 16 สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอนโพธิ์ทอง-บ้านลี้ ตอน 1 งบประมาณ 1,263,660.- บาท เป็นงานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

- โครงการที่ 17 สายทางหลวงหมายเลข 3249 ตอนเขาไร่ยา-แพร่ขายัง งบประมาณ 799,580.- บาท ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว

- โครงการที่ 18 สายทางหลวงหมายเลข 317 ตอนหน้าค่าย ดชด.-พังงอน งบประมาณ 1,389,780.- บาท อยู่ระหว่างส่งวัสดุ (สีตีเส้น) ทดลอง

- โครงการที่ 19 สายทางหลวงหมายเลข 317 ตอนหน้าค่าย ดชด.-พังงอน งบประมาณ 1,485,607.- บาท ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน ขณะนี้ได้แจ้งตัดสิทธิ์แล้ว

#### **หน่วยงานที่ 6 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี**

**ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี** กล่าวรายงาน ดังนี้

- โครงการที่ 1 ถนนสายแยก ทล.3-บ.หนองบัว งบประมาณ 9,890,000.- บาท ลงนามในสัญญาแล้ว สิ้นสุดสัญญาเดือนมีนาคม 2562 ได้จัดทำ PO ในระบบ GF และมีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15% ไปแล้ว

- โครงการที่ 2 ถนนสายแยก ทล.3249-บ.เขาลูกช้าง งบประมาณ 9,920,000.- บาท ลงนามในสัญญาแล้ว สิ้นสุดสัญญาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้จัดทำ PO ในระบบ GF และมีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15% แล้ว

- โครงการที่ 3 ถนนสายแยก ทล.3407-บ.ขอยสอง งบประมาณ 9,926,000.- บาท ได้ลงนามในสัญญาแล้ว สิ้นสุดสัญญาเดือนกุมภาพันธ์ 2562

- โครงการที่ 4 ถนนสายแยก ทล.317-บ.ทุ่งขาน งบประมาณ 9,934,000.- บาท อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา

- โครงการที่ 5 ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย จบ.4012 -น้ำตกเขาสิบห้าชั้น งบประมาณ 8,697,000.- บาท ลงนามในสัญญาแล้ว สิ้นสุดสัญญาเดือนเมษายน 2562 และได้จัดทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว

/- โครงการ...

- โครงการที่ 6 งานบำรุงถนนสาย จบ.4013 แยก ทล.3407-บ้านขอยสอง จบประมาณ 24,810,000.- บาท มีการลงนามในสัญญา และจ่ายเงินล่วงหน้า 15% ไปแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
  - โครงการที่ 7 ขุดสนับสนุนและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จบประมาณ 35,000.- บาท ขณะนี้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  - โครงการที่ 8 ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง บทช. จบประมาณ 510,000.- บาท อยู่ระหว่างการจัดทำ PO ในระบบ GF
  - โครงการที่ 9 สะพานข้ามคลองเล็ก อ.มะขาม จบประมาณ 4,867,000.- บาท ลงนามในสัญญาแล้ว สิ้นสุดสัญญาเดือนมีนาคม 2562 และได้จัดทำ PO ในระบบ GF แล้ว
  - โครงการที่ 10 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 4 จบประมาณ 10,327,000.- บาท ลงนามในสัญญาแล้ว สิ้นสุดสัญญาเดือนเมษายน 2562 และได้จัดทำ PO ในระบบ GF แล้ว
  - โครงการที่ 11 ค่าครุภัณฑ์ซ่อมใหญ่เครื่อง จบประมาณ 600,000.- บาท ลงนามในสัญญาแล้ว กำหนดส่งมอบเดือนมีนาคม 2562 และได้จัดทำ PO ในระบบ GF แล้ว
  - โครงการที่ 12 รถยนต์ตรวจการณ์เครื่องยนต์ จบประมาณ 1,196,000.- บาท กำหนดส่งมอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
  - โครงการที่ 13 งานบำรุงถนนสาย จบ.1036 แยก ทล.3-หาดคั้งวิมาน จบประมาณ 8,975,000.- บาท โครงการที่ 14 งานบำรุงถนนสาย จบ.1008 แยก ทล.3 บ้านสนามไชย จบประมาณ 6,224,000.- บาท โครงการที่ 16 งานบำรุงถนนสาย จบ.4005 แยก ทล.3249 บ้านเขาลูกช้าง จบประมาณ 9,483,000.- บาท โครงการที่ 18 งานบำรุงถนนสาย จบ.4049 แยก ทล.3249 บ้านวังแฉ่ม จบประมาณ 8,950,000.- บาท โครงการที่ 19 งานบำรุงถนนสาย จบ.6050 บ้านจันทาแปะ จบประมาณ 7,980,000.- บาท โครงการที่ 20 งานบำรุงถนนสาย จบ.5020 แยก ทช.จบ.3010 บ้านวังแฉ่ม จบประมาณ 7,688,000.- บาท และโครงการที่ 21 งานบำรุงถนนสาย จบ.3007 แยก ทล.317 บ้านทุ่งขนาน จบประมาณ 7,710,000.- บาท นัดลงนามในสัญญาวันที่ 11 มกราคม 2562
  - โครงการที่ 15 งานบำรุงถนนสาย จบ.4049 แยก ทล.3249-บ้านวังแฉ่ม จบประมาณ 5,640,000.- บาท ลงนามในสัญญาสัญญาแล้ว สิ้นสุดสัญญาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และได้จัดทำ PO ในระบบ GF แล้ว
  - โครงการที่ 17 งานบำรุงถนนสาย จบ.6004 ตามูล-สะตอง จบประมาณ 4,990,000.- บาท ลงนามในสัญญาแล้ว สิ้นสุดสัญญาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และได้จัดทำ PO ในระบบ GF แล้ว
  - โครงการที่ 22 งานบำรุงถนนสาย จบ.1018 แยก ทล.3 บ้านคลองลาว จบประมาณ 7,818,700.- บาท ลงนามในสัญญาแล้ว สิ้นสุดสัญญา เดือนกุมภาพันธ์ 2562 และได้จัดทำ PO ในระบบ GF แล้ว
  - โครงการที่ 23 งานป้องกันและอำนวยความสะดวกปลอดภัย จบประมาณ 418,400.- บาท และโครงการที่ 24 งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยปกติแขวงฯ จบประมาณ 496,200.- บาท ขณะนี้กำลังทยอยเบิกจ่าย
  - โครงการที่ 25 งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยถนนสายบ้านหนองมะค่า จบประมาณ 1,898,000.- บาท โครงการที่ 26 งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยถนนสายบ้านน้ำขุ่น จบประมาณ 1,898,000.- บาท โครงการที่ 27 อำนวยความสะดวกปลอดภัยบริเวณหน้าบ้านช้างข้าม จบประมาณ 997,000.- บาท โครงการที่ 28 อำนวยความสะดวกปลอดภัยบริเวณหน้าบ้านน้ำขุ่น จบประมาณ 997,000.- บาท โครงการที่ 30 ความสะดวกปลอดภัยบริเวณหน้าบ้านโค้งพัฒนา
- /งบประมาณ...

งบประมาณ 798,000.- บาท และโครงการที่ 38 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าน้ำตกเขาสิบห้าชั้น ลงนามในสัญญาแล้ว  
สิ้นสุดสัญญา เดือนกุมภาพันธ์ 2562 และจัดทำ PO ในระบบ GF แล้ว

- โครงการที่ 29 อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าบ้านซอยสอง งบประมาณ 1,998,000.- บาท  
อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาเนื่องจากผู้รับจ้างขอหยุดงาน

- โครงการที่ 31 อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าบ้านเนินจาม งบประมาณ 799,000.- บาท  
โครงการที่ 34 อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าเฉลิมบูรพาชลทิต งบประมาณ 949,000.- บาท โครงการที่ 35 ไฟฟ้า  
แสงสว่างบริเวณเข้าน้ำตกบ้านทุ่งขนาน งบประมาณ 1,895,000.- บาท โครงการที่ 36 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าน้ำตก  
ตะบักเตี้ย งบประมาณ 1,895,000.- บาท โครงการที่ 37 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าน้ำตกช้าง งบประมาณ  
1,895,000.- บาท และโครงการที่ 39 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าน้ำตกพัฒนา งบประมาณ 1,895,000.- บาท ลงนาม  
ในสัญญาแล้ว สิ้นสุดสัญญาเดือนมกราคม 2562 และได้มีการจัดทำ PO ในระบบ GF แล้ว

- โครงการที่ 32 อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าบ้านคลองแดง งบประมาณ 3,998,000.- บาท  
ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ แต่แจ้งเร่งรัดการก่อสร้างแล้ว

- โครงการที่ 33 อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าบ้านแหลม งบประมาณ 799,000.- บาท  
อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา

- โครงการที่ 40 บริเวณย่านชุมชน ถนนสาย จบ.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 3-บ้านช้างข้าม  
งบประมาณ 9,400,000.- บาท นัดลงนามวันที่ 16 มกราคม 2562

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ชี้แจงในภาพรวมว่า ตามที่กรมทางหลวงชนบทได้ให้  
รายงานแผนการเบิกจ่าย ได้คาดการณ์ไว้ในเดือนมกราคม 2562 จะเบิกจ่าย 56 ล้านบาท เดือนกุมภาพันธ์เบิก 40 ล้านบาท  
เดือนมีนาคมเบิกอีก 10 ล้านบาท เฉพาะโครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว ดังนั้น ภาพรวมในไตรมาส 2 จะเบิกได้ 116 ล้านบาท

#### หน่วยงานที่ 7 ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี

ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน ดังนี้ รายการงบประมาณของที่ทำการ  
ปกครองฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ โครงการลำดับที่ 2,4,6,8 และ 14 ยังไม่ได้รับใบจัดสรรจากกรมต้นสังกัด  
แต่ลำดับที่ 2,4,8 และ 14 ดำเนินการ e-bidding จนได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา ยกเว้น ลำดับที่ 6  
อยู่ระหว่างรอเสนอราคา ส่วนอีก 9 โครงการ คือ โครงการลำดับที่ 1,3,5,7,9-14 ได้รับจัดสรรงบประมาณในช่วงเดือน  
ธันวาคม 2561 มีการลงนามในสัญญาและผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว รายละเอียดโครงการมีดังนี้

- โครงการที่ 1 ก่อสร้างถนนทางเข้าที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมว งบประมาณ 435,000.- บาท  
ลงนามในสัญญาวันที่ 18 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

- โครงการที่ 2 ก่อสร้างถนนทางเข้าสนามกีฬาที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมว งบประมาณ 233,000.- บาท  
ได้ผู้รับจ้างแล้ว

- โครงการที่ 3 ก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านพักข้าราชการอำเภอแก่งหางแมว งบประมาณ 477,000.- บาท  
ลงนามในสัญญาวันที่ 17 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562

- โครงการที่ 4 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านพักข้าราชการอำเภอเมืองจันทบุรี งบประมาณ 189,900.- บาท  
ได้ผู้รับจ้างแล้ว

/- โครงการ...

- โครงการที่ 5 ก่อสร้างถนน คสล.ที่ว่าการอำเภอสอยดาว งบประมาณ 1,266,000.- บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 2 มกราคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 2 เมษายน 2562
- โครงการที่ 6 ก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์ งบประมาณ 604,500.- บาท อยู่ระหว่างรอเสนอราคา
- โครงการที่ 7 ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอแก่งหางแมว งบประมาณ 93,000.- บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 18 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- โครงการที่ 8 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำเภอแก่งหางแมว งบประมาณ 501,700.- บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว
- โครงการที่ 9 ปรับปรุงจอดรถอำเภอขลุง งบประมาณ 222,000.- บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 25 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 24 มกราคม 2562
- โครงการที่ 10 ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอท่าใหม่ งบประมาณ 500,000.- บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 19 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
- โครงการที่ 11 ปรับปรุงบ้านพักปลัดจังหวัด งบประมาณ 254,600.- บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 21 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
- โครงการที่ 12 ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี งบประมาณ 299,000.- บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 26 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
- โครงการที่ 13 ปรับปรุงรั้วและลานหน้าบ้านนายอำเภอเมืองจันทบุรี งบประมาณ 141,700.- บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 26 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
- โครงการที่ 14 ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์ งบประมาณ 369,300.- บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว

#### หน่วยงานที่ 8 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี

ผู้แทนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ กล่าวรายงาน ดังนี้ รายการงบประมาณของศูนย์ ปก.ฯ มีทั้งหมด 2 โครงการ ซึ่งได้รับงบประมาณช่วงปลายเดือน ธันวาคม 2561

- โครงการที่ 1 ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล งบประมาณ 6,990,500.- บาท อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวนผู้เสนอราคา คาดว่าจะจัดทำสัญญาได้ไม่เกินต้นเดือนกุมภาพันธ์
- โครงการที่ 2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการ งบประมาณ 2,412,000.- บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาไม่เกินสัปดาห์หน้า

#### หน่วยงานที่ 9 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการฯ กล่าวรายงาน ดังนี้ รายการงบประมาณของสำนักงานโยธาฯ มีทั้งหมด 3 โครงการ เป็นงบผูกพันตั้งแต่ปี 2561 จำนวน 2 โครงการ และเป็นของงบประมาณปี 2562 จำนวน 1 โครงการ

- โครงการที่ 1 เชื้อนป้องกันตลิ่งคลองพญากัมพูช อ.โป่งน้ำร้อน เป็นงบผูกพันตั้งแต่ปี 2561 ในปี 2562 ได้รับงบประมาณ 6,395,600.- บาท ผู้รับจ้างเข้าทำงานไม่ได้ เนื่องจากเจ้าของที่ดินไม่ยอมให้ขุดเสาเข็มผ่านที่ดิน จึงต้องมีการแก้ไขรูปแบบเปลี่ยนจากการตอกเสาเข็มมาเป็นทอยวัสดุใส่กล่องเกรตเตียน

- โครงการที่ 2 เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บ้านท่าหลวง เป็นงบผูกพันตั้งแต่ปี 2561 ในปี 2562 ได้รับงบประมาณ 9,017,300.- บาท ขณะนี้ผลงานได้ 15 %

- โครงการที่ 3 เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองขลุ้ง งบประมาณปี 2562 ได้รับจำนวน 5,400,000.- บาท อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน

#### หน่วยงานที่ 10 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ กล่าวรายงาน ดังนี้ ในปีงบประมาณ 2562 ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งสิ้น 173 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 506,967,800.- บาท แต่ ณ ขณะนี้ได้รับเงินมาแล้ว 142 โครงการ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ มีบางโครงการได้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และยังไม่เบิกจ่าย 112 โครงการ ซึ่งจะมี 26 โครงการที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว 4 โครงการ มีการขอเปลี่ยนแปลงชื่อ/เปลี่ยนแปลงแบบ/อยู่ในขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ของกองทัพบก และอีก 1 โครงการ ขอคืนโครงการ เนื่องจากของบประมาณช้า เคยได้รับงบประมาณและดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว รายละเอียดแต่ละโครงการ มีดังนี้

- โครงการที่ 1 ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม งบประมาณ 43,000.- บาท โครงการที่ 2 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน งบประมาณ 55,000.- บาท โครงการที่ 3 แก้อื้อสำนักงาน งบประมาณ 34,000.- บาท โครงการที่ 4 แก้อื้อบริการประชาชน งบประมาณ 29,000.- บาท และโครงการที่ 5 ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 60,000.- บาท ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ อยู่ระหว่างการกำหนดขอบเขตงาน

- โครงการที่ 6 เครื่องซักผ้า - อบจ. งบประมาณ 54,000.- บาท โครงการที่ 7 เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อน - อบจ. งบประมาณ 70,000.- บาท และโครงการที่ 8 พัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว - อบจ. งบประมาณ 34,000.- บาท อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง

- โครงการที่ 9 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ เทศบาลตำบลสนามไชย งบประมาณ 2,500,000.- บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

- โครงการที่ 10 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ เทศบาลตำบลฉนวน งบประมาณ 225,000.- บาท และโครงการที่ 11 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ เทศบาลตำบลท่าหลวง งบประมาณ 100,000.- บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว

- โครงการที่ 12 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ งบประมาณ 6,363,000.- บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

- โครงการที่ 13 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ เทศบาลตำบลแสง งบประมาณ 5,214,000.- บาท โครงการที่ 14 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ เทศบาลตำบลแสง งบประมาณ 9,071,000.- บาท โครงการที่ 15 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เทศบาลตำบลช้าง งบประมาณ 4,612,000.- บาท และโครงการที่ 16 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ งบประมาณ 5,150,000.- บาท อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง

- โครงการที่ 17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทด.ตะเคียนทอง งบประมาณ 2,350,000.- บาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

- โครงการที่ 18 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ทด.พลวง งบประมาณ 910,000.- บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

- โครงการที่ 19 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบต.คลองขุด งบประมาณ 3,097,000.- บาท อยู่ระหว่างการอนุมัติปรับลดปริมาณงานจากกรมบัญชีกลาง

- โครงการที่ 20 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต อบต.คลองขุด งบประมาณ 5,892,000.- บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของงานพัสดุ
- โครงการที่ 21 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ อบต.สีพยา-บ่อพุ งบประมาณ 3,002,000.- บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติการกำหนดราคากลาง
- โครงการที่ 22 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก ทต.ช้างข้าม งบประมาณ 7,863,000.- บาท และโครงการที่ 23 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก ทต.ช้างข้าม งบประมาณ 1,469,000.- บาท ลงนามในสัญญาแล้ว กับ หจก.พีแอนด์พีซีวิล
- โครงการที่ 24 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ทต.สนามไชย งบประมาณ 3,950,000.- บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ หจก.ศิลาวัฒน์
- โครงการที่ 25 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ทต.สนามไชย งบประมาณ 2,980,000.- บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
- โครงการที่ 26 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทต.ฉนวน งบประมาณ 5,137,000.- บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว
- โครงการที่ 27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ปะตง งบประมาณ 7,752,000.- บาท อยู่ระหว่างการประมาณการราคากลางรอบใหม่
- โครงการที่ 28 ซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีต อบต.สามพี่น้อง งบประมาณ 1,643,000.- บาท ลงนามในสัญญากับนวไพศาล
- โครงการที่ 29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทต.วันยาว งบประมาณ 1,299,000.- บาท และโครงการที่ 30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ตรอกนอง งบประมาณ 3,472,000.- บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
- โครงการที่ 31 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ทต.คลองพลู งบประมาณ 8,229,000.- บาท และโครงการที่ 32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทต.หนองคล้า งบประมาณ 1,647,000.- บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา
- โครงการที่ 33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.เขาแก้ว งบประมาณ 7,912,000.- บาท อยู่ระหว่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- โครงการที่ 34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทต.นายายอาม งบประมาณ 1,895,000.- บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- โครงการที่ 35 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก อบต.กระแจะ งบประมาณ 5,870,000.- บาท และโครงการที่ 37 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก อบต.วังใหม่ งบประมาณ 4,270,000.- บาท อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง
- โครงการที่ 36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.วังโดนด งบประมาณ 8,500,000.- บาท และโครงการที่ 38 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ทต.หนองตากง งบประมาณ 4,042,000.- บาท อยู่ระหว่างการกำหนด TOR

- โครงการที่ 39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.เกาะเบริด งบประมาณ 2,335,000.- บาท และโครงการที่ 40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.บางกะไชย งบประมาณ 1,247,000.- บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

- โครงการที่ 41 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคปซี ทต.ตะเคียนทอง งบประมาณ 8,009,000.- บาท อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

- โครงการที่ 42 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติก อบต.โขมง งบประมาณ 5,475,000.- บาท มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

- โครงการที่ 43 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติก อบต.โขมง งบประมาณ 1,861,000.- บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ หจก.จันทบูรพัฒนกิจ

- โครงการที่ 44 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร อบต.ตะกาดเจ้า งบประมาณ 4,540,000.- บาท อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง

- โครงการที่ 45 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติก อบต.รำพัน งบประมาณ 7,778,000.- บาท ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

- โครงการที่ 46 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติก อบต.สีพยา-บ่อพุ งบประมาณ 1,122,000.- บาท อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

- โครงการที่ 47 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติก ทต.พลับพลานารายณ์ งบประมาณ 5,850,000.- บาท อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลาง

- โครงการที่ 48 ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติก อบต.แก่งหางแมว งบประมาณ 7,700,000.- บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ หจก.ป.ศิริภัณฑ์

- โครงการที่ 49 ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติก อบต.แก่งหางแมว งบประมาณ 7,800,000.- บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บจก.รุ่งทรัพย์

- โครงการที่ 50 ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติก อบต.เขาวงกต งบประมาณ 7,000,000.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- โครงการที่ 51 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติก ทต.เขาหัว-พลอยแหวน งบประมาณ 2,748,000.- บาท

- โครงการที่ 52 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ทม.ท่าใหม่ งบประมาณ 4,616,000.- บาท อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่กับกองทัพบก

- โครงการที่ 53 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติก อบต.ตะกาดเจ้า งบประมาณ 6,928,000.- บาท โครงการที่ 54 ก่อสร้างถนนลาดยาง Para Slurry Seal อบต.กระแจะ งบประมาณ 2,699,000.- บาท

โครงการที่ 55 ปรับปรุงผิวจราจร Para Slurry Seal อบต.วังใหม่ งบประมาณ 7,000,000.- บาท โครงการที่ 57 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ทต.แสง งบประมาณ 6,917,000.- บาท และโครงการที่ 58 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ทต.แสง งบประมาณ 3,880,000.- บาท อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง

- โครงการที่ 56 เสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์คอนกรีต ทต.เกาะขวาง อยู่ระหว่างการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ

- โครงการที่ 59 ซ่อมสร้างถนนพาราเอสฟัลท์คอนกรีต ทต.ท่าหลวง งบประมาณ 8,800,000.- บาท ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง

- โครงการที่ 60 ก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลท์คอนกรีต ทต.มะขามเมืองใหม่ งบประมาณ 3,821,000.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- โครงการที่ 61 ก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลท์คอนกรีต ทต.มะขามเมืองใหม่ งบประมาณ 5,877,000.- บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว

- โครงการที่ 62 เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ทม.ขลุง งบประมาณ 450,000.- บาท โครงการที่ 63 เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ทม.ขลุง งบประมาณ 450,000.- บาท และโครงการที่ 64 เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ทม.ขลุง งบประมาณ 450,000.- บาท อยู่ระหว่างการขออนุมัติคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

- โครงการที่ 65 เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ทม.จันทบุรี งบประมาณ 450,000.- บาท โครงการที่ 66 เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ทม.จันทบุรี งบประมาณ 450,000.- บาท และโครงการที่ 67 เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ทม.จันทบุรี งบประมาณ 450,000.- บาท อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง

- โครงการที่ 68 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน อบต.แก่งหางแมว งบประมาณ 30,700.- บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ หจก.แกล้งคอมพิวเตอร์

- โครงการที่ 69 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน อบต.เขาวงกต งบประมาณ 30,700.- บาท โครงการที่ 70 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ทต.ตงพรหม งบประมาณ 30,700.- บาท และโครงการที่ 71 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน อบต.วังสรรพรส งบประมาณ 30,700.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- โครงการที่ 72 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ทม.ขลุง งบประมาณ 30,700.- บาท ได้ผู้ขายแล้ว คือ บจก.ชั้นสตาร์ แอชเชนด์

- โครงการที่ 73 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ทต.พลวง งบประมาณ 30,700.- บาท ยังไม่ได้ผู้ขาย

- โครงการที่ 74 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ทต.ตะเคียนทอง งบประมาณ 30,700.- บาท อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อรองราคาซื้อ

- โครงการที่ 75 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ทต.ซากไทย งบประมาณ 30,700.- บาท โครงการที่ 76 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ทต.จันทเขลม งบประมาณ 30,700.- บาท และโครงการที่ 77 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน อบต.คลองขุด งบประมาณ 30,700.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- โครงการที่ 78 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน อบต.ตะกาดเจ้า งบประมาณ 30,700.- บาท รอส่งมอบสินค้า

/- โครงการ...

- โครงการที่ 79 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ทม.ท่าใหม่ งบประมาณ 30,700.- บาท  
รอพิจารณาผลการจัดซื้อ

- โครงการที่ 80 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน อบต.วังใหม่ งบประมาณ 30,700.- บาท  
อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย

- โครงการที่ 81 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ทต.ช้างข้าม งบประมาณ 30,700.- บาท จัดทำ  
สัญญาแล้ว กับ หจก.แกล้งคอมพิวเตอร์

- โครงการที่ 82 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน อบต.นายายอาม งบประมาณ 30,700.- บาท  
อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง

- โครงการที่ 83 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ทต.โป่งน้ำร้อน งบประมาณ 30,700.- บาท  
และโครงการที่ 84 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน อบต.เทพนิมิต งบประมาณ 30,700.- บาท และโครงการที่ 86  
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน อบต.โป่งน้ำร้อน งบประมาณ 30,700.- บาท อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR

- โครงการที่ 85 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ทต.หนองตากง งบประมาณ 30,700.- บาท  
อยู่ระหว่างการเสนอราคา

- โครงการที่ 87 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ทม.ท่าช้าง งบประมาณ 30,700.- บาท  
โครงการที่ 89 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ทต.พลับพลา งบประมาณ 30,700.- บาท โครงการที่ 90 ชุดอุปกรณ์สำหรับ  
ห้องเรียน ทม.จันทนิมิต งบประมาณ 30,700.- บาท โครงการที่ 92 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ทต.ค่ายเนินวง  
งบประมาณ 30,700.- บาท โครงการที่ 96 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน อบต.ทรายขาว งบประมาณ 30,700.- บาท  
โครงการที่ 99 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน อบต.ปะตง งบประมาณ 30,700.- บาท โครงการที่ 102 ชุดอุปกรณ์สำหรับ  
ห้องเรียน ทต.ปากน้ำแหลมสิงห์ งบประมาณ 30,700.- บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- โครงการที่ 88 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ทม.จันทบุรี งบประมาณ 30,700.- บาท  
โครงการที่ 94 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน อบต.ท่าช้าง งบประมาณ 30,700.- บาท โครงการที่ 98 ชุดอุปกรณ์สำหรับ  
ห้องเรียน อบต.สะตอง งบประมาณ 30,700.- บาท อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง

- โครงการที่ 91 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ทต.พลับพลาจารย์ งบประมาณ 30,700.- บาท  
อยู่ระหว่างการพิจารณาผู้ประกอบการ

- โครงการที่ 93 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ทต.เกาะขวาง งบประมาณ 30,700.- บาท  
โครงการที่ 95 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ทต.ทรายขาว งบประมาณ 30,700.- บาท โครงการที่ 97 ชุดอุปกรณ์สำหรับ  
ห้องเรียน อบต.ทุ่งขนาน งบประมาณ 30,700.- บาท โครงการที่ 101 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ทต.พลับ  
30,700.- บาท ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว

- โครงการที่ 100 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ทต.ทับช้าง งบประมาณ 30,700.- บาท  
ได้ผู้ขายแล้ว

- โครงการที่ 103 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ทต.อ่างศิระ งบประมาณ 30,700.- บาท  
โครงการที่ 104 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ทต.ปอแก้ว งบประมาณ 30,700.- บาท จัดทำสัญญาแล้ว กับ บจก.ไฮคิว  
คอมพิวเตอร์

/- โครงการ...

- โครงการที่ 105 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ทต.มะขาม งบประมาณ 30,700.- บาท จัดทำแบบและคำนวณราคากลาง
- โครงการที่ 106 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ทต.พลวง งบประมาณ 2,4000,000.- บาท ยังไม่ได้ผู้ขาย
- โครงการที่ 107 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ทต.นายายอาม งบประมาณ 2,4000,000.- บาท อยู่ระหว่างการกำหนด TOR
- โครงการที่ 108 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ทต.เกาะขวาง งบประมาณ 2,4000,000.- บาท ได้ผู้ขายแล้ว คือ บจก.จตุรทิศ นิสซีเนา
- โครงการที่ 109 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ทม.ขลุง งบประมาณ 2,4000,000.- บาท ยกเลิกประกาศเชิญชวนเนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามประกาศ
- โครงการที่ 110 เครื่องทำลายเอกสาร งบประมาณ 30,000.- บาท โครงการที่ 111 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน งบประมาณ 85,800.- บาท และโครงการที่ 112 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน งบประมาณ 129,600.- บาท ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ ได้จัดทำ TOR แล้ว อยู่ระหว่างการขอซื้อของจ้าง

#### หน่วยงานที่ 11 เรือนจำจังหวัดจันทบุรี

ผู้แทนเรือนจำจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน ดังนี้

- โครงการที่ 1 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล งบประมาณ 120,000.- บาท และโครงการที่ 4 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ งบประมาณ 68,000.- บาท ส่งมอบสินค้าแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
- โครงการที่ 2 ถังน้ำแบบสแตนเลส งบประมาณ 105,000.- บาท และโครงการที่ 5 ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก งบประมาณ 118,500.- บาท รอส่งมอบสินค้า
- โครงการที่ 3 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน งบประมาณ 40,200.- บาท โครงการที่ 6 เครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ งบประมาณ 200,000.- บาท โครงการที่ 7 เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น งบประมาณ 260,000.- บาท โครงการที่ 8 พัดลมเพดาน 56 นิ้ว งบประมาณ 42,000.- บาท โครงการที่ 9 ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิก งบประมาณ 66,000.- บาท โครงการที่ 10 พัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว งบประมาณ 39,800.- บาท และโครงการที่ 11 พัดลมดูดอากาศ ขนาด 50 นิ้ว งบประมาณ 345,000.- บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อ คาดว่าเดือนมกราคมนี้ จะจัดซื้อเสร็จสิ้น และจะเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์
- โครงการที่ 12 เครื่องอบผ้า ขนาด 200 ปอนด์ งบประมาณ 2,150,000.- บาท ได้จัดทำ TOR และประกาศ e-bidding รอบแรกไปแล้ว แต่มีวิจารณ์ จึงจัดทำ TOR รอบที่ 2 จะครบกำหนดวันที่ 10 มกราคม 2562 คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือน มีนาคม 2562
- โครงการที่ 13 เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม จำนวน 5 เครื่อง งบประมาณ 6,750,000.- บาท อยู่ระหว่างรายงานผลราคากลาง และเสนอขออนุมัติร่าง TOR ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด คาดว่าจะแล้วเสร็จลงนามในสัญญาได้ประมาณ เดือน มีนาคม 2562

/หน่วยงานที่...

**หน่วยงานที่ 12 หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี**

ผู้แทนหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี กล่าวรายงาน ดังนี้

- โครงการที่ 1 ปรับปรุงและซ่อมหลังคาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พานิชย์นาวิ งบประมาณ 5,000,000.- บาท อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติรายการจากกรมศิลปากร

- โครงการที่ 2 เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของโบราณวัตถุ งบประมาณ 1,500,000.- บาท

โครงการที่ 3 แขนวัดขนาดและสแกนโบราณวัตถุด้วยลำแสง งบประมาณ 5,200,000.- บาท โครงการที่ 4 เรือยางพร้อมเครื่องยนต์ งบประมาณ 1,000,000.- บาท และโครงการที่ 5 เครื่องผสมอากาศหายใจอัตโนมัติ งบประมาณ 3,000,000.- บาท ของกองโบราณคดีได้นำ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอส่งมอบสินค้า

- โครงการที่ 6 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ กองโบราณคดีได้นำ งบประมาณ 1,000,000.- บาท ส่งมอบงานงวดที่ 1 และกำลังจะส่งมอบงานงวดที่ 2

**หน่วยงานที่ 13 วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี**

ผู้แทนวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี กล่าวรายงาน ดังนี้ รายการงบลงทุนของวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี มีทั้งสิ้น 66 โครงการ ตั้งแต่โครงการลำดับที่ 1 - 64 ส่วนใหญ่จะเป็นรายการครุภัณฑ์ดนตรีและชุดการแสดง จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว และจัดทำ PO ในระบบ GF แล้ว อยู่ระหว่างตรวจการจ้าง 3 โครงการ ส่งมอบงานแล้ว ประมาณ 31 โครงการ โครงการที่ 65 ปรับปรุงถนนหน้าอาคารดนตรี งบประมาณ 2,500,000.- บาท อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ และโครงการที่ 66 ก่อสร้างอาคารเรียนรวม งบประมาณ 20,379,000.- บาท เป็นงบผูกพันตั้งแต่ปี 2561 ในปีงบประมาณ 2562 ตรวจรับงานงวดแรกเรียบร้อยแล้ว คงเหลืออีก 5 งวด

**หน่วยงานที่ 14 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี**

ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน ดังนี้

- โครงการที่ 1 โต๊ะ-เก้าอี้ผู้บริหาร งบประมาณ 70,000.- บาท โครงการที่ 2 โต๊ะ-เก้าอี้เจ้าหน้าที่ งบประมาณ 300,000.- บาท โครงการที่ 3 โต๊ะ-เก้าอี้ห้องประชุม งบประมาณ 200,000.- บาท โครงการที่ 4 โต๊ะอเนกประสงค์ งบประมาณ 10,000.- บาท โครงการที่ 5 ชุดโต๊ะหมู่บูชา งบประมาณ 8,500.- บาท โครงการที่ 6 ตู้เอกสารบานเลื่อน งบประมาณ 15,000.- บาท โครงการที่ 7 ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก งบประมาณ 15,800.- บาท โครงการที่ 8 ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ล้นชัก งบประมาณ 12,900.- บาท โครงการที่ 9 เครื่องโทรศัพท์ งบประมาณ 3,600.- บาท โครงการที่ 10 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน งบประมาณ 235,000.- บาท โครงการที่ 11 ตู้เซฟ 100 กิโลกรัม งบประมาณ 13,000.- บาท โครงการที่ 12 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ งบประมาณ 42,500.- บาท โครงการที่ 13 จอรับภาพชนิดมอดูเลเตอร์ไฟฟ้า งบประมาณ 32,000.- บาท และโครงการที่ 14 เครื่องเสียง(เครื่องขยายเสียง) งบประมาณ 90,000.- บาท ขณะนี้จัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ขายส่งมอบสินค้าภายใน 30 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562

- โครงการที่ 15 ปรับปรุงบริเวณภายในสำนักงาน งบประมาณ 1,000,000.- บาท โครงการที่ 16 ก่อสร้างรางระบายน้ำฝาทะลิก งบประมาณ 451,000.- บาท และโครงการที่ 17 ก่อสร้างส้วมขนาด 6 ห้อง งบประมาณ 550,000.- บาท อยู่ระหว่างการประสานให้สำนักงานโยธาฯ เขียนแบบ

**หน่วยงานที่ 15 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี**

**ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี**

- โครงการที่ 1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน งบประมาณ 194,400.- บาท โครงการที่ 2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน งบประมาณ 102,400.- บาท โครงการที่ 3 ถังน้ำแบบสแตนเลส งบประมาณ 19,500.- บาท โครงการที่ 4 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ งบประมาณ 42,500.- บาท โครงการที่ 5 จอรับภาพชนิดมอดูเลเตอร์ไฟฟ้า งบประมาณ 40,000.- บาท โครงการที่ 6 จักรทำลวดลาย งบประมาณ 8,800.- บาท โครงการที่ 7 จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า งบประมาณ 16,000.- บาท โครงการที่ 8 กบไฟฟ้าแบบมือถือ งบประมาณ 15,000.- บาท โครงการที่ 9 เครื่องขัดกระดาษทราย งบประมาณ 9,400.- บาท และโครงการที่ 10 เสื่อวงเดือนไฟฟ้า งบประมาณ 6,900.- บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกุมภาพันธ์

- โครงการที่ 11 ถังเก็บน้ำใต้ดิน คสล. งบประมาณ 383,100.- บาท โครงการที่ 12 หอถังน้ำ 18/12 งบประมาณ 542,300.- บาท โครงการที่ 13 บ้านพักครู แบบ 207 งบประมาณ 948,100.- บาท โครงการที่ 14 เสาธง สูง 12 เมตร งบประมาณ 76,100.- บาท และโครงการที่ 15 ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ งบประมาณ 1,902,800.- บาท อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลางจากสำนักงานโยธาฯ

**หน่วยงานที่ 16 สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1**

**ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1** กล่าวรายงาน ดังนี้ รายการงบประมาณ ของสำนักงานฯ จำนวน 98 รายการ ซึ่งมีรายการครุภัณฑ์ของโรงเรียน โครงการที่ 1 -12 กำหนดส่งมอบสินค้าในวันที่ 9 -10 มกราคม 2562 โครงการที่ 13 -25, 38 - 41, 46 - 55, 58 - 62 อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ โครงการที่ 26 -37, 42 - 45, 56 - 57, 71 - 78 พิจารณาผลการจัดซื้อในวันที่ 9 - 11 มกราคม 2562 โครงการที่ 63, 65 - 70, 79 - 80 อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา โครงการที่ 64 อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียน มี โครงการที่ 81 อยู่ระหว่างการประมาณการใหม่ โครงการที่ 82 - 86, 94, 96 - 97 ได้จัดทำสัญญาและ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว โครงการที่ 87 - 93, 95 อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา โครงการที่ 98 ก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล./55-ก ขณะนี้ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 เงินกันปี 2561 แล้ว และผู้รับเหมาอยู่ระหว่างการจัดทำโอนสิทธิรับเงิน

**หน่วยงานที่ 17 สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2**

**ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2** กล่าวรายงาน ดังนี้ รายการงบประมาณ ของสำนักงานฯ จำนวน 92 รายการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 9,778,160.- บาท ซึ่งต้องขอเรียนว่า นโยบายของ สพฐ. ในปีนี้ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ดำเนินการจัดหารายการครุภัณฑ์ทั้งหมดให้กับโรงเรียนในสังกัด เพราะฉะนั้น รายการที่ 1 - 78 ทางสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต้องดำเนินการ e-bidding เอง ก็อาจจะล่าช้า ซึ่งดูตามวงเงินแล้วถ้าโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเองก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงการที่ 1 - 26, 34-36, 60 เป็นรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการวิธี e-bidding ประกาศผู้ชนะแล้ว แต่ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ เนื่องจากผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกยื่นอุทธรณ์มา วงเงินทั้งหมด 1,429,360.- บาท ส่วนครุภัณฑ์รายการอื่นอยู่ในขั้นตอนรวบรวมรายละเอียดที่โรงเรียนต้องการจะจัดซื้อ เช่น อุปกรณ์ห้องสมุด อุปกรณ์ห้องศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต่างๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ จะประกาศ e-bidding ต่อไป คาดว่าจะประกาศได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ โครงการที่ 79 - 92 เป็นรายการสิ่งก่อสร้าง ก่อหนี้เสร็จสิ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2561 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ 2

**หน่วยงานที่ 18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี**

ผู้แทนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 กล่าวรายงาน ดังนี้ รายการงบลงทุนของโรงเรียนฯ จำนวน 10 รายการ โดยมีรายการครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการที่ 1 - 8 อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะ โครงการที่ 9 ลานกีฬาอเนกประสงค์ และโครงการที่ 10 ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง

**หน่วยงานที่ 19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17**

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 กล่าวรายงาน ดังนี้ รายการงบลงทุนของสำนักงานฯ จำนวน 39 รายการ โดยมีครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการที่ 1 - 12 ซึ่งระหว่างนี้รอการอุทธรณ์ จะพ้นการอุทธรณ์วันที่ 13 มกราคม 2562 และจะแจ้งผู้รับจ้างให้ทำสัญญาต่อไป สำหรับโครงการที่ 13 - 38 เป็นรายการสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซึ่งเพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ ขณะนี้ได้แจ้งทางโรงเรียนให้ผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญา คาดว่าในไตรมาสที่ 2 น่าจะจัดทำ PO ได้ครบทั้งหมด และจะเบิกจ่ายได้ประมาณ 30 โครงการจาก 38 โครงการ โครงการที่ 39 โรงอาหาร-หอประชุม แบบ 101 ของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม งบประมาณ 8 ล้านบาทเศษ เป็นงบผูกพันปี 2561 - 2562 มีความล่าช้ากว่าที่กำหนด ปัญหาเกิดจากตัวผู้รับจ้าง ส่งมอบงานได้เพียงงวดงานเดียว แต่สัญญาจะครบกำหนดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

**หน่วยงานที่ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี**

ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กล่าวรายงาน ดังนี้ รายการงบลงทุน จำนวน 59 รายการ มีรายการครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการที่ 1 - 2, 4 - 12, 25 - 27, 30 - 34, 36 - 41, 43 - 48, 53, 55 - 56 ได้ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว สำหรับรายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา คือ โครงการที่ 3, 13 - 24, 35, 42, 49 - 52, 54 โครงการที่ 49 - 52 ได้ประสานผู้รับจ้างแล้ว รอหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร คาดว่าจะติดต่อมาลงนามในสัญญาได้ภายในสัปดาห์หน้า โครงการที่ 54 อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางอุทธรณ์ ซึ่งได้ประสานแล้ว แต่ยังไม่ถึงลำดับส่วนรายการงบลงทุนที่เป็นสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัยมีด้วยกัน 3 โครงการ คือ โครงการที่ 57 ก่อสร้างหอพักนักศึกษา งบประมาณ 24 ล้านบาทเศษ มีการเปิดซองเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 โครงการที่ 58 ก่อสร้างประตुरะบายน้ำ งบประมาณ 19 ล้านบาทเศษ ทำการเปิดซองวันที่ 9 มกราคม 2562 และโครงการที่ 59 ก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสนาม งบประมาณ 15 ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างการกำหนดร่าง TOR

**หน่วยงานที่ 21 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี**

ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าฯ กล่าวรายงาน ดังนี้ รายการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ งบประมาณที่ได้รับในปี 2562 29,700,700.- บาท เป็นรายการงบผูกพันตั้งแต่ ปี 2560 ได้มีการแจ้งกรมต้นสังกัดประกาศให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงาน และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางของงานที่คงเหลืออยู่

**หน่วยงานที่ 22 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี**

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน ดังนี้ รายการครุภัณฑ์ของสำนักงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 29 รายการ ได้จัดทำ PO แล้ว มี 5 รายการที่ยังไม่ส่งมอบสินค้า รายการสิ่งก่อสร้างตามแผนงานมีจำนวน 11 รายการ แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณมาเพียง 8 รายการ ซึ่งได้จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว อีก 3 รายการจะได้รับเงินงบประมาณภายในเดือนมกราคมนี้ แต่ได้ผู้รับจ้างบ้างแล้ว

### หน่วยงานที่ 23 โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ผู้แทนโรงพยาบาลพระปกเกล้า กล่าวรายงาน ดังนี้

- โครงการที่ 1 หุ่นฝึกการตรวจ จบประมาณ 745,000.- บาท โครงการที่ 2 หุ่นฝึกสายสวน หลอดเลือดดำ จบประมาณ 160,000.- บาท โครงการที่ 5 เครื่องตรวจอวัยวะภายใน จบประมาณ 586,000.- บาท โครงการที่ 9 เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารก จบประมาณ 2,785,000.- บาท โครงการที่ 14 เครื่องจี้ห้ามเลือด จบประมาณ 1,480,000.- บาท และโครงการที่ 15 เครื่อง EDC จบประมาณ 935,000.- บาท เบิกจ่ายไปเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

- โครงการที่ 3 หุ่นฝึกฟังเสียงหัวใจและปอด จบประมาณ 198,000.- บาท โครงการที่ 6 กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร จบประมาณ 2,055,000.- บาท โครงการที่ 7 กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ จบประมาณ 2,055,000.- บาท โครงการที่ 8 กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ จบประมาณ 2,150,000.- บาท โครงการที่ 10 กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ จบประมาณ 3,795,000.- บาท โครงการที่ 11 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จบประมาณ 1,450,000.- บาท โครงการที่ 12 เครื่องหัวใจและปอดเทียม จบประมาณ 4,199,990.- บาท โครงการที่ 13 เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จบประมาณ 3,198,000.- บาท และโครงการที่ 16 ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ จบประมาณ 1,060,000.- บาท ขณะนี้รอการส่งมอบสินค้า เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์การแพทย์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จึงทำให้การส่งสินค้าล่าช้ากว่าปกติ

### หน่วยงานที่ 24 ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี

ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน ดังนี้ รายการงบประมาณ จำนวน 1 รายการ คือ ก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว ของสถานีตำรวจภูธรบ้านแพง จบประมาณ 19 ล้านบาทเศษ ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 เมษายน 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการงานงวดที่ 1 ที่ล่าช้าเนื่องจากมาการขยับผังการก่อสร้าง ผังเดิมติดกับเมรุเผาศพจึงต้องขยับไปทางทิศตะวันตก ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ประมาณวันที่ 20 มกราคม 2562

### หน่วยงานที่ 25 กรมจังหวัดจันทบุรี (งปพัฒนาจังหวัด) มีทั้งสิ้น 23 โครงการ

หน่วยงานแรก สำนักงานโยธาธิการฯ รับผิดชอบโครงการที่ 1, 16 และ 19 รายละเอียดดังนี้

- โครงการที่ 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณศาลเจ้าแป๊ะกง เชิงสะพาน ตรีรัตน์ จบประมาณ 4,300,000.- บาท e-bidding ไปรอบแรก แต่ไม่มีผู้มายื่นซองเสนอราคา จึงเปลี่ยนมาเป็นวิธีคัดเลือก วันนี้ มีผู้มายื่นซองเสนอราคาแล้ว คาดว่าจะลงนามได้ภายในไม่เกิน 10 วัน

- โครงการที่ 16 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถ.เทศบาลสาย 4 จบประมาณ 5,808,400.- บาท อยู่ระหว่างการขออนุมัติประกาศเชิญชวน

- โครงการที่ 19 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว จบประมาณ 15 ล้านบาท อยู่ระหว่างการโอนเปลี่ยนแปลงให้กับแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

สำหรับอีก 20 โครงการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ต้องติดตามความคืบหน้าต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นควรเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน

#### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ฝ่ายเลขาฯ ชี้แจงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

มาตรา 43 “การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำ  
ได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น

ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้  
เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่องหนผู้กัพนไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกัณเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการ  
การเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว

การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตามวรรคสอง ให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกิน 6 เดือนของ  
ปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับ  
กระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 6 เดือน”

นัันหมายความว่า ทุกหน่วยที่ไ้รับงบประมาณปี 2562 จะต้องก่องหนผู้กัพนให้ได้ ถ้าก่องหนผู้กัพนไม่ได้จะไม่สามารถ  
กัณเงินแบบไม่มีหนั้กต่อไปได้ อีกประเด็นหนึ่ง จากเดิมตามมาตรา 27 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 2502 กรณีที่  
ไ้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกัน แต่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทัน แล้วจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลัง  
ภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นกรณีๆ ไป แต่ตามมาตรา 43 พระราชบัญญัติ  
วิธีการงบประมาณ 2561 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินให้ขยายออกไปได้ไม่เกิน 6 เดือน แล้วถ้าเบิกจ่ายไม่ทันและมี  
ความจำเป็นต้องเบิกจ่ายภายหลัง ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 6 เดือน  
ถ้าไ้รับการอนุมัติให้ขยายเวลา แล้วยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จะถูกลงโทษทางการคลัง โดยให้เจียกจ่ายเงินงบประมาณปี  
ปัจจุบันมาเบิกจ่าย

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

.....  
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวศศิชา บุญฤทธิ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

.....  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวพวงพรรณ อภัย)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

รับทราบ

.....

(นางสาววัลย์ พันธุ์นิล)

คลังจังหวัดจันทบุรี