

รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

.....

ผู้มาประชุม

1. นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล	แทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร ยันทะนา	แทนปลัดจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
3. นายกิตติ กิตติเวช	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
4. นางมณฑิลา พลอยเพชร	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
5. นางสาวปริยาภรณ์ อันอาดมงาม	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	กรรมการ
6. นางสาวน้ำทิพย์ ตินมาศ	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	กรรมการ
7. นางสาวนลินรัตน์ อามะตันตรี	แทนผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1	กรรมการ
8. นางอังสนิ โภชาคาร	แทนผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2	กรรมการ
9. นางนวลนภา ณรงค์พัฒน์กิจ	แทนผอ.สนง.เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 17	กรรมการ
10. นางละออ ขุนเศษ	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี	กรรมการ
11. น.ส.กัลปอภิญญา ชยณัฐพงศ์	แทนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
12. นางสาวนฤมล มิตรภักดี	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี	กรรมการ
13. นายอัมรินทร์ ใจดี	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรี	กรรมการ
14. นางสาวณัฐฐนภัส อยู่เกษม	แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
15. นางดารารัตน์ งามขำ	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
16. นางลาวัลย์ พันธุ์นิล	คลังจังหวัดจันทบุรี	กรรมการและเลขานุการ
17. นางอนงค์น้อย หนูเจริญ	หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 2	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายกิตติศักดิ์ ชัยสิทธิ์วาทิน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
2. นางสาวน้ำทิพย์ แสงหิรัญ	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
3. นางกนกลักษณ์ บุญสา	วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
4. นางทิฆัมพร เร่งชวนขวย	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
5. นางสาววรรณฤดี ป้อมเต็ด	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
6. นายโอภาส ภาคการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี
7. นางสาวพระวี คล้ายเครือ	ที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์
8. นางอรทัย แก้วประเสริฐ	ที่ว่าการอำเภอมะขาม
9. นางอโนชา ปวงคำคง	ที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์
10. นายบัญชา จันทรณรงค์	ที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน

11. นายสมเกียรติ มาลัยทอง ที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมว
12. นายอภิชาติ จันทร์แจ่ม ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี
13. นางสาวพัชยา ศรีไทย ที่ว่าการอำเภอขลุง
14. นางสาวฐานิตา รามันจิตร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
15. นางสาวศิริวรรณ จินตการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
16. นางสาวโชติกา เชื้อแก้ว สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
17. นางสาวพวงพรรณ อภัย สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
18. นางสาวศศิชา บุญฤทธิ์ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562

ฝ่ายเลขานุการฯ กล่าวรายงานว่าได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 27 หน้า และได้แจ้งเวียนตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0003/ว 149 และ 150 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่มีผู้ใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุมฯ ภายในเวลาที่กำหนด ดังนั้น จึงขอรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานตามรายละเอียดดังนี้

งบทดลองของส่วนราชการ (งบ Function) (อันดับที่ 36)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้(PO)	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ใช้จ่าย ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส 3 ร้อยละ	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย +/- (สูง/ต่ำ) ร้อยละ
ประจำ	2,299.37	26.94	1,829.59	1,856.53	80.74	80.00	0.74
ลงทุน	2,384.17	615.66	1,226.70	1,842.36	77.27	65.00	12.27
ภาพรวม	4,683.54	642.60	3,056.29	3,698.89	78.98	77.00	1.98

/จบพัฒนา...

งบพัฒนาจังหวัดจันทบุรี (อันดับที่ 71)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	ได้รับ จัดสรร	ก่อนนี้(PO)	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ใช้จ่าย ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส 3 ร้อยละ	เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย +/- (สูง/ต่ำ) ร้อยละ
ประจำ	44.07	4.27	22.38	26.65	60.47	80.00	-19.53
ลงทุน	150.44	85.77	16.97	102.74	68.29	65.00	3.29
ภาพรวม	194.51	90.04	39.35	129.39	66.52	77.00	-10.48

งบกลุ่มจังหวัดจันทบุรี

หน่วย: ล้านบาท

รายจ่าย	ได้รับ จัดสรร	ก่อนนี้ (PO)	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ใช้จ่าย ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส 3 ร้อยละ	เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย +/- (สูง/ต่ำ) ร้อยละ
ประจำ	15.64	0.22	2.16	2.38	15.22	80.00	-64.78
ลงทุน	50.38	6.02	0.00	6.02	11.95	65.00	-53.05
ภาพรวม	66.02	6.24	2.16	8.40	12.72	77.00	-64.28

3.2 หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

1) หนังสือจังหวัดจันทบุรี ค่วนที่สุด ที่ จบ 0017.2/ว 239 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 เรื่อง การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต มีสาระสำคัญดังนี้

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เห็นชอบแนวทางตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอ กล่าวคือ เมื่อจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้กำหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแล้ว ซึ่งโครงการนั้น ดำเนินการในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาตให้ใช้พื้นที่จากส่วนราชการ ให้ส่วนราชการผู้มีอำนาจอนุมัติ/อนุญาต เรงรัด พิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่รับคำขออนุญาต

และให้ดำเนินการเรื่องพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ดังต่อไปนี้

1. การใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553 ข้อ 7
2. การดำเนินโครงการในที่ดินของเอกชน ต้องปฏิบัติตามหลักการและแนวทางปฏิบัติตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550

ให้ส่วนราชการและอำเภอถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทางการใช้พื้นที่/ที่ดินดังกล่าว ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง ปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ตามที่คณะกรรมการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กำหนด ในเรื่องความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ รวมทั้ง

/แบบรูปรายการ....

แบบรูปรายการให้สามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อนเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 สำหรับโครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มติ ครม.

4.1.1 งบปกติของส่วนราชการ (งบ Function) รายละเอียดดังนี้

งบลงทุน - งบปกติของส่วนราชการ (งบ function) โครงการที่ผลการใช้จ่ายต่ำกว่า 65% (ข้อมูลงบลงทุนจากระบบ GFMS ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562)

ที่	หน่วยงาน	ข้อเท็จจริงประมาณ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
1	โครงการชลประทาน จันทบุรี	ฝายบ้านใหม่ฯ ชุมมกต ตำบล ห้วยโพธิ์	4,210,101.85	62,080.00	2,089,385.40	2,151,465.40	2,058,636.45	51.10	เป็นงานดำเนินการเอง ซึ่งทยอยเบิกจ่ายทุกเดือน (หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานชลประทานที่ 9)
2	โครงการชลประทาน จันทบุรี	ซ่อมแซมป้องกันกัดเซาะ ด้านท้ายน้ำ คลองกักตักน้ำไฟ	1,124,000.00			0.00	1,124,000.00	0.00	ได้รับงบประมาณเมื่อ 23 พ.ค.2562 ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ (เป็นงานดำเนินการเอง)
3	โครงการชลประทาน จันทบุรี	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ คลองกักตักน้ำไฟ	500,000.00			0.00	500,000.00	0.00	ได้รับงบประมาณเมื่อ 23 พ.ค.2562 ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ (เป็นงานดำเนินการเอง)
4	โครงการชลประทาน จันทบุรี	งานซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรบบ. ศูนย์พัฒนาอำเภอวังกระแจะ	2,000,000.00			0.00	2,000,000.00	0.00	ได้รับงบประมาณเมื่อ 23 พ.ค.2562 ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ (เป็นงานดำเนินการเอง)

ที่	หน่วยงาน	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
5	โครงการชลประทาน จันทบุรี	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.4+900	5,789,230.30	394,901.60	1,168,531.65	1,563,433.25	4,225,797.05	27.01	งบประมาณส่วนที่เหลือ 4 ล้านเศษ เป็นงาน จ้างซ่อมแซมตัวระบบระบายน้ำอย่าง คล่องตัวรวดเร็ว ซึ่งต้องใช้เทคนิคเฉพาะ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก
6	โครงการชลประทาน จันทบุรี	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการพร้อม ส่วนประกอบอื่น	2,180,800.00		206,723.98	206,723.98	1,974,076.02	9.48	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหารอบที่ 2 เนื่องจากกรอบแรก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
7	โครงการชลประทาน จันทบุรี	ซ่อมแซม ทรบ.คลองล่องหวง	504,000.00			0.00	504,000.00	0.00	ได้รับงบประมาณเมื่อ 28 พ.ค.2562 ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ คาดว่าจะเริ่ม ดำเนินการ ได้ภายในเดือน ก.ค. 2562 (เป็นงานดำเนินการเอง)
8	โครงการชลประทาน จันทบุรี	ซ่อมแซม ปตร.เกาะแมว	520,000.00			0.00	520,000.00	0.00	ได้รับงบประมาณเมื่อ 28 พ.ค.2562 ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ น่าจะเริ่ม ดำเนินการ ได้ภายในเดือน ก.ค. 2562 (เป็นงานดำเนินการเอง)
9	โครงการชลประทาน จันทบุรี	ซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรบ. คลองวังโตนด	572,000.00			0.00	572,000.00	0.00	ได้รับงบประมาณเมื่อ 28 พ.ค.2562 ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ คาดว่าจะเริ่ม ดำเนินการ ได้ภายในเดือน ก.ค. 2562 (เป็นงานดำเนินการเอง)

ที่	หน่วยงาน	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
10	โครงการชลประทาน จันทบุรี	ซ่อมแซม ปตร. คลองป่าแดง	232,204.79		67,520.97	67,520.97	164,683.82	29.08	ในส่วนของงบประมาณที่เหลือ จะเป็นค่าแรง อยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายใน ส.ค. 2562
11	โครงการชลประทาน จันทบุรี	ฝายบ้านตลาดตำบลขุนซ่อง	21,752,000.00			0.00	21,752,000.00	0.00	ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าพื้นที่ เมื่อ 23 พ.ค.2562 กำลังจะเข้าดำเนินการ (เป็นงานดำเนินการเอง)
		รวม	39,384,336.94	456,981.60	3,532,162.00	3,989,143.60	35,395,193.34		

คลังจังหวัดจันทบุรี ได้ชี้แจง ในเรื่องของงานดำเนินการเอง ที่มีค่าแรงงานต้องจ่ายค่าตอบแทนไป ซึ่งตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 จะการเงินได้เฉพาะกรณีมีผู้พันเท่านั้น สำหรับค่าแรงงานของงานดำเนินการเองจะไม่สามารถกันเงินได้ ดังนั้น กรมบัญชีกลางอาจจะออกหนังสือสั่งการ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ ในระบบ GFMS ในกรณีกันเงินค่าแรงงาน กรณีมีการผูกพันมาในภายหลัง

ที่	หน่วยงาน	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
1	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	เครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 1k	116,000.00	59,920.00		59,920.00	56,080.00	51.66	อยู่ระหว่างการส่งมอบ คาดว่าจะเบิกจ่าย ได้ภายในสิ้นเดือนนี้
2	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เกรียนหัก	2,063,300.00			0.00	2,063,300.00	0.00	ลงนามสัญญา 29 มี.ค.62 สิ้นสุด 23 พ.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 1,900,000.- บาท

ที่	หน่วยงาน	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้ จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
3	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ทด.ตภพรม	3,032,300.00			0.00	3,032,300.00	0.00	ลงนามสัญญา 29 มี.ค.62 สิ้นสุด 24 ก.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 2,678,000.- บาท
4	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ทน.ท่าช้าง	3,032,300.00			0.00	3,032,300.00	0.00	ลงนามสัญญา 25 เม.ย.62 สิ้นสุด 21 ก.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 3,030,000.- บาท
5	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน บ้านตามูล ทด.ทรายขาว	3,032,300.00			0.00	3,032,300.00	0.00	ลงนามสัญญา 10 พ.ค.62 สิ้นสุด 6 ธ.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 2,878,000.- บาท
6	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน บ้านทับช้าง ทด.ทับช้าง	3,032,300.00			0.00	3,032,300.00	0.00	ลงนามสัญญา 3 เม.ย.62 สิ้นสุด 29 ก.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 2,550,000.- บาท
7	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้า บ้านหนองโพรง ม.2 ทด.สนามไชย	2,500,000.00			0.00	2,500,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 20 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 มี.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 2,100,000.- บาท
8	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้า บ้านบางจะ้าย ม.7 ทด.มะขามเมืองใหม่	6,363,000.00			0.00	6,363,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 21 มี.ค.62 สิ้นสุด 19 มี.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 4,890,000.- บาท ขอใช้เงินเหลือจ่าย 1,473,000.- บาท
9	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้า บ้านแสง-เขาวัว ม.1 ทด.แสง	5,214,000.00			0.00	5,214,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 19 มี.ค.62 สิ้นสุด 16 ก.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 3,089,000.- บาท

ที่	หน่วยงาน	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้ จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
10	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้า บ้านหนองโสังโค้ง ม.4 ตด.แสง	9,071,000.00			0.00	9,071,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 8 มี.ค.62 สิ้นสุด 4 ก.ย.62 วงเงินทำสัญญา 6,490,000.- บาท ขอใช้ เงินเหลือจ่าย 2,576,400.- บาท
11	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จบ.ถ.50-005 ถนนซึ่งพัฒนาสาย 5 ม. 2.8 ทด.ซึ่ง	9,469,000.00			0.00	9,469,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 30 ก.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 9,450,000.- บาท
12	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จบ.ถ.50-007 ถนนซึ่ง พัฒนาสาย 7 ม.9 ทด.ซึ่ง	4,612,000.00			0.00	4,612,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 15 ก.พ.62 สิ้นสุด 31 พ.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 4,600,000.- บาท ส่งเอกสารมาเบิกจ่ายแล้ว
13	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จบ.ถ.23-001 สายบ่อฝู-แสงแดง- ไรศดี ม.6 ทด.บ่อฝู	9,970,000.00			0.00	9,970,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 15 มี.ค.62 สิ้นสุด 11 ก.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 8,900,000.- บาท
14	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต จบ.ถ.23-002 สายสามหิน ม.3 ทด.บ่อฝู	5,150,000.00			0.00	5,150,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 15 มี.ค.62 สิ้นสุด 12 ก.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 5,140,930.- บาท
15	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แก่งเขิล จบ.ถ.27-027 สายบ้านคลอง ตะเคียน ดอน 2 ม.6 ทด.พลาง	910,000.00			0.00	910,000.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่มีผู้มาขึ้น เสนอราคา จะขอส่งคืนโครงการ
16	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จบ.ถ.46-005 ถนนสาย ม.4-ม.5 อบต.คลองขุด	3,097,000.00			0.00	3,097,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 24 พ.ค.62 สิ้นสุด 22 ก.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 1,530,000.- บาท

ที่	หน่วยงาน	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้ จ่าย	รายงานความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค
17	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จบ.ถ.46-008 สาย ม.5-ม.8 อบต.คลองขุด	5,892,000.00			0.00	5,892,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 24 พ.ค.62 สิ้นสุด 22 ก.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 1,530,000.- บาท
18	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต จบ.ถ.07-004 สายคงรำพัน ม.9 อบต.รำพัน	9,905,000.00			0.00	9,905,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 27 มี.ค.62 สิ้นสุด 26 พ.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 5,891,000.- บาท ส่งเอกสารมาเบิกจ่ายแล้ว
19	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก คอนกรีต จบ.ถ.79-004 สายชอย 2 - สายทุ่งเวียน ม.8 อบต.สีพยา-บ่อพุ	3,002,000.00			0.00	3,002,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 21 ก.พ.62 สิ้นสุด 22 พ.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 2,999,000.- บาท ส่งเอกสารมาเบิกจ่ายแล้ว
20	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต จบ.ถ.32-001 ถนนสาย พญาบน-ทุ่งตลาด ม.3 ทต.วังแฉิม	9,990,000.00			0.00	9,990,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 21 มี.ค.62 สิ้นสุด 19 มิ.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 9,310,000.- บาท ส่งเอกสารมาเบิกจ่ายแล้ว
21	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จบ.ถ.65-004 สายทางชอย 74 ม.3,10,11 อบต.ปะดง	7,752,000.00			0.00	7,752,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 18 มี.ค.62 สิ้นสุด 17 ก.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 7,750,000.- บาท ส่งเอกสารมาเบิกจ่าย 3,875,000.- บาท
22	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต สายนาขายอาม-หนองเจ็กสร้อย ม.1 อบต.เขาวงกต	9,600,000.00			0.00	9,600,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 5 มิ.ย.62 สิ้นสุด 3 ต.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 6,621,943.60 บาท
23	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเทศบาลชอย 7 เชื่อมถนน เทศบาลชอย 9 ม.1 ทต.นาขายอาม	1,895,000.00			0.00	1,895,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 28 ม.ค.62 สิ้นสุด 28 เม.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 1,640,000.- บาท

ที่	หน่วยงาน	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้ จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
24	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายหนອງเขวน-หมื่นช่อง ม.7 บ้านหมื่นช่อง อบต.กระเจะ	5,870,000.00			0.00	5,870,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 13 พ.ค.62 สิ้นสุด 27 ก.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 5,585,000.- บาท
25	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 เชื่อมถนนสาย ม.7 ต.ราพัน ม.4 บ้านทุ่งปรือ ต.วังโดนด อบต.วังโดนด	8,500,000.00			0.00	8,500,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 25 มี.ค.62 สิ้นสุด 7 ส.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 6,900,000.- บาท ขอใช้เงินเหลือจ่าย 1,600,000.- บาท
26	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนลาดยางหัวกระแจะ- คลองชาयर ม.6 อบต.วังใหม่	4,270,000.00			0.00	4,270,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 29 มี.ค.62 สิ้นสุด 27 มี.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 3,699,999.40 บาท
27	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายชัยตามา-ยุทธศาสตร์ ม.5 บ้านชัยตามา ทต.หนองตากง	4,042,000.00			0.00	4,042,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 14 มี.ค.62 สิ้นสุด 9 มี.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 2,700,000.- บาท ขอใช้เงินเหลือจ่าย 1,342,000.- บาท
28	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทับช้าง-ชัยดาหัน ม.1,5 ทต.ทับช้าง	9,106,000.00			0.00	9,106,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 18 เม.ย.62 สิ้นสุด 15 ต.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 7,900,000.- บาท
29	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย 70 ม.4-5 อบต.ปะตง	9,098,000.00		4,310,000.00	4,310,000.00	4,788,000.00	47.37	ลงนามสัญญา 11 ก.พ.62 สิ้นสุด 22 พ.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 4,310,000.- บาท ส่ง เอกสารมาเบิกจ่ายแล้ว
30	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านคลองหก อบต.เกาะปึก	2,335,000.00			0.00	2,335,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 3 เม.ย.62 สิ้นสุด 30 ก.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 2,259,000.- บาท

ที่	หน่วยงาน	ข้อรหัสงบประมาณ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้ จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
31	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเทศบาล จป.ถ.15-001 ตะเคียนทอง ซอย 13 ม.1 ทด.ตะเคียนทอง	8,009,000.00			0.00	8,009,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 18 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 ก.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 7,970,000.- บาท
32	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนสายนายายาม-หนอง เจ๊กสร้อย ม.10 บ้านซากใหญ่ อบต.นายายาม	9,996,000.00			0.00	9,996,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 27 มี.ค.62 สิ้นสุด 24 มี.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 7,150,000.- บาท ขอใช้เงินเหลือจ่าย 2,846,000.- บาท
33	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ คอนกรีต จป.ถ.44-004 ถนนสาย อนามย์-บูรพา ม.1 อบต.โขม่ง	5,475,000.00		2,843,510.00	2,843,510.00	2,631,490.00	51.94	ลงนามสัญญา 18 ก.พ.62 สิ้นสุด 19 เม.ย.62 วงเงินทำสัญญา 2,843,510.- บาท ส่งเอกสารมาเบิกจ่ายแล้ว
34	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพารา แอสฟัลท์คอนกรีต จป.ถ.52-015 ซอย 4 ม.5 เชื่อมซอยสุสาน ม.6 อบต.ตะกาดเจ้า	4,540,000.00			0.00	4,540,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 14 มี.ค.62 สิ้นสุด 12 มี.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 4,000,000.- บาท ส่งเอกสารมาเบิกจ่ายแล้ว
35	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ คอนกรีต จป.ถ.71-008 สายหนองพุด ม.6 ซอย 2 เชื่อม ม.8 ต.ราพัน อบต.ราพัน	7,778,000.00			0.00	7,778,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 6 ก.พ.62 สิ้นสุด 6 มี.ย.62 วงเงินทำสัญญา 6,789,000.- บาท ขอใช้เงินเหลือจ่าย 989,000.- บาท
36	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ คอนกรีต จป.ถ.79-0 ถนนสายหน้า อบต.สีพญา-บ่อพุ ม.1 อบต.สีพญา- บ่อพุ	1,122,000.00			0.00	1,122,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 21 ก.พ.62 สิ้นสุด 24 เม.ย.62 วงเงินทำสัญญา 965,000.- บาท ส่งเอกสารมาเบิกจ่ายแล้ว

ที่	หน่วยงาน	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้ จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
37	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ปรับปรุงผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ คอนกรีต จป.ถ.28-036 ถ.เทศบาล ซอย 21(ดาวเรือง-โป่งแรด) ม.11 ต.พลับพลา ทต.พลับพลาธาราชน	9,800,000.00			0.00	9,800,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 28 ก.พ.62 สิ้นสุด 29 เม.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 9,540,000.- บาท
38	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรพารา เอสฟัลท์คอนกรีต สายนายายาม- หนองจิกสรี้อย(สาย3406) ช่วงที่ 2 ม.1-4 อบต.เขาวงกต	7,000,000.00			0.00	7,000,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 22 พ.ค.62 สิ้นสุด 19 ก.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 4,899,000.- บาท
39	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพารา เอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายบ้าน สามง่าม ม.10 อบต.ตะกาดเง้า	6,928,000.00			0.00	6,928,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 4 มี.ค.62 สิ้นสุด 2 มี.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 6,018,136.- บาท ส่งเอกสารมาเบิกจ่ายแล้ว
40	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนพารา เอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายภายใน หมู่บ้านนภาศรี ม.12 บ้านโพธาราม อบต.นาขายาม	9,999,000.00			0.00	9,999,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 27 มี.ค.62 สิ้นสุด 24 มี.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 7,150,000.- บาท ขอใช้เงินเหลือจ่าย 2,846,000.- บาท
41	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ปรับปรุงผิวจราจร Para Slurry Seal ถนนซอยร่วมใจ ม.4 อบต.วังใหม่	7,000,000.00			0.00	7,000,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 24 เม.ย.62 สิ้นสุด 23 มี.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 6,300,000.- บาท
42	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	เสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนสายสามดอกลา- หนองยาว-สันตงาม ม.5,6 ทต.เกาะขวาง	3,870,000.00			0.00	3,870,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 13 มี.ค.62 สิ้นสุด 11 ก.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 3,501,456.- บาท ส่งเอกสารมาเบิกจ่ายแล้ว

ที่	หน่วยงาน	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้ จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
43	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต จบ.ถ.80-008 สายหนองกุ้ง-บ้านเนินหันวัดชำโสม ม.2,6 ทด.แสดง	6,917,000.00			0.00	6,917,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 19 ก.พ.62 สิ้นสุด 19 พ.ค.62 วงเงินทำสัญญา 6,359,784.- บาท ขอใช้เงินเหลือจ่าย 557,216.- บาท
44	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างลานกีฬา ด.ท่าใหม่ เทศบาล เมืองท่าใหม่	3,000,000.00			0.00	3,000,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 26 มี.ค.62 สิ้นสุด 21 ก.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 2,750,000.- บาท
45	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างสนามกีฬา บ้านสวนคลอง หลอด ม.10 อบต.ท่าช้าง	2,669,000.00			0.00	2,669,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 23 ก.พ.62 สิ้นสุด 21 ส.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 1,750,000.- บาท
46	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างสนามฟุตบอล ทด.เขาบายศรี	2,073,000.00			0.00	2,073,000.00	0.00	อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
47	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้าน คลองใหญ่ ม.4 ทด.คลองใหญ่	3,000,000.00			0.00	3,000,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 13 พ.ค.62 สิ้นสุด 10 ก.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 3,000,000.- บาท
48	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านท่าหลวง บน ม.4 ทด.ท่าหลวง	3,000,000.00			0.00	3,000,000.00	0.00	อยู่ระหว่างการอุทธรณ์
49	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านยางระหวง ม.2 อบต.กระมะจะ	2,560,000.00			0.00	2,560,000.00	0.00	พิจารณาผล วันที่ 19 มิ.ย.62 คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้าง วันที่ 10 ก.ค.62

ที่	หน่วยงาน	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้ จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
50	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้าน ท่าแม่เปย ม.3 ต.บางกะจะ ทต.ค่ายเนินวง	1,968,000.00			0.00	1,968,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 6 มี.ค.62 สิ้นสุด 5 พ.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 1,788,000.- บาท
51	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านตั่งชัน ม.5 ทต.ฉันทัน	1,707,000.00			0.00	1,707,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 23 มี.ค.62 สิ้นสุด 23 มี.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 1,458,000.- บาท
52	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านคลองน้ำ เป็น ม.7 ทต.พลวง	2,388,000.00			0.00	2,388,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 25 มี.ค.62 สิ้นสุด 3 มี.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 1,570,000.- บาท
53	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ บาดาลขนาดกลาง ม.10 บ้านคลองโปรง อบต.ขุนซ่อง	1,791,000.00		1,000,636.00	1,000,636.00	790,364.00	55.87	ลงนามสัญญา 25 มี.ค.62 สิ้นสุด 25 ก.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 1,738,000.- บาท
54	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ บาดาลขนาดใหญ่ ม.1 ทต.ดกพรม	1,411,000.00			0.00	1,411,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 28 มี.ค.62 สิ้นสุด 25 ก.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 1,399,888.- บาท
55	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ บาดาลขนาดใหญ่ ม.11 ทต.ดกพรม	1,411,000.00			0.00	1,411,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 28 มี.ค.62 สิ้นสุด 25 ก.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 1,399,888.- บาท
56	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ หอดังรูปทรงถ้วยแฉมเป็ญ ม.5 บ้านทุ่งกบิล ทต.คลองพญ	650,000.00			0.00	650,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 21 ก.พ.62 สิ้นสุด 22 เม.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 449,000.- บาท

ที่	หน่วยงาน	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้ จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
57	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ บาดาลขนาดใหญ่ ม.1 ทด.เนินสูง	885,000.00			0.00	885,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 13 ก.พ.62 สิ้นสุด 12 มี.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 695,000.- บาท ส่งเอกสารมาเบิกจ่ายแล้ว
58	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ บาดาลขนาดใหญ่ ม.6 ต.เขาบาสรี ทด.เนินสูง	1,062,000.00			0.00	1,062,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 27 ก.พ.62 สิ้นสุด 26 มี.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 803,000.- บาท
59	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขต ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง ม.5 บ้านท่าไต้ อบต. ตะกาดเจ้า	1,449,000.00			0.00	1,449,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 28 มี.ค.62 สิ้นสุด 25 ต.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 1,330,000.- บาท
60	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบ บาดาลขนาดใหญ่ ม.2 บ้านหนองโพรง ทด.สนามไชย	3,850,000.00			0.00	3,850,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 29 มี.ค.62 สิ้นสุด 27 ก.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 2,540,000.- บาท
61	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบ บาดาลขนาดใหญ่ ม.2 บ้านท่าแคสง ทด.สนามไชย	2,400,000.00			0.00	2,400,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 10 พ.ค.62 สิ้นสุด 7 ก.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 2,340,000.- บาท
62	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.7 บ้านหมื่นช่อง อบต.กระเจ	1,950,000.00			0.00	1,950,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 4 มี.ย.62 สิ้นสุด 2 ก.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 1,368,000.- บาท
63	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ บาดาลขนาดใหญ่ ม.6 บ้านทัพนคร ทด.ปัดวี	3,723,600.00			0.00	3,723,600.00	0.00	ลงนามสัญญา 11 เม.ย.62 สิ้นสุด 7 พ.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 3,098,000.- บาท

ที่	หน่วยงาน	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้ จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
64	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ ผิวดินขนาดใหญ่ ม.7 บ้านตะบะบกเตี้ย ทต.ฉมิมัน	3,723,600.00			0.00	3,723,600.00	0.00	ลงนามสัญญา 21 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 ก.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 3,480,000.- บาท
65	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ ผิวดินขนาดใหญ่ ม.3 บ้านวังกระดาน อบต.วังใหม่	3,723,600.00			0.00	3,723,600.00	0.00	ลงนามสัญญา 26 เม.ย.62 สิ้นสุด 22 ต.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 2,822,300.- บาท
66	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ ผิวดินขนาดใหญ่ ม.8 บ้านคลองมะลิ ทต.อ่างศิระ	2,683,000.00			0.00	2,683,000.00	0.00	เพิ่งได้รับ ปม.จากกรมส่งเสริมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
67	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ ผิวดินขนาดกลาง ม.5 ทต.แสง	2,296,000.00			0.00	2,296,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 30 มี.ค.62 สิ้นสุด 26 ส.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 2,150,000.- บาท
68	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ บาดาลขนาดใหญ่ ม.3 บ้านคมบาง อบต.คมบาง	2,869,900.00			0.00	2,869,900.00	0.00	ลงนามสัญญา 29 มี.ค.62 สิ้นสุด 26 ส.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 2,488,800.- บาท
69	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ บาดาลขนาดใหญ่ ม.7 บ้านหนองขอน อบต.คมบาง	2,869,900.00			0.00	2,869,900.00	0.00	ลงนามสัญญา 28 มี.ค.62 สิ้นสุด 25 ส.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 2,844,900.- บาท
70	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ 1 หมู่บ้านคลองน้ำใส อบต.ท่าช้าง	2,580,000.00			0.00	2,580,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 22 ก.พ.62 สิ้นสุด 22 ก.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 2,150,000.- บาท

ที่	หน่วยงาน	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้ จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
71	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	ขยายระบบประปาหมู่บ้าน แบบ คิวคินขนาดกลาง น.4 อบต.ทุ่งขนาน	1,110,000.00			0.00	1,110,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 8 พ.ค.62 สิ้นสุด 5 ส.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 620,000.- บาท ส่งเอกสารมาเบิกจ่ายแล้ว
72	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	รอบรรทุกขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ทด.พลวง	2,400,000.00			0.00	2,400,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 24 มิ.ย.62 สิ้นสุด 22 ก.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 2,099,999.- บาท
73	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	รอบรรทุกขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ทด.นายายอาม	2,400,000.00			0.00	2,400,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 12 มิ.ค.62 สิ้นสุด 10 มิ.ย. 62 วงเงินทำสัญญา 2,390,00.- บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
74	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี	รอบรรทุกขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ทด.ขลุง	2,400,000.00			0.00	2,400,000.00	0.00	ลงนามสัญญา 7 มิ.ย.62 สิ้นสุด 6 ส.ค. 62 วงเงินทำสัญญา 2,380,000.- บาท
		รวม	322,359,100.00	59,920.00	8,154,146.00	8,214,066.00	314,145,034.00		
1	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดจันทบุรี	ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	15,800.00	9,860.00		9,860.00	5,940.00	62.41	1.จัดทำ PO และดำเนินการ ส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว งบประมาณ ส่วนที่เหลือ ได้ดำเนินการขอใช้เงินเหลือ จ่ายไปที่ส่วนกลาง
2	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดจันทบุรี	ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ล้นชัก	12,900.00	7,650.00		7,650.00	5,250.00	59.30	1.จัดทำ PO และดำเนินการส่งมอบ สินค้าเรียบร้อยแล้ว งบประมาณส่วนที่ เหลือ ได้ดำเนินการขอใช้เงินเหลือจ่ายไป ที่ส่วนกลาง

ที่	หน่วยงาน	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้ จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
3	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดจันทบุรี	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	42,500.00			0.00	42,500.00	0.00	รอผู้ขายเสนอราคา เนื่องจาก ใช้ผิดในห้้องประชุม ซึ่งห้องประชุม เพิ่งจะได้รับการปรับปรุง
4	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดจันทบุรี	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	32,000.00			0.00	32,000.00	0.00	รอผู้ขายเสนอราคา เนื่องจาก ใช้ผิดในห้้องประชุม ซึ่งห้องประชุม เพิ่งจะได้รับการปรับปรุง
5	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดจันทบุรี	โทรทัศน์ แอลอีดี (LEDTV...	23,200.00			0.00	23,200.00	0.00	รอผู้ขายเสนอราคา เนื่องจาก ใช้ผิดในห้้องประชุม ซึ่งห้องประชุม เพิ่งจะได้รับการปรับปรุง
6	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดจันทบุรี	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	421,200.00			0.00	421,200.00	0.00	ใช้ผิดในอาคารที่กำลังต่อเติม
7	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดจันทบุรี	เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัล	17,200.00			0.00	17,200.00	0.00	
8	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดจันทบุรี	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด800...	2,200.00			0.00	2,200.00	0.00	รายการที่ 7-8 จะส่งมอบสินค้าภายใน สิ้นเดือน มิ.ย.62 นี้

ที่	หน่วยงาน	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้ จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
9	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดจันทบุรี	ปรับปรุงบริเวณภายในสำนักงาน	4,786,300.00			0.00	4,786,300.00	0.00	ทางสำนักงานได้รับงบประมาณ ในการต่อเติมอาคารและโรงจอดรถ ประมาณ 6 ล้านบาท ซึ่งได้ขอความ อนุเคราะห์สำนักงานโยธาฯ ออกแบบ และได้รับแบบเมื่อวันที่ 30 พ.ค.62 แบบ มีราคาเกินกว่างบประมาณที่ได้รับ
10	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดจันทบุรี	ปรับปรุงที่จอดรถสำนักงาน	550,000.00			0.00	550,000.00	0.00	5 แสนกว่า ซึ่งได้ขอทาง สป.ปรับลด แบบ จากเดิมที่จะทำท่อระบายน้ำ ก่อ เปลี่ยนมาทำการต่อเติมอาคาร แต่ขณะนี้ ติดปัญหา คือ อาคารที่ให้อยู่เดิมเป็นของ สพฐ.เขต 1 ซึ่งต้องขออนุญาตหรือห้องน้ำ เดิมที่อยู่ด้านหลัง
11	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างรางระบายน้ำผาเหล็ก	451,000.00			0.00	451,000.00	0.00	
12	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างส้วมขนาด 6 ห้อง	550,000.00			0.00	550,000.00	0.00	
รวม			6,904,300.00	17,510.00	0.00	17,510.00	6,886,790.00		
1	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี	ตั้งแก่น้ำใต้ดิน คสล.	383,100.00			0.00	383,100.00	0.00	รายการที่ 1-4 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ บจก.มิตรบูรพาพัฒนาปิยะสงาม ในสัญญา วันที่ 24 มี.ย. 62 สัญญา แบ่งเป็น 5 งวดงาน จำนวน 280 วัน
2	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี	ห้องนั่ง 18/12	542,300.00			0.00	542,300.00	0.00	
3	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี	บ้านพักครู แบบ 207	948,100.00			0.00	948,100.00	0.00	
4	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี	เสาธง สูง 12 เมตร	76,100.00			0.00	76,100.00	0.00	

ที่	หน่วยงาน	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้ จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
5	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี	ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษา พิเศษฯ	1,902,800.00			0.00	1,902,800.00	0.00	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ พิชาวรี จะลงนามในสัญญาวันที่ 24 มี.ย.62 แบ่งเป็น 5 งวดงาน จำนวน 280 วัน เป็นการปรับปรุงโรงอาหาร 300 ที่นั่ง คิดเครื่องปรับอากาศ มีการปรับปรุง ทั้งหมด ปรับในเรื่องของการเดินวาง คนพิการ
		รวม	3,852,400.00	0.00	0.00	0.00	3,852,400.00		
1	วิทยาลัยพยาบาล พระปกเกล้า จันทบุรี	อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์	29,700,700.00			0.00	29,700,700.00	0.00	ได้รับ งบ.ตั้งปี 60 หมดสัญญา เมื่อ ก.ย. 61 ตอนนี้อยู่รับจ้างได้ทำงาน และได้ประกาศเป็นผู้จ้างงานมีการเบิก จ่ายไป 2 งวดงาน ได้ทำการประกวด ราคา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 62 ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเอกสารไปที่ ส่วนกลาง เพื่อให้ส่วนกลางของ งบม. ทำก่อสร้างเพิ่มของ ปี 62 เพิ่มจาก 29 ล้าน เป็น 31 ล้าน
		รวม	29,700,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700,700.00		

4.1.2 งบประมาณจังหวัด รายละเอียดดังนี้

งบพัฒนา - ประจํา

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO+ เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
1	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด	กิจกรรม OTOP	6,000,000.00	2,282,500.00	2,282,500.00	4,565,000.00	1,435,000.00	76.08	งาน OTOP ครั้งที่ 2 จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 15-21 ก.ค. 62 นี้ ซึ่งจะจัดบริเวณสนามกีฬา
		รวม	6,000,000.00	2,282,500.00	2,282,500.00	4,565,000.00	1,435,000.00		
1	สนง.พาณิชย์จังหวัด	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเงินทุนรีเป็นนครอัญมณี	6,000,000.00		600.00	600.00	5,999,400.00	0.01	เป็นโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตลาดอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เดิมได้รับ งบประมาณ 6 ล้านบาท แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง งบ เหลือ 3,516,660.- บาท ซึ่งจะมีการจัดประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์สร้างภาพเชื่อมแน่นให้กับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ โดยจะดำเนินการ 1. ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ ได้ดำเนินการไปแล้ว 1 ครั้ง เหลืออีก 2 ครั้ง คาดว่าจะดำเนินการประมาณ ก.ค.-ส.ค. 62
									2. จัดประชุมสัมมนา 1 ครั้ง วันที่ 15 มิ.ย. 62 ที่โรงแรมมิชชั่น
									3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ ด้านการแล้วเสร็จ
									ก.ค.62 4. การสร้างฐานในงานจับมือพันธมิตรแห่งอัญมณีที่
									บางกอกเจมส์ กำหนดจัด 10,14 ก.ย.62 ที่ศูนย์แสดงสินค้าเมือง
									ทางธานี 5. จัดงานแสดงสินค้า 1 ครั้ง ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
									แล้ว และกำหนดจัดงาน 3-9 ก.ค. นี้ที่พาราไดส์ กทม. เงิน
									ส่วนที่เหลือจะส่งคืน
		รวม	6,000,000.00	0.00	600.00	600.00	5,999,400.00		

งบพัฒนา - ลงทุน

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
1	แขวงทางหลวง ชนบท	ปรับปรุงถนนลาดยาง น้ำตกเขาสอยดาว เสริมฐานการตัด ชายแดน	13,000,000.00	11,033,000.00	1,947,000.00	12,980,000.00	20,000.00	99.85	โครงการที่ 1 และ 2 คัดปัญหาผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า ทำให้ยังไม่มีการเบิกจ่าย แต่ที่มีเบิกไปคือ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% ได้ประสานกับผู้ควบคุมงานแล้ว ตอนนี้ผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว คาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายได้ในเดือนหน้า สัญญาจะสิ้นสุด 3 ส.ค. 62
2	แขวงทางหลวง ชนบท	ปรับปรุงถนนลาดยาง น้ำตกจันทาแป๊ะ	16,000,000.00	13,557,500.00	2,392,500.00	15,950,000.00	50,000.00	99.69	
3	แขวงทางหลวง ชนบท	ปรับปรุงถนนลาดยาง สาบ้านเนินดินแดง- บ่อน้ำเงิน	7,400,000.00	6,277,250.00	1,107,750.00	7,385,000.00	15,000.00	99.80	ได้รับการลงนามในสัญญา และขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว สัญญาสิ้นสุด 8 ส.ค. 62
รวม			36,400,000.00	30,867,750.00	5,447,250.00	72,715,000.00	85,000.00		
1	สนง. โยธาธิการ และผังเมือง	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาลสาย 4 ช่วงบริเวณหน้า โถงฮิส ซิวลัด	5,805,400.00	4,777,000.00	843,000.00	5,620,000.00	185,400.00	96.81	ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว วันนี้จะมีการตรวจรับงาน งวดสุดท้าย
2	สนง. โยธาธิการ และผังเมือง	ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำจัน	4,300,000.00	3,655,000.00	645,000.00	4,300,000.00	0.00	100.00	ได้มีการประชุมแก้ไขแบบเมื่อวันที่ 10 ที่ผ่านมา เปลี่ยนจากเสาเข็มเป็นกล่องกบตัน เนื่องจากเสาเข็มจะกระทบกระเทือนบ้านเรือนละแวกนั้น ดังนั้น จะมีเงินเหลือ 5 แสนเศษ ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มเงินงาน โดยตัดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างทางเพิ่มเติม วางหินใหญ่ใต้สะพาน ตริรัตน์ เพื่อป้องกันกัดเซาะเขื่อน
รวม			10,105,400.00	8,432,000.00	1,488,000.00	9,920,000.00	185,400.00		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
1	อ.เขาคิชฌกูฏ	ก่อสร้างระบบประปา ควินิน ม.4 ต.ซากไทย	4,198,000.00	2,323,560.00	1,144,440.00	3,468,000.00	730,000.00	82.61	ลงนามในสัญญา 19 เม.ย.62 ได้มี การส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 1,144,440.- บาท งานงวดที่ 2-4 คาดว่าจะเสร็จไม่ทัน เพราะจะครบกำหนดสัญญา วันที่ 25 มิ.ย. นี้ ยังดำเนินการ ได้เพียง 70% แต่คาดว่า ก.ค. นี้ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้
2	อ.เขาคิชฌกูฏ	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 3 เชื่อมซอย 5 ม.8 ต.ซากไทย	6,300,000.00	4,677,000.00	0.00	4,677,000.00	1,623,000.00	74.24	สัญญาจะครบกำหนดวันที่ 22 มิ.ย.62 แต่ผู้รับจ้างทำงาน ได้ประมาณ 70 % คาดว่าผู้รับจ้างจะโดนปรับ เนื่องจาก เข้าทำงานล่าช้า
3	อ.เขาคิชฌกูฏ	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น คลองบวบชโอน ม.8 ต.ซากไทย	2,300,000.00	1,145,000.00	1,145,000.00	2,290,000.00	10,000.00	99.57	เบิกจ่ายงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ส่วน งานงวดที่ 2 ผู้รับจ้างส่งงานเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 62 คณะกรรมการจะดำเนินการตรวจรับงานวันศุกร์นี้ คาดว่าหน้าค่าตัวจะเบิกจ่ายครบ 100%
4	อ.เขาคิชฌกูฏ	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ควีนไฟฟ้า ม.1 ต.ซากไทย	848,000.00	-	619,587.50	619,587.50	228,412.50	73.06	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวม			13,646,000.00	8,145,560.00	2,909,027.50	11,054,587.50	2,591,412.50		
1	อำเภอขลุง	ก่อสร้างถนน คสล. สายป้อมท่า ม.9 ต. เกรียนหัก	1,478,600.00	1,019,900.00	-	1,019,900.00	458,700.00	68.98	ส่งเอกสารเบิกमतงจังหวัดแล้ว สอบถาม ทางจังหวัด ได้รับแจ้งว่าเงินจะเข้าบัญชีผู้รับจ้างข้ามวัน
รวม			1,478,600.00	1,019,900.00	0.00	1,019,900.00	458,700.00		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
1	อ. โป่งน้ำร้อน	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายเขามัน ม.3 ต. เทพนิมิต	7,500,000.00	6,349,500.00	1,120,500.00	7,470,000.00	30,000.00	99.60	สัญญาเริ่มวันที่ 24 มี.ค. 62 สิ้นสุดวันที่ 24 มี.ย.62 ขณะนี้ทำงานเกินกว่า 90 % แล้ว เมื่อวันที่ 18 มี.ย. 62 ทำการลาดยางเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่งานตีเส้นจราจร
		รวม	7,500,000.00	6,349,500.00	1,120,500.00	7,470,000.00	30,000.00		
1	อ.แหลมสิงห์	ปรับปรุงภูมิทัศน์และ สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก ด้านการ ท่องเที่ยว น้ำตกพลีแล้ว	29,830,000.00	-	-	0.00	29,830,000.00	0.00	มีการปรับลดงบประมาณเหลือ 10,250,000.- บาท อยู่ระหว่างกลุ่มงานตรวจสอบภายในจังหวัดตรวจสอบ เอกสาร
2	อ.แหลมสิงห์	ปรับปรุงถนน เชื่อม โขงแห้ง ท่องเที่ยว ทต.พลีแล้ว	15,590,000.00	5,400,000.00	-	15,400,000.00	190,000.00	98.78	ดำเนินการได้เกือบ 50% แล้ว ขณะนี้ทางสมิทรกำลัง เตรียมเบิก 3 งวดแรก ถ้าฝนไม่ตกอีกประมาณ 1 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จ เพราะสัญญาครบกำหนดวันที่ 29 ส.ค.62
		รวม	45,420,000.00	15,400,000.00	0.00	15,400,000.00	30,020,000.00		
1	อำเภอมะขาม	สร้างถนนคอนกรีต เสริมไม้ไผ่สายปัญญา เจริญธรรม ม.6 ต.ท่าหลวง	7,942,000.00	,877,909.72	-	6,877,909.72	1,064,090.28	86.60	สัญญาจะครบกำหนดวันที่ 14 ก.ค.62 คาดว่าผู้รับจ้างจะ ส่งมอบงานทันกำหนด เพราะเหลือเพียงแค่ทำไหล่ทาง
		รวม	7,942,000.00	6,877,909.72	0.00	6,877,909.72	1,064,090.28		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
1	อ.แม่เงา	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ว่าการอำเภอ- วังประจักษ์-แม่เงา	7,590,000.00	-	-	0.00	7,590,000.00	0.00	สัญญาวันที่ 21 พ.ค.62 สิ้นสุดวันที่ 28 ก.ย.62 จำนวน 3 งวดงาน ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าไปปรับพื้นที่บางส่วนแล้ว คาดว่าจะเสร็จทันภายในเวลาที่กำหนด
รวม			7,590,000.00	0.00	0.00	0.00	7,590,000.00		

4.1.3 งบกลุ่มจังหวัด รายละเอียดดังนี้

งบกลุ่มจังหวัด - ประจักษ์

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
1	สนง.พัฒนา ชุมชนจังหวัด จันทบุรี	กิจกรรมส่งเสริม สินค้าOTOPและของ ที่ระลึก	444,000.00		99,600.00	99,600.00	344,400.00	22.43	งบประมาณส่วนที่เหลือเป็นการจัดซื้อวัสดุให้กลุ่ม OTOP
รวม			444,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	344,400.00		
1	สนง.สารภาพ จังหวัดจันทบุรี	เชื่อมโยงเครือข่าย ธุรกิจและเพิ่ม ช่องทางการตลาด	5,000,000.00		0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัย คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างกลางเดือนหน้า
รวม			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
1	ม.ราชภัฏรำไพพรรณี	พัฒนาโรงงาน สมุนไพรมาตรฐาน GMP	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	0.00	อยู่ระหว่างการจ้างทำแล็ปวิจัย ระยะทำงาน 45 วัน คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 62
2	ม.ราชภัฏรำไพพรรณี	อนุรักษ์และส่งเสริม ปลูก ขยายพันธุ์	1,705,500.00		288,383.83	288,383.83	1,417,116.17	16.91	เนื่องเป็นการจัดซื้อวัสดุ ซึ่งได้มีการเบิกจ่ายบ้างแล้ว การเดินทางไปราชการ และการจ้างทำของ
รวม			2,205,500.00	0.00	288,383.83	288,383.83	1,917,116.17		
1	ม.เทคโนโลยี ราชมงคล ตะวันออก ตะวันออก	ขยายพื้นที่ปลูก สมุนไพรคุณภาพ โดยวิธีเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ	242,500.00		0.00	0.00	242,500.00	0.00	มีการตรวจรับสารเคมี 90,000.- บาท อีกส่วนหนึ่งเป็น ค่าจ้างขยาย เพิ่ม วัสดุอุปกรณ์ ย้ายต้นอ่อน ซึ่งจะ เป็นการจ่ายค่าจ้างรายเดือน จะสิ้นสุด ก.ย. 62 ทำสัญญาตั้งแต่ ก.พ.62 เงินส่วนที่เหลือจะดำเนินการส่งคืน
2	ม.เทคโนโลยี ราชมงคล ตะวันออก	พัฒนางานวิจัยเพื่อ เพิ่มมูลค่าการตลาด พืชสมุนไพรใน จังหวัดจันทบุรี	1,537,000.00		0.00	0.00	1,537,000.00	0.00	การดำเนินงานล่าช้า เนื่องจาก ผู้ค้ำมีปัญหาไม่สะดวก ทำงาน จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนผู้ค้ำใหม่ ขณะนี้มีการขอ จัดซื้อบางรายการแล้ว ยอดประมาณ 70,000.- บาท ซึ่ง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คาดว่าไตรมาสที่ 3 น่าจะเบิกได้ 50%
รวม			1,779,500.00	0.00	0.00	0.00	1,779,500.00		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
1	สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติฯ	พัฒนาฟื้นฟูระบบ นิเวศน์ทรัพยากร ชายทะเลตะวันออก	4,500,400.00		0.00	0.00	4,500,400.00	0.00	ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก 4,500,400.- เหลือ 3,201,800.- บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน 1,923,800.- บาท และค่าจ้างในการปลูกป่าชายเลน 1,278,000.- บาท
2	สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติฯ	สร้างฐานความมั่นคง และบริหารจัดการ ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง	8,000,000.00		0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก 8 ล้านบาท เหลือ 7,683,700.- บาท โดยแบ่งเป็นงบ ดำเนินงาน 4,683,700.- บาท สร้างทุนผูกเรือ 1 ล้านบาท สร้างทุนแสดงแนวเขต 1 ล้านบาท สร้างทุนแนวเขตอนุรักษ์ไข่ปลา 1 ล้านบาท จะเร่งดำเนินการก่อสร้างผูกพันให้ทัน
รวม			12,500,400.00	0.00	0.00	0.00	12,500,400.00	0.00	

งบกลุ่มจังหวัด - ลงทุน

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
1	แขวงทางหลวง จันทบุรี	ปรับปรุงเส้นทาง เชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าชายแดน บ้านแหลม-ทุ่งขนาน	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	อยู่ระหว่างการร่าง TOR
2	แขวงทางหลวง จันทบุรี	พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าชายแดน	15,935,900.00	0.00	0.00	0.00	15,935,900.00	0.00	อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบราคากลาง
รวม			41,935,900.00	0.00	0.00	0.00	41,935,900.00		
1	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	เป็นการสร้างอาหารให้ช้างในป่า e-bidding 2 ครั้ง ไม่ได้ตัวผู้รับจ้าง ครั้งที่ 3 จึงใช้วิธีคัดเลือก ซึ่งวันที่ 26 มิ.ย.62 กำหนดยื่นข้อเสนอราคา และในวันที่ 1 ก.ค.62 คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง และจะพิจารณาพิจารณาเป็นเวลา 7 วัน ดังนั้น วันที่ 8 ก.ค.62 จะทราบตัวผู้รับจ้าง
รวม			12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ	% ใช้จ่าย	รายงานความคืบหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
1	โครงการ ชลประทานจันทบุรี	ชุดสระกักเก็บน้ำทุ่ง นางคำ ต.อ่างศิระ อ.มะขาม	6,200,600.00	6,020,000.00	0	6,020,000.00	180,600.00	97.09	ลงนามในสัญญา 19 เม.ย. 62 สิ้นสุดสัญญา 1 พ.ย. 62 ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งให้ ผู้รับจ้างเข้าทำงาน ในวันที่ 25 มิ.ย. 62
2	โครงการ ชลประทานจันทบุรี	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำอ่างเก็บ น้ำคลองพระพุทธร	36,120,000.00	0.00	0.00	0.00	36,120,000.00	0.00	อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งแรก ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่สำนักงานงบประมาณมีการ ปรับลด งบ. เหลือ 20,981,400 - บาท ซึ่งต่ำกว่าที่ ผู้รับจ้างเสนอราคาไปในครั้งแรก จึงได้ต่อรองราคา แต่ ผู้รับจ้างยืนยันราคาเดิม ก็เลยยกเลิก แล้วจัดหาใหม่
3	โครงการ ชลประทานจันทบุรี	ก่อสร้างอาคารบังคับ น้ำบ้านแควคลอง 2 ต.เกวียนหัก อ.ขลุง	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	เป็นงานดำเนินการเอง และจ้างเหมาบางส่วน ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ ในส่วนที่เป็นการจัดจ้างเหมา จะเริ่มต้นดำเนินการภายในเดือน ก.ค. นี้
รวม			55,320,600.00	6,020,000.00	0.00	6,020,000.00	49,300,600.00		

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

คลังจังหวัดจันทบุรี ทบทวนกระบวนการทำงาน :-

1. ส่วนราชการสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า ก่อนที่จะได้รับเงินงบประมาณ โดยที่ในระบบ e-GP ยังไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณ และแหล่งของเงิน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 460 ลงวันที่ 9 ต.ค. 2561 เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

2. พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ ปัจจุบัน พ.ศ.2561 มีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พ.ศ. 2502 ดังนี้

พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 มาตรา 27	พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 มาตรา 43
งบประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีให้เบิกเหลื่อมปี และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือนปฏิทินของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่ มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ก็ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นกรณี ๆ ไป	การขยายเวลาเบิกเงินจากคลังในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว โดยให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปอีกไม่เกินหกเดือน

3. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ต้องถูกพับไปตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เว้นแต่

- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายกรณีมีหนี้ (มาตรา 55)

- งบกลาง ปี 2560 (มาตรา 56) เฉพาะรายการ ดังนี้

1. รายการ รับผิดชอบ/รับประเทศ
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
4. เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น


ที่ยังไม่ก่อนนี้ แต่ได้กันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 2563

- งบกลาง ปี 2561 ให้ก่อหนี้ไปแล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 2562 เบิกจ่ายไปแล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 2563 (มาตรา 57)

(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 124 ลว. 15 พ.ย. 2561 เรื่อง งบประมาณที่ถูกพับไป ตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

.......... ผู้จัดรายการประชุม
(นางสาวศศิชา บุญฤทธิ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

.......... ผู้ตรวจรายการประชุม
(นางอนงค์น้อย หนูเจริญ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

รับทราบ

..........
(นางลาลักษณ์ พันธุนิล)
คลังจังหวัดจันทบุรี