

ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ สรุปได้ ดังนี้ (๑) ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๙๕๕,๖๖๗ ล้านบาท และ (๒) ปัญหาและอุปสรรค เช่น หน่วยงานเบิกจ่ายเงินรายการผูกพันเดิมจากเงินกันไว้เหลื่อมปีก่อน แล้วจึงเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปีปัจจุบัน และบางโครงการมีการแก้ไขรายละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ/พื้นที่จริง โดยมีข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานควรจัดทำแผนการดำเนินงานแต่ละงาน/โครงการ โดยระบุวันที่ดำเนินการให้ชัดเจนและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนเริ่มดำเนินการ ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๙/๑๔๘๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๐ มกราคม ๒๕๖๖) เกี่ยวกับผลการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐได้เสนอ
ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและได้โปรด
แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐจักรี อนันตศิลป์

(นางณัฐจักรี อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๓ (ภูเบศร์), ๑๕๓๓ (ปัทมา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th (ke 06-06-66)

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รอง-นรม., รัฐ-นร., องค์การอิสระ : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กระทรวง, กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย

ด่วนที่สุด



ที่ กค ๐๔๐๙/๒๕๖๐

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๒ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จำแนกรายกระทรวง
๓. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำแนกเป็นรายแห่ง
๔. การเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) และพระราชกำหนด
ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ
โดยที่เรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) กำหนดให้เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะ
หัวหน้ารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒)
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
ภาครัฐอื่นๆ และรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ มีมติรับทราบรายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยเห็นควรให้
นำผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

๓. สำระสำคัญ

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖
มีมติรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
และรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จึงเห็นควรให้นำผลการประชุมคณะกรรมการฯ
ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

/๓.๑ มติ ...

๓.๑ การดำเนินการของฝ่ายเลขานุการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

๓.๑.๑ กรมบัญชีกลาง (บก.) ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑) แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐอันเนื่องมาจากกรณีที่คู่สัญญาไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาเนื่องจากการขาดสภาพคล่องในระหว่างการทำงานตามสัญญา จึงทำให้คู่สัญญาทำงานล่าช้าจนมีค่าปรับเกิดขึ้นจำนวนมาก หรือบางสัญญาคู่สัญญาละทิ้งงาน โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในส่วนของการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงาน และการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ (ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

๒) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ทุกรายการ ไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทนไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๓.๑.๒ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (มาตรการเร่งรัดฯ) และข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่านผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ (๑) การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ (๒) การปรับกรอบงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ (๓) การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (๔) การจัดทำมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจในกรณีที่รัฐวิสาหกิจมีโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (๕) การปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของปี (Front - Loaded) และ (๖) การก่อกวนผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๓.๑.๓ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ดำเนินการกำกับติดตามหน่วยงาน ดังนี้

๑) โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓) (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) โดย สบน. ได้มีการติดตามให้หน่วยงานส่งคืนเงินกู้เพื่อปล่อยคืนเข้าบัญชีเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙ ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ และหารือร่วมกับ บก. ในการติดตามรายการที่อยู่ระหว่างการคืนเงิน ทุกรายการและแนวทางการปิดบัญชีเงินกู้ดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ สบน. ได้มีหนังสือถึง บก. ขอความอนุเคราะห์ปิดระบบการส่งคืนเงินกู้เพื่อปล่อยและแจ้งแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานที่จะส่งคืนเงินกู้เพื่อปล่อยเพิ่มเติมภายหลังการปิดบัญชีเงินกู้ดังกล่าว

/๒) โครงการ ...

๒) โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สบ. มีหนังสือถึงหน่วยงานเจ้าของโครงการให้ทบทวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ - ๓ ที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และยังคงดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ และมีความประสงค์จะดำเนินการต่อ ให้รับส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกจ.) เพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

๓.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ สรุปได้ดังนี้

๓.๒.๑ ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๙๕๕,๖๖๗ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๑ ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ/ แผนการใช้จ่าย ^(๑)	การเบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖)		การใช้จ่าย ^(๒) (๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ^(๓)	๓,๑๘๕,๐๐๐	๑,๖๙๑,๙๘๐	๕๓.๑๒	๑,๘๗๐,๗๗๗	๕๘.๗๔
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๕๒๑,๒๑๕	๑,๔๕๙,๒๙๑	๕๗.๘๘	๑,๔๗๒,๐๘๒	๕๘.๓๙
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๖๖๓,๗๘๕	๒๓๒,๖๘๙	๓๕.๐๕	๓๙๘,๖๙๕	๖๐.๐๖
รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง	๖๐๕,๒๕๖	๒๓๒,๔๕๗	๓๘.๔๑	๓๙๘,๑๘๘	๖๕.๗๙
๒. เงินกู้ยืมเพื่อพัฒนา	๑๙๐,๓๔๘	๑๐๓,๔๔๓	๕๔.๓๔	๑๐๔,๗๗๔	๕๕.๐๔
๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ^(๔)	๒๒๒,๔๖๐	๑๑๑,๓๘๕	๕๐.๐๗		
๔. โครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) ^(๕)	๘๒๐	๔๒๑	๕๑.๓๔		
๕. โครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) ^(๕)	๖๖,๐๔๕	๔๘,๔๓๘	๗๓.๓๔		
รวมทั้งสิ้น	๓,๖๖๔,๖๗๓	๑,๙๕๕,๖๖๗	๕๓.๓๗		

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ บก. สบ. ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และ สคร. ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ : ^(๑) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

^(๒) ข้อมูลการใช้จ่าย ได้จาก PO + เบิกจ่าย + สำรองเงิน (มีหนี้) จากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

^(๓) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง สำหรับเป้าหมายการใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๕๖.๒๔ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๕.๗๘ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๕๘.๑๕ เป้าหมายการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๕๖.๐๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๕.๐๐ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๖๕.๐๐

^(๔) ข้อมูลเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

^(๕) ข้อมูลการกู้เงินและวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (จากรายงาน MIS ของ บก. ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖)

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีโครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รวมจำนวน ๑๑๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ ๒ โครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป^(๑)

หน่วย : ล้านบาท

จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการทั้งหมด ^(๒)	แผนการเบิกจ่าย ^(๓)	ผลการเบิกจ่าย ^(๔)	อัตราการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑๑๒	๒,๖๘๒,๑๒๔	๑๔๙,๒๐๓	๖๘,๘๑๗	๔๖.๑๒

ที่มา : สบ. สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ : ^(๑) ไม่รวมโครงการที่ใช้เงินงบประมาณทั้งหมด

^(๒) มูลค่าโครงการตามแหล่งเงินทุน

^(๓) ข้อมูลแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จาก สบ. และ สคร. โดยไม่รวมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (โครงการ PPP)

^(๔) ข้อมูลผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) จาก สบ. และ สคร. โดยไม่รวมโครงการ PPP

๓.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

๑) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๖๙๑,๙๘๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๒ สูงกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๑.๑๒ (เป้าหมายร้อยละ ๕๒.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๑,๘๗๐,๗๗๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๔ สูงกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๒.๕๐ (เป้าหมายร้อยละ ๕๖.๒๔) จำแนกเป็น

๑.๑) รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๔๕๙,๒๙๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๘ สูงกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๒.๘๘ (เป้าหมายร้อยละ ๕๕.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๑,๔๗๒,๐๘๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๙ สูงกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๒.๖๑ (เป้าหมายร้อยละ ๕๕.๗๘)

๑.๒) รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๓๒,๖๘๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๕ ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๓.๙๕ (เป้าหมายร้อยละ ๓๙.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๓๙๘,๖๙๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๖ สูงกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๑.๙๑ (เป้าหมายร้อยละ ๕๘.๑๕)

๒) งบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปี (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕) มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐๓,๔๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๔ มีการใช้จ่ายแล้ว (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๑๐๔,๗๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๔ (ของวงเงินงบประมาณ ๑๙๐,๓๔๘ ล้านบาท)

๓) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกตามกระทรวงและขนาดของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้

๓.๑) กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงาน วงเงินรวม ๓,๒๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๗๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๘.๐๒ ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๑,๔๖๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๕.๔๗

๓.๒) กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงยุติธรรม สำนักงานกฤษฎามนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลัง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วงเงินรวม ๒๖,๗๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒,๖๒๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๗.๑๒ ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๑๙,๓๑๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๒.๐๖

/๓.๓) กระทรวง ...

๓.๓) กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วงเงินรวม ๔๖๒,๒๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๗๑,๗๘๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๗.๑๖ ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๓๑๔,๒๔๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๗.๘๘

๓.๔) หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยงานอิสระของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สภาวิชาชีพ หน่วยงานอื่นของรัฐ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และงบกลาง วงเงินรวม ๑๗๑,๕๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๗,๖๙๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๗.๘๐ ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๖๓,๖๘๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๗.๑๒

โดยรายการที่มีวงเงินสูงและยังไม่มีการใช้จ่ายทั้งรายการผูกพันเดิมและรายการปีเดียว/รายการผูกพันใหม่ มีสถานะการดำเนินงานรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๔) ปัญหาอุปสรรค

๔.๑) ปัญหาด้านกระบวนการดำเนินงาน เช่น รายการผูกพันเดิม หน่วยงานเบิกจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือมปีก่อนแล้วจึงจะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปีปัจจุบัน หรือกรณี เป็นรายการปีเดียว/รายการผูกพันใหม่มีความล่าช้าในการดำเนินงาน ปัจจุบันส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน TOR และกำหนดราคากลาง บางรายการไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ มีผู้เสนอราคารายเดียว หน่วยงานยกเลิกการประกวดราคาและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ หรืออยู่ระหว่าง ปรับปรุงราคากลาง เนื่องจากมีการปรับราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

๔.๒) ปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ เช่น อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบรูปรายการ แบบแปลนงานก่อสร้าง แก๊สรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ/พื้นที่จริง และบางโครงการมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ เป็นต้น

๕) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

๕.๑) หน่วยรับงบประมาณควรจัดทำแผนการดำเนินงานของแต่ละงาน/โครงการ โดยระบุวันที่ดำเนินการให้ชัดเจน เช่น วันที่ส่งแบบรูปรายการและราคากลาง วันที่ส่งมอบงาน วันที่ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงิน เป็นต้น แล้วแจ้งไปยังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการบริหารสัญญา กรณีดำเนินการตามสัญญามีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้หน่วยรับงบประมาณ มีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้คู่สัญญาดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการทำงานหรือระยะเวลาดังกล่าว หากคู่สัญญา ยังมีความล่าช้า หน่วยงานของรัฐควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๕.๒) หัวหน้าส่วนราชการหน่วยรับงบประมาณต้องให้ความสำคัญ ในการกำกับดูแลให้หน่วยงานในกำกับให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการ จัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะได้ดำเนินการ ลงนามในสัญญาได้ทันที โดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเวียน เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงาน ของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อกั้นผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)

/๕.๓) ภายหลัง ...

๕.๓) ภายหลังจากที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว สำนักงบประมาณควรจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยรับงบประมาณทุกแห่ง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับทราบนโยบายและถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

๕.๔) ให้สำนักงบประมาณนำผลการเบิกจ่ายของหน่วยรับงบประมาณเป็นข้อมูลประกอบการขอตั้งงบประมาณของปีงบประมาณถัดไป และเพิ่มความเข้มงวดในการกลั่นกรองความพร้อมของรายการ/โครงการที่จะขอตั้งงบประมาณ กรณีหน่วยรับงบประมาณใดไม่มีความพร้อมในการดำเนินงานไม่ตั้งงบประมาณให้ และตั้งงบประมาณให้แก่หน่วยรับงบประมาณที่มีความพร้อมมากกว่าแทน

๕.๕) ให้ บก. รับข้อสังเกตกรณีการอุทธรณ์ที่ไม่สมเหตุผล ซึ่งทำให้หน่วยงานของรัฐเสียโอกาสจากการดำเนินโครงการล่าช้า ควรกำหนดมาตรการลงโทษโดยขึ้น Blacklist ผู้อุทธรณ์หรือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้อุทธรณ์กรณีดังกล่าว

๓.๒.๓ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๑) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ การกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ๔๓ แห่ง (รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติการพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งไม่รวมรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน ๘ แห่ง และบริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด ที่ไม่มีงบลงทุน) โดยมีอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เท่ากับร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๘๑ ร้อยละ ๘๘ และร้อยละ ๙๓ ตามลำดับ

๒) อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจรายไตรมาส รัฐวิสาหกิจมีอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนต่อกรอบงบลงทุนเฉลี่ยตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ สูงที่สุดในไตรมาสที่ ๔ (ร้อยละ ๓๑) ในขณะที่ในไตรมาสที่ ๑ - ๓ เท่ากับร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๙ และร้อยละ ๒๐ ตามลำดับ นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๖ รัฐวิสาหกิจได้ประมาณการอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนต่อกรอบงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ สูงถึงร้อยละ ๓๘

๓) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี ๒๕๖๖ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๗๗,๑๕๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑๔ ของแผนการเบิกจ่าย แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ใช้รอบระยะเวลาบัญชีตามปีงบประมาณ (รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ) มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕๕,๐๐๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๙ ของแผนการเบิกจ่าย และรัฐวิสาหกิจที่ใช้รอบระยะเวลาบัญชีตามปีปฏิทิน (รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน) มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๒,๑๕๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒๘ ของแผนการเบิกจ่าย

๔) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำแนกเป็นรายแห่ง ในปี ๒๕๖๖ รัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบลงทุนสูงสุด ๑๗ แห่ง มีกรอบงบลงทุนรวมกันคิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของกรอบงบลงทุนทั้งหมด โดยรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สรุปได้ดังนี้

๔.๑) รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ

(๑) รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายมูลค่าสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๒๓,๐๗๒ ล้านบาท การรถไฟฟ้ามหานครส่วนกลางแห่งประเทศไทย มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๙,๙๐๔ ล้านบาท และการประปานครหลวง มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๕,๖๐๓ ล้านบาท

(๒) รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายมูลค่าต่ำสุด ๓ อันดับ ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๕๖ ล้านบาท การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๙๐๐ ล้านบาท และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๙๔๕ ล้านบาท

๔.๒) รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน

(๑) รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายมูลค่าสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๕,๘๖๑ ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนจำนวน ๔,๘๘๓ ล้านบาท และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๓,๖๒๘ ล้านบาท

(๒) รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายมูลค่าต่ำสุด ๓ อันดับ ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๗๖๓ ล้านบาท บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๘๖๙ ล้านบาท และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๒,๙๐๗ ล้านบาท

๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดฯ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดฯ โดยสามารถสรุปผลการดำเนินการที่สำคัญของรัฐวิสาหกิจได้ ดังนี้

๕.๑) รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบงบลงทุน

๕.๒) มาตรการเร่งรัดฯ ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๒ โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณส่วนใหญ่มีการลงนามในสัญญาแล้ว คิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละ ๘๐ ของกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง สำหรับรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน ส่วนใหญ่มีการลงนามในสัญญาแล้วคิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละ ๖๕ ของกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง

๕.๓) รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ไม่มีแผนในการปรับกรอบงบลงทุนภายหลังจาก เดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๕.๔) รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ สูงกว่าร้อยละ ๓๕ ของกรอบงบลงทุน โดยหากพิจารณาเฉพาะรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในรอบ ๖ เดือนแรก ต่ำกว่าร้อยละ ๓๕ ของกรอบงบลงทุน และมีประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ สูงกว่าร้อยละ ๓๕ ของกรอบงบลงทุน พบว่า มีทั้งหมด ๒๐ แห่ง โดยรัฐวิสาหกิจในกลุ่มดังกล่าวที่มีประมาณการการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๔ สูงสุด ๓ อันดับ (ข้อมูลจากระบบ GFMS-SOE ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖) ได้แก่ (๑) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๔,๘๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖ ของกรอบงบลงทุน (๒) กนอ. มีประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑,๕๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔ ของกรอบงบลงทุน (๓) กทท. มีประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑,๕๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑ ของกรอบงบลงทุน

๕.๕) รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ร้อยละ ๙๕ ของกรอบงบลงทุนเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด

๖) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

๖.๑) จากผลการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดฯ ของรัฐวิสาหกิจ ตามข้อ ๕) พบว่า รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ได้ดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดฯ ยกเว้น มาตรการในเรื่องการกระจายตัวของงบลงทุน ซึ่งรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ยังมีการกระจุกตัวของประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนอยู่ในไตรมาสที่ ๔ นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณบางส่วนที่มีการกระจุกตัวของประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนอยู่ในไตรมาสที่ ๔ ยังมีผลการเบิกจ่าย (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) อยู่ในสัดส่วนที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกรอบงบลงทุน ซึ่งส่งผลให้รัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีความเสี่ยงที่การเบิกจ่ายงบลงทุนจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่ารัฐวิสาหกิจอื่น ดังนั้น จึงเห็นสมควรมอบหมายดังนี้

/(๑) ให้กระทรวง ...

(๑) ให้กระทรวงเจ้าสังกัด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจที่มีประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ สูงกว่าร้อยละ ๓๕ ของกรอบงบลงทุน กำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมาย

(๒) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำกับดูแล และให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณในกลุ่มที่มีกรอบงบลงทุนสูงสุด ๑๐ อันดับแรก และมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ ต่ำกว่าร้อยละ ๓๕ ของกรอบงบลงทุน รวมทั้งมีประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ สูงกว่าร้อยละ ๓๕ ของกรอบงบลงทุน (กปภ. กนอ. กทท. กคช. และ องค์การเภสัชกรรม) จัดทำแนวทางกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายและรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวต่อ สคร. ทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

๖.๒) เนื่องจากมาตรการเร่งรัดฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ดังนั้น จึงเห็นสมควรมอบหมายให้กระทรวงเจ้าสังกัดและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำกับดูแลและให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณเร่งรัดการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จและให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจปฏิบัติเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป

๖.๓) จากผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในภาพรวมตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รัฐวิสาหกิจ ๔๓ แห่ง มีอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ ๑๑๔ ของแผนการเบิกจ่าย และร้อยละ ๒๙ ของกรอบงบลงทุน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผน อย่างไรก็ตาม เห็นสมควรให้กระทรวงเจ้าสังกัด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในภาพรวมของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

๓.๒.๔ ความคืบหน้าโครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๑) แหล่งเงินทุน

โครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจมีจำนวน ๑๑๒ โครงการ มูลค่า ๒.๖๘ ล้านล้านบาท โดยมีวงเงินเบิกจ่ายลงทุนในปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔๙,๒๐๓ ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนที่สำคัญที่ใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้แก่ เงินกู้ในประเทศ และเงินที่เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ PPP

๒) สถานะการดำเนินการของโครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๒.๑) โครงการที่รัฐดำเนินการเอง จำนวน ๘๗ โครงการ มูลค่า ๒.๑๖ ล้านล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาครบถ้วน จำนวน ๓๕ โครงการ มูลค่า ๗๙๔,๔๘๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญายังไม่ครบ จำนวน ๕๐ โครงการ มูลค่า ๑.๓๔ ล้านล้านบาท และยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๒ โครงการ มูลค่า ๑๖,๘๔๗ ล้านบาท

๒.๒) โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน จำนวน ๒๕ โครงการ มูลค่า ๕๔๑,๘๕๐ ล้านบาท (มูลค่าโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี/คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งเป็นการคำนวณมูลค่าโดยนับรวมมูลค่าทรัพย์สินเดิมที่รัฐลงทุนด้วย จึงอาจทำให้มูลค่าโครงการไม่เท่ากับจำนวนเงินตามแหล่งเงินทุน) ซึ่งมีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๕ โครงการ มูลค่า ๑๔๑,๔๘๖ ล้านบาท และที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๒๐ โครงการ มูลค่า ๔๐๐,๓๖๔ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๓.๒.๕ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

๑) ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๘๗ โครงการ วงเงิน ๙๘๒,๒๒๘ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๙๕๐,๕๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของวงเงินอนุมัติ ปัจจุบันการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายของโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒) แผนและผลการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแผนเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินรวม ๘๒๐ ล้านบาท และแผนการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๘๒๐ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) วงเงินรวม ๔๒๑.๐๙๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑ ของแผนเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการเบิกจ่ายสะสมตามลำดับ

๓) การส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายภายหลังโครงการเสร็จสิ้นของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

สบน. ได้จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินกู้โครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว โดย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สบน. ได้ลงนามเงินกู้จำนวน ๙๘๗,๐๑๒ ล้านบาท และต่อมาได้มีการปรับลดกรอบวงเงินกู้ลง เนื่องจาก โครงการแล้วเสร็จและยกเลิกโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ทำให้กรอบเงินกู้ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ คงเหลือ จำนวน ๙๖๑,๒๖๖ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๙๕๐,๕๕๗ ล้านบาท คงค้างยอดเงินที่อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) จำนวน ๙๘,๓๐๐ บาท และมีเงินกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อยู่ระหว่างปิดบัญชีและส่งคืนคลัง จำนวน ๒,๙๘๓.๙๘ บาท คาดว่าจะคงเหลือเงินกู้ที่จะนำส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน ๑๓,๘๙๖ ล้านบาท (รวม Premium/Discount และ Accrued Interest จากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล จำนวน ๓,๑๘๖ ล้านบาท) ทั้งนี้ สบน. ได้แจ้ง บก. เพื่อขอความอนุเคราะห์ปิดระบบการส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายและตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๙๙๘ ชื่อบัญชี “เงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา COVID - ๑๙” ซึ่งเป็นขั้นตอนในการเตรียมปิดบัญชีดังกล่าว โดย บก. อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของผลการเบิกจ่ายเงินกู้ของหน่วยงาน และจะยืนยันยอดที่ถูกต้องให้ สบน. ทราบภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อ สบน. จะได้ปิดบัญชีเงินกู้ดังกล่าวและนำเงินกู้คงเหลือส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

๓.๒.๖ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

๑) ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๔๔๕ โครงการ วงเงิน ๔๙๙,๗๓๖ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๔๗๔,๗๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของวงเงินอนุมัติ ปัจจุบันคงเหลือโครงการที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๑๙๐ โครงการ วงเงิน ๔๓,๖๐๔ ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้ว ๓๔,๕๗๓ ล้านบาท (แผนงานที่ ๑ จำนวน ๗ โครงการ และแผนงานที่ ๓ จำนวน ๑๘๓ โครงการ)

๒) แผนและผลการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๖๖,๐๔๕ ล้านบาท และแผนการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
วงเงินรวม ๕๗,๙๘๓ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
วงเงินรวม ๔๘,๔๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓ และร้อยละ ๘๔ ของแผนเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
และแผนการเบิกจ่ายสะสมตามลำดับ

๓) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข


การดำเนินโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ พบปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการดำเนินโครงการส่งผลให้
เกิดความล่าช้าและไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทันตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ทำให้ต้องขอขยายระยะเวลา
ดำเนินโครงการจากคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๔. ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ
ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตามข้อ ๓ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓
และตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการฯ รายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการติดตามเร่งรัด

การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

โทร ๐ ๒๒๗๑ ๗๔๔๔ ต่อ ๕๐๐๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ev๑@pdmo.go.th

สำเนาถูกต้อง

อธิบดี

๖/๖/๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ด่วนที่สุด



สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รับที่..... 09282
วันที่ 31 พ.ค. 66 เวลา 13.26 น.

ที่ กค ๐๙๐๙/๑๔๔๓

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จำแนกรายกระทรวง
๒. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำแนกเป็นรายแห่ง
๓. การเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) และพระราชกำหนด
ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

ด้วยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ)
ขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ มาเพื่อนายกรัฐมนตรีทราบ โดยที่เรื่องนี้เข้าข่าย
ที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) กำหนดให้เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำสั่ง
ให้เสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
ภาครัฐอื่นๆ และรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ มีมติรับทราบรายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยเห็นควรให้
นำผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

๓.สาระสำคัญ

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖
มีมติรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
และรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จึงเห็นควรให้นำผลการประชุมคณะกรรมการฯ
ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

/๓.๑ การดำเนินการ ...

นร. 3183
เข้า 15-18
31 พค 66
ออก 2/06/66
14.24 น.

กน. (กน.) 1498
31/5/66 14.16 น.

๓.๑ การดำเนินการของฝ่ายเลขานุการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

๓.๑.๑ กรมบัญชีกลาง (บก.) ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑) แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐอันเนื่องมาจากกรณีที่คู่สัญญาไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาเนื่องจากการขาดสภาพคล่องในระหว่างการทำงานตามสัญญา จึงทำให้คู่สัญญาทำงานล่าช้าจนมีค่าปรับเกิดขึ้นจำนวนมาก หรือบางสัญญาคู่สัญญาละทิ้งงาน โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในส่วนของการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงาน และการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ (ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

๒) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี งบประมาณมีหนี้ผูกพันถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ทุกรายการ ไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทนไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๓.๑.๒ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (มาตรการเร่งรัดฯ) และข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่านผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ (๑) การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ (๒) การปรับกรอบงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ (๓) การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (๔) การจัดทำมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจในกรณีที่รัฐวิสาหกิจมีโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (๕) การปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของปี (Front - Loaded) และ (๖) การก่อกวนผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๓.๑.๓ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ดำเนินการกำกับติดตามหน่วยงาน ดังนี้

๑) โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓) (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) โดย สบน. ได้มีการติดตามให้หน่วยงานส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายคืนเข้าบัญชีเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙ ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ และหารือร่วมกับ บก. ในการติดตามรายการที่อยู่ระหว่างการคืนเงิน ทุกรายการและแนวทางการปิดบัญชีเงินกู้อย่างถูกต้อง โดยเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ สบน. ได้มีหนังสือถึง บก. ขอความอนุเคราะห์ปิดระบบการส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายและแจ้งแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานที่จะส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเพิ่มเติมภายหลังการปิดบัญชีเงินกู้อย่างถูกต้อง

๒) โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สบ. มีหนังสือถึงหน่วยงานเจ้าของโครงการให้ทบทวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ - ๓ ที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และยังคงดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ และมีความประสงค์จะดำเนินการต่อ ให้รับส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คก.) เพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

๓.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ สรุปได้ดังนี้

๓.๒.๑ ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๙๕๕,๖๖๗ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๑ ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ/ แผนการใช้จ่าย ^(๑)	การเบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖)		การใช้จ่าย ^(๒) (๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ^(๓)	๓,๑๘๕,๐๐๐	๑,๖๙๑,๙๘๐	๕๓.๑๒	๑,๘๗๐,๗๗๗	๕๘.๗๔
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๕๒๑,๒๑๕	๑,๔๕๙,๒๙๑	๕๗.๘๔	๑,๔๗๒,๐๘๒	๕๘.๓๙
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๖๖๓,๗๘๕	๒๓๒,๖๘๙	๓๕.๐๕	๓๙๘,๖๙๕	๖๐.๐๖
รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง	๖๐๕,๒๕๖	๒๓๒,๔๕๗	๓๘.๔๑	๓๙๘,๑๘๘	๖๕.๗๙
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	๑๙๐,๓๔๘	๑๐๓,๔๔๓	๕๔.๓๔	๑๐๔,๗๗๔	๕๕.๐๔
๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ^(๔)	๒๒๒,๔๖๐	๑๑๑,๓๘๕	๕๐.๐๗		
๔. โครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) ^(๕)	๘๒๐	๔๒๑	๕๑.๓๔		
๕. โครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) ^(๕)	๖๖,๐๔๕	๔๘,๔๓๘	๗๓.๓๔		
รวมทั้งสิ้น	๓,๖๖๔,๖๗๓	๑,๙๕๕,๖๖๗	๕๓.๓๗		

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ บก. สบ. ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และ สคร. ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ : ^(๑) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

^(๒) ข้อมูลการใช้จ่าย ได้จาก PO + เบิกจ่าย + สำรองเงิน (มีหนี้) จากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

^(๓) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง สำหรับเป้าหมายการใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๕๖.๒๔ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๕.๗๘ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๕๘.๑๕ เป้าหมายการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๕๒.๐๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๕.๐๐ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๙.๐๐

^(๔) ข้อมูลเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

^(๕) ข้อมูลการกู้เงินและวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (จากรายงาน MIS ของ บก. ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖)

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีโครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รวมจำนวน ๑๑๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ ๒ โครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป^(๑)

หน่วย : ล้านบาท

จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการทั้งหมด ^(๒)	แผนการเบิกจ่าย ^(๓)	ผลการเบิกจ่าย ^(๔)	อัตราการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑๑๒	๒,๖๘๒,๑๒๔	๑๔๙,๒๐๓	๖๘,๘๑๗	๔๖.๑๒

ที่มา : สบน. สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ : ^(๑) ไม่รวมโครงการที่ใช้เงินงบประมาณทั้งหมด

^(๒) มูลค่าโครงการตามแหล่งเงินทุน

^(๓) ข้อมูลแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จาก สบน. และ สคร. โดยไม่รวมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (โครงการ PPP)

^(๔) ข้อมูลผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) จาก สบน. และ สคร. โดยไม่รวมโครงการ PPP

๓.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

๑) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๖๙๑,๙๘๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๒ สูงกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๑.๑๒ (เป้าหมายร้อยละ ๕๒.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๑,๘๗๐,๗๗๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๔ สูงกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๒.๕๐ (เป้าหมายร้อยละ ๕๖.๒๔) จำแนกเป็น

๑.๑) รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๔๕๙,๒๙๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๘ สูงกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๒.๘๘ (เป้าหมายร้อยละ ๕๕.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๑,๔๗๒,๐๘๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๙ สูงกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๒.๖๑ (เป้าหมายร้อยละ ๕๕.๗๘)

๑.๒) รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๓๒,๖๘๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๕ ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๓.๙๕ (เป้าหมายร้อยละ ๓๙.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๓๙๘,๖๙๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๖ สูงกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๑.๙๑ (เป้าหมายร้อยละ ๕๘.๑๕)

๒) งบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปี (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕) มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐๓,๔๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๔ มีการใช้จ่ายแล้ว (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๑๐๔,๗๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๔ (ของวงเงินงบประมาณ ๑๙๐,๓๔๘ ล้านบาท)

๓) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกตามกระทรวงและขนาดของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้

๓.๑) กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงาน วงเงินรวม ๓,๒๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๗๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๘.๐๒ ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๑,๔๖๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๕.๔๗

๓.๒) กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงยุติธรรม สำนักงานนายกรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลัง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วงเงินรวม ๒๖,๗๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒,๖๒๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๗.๑๒ ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๑๙,๓๑๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๒.๐๖

๓.๓) กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วงเงินรวม ๔๖๒,๒๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๗๑,๗๘๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๗.๑๖ ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๓๑๔,๒๔๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๗.๙๘

๓.๔) หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยงานอิสระของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สภาวิชาชีพ หน่วยงานอื่นของรัฐ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และงบกลาง วงเงินรวม ๑๗๑,๕๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๗,๖๙๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๗.๘๐ ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๖๓,๖๘๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๗.๑๒

โดยรายการที่มีวงเงินสูงและยังไม่มีการใช้จ่ายทั้งรายการผูกพันเดิมและรายการปีเดียว/รายการผูกพันใหม่ มีสถานะการดำเนินงานรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๔) ปัญหาอุปสรรค

๔.๑) ปัญหาด้านกระบวนการดำเนินงาน เช่น รายการผูกพันเดิม หน่วยงานเบิกจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือมปีก่อนแล้วจึงจะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปีปัจจุบัน หรือกรณี เป็นรายการปีเดียว/รายการผูกพันใหม่มีความล่าช้าในการดำเนินงาน ปัจจุบันส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน TOR และกำหนดราคากลาง บางรายการไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ มีผู้เสนอราคารายเดียว หน่วยงานยกเลิกการประกวดราคาและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ หรืออยู่ระหว่าง ปรับปรุงราคากลาง เนื่องจากมีการปรับราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

๔.๒) ปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ เช่น อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบรูปรายการ แบบแปลนงานก่อสร้าง แก้ไขรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ/พื้นที่จริง และบางโครงการมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ เป็นต้น

๕) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

๕.๑) หน่วยรับงบประมาณควรจัดทำแผนการดำเนินงานของแต่ละงาน/โครงการ โดยระบุวันที่ดำเนินการให้ชัดเจน เช่น วันที่ส่งแบบรูปรายการและราคากลาง วันที่ส่งมอบงาน วันที่ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงิน เป็นต้น แล้วแจ้งไปยังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการบริหารสัญญา กรณีดำเนินการตามสัญญามีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้หน่วยรับงบประมาณ มีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้คู่สัญญาดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการทำงานหรือระยะเวลาดังกล่าว หากคู่สัญญา ยังมีความล่าช้า หน่วยงานของรัฐควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยถือปฏิบัติตามนัยหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียุติกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๕.๒) หัวหน้าส่วนราชการหน่วยรับงบประมาณต้องให้ความสำคัญ ในการกำกับดูแลให้หน่วยงานในกำกับให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการ จัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะได้ดำเนินการ ลงนามในสัญญาได้ทันที โดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเวียน เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงาน ของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)

๕.๓) ภายหลังจากที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว สำนักงานประมาณการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยรับงบประมาณทุกแห่ง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับทราบนโยบายและถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

๕.๔) ให้สำนักงานประมาณนำผลการเบิกจ่ายของหน่วยรับงบประมาณเป็นข้อมูลประกอบการขอตั้งงบประมาณของปีงบประมาณถัดไป และเพิ่มความเข้มงวดในการกลั่นกรองความพร้อมของรายการ/โครงการที่จะขอตั้งงบประมาณ กรณีหน่วยรับงบประมาณใดไม่มีความพร้อมในการดำเนินงานไม่ตั้งงบประมาณให้ และตั้งงบประมาณให้แก่หน่วยรับงบประมาณที่มีความพร้อมมากกว่าแทน

๕.๕) ให้ บก. รับข้อสังเกตกรณีการอุทธรณ์ที่ไม่สมเหตุผล ซึ่งทำให้หน่วยงานของรัฐเสียโอกาสจากการดำเนินโครงการล่าช้า ควรกำหนดมาตรการลงโทษโดยขึ้น Blacklist ผู้อุทธรณ์หรือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้อุทธรณ์กรณีดังกล่าว

๓.๒.๓ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๑) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

การกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ๔๓ แห่ง (รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติการพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งไม่รวมรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน ๘ แห่ง และบริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด ที่ไม่มีงบลงทุน) โดยมีอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เท่ากับร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๘๑ ร้อยละ ๘๘ และร้อยละ ๙๓ ตามลำดับ

๒) อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจรายไตรมาส

รัฐวิสาหกิจมีอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนต่อกรอบงบลงทุนเฉลี่ยตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ สูงที่สุดในไตรมาสที่ ๔ (ร้อยละ ๓๑) ในขณะที่ในไตรมาสที่ ๑ - ๓ เท่ากับร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๙ และร้อยละ ๒๐ ตามลำดับ นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๖ รัฐวิสาหกิจได้ประมาณการอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนต่อกรอบงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ สูงถึงร้อยละ ๓๘

๓) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี ๒๕๖๖

ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๗๗,๑๕๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔ ของแผนการเบิกจ่าย แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ใช้รอบระยะเวลาบัญชีตามปีงบประมาณ (รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ) มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕๕,๐๐๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙ ของแผนการเบิกจ่าย และรัฐวิสาหกิจที่ใช้รอบระยะเวลาบัญชีตามปีปฏิทิน (รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน) มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๒,๑๕๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘ ของแผนการเบิกจ่าย

๔) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำแนกเป็นรายแห่ง

ในปี ๒๕๖๖ รัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบลงทุนสูงสุด ๑๗ แห่ง มีกรอบงบลงทุนรวมกันคิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของกรอบงบลงทุนทั้งหมด โดยรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สรุปได้ดังนี้

๔.๑) รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ

(๑) รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายมูลค่าสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๒๓,๐๗๒ ล้านบาท การรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดงเข้ม กรุงเทพมหานคร มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๙,๙๐๔ ล้านบาท และการประปานครหลวง มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๕,๖๐๓ ล้านบาท

(๒) รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายมูลค่าต่ำสุด ๓ อันดับ ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๕๖ ล้านบาท การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๙๐๐ ล้านบาท และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๙๔๕ ล้านบาท

๔.๒) รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน

(๑) รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายมูลค่าสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๕,๘๖๑ ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนจำนวน ๔,๘๘๓ ล้านบาท และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๓,๖๒๘ ล้านบาท

(๒) รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายมูลค่าต่ำสุด ๓ อันดับ ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๗๖๓ ล้านบาท บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๘๖๙ ล้านบาท และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๒,๙๐๗ ล้านบาท

๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดฯ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดฯ โดยสามารถสรุปผลการดำเนินการที่สำคัญของรัฐวิสาหกิจได้ ดังนี้

๕.๑) รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบงบลงทุน

๕.๒) มาตรการเร่งรัดฯ ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจก่อนหน้าผู้พ้นให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๒ โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณส่วนใหญ่มีการลงนามในสัญญาแล้ว คิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละ ๘๐ ของกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง สำหรับรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน ส่วนใหญ่มีการลงนามในสัญญาแล้วคิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละ ๖๕ ของกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง

๕.๓) รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ไม่มีแผนในการปรับกรอบงบลงทุนภายหลังจาก เดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๕.๔) รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ สูงกว่าร้อยละ ๓๕ ของกรอบงบลงทุน โดยหากพิจารณาเฉพาะรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในรอบ ๖ เดือนแรก ต่ำกว่าร้อยละ ๓๕ ของกรอบงบลงทุน และมีประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ สูงกว่าร้อยละ ๓๕ ของกรอบงบลงทุน พบว่า มีทั้งหมด ๒๐ แห่ง โดยรัฐวิสาหกิจในกลุ่มดังกล่าว ที่มีประมาณการการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๔ สูงสุด ๓ อันดับ (ข้อมูลจากระบบ GFMS-SOE ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖) ได้แก่ (๑) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๔,๘๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖ ของกรอบงบลงทุน (๒) กนอ. มีประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑,๕๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔ ของกรอบงบลงทุน (๓) กทท. มีประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑,๕๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑ ของกรอบงบลงทุน

๕.๕) รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ร้อยละ ๙๕ ของกรอบงบลงทุนเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด

๖) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

๖.๑) จากผลการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดฯ ของรัฐวิสาหกิจ ตามข้อ ๕) พบว่า รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ได้ดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดฯ ยกเว้น มาตรการในเรื่องการกระจายตัวของงบลงทุน ซึ่งรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ยังมีการกระจุกตัวของประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนอยู่ในไตรมาสที่ ๔ นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณบางส่วนที่มีการกระจุกตัวของประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนอยู่ในไตรมาสที่ ๔ ยังมีผลการเบิกจ่าย (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) อยู่ในสัดส่วนที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกรอบงบลงทุน ซึ่งส่งผลให้รัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีความเสี่ยงที่การเบิกจ่ายงบลงทุนจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่ารัฐวิสาหกิจอื่น ดังนั้น จึงเห็นสมควรมอบหมายดังนี้

(๑) ให้กระทรวงเจ้าสังกัด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจที่มีประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ สูงกว่าร้อยละ ๓๕ ของกรอบงบลงทุน กำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมาย

(๒) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำกับดูแล และให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณในกลุ่มที่มีกรอบงบลงทุนสูงสุด ๑๐ อันดับแรก และมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ ต่ำกว่าร้อยละ ๓๕ ของกรอบงบลงทุน รวมทั้งมีประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ สูงกว่าร้อยละ ๓๕ ของกรอบงบลงทุน (กปภ. กนอ. กทท. กคช. และ องค์การเภสัชกรรม) จัดทำแนวทางกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายและรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวต่อ สคร. ทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

๖.๒) เนื่องจากมาตรการเร่งรัดฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ดังนั้น จึงเห็นสมควรมอบหมายให้กระทรวงเจ้าสังกัดและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำกับดูแลและให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณเร่งรัดการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จและให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจปฏิบัติเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป

๖.๓) จากผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในภาพรวมตั้งแต่ต้นปี จนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รัฐวิสาหกิจ ๔๓ แห่ง มีอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ ๑๑๔ ของแผนการเบิกจ่าย และร้อยละ ๒๙ ของกรอบงบลงทุน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผน อย่างไรก็ตาม เห็นสมควรให้กระทรวงเจ้าสังกัด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในภาพรวมของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

๓.๒.๔ ความคืบหน้าโครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๑) แหล่งเงินทุน

โครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจมีจำนวน ๑๑๒ โครงการ มูลค่า ๒.๖๘ ล้านล้านบาท โดยมีวงเงินเบิกจ่ายลงทุนในปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔๙,๒๐๓ ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนที่สำคัญที่ใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้แก่ เงินกู้ในประเทศ และเงินที่เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ PPP

๒) สถานะการดำเนินการของโครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๒.๑) โครงการที่รัฐดำเนินการเอง จำนวน ๘๗ โครงการ มูลค่า ๒.๑๖ ล้านล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาครบถ้วน จำนวน ๓๕ โครงการ มูลค่า ๗๙๔,๔๘๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญายังไม่ครบ จำนวน ๕๐ โครงการ มูลค่า ๑.๓๔ ล้านล้านบาท และยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๒ โครงการ มูลค่า ๑๖,๘๔๗ ล้านบาท

๒.๒) โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน จำนวน ๒๕ โครงการ มูลค่า ๕๔๑,๘๕๐ ล้านบาท (มูลค่าโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี/คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งเป็นการคำนวณมูลค่าโดยนับรวมมูลค่าทรัพย์สินเดิมที่รัฐลงทุนด้วย จึงอาจทำให้มูลค่าโครงการไม่เท่ากับจำนวนเงินตามแหล่งเงินทุน) ซึ่งมีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๕ โครงการ มูลค่า ๑๔๑,๔๘๖ ล้านบาท และที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๒๐ โครงการ มูลค่า ๔๐๐,๓๖๔ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓.๒.๕ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

๑) ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๘๗ โครงการ วงเงิน ๙๘๒,๒๒๘ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๙๕๐,๕๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของวงเงินอนุมัติ ปัจจุบันการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายของโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒) แผนและผลการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแผนเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินรวม ๘๒๐ ล้านบาท และแผนการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๘๒๐ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) วงเงินรวม ๔๒๑.๐๙๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑ ของแผนเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการเบิกจ่ายสะสมตามลำดับ

๓) การส่งคืนเงินกู้เพื่อจ่ายภายหลังโครงการเสร็จสิ้นของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

สบน. ได้จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินกู้โครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว โดย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สบน. ได้ลงนามเงินกู้จำนวน ๙๘๗,๐๑๒ ล้านบาท และต่อมาได้มีการปรับลดกรอบวงเงินกู้ลง เนื่องจาก โครงการแล้วเสร็จและยกเลิกโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ทำให้กรอบเงินกู้ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ คงเหลือ จำนวน ๙๖๑,๒๖๖ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๙๕๐,๕๕๗ ล้านบาท คงค้างยอดเงินที่อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) จำนวน ๙๘,๓๐๐ บาท และมีเงินกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อยู่ระหว่างปิดบัญชีและส่งคืนคลัง จำนวน ๒,๙๘๓.๙๘ บาท คาดว่าจะคงเหลือเงินกู้ที่จะนำส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน ๑๓,๘๙๖ ล้านบาท (รวม Premium/Discount และ Accrued Interest จากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล จำนวน ๓,๑๘๖ ล้านบาท) ทั้งนี้ สบน. ได้แจ้ง บก. เพื่อขอความอนุเคราะห์ปิดระบบการส่งคืนเงินกู้เพื่อจ่ายและตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๙๙๘ ชื่อบัญชี “เงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา COVID - ๑๙” ซึ่งเป็นขั้นตอนในการเตรียมปิดบัญชีดังกล่าว โดย บก. อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของผลการเบิกจ่ายเงินกู้ของหน่วยงาน และจะยืนยันยอดที่ถูกต้องให้ สบน. ทราบภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อ สบน. จะได้ปิดบัญชีเงินกู้ดังกล่าวและนำเงินกู้คงเหลือส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

๓.๒.๖ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

๑) ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๔๔๕ โครงการ วงเงิน ๔๙๙,๗๓๖ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๔๗๔,๗๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของวงเงินอนุมัติ ปัจจุบันคงเหลือโครงการที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๑๙๐ โครงการ วงเงิน ๔๓,๖๐๔ ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้ว ๓๔,๕๗๓ ล้านบาท (แผนงานที่ ๑ จำนวน ๗ โครงการ และแผนงานที่ ๓ จำนวน ๑๘๓ โครงการ)

๒) แผนและผลการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๖๖,๐๔๕ ล้านบาท และแผนการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
วงเงินรวม ๕๗,๙๘๓ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
วงเงินรวม ๔๘,๔๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓ และร้อยละ ๘๔ ของแผนเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
และแผนการเบิกจ่ายสะสมตามลำดับ

๓) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

การดำเนินโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ พบปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการดำเนินโครงการส่งผลให้
เกิดความล่าช้าและไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทันตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ทำให้ต้องขอขยายระยะเวลา
ดำเนินโครงการจากคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๔. ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ
ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตามข้อ ๓ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓
และตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการฯ รายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นชอบให้นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เห็นชอบ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการติดตามเร่งรัด

การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

พลเอก



(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี

๗ มี.ย. ๖๖

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

โทร ๐ ๒๒๗๑ ๗๔๙๙ ต่อ ๕๐๐๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ evd@pdmo.go.th

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด พังงา



๗ มี.ย. ๖๖

๗ มี.ย. ๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
จำแนกตามกระทรวงและขนาดของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
เรียงลำดับร้อยละการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก (เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๙.๐๐)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	วงเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (๑)	จัดสรร (๒)	การใช้จ่าย *	ร้อยละการใช้จ่าย (๔)=(๓)/(๑)*๑๐๐	เบิกจ่าย (๕)	ร้อยละเบิกจ่าย สูงกว่า (↑) / ต่ำกว่า (↓) เป้าหมาย (๖)=(๕)/(๑)*๑๐๐
กลุ่มที่ ๑ กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท		๓,๒๑๓	๓,๒๑๓	๑,๔๖๑	๔๕.๔๗	๕๗๙	๑๘.๐๒
๑	กระทรวงพลังงาน	๗๑๔	๗๑๔	๓๕๖	๔๙.๘๒	๕๖	↓ ๗.๙๐
๒	กระทรวงการต่างประเทศ	๓๕๘	๓๕๘	๕๗	๑๕.๙๕	๕๓	↓ ๑๔.๘๘
๓	กระทรวงพาณิชย์	๙๑๓	๙๑๓	๕๓๔	๕๘.๕๒	๑๖๓	↓ ๑๗.๘๐
๔	กระทรวงอุตสาหกรรม	๙๖๒	๙๖๒	๓๖๕	๓๗.๙๕	๒๓๖	↓ ๒๔.๔๙
๕	กระทรวงแรงงาน	๒๖๖	๒๖๖	๑๔๙	๕๕.๗๙	๗๑	↓ ๒๖.๕๙
กลุ่มที่ ๒ กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท		๒๖,๗๙๙	๒๖,๗๘๕	๑๙,๓๑๒	๗๒.๐๖	๑๒,๖๒๘	๔๗.๑๒
๖	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	๑,๑๘๒	๑,๑๘๒	๕๔๗	๔๖.๒๘	๑๗๘	↓ ๑๕.๐๙
๗	กระทรวงวัฒนธรรม	๑,๘๘๖	๑,๘๘๖	๘๙๘	๔๗.๖๔	๓๖๓	↓ ๑๙.๒๒
๘	กระทรวงยุติธรรม	๓,๔๖๖	๓,๔๕๗	๒,๒๔๐	๖๔.๖๓	๙๖๗	↓ ๒๗.๙๐
๙	สำนักนายกรัฐมนตรี	๘,๐๗๖	๘,๐๗๖	๕,๙๙๖	๗๔.๒๔	๓,๙๒๖	↑ ๔๘.๖๑
๑๐	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๓,๔๔๔	๓,๔๓๙	๓,๐๕๙	๘๘.๘๓	๑,๘๙๙	↑ ๕๕.๑๖
๑๑	กระทรวงการคลัง	๗,๑๒๔	๗,๑๒๔	๕,๑๙๖	๗๒.๙๕	๔,๐๗๘	↑ ๕๗.๒๕
๑๒	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๑,๖๒๑	๑,๖๒๑	๑,๓๗๖	๘๔.๘๖	๑,๒๑๗	↑ ๗๕.๐๔
กลุ่มที่ ๓ กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป		๔๖๒,๒๓๔	๔๖๑,๐๘๓	๓๑๔,๒๔๐	๖๗.๙๘	๑๗๑,๗๘๘	๓๗.๑๖
๑๓	กระทรวงมหาดไทย	๘๐,๙๙๒	๘๐,๕๔๒	๓๒,๑๐๓	๓๙.๖๔	๑๒,๓๕๖	↓ ๑๕.๒๒
๑๔	กระทรวงสาธารณสุข	๑๖,๑๙๘	๑๖,๑๙๘	๑๑,๕๗๗	๗๑.๔๗	๓,๑๖๑	↓ ๑๙.๕๑
๑๕	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๔,๐๓๙	๑๔,๐๐๕	๙,๓๕๑	๖๖.๖๑	๓,๗๖๔	↓ ๒๖.๘๑
๑๖	กระทรวงกลาโหม	๔๓,๗๓๕	๔๓,๗๓๕	๑๗,๔๔๔	๓๙.๘๘	๑๒,๑๙๓	↓ ๒๗.๘๘
๑๗	กระทรวงศึกษาธิการ	๑๕,๘๖๔	๑๕,๗๑๔	๑๑,๖๔๕	๗๓.๔๑	๔,๙๒๗	↓ ๓๑.๐๖
๑๘	กระทรวงคมนาคม	๑๖,๘๖๖	๑๖,๘๖๖	๑๔๐,๒๔๐	๘๓.๒๕	๖๗,๑๕๘	↑ ๓๙.๘๖
๑๙	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๙๒๖,๖๔๘	๙๒๖,๖๓๓	๖๖,๕๗๖	๗๑.๘๖	๔๖,๘๕๑	↑ ๕๐.๕๗
๒๐	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	๓๐,๒๙๒	๒๙,๗๙๐	๒๕,๓๐๔	๘๓.๕๓	๒๑,๓๗๘	↑ ๗๐.๕๗
หน่วยงานอื่น ๆ		๑๗๑,๕๓๙	๑๖๗,๐๕๖	๖๓,๖๘๒	๓๗.๑๒	๔๗,๖๙๔	๒๗.๘๐
๒๑	ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี	๑๖,๑๗๖	๑๖,๑๗๖	๙,๒๖๘	๕๗.๓๐	๔,๔๗๐	↓ ๒๗.๖๓
๒๒	หน่วยงานของรัฐสภา	๑,๒๒๕	๑,๒๒๕	๔๔๙	๓๖.๖๔	๓๖๖	↓ ๒๙.๙๑
๒๓	หน่วยงานของศาล	๒,๖๕๕	๒,๖๕๕	๒,๔๓๗	๙๑.๘๐	๒,๔๓๗	↑ ๙๑.๘๐
๒๔	หน่วยงานอิสระของรัฐ	๒,๒๙๗	๒,๒๙๘	๑,๘๘๕	๘๒.๐๕	๑,๘๘๕	↑ ๘๒.๐๕
๒๕	รัฐวิสาหกิจ	๓๙,๒๘๖	๓๙,๒๓๓	๑๕,๑๗๘	๓๘.๖๓	๑๕,๑๗๘	↓ ๓๘.๖๓
๒๖	สภาเกษตรกรไทย	๒,๕๐๒	๒,๕๐๒	๓๙๑	๑๕.๖๒	๓๙๑	↓ ๑๕.๖๒
๒๗	หน่วยงานอื่นของรัฐ	๔	๔	๔	๑๐๐.๐๐	๔	↑ ๑๐๐.๐๐
๒๘	จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	๑๘,๔๒๙	๑๘,๔๒๙	๑๑,๓๑๒	๖๑.๓๘	๒,๓๕๙	↓ ๑๒.๘๐
๒๙	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖,๗๔๘	๖,๗๔๘	๒,๖๕๒	๓๙.๓๐	๗๗๔	↓ ๑๑.๔๗
๓๐	กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	๒๓,๖๘๘	๑๙,๕๙๙	๑๙,๕๙๙	๘๒.๗๔	๑๙,๕๙๙	↑ ๘๒.๗๔
๓๑	งบกลาง	๕๘,๕๒๙	๕,๑๘๗	๕๐๗	๐.๘๗	๒๓๑	↓ ๐.๓๙
รวม		๖๖๓,๗๘๕	๖๐๘,๑๓๗	๓๙๔,๖๙๕	๖๐.๐๖	๒๓๒,๖๘๙	↓ ๓๕.๐๕

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

กลุ่มที่ 1 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
กระทรวงพลังงาน	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	63.29	ผูกพัน 66 - 67 ประกาศเชิญชวนแล้ว มีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย แต่ข้อเสนอไม่ถูกต้อง ขอยกเลิกเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 66 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการครั้งที่ 2
		ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	43.42	ผูกพัน 66 - 67 ประสพปัญหาราษฎรคัดค้านการขยายกำลังการผลิตด้วยขนาดท่อส่งน้ำที่ใหญ่กว่าเดิม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำประปาในพื้นที่ จึงยกเลิกการประกวดราคา และได้ดำเนินการเจรจาเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้แบบให้สอดคล้องกับความต้องการ
		ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	37.57	อยู่ระหว่างประกวดราคา ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ) กำหนดยื่นข้อเสนอ 5 เมย. 66
รวม			144.28	
กระทรวงการต่างประเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	41.20	ล่าช้าเนื่องจากปัญหาเงินเฟ้อใน สปป.ลาว ทำให้ราคาสูงกว่าราคากลางประมาณ 50% โดย กต. มีหนังสือไป สงป. เพื่อขอขยายระยะเวลาผูกพัน (จาก 64-67 เป็น 64-69) และขอเพิ่มวงเงิน (จากเดิม 234 ลบ. เป็น 391 ลบ.) เมื่อ สงป. แจ้งความเห็นมาแล้ว จะได้เสนอเรื่องเข้า ครม. เพื่อขออนุมัติต่อไป (ถ้า สงป. ตอบกลับมาแล้ว ต้องส่งเรื่องไป สลค. เสนอต่อ กกต. ก่อน เข้า ครม. รชก.)

กลุ่มที่ 1 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	ปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบ ออท. ผทอ. เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส	78.09	สถานทูตส่งรายละเอียดมาให้กระทรวงแล้ว แต่คำขอเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (ฟรังก์สวิส) กระทรวงจึงส่งเรื่องไปสงป. เพื่อขอนำเงินนอกมาสมทบ โดย สงป. มีหนังสือตอบมาแล้ว อยู่ระหว่างกระทรวงทำเรื่องอนุมัติ และจัดส่งเงิน
		งานจ้างเปลี่ยน Busduct & Plug-in (ระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเชื่อมต่อ) พร้อมเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2,500 KVA จำนวน 2 ลูก อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	74.13	งบประมาณที่ได้รับ ไม่ได้รวมค่าออกแบบ และค่าควบคุมงาน ต้องขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อเป็นค่าจ้างออกแบบ 0.37 ลบ. และค่าควบคุมงาน 2.58 ลบ. ขณะนี้ได้เงินค่าออกแบบมาแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับค่าควบคุมงาน รอเงินเหลือจ่ายจากรายการอื่น เมื่อออกแบบเรียบร้อยแล้ว จึงจะดำเนินการ
รวม			193.41	
กระทรวงพาณิชย์	สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	17.68	ส่งเรื่องให้คณะกรรมการยุทธธรณ์ กรมบัญชีกลางพิจารณา

กลุ่มที่ 1 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	กรมการค้าต่างประเทศ	การยกระดับการให้บริการส่งออกสินค้ามาตรฐาน กรมการค้าต่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	15.00	e-bidding ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา จึงได้ดำเนินการใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างออกประกาศเชิญชวน
		ค่าใช้จ่ายยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ระยะที่ 2 (DFT SMART Certificate of Origin (C/O)) Phase 2 กรมการค้าต่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	30.00	อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคา คาดว่าจะก่อหนี้ไตรมาส 3
	กรมการค้าภายใน	เครื่องทดสอบเครื่องชั่งแผ่น ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	15.88	e-bidding ครั้งที่ 1 มีผู้เสนอราคา 1 ราย แต่ไม่ผ่านคุณสมบัติ จึงได้ดำเนินการครั้งที่ 2 ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์ TOR ต้องมาทบทวน TOR อีกครั้ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบ TOR คาดว่าจะก่อหนี้ไตรมาส 3
	กรมทรัพย์สินทางปัญญา	ระบบศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยสารสนเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	27.00	ยกเลิกการดำเนินการ และอยู่ระหว่างหารือสำนักงานงบประมาณเพื่อโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการรายการอื่น
รวม			105.56	

กลุ่มที่ 1 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ชุดเครื่องมือทดสอบการยึดเกาะถนนการเข้าโค้ง ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	51.00	เป็นรายการปีเดียว เปิดซองเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 66 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล (28 มี.ค. 66) คาดว่าจะก่อหนี้ได้ พ.ค. 66
		ชุดเครื่องมือทดสอบการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนด้านหน้าและด้านข้างของยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	107.60	เป็นรายการผูกพัน ปี 66 - 68 วงเงินรวม 538 ลบ. เผยแพร่ร่าง TOR แล้ว ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงร่าง TOR และจะเผยแพร่ร่าง TOR ครั้งที่ 2 ประมาณเดือน พ.ค. 66 และเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคา คาดว่าจะก่อหนี้ได้ ส.ค. 66
		ชุดเครื่องมือทดสอบอุปกรณ์เลี้ยวสำหรับยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	53.00	เป็นรายการปีเดียว เปิดซองเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 66 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล (28 มี.ค. 66) คาดว่าจะก่อหนี้ได้ พ.ค. 66
		สนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะ และการป้องกันดินสไลด์สู่สนามทดสอบยางล้อ ตามมาตรฐาน UN R117 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	183.60	เป็นรายการผูกพัน ปี 66 - 68 วงเงินรวม 917.99 ลบ. อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่าง TOR ครั้งที่ 2 คาดว่าจะก่อหนี้ได้ ก.ย. 66
รวม			395.20	
กระทรวงแรงงาน	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีการถ่ายภาพชนิด X-Ray Real time ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ	29.00	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์และราคากลาง เนื่องจากเป็นรายการที่มีรายละเอียดซับซ้อนและมีมูลค่าสูง คาดว่าจะก่อหนี้ภายในไตรมาส 4
รวม			29.00	
รวมทั้งสิ้น			867.45	

หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

กลุ่มที่ 2 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กรมการท่องเที่ยว	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน นักท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน Thailand Tourist Police กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลดอนเมือง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	30.00	มีการทบทวนและแก้ไขร่าง TOR ขณะนี้อยู่ระหว่าง เสนอขออนุมัติเพื่อเผยแพร่ร่าง TOR ครั้งที่ 2 คาดว่าจะก่อหนี้ได้ มิ.ย. 66
		โครงการพัฒนาระบบดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการบริหาร สถานการณ์และบูรณาการข้อมูล กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลดอนเมือง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	34.00	มีการทบทวนและแก้ไขร่าง TOR ขณะนี้อยู่ระหว่าง เสนอขออนุมัติเพื่อเผยแพร่ร่าง TOR ครั้งที่ 2 คาดว่าจะก่อหนี้ได้ มิ.ย. 66
		โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง เพื่อพัฒนา e-Service บริการประชาชนและพัฒนาฐานข้อมูล ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	68.60	มีการประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 66 เนื่องจากร่าง TOR ในระบบคลาตเคลื่อนไม่ตรงกับเอกสาร ปัจจุบันประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 แล้ว กำหนดเปิดซอง วันที่ 2 พ.ค. 66 คาดว่าจะก่อหนี้ได้ภายในเดือน พ.ค. 66
รวม			132.60	
กระทรวงวัฒนธรรม	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี	20.18	เป็นรายการปีเดียว ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 มีรายเดียว หน่วยงานจึงยกเลิก และประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66 คาดว่าจะก่อหนี้ต้นเดือน พ.ค. 66
		กรมศิลปากร		
	กรมศิลปากร	อนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	30.20	ประกาศผู้ชนะแล้ว รออุทธรณ์ผล 7 วัน คาดว่าจะลงนาม เม.ย. 66
		บูรณะพระระเบียงและวิหารคต วัดสุทัศนเทพวราราม แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	59.79	ประกาศผู้ชนะแล้ว รออุทธรณ์ผล 7 วัน คาดว่าจะลงนาม เม.ย. 66
	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ปรับปรุงหอพักนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	30.80	อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR
ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติดุริยางคศิลป์ 7 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี		46.81	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีเห็นชอบ และขอขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันเป็น ปี 66 - 69	
รวม			187.77	

กลุ่มที่ 2 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
กระทรวงยุติธรรม	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	86.80	ประกาศผู้ชนะแล้ว รออุทธรณ์ผล 7 วัน คาดว่าจะลงนามไตรมาส 3
	กรมราชทัณฑ์	ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	223.88	ผูกพันเดิม 65 - 68 วงเงิน 1,448.62 ลบ. ยกเลิกการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจาก ราคากลางตลาดเคลื่อนไหว จึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศเชิญชวนโดยวิธีคัดเลือก กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 2 พ.ค. 66 และต้องขอ ขยายเวลาก่อนผูกพัน ขอความเห็นชอบสำนักงบประมาณ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ก.ย. 66
		ก่อสร้างเรือนจำกลางลำปาง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบ้านดง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	322.92	ร่าง TOR เสร็จแล้ว แต่มีการทบทวนราคากลาง คาดว่า จะจัดหาได้ปลายเดือน เม.ย. 66 และต้องขอขยายเวลาก่อน ผูกพัน ขอความเห็นชอบสำนักงบประมาณ คาดว่าจะลงนาม ในสัญญาภายใน ก.ย. 66
	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ชุดเครื่องมือค้นหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ระยะไกล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	48.50	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก ปรากฏว่าไม่มี ผู้ผ่านการคัดเลือก จึงต้องยกเลิกและดำเนินการคัดเลือกใหม่ คาดว่าจะก่อหนี้ภายในสิ้นเดือน พ.ค. 66
		โปรแกรมสำหรับการรวบรวมข้อมูลจากพยานหลักฐาน อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ ธคตีความมั่นคงและคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	33.89	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำประกาศผู้ชนะ ภายในสิ้นเดือน มี.ค. 66 และรองลงนามในสัญญา

กลุ่มที่ 2 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ติดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัย สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	58.08	ประกาศร่าง TOR มีผู้วิจารณ์ 1 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่าง คณะกรรมการพิจารณา (วันที่ 29 มี.ค. 66) คาดว่าจะก่อหนี้ได้ภายใน เม.ย. 66
	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมงานระบบและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ อาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	108.70	เป็นรายการผูกพัน ปี 66 - 67 วงเงินรวม 543 ลบ. เผยแพร่ TOR และราคากลางแล้ว มีผู้วิจารณ์ 2 ครั้ง จึงมีการปรับปรุงและเผยแพร่ร่าง TOR เป็นครั้งที่ 3
รวม			882.76	
สำนักนายกรัฐมนตรี	กรมประชาสัมพันธ์	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (IT Infrastructure) สำหรับอาคาร ศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุ และข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	79.40	เป็นรายการปีเดียว เผยแพร่ร่าง TOR ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ก.พ. 66 มีผู้วิจารณ์ 2 ราย ดำเนินการแก้ไขร่าง TOR และจะเผยแพร่ร่าง TOR ครั้งที่ 2 คาดว่าจะประกาศ ประกวดราคา 19 เม.ย. - 23 พ.ค. 66 และยื่นเสนอราคา 24 พ.ค. 66 คาดว่าจะก่อหนี้ภายในไตรมาสที่ 3
		ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ สำหรับอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	154.71	เป็นรายการปีเดียว เผยแพร่ร่าง TOR ครั้งที่ 2 มีผู้วิจารณ์ 12 ราย ดำเนินการแก้ไขร่าง TOR และจะเผยแพร่ร่าง TOR ครั้งที่ 3 คาดว่าจะประกาศ ประกวดราคา 19 เม.ย. - 23 พ.ค. 66 และยื่นเสนอราคา 24 พ.ค. 66 คาดว่าจะก่อหนี้ภายในไตรมาสที่ 3
	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	182.71	อยู่ระหว่างคณะกรรมการทบทวนแบบรูปรายการ คาดว่าจะก่อหนี้ภายในไตรมาสที่ 4
รวม			416.82	

กลุ่มที่ 2 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กรมอุตุนิยมวิทยา	เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศ สทิงพระ ตำบลบ่อदान อำเภอสติงพระ จังหวัดสงขลา	30.00	ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำร่าง TOR และราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณ เดือน ส.ค. 66
		เครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาการบินเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (MET/ATM) ระยะที่ 1 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	127.00	จัดทำร่าง TOR และราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนร่าง TOR เพื่อความครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อนเสนอกรมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอกระทรวงฯ เพื่อขออนุมัติเผยแพร่ร่าง TOR และราคากลางต่อไป คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณเดือน ส.ค. 66
		ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ระดับตำบลและอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร	61.57	ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ระหว่างวันที่ 24 มี.ค. - 27 เม.ย. 66 กำหนดยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ 28 เม.ย. 66 คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณ เดือน ก.ค. 66
		พัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ 2) กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร	31.92	เผยแพร่ร่าง TOR และราคากลาง ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 และตอบข้อวิจารณ์แล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนร่าง TOR เพื่อนำไปเผยแพร่ครั้งที่ 2 คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณเดือน มิ.ย. 66
รวม			250.48	

กลุ่มที่ 2 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
กระทรวงการคลัง	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (GF-eLAAS) กระทรวงการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	289.28	ยกเลิกประกาศเชิญชวน เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนออยู่ระหว่างดำเนินการครั้งที่ 2
	กรมบัญชีกลาง	โครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และการยื่นข้อเสนอผ่านอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	56.75	- ได้ตัวผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติรองปลัดฯ (วงเงินเกิน 50 ลบ. เกินอำนาจหน่วยงาน) - รองปลัดฯ ขอให้กรมชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม อยู่ระหว่างเจ้าของโครงการจัดทำรายละเอียดเพิ่มขึ้นชี้แจง
	กรมศิลปากร	โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ด้านศุลกากรอรัญประเทศ ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	64.52	- ผูกพัน 63 - 66 กรมฯ มีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 65 เนื่องจากสถานการณ์โควิด ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานและการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ - ส่วนงานก่อสร้างส่วนงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ในขั้นตอนการจัดทำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา และการทบทวนราคากลางใหม่
	กรมสรรพสามิต	โครงการจัดซื้อทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหลัก (Data Center) กรมสรรพสามิต แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	74.98	ได้ตัวผู้ชนะแล้ว (ถ้าไม่มีผู้อุทธรณ์ จะได้ให้ผู้ชนะมาลงนามในสัญญาต่อไป)
	กรมสรรพากร	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสำนักงานเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	83.10	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
		โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 3,854 เครื่องทดแทนของเดิม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	99.43	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR (ขอขยายเวลาจัดทำร่าง TOR)
รวม			668.06	

กลุ่มที่ 2 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ก่อสร้างอาคารนอนผู้ใช้บริการ 2 ชั้น พร้อมถมดิน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	13.00	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
รวม			13.00	
รวมทั้งสิ้น			2,551.48	

หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท
รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	ค่าจัดหาระบบประชุมวิเทศน์ทางไกลแบบเคลื่อนที่สำหรับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจังหวัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	45.00	เป็นรายการปีเดียว ได้ราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างเสนออนุมัติเผยแพร่ร่าง TOR คาดว่าจะก่อหนี้ภายใน พ.ค. 66
		ค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	99.06	เป็นรายการปีเดียว อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและจะเสนออนุมัติเผยแพร่ร่าง TOR ในเดือน เม.ย. 66 คาดว่าจะก่อหนี้ภายใน พ.ค. 66
		ค่าเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงสำหรับจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	46.60	เป็นรายการปีเดียว ได้ราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างเสนออนุมัติเผยแพร่ร่าง TOR คาดว่าจะก่อหนี้ภายใน พ.ค.66
		ค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	193.00	เป็นรายการผูกพัน ปี 66 - 68 อยู่ระหว่างประชุมกำหนดราคากลาง ครั้งที่ 2 คาดว่าจะเผยแพร่ร่าง TOR และราคากลางได้ เม.ย. 66 และต้องขอความเห็นชอบราคากลางจากสภ. คาดว่าจะก่อหนี้ได้ไตรมาสที่ 3
		ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	26.00	รายการค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการเสร็จในปีประมาณ 65 แล้วสำหรับวงเงิน 26 ลบ. เป็นของรายการค่าต่อเติมศาลากลางจังหวัดนครนายก ซึ่งดำเนินการล่าช้า รอสำนักงบประมาณโอนงบประมาณกลับไปยังรายการดังกล่าว
	กรมการปกครอง	พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและบริการประชาชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	74.11	ผูกพันปี 66- 67 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางจากสำนักงบประมาณ รวมทั้งมีการปรับปรุงราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท
รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	กรมการปกครอง	ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	26.98	ดำเนินการในพื้นที่ราชพัสดุ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว แต่ยังไม่ลงนามในสัญญา อยู่ระหว่างรอเอกสารจากกรมธนารักษ์ เนื่องจากมีการปรับลดพื้นที่ดำเนินการ (ไม่กระทบพื้นที่ก่อสร้าง)
	กรมที่ดิน	เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	52.75	มีผู้อุทธรณ์ ส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยฯ กรมบัญชีกลางพิจารณา
		ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. 3 ชั้น พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	50.05	เป็นรายการปีเดียว อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
		ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	48.22	ประกวดราคาครั้งที่ 1 มีผู้วิจารณ์ อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2 ครบกำหนด 5 เม.ย. 66
		ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	43.18	ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือน เม.ย. 66
	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 Kva. พร้อมโคมไฟส่องสว่าง แบบเสาสูง 9 เมตร และอุปกรณ์ประจำรถ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	142.40	อยู่ระหว่างจัดทำ Spec ด้านเทคนิค
		รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย พร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	182.80	อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)
		รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ขนาดกลาง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	80.40	อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)
		รถปฏิบัติการกู้ภัยช่วยชีวิตตึกถล่ม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	119.40	อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท
รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รถยนต์ดับเพลิงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	89.40	อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)
		รถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูง แบบโมบายยูนิต พร้อมอุปกรณ์ สำหรับพื้นที่แคบและพื้นที่มีอุปสรรค แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	188.00	อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)
		รถเครนกู้ภัยสมรรถนะสูง รัศมีทำงานไม่น้อยกว่า 7 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 56,000 กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	170.00	อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)
		รถชุดตัดไฮดรอลิก ขนาด 200 แรงม้า แบบมาตรฐาน พร้อมหัวเจาะกระแทกคอนกรีต และรถบรรทุกลากจูง พร้อมหางพ่วงบรรทุกเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	106.80	อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)
		รถชุดตัดไฮดรอลิก ขนาด 200 แรงม้า แบบมาตรฐาน พร้อมหัวจับ-กระแทกแผ่นกันดินถล่ม (Sheet Pile) และรถบรรทุกลากจูงพร้อมหางพ่วงบรรทุกเครื่องจักรกล ขนาดใหญ่ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	169.20	อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)
		สะพานถอดประกอบได้พร้อมทางขึ้น-ลง (Bailey Bridge) ขนาดผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 51 เมตร แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	170.00	อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)
รวม			2,123.35	

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท
รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตำบลวรรณคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน	21.21	ยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินการใหม่ เนื่องจาก มีผู้เสนอราคาขายเดียว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนประกาศ ประกวดราคา
		อาคารพักนักศึกษาแพทย์ 96 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,692 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคาร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	25.27	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
		เครื่องฉายรังสีเรง่อนุภาคพลังงานสูง 3 มิติ โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	120.00	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าว มีวงเงินสูง ทำให้ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน
		เครื่องจำลองและวางแผนด้านรังสีรักษา โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	32.00	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าว มีวงเงินสูง ทำให้ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน
		อาคารผู้ป่วย 120 เตียง และหน่วยแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลไชยา ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	36.58	ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2560 ผู้รับจ้างทำงาน จึงบอกเลิกสัญญา และดำเนินการจัดจ้างใหม่ ปัจจุบันรอลงนามสัญญา
		อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก ไตเทียมและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น และชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,505 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	27.59	ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซอง อยู่ระหว่างดำเนินการใหม่

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตารางเมตร (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	30.39	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
		อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด และบำบัดรักษา 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,750 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	72.82	อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเสนอสำนักงานงบประมาณใหม่ เนื่องจาก เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน
		อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น และชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,000 ตารางเมตร (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	65.14	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา รอผลการพิจารณาเห็นชอบ ราคากลางจากสำนักงานงบประมาณ
		อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 300 เตียง อาคาร คสล. สูง 8 ชั้นพร้อม อาคารห้องเครื่องสูง 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 12,840 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	52.30	เนื่องจากมีการคลาดเคลื่อนของพื้นที่ใช้สอยจาก 12,840 ตารางเมตร เป็น 13,087 ตารางเมตร จึงขออนุมัติ จากสำนักงานงบประมาณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำนักงานงบประมาณ พิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงิน (ราคากลาง 401.5 ลบ.) และได้ผลการประกวดราคา ในวงเงิน 328.89 ลบ.
		อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ เป็นอาคาร คสล.12 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,486 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	107.41	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา รอผลการพิจารณาเห็นชอบ ราคากลางจากสำนักงานงบประมาณ

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท
รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 17,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	71.67	ยกเลิกประกวดราคา ครั้งที่ 1 เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อน ในการนำไฟล์แบบรูปรายการงานก่อสร้างเข้าสู่ระบบ จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสาระสำคัญ อยู่ระหว่างเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาลงนาม/เห็นชอบ ในรายงานขอจ้างก่อสร้างและขอนำร่างเอกสารประกวดราคา และร่างประกาศขึ้นเว็บไซต์เพื่อจัดทำประชาพิจารณ์
		อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัดและบำบัดรักษา 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 15,984 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	87.53	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา อยู่ขั้นตอนเสนอขออนุมัติจ้าง (อำนาจปลัดกระทรวง) และขอเห็นชอบความเหมาะสม ราคากลาง
		อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 300 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,087 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	82.97	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา เสนอหนังสืออนุมัติสั่งจ้าง
		อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 14,200 ตารางเมตร โรงพยาบาลพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	70.40	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา รอผลการพิจารณาเงินก่อสร้าง จากสำนักงบประมาณ
		อาคารบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 10,440 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก ตำบลสุโขทัย-ลก อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส	66.26	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา รอผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามในหนังสือรายงานผลการพิจารณา พร้อมราคา และขออนุมัติวงเงินมาที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,420 ตารางเมตร (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	122.23	บอกเลิกสัญญา อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณเพื่อจะ จัดซื้อจัดจ้างใหม่
	กรมการแพทย์	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	86.55	งบบุคลากร ปี 66-68 อยู่ระหว่างสรุปราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้ไตรมาส 4
		ปรับปรุงที่ดินพร้อมบดอัดแน่น โครงการศูนย์การแพทย์ กรมการแพทย์ ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	159.04	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรายงานผล คาดว่าจะก่อหนี้เดือนเมย. 66
		โครงการโรงพยาบาลโรคผิวหนังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันโรคผิวหนัง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	130.00	งบบุคลากร ปี 66-68 อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้ไตรมาส 4
	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	งานติดตั้งระบบไอทีศูนย์ปกรณ พร้อมระบบเครือข่ายห้องประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับงานบริการ ของอาคาร ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	58.91	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนาม
		พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	54.24	อยู่ระหว่างพิจารณาผล ภายในวันที่ 5 เมย. 66

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท
รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	สถาบันพระบรมราชชนก	อาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 36,920 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	130.51	งบบุคลากรปี 66-68 วงเงิน 625 ลบ. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้วเมื่อ 7 มีค. 66 คาดว่าจะก่อหนี้ภายในไตรมาส 3
รวม			1,711.01	
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 1 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	211.60	โอนให้กรมโยธาธิการเบิกแทน อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา
		ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 2 (ค่าตกแต่งสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน ระบบสาธารณูปโภค) เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	412.23	รายการผูกพัน 66 - 68 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา กำหนดยื่นเอกสารข้อเสนอภายใน 5 เมย. 66
	กรมทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำน้ำแม่ยาว สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 10, 11 ตำบลเกาะคา, ท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	79.80	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ถ้าไม่มีผู้อุทธรณ์ จะได้แจ้งให้ผู้ชนะมาลงนามในสัญญาต่อไป
		เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 42 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	109.00	ประกาศผู้ชนะแล้ว (ไม่มีผู้อุทธรณ์) อยู่ระหว่างเรียกผู้ชนะมาลงนามในสัญญา
รวม			812.63	
กระทรวงกลาโหม	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่บางจาก)	328.70	มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 - 4 จำนวน 277.88 ลบ. ส่วนที่เหลือคาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน 5.81 ลบ.
		โครงการเสริมสร้างอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่ ร.ร.บ.ส.บ.) (เพิ่มเติม) แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	116.49	อยู่ระหว่างแก้ไข TOR คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน 3 มิ.ย.66

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท
รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	กองทัพบก	ทบ.601	325.43	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
		ทบ.1431	100.00	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง
		ทบ.1428	421.60	อยู่ระหว่าง ทบ. อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
	กองทัพเรือ	ทร.285	179.90	โครงการซ่อมปรับปรุง ฮ.ปด.1 (S-7B) ระยะที่ 3 (ทร.285) เป็นรายการผูกพัน 63 - 65 ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจาก ผบ.ทสส. คาดว่าจะลงนามในเดือน เม.ย. 66 และเบิกจ่ายงบประมาณได้ พ.ค. 66
		ทร.312	147.30	โครงการพัฒนาขีดความสามารถท่าเทียบเรือ รฐท.พง.ทรภ.3 ระยะที่ 1 (ทร.312) อยู่ระหว่างการขุดเจาะสำรวจชั้นดินเพื่อประเมินจัดทำแบบและร่าง TOR คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ในช่วงไตรมาสที่ 4
		ทร.304	199.40	อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาช่วงต้นเดือน ก.ค. 66 และเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายใน ก.ย. 66

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท
รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	กองทัพเรือ	ทร.305	114.91	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมและแท่นตอร์ปิโดปราบเรือดำน้ำ สำหรับเรือ คว.ชุด ร.ล.รัตนโกสินทร์ จำนวน 2 ระบบ (ทร.35) เป็นการจัดหาสำหรับ ร.ล.รัตนโกสินทร์ และ ร.ล.สุโขทัย ปรับแผนการดำเนินการจัดซื้อระบบฯ สำหรับ ร.ล.รัตนโกสินทร์เพียงลำเดียว อยู่ระหว่างการเสนอขอ LOR เพื่อขอ P&A DATA ถึง ทร.จม. คาดว่าจะลงนามในสัญญาช่วงต้นเดือน ก.ค.66 และเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายใน ก.ย. 66
		ทร.306	186.50	โครงการจัดหาปืนใหญ่ขนาด 155 มม. แบบอัตโนมัติอย่าง (AGMT) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ (ทร.36) โอนงบประมาณให้ ศอว.ศอพท.เบิกจ่ายแทน แล้วเมื่อ ก.พ.66 และอยู่ระหว่างการกำหนด TOR คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ ในช่วงไตรมาสที่ 4
		ก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด 325 ครอบครัว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	190.00	อยู่ในขั้นตอนการขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอย้าง
		จ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย. ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	363.00	วงเงินรวม 1,95.8 ลบ. มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดำเนินการ คาดว่าแบบและ TOR จะแล้วเสร็จช่วงต้น พ.ค. 66
	กองทัพอากาศ	ทอ.113	100.00	โครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลำเลียง แบบที่ 8 (C130H) ระยะที่ 2 ผบ.ทอ.อนุมัติดำเนินการจ้าง เมื่อ 31 มี.ค. 66 เผยแพร่ TOR และราคากลางวันที่ 4 เม.ย. 66 คาดว่าจะก่อหนี้ได้ มี.ย. 66

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท
รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	กองทัพอากาศ	ทอ.112	392.10	โครงการพัฒนาขีดความสามารถการส่งกำลังบำรุงเครื่องบินขับไล่เนกประสงค์ บ.ข.๒๐/ก (บ.Gripen 39 C/D) ระยะที่ 1 (ช่วงที่ 3) รอปัดกระทรวงกลาโหมลงนามในสัญญา
	กองบัญชาการกองทัพไทย	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ ศรม. (พื้นที่สะพานใหม่)	190.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง คาดว่าจะก่อหนี้ได้ มิ.ย. 66
รวม			3,355.33	
กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	โครงการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง (HCI) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	54.60	อยู่ระหว่างประกาศพิจารณา คาดว่าจะก่อหนี้ภายในไตรมาส 3
	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	33.96	แบ่งเนื้องานของเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1-3 (วงเงิน 28 ลบ.) คาดว่าจะลงนามต้นเดือนเมย. 66 ส่วนที่ 4 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา คาดว่าจะลงนามภายใน เมย.66
	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	อาคารโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	26.30	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
		อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ขนาด 20 ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุ้งศรี ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุ้งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	23.73	อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
		อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอย 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี	22.92	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
		อาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	38.55	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	อาคารอำนวยการ 3 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา สระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	23.30	อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
		อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ชั้น 8 ห้องปฏิบัติการสถาบัน การอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ตำบลโพแดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	16.36	อยู่ระหว่างปรับแบบรูปรายการ
รวม			239.72	
กระทรวงคมนาคม	กรมเจ้าท่า	ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเรือเดิน ในแม่น้ำป่าสัก ระยะ 2 ตอนที่ 3 จ.พระนครศรีอยุธยา	154.30	เป็นรายการผูกพัน ปี 66 - 68 วงเงินรวม 771.5 ลบ. เสนอรายงานขอจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาวันที่ 29 มี.ค. - 3 เม.ย. 66 เพื่อวิจารณ์ คาดว่าจะก่อหนี้ได้ ก.ค. 66
		ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ ที่แม่น้ำยม กม. 0+000 ถึง กม. 30+200 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์	47.05	เป็นรายการปีเดียว ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามสัญญาเดือน เม.ย. 66
		ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ ที่แม่น้ำชี กม. 115+000 ถึง กม.120+000, กม.135+000 ถึง กม.145+000 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร	66.03	เป็นรายการปีเดียว ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามสัญญาเดือน เม.ย. 66
	กรมการขนส่งทางบก	ก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	129.89	งบบุผูกพัน 66-68 วงเงิน 636 ลบ. อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงอนุมัติ ก่อนประกาศผลผู้ชนะ
	กรมทางหลวง	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 จ.กระบี่	200.00	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนออนุมัติจ้าง

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท
รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	กรมทางหลวง	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 จ.กระบี่	180.00	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนออนุมัติจ้าง
		ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 จ.นครสวรรค์	235.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอ สงป. พิจารณาความเหมาะสมของราคา
		ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 จ.นครสวรรค์	235.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอ สงป. พิจารณาความเหมาะสมของราคา
		ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 จ.สระแก้ว	180.00	ทราบผลการประกวดราคา
		ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 จ.สระแก้ว	180.00	ทราบผลการประกวดราคา
		ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 1 จ.สุรินทร์	182.00	ทราบผลการประกวดราคา
		ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 จ.บุรีรัมย์	180.00	ทราบผลการประกวดราคา
		ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสนวน จ.นครราชสีมา	196.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
		ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สายราชบุรี - แก้มอัน จ.ราชบุรี	180.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท
รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	กรมทางหลวง	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จ.นครราชสีมา	180.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
		ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) จ.เชียงใหม่	200.00	อนุมัติจ้างแล้ว (อยู่ระหว่างเสนอขอขยายเวลาผูกพันข้ามปี และเสนอนายกฯ รับทราบ)
		ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา	230.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง
		พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 กรุงเทพมหานคร	190.00	ทราบผลการประกวดราคา
		ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	180.00	ทราบผลการประกวดราคา
	กรมทางหลวงชนบท	ค่าชดเชยสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปโภคในการเวนคืน ที่ดินถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว	295.00	พ.ร.ฎ. ออกเมื่อ 19 มี.ค. 66 เตรียมเสนอคณะกรรมการ เพื่อกำหนดราคาเบื้องต้น
		ถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	114.00	รอลงนามในสัญญา
		สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อ.กระแสดินธุ์ จ.สงขลา - อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง	282.00	ใช้เงิน 2 แหล่ง ประกอบด้วยเงินงบประมาณ 3% และเงินกู้ 7% ปัจจุบัน สบ. ได้ส่งหนังสือขอใช้แหล่งเงินกู้ จาก World Bank และอยู่ระหว่างรอ World Bank พิจารณา คาดว่าจะก่อหนี้ กย.66
		สะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง - ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่	108.00	ใช้เงิน 2 แหล่ง ประกอบด้วยเงินงบประมาณ 3% และเงินกู้ 7% ปัจจุบัน สบ. ได้ส่งหนังสือขอใช้แหล่งเงินกู้ จาก World Bank และอยู่ระหว่างรอ World Bank พิจารณา คาดว่าจะก่อหนี้ กย.66

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท
รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	กรมทางหลวงชนบท	ถนนสายแยก ทล.4103 - ถนนพุทธภูมิ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	106.00	อยู่ระหว่างรอพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
	กรมท่าอากาศยาน	ค่าทดแทนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง จังหวัดตรัง ระยะที่ 1	250.00	คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ประชุมสรุปค่าทดแทนแล้ว เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 66 อยู่ระหว่างออกประกาศหลักเกณฑ์ค่าทดแทน ก่อนจัดประชุมผู้ถูกเวนคืน ช่วงปลายเดือน เม.ย. 66 และจ่ายค่าทดแทน
		งานก่อสร้างอุโมงค์ถนน และขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง บริเวณหัวทางวิ่ง 16 ท่าอากาศยานหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	60.00	อยู่ระหว่างร่าง TOR และราคากลาง คาดว่าแล้วเสร็จเสนอได้ช่วง 3 - 5 เมย 66
		ค่าจ้างออกแบบรายละเอียดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	57.03	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกผู้ให้บริการ
		งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ก่อสร้างทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และองค์ประกอบอื่นๆ (ระยะที่ 1) ท่าอากาศยานระนอง ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	150.00	อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่าง TOR เปิดให้ผู้วิจารณ์ถึง 28 มี.ค. 66 ก่อนประกาศเชิญชวน
		ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน องค์ประกอบอื่นๆ และอาคารที่พักผู้โดยสาร และศึกษารายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสตูล จังหวัดสตูล	77.26	อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ TOR ราคากลาง คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เมย 66
		ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบินทั้งระบบ ท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	115.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาผลการเสนอราคา

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท
รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	กรมท่าอากาศยาน	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบินทั้งระบบ ท่าอากาศยานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	130.00	กรมมีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะเข้าทำสัญญาแล้ว โดยผู้ชนะ มีหนังสือแจ้งว่า อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารด้านการเงิน และจะเข้าทำสัญญาภายในเดือน เม.ย. 66
รวม			5,069.56	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรมชลประทาน	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำ คลองแ่ง จังหวัดตราด	136.00	เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติสั่งจ้าง ที่ กษ 35/2748 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566
		สถานีสูบน้ำเชื่อมต่อแก้มลิงคลองเปรมประชากร และส่วนประกอบอื่น แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	180.00	ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566
	กรมประมง	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการควบคุม การประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	62.62	ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน (ครั้งที่ 2)
	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ดำเนินการ ส.ป.ก. (จังหวัดกระบี่) ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	25.07	งบบุคลากร ปี 66- 67 เป็นรายการตามนโยบายรัฐมนตรี (ครม.สัญจร) ประสบปัญหาเรื่องราคากลาง เนื่องจากใช้แบบของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี ความเชี่ยวชาญเรื่องการขุดสระ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอ กรมพัฒนาที่ดินรับรองราคากลางก่อน จึงจะดำเนินการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
	กรมการข้าว	เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	97.98	อยู่ระหว่างเสนอ อธ ลงนามในประกาศเชิญชวน
		ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชิงราย พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลดงมะตะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	46.79	อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR (จะครบกำหนดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 7 เม.ย.66)
		ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพชรบูรณ์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลท่าอิฐ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	45.79	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน (กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 24 เม.ย.66)

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท
รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	กรมการข้าว	ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ชั้นพันธุ์คัด-ชั้นพันธุ์หลัก พร้อมอาคารโรงคลุม กรมการข้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	1,256.00	โครงการปีเดียว จัดซื้อจัดจ้างที่ส่วนกลาง เพื่อนำเครื่องจักร ไปติดตั้งที่ศูนย์วิจัย 16 แห่ง (เครื่องจักร 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องจักรหลายๆ เครื่อง) และถูกคัดเลือกเข้าข้อตกลง คุณธรรม โดยคกก.ความร่วมมือป้องกันการทุจริตจะแจ้งชื่อ คณะกรรมการเพื่อเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้โครงการ มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น เผยแพร่ร่าง TOR และราคากลางแล้ว มีผู้วิจารณ์ 5 ราย อยู่ระหว่าง คณะกรรมการพิจารณา
	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	เครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	262.80	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน และจะยื่นซองข้อเสนอในระบบ วันที่ 5 เม.ย. 66 คาดว่าจะก่อหนี้ได้ภายใน มิ.ย. 66
		คำซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	116.40	คำซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน 4 แบบ ประกอบด้วย สัญญาย่อยรวม 11 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เครื่องบินแบบ CASA และ NC212 มีสัญญาย่อย 3 รายการ 1) ตรวจซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ GARRETT MODEL TPE331-1R-513C จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 15 ลบ. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 23 มี.ค.66 2) ตรวจซ่อมใหญ่และปรับปรุงตาม SB61-1138 ใบพัด จำนวน 4 ชุด วงเงิน 3 ลบ. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 2 มี.ค.66 3) ซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CASA และ NC212i วงเงิน 2 ลบ. รายงานผลการพิจารณา สรุปผลผู้ชนะ การเสนอราคา เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 66 รอลงนามในสัญญา

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท
รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	ค่าซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	54.21	ค่าซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ ประกอบด้วย สัญญาย่อย 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ 1) ตรวจสอบใหญ่เครื่องยนต์ ARRIEL 1D1 วงเงิน 4.9 ลบ. อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล 2) ตรวจสอบใหญ่ MAN GEAR BOX วงเงิน 11.22 ลบ. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 66 รอลงนามในสัญญา 3) ตรวจสอบใหญ่ TAIL GEAR BOX วงเงิน 2.286 ลบ. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ 3 มี.ค. 66
รวม			2,283.66	
	สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	ครุภัณฑ์สำหรับอาคารเรียนสถาบันไทยโคเซ็น สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	69.41	รอกการก่อสร้างอาคารเรียนสถาบันไทยโคเซ็นฯ ให้แล้วเสร็จก่อน โดยผู้รับจ้างที่ก่อสร้างอาคารขาดสภาพคล่อง หน่วยงาน จึงต้องจัดหารายใหม่มาดำเนินการแทน ส่วนการจัดหา ครุภัณฑ์สำหรับอาคารดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณา เลือกรายการครุภัณฑ์ของคณะกรรมการบริหารโครงการ มาดำเนินการ
		การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ 5 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	256.43	รอระยะเวลาอุทธรณ์สิ้นสุดวันที่ 29 มี.ค. 66 คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือน เม.ย. 66
		ระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Thailand Community Big Data (TCB) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	90.00	ประกาศประกวดราคาแล้ว มีผู้ยื่น 3 ราย แต่ไม่มีผู้ผ่าน การคัดเลือก อยู่ระหว่างยกเลิก โดยหน่วยงานจะมีการปรับ ร่าง TOR และเผยแพร่ใหม่ประมาณ พ.ค. 66 คาดว่าจะก่อหนี้ได้ มี.ย. 66

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท
รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ค่าก่อสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ ระยะที่ 2 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	32.27	ราคากลางเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขวงงาน และจะเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาในลำดับถัดไป คาดว่าจะก่อหนี้ได้ เม.ย. 66
		ค่าก่อสร้างอาคารวิทยบริการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	57.31	อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและขออนุมัติ จากกรมโยธาฯ
รวม			505.41	
รวมทั้งสิ้น			16,100.67	

หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

หน่วยงานอื่น ๆ

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีฯ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ภารกิจบุคคลสำคัญ บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	510.00	เป็นรายการผูกพันใหม่ ปี 66 - 67 เผยแพร่ร่างTOR เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำรายงาน ขอซื้อข่อจ้าง และต้องขอความเห็นชอบความเหมาะสมราคา กับสำนักงบประมาณ คาดว่าจะก่อหนี้ได้ ก.ค. 66
รวม			510.00	
หน่วยงานของรัฐสภา	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการข้าราชการรัฐสภา แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร	49.90	ได้รับงบประมาณ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างจัดทำแผนการวิเคราะห์ สิ่งแวดล้อม EIA (5 ลบ.) และค่าออกแบบอาคาร (29.9 ลบ.) ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มเบิกงวดแรก เม.ย. 66 ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคาร (49.9 ลบ.) และค่าควบคุมงาน (5.99) ลบ. ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ต้องรอส่วนที่ 1 ดำเนินการเสร็จก่อน
รวม			49.90	
รัฐวิสาหกิจ	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดร้อยเอ็ด	3,615.08	รฟท. ทยอยทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กับประชาชน และทยอยเบิกจ่ายเงิน
		ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดนครราชสีมา	2,020.84	รฟท. ทยอยทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กับประชาชน และทยอยเบิกจ่ายเงิน
		ชำระคืนต้นเงินกู้	1,000.00	มีแผนการชำระเงินทั้งจำนวนในเดือน พ.ค. 66
	การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	เงินสนับสนุนค่างานโยธา ตามสัญญาสัมปทานฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสี เหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง กรุงเทพมหานคร	2,505.00	รอโครงการสายสีเหลืองเปิดให้บริการ จากนั้นบริษัท ผู้รับสัมปทานจะแจ้งมาที่ รฟม เพื่อดำเนินการตรวจรับ และเบิกจ่ายเงิน (จ่ายทั้งจำนวน)

หน่วยงานอื่น ๆ

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	การเคหะแห่งชาติ	ค่าก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) ระยะที่ 1 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะ อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	71.53	- ผูกพัน 62 - 67 กรมาฯ มีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง เนื่องจากสถานการณ์โควิด ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน และการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ - ส่วนงานก่อสร้างส่วนงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง สงป.พิจารณาความเหมาะสมของราคา
	องค์การสวนสัตว์	ค่าก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก ตำบลรังสิต อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	1,076.76	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ สงป. เพื่อเห็นชอบ ความเหมาะสมของราคา เมื่อ สงป. เห็นชอบมาแล้ว จะได้เสนอนายกฯ เพื่อทราบ ก่อนลงนามในสัญญา
รวม			10,289.21	
รวมทั้งสิ้น			10,849.11	

หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลกิจจำแนกเป็นรายแห่ง

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อรัฐบาลกิจ	กรอบงบประมาณ	แผนการเบิกจ่าย (แผนฯ)	ผลการเบิกจ่าย (ผลฯ)	ผลฯ - แผนฯ	ผลฯ - แผนฯ	ผลฯ / กรอบงบประมาณ
๑. ปีงบประมาณ จำนวน ๓๔ แห่ง (รวม)	๑๒๒,๖๒๗	๕๐,๓๘๑	๕๕,๐๐๓	๔,๖๒๓	๑๐๙%	๔๕%
๑.๑ การรถไฟแห่งประเทศไทย	๔๔,๐๗๓	๒๑,๖๒๑	๒๓,๐๗๒	๑,๔๕๑	๑๐๗%	๕๒%
๑.๒ การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	๑๖,๒๒๗	๙,๗๙๑	๙,๙๐๔	๑๑๓	๑๐๑%	๖๑%
๑.๓ การประปานครหลวง	๑๒,๒๒๕	๒,๕๔๐	๕,๖๐๓	๓,๐๖๓	๒๒๑%	๔๖%
๑.๔ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	๑๒,๐๓๓	๔,๗๑๕	๔,๑๖๘	-๕๔๗	๘๘%	๓๕%
๑.๕ การประปาส่วนภูมิภาค	๑๐,๕๖๑	๑,๙๐๐	๓,๖๓๔	๑,๗๓๔	๑๙๑%	๓๔%
๑.๖ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	๙,๑๒๗	๓,๖๗๘	๓,๗๖๙	๙๑	๑๐๒%	๔๑%
๑.๗ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	๓,๕๕๘	๘๙๘	๙๐๐	๒	๑๐๐%	๒๕%
๑.๘ องค์การเภสัชกรรม	๓,๓๓๕	๑,๒๐๑	๑,๐๖๒	-๑๓๙	๘๘%	๓๒%
๑.๙ การเคหะแห่งชาติ	๒,๗๑๒	๙๘๘	๙๔๕	-๔๓	๙๖%	๓๕%
๑.๑๐ การท่าเรือแห่งประเทศไทย	๑,๙๑๖	๑๕๖	๑๕๖	๐	๑๐๐%	๘%
๑.๑๑ รัฐบาลกิจแห่งอื่นๆ จำนวน ๒๔ แห่ง	๖,๘๖๑	๒,๘๙๑	๑,๗๙๑	-๑๑๐๐	๖๒%	๒๖%
๒. ปีปฏิทิน จำนวน ๙ แห่ง (รวม)	๑๔๖,๐๓๒	๑๗,๒๔๗	๒๒,๑๕๑	๔,๙๐๔	๑๒๘%	๑๕%
๒.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๔๒,๗๒๗	๔,๘๘๓	๔,๘๘๓	๐	๑๐๐%	๑๑%
๒.๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	๒๙,๘๙๘	๓,๓๔๔	๕,๘๖๑	๒,๕๑๗	๑๗๕%	๒๐%
๒.๓ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	๒๔,๙๖๐	๒,๒๘๕	๓,๖๒๘	๑,๓๔๓	๑๕๙%	๑๕%
๒.๔ การไฟฟ้านครหลวง	๒๒,๗๖๖	๒,๐๒๓	๓,๑๖๔	๑,๑๔๑	๑๕๖%	๑๔%
๒.๕ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	๑๕,๙๐๐	๒,๙๖๗	๒,๙๐๗	-๖๐	๙๘%	๑๘%
๒.๖ บริษัท ธนาคารพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	๖,๔๐๓	๘๕๔	๘๖๙	๑๕	๑๐๒%	๑๔%
๒.๗ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	๒,๘๐๐	๗๘๓	๗๖๓	-๒๐	๙๗%	๒๗%
๒.๘ รัฐบาลกิจแห่งอื่นๆ จำนวน ๒ แห่ง	๕๗๘	๑๐๖	๗๖	-๓๐	๗๒%	๑๓%
รวม ๔๓ แห่ง	๒๖๘,๖๕๙	๖๗,๖๒๘	๗๗,๑๕๔	๙,๕๒๖	๑๑๔%	๒๙%

ที่มา : ระบบ GFMS-SOE ณ วันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๖

หมายเหตุ : ผลรวม ๔๓ แห่ง เป็นผลรวมข้อมูลของรัฐบาลกิจปีงบประมาณและรัฐบาลกิจปีปฏิทิน จึงอาจต่างจากผลรวมของข้อมูลรัฐบาลกิจรายแห่งซึ่งมีการปิดเศษ

แหล่งเงินทุนของโครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป^{๑)}

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	เงินที่เอกชน ร่วมลงทุน ในโครงการ PPP ^{๒)}	เงินกู้ต่างประเทศ	เงินกู้ในประเทศ	เงินรายได้	งบประมาณ	อื่นๆ ^{๓)}	รวม
ส่วนราชการ	๑๘๐,๒๒๓	๒๖,๙๓๒	๐	๐	๔๙,๗๓๔	๐	๒๕๖,๘๘๙
รัฐบาลกิจ	๒๖๕,๗๗๙	๘๑,๗๙๗	๑,๕๕๗,๕๕๔	๓๖๔,๔๒๙	๑๑๒,๑๓๙	๔๓,๕๓๗	๒,๔๒๕,๒๓๕
รวม	๔๔๖,๐๐๓	๑๐๘,๗๒๙	๑,๕๕๗,๕๕๔	๓๖๔,๔๒๙	๑๖๑,๘๗๒	๔๓,๕๓๗	๒,๖๘๒,๑๒๔

ที่มา : สบ. สคร. และจากการประสานงานกับรัฐบาลกิจ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ : ^{๑)}ไม่รวมโครงการที่ใช้เงินงบประมาณทั้งหมด

^{๒)} ข้อมูลโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (โครงการ PPP) ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

^{๓)} แหล่งเงินทุนอื่นๆ ได้แก่ เงินที่รัฐบาลกิจระดมทุนจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ ๑ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

**ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการ ที่อนุมัติ	วงเงินอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	% ผลการเบิกจ่าย ต่อวงเงินอนุมัติ
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๖๓,๘๙๘ ล้านบาท)				
๑.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่าย ค่าเยียวยา ค่าชดเชย และค่าเสี่ยงภัยสำหรับ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดหา ผู้ชำนาญการทั้งในประเทศและต่างประเทศ	๔	๖,๓๐๒	๖,๒๒๒	๙๙
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหา อุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	๒๐	๑๕,๒๕๑	๑๑,๓๓๖	๗๕
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษา ป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งการวิจัยพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการฟื้นฟูด้านสาธารณสุขของประเทศ	๕	๓๐,๓๖๑	๓๐,๓๖๑	๑๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล และค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการกักตัว ผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID - ๑๙	๑๔	๙,๙๘๘	๙,๔๘๘	๙๗
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุข เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของ COVID - ๑๙	๘	๑,๖๙๗	๑,๖๑๒	๙๕
รวมแผนงาน ๑	๕๑	๖๓,๓๙๙	๕๙,๐๕๑	๙๓
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๗๐๙,๐๕๙ ล้านบาท)				
๒.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID - ๑๙	๑๙	๕๙๕,๗๕๖	๕๙๑,๔๓๐	๙๙
๒.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่เกษตรกรซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID - ๑๙	๑	๑๑๓,๓๐๓	๑๑๓,๓๐๐	๙๙
รวมแผนงาน ๒	๒๐	๗๐๙,๐๕๙	๗๐๔,๗๓๐	๙๙
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๒๒๗,๐๔๓ ล้านบาท)				
๓.๑ แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรม การพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญ ของประเทศโดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนท่องเที่ยว และบริการ	๑๔	๒๕,๑๒๑	๒๓,๓๕๗	๙๓

แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการ ที่อนุมัติ	วงเงินอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	% ผลการเบิกจ่าย ต่อวงเงินอนุมัติ
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับ การท่องเที่ยวหรือ ภาคบริการอื่น การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิต และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้ง การสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้ง ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้า และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน	๙๘๔	๑๑,๐๐๐	๙,๐๒๒	๘๒
๓.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนรวมถึง การลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะ การบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว	๑๔	๑๖๖,๕๑๕	๑๔๗,๖๒๓	๘๙
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการ ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุน กระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป	๔	๗,๑๓๓	๖,๗๗๔	๙๕
รวมแผนงาน ๓	๑,๐๑๖	๒๐๙,๗๖๙	๑๘๖,๗๗๖	๘๙
รวมทั้งสิ้น	๑,๐๘๗	๙๘๒,๒๙๑	๙๕๐,๕๕๗	๙๗

หมายเหตุ: ๑. ข้อมูลวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่าย
ในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้ง
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

**ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
(กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการ ที่อนุมัติ	วงเงินอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	% ผลการเบิกจ่าย ต่อวงเงินอนุมัติ
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๑๘๒,๑๒๗ ล้านบาท)				
๑.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน และการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ	๒๕	๖๕,๖๕๙	๕๕,๙๑๘	๘๕
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อปรับปรุงสถานพยาบาลสำหรับการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อ COVID - ๑๙	๕	๒๓๑	๑๕๙	๖๙
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	๑๕	๑๕๔,๒๐๖	๑๔๖,๔๒๒	๙๕
รวมแผนงาน ๑	๔๕	๒๒๐,๐๙๖	๒๐๒,๔๙๙	๙๒
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๑๗๔,๐๔๒ ล้านบาท)				
๒.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน	๒๗	๑๓๙,๔๙๒	๑๓๗,๕๐๙	๙๙
๒.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง	๔	๑๕,๙๔๔	๑๕,๙๓๙	๙๙
รวมแผนงาน ๒	๓๑	๑๕๕,๔๓๖	๑๕๓,๔๔๘	๙๙
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๑๔๓,๘๓๑ ล้านบาท)				
๓.๑ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ	๓	๒๗,๐๖๕	๒๗,๐๖๓	๙๙
๓.๒ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศ	๒,๓๖๖	๙๗,๑๓๙	๙๑,๗๒๘	๙๔
รวมแผนงาน ๓	๒,๓๖๙	๑๒๔,๒๐๔	๑๑๘,๗๙๑	๙๖
รวมทั้งสิ้น	๒,๔๔๕	๔๙๑,๔๘๓	๔๗๔,๗๓๘	๙๕

หมายเหตุ: ๑. ข้อมูลวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	แผนเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๖๖	แผนการเบิกจ่าย ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	ผลการเบิกจ่าย ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖	ผล/แผนปีงบประมาณ ๖๖ (ร้อยละ)	ผล/แผน ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖ (ร้อยละ)
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหา การระบาดของ COVID – ๑๙	๓๑	๓๑	๑๘	๕๘	๕๘
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้กับ ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของ COVID – ๑๙	๖	๖	๐.๐๙๒๓	๒	๒
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของ COVID – ๑๙	๗๘๓	๗๘๓	๔๐๓	๕๑	๕๑
รวมทั้งสิ้น	๘๒๐	๘๒๐	๔๒๑.๐๙๒๓	๕๑	๕๑

หมายเหตุ : ๑. แผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และหน่วยงานแจ้งยืนยันแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สบн. แล้ว
 ๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จากรายงาน MIS ของ บก. ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS
 เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
 ๓. แผนการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการเบิกจ่ายสะสมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
 ๔. ผลการเบิกจ่ายสะสมเป็นผลรวมของการเบิกจ่ายสะสมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ หักด้วยยอดส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม ๒๕๖๖

แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	แผนเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๖๖	แผนการเบิกจ่าย ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖	ผลการเบิกจ่าย ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖	ผล/แผนปีงบประมาณ ๖๖ (ร้อยละ)	ผล/แผน ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖ (ร้อยละ)
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ COVID – ๑๙	๕๓,๕๖๒	๔๕,๕๔๐	๔๑,๓๑๗	๗๗	๙๑
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบ จากการระบาดของ COVID - ๑๙	๗๘๐	๗๘๐	-	-	-
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของ COVID – ๑๙	๑๑,๗๐๓	๑๑,๖๖๓	๗,๑๒๑	๖๑	๖๑
รวมทั้งสิ้น	๖๖,๐๔๕	๕๗,๙๘๓	๔๘,๔๓๘	๗๓	๘๔

หมายเหตุ : ๑. แผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และหน่วยงานแจ้งยืนยันแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สบн. แล้ว
 ๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จากรายงาน MIS ของ บก. ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS
 เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

ภาพรวมการตรวจสอบเงินกู้เหลือจ่ายภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

สรุปการใช้จ่ายเงินกู้โครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓	จำนวน
๑. วงเงินกู้ตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑,๐๐๐,๐๐๐
๒. กรอบวงเงินกู้ตามมติคณะรัฐมนตรี	
กรอบเงินกู้ที่ลงนาม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (a)	๙๘๗,๐๑๒
กรอบเงินกู้ที่ลงนาม ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ (ปรับลดตามโครงการแล้วเสร็จ/ยกเลิก) (b)	๙๘๒,๓๙๙
กรอบเงินกู้ที่ลงนาม ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ปรับลดตามความต้องการใช้จ่ายเงินกู้) (c)	๙๖๑,๒๖๗
➢ <u>เงินกู้เป็นสกุลเงินบาท</u>	๙๕๗,๓๑๖
➢ <u>เงินกู้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ</u> (๑๓๐,๒๔๖,๐๐๐ USD) (ณ อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ๓๐.๓๓๗๗๓ บาท/USD)	๓,๙๕๑
๓. ผลการเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๙๕๐,๕๕๖
- ผลการเบิกจ่ายเงินกู้สกุลเงินบาท	๙๔๖,๖๐๕
- ผลการเบิกจ่ายเงินกู้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เงินกู้ ADB)	๓,๙๕๑
๔. กรอบวงเงินที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ (b) - (c)	๒๑,๑๓๒
๕. เงินคงเหลือส่งคืนคลัง (c) - ๓. + ก) - ข) - ค)	๑๓,๘๙๖
- เงินคงเหลือจากแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการ	๑๑,๙๕๓
- เงินส่งคืนจากหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	๑,๙๔๓

หมายเหตุ : ๑. ก) Premium/Discount และ Accrued Interest จากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล จำนวน ๓,๑๘๖ ล้านบาท

๒. ข) ผลการเบิกจ่ายเงินกู้สกุลเงินบาท ยังไม่นับรวมวงเงินที่อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง จำนวน ๙๘,๓๐๐ บาท

๓. ค) สบณ. อยู่ระหว่างปิดบัญชีและคืนเงินกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ (เงินกู้ ADB) จำนวน ๒,๙๘๓.๙๘ บาท

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

โครงการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
แผนงานที่ ๑ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ COVID - ๑๙		
๑. โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด ๑๙ ChulaCov๑๙ mRNA เพื่อทำการทดสอบทางคลินิกระยะที่ ๓ และการผลิตเพื่อขึ้นทะเบียนวัคซีนเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน	การทดสอบวัคซีนใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากความล่าช้าในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติให้ทดสอบวัคซีนในมนุษย์ ปัจจุบันได้เริ่มทดสอบวัคซีนรุ่นที่ ๑ ในอาสาสมัครในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียแล้วในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ส่วนวัคซีนรุ่นที่ ๒ ได้มีการพัฒนาและผลิตรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะมีการทดสอบในอาสาสมัครในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือและคาดว่าจะสามารถขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ภายในสิ้นปี ๒๕๖๖	ขยายระยะเวลาในการทดสอบวัคซีน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งประสาน อย. อย่างใกล้ชิด และให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการจำนวนเงินที่จะใช้จริง รวมถึงจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการเสนอต่อ คกก. เพื่อทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องทุก ๓ เดือน เพื่อแสดงให้เห็นว่า จะสามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายของโครงการตามที่กำหนดไว้
๒. โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย จำนวน ๓๐,๐๐๒,๓๑๐ โดส (Pfizer) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย จำนวน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ โดส (AstraZeneca)	วัคซีนคงเหลือและใกล้หมดอายุทำให้ต้องมีการบริหารจัดการวัคซีนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์โดยเร็ว	ปรับเพิ่มกลุ่มเป้าหมายของโครงการ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ปรับเพิ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ และนำส่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นรายได้แผ่นดิน โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปสิ้นสุดในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๓. โครงการศึกษาความปลอดภัย (Safety) ความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Immunogenicity) และประสิทธิภาพ (Vaccine Efficiency) ของแคนดิเดตวัคซีนยูนิต วัคซีนสำหรับป้องกันโรคโควิด-๑๙ ที่ใช้พืชเป็นแหล่งผลิตในมนุษย์ระยะ ๒A โดยบริษัท ไบยาไฟโตฟาร์ม จำกัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	ขาดข้อมูลความปลอดภัยของการทดสอบวัคซีน ในอาสาสมัครเพื่อนำมาอ้างอิงในการขออนุมัติดำเนินการทดสอบวัคซีนในระยะที่สูงขึ้น	เตรียมความพร้อมของเอกสาร สำหรับยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ และขึ้นทะเบียน อย. รวมถึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมกับบริษัท ไบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด จะประสานกับ อย. อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ คกก. มีมติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
๔. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและทดสอบวัคซีนและเภสัชภัณฑ์ในลิงมาร์โมเสทของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (๒-A๐๑๙)	การส่งมอบลิงมาร์โมเสทล่าช้า โดยพบว่าการจัดซื้อและรับมอบลิงมาร์โมเสทจำนวน ๖๗ ตัว จากผู้ค้าภายในประเทศอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน ในขณะที่การจัดซื้อจากต่างประเทศ จำนวน ๗๕ ตัว ประสบปัญหาด้านการขนส่ง เนื่องจากไม่สามารถจัดหาสายการบินสำหรับขนส่งได้	ประสานกับผู้ค้าลิงมาร์โมเสทและสายการบินที่จะใช้สำหรับการขนส่งอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การขนส่งเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ คกก. มีมติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
แผนงานที่ ๓ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID - ๑๙		
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ อันมีสาเหตุหลักเนื่องจาก ๑) ลงนามในสัญญาล่าช้าส่งผลให้ระยะเวลาเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ๒) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสัญญาจ้าง และ ๓) โครงการที่ต้องมีการขุดลอกคลอง ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก ตรงกับช่วงเวลาที่เกษตรกรมีความต้องการใช้น้ำ	ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ และเร่งรัดให้หน่วยงานที่ได้รับการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา โดยเร็วและหากไม่สามารถดำเนินการได้ เห็นควรให้เร่งแจ้งขอยกเลิกโครงการไปยัง คกก. โดยเร็ว

