

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ รายงานว่า เนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงยังไม่มีรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ คำสั่งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๔๘๙๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และฝ่ายเลขานุการได้ส่งสำเนาคำสั่งให้คณะทำงานทราบแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรีที่ สพ ๐๐๐๓/ว ๒๐๓๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยองค์ประกอบของคณะทำงาน ฯ มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และมีส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนสูง เป็นคณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ในการเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การใช้จ่ายเงิน และติดตามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ ฯ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๔.๐๘	๒๑.๐๐	๒๒.๑๖	๒๑.๐๐	๒๕.๕๐	๒๑.๐๐	๑๘.๒๖
รายจ่ายประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๔.๐๐	๓๕.๓๓	๒๓.๐๐	๒๐.๔๕	๒๒.๐๐	๒๕.๙๘	๑๙.๐๐	๑๘.๒๔
รายจ่ายลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๓.๐๐	๒๘.๗๖	๑๖.๐๐	๒๙.๑๙	๑๗.๐๐	๒๓.๕๐	๒๙.๐๐	๑๘.๓๕

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

เลขานุการ ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๔,๘๒๖.๕๒ ล้านบาท ใช้จ่ายทั้งสิ้น ๒,๒๓๔.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๙ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๒.๒๑ แบ่งเป็น รายจ่ายประจำปี ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑,๐๗๘.๐๔ ล้านบาท ใช้จ่ายทั้งสิ้น ๗๑๒.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๙ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๐.๗๖ รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๓,๗๔๘.๔๘ ล้านบาท ใช้จ่ายทั้งสิ้น ๑,๕๒๑.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๐ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๑.๗๐

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		การใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)		เป้าหมาย (ไตรมาส 1)	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
1. รายจ่ายภาพรวม	4,826.52	1,247.11	25.84	2,234.33	46.29	34.08	12.21
1.1 รายจ่ายประจำ	1,078.04	697.55	64.71	712.48	66.09	35.33	30.76
1.2 รายจ่ายลงทุน	3,748.48	549.55	14.66	1,521.85	40.60	28.96	11.70
2. เงินกันไว้เบิก เหลือปี	1,409.92	719.64	51.04				
รวม (๑+๒)	6,236.44	1,966.75	31.54				

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ลำดับถัดไปจะเป็นการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากหน่วยงานที่เป็นคณะทำงานตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีที่ ๔๘๙๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖ จำนวน ๑๖ หน่วยงาน ซึ่งได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๒๘.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๑ และหน่วยงานที่มีงบลงทุนสูงจำนวน ๕ หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น ๒๑๘.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๓ เมื่อเทียบกับงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรของจังหวัดทั้งหมดจำนวน ๓,๗๔๘.๔๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๔ โดยมอบให้ฝ่าย

ผู้ช่วยเลขานุการเป็นผู้ดำเนินการตามลำดับ

ผู้ช่วยเลขานุการ ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามลำดับดังนี้

๑. สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณรวม ๘๔.๖๙๐ ล้านบาท จำนวน ๓๗ รายการ ยังไม่มีข้อมูลการก่อหนี้ผูกพัน

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง ๓๗ รายการ ได้รับการอนุมัติรายการทั้งหมดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ช่วยเลขานุการ **๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี** มีรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒ รายการ คือ อาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น และ อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ

ผู้แทนสนง.สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รายการอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น โรงพยาบาลศรีประจันต์ ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างขอความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

/ผู้ช่วยเลขานุการ...

ผู้ช่วยเลขาฯ ๓.โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งานจ้างเหมาและดำเนินการเอง ๒๘๘ รายการ งบประมาณ ๕๖๕.๒๗๙ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๒๒๒ รายการ ยังไม่ก่อหนี้ ๖๖ รายการ

ผู้แทน โครงการชลประทานสุพรรณบุรี รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการรวม ๖๖ รายการ ส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง และมีแผนการใช้จ่ายเงินทั้งหมดแล้ว คาดว่าจะใช้จ่ายเงินได้ตามแผนงานที่กำหนด และภายในปีงบประมาณ

ผู้ช่วยเลขาฯ ๔. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ งานจ้างเหมาและดำเนินการเอง ๑๓ รายการ ก่อหนี้แล้ว ๙ รายการ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๔ รายการ

ผู้แทน สนง.ก่อสร้างที่ ๑๒ ๑. งานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้รับจัดสรร ๑๕๔ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว จะมีการเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕% ซึ่งคาดว่าจะเบิกในไตรมาสที่ ๒ นี้ เป็นเงิน ๑๑๓ ล้านบาท

๒. ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำมอโค้ จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๖.๗๒๘ ล้านบาท ปัจจุบันได้ทำเรื่องส่งคืบงบประมาณไปที่กรมชลประทานแล้ว เนื่องจากการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าชั้นคุณภาพ ๑ A ซึ่งจะต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อน

ผู้ช่วยเลขาฯ ๕. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ งานดำเนินการเองจำนวน ๖ รายการ งบประมาณ ๙๐.๔๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๑.๖๘๔ ล้านบาท คงเหลือ ๘.๗๖๐ ล้านบาท

ผู้แทน สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ งบประมาณทั้งหมดเป็นงานดำเนินการเอง สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งขณะนี้เบิกจ่ายไปแล้วประมาณร้อยละ ๙๐

ผู้ช่วยเลขาฯ ๖.แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑ งานดำเนินการเอง จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๖๓.๖๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๕.๗๙๖ ล้านบาท คงเหลือ ๔๗.๘๓๒ ล้านบาท

ผู้แทน แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑ ๑. งบบำรุงปกติซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าแรง ดำเนินการได้ตามแผน
๒. โครงการงานก่อสร้าง ๒ โครงการ จะเป็นงานวิเคราะห์และวิจัย คาดว่า

จะดำเนินการตามระยะเวลา

ผู้ช่วยเลขาฯ ๗. แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ งานดำเนินการเอง จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๖๖.๗๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๘.๑๕๖ ล้านบาท คงเหลือ ๔๘.๕๘๕ ล้านบาท

ผู้แทน แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ ๑. งบบำรุงปกติ เช่น ค่าแรง ค่าเช่าเครื่องจักร ค่าวัสดุ มีแผนการเบิกจ่ายตลอดทั้งปี

๒. งบประมาณที่เหลือบางรายการก่อหนี้ผูกพันแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้ช่วยเลขาฯ ๘. แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๖๘.๗๔ ล้านบาท จำนวน ๓๙ รายการ ก่อหนี้แล้ว ๑๔ รายการ ยังไม่ก่อหนี้ ๒๕ รายการ มีการเบิกจ่ายแล้ว ๙๙.๗๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑๕๕.๓๐ ล้านบาท

ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน มี ๑๗ รายการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๙ รายการ และวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๘ รายการ และจะดำเนินการจัดทำ PO ในระบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้ช่วยเลขาฯ ๙. สำนักทางหลวงชนบทที่ ๑๘ สุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๙๙.๘๐ ล้านบาท จำนวน ๒๐ รายการ ก่อหนี้แล้ว ๑๖ รายการ ยังไม่ก่อหนี้ ๔ รายการ มีการใช้จ่ายแล้ว ๒๔๒.๒๗ ล้านบาท คงเหลือ ๕๗.๕๓ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักทางหลวงชนบทที่ ๑๘ ๑. งานไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก จำนวน ๒ รายการ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ แล้ว ๑ รายการ อีก ๑ รายการจะลงนามในสัญญาวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

/๒. งานบำรุง...

๒.งานบำรุงถนนสาย กจ.๔๐๑๐ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ จัดทำ PO ในระบบเรียบร้อยแล้ว

๓.งานบำรุงถนนสาย สพ.๖๐๙๓ จะลงนามในสัญญาวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้ช่วยเลขานุการ ๑๐. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖๒.๐๒ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ ก่อหนี้แล้ว ๔ รายการ ยังไม่ก่อหนี้ ๓ รายการ มีการใช้จ่ายแล้ว ๔๒.๔๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๙.๐๓ ล้านบาท

ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ ๑.โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นงบผูกพันซึ่งจะได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง

๒. ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถึงขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาไม่เกินวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕

๓. ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง

ผู้ช่วยเลขานุการ ๑๑.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๐.๑๐๙ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ ยังไม่ก่อหนี้ทั้ง ๔ รายการ

ผู้แทน สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุปกรณ์สำนักงานจำนวน ๔ รายการ จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าจะลงนามและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้ช่วยเลขานุการ ๑๒. สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท.) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๒๖.๙๗๐ ล้านบาท จำนวน ๑๙๑ รายการ

ผู้แทน สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๑. ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนทางหลวง จำนวน ๑๑๘ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒๐ รายการ เบิกจ่าย จำนวน ๒ รายการ รอลงนามในสัญญา จำนวน ๑๘ รายการ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗๘ รายการ

๒. ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตของงาน

๓. ก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๒๓ รายการ ก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตของงาน จำนวน ๒๑ รายการ

๔. ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓๖ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓๔ รายการ

๕. สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน ๔ รายการ รอลงนามในสัญญา จำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง จำนวน ๓ รายการ

๖. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๓ รายการ ลงนามในสัญญา จำนวน ๑ รายการ กำหนดขอบเขตของงาน จำนวน ๒ รายการ

๗. ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ และก่อสร้างสนามกีฬา อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตของงาน

ผู้ช่วยเลขานุการ ๑๓. สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๙.๙๓๑ ล้านบาท จำนวน ๑๓๗ รายการ ก่อหนี้แล้ว ๗๗ รายการ ยังไม่ก่อหนี้ ๖๐ รายการ

ผู้แทน สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๕๙.๙๓๑ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๒๗.๙๖๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙.๑๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙๖

๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาคารเรียนของโรงเรียนในเขตบางปลาม้า พบปัญหาเรื่องความพร้อมของสถานที่เนื่องจากปัญหาน้ำท่วม ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. อาคารเรียน/ห้องน้ำ ๔ รายการ เป็นงบประมาณของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของโรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งมีปัญหาในการรื้ออาคารเรียนหลังเก่า เนื่องจากไม่ได้ของงบประมาณในการรื้อถอน ซึ่งมีหน่วยงานขอรับบริจาคอาคารหลังเก่าแต่ต้องทำเรื่องขออนุญาตจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

๓. จัดซื้อครุภัณฑ์ ๔๔ รายการ สพป.เขต ๑ จะทำการจัดซื้อให้กับโรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์

ฝ่ายเลขาฯ รายการซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนในเขตบางปลาม้า ที่พบปัญหาเรื่องความพร้อมของสถานที่เนื่องจากปัญหาน้ำท่วม หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ผู้ชนะการเสนอราคา โดยกำหนดในประกาศจัดซื้อจัดจ้างว่าผู้รับจ้างจะเข้าทำงานเมื่อผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่แล้ว เมื่อสถานการณ์น้ำท่วมลดลงก็จะสามารถดำเนินการในกระบวนการต่อไปได้

ผู้ช่วยเลขาฯ ๑๔. สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๐.๔๔๘ ล้านบาท ๑๐๕ รายการ ก่อหนี้แล้ว ๖๒ รายการ ยังไม่ก่อหนี้ ๔๓ รายการ

ผู้แทน สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ๑. อาคารเรียนชั้นเดียว โรงเรียนวัดดอนสุโข อ.อุทุมพร อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๕

๒. จัดซื้อครุภัณฑ์ ๔๒ รายการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จะทำการจัดซื้อให้กับโรงเรียน จำนวน ๔๒ โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อหนี้ได้ทั้งหมดภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๕

ผู้ช่วยเลขาฯ ๑๕. สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๖.๐๖๕ ล้านบาท ๑๑๘ รายการ ก่อหนี้แล้ว ๔๖ รายการ ยังไม่ก่อหนี้ ๗๒ รายการ

ผู้แทน สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ ๑. อาคารเรียน/โรงอาหาร ๒ รายการ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาและขอเอกสารมาจัดทำ PO

๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑๘ รายการ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขอเอกสารมาจัดทำ PO

๓. จัดซื้อครุภัณฑ์ ๕๒ รายการ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด

คุณลักษณะ
ผู้ช่วยเลขาฯ ๑๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗๖.๗๗๗ ล้านบาท ๘๙ รายการ ก่อหนี้แล้ว ๑๔ รายการ ยังไม่ก่อหนี้ ๗๕ รายการ

ผู้แทน สพม.สุพรรณบุรี สพม.สุพรรณบุรี ดำเนินการเบิกเงินให้กับ สพม.นครปฐมด้วย เนื่องจาก สพม.นครปฐมยังไม่มีหน่วยเบิกจ่ายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สพม.นครปฐมเป็นหน่วยดำเนินการเอง แต่เรื่องการเบิกจ่าย สพม.สุพรรณบุรีเป็นผู้ดำเนินการให้ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากงบประมาณก็สามารถแยกได้ว่าเป็นงบประมาณของโรงเรียนอะไร

๑. อาคารเรียน/หอนอน ๒ รายการ เป็นของ สพม.นครปฐม ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง

๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๔๐ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. จัดซื้อครุภัณฑ์ ๓๓ รายการ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
คุณลักษณะ คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้ช่วยเลขาฯ โครงการที่ส่วนราชการอยู่ระหว่างการก่อหนี้ผูกพัน ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูง จำนวน ๕ หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ	ส่วนราชการ	โครงการ	งบประมาณ
1	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	12	102.45
	ร่าง TOR	2	23.565
	อยู่ระหว่างพิจารณาผล	5	17.406
	ลงนามในสัญญา	2	2.977
	เบิกจ่ายแล้ว	3	58.489
2	ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี	5	46.556
	ลงนามในสัญญา	1	12.51
	เบิกจ่ายแล้ว	4	34.017
3	โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี	48	35.908
	ร่าง TOR	32	31.667
	ประกาศเชิญชวน	14	3.761
	เบิกจ่ายแล้ว	2	0.48
4	โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยมหาราช	8	19.61
	ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	8	19.58
5	ม.การกีฬาแห่งชาติ จ.สุพรรณบุรี	15	14.077
	ประกาศเชิญชวน	9	3.467
	จัดทำ BOQ	2	4.232
	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2	6.182
	เบิกจ่ายแล้ว	2	0.197
รวมทั้งสิ้น		88	218.601

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ติดตามผลการใช้จ่ายโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โครงการที่ส่วนราชการอยู่ระหว่างก่อหนี้ผูกพัน

เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า จังหวัดสุพรรณบุรีมีส่วนราชการได้รับงบประมาณจากโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๕ หน่วยงาน ๒๔๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๙๙.๕๖๙ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๑๙.๙๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๕

/ลำดับ...

ลำดับ	ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ	จัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
1	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	1	0.010	0.00	0.00	0.010
2	ทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2	99	2.091	1.861	89.00	0.230
3	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	139	269.874	17.624	6.53	252.250
4	งบกรมจังหวัด	8	17.604	0.432	2.45	17.172
5	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	1	9.990	0.00	0.00	9.990
	รวมทั้งสิ้น	248	299.569	19.917	6.65	279.652

ผู้ช่วยเลขา ฯ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๖๙.๘๗๔ ล้านบาท ๑๓๙ รายการ

ผู้แทน สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีโครงการที่ได้รับรายงานทั้งสิ้น ๑๔๗ รายการ ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน ๙ รายการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕ รายการ รอลงนามในสัญญา จำนวน ๓ รายการ อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง จำนวน ๑๓๕ รายการ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เลขานุการ ฯ การได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระยะเวลาการใช้เงินเป็นไปตาม มติ ครม. ที่อนุมัติให้แต่ละหน่วยงานใช้จ่ายภายในกำหนด ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา

ประธาน ฯ ขอให้ทั้ง ๕ หน่วยงานดำเนินการตามที่ฝ่ายเลขฯ ชี้แจง อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทั้งการก่อกวนผู้กักกันและการเบิกจ่าย และขอให้บันทึกไว้เพื่อเป็นข้อสั่งการเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ แบบฟอร์มการติดตามข้อมูลเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ ฯ เพื่อติดตามเร่งรัดการก่อกวนผู้กักกันและการเบิกจ่ายเงินรวมทั้งการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อำนวยความสะดวกให้ส่วนราชการในการบันทึกข้อมูลงาน/โครงการ และเป็นการลดใช้กระดาษ (paper less) สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรีได้ออกแบบรายงานการจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์บนฐานข้อมูล google drive เป็นเครื่องมือในการติดตามเร่งรัดการก่อกวนผู้กักกันและการเบิกจ่ายเงินและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรายงานผลผ่านระบบ online ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

ผู้ช่วยเลขฯ อธิบายแบบฟอร์มการติดตามข้อมูลเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีด้วยกัน ๘ ส่วน ดังนี้

๑. รหัสงบประมาณ/ชื่อโครงการ และงบประมาณ สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรีใส่รหัสโครงการ/ชื่องบประมาณให้เรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของรหัสงบประมาณ/ชื่อโครงการ และระบุวันที่ได้รับงบประมาณ สำหรับงบประมาณเป็นข้อมูลที่ได้จากระบบ GFMS ห้ามแก้ไขตัวเลข

๒. ประเภทการดำเนินการ ให้หน่วยงานเลือกว่าเป็นงานดำเนินการเองหรือซื้อ/จ้างเหมา

๓. รายละเอียดสัญญา กรณีก่อกวนผู้กักกันแล้ว ให้ระบุจำนวนเงินที่ลงนามในสัญญา สัญญาเริ่มต้น/สิ้นสุด จำนวนงวดงาน

๔. ผลการดำเนินการ โครงการที่ยังไม่ได้ก่อกวนผู้กักกัน ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนจัดทำร่าง TOR ประกาศเชิญชวน และระบุวันที่คาดว่าจะก่อกวนผู้กักกัน

/๕. ผลการใช้จ่าย...

๕. ผลการใช้จ่าย ระบุว่าก่อนนี้และเบิกจ่ายจำนวนเท่าใด

๖. ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ระบุว่าโครงการมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องใด เพื่อสำนักงาน คลังจังหวัดจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนั้น ๆ

๗. คาค่าการเบิกจ่ายเงิน ขอให้หน่วยงานระบุเป็นรายไตรมาส

๘. รายละเอียดผู้ให้ข้อมูล เพื่อสำนักงานคลังจังหวัดจะได้ติดต่อประสานงานหากหน่วยงานมีปัญหา และใน sheet แรก จะมีข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดที่เป็นผู้รับผิดชอบให้คำปรึกษา และติดตาม ข้อมูลแต่ละหน่วยงาน สามารถติดต่อสอบถามตามรายชื่อดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการรายงานตามแบบฟอร์มการติดตามข้อมูลเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณที่สำนักงานคลังจังหวัดได้ออกแบบเครื่องมือในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและการใช้จ่าย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถือเป็นการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน เพื่อบรรลุผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และเป็นการเร่งรัดผลการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

มติที่ประชุม เห็นชอบ และถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ฝ่ายเลขานุการฯ ๑. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำนักงานคลังจังหวัดจะมีการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านช่องทางโทรศัพท์และ line ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำการบันทึก ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หากหน่วยงานใดพบปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานคลังจังหวัดได้ โดยสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ line หรือสามารถเดินทางมาปรึกษาที่สำนักงานคลัง จังหวัดโดยตรง

ประธานฯ ขอบขอบคุณคณะทำงานและส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ รวมถึงฝ่ายเลขานุการฯ และทีมงาน ในการชี้แจงรายละเอียดของการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึงเครื่องมือ ที่ใช้ทำงานร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถเบิกจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ลำดับที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ นางสาวกุลลณี อุทัยธรรม)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม ลงชื่อ

(นางรัชนิวรรณ ประดิษฐ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม