



ที่ สพ ๐๐๐๓/ว ๑๘

สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี

ถนนสุพรรณบุรี- ชัยนาท สพ ๗๒๐๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เรียน คณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ได้จัดประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว โดยส่วนราชการดาวนโหลดรายงานการประชุม ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี <http://www.cgd.go.th/spb> หัวข้อผลการเบิกจ่าย-รายงานการประชุม หากประสงค์จะเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายงานการประชุม ขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรีทราบ ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ หากเลยระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่ารับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กท.น.

(นางสาวนงนุช กิตติรัตน์)

คลังจังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง

โทร ๐ ๓๕๕๒ ๘๔๘๗ - ๘ ต่อ ๓๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spb@cgd.go.th



คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

[illegible]

๑. นายชูชีพ	พงษ์ไทย	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. นางสาวนงนุช	กิติรัตน์	คลังจังหวัดสุพรรณบุรี
๓. นางสาวนันทญา	หงษ์รัตน์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
๔. นางสาวอภาวดี	ไทยเจียม	แทน ห้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
๕. นายพรชัย	สุทธิพันธุ์	แทน ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
๖. นางสาวสุเพ็ญภา	สะชะโร	แทน ผอ.สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี
๗. นางทิพวรรณ	เพชรดี	แทน ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
๘. ผศ.โกเมศ	คันธิก	แทน ผอ.วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
๙. นางสาวสาธิตา	ปลื้มปิ่น	แทน คณบดี ม.ราชชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์สุพรรณบุรี
๑๐. ด.ต.หญิงจารุวรรณ	โพธิ์พันธุ์	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๑. นายสุเมธ	ทองไกร	แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๒. นางสาวมณีกานต์	วรภาขจิรัตน์	ผอ.กองคลัง เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

๑. นางสาวกิ่งกาญจน์	เอียดวงศ์	สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. นางจินตนา	ซ่อซุ	สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี

นายชูชีพ พงษ์ไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเปิดการประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ ภาพรวม ร้อยละ ๕๔ ใช้จ่ายลงทุนร้อยละ ๔๕ ปรากฏว่าจากการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ใช้จ่ายลงทุนของส่วนราชการในจังหวัด มีส่วนราชการที่ยังไม่สามารถก่องหนผู้กักได้ภายในไตรมาสที่ ๒ ซึ่งจะส่งผลทำให้การใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายงานผลการดำเนินงานการก่องหนผู้กัก การเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ดังกล่าว

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ
การใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ปรากฏว่าไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

รายการ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
ภาพรวม	ร้อยละ ๓๒	ร้อยละ ๕๔	ร้อยละ ๗๗	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๓๖	ร้อยละ ๕๗	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๔๕	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๑๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		การใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)		เป้าหมาย (ไตรมาส ๒)	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
๑. รายจ่ายภาพรวม	๖,๕๔๙.๓๓	๑,๙๓๘.๑๒	๒๙.๕๙	๔,๑๕๙.๔๕	๖๓.๓๖	๕๔.๐๐	๙.๓๖
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๑,๔๑๙.๘๗	๑,๑๔๒.๑๘	๘๐.๔๖	๑,๑๕๖.๙๔	๘๑.๔๘	๕๗.๐๐	๒๔.๔๘
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๕,๑๒๙.๔๖	๗๙๕.๙๓	๑๕.๕๒	๒,๙๙๒.๕๑	๕๘.๓๔	๔๕.๐๐	๑๓.๓๔
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือปี	๑,๓๐๒.๕๓	๙๒๐.๙๒	๗๐.๗๐				
รวม (๑+๒)	๗,๘๕๑.๘๖	๒,๘๕๙.๐๔	๓๖.๔๑				

/ผลการเบิกจ่าย...

ผลการเบิกจ่ายเงิน งบกรมจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔)

รายการ	งบกรมจังหวัด			งบกลุ่มจังหวัด		
	งบจัดสรร	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		งบจัดสรร	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ		จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาพรวม	๑๗๘.๙๓	๕๒.๓๔	๒๙.๒๕	๑๑๕.๑๕	๐.๔๗	๐.๔๑
รายจ่ายประจำ	๓๖.๙๓	๓.๖๕	๙.๘๘	๔.๓๖	๐.๔๗	๑๐.๗๘
รายจ่ายลงทุน	๑๔๒.๐๐	๔๘.๖๙	๓๔.๒๙	๑๑๐.๗๙	๐.๐๐	๐.๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและมีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สำหรับผลความคืบหน้า ขอเชิญผู้แทนของส่วนราชการรายงานที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แทนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการรวม ๓ รายการ วงเงิน ๕.๐๘๑ ล้านบาท

๑. ชุดอุปกรณ์บาร์ต่างระดับ งบประมาณ ๑.๖๒๑ ล้านบาท

๒. ชุดอุปกรณ์บาร์เดี่ยว งบประมาณ ๑.๓๒๕ ล้านบาท

๓. ชุดอุปกรณ์โต๊ะกระโดด งบประมาณ ๒.๑๓๕ ล้านบาท

ทั้ง ๓ รายการ อยู่ระหว่างรออนุมัติแจ้งผลการพิจารณาการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

หากผลการพิจารณาฟังไม่ขึ้น สามารถเรียกผู้รับจ้างมาลงนามได้ทันที

แต่ถ้าผลการพิจารณาฟังขึ้น ต้องดำเนินการสู่กระบวนการพิจารณาผลใหม่

ฝ่ายเลขานุการ สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ผู้แทน ผอ.สำนักศิลปากรที่ ๒

รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการรวม ๔ รายการ ได้แก่

๑. อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน งบประมาณ ๑๗.๙๐๐ ล้านบาท

เป็นงานดำเนินการเอง จำนวนเงิน ๐.๔๑๒ ล้านบาท งานจ้างเหมา

จำนวนเงิน ๑๗.๔๘๘ ล้านบาท ซึ่งได้ผู้รับจ้างแล้ว ในวงเงิน ๑๗.๓๖๖

ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๔

/๒. ปรับปรุง...

๒. ปรับปรุงประติมากรรมขุนหลวงพระจ้าวและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี
งบประมาณ ๖.๑๘๖ ล้านบาท

พิจารณาผลเมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๔ ได้ผู้รับจ้างแล้ว ในวงเงิน ๖.๑๖๐
ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๔

งบกรมจังหวัด บูรณะมณฑปวัดเขาศิลาภรณ์ งบประมาณ ๖.๐๐๐ ล้านบาท
อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จะพิจารณาผลวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๔ คาดว่าจะ
ลงนามในสัญญาได้ช่วงต้นเดือน เม.ย. ๖๔

ฝ่ายเลขาฯ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

ผู้แทน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

๑. ครุภัณฑ์ รวม ๑๔ รายการ งบประมาณ ๐.๒๔๓ ล้านบาท
ยกเลิกประกาศเชิญชวน เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดำเนินการร่าง TOR ใหม่ เพื่อที่จะประกาศวิจารณ์
๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม ๔ รายการ งบประมาณ ๐.๘๐๒ ล้านบาท
๓. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ งบประมาณ ๑.๓๖๔ ล้านบาท
รายการที่ ๒ - ๓ อยู่ระหว่างจะประกาศเชิญชวนวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๔
๔. ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ววิทยาลัย งบประมาณ ๒.๐๐๐ ล้านบาท
อยู่ระหว่างทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการราคากลาง
๕. ปรับปรุงอาคารฝึกนาฏศิลป์ งบประมาณ ๙.๐๐๐ ล้านบาท
๖. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ งบประมาณ ๙.๐๐๐ ล้านบาท
รายการที่ ๕ - ๖ ได้รับแจ้งจากสำนักสถาปัตยกรรม อยู่ระหว่างเสนอ
อธิบดีกรมศิลปากร ลงนามในแบบรูปรายการและประมาณราคา

ฝ่ายเลขาฯ รายการครุภัณฑ์ หากดำเนินการประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ แล้วไม่มีผู้เสนอราคาอีก ตามระเบียบ
สามารถใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีอื่นได้

ฝ่ายเลขาฯ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

ผู้แทน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

๑. ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร งบประมาณ ๓.๐๐๐ ล้านบาท
อยู่ระหว่างการประเมินราคาท้องถิ่น คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้
ภายในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๔
๒. ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา งบประมาณ ๖.๐๐๐ ล้านบาท
อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบรูปรายการและประเมินราคาใหม่จากสำนัก
สถาปัตยกรรม

/ฝ่ายเลขา...

ฝ่ายเลขานุการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

ผู้แทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

๑. ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน งบประมาณ ๑.๙๐๐ ล้านบาท
อยู่ระหว่างพิจารณาผล เนื่องจากผู้รับจ้างรายที่ ๑ และรายที่ ๒ เสนอ
ราคาต่ำกว่าร้อยละ ๑๕ ของราคากลาง คณะกรรมการนัดเจรจาว่าจะ
สามารถทำงานได้หรือไม่ ซึ่งผู้จ้างแจ้งว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ Covid 19 และจะดำเนินการประกาศผล
รายที่ ๓ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
๒. ปรับปรุงต่อเติมอาคารพัฒนาต้นแบบ งบประมาณ ๒.๔๐๐ ล้านบาท
อยู่ระหว่างตรวจสอบหนังสือรับรอง และประกาศผลผู้ชนะภายในวันที่
๑๒ มี.ค.๖๔ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้วันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๔
๓. อาคารหอประชุม งบประมาณ ๑๐.๐๐๐ ล้านบาท
งบผูกพัน อยู่ระหว่างเสนอผลการจัดซื้อจัดจ้างไปที่สำนักงบประมาณ
ถ้าหากได้หนังสือตอบกลับจะสามารถลงนามในสัญญาได้ทันที

ฝ่ายเลขานุการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แทน ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี รายการแพลตฟอร์ม ๕ ชั้น สภ.สระยายโสม งบประมาณ ๔.๘๑๒ ล้านบาท
อยู่ระหว่างระหว่างดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการ เนื่องจากขนาดพื้นที่
ก่อสร้างไม่เพียงพอ ทางสนง. ภาค ๗ จึงทำหนังสือขอผ่อนผันไปที่สำนัก
งบประมาณ อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ

ฝ่ายเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แทน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับงบประมาณรวม ๕ รายการ จำนวนเงิน ๔๙.๙๐๐ ล้านบาท

๑. งานปรับปรุงผิวจราจร รวม ๔ รายการ งบประมาณ ๓๙.๙๑๐
ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามได้ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙
มี.ค. ๖๔
๒. งานปรับปรุงระบบสูบน้ำหมุนเวียนของตู้จัดแสดง งบประมาณ
๙.๙๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง และคาดว่าจะ
ประกาศเชิญชวนได้ภายในเดือน มี.ค. ๖๔ และลงนามในสัญญาช่วง
ต้นเดือน เม.ย. ๖๔

ฝ่ายเลขานุการ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

ผู้แทน เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

๑. วางท่อเมนส่งน้ำระบบประปา แยกถนน ก๕ - สะพานอัมพวัน
งบประมาณ ๓.๘๓๔ ล้านบาท

/๒. วางท่อเมน...

๒. วางท่อเมนส่งน้ำระบบประปาบ้านกิจเจริญ - สหกรณ์การเกษตร
งบประมาณ ๒.๐๓๖ ล้านบาท

รายการที่ ๑ - ๒ ได้ผู้รับจ้างแล้ว สิ้นสุดการอุทธรณ์วันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๔
คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๔

๓. ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า งบประมาณ ๐.๑๕๐ ล้านบาท
ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๔

ฝ่ายเลขาฯ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด รายการปรับปรุงสำนักงาน งบประมาณ ๐.๔๘๘ ล้านบาท
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ ๑๙
มี.ค. ๖๔

สำหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรวม ๒๓๐ รายการ ส่งคืน รวม ๔ รายการ
คงเหลือ รวม ๒๒๖ รายการ งบประมาณ ๕๑๐.๓๒๔ ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๔ รายการ
๒. ลงนามแล้วดำเนินการตามงวดงาน จำนวน ๘๔ รายการ
๓. รอลงนามในสัญญา จำนวน ๒๔ รายการ
๔. ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒๔ รายการ

ฝ่ายเลขาฯ ขอความร่วมมือให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ จัดทำคาดการณ์ผลการเบิกจ่ายในแต่ละเดือน เพื่อจะได้ประมาณการใช้จ่ายได้ชัดเจนขึ้น และให้กำกับ อปท.ส่งเอกสารเพื่อขอเบิกเงินโดยเร็ว ซึ่งจะช่วยให้การใช้จ่ายของจังหวัดสูงด้วยเช่นกัน

ฝ่ายเลขาฯ งบประมาณกรมจังหวัด

ผู้แทน สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

๑. สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด รวม ๒ โครงการ งบประมาณ ๒๕.๐๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามได้วันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๔
๒. สนง.พลังงานจังหวัด งบประมาณ ๓.๐๖๓ ล้านบาท
ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๖๔ สัญญา ๑๒๐ วัน
และมีการโอนเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโครงการเดิม เพื่อดำเนินการใหม่
ซึ่งจัดสรรให้อำเภอ รวม ๓๒ รายการ งบประมาณ ๔๓.๖๐๖ ล้านบาท
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณใหม่ในระบบ
GFMS และจังหวัดได้ประสานให้อำเภอส่งหนังสือเพื่อเสนอขออนุมัติ
โครงการแล้ว

/ฝ่ายเลขา...

ฝ่ายเลขานุการ แนะนำให้แจ้งรหัสงบประมาณไปพร้อมกับการอนุมัติโครงการ เพื่อให้หน่วยดำเนินการสามารถดำเนินการได้ทันที

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางจันทนา ช่อชู)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวก้องกาญจน์ เอี่ยมวงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ