

รายงานการประชุมติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| ๑. นายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ | รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน) |
| ๒. นางสาวณัฐภัทร สุนทร | คลังจังหวัดยโสธร (เลขานุการ) |
| ๓. นางสาวสิริมา วัฒน | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร |
| ๔. นายปราโมทย์ ลิ้มปัทยาธร | ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร |
| ๕. นางปรานี วัตรสาร | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร |
| ๖. นายเจตนิพัทธ์ พุ่มไทรย์ | แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร |
| ๗. นายจิรวัฒน์ จานเชื้อ | แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๘. นางเยาวรัตน์ วิเวกวินย์ | แทน ปฎิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๙. นางอนุชิตา ภาระเวช | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ |
| ๑๐. นายสมยศ นามพุทธา | แทน ท้องถิ่นจังหวัด |
| ๑๑. นางนภัสชญา บัณฑิตครุฑ | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ |
| ๑๒. นายทวี มณีสาข | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร |
| ๑๓. นายวรวิทย์ พลบุตร | แทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร |
| ๑๔. นางจุไรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร |
| ๑๕. นายถาวร ยาวะโนภาส | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา |
| ๑๖. นางเหวศ เข้มแก้ว | หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริหารการคลัง (ผู้ช่วยเลขานุการ) |

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ (ติดราชการ)
๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร (ติดราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑. นางสาวลักขณ์ ลอยหา | โรงพยาบาลยโสธร |
| ๒. นางนภัสวรรณ โรจนะ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ |
| ๓. นางจินตนา เรืองมะเริง | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| ๔. นายสุนัน สังข์ทอง | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๕. นางสาวมัตติกา นิลละมั่ง | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร |
| ๖. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร |

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ นายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แทน โดยประธานได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

/ ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : คณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ และงบประมาณภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ โดยกำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

งบรายจ่าย	ผลเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
งบลงทุน	๒๙	๕๕	๗๔	๘๗
งบประมาณภาพรวม	๓๒	๕๕	๗๖	๙๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่อง เพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๔,๘๔๔.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔,๐๖๗.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๗ จัดลำดับเป็นลำดับที่ ๒๐ ของประเทศ แยกเป็น

๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๖๐๘.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๐๘๒.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๕

๒) งบประจำ จำนวน ๓,๒๓๕.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๙๘๕.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๙ **รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑**

ในขั้นนี้ จังหวัดจะติดตามเฉพาะงบลงทุน จึงขอให้ส่วนราชการรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)

ฝ่ายเลขานุการ : ขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะงบลงทุนพร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

แทน ผอ.โครงการ : โครงการชลประทานยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒๓๙,๐๘๐,๐๐๐ บาท ทำ PO จำนวนเงิน ๓๖,๔๙๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๘๙,๕๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๙

ชลประทานยโสธร ในส่วนที่ทำ PO แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย ที่เหลือจะเป็นงบดำเนินการเอง เบิกจ่ายเป็นรายเดือนจนถึงสิ้นปีงบประมาณ เป็นค่าแรงและมีหน่วยฝากเบิก มีการส่งเอกสารล่าช้า

- แทน ปฏิรูปที่ดิน : ได้รับงบประมาณ ๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
จังหวัดยโสธร ๔,๗๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๘ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย
- แทน ผอ.แขวงทางหลวง : ได้รับงบประมาณ ๒๔๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๔๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
ยโสธร ๑๘๙,๒๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๔ เป็นงบดำเนินการเอง มีแผนการเบิกจ่าย
ชัดเจน จำนวน ๘,๒๘๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ ๑,๓๒๐,๐๐๐ ลงนาม PO วันที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๘
- แทน เจ้าพนักงาน : ได้รับงบประมาณ ๑,๔๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๘
ที่ดินจังหวัดยโสธร อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
- แทน หัวหน้าสำนักงาน : ได้รับงบประมาณ ๒,๖๔๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการขุดลอก
ป้องกันและบรรเทา ห้วยน้อย ได้รับงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๒๑๐,๐๐๐ บาท
สาธารณสุขจังหวัด และงบประมาณอาคารสำนักงาน จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๘
ยโสธร ตุลาคม ๒๕๕๘ แต่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘
- แทน โยธาธิการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ได้รับงบจัดสรรจำนวนเงิน
และผังเมืองจังหวัด ๑๙,๑๗๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๕๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น
ยโสธร ร้อยละ ๗๕.๙๓
- แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับงบจัดสรรหมวดเงินอุดหนุน
๔๐๑,๐๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๗๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๕ บาท
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า, ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า
- แทน ผอ.สพป.ยส : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้รับงบประมาณ ๕๐,๘๑๐,๐๐๐ บาท
เขต ๒ ได้ทำ PO แล้ว จำนวน ๒๗,๕๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๔๒.๔๗ เป็นอาคารเรียน ๑๕ หลัง เน้นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙
อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
- แทน ผอ.โรงเรียน : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ได้รับงบประมาณ ๗,๒๑๐,๐๐๐ บาท ได้ทำ PO แล้ว
ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จำนวน ๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕,๑๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๑
ได้รับงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ลงนามในสัญญา วันที่ ๒๗ กรกฎาคม
๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
- แทน ผอ.วิทยาลัย : วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ได้รับงบประมาณ ๑๒,๓๔๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท
เทคนิคยโสธร เบิกจ่ายแล้ว ๓,๑๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๐ อาคารศูนย์วิทยบริการ
งบประมาณ ๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ งวดงาน ๗ งวด
สิ้นสุดสัญญา เดือนมกราคม ๒๕๕๙ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๘
- แทน ผอ.วิทยาลัย : วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ได้รับงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๔๐,๐๐๐ บาท
การอาชีพเลิงนกทา คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๐ เป็นเงินเหลือจ่าย ๖๐,๐๐๐ บาท

แทน ผอ.โรงพยาบาล : โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๘๐,๔๔๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว
ยโสธร ๒๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๙,๘๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๗
มีงบอยู่ ๑ ส่วน คือ อาคารผู้ป่วยใน ๙ ชั้น ๒๐,๑๙๗,๐๐๐ บาท เป็นงบผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๐ น.



ผู้จดยางงานการประชุม
(นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ