

รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมยศสุนทร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

๑. นายไกร	เอี่ยมจุฬา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร	ประธาน
๒. นางนิภาพร	โอชา	วิศวกรชลประทาน	โครงการชลประทานยโสธร
๓. นางสาวชนินาถ	ตั้งศิริภิญโญ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร
๔. นางสาวดารณีย์	อินทร์งาม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
๕. นายพรมมา	ประทุมวัน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	แขวงทางหลวงยโสธร
๖. นางสาวอิรพา	ทองล้วน	เสมียนตราจังหวัดยโสธร	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
๗. นางสาวสุนันทา	พูลสิงห์	ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุน การบริหารงานพัฒนาชุมชน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
๘. นางสาวลำพรรณ	บุญชาติ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
๙. นางปัญธิกา	มูลสาร	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดยโสธร
๑๐. นางสาวจิตตวดี	จิตรบำเพ็ญ	ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดยโสธร
๑๑. นางสาวเฟื่องฟ้า	อัฐนาถ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
๑๒. นายกำพล	พาทักดี	ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ยโสธร
๑๓. นางสาวสัมฤทธิ์	วงศ์เกย	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต ๑
๑๔. นายวีระพล	โสมณวัตร	พนักงานพัสดุ ส ๔	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต ๒
๑๕. นางสาวณัฏฐ์ธณินา	สังกะสี	เจ้าหน้าที่พัสดุ	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๑๖. นายพลทวีข	จันทร์โคตร	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร	วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
๑๗. นายสุทธิพงศ์	ปัทมา	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยียโสธร	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
๑๘. นางสาวภัทราพร	บุญสอาด	เจ้าหน้าที่พัสดุ	วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
๑๙. นางรุ่งรตนา	แสนวงษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๒๐. นายสิทธิชัย	ทองบ่อ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รองหัวหน้างานพัฒนาระบบฯ	โรงพยาบาลยโสธร
๒๑. ร.ต.อ.ปรีชานันท์	ทาทอง	รอง สว.ผอ.ภ.จว.ยโสธร	ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
๒๒. นางจิรพรรณ	แผ่สูงเนิน	ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
๒๓. นางสาวพัชชา	มหาทอง	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	เทศบาลเมืองยโสธร

๒๔. นายสมบัติ	สาส์เสาร์	คลังจังหวัดยโสธร	กรรมการและเลขานุการ
๒๕. นายฉกาจ	การสุข	ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖. นางสาววิศรา	ศรีสวัสดิ์	ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗. นางสาวนิภาพร	สอนศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๘. นางสาวเนียง	ปราสาร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
๒. แขวงทางหลวงชนบทยโสธร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพัชรินทร์	พันธุ์มิตร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
๒. นางสาวพรปวีณ์	วงศ์บุตรดี	เจ้าหน้าที่การเงิน	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๓. นางสาวภัทรธนาภา	นาโควงศ์	เจ้าหน้าที่พัสดุ	วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
๔. นางสาวอรณัน	สังฆะกาโร	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	โรงพยาบาลยโสธร
๕. นางสาวศรุชา	สารเงิน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๖. นางสาวอาภรณ์	รักสมบัติ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๗. นางกนกกรัฐ	เข็มทอง	นักวิชาการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ในการนี้ ได้เชิญหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และงบประมาณคงเหลือจำนวนเงินสูง จำนวน ๒๕ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ และขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

เลขานุการฯ : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด ๒๐ หน้า ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมหรือหากพบประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

/ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการฯ : สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน เพื่อให้เม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

งบรายจ่าย	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		
	ไตรมาสที่ 4			ไตรมาสที่ 4		
	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
ประจำ	86.00	92.00	98.00	87.84	93.92	100.00
ลงทุน	63.00	69.00	75.00	87.77	93.88	100.00
ภาพรวม	81.00	87.00	93.00	87.83	93.91	100.00

ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณ คือ นำผลการเบิกจ่ายเงินรวมใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ของเงินในระบบ GFMS การใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกหน่วยงานต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกงบให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : ๑) ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย		สถานะ	ลำดับประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย		สถานะ	ลำดับประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	ณ สิ้นเดือน ก.ค. 66				ผลรวมการใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	ณ สิ้นเดือน ก.ค. 66			
					ร้อยละ	สูง/ต่ำ					ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	2,272.08	11.54	1,531.26	67.39	86.00	-18.61	✖	76	1,542.80	67.90	87.84	-19.94	✖	76
งบลงทุน	2,695.28	322.56	1,724.51	63.98	63.00	0.98	✔	42	2,047.07	75.95	87.77	-11.82	✖	71
ภาพรวม	4,967.36	334.10	3,255.77	65.54	81.00	-15.46	✖	75	3,589.87	72.27	87.83	-15.56	✖	76

/กล่าวโดยสรุป...

กล่าวโดยสรุปร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร
งบลงทุน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบประจำ และภาพรวม การเบิกจ่ายต่ำกว่า
เป้าหมายที่กำหนด ส่วนร้อยละผลการใช้จ่าย เงินงบประมาณของส่วนราชการ งบประจำ
งบลงทุน และภาพรวม การใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่	งบประจำรับจัดสรร	งบลงทุนรับจัดสรร	งบภาพรวม
23 มิถุนายน 2566	2,125.90	2,661.61	4,787.51
21 กรกฎาคม 2566	2,272.08	2,695.28	4,967.36
+ เพิ่ม/- ลด	+ 146.18	+ 33.67	+ 179.85
คิดเป็นร้อยละ	6.876%	1.265%	3.757%

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมสูงสุด 5 ลำดับ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยงาน	รับจัดสรรงบประมาณ
1	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร	45.93
2	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร	20.85
3	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1	13.97
4	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2	10.84
5	วิทยาลัยเทคนิคยโสธร	10.51
6	หน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 67 หน่วยงาน รวมเป็น	77.75
รวม		179.85

/จำแนกประเภทงบประจำ...

จำแนกประเภทงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	รวมใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คงเหลือ ยังไม่	ร้อยละ คงเหลือ	คงเหลือ ยังไม่ใช้จ่าย	ร้อยละ คงเหลือ
ส่วนราชการ	1,845.35	6.51	1,497.52	81.15	1,504.03	81.50	347.83	18.85	341.32	18.50
อปท. (งบกลาง)	375.76	-	5.43	1.45	5.43	1.45	370.33	98.55	370.33	98.55
กรมจังหวัด	50.97	5.03	28.31	55.54	33.34	65.41	22.66	44.46	17.63	34.59
รวมรายจ่ายประจำ	2,272.08	11.54	1,531.26	67.39	1,542.80	67.90	740.82	32.61	729.28	32.10

จำแนกประเภทงบลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	รวมใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	ร้อยละ คงเหลือ	คงเหลือ ยังไม่ใช้จ่าย	ร้อยละ คงเหลือ
ส่วนราชการ	1,714.05	294.86	1,316.44	76.80	1,611.30	94.01	397.61	23.20	102.75	5.99
อปท. (อุดหนุน)	798.10	-	266.81	33.43	266.81	33.43	531.29	66.57	531.29	66.57
กรมจังหวัด	183.13	27.70	141.26	77.14	168.96	92.26	41.87	22.86	14.17	7.74
รวมรายจ่ายลงทุน	2,695.28	322.56	1,724.51	63.98	2,047.07	75.95	970.77	36.02	648.21	24.05

งบจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ณ สิ้นเดือน ก.ค. 66				ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ณ สิ้นเดือน ก.ค. 66			
					ร้อยละ	สูง/ต่ำ					ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	50.97	5.03	28.31	55.54	86.00	-30.46	✖	49	33.34	65.41	87.84	-22.43	✖	44
งบลงทุน	183.13	27.70	141.26	77.14	63.00	14.14	✔	11	168.96	92.26	87.77	4.50	✔	40
ภาพรวม	234.10	32.73	169.57	72.43	81.00	-8.57	●	12	202.30	86.42	87.83	-1.41	✔	42

สำหรับงบกรมจังหวัดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบประจำ และภาพรวม การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน และภาพรวม การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบประจำ การใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

/๒) ผลการเบิกจ่ายเงินกัน...

๒) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เงินกันไว้เบิกเหลือปี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกัน	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
ส่วนราชการ	298.92	240.32	80.40	58.60	19.60
อปท.	352.85	322.77	91.48	30.08	8.52
กรมจังหวัด	2.59	2.59	100.00	-	-
รวม	654.36	565.68	86.45	88.68	13.55

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ : ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย และการใช้งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และงบประมาณคงเหลือ จำนวนเงินสูง จำนวน ๒๕ หน่วยงาน ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : การติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และงบประมาณคงเหลือ จำนวนเงินสูง จำนวน ๒๕ หน่วยงาน ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายงานจ่ายลงทุนชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณตามลำดับ

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๔	ไม่ทันไตรมาส ๔	
ที่ทำการปกครอง จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๔๙ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้ เบิกจ่าย ๐.๓๗ ล้านบาท ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ราชการที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร กลุ่มงาน ปกครอง ชั้น ๓ ๐.๓๗ ล้านบาท ลงนามใน สัญญา และจัดทำ PO แล้ว สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามงวดงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ ภายในกันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๔	ไม่ทันไตรมาส ๔	
งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัด ยโสธร (ต่อ)	๒.๑ งานจ้างเหมา เป็นเงิน ๓๑ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว เป็นเงิน ๒๐.๙๙ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เงินเหลือจ่าย ๑๐.๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามงวดงาน คาดว่าจะดำเนินการ เบิกจ่ายได้ภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
	๒.๒ งานดำเนินการเอง เป็นเงิน ๑๘.๒๘ ล้านบาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายบางส่วนแล้ว เป็นเงิน ๑๔.๐๓ ล้านบาท เป็นการจัดหาวัสดุ	✓	-	-
	๓. โครงการแก้มลิงบ่อโจ้โก้ พร้อมอาคาร ประกอบ บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร (โครงการเงินเหลือจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) เงิน ๙.๘๕ ล้านบาท ประกาศในระบบ e-GP วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน	✓	-	-
	๔. แขวงทางหลวงชนบทยโสธร พัฒนาและ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงและนำเที่ยว จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๖๙.๖๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๕. แขวงทางหลวงยโสธร ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงและนำเที่ยว จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๕๐ ล้านบาท ดังนี้	✓	-	-
	๕.๑ ปรับปรุงงานผิวทางหลวง ทางถนน หมายเลข ๒๓ งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๕.๒ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๒๙๒ งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

[illegible]

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๔	ไม่ทันไตรมาส ๔	
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร	งบลงทุน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ๐.๐๘ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบประมาณของ อปท. ได้รับจัดสรรเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๓.๘๖ ล้านบาท ดังนี้ งบกลาง มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๗๕.๗๖ ล้านบาท จำนวน ๑๐๖ โครงการ เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำหรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ แยกเป็นดังนี้ ๑. ไม่พร้อมดำเนินโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ๑๕ ล้านบาท ไม่พร้อมเนื่องจากขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริมาณงาน ไปสำนักงานงบประมาณ ๒. อยู่ระหว่างกำหนด TOR จำนวน ๙ โครงการ ๕๒ ล้านบาท ๓. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ จำนวน ๙ โครงการ ๑๐๙ ล้านบาท สิ้นสุดวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๔. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ ๑๐ ล้านบาท สิ้นสุดวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๕. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงนามในสัญญา) จำนวน ๑๔ โครงการ ๙๓ ล้านบาท ๖. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๓๙ โครงการ ๙๖ ล้านบาท ๗. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๑๕ โครงการ เป็นเงิน ๖ ล้านบาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีจำนวนทั้งสิ้น ๗๔๘.๑๐ ล้านบาท จำนวน ๒๘๐ โครงการ แยกเป็น ดังนี้ ๑. ไม่พร้อมดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ เนื่องจากส่งคืนโครงการ เป็นเงิน ๑.๘๓ ล้านบาท	-	✓	-
		-	✓	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๔	ไม่ทันไตรมาส ๔	
สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร (ต่อ)	๒. อยู่ระหว่างกำหนด TOR จำนวน ๔๙ โครงการ ๑๑๕.๑๕ ล้านบาท ๓. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ จำนวน ๑๘ โครงการ ๗๕.๒๐ ล้านบาท ๔. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๑ โครงการ ๒๐.๓๓ ล้านบาท ๕. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามในสัญญา) จำนวน ๘ โครงการ ๒๐.๕๕ ล้านบาท ๖. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๗ โครงการ ๒๓.๖๒ ล้านบาท ๗. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑๘๖ โครงการ ๕๔๑.๔๒ ล้านบาท คาดว่าภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายได้อีก ๑๐ ล้านบาท เงินกัน จำนวน ๓๕๒.๘๕ ล้านบาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ครบทุกโครงการ	-	✓	-
สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๔๔ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๑.๐๘ ล้านบาท การนำเสนอข้อมูล จปฐ. ระดับหมู่บ้าน ระดับ อบต. ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ตามแผนดำเนินการ เงินกัน จำนวน ๐.๑๔ ล้านบาท โครงการ สนับสนุนสื่อส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๑.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๖.๕๗ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๑๔.๙๓ ล้านบาท ดังนี้ ๑. งบก่อสร้างมีทั้งหมด ๖ โครงการ ดำเนินการลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ได้แก่	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กฟน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๔	ไม่ทันไตรมาส ๔	
สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ยโสธร (ต่อ)	๑.๑ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ๘.๔๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงาน คาดว่า จะสามารถดำเนินการเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
	๑.๒ อาคารสถานบริการบำบัดรักษายาเสพติด แบบผู้ป่วยใน (Mini Thayarak) สาขาโรงพยาบาล กุดชุม ๓.๘๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงาน คาดว่า จะสามารถดำเนินการเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
	๑.๓ โรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น โรงพยาบาลไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ ๒.๒๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามวงงาน คาดว่าจะสามารถดำเนินการ เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
	๑.๔ บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ตำบลในเมือง ๑.๓๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงาน คาดว่า จะสามารถดำเนินการเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
	๑.๕ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย ๐.๑๐ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๑.๖ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอยายมุล ตำบลทรายมูล อำเภอ ทรายมูล ๐.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๔	ไม่ทันไตรมาส ๔	
สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ยโสธร (ต่อ)	๒. ครุภัณฑ์ มีจำนวน ๔๕ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินกัน จำนวน ๗๓.๕๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๓๘.๙๗ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๓๔.๕๘ ล้านบาท จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้	✓	-	-
	๑. อาคารจ่ายกลาง ชักฟอก โรงอาคาร พัสตเป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น จำนวนเงิน ๑๗.๓๖ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕ งวดงาน คาดว่า จะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
	๒. อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคารคสล.๓ ชั้น จำนวนเงิน ๓๖.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๘.๐๔ ล้านบาท	✓	-	-
	๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(อาคาร ๔ ชั้น) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๐.๗๑ ล้านบาท ปัญหาและอุปสรรค คือ ผู้รับจ้างทำงาน ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างใหม่ คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งวดงาน และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ	✓	-	-
	๔. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัทยาบาล หลังที่ ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จำนวน ๐.๘๒ ล้านบาท ปัญหาและอุปสรรค คือ ผู้รับจ้างทำงาน ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างใหม่ คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งวดงาน และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กผัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๔	ไม่ทันไตรมาส ๔	
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๖๘ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๑.๐๗ ล้านบาท ดังนี้ ๑. ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ๐.๖๓ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ในต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ๒. ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน ๐.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๙ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๐.๐๓ ล้านบาท ๓. การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ๐.๖๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๕ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๐.๔๑ ล้านบาท จะทำเรื่องคืนเงินงบประมาณกรม จำนวน ๐.๓๐ ล้านบาท และจะเบิกจ่าย จำนวน ๐.๑๐ ล้านบาท ค่าน้ำมัน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เงินกัน จำนวน ๔.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๖๗ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๐.๐๖ ล้านบาท	✓ ✓ ✓	-	-
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๘๙ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๐.๕๕ ล้านบาท ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๖ งาน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ งาน อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ คาดว่าภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายได้ถึงงวดงานที่ ๕ และจะกันเงินงวดที่ ๖	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๔	ไม่ทันไตรมาส ๔	
สำนักงานที่ดิน จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๔๓ ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินกัน จำนวน ๐.๐๔ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๗๘ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้ เบิกจ่าย ๐.๕๑ ล้านบาท ดังนี้ ๑. ปรับปรุงห้องประชุมและห้องน้ำชั้น ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ตำบลสำราญ ๐.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๗๘ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๐.๑๔ ล้านบาท ๒. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน แบบติดตั้ง ระบบ Inverter ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมค่า ติดตั้ง ๐.๑๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว ๓. ปรับปรุงอาคารสำนักงานและพื้นที่ภายใน สำนักงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ๐.๒๒ ล้านบาท จะส่งมอบงานภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ และดำเนินการเบิกจ่ายประมาณ กลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เงินกัน จำนวน ๐.๐๒ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓ ✓ ✓	- - -	- - -
แขวงทางหลวง ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕๙๓.๙๘ ล้านบาท จำนวน ๔๗ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๕๒๕.๒๐ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๖๘.๗๘ ล้านบาท ดังนี้ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๔ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๓ โครงการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการ เบิกจ่ายเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ มีเงิน กันไว้เบิกเหลือมปี เป็นเงิน ๑.๑๐ ล้านบาท	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๔	ไม่ทันไตรมาส ๔	
แขวงทางหลวง ยโสธร (ต่อ)	๒. งานดำเนินการเอง จำนวน ๔ โครงการ จะใช้จ่ายถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการเป็นไปตามแผน	✓	-	-
	๓. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง เป็นค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าแรงงานคนงาน ดำเนินการเป็นไป ตามแผน เงินกัน จำนวน ๓๑.๘๔ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
แขวงทางหลวง ชนบทยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๕๗.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๓๙.๓๙ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้ เบิกจ่าย ๑๗.๘๐ ล้านบาท แบ่งเป็น			
	๑. งบลงทุนจ้างเหมา ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๓๔ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๓ โครงการ ยังไม่เบิกจ่ายคงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ ปรับปรุงอาคารและ สิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทยโสธร เป็นเงิน ๖.๐๔ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีค่าปรับ อยู่ระหว่างเร่ง ดำเนินการก่อสร้าง	✓	-	-
	๒. งานติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง เป็นเงิน ๐.๔๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๓. ปรับปรุงอาคารสำนักงาน แขวงทางหลวง ชนบทยโสธร ๑ แห่ง ๐.๔๙ ล้านบาท ได้ผู้รับ จ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	✓	-	-
	๔. งานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติ (ส่วนกลาง) ๐.๔๘ ล้านบาท	✓	-	-
	๕. งบลงทุนดำเนินการเอง ค่าจ้าง ค่าวัสดุ ซึ่งจะต้องใช้จ่ายถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผน เงินกัน จำนวน ๑.๓๓ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องหนี่ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๔	ไม่ทันไตรมาส ๔	
โครงการชลประทาน ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๓๙.๕๒ ล้านบาท จำนวน ๓๒ โครงการ งานซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้างงานอาคารบังคับน้ำ และแก้มลิง บ่อไ้โก้ พร้อมระบบส่งน้ำ งานจ้างเหมาทั้งหมด ๗.๕๗ ล้านบาท ได้ทำการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งานดำเนินการเอง เป็นเงิน ๑๓๑.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๓.๒๐ ล้านบาท งบประมาณ คงเหลือที่จะต้องเบิกจ่าย ๘.๗๖ ล้านบาท คาดว่าจะไม่มีปัญหาและอุปสรรค	✓	-	-
โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษา ชีลำและเขายาล่าง (หน่วยงานฝักเบิก)	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๓๒.๗๗ ล้านบาท จำนวน ๒๔ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๙.๒๒ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณ ที่จะต้องเบิกจ่าย จำนวน ๑๐๓.๕๕ ล้านบาท เป็นงานซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ, ซ่อมแซมมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ สถานีสูบน้ำ, ซ่อมแซมคันพังกั้นน้ำ, ปรับปรุงสะพาน คสล., ปรับปรุงบานระบายฝาย, ปรับปรุงบานประตูระบายน้ำ, พังกั้นน้ำ, ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ และปรับปรุงพังกั้นน้ำ เงินกัน จำนวน ๕๓.๙๗ ล้านบาท งานแก้มลิง กุดชีเฒ่า ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ผลการเบิกจ่าย ๔๗.๐๘ ล้านบาท คงเหลือ งบประมาณที่จะต้องเบิกจ่าย ๖.๘๙ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖	✓	-	-
โครงการก่อสร้าง (หน่วยงานฝักเบิก)	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐๑.๔๓ ล้านบาท จำนวน ๖ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๙๗.๑๔ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่จะต้องเบิกจ่าย จำนวน ๔.๒๙ ล้านบาท เป็นงานฝาย งานอาคาร บังคับน้ำ เงินกัน จำนวน ๑๒.๑๕ ล้านบาท ฝายห้วยอาด ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย ดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๔	ไม่ทันไตรมาส ๔	
สำนักงานจัดรูปที่ดินและการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๕ จ.อุบลราชธานี (หน่วยงานฝากเบิก)	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๔.๖๙ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑. งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย ๒. ปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการเขื่อนยโสธร ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย เบิกจ่ายแล้ว ๒๒.๑๕ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่จะต้องเบิกจ่าย จำนวน ๒.๕๔ ล้านบาท	✓	-	-
โรงพยาบาลยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๑.๔๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินกัน จำนวน ๑๗.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑.๓๙ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๕.๗๔ ล้านบาท อาคารพักพยาบาล ๑๐๐ ห้อง เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดสุดท้าย คาดว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	✓	-	-
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๖.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๖.๕๔ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๔.๙๕ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวน ๗ งาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ งาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เงินกัน จำนวน ๔.๑๙ ล้านบาท ก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

[illegible]

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๔	ไม่ทันไตรมาส ๔	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑ (ต่อ)	๔.๒ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๒ โครงการ เป็นเงิน ๐.๖๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๕. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๑๓๕ โครงการ เป็นเงิน ๓๕.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๔.๗๐ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๔๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร เบิกจ่าย	✓	-	-
	๖. ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ๑.๐๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว กำหนดจะส่งของภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖	✓	-	-
	๗. อาคาร สพฐ. ๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง) โรงเรียน บ้านตาดทอง ๐.๔๓ ล้านบาท ลงนาม ในสัญญาและจัดทำ PO แล้ว	✓	-	-
	๘. อาคาร สพฐ. ๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง) โรงเรียน บ้านผือฮี ๐.๔๓ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๙. อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ก โรงเรียน อนุบาลพิทยาดราชบุรีนิคม ตำบลพิทยาด อำเภอมหาชนะชัย ๓.๖๘ ล้านบาท ลงนามใน สัญญา และจัดทำ PO แล้ว สัญญาสิ้นสุดเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการตาม งวดงาน	✓	-	-
	เงินกัน จำนวน ๑๖.๕๗ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๐.๙๖ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ เบิกจ่าย ๕.๖๑ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ๑. โครงการจัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี ๕๗ ให้กับโรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ ๒. อาคารเรียน สปช.๒/๒๘ ปรับปรุง ๓ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลค้อวัง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๖			

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๔	ไม่ทันไตรมาส ๔	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ยโสธรเขต ๒	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๔.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑.๒๔ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๑๓.๖๑ ล้านบาท ดังนี้ ๑. ครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) จำนวน ๒๘ โรงเรียน ๐.๗๑ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน เนื่องจาก มีความคลาดเคลื่อนระหว่างใบจัดสรรกับเงินงวด อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขกับส่วนกลาง ๒. รายการครุภัณฑ์การเรียนการสอน ลงนาม ในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ครบทุกรายการ ๓. บ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนป่าติ้วร่วมโพธิ์ภักดิ์ นุกูล ๓.๔๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามงวดงาน จะส่งงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ๔. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ๐.๙๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๖ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๔๕ ล้านบาท ๕. อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย ๓.๓๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน จะส่งงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ๖. โครงการที่มีปัญหาคือโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม ๐.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์ เนื่องจากผู้เสนอราคา รับรองผลงาน เป็นชื่อโครงการก่อสร้างส้วม ซึ่งคณะกรรมการ ได้ประสานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดที่ออกหนังสือรับรองว่าเป็นปรับปรุงซ่อมแซมแต่ได้ออกหนังสือรับรองเป็นสิ่งที่ก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาว่าเป็นปรับปรุงซ่อมแซมจึงปรับให้ตก ผู้รับจ้างจึงได้ยื่นอุทธรณ์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -	- - - - - ✓	- - - - - -

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนหักเงิน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๔	ไม่ทันไตรมาส ๔	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒ (ต่อ)	๗. โรงอาหาร ๘๔ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านโพธิ์ ๐.๘๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว เบิกจ่ายได้ ๓ งวดงานแล้ว	✓	-	-
	๘. ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน ๐.๕๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน เงินกัน จำนวน ๑๐.๔๑ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว ๙.๔๑ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ เบิกจ่าย ๑ ล้านบาท โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อการศึกษา อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ เอกสารเบิกจ่าย	✓	-	-
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๓๘ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ เบิกจ่าย ๐.๕๗ ล้านบาท โครงการก่อสร้าง หอนอน งวดที่ ๘ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เงินกัน จำนวน ๑.๔๙ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๗ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ เบิกจ่าย ๑.๒๓ ล้านบาท ค่าปรับปรุงพัฒนา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว สิ้นสุด สัญญา วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๗ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน ผู้รับจ้าง ขอขยายเวลา สิ้นสุดวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องหนผู้กพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๔	ไม่ทันไตรมาส ๔	
วิทยาลัยเทคนิค ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๙.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๙๕ ล้านบาท คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย ๒๖.๐๒ ล้านบาท อาคาร ปฏิบัติการอเนกประสงค์ ๔ ชั้น วิทยาลัยเทคนิค ยโสธร ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕๐ วัน สิ้นสุด สัญญาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เบิกจ่ายแล้ว ๑ งานอดิเรก อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงาน งวดที่ ๒ คาดว่าจะเบิกได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เงินกัน จำนวน ๑.๗๙ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยียโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๓.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๘๐ ล้านบาท คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย ๑๑.๕๕ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑. อาคารหอพัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ยโสธร ๘.๕๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔ งานอดิเรก อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งงาน งวดที่ ๑ และ ๒ ๒. อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยียโสธร ๒.๙๖ ล้านบาท ลงนาม ในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ส่งงานงวดที่ ๑ , ๒ และ ๓ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	✓ ✓	- -	- -
วิทยาลัยเทคนิค เลิงนกทา	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๖.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๔๙ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ เบิกจ่าย ๑๔.๑๕ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ บ้านแถวชั้นเดียว ๑๕ หน่วย วิทยาลัยเทคนิค เลิงนกทา ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕ งานอดิเรก อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๑ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องหนผู้กัพ		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๔	ไมทันไตรมาส ๔	
วิทยาลัยเทคนิค เลิงนกทา (ต่อ)	ตามแผนผู้รับจ้างจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ แต่มีการปรับลดค่าปรับให้เนื่องจากส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างไม่ทันตามวันที่ผู้รับจ้างจะลงงาน จำนวน ๓๐ วัน	✓	-	-
องค์การบริหารส่วน จังหวัดยโสธร	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๓๔.๐๘ ล้านบาท จำนวน ๑๗ โครงการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอผลอุทธรณ์ จะสิ้นสุดวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	✓	-	-
	งบลงทุน ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งสิ้น ๓๔.๙๙ ล้านบาท จำนวน ๗ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖ โครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ จำนวน ๑ โครงการ คือโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระหว่างบ้านย่อ หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลย่อ - บ้านบุงหวาย หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลสเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว เงินกัน จำนวน ๒๖.๐๙ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๒๖.๐๖ ล้านบาท เงินคงเหลือ ๐.๐๓ ล้านบาท	✓	-	-
เทศบาลเมืองยโสธร	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๐.๗๗ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ อยู่ระหว่างการคำนวณราคากลางในระบบ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖	✓	-	-
	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗.๐๖ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๓ ซอย ๑ ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ และจัดทำ PO วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗.๐๖ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ผลงาน ๙๐%	✓	-	-

/ส่วนราชการ

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กฟน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๔	ไม่ทันไตรมาส ๔	
เทศบาลเมืองยโสธร (ต่อ)	เงินเหลือจ่ายจัดทำโครงการ ๗ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๖ โครงการ ยังไม่ลงนาม ในสัญญา ๑ โครงการ เงินกัน จำนวน ๓.๕๘ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ : ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และผู้บริหารทุกหน่วยงานที่ช่วยดำเนินการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย


มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสำเนียง ปราสาร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จตรายงานการประชุม



(นางสาววิศรา ศรีสวัสดิ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม