



ที่ กค ๐๘๐๕.๒/๓๖๔๔

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๗๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนก
รายการกระทรวง
๓. รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท
๔. หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน
ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๖.๖๗ (ไม่รวมงบกลาง)
๕. โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
๖. สถานะโครงการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) ณ สิ้นเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ด้วยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ)
ขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยที่เรื่องนี้เข้าข่าย
ที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) กำหนดให้เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำสั่งให้เสนอ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบ
ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
ภาครัฐอื่นๆ และรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ มีมติรับทราบและเห็นควรให้นำผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๔. สารสำคัญ

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๔.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ที่ประชุมมีมติรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้

๔.๑.๑ การจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคภายใน ๑๕ วัน

หน่วยรับงบประมาณได้มีการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคแล้ว

๔.๑.๒ การเตรียมความพร้อมของโครงการและการกำกับติดตามการดำเนินงาน

๑) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (ฝ่ายเลขานุการฯ) ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัดในการจัดทำรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี รวมถึงติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน และได้ระบุสาเหตุความล่าช้าและแนวทางการดำเนินการสำหรับโครงการที่มีความล่าช้าแล้ว

๒) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อขอทราบแนวทางในการกำกับติดตามการดำเนินโครงการทั้งของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจพบว่า กระทรวงเจ้าสังกัดส่วนใหญ่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามการเบิกจ่ายของหน่วยงานในสังกัด โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเป็นประธาน และมีการติดตามเป็นประจำทุกเดือน สำหรับกระทรวงที่ไม่มีคณะกรรมการ/คณะทำงานดังกล่าว จะมีการรายงานในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงหรือเสนอรายงานต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อสั่งการต่อไป ทั้งนี้ ในบางกระทรวงมีข้อสั่งการหรือเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการเพิ่มเติม รวมถึงมีส่วนช่วยในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานในสังกัดในการเตรียมความพร้อม และการดำเนินการของโครงการด้วย

๓) มาตรการเร่งรัดกระบวนการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report : EIA)

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำหรับกระบวนการเร่งรัดการพิจารณารายงาน EIA เบื้องต้น สผ. แจ้งว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๙ ได้กำหนดให้ในกรณีที่โครงการต้องจัดทำรายงาน EIA เป็นโครงการด้านการคมนาคมขนส่ง การชลประทาน การป้องกันสาธารณภัย โรงพยาบาล หรือที่อยู่อาศัย ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในระหว่างที่รอผลการพิจารณารายงาน EIA หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการหรือขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกชนที่จะเป็นผู้รับงานนั้น ไปพลางก่อนได้ แต่จะลงนามผูกพันในสัญญาหรือให้สิทธิกับเอกชนผู้นั้นไม่ได้ นอกจากนี้ พระราชบัญญัตินี้ยังได้กำหนดกระบวนการและระยะเวลาการพิจารณารายงาน EIA สำหรับโครงการที่จะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายไว้แล้ว ยกเว้นโครงการที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

๔.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐสรุปได้ดังนี้

๔.๒.๑ ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๗๐๗,๖๑๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๒๙๒,๙๑๔ ล้านบาท

๒) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจำนวน ๑๑๓,๙๑๓ ล้านบาท

๓) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) จำนวน ๑๒๙,๐๘๔ ล้านบาท (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔)

๔) โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก.) (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) จำนวน ๑๗๑,๗๐๐ ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ/ แผนการใช้จ่าย ^(๑)	เบิกจ่ายแล้ว (๑ ต.ค. ๖๓ - ๒๘ ก.พ. ๖๔)	ร้อยละ เบิกจ่าย	การใช้จ่าย ^(๒) (๑ ต.ค. ๖๓ - ๒๘ ก.พ. ๖๔)	
				จำนวน	ร้อยละ
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๓,๒๘๕,๙๖๓	๑,๒๙๒,๙๑๔	๓๙.๓๕	๑,๔๘๓,๒๐๖	๔๕.๑๔
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๖๓๗,๒๙๖	๑,๑๗๙,๗๕๔	๔๔.๗๓	๑,๑๙๕,๙๑๘	๔๕.๓๕
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๖๔๘,๖๖๗	๑๑๓,๑๖๐	๑๗.๔๔	๒๘๗,๒๘๘	๔๔.๒๙
รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง	๕๘๖,๖๗๓	๑๑๓,๑๔๕	๑๙.๒๙	๒๘๗,๒๖๓	๔๘.๙๖
๒. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	๒๑๕,๒๘๒	๑๑๓,๙๑๓	๕๒.๙๑	๒๑๔,๔๓๘	๙๙.๖๑
๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ^(๓)	๓๑๕,๓๙๘	๑๒๙,๐๘๔	๔๐.๘๐		
๔. โครงการภายใต้ พ.ร.ก. (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) ^(๔)	๔๓๐,๑๕๒	๑๗๑,๗๐๐	๓๙.๙๒		
๔.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และสาธารณสุข (กรอบวงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท)	๑๗,๐๐๙	๓,๙๐๔	๒๒.๙๕		
๔.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ (กรอบวงเงิน ๕๕๕,๐๐๐ ล้านบาท)	๒๘๘,๙๙๗	๑๑๑,๘๕๖	๓๘.๗๐		
๔.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม (กรอบวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท)	๑๒๔,๑๔๖	๕๕,๙๔๐	๔๕.๐๖		
รวมทั้งสิ้น	๔,๒๔๖,๗๙๕	๑,๗๐๗,๖๑๑	๔๐.๒๑		

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของกรมบัญชีกลาง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ :^(๑) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

^(๒) ข้อมูลการใช้จ่าย ได้จาก PO + เบิกจ่าย + สำรองเงิน (มีหนี้) จากระบบ GFMS

^(๓) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) เป็นข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

^(๔) ข้อมูลการกู้เงินและวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รวมจำนวน ๑๐๕ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

/หน่วย ...

หน่วย : ล้านบาท

รายการ ^(๑)	จำนวน โครงการ	มูลค่าโครงการ ทั้งหมด ^(๒)	แผนการใช้จ่าย ^(๓)	เบิกจ่ายแล้ว (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ ม.ค. ๖๔)	ร้อยละ เบิกจ่าย
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป	๑๐๕	๒,๕๕๔,๙๒๙	๑๙๘,๔๘๐	๗๙,๓๐๖	๓๙.๙๖

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบน. สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงิน
และผลการเบิกจ่ายมาจาก สบน.

หมายเหตุ : ^(๑) ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งเงินจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

^(๒) มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

^(๓) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๒.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑) ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายแล้ว
จำนวน ๑,๒๙๒,๙๑๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๕ เพิ่มขึ้นจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๓๘๗,๑๔๙ ล้านบาท (๑,๒๙๒,๙๑๔ - ๙๐๕,๗๖๕) หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๙
และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๒,๖๑๑ ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๕.๒๘ มีการใช้จ่ายแล้ว (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๑,๔๘๓,๒๐๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๔
ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ร้อยละ ๑.๕๓ (เป้าหมายร้อยละ ๔๖.๖๗) และมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่า
แผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๓๔๒,๓๘๓ ล้านบาท
(๑,๘๒๕,๕๘๙ - ๑,๔๘๓,๒๐๖) หรือร้อยละ ๑๐.๔๒ เนื่องจากเป็นผลการใช้จ่าย ๒ เดือนแรกของไตรมาส ๒
และยังเหลือระยะเวลาการใช้จ่ายอีก ๑ เดือน (มีนาคม ๒๕๖๔) จำแนกเป็น

๑.๑) รายจ่ายประจำมีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๑๗๙,๗๕๔ ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๓ มีการใช้จ่ายแล้วจำนวน ๑,๑๙๕,๙๑๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๕
(ของวงเงินงบประมาณ ๒,๖๓๗,๒๙๖ ล้านบาท) ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ร้อยละ ๔.๖๕ (เป้าหมาย
ร้อยละ ๕๐.๐๐) และมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๒๖๓,๖๗๔ ล้านบาท
(๑,๔๕๕,๕๙๒ - ๑,๑๙๕,๙๑๘) หรือร้อยละ ๙.๙๙

๑.๒) รายจ่ายลงทุนมีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๑๓,๑๖๐ ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๔ มีการใช้จ่ายแล้วจำนวน ๒๘๗,๒๘๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๙
(ของวงเงินงบประมาณ ๖๔๘,๖๖๗ ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ร้อยละ ๗.๖๒ (เป้าหมาย
ร้อยละ ๓๖.๖๗) แต่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๗๘,๗๐๙ ล้านบาท
(๓๖๕,๙๙๗ - ๒๘๗,๒๘๘) หรือร้อยละ ๑๒.๑๓

/โดยรายจ่าย ...

โดยรายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลางมีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๑๓,๑๔๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๙ มีการใช้จ่ายแล้วจำนวน ๒๘๗,๒๖๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๖ (ของวงเงินงบประมาณ ๕๘๖,๖๗๓ ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ร้อยละ ๑๒.๒๙ (เป้าหมายร้อยละ ๓๖.๖๗) แต่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๕๕,๒๓๖ ล้านบาท (๓๔๒,๔๙๙ - ๒๘๗,๒๖๓) หรือร้อยละ ๙.๔๒

สำหรับงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปี (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓) มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๑๓,๙๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๑ มีการใช้จ่ายแล้วจำนวน ๒๑๔,๔๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๑ (ของวงเงินงบประมาณ ๒๑๕,๒๘๒ ล้านบาท) ดังนี้

**ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (๔ มี.ค. ๖๔) ๑ ต.ค. ๖๓ - ๒๘ ก.พ. ๖๔			การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (๒๓ ธ.ค. ๖๓) ๑ ต.ค. - ๑๘ ธ.ค. ๖๓		
	วงเงิน งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	การใช้จ่าย	วงเงิน งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	การใช้จ่าย
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๓,๒๘๕,๙๖๓	๑,๒๙๒,๙๑๔ ๓๙.๓๕%	๑,๔๘๓,๒๐๖ ๔๕.๑๔%	๓,๒๘๕,๙๖๓	๙๐๕,๗๖๕ ๒๗.๕๖%	๙๗๗,๑๓๗ ๒๙.๗๔%
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๖๓๗,๒๙๖	๑,๑๗๙,๗๕๔ ๔๔.๗๓%	๑,๑๙๕,๙๑๘ ๔๕.๓๕%	๒,๖๓๖,๙๕๙	๘๔๒,๑๗๕ ๓๑.๙๔%	๘๕๑,๗๘๔ ๓๒.๓๐%
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๖๔๘,๖๖๗	๑๑๓,๑๖๐ ๑๗.๔๔%	๒๘๗,๒๘๘ ๔๔.๒๙%	๖๔๙,๐๐๔	๖๓,๕๙๐ ๙.๘๐%	๑๒๕,๓๕๓ ๑๙.๓๑%
รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง	๕๘๖,๖๗๓	๑๑๓,๑๔๕ ๑๙.๒๙%	๒๘๗,๒๖๓ ๔๘.๙๖%	๕๘๗,๑๐๕	๖๓,๕๙๐ ๑๐.๘๓%	๑๒๕,๓๕๓ ๒๑.๓๕%
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	๒๑๕,๒๘๒	๑๑๓,๙๑๓ ๕๒.๙๑%	๒๑๔,๔๓๘ ๙๙.๖๑%	๒๑๕,๐๘๙	๖๖,๓๓๗ ๓๐.๘๔%	๒๑๔,๕๑๐ ๙๙.๗๓%

หมายเหตุ : ๑. เป้าหมายการใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ภาพรวมร้อยละ ๔๖.๖๗ รายจ่ายประจำร้อยละ ๕๐.๐๐ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๓๖.๖๗

๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีการเบิกจ่ายภาพรวมจำนวน ๑,๐๙๐,๓๐๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๔.๐๗ ประกอบด้วย รายจ่ายประจำจำนวน ๑,๐๔๙,๔๐๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๑.๐๒ และรายจ่ายลงทุนจำนวน ๔๐,๘๙๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖.๓๗

๓. แผนการใช้จ่ายไตรมาส ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ภาพรวมจำนวน ๑,๘๒๕,๕๘๙ ล้านบาท รายจ่ายประจำจำนวน ๑,๔๕๙,๕๙๒ ล้านบาท รายจ่ายลงทุนจำนวน ๓๖๕,๙๙๗ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง) จำนวน ๓๔๒,๔๙๙ ล้านบาท

๒) ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำแนกตามกระทรวง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ สามารถจัดลำดับผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๒ รายกระทรวง สูงสุด ๑๐ ลำดับ และต่ำสุด ๑๐ ลำดับ ดังนี้

/๒.๑) กระทรวง ...

๒.๑) กระทรวงที่มีผลการใช้จ่ายสูงสุด ๑๐ ลำดับ เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๒ (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒.๒) กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ๑๐ ลำดับ เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๒ (เรียงจากน้อยไปมาก) ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงสาธารณสุข

๓) เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกตามวงเงินต่อรายการ โดยวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีสัดส่วนสูงที่สุด ได้แก่ วงเงินต่อรายการน้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท มีจำนวน ๑๓๙,๐๗๗ รายการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๑๒,๑๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๓ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด รองลงมาคือ วงเงินต่อรายการมากกว่า ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท จำนวน ๖๕๕ รายการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๒๗,๐๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๙ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด และลำดับที่สามคือ วงเงินต่อรายการมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๒๓ รายการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐๓,๒๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๑ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด โดยทุกวงเงินผลการเบิกจ่ายเงินและการใช้จ่ายเงินยังคงล่าช้า ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำแนกตามวงเงินต่อรายการ

ลำดับ	วงเงิน	จำนวนรายการ	วงเงินงบประมาณ		เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑	น้อยกว่า ๕๐ ลบ.	๑๓๙,๐๗๗	๓๑๒,๑๕๙	๔๘.๑๓	๔๖,๘๖๒	๗.๒๒	๑๕๘,๓๒๖	๒๔.๔๐
๒	มากกว่า ๕๐ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลบ.	๙๑๓	๖๕,๙๗๕	๑๐.๑๗	๑๒,๓๙๕	๑.๙๑	๓๑,๕๑๔	๔.๘๖
๓	มากกว่า ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลบ.	๖๕๕	๑๒๗,๐๘๕	๑๙.๕๙	๒๙,๔๒๓	๔.๕๔	๖๔,๓๕๐	๙.๙๒
๔	มากกว่า ๕๐๐ แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลบ.	๕๘	๔๐,๒๒๐	๖.๒๐	๖,๐๓๐	๐.๙๓	๑๒,๔๓๐	๑.๙๒
๕	มากกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.	๒๓	๑๐๓,๒๒๗	๑๕.๙๑	๑๘,๔๔๙	๒.๘๔	๒๐,๖๖๘	๓.๑๙
รวมทั้งสิ้น		๑๔๐,๗๒๖	๖๔๘,๖๖๗	๑๐๐.๐๐	๑๑๓,๑๖๐	๑๗.๔๔	๒๘๗,๒๘๘	๔๔.๒๙

หมายเหตุ : แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนไตรมาสที่ ๒ เท่ากับ ๓๖๕,๙๙๗ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๖.๖๗

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยรายจ่ายลงทุนรวมทุกวงเงินตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๑๓,๑๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๔ (ของวงเงินงบประมาณ ๖๔๘,๖๖๗ ล้านบาท) ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๒๘๗,๒๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๙ (ของวงเงินงบประมาณ ๖๔๘,๖๖๗ ล้านบาท) ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายไตรมาส ๒ ที่กำหนดไว้จำนวน ๓๖๕,๙๙๗ ล้านบาท แต่ยังมีเหลือระยะเวลาการใช้จ่ายอีก ๑ เดือน (มีนาคม ๒๕๖๔)

๔) รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาทและรายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๔.๑) รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๐๓,๒๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๘,๔๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๗ (ของวงเงินงบประมาณ ๑๐๓,๒๒๗ ล้านบาท) ประกอบด้วย

๔.๑.๑) อยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยงานต่างๆ จำนวน ๑๗ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๙,๑๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๐,๒๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๔ (ของวงเงินงบประมาณ ๒๙,๑๒๗ ล้านบาท) ประกอบด้วย

- รายการผูกพันลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายตามงวดงานจำนวน ๑๔ รายการ จำนวนเงิน ๒๔,๔๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๐,๒๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๑ (ของวงเงินงบประมาณ ๒๔,๔๔๒ ล้านบาท)

- รายการยุทธโศปกรณ์ของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงกลาโหมอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๔,๖๘๕ ล้านบาท

๔.๑.๒) รายการของรัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และงบกลางจำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๗๔,๑๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๘,๑๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๑ (ของวงเงินงบประมาณ ๗๔,๑๐๐ ล้านบาท)

๔.๒) รายจ่ายลงทุนรายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๘ (ของวงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๘๘ ล้านบาท)

๕) หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๖.๖๗ (ไม่รวมงบกลาง) มีจำนวน ๒๑ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ วงเงินงบประมาณ ๑๔๘,๕๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๙๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๗ (ของวงเงินงบประมาณ ๑๔๘,๕๓๗ ล้านบาท)

๖) ปัญหาอุปสรรค

๖.๑) เมื่อหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณแล้ว กรณีที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่เร่งดำเนินการโอนจัดสรรให้แก่สำนักงานในส่วนภูมิภาค ส่งผลให้ไม่สามารถเร่งรัดการดำเนินงานได้

/๖.๒) รายจ่ายลงทุน ...

๖.๒) รายจ่ายลงทุนบางส่วนยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) กำหนดราคากลาง มีการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบรายการเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ทันที สำหรับรายการก่อกำหนดผู้ก่อกำหนดใหม่วงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๓๐ รายการ วงเงิน ๑๐,๐๘๘ ล้านบาท มีความล่าช้าในการดำเนินงาน เนื่องจากรูปแบบรายการยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำ ร่าง TOR และกำหนดราคากลาง จำนวน ๒๒ รายการ วงเงิน ๕,๗๖๐ ล้านบาท และเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างแล้ว จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๔,๓๒๘ ล้านบาท

๗) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

๗.๑) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับติดตามให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่มีสำนักงานในส่วนภูมิภาค เร่งดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคทันทีที่ได้รับ การจัดสรรจากสำนักงบประมาณ อย่างช้าภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติจัดสรร

๗.๒) ให้ความสำคัญกับความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ ได้แก่ การจัดทำร่าง TOR กำหนดราคากลางไว้ล่วงหน้า เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะได้ดำเนินการได้ทันที

๔.๒.๓ การเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๑) การเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๓

ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑๑,๘๕๓ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๒๕๓,๘๒๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๑ ของกรอบ ลงทุนทั้งปี โดยแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๗ และปีปฏิทินเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๕ ของกรอบลงทุนทั้งปี

๒) การเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๔ ณ สิ้นเดือน มกราคม ๒๕๖๔

รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๒๐,๙๖๑ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๗๘,๓๓๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๗ ของแผนเบิกจ่ายสะสม (๗๓,๑๕๙ ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔ ของกรอบลงทุนทั้งปี โดยแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๖ และปีปฏิทินเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๑๗ ของแผนสะสม

/ผลการเบิกจ่าย ...

ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ของรัฐวิสาหกิจ ๔๓ แห่ง

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ	กรอบลงทุน ทั้งปี (๑)	แผนสะสม (๒)	เบิกจ่ายจริง สะสม (๓)	ร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม /แผนเบิกจ่ายสะสม (๓)/(๒)	ร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม /กรอบลงทุนทั้งปี (๓)/(๑)
๑. ปีงบประมาณ (ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔) จำนวน ๓๔ แห่ง (๔ เดือน)	๑๗๘,๕๒๙	๖๕,๖๗๒	๖๙,๕๙๙	๑๐๖	๓๙
๒. ปีปฏิทิน (ม.ค. ๖๔ – ธ.ค. ๖๔) จำนวน ๙ แห่ง (๑ เดือน)	๑๔๒,๔๓๒	๗,๔๘๗	๘,๗๓๘	๑๑๗	๖
๓. รวม ๔๓ แห่ง (๑.+๒.)	๓๒๐,๙๖๑	๗๓,๑๕๙	๗๘,๓๓๗	๑๐๗	๒๔

ที่มา : ข้อมูลของรัฐวิสาหกิจจากระบบ GFMS-SOE และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓) ปัญหาอุปสรรค

๓.๑) งานก่อสร้าง

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ส่งผลให้การนำเข้าอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าร่วมทดสอบระบบจากต่างประเทศดำเนินการได้ล่าช้า รวมทั้งขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง
- การขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ รวมทั้งการก่อสร้างโครงการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโครงการอื่นหรือการก่อสร้างร่วมกับหน่วยงานอื่น ทำให้ต้องมีการปรับแบบหรือร่าง TOR ให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาหรือระยะเวลาการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นด้วย
- การปรับแบบและแก้ไขรายการในสัญญาส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของงานส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการรวมงานต่างๆ ไว้ในสัญญาเดียวกัน ซึ่งหากงานใดไม่สามารถดำเนินการได้ก็จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่มีความเกี่ยวเนื่องกันหรือการเบิกจ่ายงานอื่นในสัญญาเดียวกัน
- เอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่ายหรือการตรวจรับของผู้รับจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วน

๓.๒) การจัดซื้อจัดจ้าง

- มีการยื่นอุทธรณ์ผลการคัดเลือกเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอทำให้ต้องรอผลอุทธรณ์หรือผลการวินิจฉัยก่อน รวมทั้งต้องจัดทำร่าง TOR และเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือคัดเลือกเอกชนใหม่
- รายละเอียดในข้อกำหนดของ TOR ยังขาดความรัดกุมหรือรายละเอียดที่เพียงพอการบริหารจัดการภายในของรัฐวิสาหกิจ

๓.๓) การบริหารจัดการภายในของรัฐวิสาหกิจ

การวางแผนการเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับความเป็นไปได้
หรือความสามารถในการดำเนินงานหรือการเบิกจ่ายที่แท้จริงของรัฐวิสาหกิจ

๔) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนเป็นไปตามแผนงาน
เห็นควรให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับติดตาม ให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาดำเนินการเตรียมความพร้อมดังนี้

๔.๑) เตรียมความพร้อมเรื่องพื้นที่ดำเนินโครงการล่วงหน้า
ให้มีระยะเวลาที่เพียงพอ ก่อนเริ่มดำเนินงานจริง และหากเป็นโครงการที่มีการก่อสร้างร่วมกับหน่วยงานอื่น
หรืออาจส่งผลกระทบต่อโครงการของหน่วยงานอื่น ควรมีการวางแผนงานและพิจารณารูปแบบการก่อสร้าง
ร่วมกันล่วงหน้า

๔.๒) เตรียมจัดทำร่าง TOR และร่างสัญญาโดยคำนึงถึงผลกระทบ
ของงานอื่นที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ความคล่องตัวในการดำเนินโครงการ และความเหมาะสมของงวดงาน
ที่จะส่งมอบและการเบิกจ่าย

๔.๓) เตรียมรายงาน EIA และความพร้อมในการเวนคืนที่ดินก่อนการเสนอ
โครงการ เพื่อให้โครงการมีความพร้อมในการก่อสร้างหลังจากได้รับอนุมัติ

๔.๔) เตรียมรายการเอกสารที่ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเพื่อประกอบการเบิกจ่าย
หรือการตรวจรับ

๔.๒.๔ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๑) โครงการขนาดใหญ่มีจำนวน ๑๐๕ โครงการ (เพิ่มขึ้น ๙ โครงการ
จากที่ได้รายงานในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓) มูลค่ารวม
๒.๕๕ ล้านล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙๘,๔๘๐ ล้านบาท (ไม่รวมโครงการ
ที่ใช้เงินงบประมาณทั้งหมดของส่วนราชการ) โดยสามารถสรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	แหล่งเงิน ^(๑)						
	PPP	เงินกู้ ต่างประเทศ	เงินกู้ ในประเทศ	เงินรายได้	งบประมาณ	กองทุน TFF ^(๒)	รวม
ส่วนราชการ	๓๓,๓๔๐	๖,๑๐๔	-	-	๒๕,๙๑๙	-	๖๕,๓๖๓
รัฐวิสาหกิจ	๒๙๑,๗๑๑	๑๑๙,๓๐๔	๑,๒๓๘,๘๗๕	๕๕๔,๒๑๕	๒๔๒,๕๒๔	๔๒,๙๓๗	๒,๔๘๙,๕๖๖
รวม	๓๒๕,๐๕๑	๑๒๕,๔๐๘	๑,๒๓๘,๘๗๕	๕๕๔,๒๑๕	๒๖๘,๔๔๓	๔๒,๙๓๗	๒,๕๕๔,๙๒๙
ร้อยละ	๑๓	๕	๔๘	๒๑	๑๑	๒	๑๐๐

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบ. และ สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ : ^(๑) ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

^(๒) กองทุน TFF หมายถึง กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

๒) สถานะการดำเนินการของโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท
ขึ้นไป

๒.๑) โครงการที่รัฐดำเนินการเองจำนวน ๘๓ โครงการ มูลค่า
๒.๐๓ ล้านล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้วจำนวน ๓๐ โครงการ มูลค่า ๗๐๑,๗๑๔ ล้านบาท
และลงนามในสัญญายังไม่ครบหรือยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจำนวน ๕๓ โครงการ มูลค่า ๑.๓๓ ล้านล้านบาท

๒.๒) โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) จำนวน
๒๒ โครงการ มูลค่า ๕๒๑,๙๕๖ ล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาแล้วจำนวน ๒ โครงการ มูลค่า
๑๑๑,๓๓๕ ล้านบาท และที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจำนวน ๒๐ โครงการ มูลค่า ๔๑๐,๖๒๑ ล้านบาท
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๔.๒.๕ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

๑) ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้ พ.ร.ก.

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้
พ.ร.ก. จำนวน ๒๕๖ โครงการ วงเงิน ๗๔๘,๖๖๖ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้นวงเงิน
๔๖๙,๒๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๘ ของวงเงินอนุมัติ

สรุปภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้ พ.ร.ก.

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	จำนวน โครงการ ที่อนุมัติ	วงเงินอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลการเบิกจ่าย ต่อวงเงินอนุมัติ
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และ สาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - ๑๙ (กรอบวงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท)	๑๖	๑๙,๖๙๘	๓,๙๐๔	๑๙.๘๒
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - ๑๙ (กรอบวงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท)	๙	๕๙๕,๘๕๓	๔๐๗,๔๙๑	๖๘.๓๙
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - ๑๙ (กรอบวงเงิน ๓๕๕,๐๐๐ ล้านบาท)	๒๓๑	๑๓๓,๑๑๕	๕๗,๘๖๓	๔๓.๔๗
รวมทั้งสิ้น	๒๕๖	๗๔๘,๖๖๖	๔๖๙,๒๕๘	๖๒.๖๘

หมายเหตุ : (๑) ข้อมูลวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(๒) ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้
ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือน
อีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒) แผนและผลการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก.

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีแผนการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. จำนวน ๒๐๙ โครงการ จำนวน ๔๓๐,๑๕๒ ล้านบาท และมีแผนการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔๑ โครงการ จำนวน ๒๐๑,๑๐๔ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ผลการเบิกจ่ายสะสม) จำนวน ๔๖ โครงการ วงเงินรวม ๑๗๑,๗๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๙๒ ของแผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๘๕.๓๘ ของแผนการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (แผนการเบิกจ่ายสะสม) ตามลำดับ

แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการที่มีการเบิกจ่าย	แผนการเบิกจ่าย		ผลการเบิกจ่าย	ผล/แผน (ร้อยละ)	
		ปีงบประมาณ ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔	ปีงบประมาณ ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - ๑๙	๘	๑๗,๐๐๙	๔,๗๖๓	๓,๙๐๔	๒๒.๙๕	๘๑.๙๗
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และชดเชย ให้กับภาคประชาชน เกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - ๑๙	๔	๒๘๘,๙๙๗	๑๐๘,๐๘๔	๑๑๑,๘๕๖	๓๘.๗๐	๑๐๓.๔๙
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - ๑๙	๓๔	๑๒๔,๑๔๖	๘๘,๒๕๗	๕๕,๙๔๐	๔๕.๐๖	๖๓.๓๘
รวมทั้งสิ้น	๔๖	๔๓๐,๑๕๒	๒๐๑,๑๐๔	๑๗๑,๗๐๐	๓๙.๙๒	๘๕.๓๘

หมายเหตุ : (๑) แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๔ เป็นแผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหน่วยงานแจ้งยืนยันแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สบ. แล้ว

(๒) ข้อมูลผลการเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (จากรายงานเงินเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๓) สถานะโครงการ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายเกินกว่า ๓ เดือน แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และ (๒) โครงการฝึกอบรมเพื่อชะลอการว่างงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น ๑๔,๐๙๑ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔,๐๖๐ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๖,๗๕๓ ล้านบาท

๓.๒) แผนงานหรือโครงการที่มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (๒) โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และ (๓) โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น ๓๘,๐๑๓ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๒,๑๖๔ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๑๗,๖๓๘ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๗,๔๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๓ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

๓.๓) แผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการล่าช้า และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในการป้องกันและการตรวจโรคติดเชื้อ COVID - ๑๙ เพื่อการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ (A ๑๔) (๒) โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วยโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy : BCG) (๓) โครงการสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร และ (๔) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น ๖,๖๔๗ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๔,๔๓๗ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๓๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๓ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

๓.๔) โครงการกลุ่มจังหวัดที่มีแผนเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๖ โครงการ กรอบวงเงิน ๖๘๗ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๓๗๑ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๑๑ โครงการ จำนวน ๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๘ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๔.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม

เห็นควรให้กระทรวงเจ้าสังกัดมีการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอย่างเข้มข้นตลอดปี เพื่อให้เม็ดเงินจากการเบิกจ่ายงบลงทุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยให้กระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงที่ได้รับงบลงทุนจำนวนมากเร่งดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่แจ้งไว้กับสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ให้นำผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

๕. ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ

เห็นสมควรนำเสนอผลการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามที่เสนอในข้อ ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ

โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗ ต่อ ๓๑๗๓

โทรสาร ๐-๒๒๗๙-๘๕๔๗

e-mail : pavi_s@sepo.go.th