

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ผู้มาประชุม

๑. นายอภิชัย อร่ามศรี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี	ทำหน้าที่ประธาน
๒. พ.ต.ท.ภาคภูมิ สุริยาชัยวัฒน์	รอง ผกก.ผอ.ภ.จว.นนทบุรี (แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
๓. นายไพศาล งามจิตอนันต์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
๔. นางสาววิไลวรรณ ยงยิ่ง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
๕. นางพรรณณี ศิริไพศาล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (แทน) ห้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
๖. นางสาวสุนีย์ ชาติเชื้อ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑	กรรมการ
๗. นางสาวอัจฉรณ เื่อนพงษ์	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๑	กรรมการ
๘. นางมนรัช แก้วสว่าง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี	กรรมการ
๙. นางนীরวรรณ แซ่โค้ว	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๓	กรรมการ
๑๐. นายณยศ ระลึกฤาเดช	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ	กรรมการ
๑๑. นางจิราณูช เชื้อสมุทร	หัวหน้างานการเงินและบัญชี (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี	กรรมการ
๑๒. นายสุวิชัย รอดภัย	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี	กรรมการ
๑๓. นางปนัดดา รสชาติ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี	กรรมการ
๑๔. นางสาวศิริพร บุญยงค์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (แทน) ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี	กรรมการ
๑๕. นางสาวสิริรัตน์ สังข์พวงทอง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑	กรรมการ

๑๖. นางสาวดวงพร เขียรประดิษฐ์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะบุนนบุรี เขต ๒	กรรมการ
๑๗. นางสาวสุภา ผลาเผือก	เจ้าหน้าที่พัสดุ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาฉะบุนนบุรี	กรรมการ
๑๘. นางสาวมณฑิรา สาระพันธ์	หัวหน้างานบริการ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	กรรมการ
๑๙. นางสาวสายชล เจริญผล	นักวิชาการพัสดุ (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะบุนนบุรี	กรรมการ
๒๐. นายอภิชาติ พิมลไพบูลย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	กรรมการ
๒๑. นางสาวณัดดา อ่อนศิริณ	นักวิชาการพัสดุ (แทน) ผู้อำนวยการสถาบันโรคทองนอก	กรรมการ
๒๒. นายประวิทย์ นาจิณพลอย	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (แทน) ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม	กรรมการ
๒๓. นางสาวสุทธี วรรณชูล	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร	กรรมการ
๒๔. นายวินัย ไตรนาทถวัลย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดฉะบุนนบุรี	กรรมการ
๒๕. นางพิศมัย บุญเทียม	คลังจังหวัดฉะบุนนบุรี	กรรมการและ เลขานุการ
๒๖. นางสาวปิณดา เอี่ยมสงคราม	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดฉะบุนนบุรี	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗. นางกมลรัตน์ ทองคำสุข	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดฉะบุนนบุรี	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ดิดการกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. นางสมลักษณ์ สุบินภารัตน์ | ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด |
| ๒. นายสมพร แจ้งแสง | รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะบุนนบุรี |
| ๓. นายยุทธนา พรทิพย์ | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะบุนนบุรี เขต ๑ |
| ๔. นางสาวจิระพรรณ นิรันดราภรณ์ | นักวิชาการคลังชำนาญการ |
| ๕. นางสาวผาณิต ชุมทอง | นักวิชาการคลัง |
| ๖. นายคมสันต์ ชิดเชื้อ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ |
| ๗. นางอุทัยวรรณ คุ่มบล | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ |

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ๘. นายศุภฤกษ์ วงษ์กล้า | เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน |
| ๙. พ.ต.ท.หญิง สิริพรรณ พูลสุข | รอง ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ |
| ๑๐. พ.ต.ท.ภูษิษฐ์ กิจโกศล | รอง ผกก.ผอ.ตอท. |
| ๑๑. พ.ต.ท.หญิง กาญจนา พันโบ | รอง สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ |
| ๑๒. นายวิโรจน์ ชื่นอร่า | วิศวกรโยธาชำนาญการ |
| ๑๓. นายสุตใจ ช่อนกลิ่น | รองปลัดเทศบาลเมืองไทรมา |
| ๑๔. นายสุชาติ สอนดิษฐ์ | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| ๑๕. นางสาวสมคิด มุ่งลิ้ม | ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง |
| ๑๖. นางสาววัชรภรณ์ พละกลาง | ผู้อำนวยการกองการศึกษา |
| ๑๗. นางสาวสุภาวดี วงค์พริต | หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน |
| ๑๘. นางสาวพัฒนาภรณ์ คันทะสอน | หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ |
| ๑๙. พ.ต.ท.หญิง วรวรรณ ศรีมงคล | สว.ฝ่ายงบประมาณ |
| ๒๐. นางสาวรางคนา รัชชาชนก | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี |
| ๒๑. นางสาวดวงฤทัย แสงเพชร | พนักงานพิมพ์ดีดชั้น ๒ |
| ๒๒. นางสาวศรสวรรค์ โชติกาสรชัยสิทธิ์ | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| ๒๓. นายภีรพงษ์ สินธุชัย | นายช่างโยธาอาวุโส |
| ๒๔. นายวรพต เกิดช่วง | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ |
| ๒๕. นายเขตโสภณ ปราบมาก | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ |
| ๒๖. นางสาวปรกมล ขาวประเสริฐ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๒๗. นายธนาธร พรหมเมือง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ทำหน้าที่ประธานการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ สืบเนื่องจาก ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ อยู่ในลำดับเกือบสุดท้ายของประเทศ จึงต้องเชิญทุกท่านมาประชุมเพื่อร่วมปรึกษาหารือว่า ในการดำเนินงานแต่ละหน่วยงานติดปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง เพื่อจะร่วมกันแก้ไขและจะได้เร่งรัด การดำเนินงานต่อไป สำหรับการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี งบประมาณ ๘๔.๐๐ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานใด ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้

สืบเนื่องจากคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมและได้จัดส่งให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕)

๓.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบส่วนราชการ (Function) และงบจังหวัด (Area)

รายการ	งบส่วนราชการ (Function) และงบจังหวัด (Area)									
	ได้รับจัดสรร	PO ค้างเบิก (๑)	เบิกจ่าย (๒)	เป้าหมายการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ลำดับผลการเบิกจ่าย	รวมการใช้จ่าย (๑)+(๒)	เป้าหมายการใช้จ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย	ลำดับผลการใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๖,๗๖๕.๓๖	๖๓๘.๑๔	๒,๐๓๖.๗๒	๓๒.๐๐	๓๐.๑๑	๒๔	๒,๖๗๔.๘๖	๓๔.๐๘	๓๙.๕๔	๖๘
รายจ่ายประจำ	๒,๒๑๗.๓๔	๑๕.๑๒	๑,๔๓๙.๑๗	๓๕.๐๐	๖๔.๙๑	๓๙	๑,๔๕๔.๒๙	๓๕.๓๓	๖๕.๕๙	๔๑
รายจ่ายลงทุน	๔,๕๔๘.๐๒	๖๒๓.๐๒	๕๙๗.๕๕	๑๙.๐๐	๑๓.๑๔	๒๒	๑,๒๒๐.๕๗	๒๘.๙๖	๒๖.๘๔	๗๔

๑) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖,๗๖๕.๓๖ ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๖๓๘.๑๔ ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๐๓๖.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย ๓๐.๑๑ ซึ่ง ณ ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๓๒.๐๐ (ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑.๘๙) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม อยู่ในลำดับที่ ๒๔ ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย รวม ๒,๖๗๔.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๓๙.๕๔ ซึ่ง ณ ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๓๔.๐๘ (สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕.๔๖) ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม อยู่ในลำดับที่ ๖๘ ของประเทศ

๒) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๒๑๗.๓๔ ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๕.๑๒ ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๔๓๙.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย ๖๔.๙๑ ซึ่ง ณ ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๓๕.๐๐ (สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๙.๙๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ อยู่ในลำดับที่ ๓๙ ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย รวม ๑,๔๕๔.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๖๕.๕๙ ซึ่ง ณ ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๓๕.๓๓ (สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๐.๒๖) ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม อยู่ในลำดับที่ ๔๑ ของประเทศ

/๓) ผลการ...

๓) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๕๔๘.๐๒ ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๖๒๓.๐๒ ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน ๕๕๗.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย ๑๓.๑๔ ซึ่ง ณ ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๙.๐๐ (ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕.๘๖) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน อยู่ในลำดับที่ ๒๒ ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย รวม ๑,๒๒๐.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๒๖.๖๘ ซึ่ง ณ ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๒๘.๙๖ (ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒.๑๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน อยู่ในลำดับที่ ๗๔ ของประเทศ

๓.๑.๒ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบจังหวัด (Area)

รายการ	งบจังหวัด (Area)									
	ได้รับจัดสรร	PO ค้างเบิก (๑)	เบิกจ่าย (๒)	เป้าหมายการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ลำดับผลการเบิกจ่าย	รวมการใช้จ่าย (๑)+(๒)	เป้าหมายการใช้จ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย	ลำดับผลการใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๒๐๒.๐๔	-	๑.๕๘	๓๒.๐๐	๐.๗๘	๖๐	๑.๕๘	๓๔.๐๘	๐.๗๘	๖๕
รายจ่ายประจำ	๒๗.๒๑	-	๑.๕๘	๓๕.๐๐	๕.๗๙	๕๙	๑.๕๘	๓๕.๓๓	๕.๗๙	๖๓
รายจ่ายลงทุน	๑๗๔.๘๓	-	-	๑๙.๐๐	-	-	-	๒๘.๙๖	-	-

๑) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๐๒.๐๔ ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน ๑.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย ๐.๗๘ ณ ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๓๒.๐๐ (ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๑.๒๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม อยู่ในลำดับที่ ๖๐ และยอดรวมผลการใช้จ่ายรวม ๑.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๐.๗๘ ซึ่ง ณ ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๓๔.๐๘ (ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๓.๓๐) ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม อยู่ในลำดับที่ ๖๕

๒) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ งบจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๗.๒๑ ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน ๑.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย ๕.๗๙ ซึ่ง ณ ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๓๕.๐๐ (ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๙.๒๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ อยู่ในลำดับที่ ๕๙ และยอดรวมผลการใช้จ่าย รวม ๑.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๕.๗๙ ซึ่ง ณ ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๓๕.๓๓ (ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๙.๕๔) ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ อยู่ในลำดับที่ ๖๓

๓) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๗๔.๘๓ ล้านบาท ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน และยังไม่มีการเบิกจ่าย

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เงินกันไว้เบิกเหลือปีจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				
งบประมาณเหลือปี	เงินกันไว้เบิกเหลือปี	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย
เงินปี ๒๕๖๕	๑,๑๔๕.๗๑	๒๕๗.๔๒	๘๘๘.๒๙	๒๒.๔๗

/จังหวัดนนทบุรี...

จังหวัดนนทบุรี ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี ทั้งสิ้น จำนวน ๑,๑๔๕.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๕๗.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย จำนวน ๒๒.๔๗ และคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๘๘๘.๒๙ ล้านบาท โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จะต้องเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว ตามมาตรการการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานฯ : ขอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายในเบื้องต้น

ผู้แทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า : ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวนประมาณ ๑๗๓.๐๐ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างในงวดงานที่ ๖-๘ ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๐ สาเหตุที่ดำเนินงานได้ล่าช้า เนื่องจากมีปรับแก้ไขรูปแบบรายการ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี : ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวนประมาณ ๔๐.๐๐ ล้านบาท ซึ่งในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ จะเบิกจ่ายได้จำนวน ประมาณ ๒๕.๐๐ ล้านบาท และเบิกจ่ายปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๖ จำนวนประมาณ ๒๐.๐๐ ล้านบาท และปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวนประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๑ : ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวนประมาณ ๓๙๓.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วยงานดำเนินการเอง ซึ่งจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ สำหรับงานจ้างเหมา จำนวน ๓ โครงการ อยู่ระหว่างขอแก้ไขสัญญา ซึ่งจะเบิกจ่ายได้ทัน จำนวน ๒ โครงการ สำหรับโครงการที่เหลือ งบประมาณจำนวนประมาณ ๘๐.๐๐ ล้านบาท ติดปัญหาประชาชนไม่ให้ดำเนินการก่อสร้างบริเวณพื้นที่ตำบลท่าอิฐ เลียบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากเป็นงานกำแพงป้องกัน และเมื่อดำเนินการตอกเสาเข็มส่งผลให้บ้านประชาชนทรุดตัว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการของศาล และอยู่ระหว่างการขอพิจารณาค่าปรับร้อยละ ๐ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ จำนวนประมาณ ๒๐.๐๐ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี : ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ การดำเนินล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากผู้รับจ้างแจ้งว่าคนงานติดโควิด ซึ่งสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้หน่วยงานได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินงาน

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี : ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวนประมาณ ๑๗.๐๐ ล้านบาท จำนวน ๕ โครงการ ซึ่งเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ โครงการ คงเหลือจำนวน ๒ โครงการ ที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง และปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด หน่วยงานจะเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินงานและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี : ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการแพลตฟอร์ม ๕ ชั้น สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง ซึ่งงานจะแล้วเสร็จต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ สำหรับงานก่อสร้างอาคารคลังพลาธิการ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี งานล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งหากค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ หน่วยงานจะยกเลิกสัญญา

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี : ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการเขื่อนป้องกันริมตลิ่ง บริเวณโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการตอกเสาเข็ม และโครงการเขื่อนป้องกันริมตลิ่ง บริเวณวัดบางจาก อยู่ระหว่างเร่งดำเนินงาน โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี :
เป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายใหม่ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี
จำนวนประมาณ ๗๕.๐๐ ล้านบาท เป็นโครงการต่อเนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการและ
เป็นไปตามวงงานที่กำหนด

ผู้แทนแขวงทางหลวงธนบุรี : ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี
จำนวนประมาณ ๓๕ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินงาน และภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จะเบิกจ่าย จำนวน
ประมาณ ๕ ล้านบาท เบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวนประมาณ ๑๐.๐๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวนประมาณ ๑๘.๐๐ ล้านบาท และเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖
จำนวนประมาณ ๐.๗๐ ล้านบาท

ผู้แทนนารักษ์พื้นที่นนทบุรี : ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานนารักษ์พื้นที่นนทบุรี จำนวนประมาณ ๑๘.๐๐ ล้านบาท ซึ่งได้เบิกจ่าย
งวดงานที่ ๑ จำนวนประมาณ ๐.๙๐ ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว และงวดงานที่ ๒ จะเบิกจ่ายได้ประมาณ
เดือนมกราคม ๒๕๖๖ การดำเนินงาน ๑๐ งวดงาน ซึ่งล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด แต่หน่วยงานจะเร่งรัด
ผู้รับจ้างให้ดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้แทนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี : ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี
จำนวน ๖ โครงการ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ครบถ้วน จำนวน ๒ โครงการ คงเหลือโครงการ ของหน่วยดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี งบประมาณ จำนวนประมาณ ๘.๑๐ ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากมีน้ำท่วมบริเวณ
พื้นที่ดำเนินงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และโครงการของหน่วยดำเนินการ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าอิฐ จำนวน ๐.๗๙ ล้านบาท และองค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา การก่อสร้างถนน จำนวน
๒.๙๐ ล้านบาท และงานปรับปรุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ จำนวน ๐.๒๙ ล้านบาท โดยสัญญาสิ้นสุด
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินงาน และรายการงบกลางสำรองกรณีฉุกเฉิน
ของหน่วยดำเนินการ เทศบาลตำบลบางพลับ วงเงินตามสัญญา จำนวน ๓.๙๐ ล้านบาท งานปรับปรุง
ถนนลาดยางคอนกรีต สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทนเทศบาลเมืองไทรมา : ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน
ประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท สำหรับติดตั้งกล้อง CCTV ได้ดำเนินการจนถึงได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
รอผลการพิจารณาการอุธรณ์ จึงได้หารือ ไปยังกรมบัญชีกลาง และได้รับคำตอบว่าดำเนินการพิจารณาเรื่อง
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางตอบหนังสือกลับ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และสามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ : ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕
ไว้เบิกเหลื่อมปี และคงเหลือเบิกจ่าย จำนวนประมาณ ๖.๗๐ ล้านบาท สำหรับการปรับปรุงอาคารเรียน ซึ่งอยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงวดงานที่ ๓ ได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และงวดงานที่ ๔
จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนโรงพยาบาลศรีธัญญา : ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี
จำนวน ๑.๘๐ ล้านบาท เป็นรายการก่อสร้างอาคารฟื้นฟูผู้ป่วย ซึ่งผู้รับจ้างจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ภายใน
เดือนมกราคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๔...

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้

สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ได้ประสานงานเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกับหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี และจัดทำรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยแยกเป็นรายหน่วยงาน เป็นประจำทุกสัปดาห์ สำหรับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งสิ้นจำนวน ๔,๕๔๘.๐๒ ล้านบาท หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ๖๓ หน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียดของหน่วยงาน ดังนี้

๑) หน่วยงานที่เบิกจ่ายครบถ้วน (ร้อยละ ๑๐๐) มีจำนวน ๕ หน่วยงาน

๒) หน่วยงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและเบิกจ่ายเงินแล้ว แต่ยังมีเงินเหลือจ่าย มีจำนวน ๒ หน่วยงาน

๓) หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน และทยอยเบิกจ่าย มีจำนวน ๕๖ หน่วยงาน

เพื่อเป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน ของส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ เบิกจ่ายเงิน โดยให้หน่วยงานงบจังหวัดนนทบุรี (Area) และหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน และมีวงเงินตั้งแต่ ๗.๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค

๔.๑ รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคของงบจังหวัด นนทบุรี (Area) รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗๔.๘๓ ล้านบาท ซึ่งยังไม่มีการก่อหนี้และการเบิกจ่าย โดยมีหน่วยงานดำเนินการ ๒ หน่วยงาน คือ แขวงทางหลวงนนทบุรี และแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี : ได้รับอนุมัติงบประมาณจังหวัดนนทบุรี เพื่อดำเนินโครงการดังนี้ ๑) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒ ตอนสะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ พร้อมปรับปรุงบ่อพักพร้อมทำความสะอาดท่อระบายน้ำบ่อพักด้านข้างทางและปรับปรุงทางเท้า งบประมาณ จำนวน ๘.๔๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ๒) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒ ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า พร้อมปรับปรุงบ่อพักพร้อมทำความสะอาดท่อระบายน้ำบ่อพักด้านข้างทางและปรับปรุงทางเท้า งบประมาณ จำนวน ๙.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาราคา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๓) โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน ๓๔๖ แยกถนนพวงศ์ - บางเลน ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ งบประมาณ จำนวน ๗.๐๐ ล้านบาท จะลงนามในสัญญาได้วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๔) โครงการก่อสร้างทางคู่ขนานทางหลวง ๓๔๕ บางบัวทอง - บางคูวัด ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง พร้อมระบบระบายน้ำข้างทางและบ่อพักพร้อมช่องรับน้ำ งบประมาณ จำนวน ๔๖.๖๖ ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการผูกพันถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่ ซึ่งอยู่ในกระบวนการพิจารณาแบบรูปรายการครั้งสุดท้าย คาดว่าจะดำเนินการเกี่ยวกับแบบรูปรายการเสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ๕) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำในย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๕ ตอน คลองวัดแดง - บางบัวทอง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง พร้อมปรับปรุงบ่อพักพร้อมทำความสะอาดท่อระบายน้ำบ่อพักด้านข้างทางและปรับปรุงทางเท้า งบประมาณ จำนวน ๑๐.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

/๖) โครงการ...

๖) โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ ตอน บางบัวทอง - บางคูวัด ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด งบประมาณ จำนวน ๑๑.๒๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี : ได้รับอนุมัติงบประมาณจังหวัดนนทบุรี เพื่อดำเนินโครงการ ดังนี้ ๑) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสายแยกทางหลวงชนบท นบ.๕๐๒๗ -บ้านหนองเพรางาย ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ จำนวน ๗.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเท้า สายแยกทางหลวงชนบท นบ.๑๐๑๑ - บ้านศาลากลาง ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ จำนวน ๑๕.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งทั้ง ๒ โครงการมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงร่าง TOR ๓) โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท นบ.๓๐๑๕ - บ้านบึงลาดสวย ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พร้อมเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก งบประมาณ จำนวน ๑๒.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ๔) โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๙ - แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พร้อมเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก งบประมาณ จำนวน ๑๕.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ๕) โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท นบ.๑๐๑๑ - บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก จำนวน ๑๕.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ และ ๖) โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท นบ.๑๐๐๙ - อำเภอไทรน้อย ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก งบประมาณ จำนวน ๑๕.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบและเมื่อดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้เร่งบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai เพื่อจองงบประมาณ โดยเร็ว

๔.๒ รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ที่มีวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ ๗.๐๐ ล้านบาทขึ้นไป สำหรับหน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๓๑ หน่วยงาน

ผู้แทนสำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประกอบด้วยรายการค่าชดเชยสัมปทานทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดินในเขตการก่อสร้างทางหลวง งบประมาณ จำนวน ๑,๐๙๕.๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเบิกจ่าย ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประมาณ จำนวน ๕.๗๗ ล้านบาท สำหรับรายการค่าควบคุมงานในการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุ สร้างทาง ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการสำรวจและออกแบบ รวมทั้งสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา และงานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง เป็นงานดำเนินการเอง จะทยอยเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๑ : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ซึ่งเป็นงานดำเนินการเอง จำนวน ๓ โครงการ คือ ๑) โครงการประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ จำนวน ๔๘.๖๑ ล้านบาท ๒) โครงการประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ ประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตประยูรศักดิ์ จังหวัดนครนายก งบประมาณ จำนวน ๑๐๐.๐๐ ล้านบาท และ ๓) โครงการประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ ประตูระบายน้ำ

/กลางคลองรังสิต...

กลางคลองรังสิต ๘-๙ จังหวัดปทุมธานี งบประมาณ จำนวน ๕๕.๐๐ ล้านบาท สำหรับโครงการสถานีสูบน้ำ พร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา งบประมาณ จำนวน ๗๑.๘๔ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ และโครงการสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำท่าถั่ว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบประมาณ จำนวน ๑๐๖.๖๓ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว และบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

ผู้แทนโครงการชลประทานนนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๐๓.๙๗ ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดจะเป็นงานที่ดำเนินการเอง โดยจะเป็นการจัดซื้อวัสดุ และเบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้าง ค่าตอบแทน โดยจะทยอยเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้แทนแขวงทางหลวงธนบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๘๔.๓๓ ล้านบาท มียอดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๑๐๖.๓๖ ล้านบาท และมีการเบิกจ่าย จำนวน ๒๓.๙๙ ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย งานดำเนินการเอง ลำดับที่ ๔ - ๗ ซึ่งเป็นค่าควบคุมงาน และลำดับที่ ๑๔ - ๑๖ ซึ่งเป็นงานบำรุงปกติ จะทยอยเบิกจ่าย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และสำหรับรายการจ้างเหมาทุกรายการ หน่วยงานได้ก่อกำหนดผู้ผูกพันและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS

ผู้แทนแขวงทางหลวงกรุงเทพ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๔๕.๓๓ ล้านบาท มียอดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๙๙.๑๑ ล้านบาท และมีการเบิกจ่าย จำนวน ๒๐.๓๒ ล้านบาท โดยรายการครุภัณฑ์ ได้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และสำหรับงานดำเนินการเอง ในลำดับที่ ๔ - ๖ ลำดับที่ ๘ - ๙ ซึ่งเป็นค่าควบคุมงาน และงานบำรุงปกติ จะทยอยเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับโครงการที่เป็นการจ้างเหมา หน่วยงานได้ก่อกำหนดผู้ผูกพันและลงนามในสัญญา ครบทุกโครงการ และอยู่ระหว่างทำการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS

ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือสำหรับฝ่ายปฏิบัติการด้านการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี งบประมาณ จำนวน ๔๘.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล งบประมาณ จำนวน ๙๕.๐๐ ล้านบาท เนื่องจากระบบเทคโนโลยีมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยน จึงได้มีการทบทวน TOR ใหม่ ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการ จำนวน ๒๔๐ วัน คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ จำนวน ๓ โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้เดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๑๓.๐๖ ล้านบาท มีการก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน ๕๙.๕๘ ล้านบาท มีการเบิกจ่าย จำนวน ๑๗.๑๒ ล้านบาท โดยงานดำเนินการเอง ในลำดับที่ ๑, ๔ และ ๗ - ๘ จะทยอยเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับงานจ้างเหมาโครงการอื่นได้ดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพันและลงนามในสัญญา และบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เรียบร้อยแล้ว

ผู้แทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน สำหรับรายการครุภัณฑ์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัล งบประมาณ จำนวน ๕.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาการอุทธรณ์ ครั้งที่ ๒ สำหรับรายการเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ ได้ผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และรายการเครื่องตรวจสวนภายในหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่าง

/การขออนุมัติ...

การขออนุมัติเบิกจ่าย สำหรับรายการก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย ๙ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ซึ่งเป็นโครงการผูกพันเงินงบประมาณปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย เงินกันปี ๒๕๖๕

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ : ไม่มีผู้แทนเข้าร่วมประชุม

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ในส่วนของรายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องรัดห้ามเลือด รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุม ด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง รายการเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป และรายการเครื่องติดตามการทำงานของ หัวใจและสัญญาณชีพ ของโรงพยาบาลบางกรวย ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว สำหรับรายการที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงระบบห้องผ่าตัดมาตรฐานและระบบหมุนเวียนอากาศ งบประมาณ จำนวน ๖.๐๕ ล้านบาท รายการปรับปรุงโครงสร้างหอผู้ป่วยวิกฤต ICU ระบบอากาศธรรมดา งบประมาณ จำนวน ๑๔.๔๓ ล้านบาท และรายการปรับปรุงระบบอากาศห้องผ่าตัดชนิดความดันบวกพร้อมควบคุมความชื้น งบประมาณ จำนวน ๒.๓๓ ล้านบาท ของโรงพยาบาลบางใหญ่ ซึ่งทั้ง ๓ โครงการเป็นรายการที่ดำเนินการต่อเนื่องกัน แต่เนื่องจาก รายการปรับปรุงระบบอากาศห้องผ่าตัดชนิดความดันบวกพร้อมควบคุมความชื้น มีการดำเนินการด้วยเงินบริจาคแล้ว จึงได้มีการปรับปรุงแบบรูปรายการใหม่ และได้ขออนุมัติจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้เสนอจังหวัดเพื่อขออนุมัติดำเนินการต่อ และในส่วนของรายการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น โรงพยาบาลไทรน้อย งบประมาณ จำนวน ๓๐.๑๓ ล้านบาท เป็นโครงการผูกพัน งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินกันปี ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๐๘.๑๙ ล้านบาท มียอดก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๒๙.๙๗ ล้านบาท และมีการเบิกจ่าย จำนวน ๑๑.๔๐ ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ดำเนินการเอง จะเบิกจ่ายในลักษณะของค่าจ้างแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จะทยอยเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับงานจ้างเหมา ในลำดับที่ ๑๐ งานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒๗ เครื่อง งบประมาณ จำนวน ๒๑.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ประมาณวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ และ รายการในลำดับที่ ๑๑๓ ซ่อมแซมเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ จำนวน ๗ เครื่อง งบประมาณ จำนวน ๘.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ซึ่งประกอบด้วยงานดำเนินการเอง ในลำดับที่ ๑, ๒, ๑๑, ๑๔ และ ๒๓ ทยอยเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับรายการจ้างเหมาอื่น ได้ก่อนนี้ผูกพันและลงนามในสัญญาครบทุกรายการแล้ว

ผู้แทนสถาบันบำราศนราดูร : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์ เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรม งบประมาณ จำนวน ๔.๕๐ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างกองกฎหมาย ร่างสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ สำหรับรายการปรับปรุงห้องแยกโรคสำหรับ ผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ งบประมาณ จำนวนประมาณ ๘๐.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้ออกแบบดำเนินการแก้ไข แบบตามที่กองแผนได้มีข้อเสนอแนะ คาดว่าจะแก้ไขแบบเรียบร้อยแล้วภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และจะสามารถทำสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๖๓.๘๓ ล้านบาท ประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๒๘ รายการ อยู่ระหว่าง การจัดซื้อจัดจ้าง จะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

/จำนวน...

จำนวน ๔๙ รายการ หน่วยงานดำเนินการผู้รับจ้างได้แล้ว แต่ยังไม่สามารถลงนามได้ จะลงนามในสัญญาได้ในวันที่โรงเรียนได้เปิดเทอม ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาและบันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้างได้ครบถ้วน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖๓.๘๓ ล้านบาท จะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖๒.๔๒ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ในลำดับที่ ๑ - ๒ และ ๗ - ๙ ได้ผู้รับจ้าง ลงนามในสัญญาและบันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) แล้ว สำหรับครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการทดสอบมาตรฐานงานแมคคาทรอนิกส์ งบประมาณ จำนวน ๒๙๘.๐๐ ล้านบาท ได้ดำเนินการจ้างคืนเรื่องไปยังหน่วยงานดำเนินการ เนื่องจากปัญหาของคุณลักษณะครุภัณฑ์ และรายการชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติและทดสอบระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า งบประมาณ จำนวน ๑.๓๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้วจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ รายการครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของวัสดุ (XRD) งบประมาณ จำนวน ๒.๘๕ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ และครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ งบประมาณ จำนวน ๓.๓๘ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่มีผู้เสนอราคาเพียง ๑ ราย หน่วยงานทำการยกเลิก และเตรียมการประกาศเชิญชวนอีกครั้ง และรายการครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษานานาชาติ งบประมาณ จำนวน ๑.๙๔ ล้านบาท จะสัมพันธ์กับปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษานานาชาติ งบประมาณ จำนวน ๑.๕๓ ล้านบาท มีระยะเวลาในการดำเนินงานจำนวน ๑๒๐ วัน ซึ่งปัจจุบันรายการปรับปรุงอาคารเรียน อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ และรายการปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (อาคาร ๑๓) งบประมาณ จำนวน ๑๖.๙๙ ล้านบาท ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน ๒๔๐ วัน ขณะนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบแบบ BOQ

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณในหมวดของรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๔๙.๔๒ ล้านบาท ประกอบด้วย ๑) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสนามกีฬาเอกประสงค์ หมู่ที่ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ งบประมาณ จำนวน ๖.๐๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๔๐ ตัว บ้านลัดกระดี่ บ้านศาลากุลนอก บ้านศาลากุลใน บ้านคลองสระน้ำอ้อย บ้านท่าน้ำ บ้านเสาธงทอง และบ้านโองอ่าง หมู่ที่ ๑ - ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด งบประมาณ จำนวน ๔.๘๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR ๓) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บริเวณด้านข้างธนาคารออมสินสาขางิ้วใหญ่ เทศบาลตำบลบางม่วง งบประมาณ จำนวน ๕.๔๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ๔) โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๕ ตำบลขุนศรี องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี งบประมาณ จำนวน ๘.๖๑ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้วจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ๕) โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบางใหญ่ - บางคูรัด หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลบางม่วง งบประมาณ จำนวน ๘.๐๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๖) โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง นบ.ถ.๒๙-๐๐๒ หมู่ที่ ๒ บ้านบางพลับใหญ่ เทศบาลตำบลบางพลับ งบประมาณ จำนวน ๗.๐๖ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๗) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลาดน้ำไทรน้อย เทศบาลตำบลไทรน้อย งบประมาณ จำนวน ๓.๐๐ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน วงเงินตามสัญญา จำนวน ๒.๘๒ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ ๘) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านเพื่อง ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ งบประมาณ จำนวน ๒.๓๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญา จำนวน ๑.๗๘ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ ๙) โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านคลองหนึ่ง ซอยที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไทรใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ งบประมาณ ๓.๙๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญา จำนวน ๒.๙๖ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

/ผู้แทนสำนัก...

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวรีเขต ๒ : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๘.๔๘ ล้านบาท ประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์ ลำดับที่ ๓ โตะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนสุเหร่าเขียว และลำดับที่ ๔ โตะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว จะเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ครุภัณฑ์ลำดับที่ ๑, ๒, ๕ และ ๙ จะทำสัญญาปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และครุภัณฑ์ลำดับที่ ๖ - ๘ จะทำสัญญาในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ สำหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ลำดับที่ ๑๐ - ๑๒ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน รายการลำดับที่ ๑๓ - ๑๗ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว สำหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานปรับปรุงห้องน้ำและอาคารเรียน หน่วยงานได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากต้องรอให้โรงเรียนปิดเทอม คาดว่าจะลงนามในสัญญาและบันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ได้ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๕.๐๒ ล้านบาท ประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์ ลงนามในสัญญาแล้ว สิ้นสุดสัญญาและกำหนดส่งมอบ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการระบบระบายน้ำฝน ระบบประปา ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียรวม เป็นรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ จำนวน ประมาณ ๔๑.๐๐ ล้านบาท ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท มีความล่าช้า ในการดำเนินงานเนื่องจากได้มีการปรับแผนและแบบรูปรายการ ให้สอดคล้องและรองรับกับพื้นที่ก่อสร้างจริง คาดว่าจะ ประกาศ TOR ในช่วงปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และจะได้ผู้รับจ้างประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ สำหรับ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี งบประมาณ จำนวน ๑๕.๘๕ ล้านบาท ได้มีการปรับแบบโครงการอาคาร และราคากลางใหม่ คาดว่าจะประกาศ TOR ในช่วงปลายเดือน มกราคม ๒๕๖๖ และจะได้ผู้รับจ้างประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการ ก่อสร้างแพลตฟอร์ม ๕ ชั้น สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางกรวย ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน ๓๖๐ วัน ขณะนี้อยู่ระหว่าง ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ คาดว่าถ้าไม่มีผู้วิจารณ์จะสามารถลงนามในสัญญาได้ประมาณต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ สาเหตุที่ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากมีการปรับแบบรูปรายการ เพราะพื้นที่ก่อสร้างอยู่ใกล้กับบริเวณ เขตที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน

ผู้แทนโรงพยาบาลศรีธัญญา : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน มีรายละเอียด คือ ครุภัณฑ์เครื่องวัดหัวใจอัตโนมัติ โรงพยาบาลศรีธัญญา ลงนามผูกพันและบันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้างแล้ว สิ้นสุดสัญญา และกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ สำหรับรายการปรับปรุงถนนคอนกรีต ทางเท้า และเขื่อนกันดิน งบประมาณ จำนวน ๘.๓๘ ล้านบาท ลงนามผูกพันและบันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเรียบร้อยแล้ว และรายการ ก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งเป็นรายการผูกพันงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา และกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ งวดงานที่ ๘ สาเหตุที่ยังไม่บันทึก PO เนื่องจากงบประมาณ ที่ได้รับโอนจัดสรร จากสำนักงบประมาณ ขาดไปจำนวน ๕๕.- บาท หน่วยงานได้ทำการเจรจาท่องกับผู้รับจ้าง และขอปรับแก้ไขสัญญา ในราคางวดงานที่ ๘ ลดลง จำนวน ๕๕.- บาท จากจำนวน ๓,๕๐๗,๒๘๘.๗๖ บาท เป็น ๓,๕๐๗,๒๓๓.๗๖ บาท และจะทำการบันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ต่อไป

ผู้แทนสถาบันโรคทรวงอก : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการเครื่องเอกซเรย์ตรวจ สวนหัวใจและหลอดเลือดระยะนาบเดี่ยว งบประมาณ จำนวน ๒๑.๐๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว และจะลงนามในสัญญา วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ สัญญาระยะเวลา จำนวน ๑๘๐ วัน คาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่ายได้ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ และรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตัดหลอดแอลอีดีชนิดแขวนเพดานแบบสามโคม งบประมาณ จำนวน ๒.๑๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามผูกพันรายการเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาและกำหนดส่งมอบ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

/ผู้แทนวิทยาลัย...

ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพัฒนาทักษะงานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรมยานยนต์ งบประมาณ จำนวน ๕.๐๐ ล้านบาท รายการก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี งบประมาณ จำนวน ๖.๗๗ ล้านบาท รายการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี งบประมาณ จำนวน ๓.๘๖ ล้านบาท และรายการปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นหอพักชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี งบประมาณ จำนวน ๑.๙๙ ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ประมาณวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวนประมาณ ๑๗.๐๔ ล้านบาท ประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในกลุ่มที่ได้รับงบประมาณไม่เกิน จำนวน ๐.๕๐ ล้านบาท ซึ่งได้ผู้รับจ้างทุกรายการแล้ว อยู่ระหว่างโรงเรียนส่งเอกสารมาบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ซึ่งมีกำหนดส่งเอกสารภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ สำหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีการ e-Bidding ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนจะทยอยส่งเอกสารเพื่อบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

ผู้แทนเรือนจำกลางบางขวาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว คงเหลือรายการปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูงเสริมความมั่นคง งบประมาณ จำนวน ๙.๖๗ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแบบรูปรายการ เนื่องจากแบบรูปรายการที่ได้รับจากต้นสังกัด ไม่สามารถนำมาใช้กับพื้นที่จริงได้ และคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะประกาศ TOR ได้ สำหรับรายการปรับปรุงเรือนจำกลางบางขวาง ซึ่งเป็นงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ งบประมาณ จำนวน ๕.๙๙ ล้านบาท สาเหตุที่ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ได้รับ ไม่สามารถก่อสร้างในพื้นที่จริงได้ ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการประสานไปยังกองออกแบบ เพื่อดำเนินการแก้ไขใหม่ และจะเร่งรัดให้กองออกแบบแก้ไขแบบรูปรายการโดยเร็ว เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

ผู้แทนสถาบันทันตกรรม : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑.๖๖ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว คงเหลือรายการครุภัณฑ์ด้ามกรอพื้นความเร็วสูงมีไฟ งบประมาณ จำนวน ๑.๕๐ ล้านบาท ครุภัณฑ์ด้ามกรอข้าวชนิดตรง งบประมาณ จำนวน ๐.๗๐ ล้านบาท ครุภัณฑ์ด้ามกรอข้าวชนิดหักมุม งบประมาณ จำนวน ๐.๗๕ ล้านบาท ครุภัณฑ์ชุดเครื่องตรวจวัดและบันทึกการเคลื่อนที่ของขากรรไกรแบบดิจิทัล งบประมาณ จำนวน ๒.๕๓ ล้านบาท และรายการเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ งบประมาณ จำนวน ๒.๐๐ ล้านบาท จะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ และสำหรับรายการเครื่องเลเซอร์สำหรับเนื้อเยื่ออ่อน (Microlaser) งบประมาณ จำนวน ๐.๔๔ ล้านบาท และเครื่องกวนสารชนิดให้ความร้อน งบประมาณ จำนวน ๐.๐๕ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย

ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙.๘๔ ล้านบาท มีรายการก่อหนี้ผูกพันที่ยังค้างเบิก จำนวน ๗.๘๐ ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน ๐.๙๔ ล้านบาท คงเหลือรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ คือ รายการปรับปรุงห้องประชุมอำเภอบางใหญ่ งบประมาณ จำนวน ๑.๐๐ ล้านบาท ซึ่งได้เชิญผู้รับจ้างให้มาทำสัญญา จำนวน ๓ ครั้ง แต่ผู้รับจ้างไม่เข้ามาทำสัญญา จึงประกาศเป็นผู้ทิ้งงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอดำเนินการประกวดราคาใหม่ และสำหรับโครงการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี ได้ดำเนินการส่งรายละเอียดต่างๆ รวมถึงราคากลาง ไปยังสำนักงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณอนุมัติโครงการ จึงจะดำเนินการในกระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและเร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผู้กผันและเบิกจ่าย สำหรับหน่วยงานที่ได้ก่อนนี้ผู้กผัน และลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขอให้เร่งบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) โดยเร็ว และหน่วยงานที่มีการขอ งบประมาณของจังหวัดนนทบุรี ให้รีบดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี-

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๔๕ น.

นศรภัฏ

(นางกมลรัตน์ ทองคำสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

๒/๕๓

(นางสาวปวีณา เอี่ยมสงคราม)
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม