

ที่ นบ ๐๐๐๓/๕๐๙



สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนธิเบศร์ นบ ๑๑๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดนนทบุรี ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง
รายงานการประชุมดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคลัง
จังหวัดนนทบุรี <http://www.cgd.go.th/cs/nbr> หากมีข้อแก้ไขประการใด โปรดแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : nbr@cgd.go.th ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว
จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิศมัย บุญเทียม)
คลังจังหวัดนนทบุรี

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๐-๐๗๐๗-๘ ต่อ ๓๐๓ ๓๑๘

โทรสาร ๐-๒๕๘๐-๐๗๐๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : nbr@cgd.go.th



กรมบัญชีกลาง
The Comptroller General's Department

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ :- ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี รายการปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหกรรม (อาคาร ๑๘) สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ คงเหลือเบิกจ่าย ๑ งวดงาน ซึ่งจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประธาน :- หน่วยงานที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญา แล้ว ขอให้เร่งรัดบันทึก PO ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ตัวเลขผลการใช้จ่ายเป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและกรณีที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จนได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญา ให้เร่งรัดบันทึก PO โดยเร็ว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี-

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๑๕ น.

นางใจน

(นางกมลรัตน์ ทองคำสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวปิวิณา เอี่ยมสงคราม)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
ในวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ผู้มาประชุม

๑. นายอภิชัย อร่ามศรี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี	ทำหน้าที่ประธาน
๒. พ.ต.ท.ภาคภูมิ สุริยาชัยวัฒน์	รอง ผกก.ผอ.ภ.จว.นนทบุรี (แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
๓. นางพรรณวิภา ปิยะมุตระ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
๔. นายสมเอก ไตรศีกดิพล	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
๕. นางพรรณิ ศิริไพศาล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
๖. นางสาวสุนีย์ ขาดิเชื้อ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑	กรรมการ
๗. นางสาวอัจฉรรณ เปื่อนพงษ์	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๑	กรรมการ
๘. นายไตรทิพย์ มังกรโทย	นายช่างชลประทานอาวุโส (แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี	กรรมการ
๙. นางนิรวรรณ แซ่โค้ว	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๓	กรรมการ
๑๐. นายณยศ ระลึกฤาเดช	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ	กรรมการ
๑๑. นางจิราณูช เชื้อสมุทร	หัวหน้างานการเงินและบัญชี (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี	กรรมการ
๑๒. นางชัชฎาภรณ์ ท้าวพา	รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี	กรรมการ
๑๓. นางสาวปรกมล ขาวประเสริฐ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี	กรรมการ
๑๔. นางสาวศิริพร บุญยงค์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (แทน) ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี	กรรมการ
๑๕. นางสาวสิริรัตน์ สังข์พวงทอง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑	กรรมการ
๑๖. นางสาวดวงพร เจริญประดิษฐ์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒	กรรมการ

๑๗. นายพิพิธ เรืองสมบัติ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา นนทบุรี	กรรมการ
๑๘. นางสาวมณฑิรา สาระพันธ์	หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	กรรมการ
๑๙. นางสาวสายชล เจริญผล	นักวิชาการพัสดุ (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
๒๐. นายอภิชาติ พิมพ์ไพบูลย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	กรรมการ
๒๑. นางรัชณี หงษ์พงษ์	รองผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก (แทน) ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก	กรรมการ
๒๒. นายประวิทย์ นาเจิมพลอย	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (แทน) ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม	กรรมการ
๒๓. นางสาววิรัชชา โพธิ์กลางดอน	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (แทน) ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	
๒๔. นางสาวสุทธิณี พรรณชูล	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร	กรรมการ
๒๕. นางสาวพัชรา เกษมโสตะ	นักวิชาการพัสดุ (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
๒๖. นางพิศมัย บุญเทียม	คลังจังหวัดนนทบุรี	กรรมการและ เลขานุการ
๒๗. นางสาวปวีณา เอี่ยมสงคราม	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๘. นางกมลรัตน์ ทองคำสุข	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางณัฏฐิรา แพงคุณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
๒. นางสาวจิระพรรณ นิรันดราภรณ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ
๓. นายพงษ์ภัทร แสงพิฑูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
๔. นางสาววรางคณา ธีธราชนก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๕. นางสาวอรอนงค์ ศุภนาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๖. นางสาวพัชรี อ่อนสุด นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๗. นางรัตนภรณ์ วิถี เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
๘. นายอำนวยการชัย มีดทัพไทย หัวหน้างานพัสดุ
๙. พ.ต.ท.หญิง สิริพรรณ พูลสุข รอง ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ
๑๐. ร.ต.อ.หญิง กาญจนา พันโบ รอง สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ
๑๑. นางอมร เทศประสิทธิ์ นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ

๑๒. นายศุภฤกษ์ วงษ์กล้า	เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน
๑๓. นายจักรกฤษณ์ ยศดีนเทียน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๔. นางสาวศุภศิริ สีสุดโท	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๑๕. นายศิริวิทย์ อุทุม	เภสัชกรชำนาญการ
๑๖. นางธัญธร เดชบุญมา	หัวหน้างานพัสดุ
๑๗. นางสาวสุพิชญา คงคาใส	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๘. นางพนิตดา นามศักดิ์	ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลเมืองบางคูรัด
๑๙. นายปณณทัต พงษ์ศรีรัตน์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางคูรัด
๒๐. นายสุตใจ ช่อนกลิ่น	รองปลัดเทศบาลเมืองไทรมา
๒๑. นางสาวอรุณวดี แก้วศรี	ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลเมืองบางบัวทอง
๒๒. นางสาววัชรภรณ์ พละกลาง	ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
๒๓. นางสาวสุภาวดี วงศ์พริต	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
๒๔. นางสาวณยศ อ่อนหิรัญ	นักวิชาการพัสดุ
๒๕. นางสาวธัญญภา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	นักวิชาการเงินและบัญชี
๒๖. นางสาวปิยาณี เจริญวิจารณ์กุล	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
๒๗. นายสุชาติ สอนดิษฐ์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๒๘. นายปรมาธร ภาวะเดช	ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ
๒๙. นางสาวพัฒนาภรณ์ คันทะสอน	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
๓๐. นางสาววราภรณ์ สลากธรรณวัฒน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๓๑. นางสาวสุภา ผลาเผือก	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๓๒. นางสาววรรณุช ไชยศิลา	นักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติงานการเงิน)
๓๓. นายธนาธร พรหมเมือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายอภิชัย อารัมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ทำหน้าที่ประธานการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อครั้งที่แล้ว ได้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดฯ ในช่วงกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เมื่อผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายออกมา ปรากฏว่ามีงบประมาณที่เป็นไปตามเป้าหมายและยังมีบางส่วนที่ต่ำกว่าเป้าหมาย สำหรับงบจังหวัดยังต่ำกว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะติดตามความหน้าการดำเนินการในโครงการต่างๆ เพื่อจะได้เร่งรัด ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำมาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ในการทำสัญญาต่างๆ รวมถึงการบันทึก ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ซึ่งจะส่งผลให้การใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้

สืบเนื่องจากคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย ภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม...

/ ๑๓ มกราคม...

๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ได้จัดส่งให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่ามีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม ๑ หน่วยงาน คือ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอแก้ไขหน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๑๘ จากเดิม “หัวหน้างานบริการ” แก้ไขเป็น “หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ” และแก้ไขหน้าที่ ๑๒ ข้อมูลของผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บรรทัดที่ ๔ จากเดิม “งบประมาณ จำนวน ๒๔๘.๐๐ ล้านบาท” แก้ไขเป็น “งบประมาณ จำนวน ๒๙.๐๐ ล้านบาท” ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

๓.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบส่วนราชการ (Function) และงบจังหวัด (Area)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบส่วนราชการ (Function) และงบจังหวัด (Area)									
	ได้รับจัดสรร	PO ค้างเบิก (๑)	เบิกจ่าย (๒)	เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๒	ร้อยละการเบิกจ่าย	ลำดับผลการเบิกจ่าย	รวมการใช้จ่าย (๑)+(๒)	เป้าหมายการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๒	ร้อยละการใช้จ่าย	ลำดับผลการใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๘,๐๑๑.๔๘	๑,๓๔๗.๙๓	๓,๒๘๗.๘๑	๕๒.๐๐	๔๑.๐๔	๑๓	๔,๖๘๕.๗๔	๕๖.๒๔	๕๘.๔๙	๔๗
รายจ่ายประจำ	๓,๒๔๐.๒๕	๒๘.๖๙	๑,๙๐๘.๓๕	๕๕.๐๐	๕๘.๙๐	๖๒	๑,๙๓๗.๐๔	๕๕.๗๘	๕๙.๗๘	๖๔
รายจ่ายลงทุน	๔,๗๗๑.๒๓	๑,๓๖๙.๒๔	๑,๓๗๙.๔๖	๓๙.๐๐	๒๘.๙๑	๖	๒,๗๔๘.๗๐	๕๘.๑๕	๕๗.๖๑	๓๗

๑) ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘,๐๑๑.๔๘ ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑,๓๔๗.๙๓ ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน ๓,๒๘๗.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย ๔๑.๐๔ ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๒ กำหนดที่ ร้อยละ ๕๒.๐๐ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม อยู่ในลำดับที่ ๑๓ ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย รวม ๔,๖๘๕.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๕๘.๔๙ ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ ๒ กำหนดที่ร้อยละ ๕๖.๒๔ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม อยู่ในลำดับที่ ๔๗ ของประเทศ

๒) ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓,๒๔๐.๒๕ ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๘.๖๙ ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๙๐๘.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย ๕๘.๙๐ ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๒ กำหนดที่ร้อยละ ๕๕.๐๐ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ อยู่ในลำดับที่ ๖๒ ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย รวม ๑,๙๓๗.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๕๙.๗๘ ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ ๒ กำหนดที่ร้อยละ ๕๕.๗๘ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ อยู่ในลำดับที่ ๖๔ ของประเทศ

๓) ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๗๗๑.๒๓ ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑,๓๖๙.๒๔ ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๓๗๙.๔๖ ล้านบาท

/คิดเป็น...

คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย ๒๘.๙๑ ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๒ กำหนดที่ร้อยละ ๓๙.๐๐ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน อยู่ในลำดับที่ ๖ ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย รวม ๒,๗๔๘.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๕๗.๖๑ ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ ๒ กำหนดที่ร้อยละ ๕๘.๑๕ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน อยู่ในลำดับที่ ๓๗ ของประเทศ

๓.๑.๒ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบจังหวัด (Area)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบจังหวัด (Area)									
	ได้รับจัดสรร	PO ค้างเบิก (๑)	เบิกจ่าย (๒)	เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๒	ร้อยละการเบิกจ่าย	ลำดับผลการเบิกจ่าย	รวมการใช้จ่าย (๑)+(๒)	เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ ๒	ร้อยละการใช้จ่าย	ลำดับผลการใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๒๐๒.๐๔	๑๔.๘๙	๓.๕๖	๕๒.๐๐	๑.๗๖	๖๑	๑๘.๔๕	๕๖.๒๔	๙.๑๓	๖๔
รายจ่ายประจำ	๒๗.๒๑	๐.๓๖	๓.๕๖	๕๕.๐๐	๑๓.๐๘	๕๐	๓.๙๒	๕๕.๗๘	๑๔.๔๑	๕๗
รายจ่ายลงทุน	๑๗๔.๘๓	๑๔.๕๓	-	๓๙.๐๐	-	๖๓	๑๔.๕๓	๕๘.๑๕	๘.๓๑	๖๑

๑) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม งบจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๐๒.๐๔ ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๔.๘๙ ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน ๓.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย ๑.๗๖ เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๒ กำหนดที่ร้อยละ ๕๒ ผลการเบิกจ่าย อยู่ในลำดับที่ ๖๑ ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่ายรวม ๑๘.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๙.๑๓ เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ ๒ กำหนดที่ร้อยละ ๕๖.๒๔ ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ ๖๔ ของประเทศ

๒) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ งบจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๗.๒๑ ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย ๐.๓๖ ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน ๓.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย ๑๓.๐๘ เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๒ กำหนดที่ร้อยละ ๕๕.๐๐ ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ ๕๐ ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย รวม ๓.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๑๔.๔๑ เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ ๒ กำหนดที่ร้อยละ ๕๕.๗๘ ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ ๕๗ ของประเทศ

๓) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๗๔.๘๓ ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑๔.๕๓ ล้านบาท แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ยอดรวมผลการใช้จ่าย รวม ๑๔.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๘.๓๑ แต่จากการตรวจสอบข้อมูล เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้มีการยกเลิกการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ซึ่งจะได้ติดตามในวาระต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกันไว้เบิกเหลือมปีจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				
งบประมาณเหลือมปี	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย
- เงินปี ๒๕๖๕	๑,๑๔๖.๐๒	๓๗๘.๐๗	๗๖๗.๙๕	๓๒.๙๙

จังหวัดนนทบุรี ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือมปี ทั้งสิ้น จำนวน ๑,๑๔๖.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๗๘.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย ๓๒.๙๙ และคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๗๖๗.๙๕ ล้านบาท โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปี จะต้องเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้

สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ได้ประสานงานเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกับหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี และจัดทำรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยแยกเป็นรายหน่วยงาน เป็นประจำทุกสัปดาห์

- งบประมาณรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทั้งสิ้น จำนวน ๔,๗๗๑.๒๓ ล้านบาท หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ๖๔ หน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียดของหน่วยงาน (เอกสารแนบ ๑) ดังนี้

๑) หน่วยงานที่เบิกจ่ายครบถ้วน (ร้อยละ ๑๐๐) มีจำนวน ๑๑ หน่วยงาน

๒) หน่วยงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและเบิกจ่ายเงินแล้ว แต่ยังมีเงินเหลือจ่าย มีจำนวน ๓ หน่วยงาน

๓) หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งมีการก่องหนผู้ผูกพันและทยอยเบิกจ่าย มีจำนวน ๓๗ หน่วยงาน

๔) หน่วยงานที่ยังไม่ก่องหนผู้ผูกพันและยังไม่มีมีการเบิกจ่าย มีจำนวน ๑๓ หน่วยงาน

- ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเรียงลำดับหน่วยงาน (เอกสารแนบ ๒) ดังนี้

๑) หน่วยงานที่เบิกจ่ายเงินกันไว้ ครบถ้วน (ร้อยละ ๑๐๐) มีจำนวน ๑๗ หน่วยงาน

๒) หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีจำนวน ๒๘ หน่วยงาน

๓) หน่วยงานที่ หมดความจำเป็นและไม่เบิกจ่ายเงินกันไว้ จำนวน ๓ หน่วยงาน

เพื่อเป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน และการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน โดยติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑ รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน (Function) ที่ยังไม่ก่องหนผู้ผูกพัน และหน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๒ (ร้อยละ ๕๘.๑๕) ซึ่งมีจำนวน ๒๓ หน่วยงาน โดยขอให้รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑

ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน สำหรับการจัดซื้อรถบรรทุก งบประมาณ ๐.๘๘ ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างแล้ว จะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วงเงิน ๐.๗๓ ล้านบาท กำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ภายใน ๗ วัน นับจากลงนามในสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทนสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด :- ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๘.๘๐ ล้านบาท สำหรับรายการก่อสร้างอาคารนอน ซึ่งขณะนี้ได้รับจ้างและลงนามในสัญญา วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วงเงิน ๗.๙๕ ล้านบาท สัญญาแบ่งเป็น ๑๐ งวดงาน

ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑.๓๑ ล้านบาท เป็นค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานที่ดินสาขาบางใหญ่ ซึ่งได้ก่องหนผู้ผูกพันและลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สัญญา ๑ งวดงาน

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ ๑.โครงการปรับปรุงสนามกีฬา สานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

/งบประมาณ...

งบประมาณ ๖.๐๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจะประกาศรับฟังวิจารณ์ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒.ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ๔๐ ตัว ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด งบประมาณ ๔.๘๖ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้วกำหนดลงนามในสัญญา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วงเงินที่จะลงนาม ๔.๘๔ ล้านบาท การดำเนินงาน ๑ งาน งาน ๓.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลาดน้ำไทรน้อย โดยปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และโรงจอดรถหน้า ของสำนักงานเทศบาลตำบลไทรน้อย งบประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ วงเงิน ๒.๘๒ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ แบ่งการดำเนินงานเป็น ๒ งาน งาน ๔.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บริเวณด้านข้างธนาคารออมสินสาขางิ้วใหญ่ ของเทศบาลตำบลบางม่วง งบประมาณ ๕.๔๘ ล้านบาท ซึ่งติดปัญหาประชาชนร้องเรียนเรื่องการตอกเสาเข็ม หน่วยงานจึงได้ขออนุมัติ ผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการปรับแบบรูปารายการ และเปรียบเทียบราคากลางใหม่ ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างกองช่าง ปรับแก้ไขแบบรูปารายการ และราคากลาง ๕.โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๕ ตำบลขุนศรี ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี งบประมาณ ๘.๖๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วงเงิน ๕.๗๕ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน จำนวน ๒ งาน งาน ๑ จำนวน ๓.๔๕ ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และงานที่ ๒ จำนวน ๒.๓๐ ล้านบาท ครบกำหนด วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๖.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยบ้านเพื่อง ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรใหญ่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ งบประมาณ ๒.๓๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงิน ๑.๗๘ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ๗.โครงการปรับปรุงถนนขอยบ้านคลองหนึ่ง ขอยที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไทรใหญ่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ งบประมาณ ๓.๙๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงิน ๒.๙๖ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ๘.โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบางใหญ่ - บางคูรัด หมู่ที่ ๒ ของเทศบาลตำบลบางม่วง งบประมาณ ๘.๐๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ และ ๙.โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง นบ.๒๙-๐๐๒ หมู่ที่ ๒ บ้านบางพลับใหญ่ ตำบลบางพลับ ของเทศบาลตำบลบางพลับ งบประมาณ ๗.๐๖ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนแล้ว กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และกำหนดพิจารณาผลการเสนอราคา ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑.๔๙ ล้านบาท ซึ่งมีรายการเครื่องกักเก็บและฟื้นฟูสภาพสารทำความเย็น งบประมาณ ๐.๓๗ ล้านบาท ได้มีผู้รับจ้าง อุทธรณ์ ซึ่งขณะนี้ได้หารือไปยังกรมบัญชีกลางแล้ว ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในไตรมาสที่ ๒ และ กำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ ภายใน ๙๐ วัน และจะเบิกจ่ายได้ประมาณปลายไตรมาสที่ ๓ หรือต้นไตรมาสที่ ๔

เลขานุการ :- จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีที่หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นรายการสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยแยกตามรายการที่รับ งบประมาณ ซึ่งไม่ถือเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ซึ่งหากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมรายการ แล้วกรณีที่มีการ อุทธรณ์ จะทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการชุดปฏิบัติการ พัฒนาทักษะงานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท ได้ประกาศผู้ชนะ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะลงนามได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการก่อสร้าง อาคารหอพักวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี งบประมาณ ๘.๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอ ราคาในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และพิจารณาผลการเสนอราคาวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีระยะเวลา ดำเนินการ ๓๐ งาน งาน ๓๖๕ วัน สำหรับรายการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี งบประมาณ ๓.๘๖ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วงเงินในสัญญา ๓.๔๕ ล้านบาท การดำเนินงาน ๓ งาน งาน และรายการปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นหอพักชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

/งบประมาณ...

งบประมาณ ๑.๙๙ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วงเงินตามสัญญา ๑.๙๔ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับงบประมาณ สำหรับก่อสร้างแพลตฟอร์ม ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) สถานีตำรวจภูธรบางกรวย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะลงนามในสัญญา วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ งวดงาน ๓๖๐ วัน

ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี :- ได้รับงบประมาณโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือสำหรับฝ่ายปฏิบัติการด้านการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จำนวน ๑ โครงการ จำนวน ๔๘.๐๐ ล้านบาท ได้มีการขยับเวลาดำเนินการออกไปจากคราวก่อน โดยได้ประกาศเชิญชวน ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ สำหรับโครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๙๕.๐๐ ล้านบาท เป็นโครงการที่ผู้ผลิตและจำหน่ายเป็นผู้ขายต่างประเทศ ซึ่งติดปัญหา คือ ไม่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งอยู่ระหว่างปรับร่าง TOR คาดว่าจะประกาศเชิญชวน ได้ประมาณวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาได้ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๖ สำหรับรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.๓ บก.สอท.๔ และ บก.สอท.๕ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนแล้ว โดยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปพร้อมๆกัน สาเหตุที่ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานได้แยกตัวมาจากหน่วยงานต้นสังกัด และได้เริ่มดำเนินการสมัครเข้าใช้งานในระบบช้า คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

ผู้แทนเทศบาลเมืองไทรมา :- ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลเมืองไทรมา ตำบลไทรมา อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ ๗.๙๔ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบในราคากลาง ซึ่งจะเผยแพร่เพื่อรับฟังความเห็นในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทนเทศบาลเมืองบางบัวทอง :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอยจตุรินทร์จัดสรร งบประมาณ ๗.๘๘ ล้านบาท ซึ่งโครงการที่ดำเนินการมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน ๒๖.๒๓ ล้านบาท และมีเงินจากแหล่งอื่นสนับสนุน โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน ๒๘๕ วัน โดยจะกำหนดให้มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการร่างประชาพิจารณ์ คาดว่าหากไม่มีการอุทธรณ์ จะได้ผู้รับจ้างและลงนามได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ผู้แทนเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง :- ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนศึกษาบางบัวทอง งบประมาณ ๙.๑๔ ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยกองช่างได้แจ้งว่าจะจัดทำราคากลางเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า และคาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณ สำหรับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำฝน ระบบประปา ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียรวม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ ๘.๓๖ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างเผยแพร่ TOR วันที่ ๒-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พิจารณาผลวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะลงนามในสัญญาได้กลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี งบประมาณ ๑๕.๘๕ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างเผยแพร่ TOR วันที่ ๗-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พิจารณาผลวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และประกาศผู้ชนะกลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนเรือนจำกลางบางขวาง :- ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูงเสริมความมั่นคง งบประมาณ ๙.๖๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคา วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณกลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และสำหรับรายการปรับปรุงเรือนจำกลางบางขวาง งบประมาณ ๕.๙๙ ล้านบาท ซึ่งกองออกแบบกรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างผู้บริหารในส่วนกลางอนุมัติแบบรูปรายการ จึงจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้

ผู้แทนสถาบันบำราศนราดูร :- ได้รับจัดสรรงบประมาณเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรม งบประมาณ ๔.๕๐ ล้านบาท ซึ่งเบิกจ่ายไปเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำหรับรายการปรับปรุงห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง อาคาร ๗ และปรับปรุงห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตราย ร้ายแรง อาคาร ๗ (Cohort ward) อยู่ระหว่างกำหนด TOR คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และได้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน เป็นค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน ค่าสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการผังเมือง และค่าใช้จ่ายในการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ซึ่งเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณประกอบด้วยรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาและระบบสุขาภิบาลอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี รายการค่าก่อสร้างรั้วและงานปรับภูมิทัศน์บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี งบประมาณ ๐.๗๔ ล้านบาท ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่ยังไม่ได้รับจ้าง จึงได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ซึ่งมีผู้เสนอราคา ๒ ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาผล และสำหรับรายการค่าปรับปรุงบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตำบลเสาธงหิน งบประมาณ ๐.๓๑ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ และรายการค่าปรับปรุงบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ :- ได้รับจัดสรรงบประมาณและมีการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คือ ครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์งานด้านการขึ้นรูปโลหะแผ่นและโลหะก้อน งบประมาณ ๑.๘๓ ล้านบาท และรายการครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติและทดสอบระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า งบประมาณ ๑.๓๐ ล้านบาท รายการชุดวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของวัสดุ (XRD) งบประมาณ ๒.๘๕ ล้านบาท รายการชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบกระจายความยาวคลื่นแบบตั้งโต๊ะ งบประมาณ ๓.๓๗ ล้านบาท และรายการชุดทดลองห้องปฏิบัติการระบบควบคุมขั้นพื้นฐาน งบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สำหรับรายการชุดฝึกปฏิบัติการระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการทดสอบมาตรฐานงานแมคคาทรอนิกส์ งบประมาณ ๒๙.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ ๘-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษานานาชาติ งบประมาณ ๑.๙๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๗ วัน ซึ่งหากไม่มีผู้ขอซื้อ จะลงนามในสัญญาได้เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และรายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษานานาชาติ งบประมาณ ๑.๕๓ ล้านบาท เนื่องจากมีผู้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง ๑๕% รวมเป็นราคา ๐.๘๓ ล้านบาท และผู้รับจ้างได้ยืนยันในราคาดังกล่าว หน่วยงานได้รายงานไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว ซึ่งภายในวันนี้ จะทำการบันทึก PO ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ และรายการปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (อาคาร ๑๓) พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณ /๑๖.๙๘ ล้านบาท...

๑๖.๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนระหว่างวันที่ ๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กำหนดเสนอราคา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และพิจารณาผลต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยการแบ่งงวดงานดำเนินการ เป็น ๖ งวดงาน ๒๑๐ วัน

ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๓ ล้านบาท รายการที่ยังเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน คือ รายการค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ซึ่งจากการประชุมและการดำเนินงาน ภายในของหน่วยงาน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จะมีการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้จัดเก็บ ข้อมูล จปฐ.

ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๐.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๗ ล้านบาท คงเหลือรายการครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA ซึ่งได้ผู้รับจ้างและบันทึก PO แล้ว โดยผู้รับจ้างจะส่งมอบ ครุภัณฑ์ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และหน่วยงานจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

ผู้แทนสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ :- ได้รับ จัดสรรงบประมาณ ๑๔๖.๑๔ ล้านบาท รายการชุดตรวจประเมินและเพิ่มความแข็งแรงในการทำงานของแขน และมือแบบ ๑๒ งบประมาณ ๐.๖๑ ล้านบาท เกินกำหนดเวลา เนื่องจากครุภัณฑ์มีปัญหาและได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง แก้ไขแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย รายการชุดตรวจวัดวิเคราะห์ทาง และกลศาสตร์การเคลื่อนไหวขณะเดินระบบไร้สาย งบประมาณ ๒.๕๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะสามารถลงนามในสัญญาได้ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รายการเครื่องอบฆ่าเชื้อ อัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ งบประมาณ ๑.๑๘ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่เนื่องจากพื้นที่ติดตั้งยังดำเนินการก่อสร้างยังไม่เรียบร้อย แต่หน่วยงานได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง ไปติดตั้งครุภัณฑ์ที่อาคารเดิมก่อน แล้วจึงค่อยย้ายอุปกรณ์ และสำหรับรายการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางกายภาพบำบัด ๖๖.๕๔ ล้านบาท หน่วยงานได้ลงพื้นที่แล้ว ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างกำหนดประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาราคากลางและแบบรูปรายการ และรายการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์และที่จอดรถ งบประมาณ ๔๑.๙๒ ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการผูกพันงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ วงเงินตามสัญญา ๒๔๓.๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑๘ งวดงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑๓ - ๑๘ แต่ผู้รับจ้างยื่นขอความช่วยเหลือในมาตรการของค่าปรับ ร้อยละ ๐ อยู่ระหว่างหน่วยงาน แก้ไขสัญญา

ผู้แทนวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก :- ได้รับ จัดสรรงบประมาณสำหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย รายการก่อสร้างอาคารพักขยะ งบประมาณ ๑.๗๗ ล้านบาท พิจารณาผลผู้ชนะ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ และรอระยะเวลาการอุทธรณ์ ๗ วัน คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รายการก่อสร้าง ห้องน้ำรวมสำหรับนักศึกษา งบประมาณ ๑.๕๕ ล้านบาท ทำการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ แต่คุณสมบัติของ ผู้รับจ้างไม่ผ่าน ซึ่งในขั้นตอนต่อไป หน่วยงานจะใช้วิธีการคัดเลือก คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และรายการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ งบประมาณ ๐.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่าง ประกาศเผยแพร่ TOR ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ก.พ. ๒๕๖๖ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาได้ภายใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๔.๒ รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ของงบจังหวัด (Area) (รายจ่ายลงทุน) ประกอบด้วยหน่วยดำเนินการ คือ ๑) แขวงทางหลวงนนทบุรี และ ๒) แขวงทางหลวง ชนบทนนทบุรี

/ผู้แทน...

ผู้แทนแขวงทางหลวงนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณของจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย รายการลำดับที่ ๑ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒ งบประมาณ ๘.๔๗ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และลำดับที่ ๓ โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน ๓๔๖ แยกนพวงศ์ - บางเลน งบประมาณ ๗.๐๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการลำดับที่ ๒ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒ งบประมาณ ๙.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำแผน คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ ไม่เกินวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๔ โครงการก่อสร้างทางคู่ขนานทางหลวง ๓๔๕ บางบัวทอง - บางคูวัด ตำบลบางโพ งบประมาณ ๔๙.๖๖ ล้านบาท เนื่องจากได้มีการปรับแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับโครงการขนาดใหญ่ ที่อยู่ในพื้นที่ติดกัน คาดว่าจะปรับแบบรูปรายการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะประกาศเชิญชวนภายในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๕ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำในย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๕ งบประมาณ ๑๐.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำแผน คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ ภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และลำดับที่ ๖ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ งบประมาณ ๑๑.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำแผน คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ ภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณของจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสายแยกทางหลวงชนบท นบ.๕๐๒๗ -บ้านหนองเพรางาย งบประมาณ ๗.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างหน่วยงานประกาศขายแบบ สิ้นสุดระยะเวลาการขายแบบ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาได้ ประมาณวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ สำหรับโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเท้า สายแยกทางหลวงชนบท นบ.๑๐๑๑-บ้านศาลากลาง งบประมาณ ๑๕.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างหน่วยงานประกาศขายแบบ สิ้นสุดระยะเวลาการขายแบบ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาได้ประมาณวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ รายการโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท นบ.๓๐๑๕-บ้านบึงลาดสวาย งบประมาณ ๑๒.๐๐ ล้านบาท โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๙ - แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ งบประมาณ ๑๕.๐๐ ล้านบาท และโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท นบ.๑๐๑๑ - บ้านใหม่ งบประมาณ ๑๕.๐๐ ล้านบาท ซึ่งทั้ง ๓ โครงการ ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา สาเหตุที่ยังไม่สามารถลงนามได้ เนื่องจากมีการขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการในใบจัดสรรงบประมาณ และโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท นบ.๑๐๐๙ งบประมาณ ๑๕.๐๐ ล้านบาท บันทึก PO เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่มีการยกเลิก เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เนื่องจากมีการขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการในใบจัดสรร งบประมาณ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี :- สำหรับงบประมาณจังหวัดนนทบุรี ได้มีการประชุม กบจ. เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียด และจะส่งเรื่องไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว

๔.๓ รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคของงบกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยหน่วยดำเนินการ ๔ หน่วยงาน คือ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ แขวงทางหลวงนนทบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี และแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี

ผู้แทนศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน :- ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒ รายการ คือ รายการชุดเครื่องมือผ่าตัดทางศัลยกรรม งบประมาณ ๒.๐๒ ล้านบาท ได้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และสำหรับรายการเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดสมองและลำตัวชนิดสองระนาบ พร้อมติดตั้ง งบประมาณ ๔๒.๐๐ ล้านบาท /ได้มีการ...

ได้มีการประชุมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงหน่วยนับ เครื่องเอกซเรย์ ๓ จากเดิม "เครื่อง" เปลี่ยนเป็น "ระบบ" ซึ่งหน่วยงานอยู่ระหว่างประสานงานกับกลุ่มจังหวัดเพื่อขอรายงานการประชุม และจะดำเนินการคู่ขนาน ระหว่างรอสำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางหลวง งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๕ งบประมาณ ๔.๗๑ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้วและจะลงนามในสัญญา วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วงเงินที่จะลงนาม ๔.๖๘ ล้านบาท และรายการก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒ งบประมาณ ๑๗.๗๙ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้วและลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ วงเงินที่จะลงนาม ๑๗.๗๖ ล้านบาท

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบกลุ่มจังหวัด ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างห้องน้ำว้ดราชภัฏระยองธรรม งบประมาณ ๔.๖๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งคาดว่าจะหากไม่ติดปัญหาใด จะสามารถลงนามในสัญญาได้วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘ วัน ๓ งวดงาน

เลขานุการ :- สำหรับโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ - บ้านลาดบัวหลวง ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ ๑๔.๐๐ ล้านบาท ของแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี ได้ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ โดยการขอปรับลดระยะทาง จากเดิม ๐.๕๐๐ กม. แก้ไขเป็น ๐.๓๙๖ กม. และวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับปรับลดลง เหลือ ๑๑.๑๘ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้งบประมาณยังไม่ได้โอนมา

๔.๔ รายงานความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้ขอเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๒๓ หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

ผู้แทนเทศบาลเมืองบางคูรัด :- ได้รับอนุมัติให้เงินกันปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑ รายการ คือ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๒.๔๐ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้ทำรายละเอียดคุณลักษณะเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาได้ประมาณต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ผู้แทนเทศบาลเมืองไทรมา :- ได้รับอนุมัติให้เงินกันปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือมปี คือ รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๘ จุด กล้อง ๖๒ ตัว งบประมาณ ๘.๔๒ ล้านบาท

ผู้แทนสถาบันทันตกรรม :- ได้รับอนุมัติให้เงินกันปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือมปี คือ รายการเครื่องฝึกสอนทักษะทางทันตกรรมแบบเสมือนจริง ๓ มิติ งบประมาณ ๑๖.๙๐ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบ และตรวจรับครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างเสนอหนังสือถึงเสนออธิบดี เพื่อขออนุมัติ งดค่าปรับ คาดว่า จะเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้เงินกันปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือมปี รายการที่ยังเบิกจ่ายไม่หมด คือ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคาร ๓ ชั้น) เป็นการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า งบประมาณ ๑.๕๖ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากมีการขอปรับแก้ไขรูปแบบรายการและต้องดำเนินการทำงานในช่วงนอกเวลาราชการ

ผู้แทนสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้เงินกันปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี คือ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ๒ ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี งบประมาณ ๑๘.๒๘ ล้านบาท ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ วงงาน และงวดที่ ๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้เงินกันปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี ซึ่งเป็นงบประมาณของจังหวัดนนทบุรี คือ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางจากถึงปากคลองวัดอินทาราม ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม พร้อมทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กและติดตั้งโป๊ะเทียบเรือสัญจรทางน้ำ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินงาน

ผู้แทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า :- เงินกันปี ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี คือ โครงการก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย ๙ ชั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ได้มีการปรับแบบรูปารายการเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และได้ส่งให้กองแบบได้ทำการตรวจสอบและรับรองแบบ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วจะมีการนำเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเงินกันปี ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี มีแผนจะเบิกจ่ายภายใน ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

ผู้แทนแขวงทางหลวงธนบุรี :- ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับรายการงานก่อสร้างเพื่อประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ ซึ่งจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๖ และสำหรับรายการงานดูแลต้นไม้ ทางหลวงหมายเลข ๙ จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๖

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๑ :- ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี ประกอบด้วยรายการสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๘๓.๙๙ ล้านบาท เป็นงานจ้างเหมา ซึ่งอยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบรูปารายการใหม่และขอแก้ไขระยะเวลาในสัญญา ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งจะมีการขอขยายเวลาเพิ่มอีก ๒๗๐ วัน และขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม สำหรับรายการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ จังหวัดนครนายก เป็นงานจ้างเหมา ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขแบบรูปารายการและแก้ไขสัญญา โดยกระทรวง ได้อนุมัติให้ดำเนินการต่อและจะได้งบประมาณเพิ่มเติม จากสำนักงบประมาณ ซึ่งสำนักงบประมาณ แจ้งให้ขอขยายเวลาเพิ่มอีก ๓๐๐ วัน และโครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วัดแสงสิริธรรมถึงอาคารบังคับน้ำคลองวัดเชิงเลน ๒ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งภายในไตรมาสที่ ๓ ผู้รับจ้างจะเบิกจ่ายอีก จำนวน ๑๔ ล้านบาทเศษ สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างกระบวนการของศาลกลางพิจารณา

ผู้แทนสำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ :- ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือรายการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ซึ่งจะสามารถเบิกจ่ายงวดงานที่ ๓ ได้ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือรายการก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษโรงเรียนราชวินิต ปัจจุบันได้มีการเบิกเงินเพิ่มจำนวน ๔.๙๐ ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ สำหรับรายการครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการต่อระยะเวลาในการติดตั้งครุภัณฑ์ ๓๐ วัน และรายการอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นงานโครงหลังคา และจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

/ผู้แทนสำนัก...

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือรายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย คือ โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ งบประมาณ ๐.๒๙ ล้านบาท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี งบประมาณ ๘.๑๐ ล้านบาท และปรับปรุงซ่อมแซมถนน เทศบาลตำบลไทรน้อย งบประมาณ ๔.๘๔ ล้านบาท

ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี :- ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ใต้ดิน บก.ตอท.บข.สอท. คงเหลือเบิกจ่าย ๒ งวด คือ งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และงวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือ รายการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือก่อสร้างโรงเก็บพืชสด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดสุดท้าย และจะเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนสถาบันบำราศนราดูร :- ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๗ ชั้น สถาบันบำราศนราดูร คงเหลือเบิกจ่าย ๑ งวดงาน คือ งวดงานที่ ๑๖ จำนวน ๕.๗๓ ล้านบาท ติดปัญหาระบบกันซึมของตัวอาคาร คาดว่าจะเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือรายการอาคารคลังพลาธิการ จากการประชุมครั้งก่อน แจ้งว่า งานล่าช้ากว่ากำหนด และได้เร่งรัดผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างยินดีที่จะถูกหักค่าปรับ และรายการก่อสร้างแพลตฟอร์ม ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครั้ว สภ.บางบัวทอง ได้เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินงาน และเป็นไปตามแผนงาน คงเหลือเบิกจ่าย ๓ งวดงาน ซึ่งสัญญาสิ้นสุด วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

ผู้แทนสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ :- ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับรายการอาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์และที่จอดรถ ซึ่งจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือรายการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น โรงพยาบาลไทรน้อย สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือรายการค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งได้มีการขยายเวลาและเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือรายการก่อสร้างอาคารวิเคราะห์วิจัยและทดสอบ แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี และงานบำรุงปกติ แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี ซึ่งจะเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้แทนโครงการชลประทานนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือรายการปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด จะเบิกจ่ายภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ และรายการปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด จะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖