

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566

ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ผู้มาประชุม

1. นายอภิชัย อร่ามศรี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี	ทำหน้าที่ประธาน
2. พ.ต.ท.ภาคภูมิ สุริยาชัยวัฒน์	รอง ผกก.ผอ.ภ.จว.นนทบุรี (แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
3. นางพรรณวิภา ปิยะมุตตะระ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
4. นายสมเอก ไตรศีกดิ์พล	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
5. นางพรรณิ ศิริไพศาล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
6. นางสาวสุนีย์ ขาดิษฐ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11	กรรมการ
7. นางสาวอัจฉรรณ เปื่อนพงษ์	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11	กรรมการ
8. นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี	กรรมการ
9. นายณยศ ระลึกฤๅเดช	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ	กรรมการ
10. นางจิรานุช เชื้อสมุทร	หัวหน้างานการเงินและบัญชี (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี	กรรมการ
11. นางชัชฎาภรณ์ ท้าวพา	รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี	กรรมการ
12. นางปนัดดา รสชาติ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี	กรรมการ
13. นางสาวศิริพร บุญยงค์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (แทน) ธารักษ์พื้นที่นนทบุรี	กรรมการ
14. นางสาวสิริรัตน์ สังข์พวงทอง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1	กรรมการ

- | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|
| 15. นางสาวดวงพร เจริญประดิษฐ์ | ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 | กรรมการ |
| 16. นายพิพิธ เรืองสมบัติ | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา นนทบุรี | กรรมการ |
| 17. นางสาวมณฑิรา สาระพันธ์ | หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | กรรมการ |
| 18. นางสาวสายชล เจริญผล | นักวิชาการพัสดุ
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| 19. นายอภิชาติ พิมพ์ไพบูลย์ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า | กรรมการ |
| 20. นางสาวชนาพร เกษรรัตน์ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก | กรรมการ |
| 21. นางสาวผกาดี ทิพย์ล้อย | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ | กรรมการ |
| 22. นางสาวสุทิตี วรรณชูล | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร | กรรมการ |
| 23. นางพิศมัย บุญเทียม | คลังจังหวัดนนทบุรี | กรรมการและ
เลขานุการ |
| 24. นางสาวปวีณา เอี่ยมสงคราม | ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี | กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 25. นางกมลรัตน์ ทองคำสุข | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวจิระพรรณ นิรันดราภรณ์ | นักวิชาการคลังชำนาญการ |
| 2. นางสาวสุพัตรา วราภรณ์ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ |
| 3. นางสาวนันทญา หงษ์รัตน์ | ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัดนนทบุรี |
| 4. นางสาวณยศ อ่อนศิริ | นักวิชาการพัสดุ |
| 5. นายจำรัส ตาเวน | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ |
| 6. นางสาวณัฐณภัส มีสีจักษ์ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |
| 7. นายศุภฤกษ์ วงษ์กล้า | เจ้าพนักงานราชพัสดุชำนาญงาน |

8. นางสาวปรียาณัฐ ศรีมาก	นักจัดการงานทั่วไป
9. นายวิโรจน์ ชื่นอุรา	วิศวกรโยธาชำนาญการ
10. นางสาวเมธิณี รอดภัย	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
11. นางสาวทิวาพร ดำรงชาติ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
12. นายสุตใจ ช่อนกลิ่น	รองปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองไทรมา
13. นางเอมอร ไหมงาม	รองปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง
14. นางสาวอรุณวดี แก้วศรี	ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลเมืองบางบัวทอง
15. นางสาววัชรภรณ์ พละกลาง	ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองบางบัวทอง
16. นางสาวธันย์ธญา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
17. นายปรมาธร ถายะเดช	ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ
18. นางสาวกรณิการ์ เกาว์ชาลี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
19. นางลาวัลย์ สมุทรน้อย	หัวหน้าหน่วยพัสดุ
20. นางสาวธนิดา จินตชนะเดช	หัวหน้าหน่วยพัสดุ
21. นายธนาธร พรหมเมือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เริ่มประชุม เวลา 09.45 น.

นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ทำหน้าที่ประธานการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี สำหรับผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี แต่งบประมาณจังหวัดนนทบุรี ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คาดว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะออกใช้บังคับไม่ทัน ซึ่งหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะต้องใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ในการดำเนินงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้

สืบเนื่องจากคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มีการประชุม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่อังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ทำรายงานการประชุมและส่งให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2566

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2566

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้

3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

3.1.1 ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบส่วนราชการ (Function) และงบจังหวัด (Area)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบส่วนราชการ (Function) และงบจังหวัด (Area)									
	ได้รับจัดสรร	PO ค้างเบิก (1)	เบิกจ่าย (2)	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ลำดับ ผลการ เบิกจ่าย	รวม การใช้จ่าย (1)+(2)	เป้าหมาย การใช้จ่าย ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ การ ใช้จ่าย	ลำดับ ผลการใช้ จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	8,503.92	1,286.81	4,969.86	52.00	58.44	10	6,256.67	56.24	73.57	23
รายจ่ายประจำ	3,866.51	43.36	2,981.42	55.00	77.11	18	3,024.78	55.78	78.23	13
รายจ่ายลงทุน	4,637.41	1,243.45	1,988.44	39.00	42.88	11	3,231.89	58.15	69.69	33

1) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม จังหวัดนนทบุรี
ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รวมทั้งสิ้น จำนวน 8,503.92 ล้านบาท
มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 1,286.81 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 4,969.86 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 58.44 ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 กำหนดที่ร้อยละ 52.00 ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม อยู่ในลำดับที่ 10 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย รวม 6,256.67 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 73.57 ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 2 กำหนดที่ร้อยละ 56.24 ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม อยู่ในลำดับที่ 23 ของประเทศ

2) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ จังหวัด
นนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,866.51 ล้านบาท
มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 43.36 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 2,981.42 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 77.11 ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 กำหนดที่ร้อยละ 55.00 ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำ อยู่ในลำดับที่ 18 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย รวม 3,024.78 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 78.23 ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 2 กำหนดที่ร้อยละ 55.78 ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำ อยู่ในลำดับที่ 13 ของประเทศ

3) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จังหวัดนนทบุรี
ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,637.41 ล้านบาท
มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 1,243.45 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 1,988.44 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 42.88 ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 กำหนดที่ร้อยละ 39.00 ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุน อยู่ในลำดับที่ 11 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย รวม 3,231.89 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 69.69 ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 2 กำหนดที่ร้อยละ 58.15 ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุน อยู่ในลำดับที่ 33 ของประเทศ

/3.1.2 ผลการ...

3.1.2 ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบจังหวัด (Area)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบจังหวัด (Area)									
	ได้รับ จัดสรร	PO ค้างเบิก (1)	เบิกจ่าย (2)	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ลำดับ ผลการ เบิกจ่าย	รวม การใช้จ่าย (1)+(2)	เป้าหมาย การใช้จ่าย ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ การ ใช้จ่าย	ลำดับ ผลการ ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	202.04	45.64	5.84	52.00	2.89	72	51.48	56.24	25.48	71
รายจ่ายประจำ	27.21	9.46	4.79	55.00	17.61	63	14.25	55.78	52.37	8
รายจ่ายลงทุน	174.83	36.18	1.05	39.00	0.60	69	37.23	58.15	21.29	72

1) ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม งบจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รวมทั้งสิ้น จำนวน 202.04 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 46.64 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 5.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 2.89 เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 กำหนดที่ร้อยละ 52.00 ผลการเบิกจ่าย อยู่ในลำดับที่ 72 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่ายรวม 51.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 25.48 เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 2 กำหนดที่ร้อยละ 56.24 ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ 71 ของประเทศ

2) ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ งบจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ รวมทั้งสิ้น จำนวน 27.21 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย 9.46 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 4.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 17.61 เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 กำหนดที่ร้อยละ 55.00 ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ 63 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย รวม 14.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 52.37 เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 2 กำหนดที่ร้อยละ 55.78 ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ 8 ของประเทศ

3) ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รวมทั้งสิ้น จำนวน 174.83 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย 36.18 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 1.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 0.60 เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 กำหนดที่ร้อยละ 39.00 ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ 69 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย 37.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 21.29 เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 2 กำหนดที่ร้อยละ 58.15 ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ 72 ของประเทศ

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกันไว้เบิกเหลือปีจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				
งบประมาณเหลือปี	เงินกันไว้เบิก เหลือปี	ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย
- เงินปี 2565	1,144.46	525.43	619.04	45.91

/จังหวัดนนทบุรี...

จังหวัดนนทบุรี ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี 2565 ไว้เบิกเหลือปี ทั้งสิ้น จำนวน 1,144.46 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 525.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 45.91 และคงเหลือที่ยังไม่ได้ เบิกจ่าย 619.04 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี จะต้องเบิกจ่ายเงินกัน ไว้เบิกเหลือปีภายในวันที่ 30 กันยายน 2566

มติที่ประชุม รับทราบ

3.3 สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค ในระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2566 ของหน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน (Function) ที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน และหน่วยงานที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละ 58.15) จำนวน 5 หน่วยงาน

- วันที่ 21 มีนาคม 2566 ลงพื้นที่หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

- วันที่ 22 มีนาคม 2566 ลงพื้นที่หน่วยงาน สถาบันบำราศนราดูร สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

โดยหน่วยงานทั้ง 5 หน่วยงาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง ซึ่งจะสามารถก่อนนี้ ผูกพันและลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือนพฤษภาคม 2566

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้

สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ได้ประสานงานเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน กับหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี และจัดทำรายงานสถานะการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดนนทบุรี โดยแยกเป็นรายหน่วยงาน เป็นประจำทุกสัปดาห์

- งบประมาณรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 ทั้งสิ้น จำนวน 4,637.41 ล้านบาท หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร 65 หน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียด ของหน่วยงาน ดังนี้

1) หน่วยงานที่เบิกจ่ายครบถ้วน (ร้อยละ 100) มีจำนวน 15 หน่วยงาน
2) หน่วยงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและเบิกจ่ายเงินแล้ว แต่ยังมีเงินเหลือจ่าย มีจำนวน 2 หน่วยงาน

3) หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งมีการก่อนนี้ผูกพันและทยอยเบิกจ่าย มีจำนวน 43 หน่วยงาน

4) หน่วยงานที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันและยังไม่มีเบิกจ่าย มีจำนวน 5 หน่วยงาน
- ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเรียงลำดับหน่วยงาน ดังนี้

- 1) หน่วยงานที่เบิกจ่ายเงินกันฯ ครบถ้วน (ร้อยละ 100) มีจำนวน 21 หน่วยงาน
- 2) หน่วยงานที่หมดความจำเป็นและไม่เบิกจ่ายเงินกันฯ จำนวน 6 หน่วยงาน
- 3) หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน มีจำนวน 21 หน่วยงาน

/เพื่อเป็นการ...

เพื่อเป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน และการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน โดยติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้

4.1 ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน (Function) ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และหน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละ 58.15)

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ดังนี้ 1)โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ งบประมาณ 6.04 ล้านบาท หน่วยงานได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างไปเดือนมีนาคม 2566 แต่ไม่มีผู้เสนอราคา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากผู้บริหารในการดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ หรือใช้วิธีคัดเลือก และหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำราคากลางใหม่ ซึ่งจะดำเนินการในกระบวนการของงาน กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2566 2)โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลาดน้ำไทรน้อย โดยปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กและโรงจอดรถหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไทรน้อย งบประมาณ 3.00 ล้านบาท ซึ่งสิ้นสุดสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 ผู้รับจ้างขอเบิกครั้งเดียว ซึ่งปัจจุบันได้ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับงาน 3)โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บริเวณด้านข้างธนาคาร ออมสินสาขาบางใหญ่ เทศบาลตำบลบางม่วง งบประมาณ 5.47 ล้านบาท ซึ่งติดปัญหา ประชาชนร้องเรียน เรื่องการตอกเสาเข็ม หน่วยงานจึงได้ดำเนินการแก้ไขและปรับแบบรูปารายการ และเปรียบเทียบราคากลางใหม่ และปัจจุบันกองช่างได้ปรับแก้ไขแบบรูปารายการ และราคากลาง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 4)โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านเฟื่อง 2 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ งบประมาณ 2.38 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งผู้รับจ้างยังดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ ปัจจุบันเนื่องงานที่ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 30 5)โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านคลองหนึ่ง ซอยที่ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลไทรใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ งบประมาณ 3.95 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งทั้ง 2 โครงการ หน่วยงาน ได้ทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการแล้ว

เลขานุการฯ :- กรณีที่หน่วยงานดำเนินก่อหนี้ผูกพันแล้ว และมีเงินเหลือจ่าย ขอให้เร่งดำเนินการแจ้งคืนงบประมาณ กลับไปยังหน่วยงานต้นสังกัดโดยเร็ว และหากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ต้องการให้สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี สนับสนุนหรือเพิ่มเติมความรู้ ระเบียบในการปฏิบัติงานต่างๆ สามารถแจ้งมาที่สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ทันที เพื่อที่สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี จะได้เร่งดำเนินการเพื่อสนับสนุนการทำงานต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามที่เป้าหมายกำหนด

ผู้แทนวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้ 1) รายการก่อสร้างอาคารพักขยะ (ขนาดเล็ก) วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ

/สาธารณสุข...

สาธารณสุข กาญจนภิเษก งบประมาณ 1.78 ล้านบาท ซึ่งดำเนินการจนได้รับจ้างแล้ว คือ บริษัทรุ่งเรืองรวมช่าง จำกัด วงเงินที่เสนอราคา 1.63 ล้านบาท ซึ่งจะลงนามในสัญญา วันที่ 18 เมษายน 2566 2) รายการก่อสร้างห้องน้ำรวมสำหรับนักศึกษา งบประมาณ 1.56 ล้านบาท ได้รับจ้าง และจะลงนามในสัญญาภายหลังเทศกาลสงกรานต์ (เมษายน 2566) และ 3) รายการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข กาญจนภิเษก งบประมาณ 0.54 ล้านบาท ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งแรก ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอราคา และหน่วยงานได้เปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจ้างเป็นวิธีการคัดเลือก โดยจะแจ้งประกาศเชิญชวนให้ผู้รับจ้างทราบ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566 เพื่อให้ผู้รับจ้างเข้ามายื่นข้อเสนอราคา

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน สำหรับโครงการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาและระบบสุขาภิบาลอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 3.35 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันหัวหน้าส่วนราชการ เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 จะประกาศ TOR วันที่ 10 เมษายน 2566 ระยะเวลาในการดำเนินงานตามสัญญา 90 วัน ซึ่งจะได้เร่งรัดเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว สำหรับโครงการค่าปรับปรุงบ้านพักรองผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 0.32 ล้านบาท และโครงการค่าปรับปรุงบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 0.36 ล้านบาท ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติขอเบิกเงิน

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 :- ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ ที่ตั้งโครงการห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับจัดสรรเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 จำนวน 1.00 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้รับจัดสรรเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 จำนวน 1.20 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 รายการ เป็นงานดำเนินการเองจะทยอยเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566

ผู้แทนเรือนจำกลางบางขวาง :- ได้รับจัดสรรงบประมาณ สำหรับรายการปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูงเสริมความมั่นคง เรือนจำกลางบางขวาง งบประมาณ 9.67 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 อยู่ระหว่างการบันทึกใบ PO และรายการปรับปรุงเรือนจำกลางบางขวาง งบประมาณ 5.99 ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งแรก ไม่มีผู้เสนอราคา และได้ประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 26 เมษายน 2566

ผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับรายการค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองมะขามโพรง บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 12.03 ล้านบาท ปัจจุบันยังดำเนินการเกี่ยวกับราคากลางไม่แล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ วันที่ 12 เมษายน 2566 และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน 2566

ผู้แทนเทศบาลเมืองไทรม้า :- ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับรายการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลเมืองไทรม้า ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 7.94 ล้านบาท ปัจจุบัน อยู่ระหว่างขึ้นร่าง TOR เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2566

/ผู้แทน...

ผู้แทนเทศบาลเมืองบางบัวทอง :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอยจุรินทร์จัดสรร ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งโครงการที่ดำเนินการมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 26.23 ล้านบาท และมีเงินจากแหล่งอื่นสนับสนุน โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 285 วัน และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ และเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ได้ทำการยกเลิกประกาศ และได้มีการส่งคืนราคากลางให้กองช่าง เพื่อทำการทบทวนใหม่ ซึ่งในส่วนของการตกลง คาดว่าจะสามารถดำเนินการและลงนามในสัญญาประมาณเดือนมิถุนายน 2566

ผู้แทนเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง :- ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 9.14 ล้านบาท หน่วยงานได้ดำเนินการขั้นตอนของราคากลางเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันได้ดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการแจ้งปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างให้กรมบัญชีกลาง ทำการคัดลอกราคากลาง

4.2 ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ของงบจังหวัด (Area) (รายจ่ายลงทุน) ประกอบด้วยหน่วยดำเนินการ คือ 1) แขวงทางหลวงนนทบุรี และ 2) แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี

ผู้แทนแขวงทางหลวงนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบด้วยโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนแยกพงษ์เพชร-สะพานพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 9.50 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน 2566 สำหรับโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน 346 แยกถนนวงศ์ - บางเลน ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงไพล จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 7.00 ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานปลายเดือนเมษายน 2566 สำหรับโครงการก่อสร้างทางคู่ขนานทางหลวง 345 บางบัวทอง - บางคูวัด ตำบลบางโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 49.66 ล้านบาท อยู่ระหว่างการขายแบบ โดยกำหนดให้เสนอราคา ในวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2566 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำในย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข 3215 ตอน คลองวัดแดง - บางบัวทอง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 10.00 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญากับ บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด วงเงินที่ลงนาม 9.99 ล้านบาท แต่รายละเอียดเอกสารยังไม่เรียบร้อย จึงยังไม่ได้ทำการบันทึก PO และโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 345 ตอน บางบัวทอง - บางคูวัด ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 11.20 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือห้างหุ้นส่วนจำกัด จงสมจิตต์ก่อสร้าง อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา วงเงินที่จะทำสัญญา 11.16 ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในวันที่ 18 เมษายน 2566

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบด้วยโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท นบ. 3015-บ้านบึงลาดสวาย ตำบลขุนศรี อำเภอกำแพงไพล จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 12.00 ล้านบาท โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกทางหลวง หมายเลข 345 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 15.00 ล้านบาท และโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1011 - บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

/งบประมาณ...

งบประมาณ 15.00 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 3 โครงการได้รับจ้างและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว และจะส่งเอกสารให้สำนักงานจังหวัดนนทบุรีทำการบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้างในวันที่ 11 เมษายน 2566 สำหรับโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1009 - อำเภอไทรน้อย ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 15.00 ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในวันที่ 19 เมษายน 2566

4.3 รายงานความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 80 ซึ่งมี 12 หน่วยงาน

ผู้แทนเทศบาลเมืองไทรมา : ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี 2565 ไว้เบิกเหลือมปี สำหรับโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 28 จุด กล้อง 62 ตัว ตำบลไทรมา อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 8.43 ล้านบาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ วันที่ 25 เมษายน 2566 และลงนามในสัญญาได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2566

ผู้แทนเทศบาลเมืองบางคูรัด : ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี 2565 ไว้เบิกเหลือมปี สำหรับรายการรถบรรทุกขยะ งบประมาณ 2.40 ล้านบาท หน่วยงานดำเนินการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2566

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นนทบุรี : ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี 2565 ไว้เบิกเหลือมปี สำหรับรายการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคาร 3 ชั้น) เพิ่มเติม งบประมาณ 1.56 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคาร 3 ชั้น) เป็นการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ที่จะต้องดำเนินการในวันหยุดราชการเพื่อมิให้กระทบกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น และงานดำเนินการเพียง 1 งาน ซึ่งได้มีการขอขยายสัญญาถึงเดือนกรกฎาคม 2566

ผู้แทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า : ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี 2565 ไว้เบิกเหลือมปี สำหรับรายการก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย 9 ชั้นเป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า งบประมาณ 119.91 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการแก้ไขรูปแบบรูปรายการจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ

ผู้แทนสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี : ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี 2565 ไว้เบิกเหลือมปี สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี งบประมาณ 18.29 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 4 แล้ว จำนวน 1.09 ล้านบาท ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดวันที่ 21 มิถุนายน 2566 และคาดว่าผู้รับจ้างจะขอขยายระยะเวลาของสัญญา ซึ่งหน่วยงานจะเร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

ผู้แทนแขวงทางหลวงนนทบุรี : ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี 2565 ไว้เบิกเหลือมปี ซึ่งเป็นเงินงบประมาณของจังหวัดนนทบุรี ในโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 306 ตอนพระราม 7 แคราย - คลองบ้านใหม่ งบประมาณ 8.39 ล้านบาท ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 90 แต่ยังคงติดปัญหา ระบบสาธารณูปโภค ซึ่งหน่วยงานได้ทำหนังสือ (เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566) ถึงไฟฟ้า ประปา และระบบสื่อสาร ให้เข้าดำเนินการ เคลียร์พื้นที่ (แยกแคราย) สำหรับโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำความยาว 760.00 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและบ่อรับน้ำ ขนาด 12.00 นิ้ว อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 21.07 ล้านบาท ซึ่งคงเหลือเบิกจ่าย 17.23 ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงาน และอยู่ระหว่างคณะกรรมการทำการตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566

/ผู้แทน...

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี ซึ่งเป็นเงินงบประมาณของจังหวัดนนทบุรี ในโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางจากถึง ปากคลองวัดอินทาราม ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 29.41 ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน ซึ่งหน่วยงานจะเร่งรัดผู้รับจ้างและเบิกจ่ายทันภายในปีงบประมาณ สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม พร้อมทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กและติดตั้งโป๊ะเทียบเรือสัญจรทางน้ำ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 14.73 ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม ซึ่งหน่วยงานจะเร่งรัดผู้รับจ้างและเบิกจ่ายทันภายในปีงบประมาณ

ผู้แทนแขวงทางหลวงธนบุรี :- ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน พระประแดง - บางแค กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 35.59 ล้านบาท ซึ่งคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย 26.24 ล้านบาท และคาดว่าจะเบิกจ่ายอีกประมาณ 16.00 ล้านบาท ภายในเดือนกันยายน 2566 และส่งคืนเงินเหลือจ่าย ประมาณ 10 ล้านบาท และรายการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค - คลองมหาสวัสดิ์จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานปรับปรุงภูมิทัศน์ งบประมาณ 1.90 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย 0.76 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายอีกประมาณ 0.60 ล้านบาท ภายในเดือนเมษายน 2566 และส่วนที่เหลือจะแจ้งคืนหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 :- ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี โดยงานจ้างเหมาสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ 83.99 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย 60.97 ล้านบาท ซึ่งจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ และโครงการสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ จังหวัดนครนายก งบประมาณ 132.33 ล้านบาท ซึ่งได้มีการขอแก้ไขสัญญาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและจะเบิกจ่ายได้จำนวนประมาณ 74 ล้านบาท และมีแผนจะเบิกจ่ายในช่วงเดือนกรกฎาคมและกันยายน 2566 สำหรับโครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วัดแสงสิริธรรมถึงอาคารบังคับน้ำคลองวัดเชิงเลน 2 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 80.87 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2566 ประมาณ 22 ล้านบาท และส่วนที่เหลือแจ้งคืนหน่วยงานต้นสังกัด และในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ จะดำเนินการคืนงบประมาณไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนำไปจ่ายต่อให้กับโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน

ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี รายการค่าก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 4.12 ล้านบาท ซึ่งคงเหลือเบิกจ่ายจำนวน 2.09 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน 2566 สาเหตุที่เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างได้มีการแก้ไขพื้นที่ผิวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างใหม่

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี รายการค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 3.87 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย 3.01 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน และหน่วยงานจะได้เร่งรัดผู้รับจ้างเพื่อให้เบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณต่อไป

/ผู้แทนสำนักงาน...

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี 2565 ไว้เบิก เหลือปี รายการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น โรงพยาบาลไทรน้อย งบประมาณ 17.62 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย 9.98 ล้านบาท การดำเนินล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากผู้รับจ้างแจ้งว่า คนงานติดโควิด ซึ่งสัญญาสิ้นสุดวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และผู้รับจ้างได้ยื่นขออนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้อัตราค่าปรับร้อยละ 0 และหน่วยงานจะได้เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินงาน และจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี 2565 ไว้เบิกเหลือปี รายการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ตำบลหอรบตันไชย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 9.63 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย 5.91 ล้านบาท ดำเนินการโดย กิจการร่วมค้าพาวเวอร์สกาย แต่ยังติดปัญหาเรื่องการส่งมอบ ซึ่งหน่วยงานจะได้เร่งรัดผู้รับจ้าง และเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ

ประธานฯ :- ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งจะส่งผลให้การใช้จ่ายและการเบิกจ่ายในภาพรวมของจังหวัดนนทบุรี เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หากหน่วยงานใดติดขัด หรือประสบปัญหาอุปสรรคใด สามารถประสานมายังสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี เพื่อขอคำแนะนำและหาแนวทางแก้ไขปัญหาค่ะ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และเพื่อให้ผล การใช้จ่ายและผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หากหน่วยงานใดมีปัญหาอุปสรรค ให้ประสานงานมายังสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาค่ะ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี-

เลิกประชุม เวลา 12.15 น.

นางสาวกมลรัตน์

(นางกมลรัตน์ ทองคำสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวปวีณา เอี่ยมสงคราม)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม