

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6/2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ผู้มาประชุม

- | | | |
|---------------------------------|--|---------|
| 1. นายอภิชัย อร่ามศรี | รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี | ประธาน |
| 2. พ.ต.ท.ภาคภูมิ สุริยาชัยวัฒน์ | สว.ผอ.ภ.จว.นนทบุรี
(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| 3. นางพรรณวิภา ปิยะมุตตะระ | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| 4. นายธนาพรรธ พันธุ์ชนะ | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| 5. นางสาวรัตนา ไชยเสน | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญ
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| 6. นางสาวดวงพร พงษ์กำเหนิด | วิศวกรชลประทานชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 | กรรมการ |
| 7. นางสาวอัจฉรรณ เปื่อนพงษ์ | นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 | กรรมการ |
| 8. นางมนรัช สว่างแก้ว | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี | กรรมการ |
| 9. นางนীরวรรณ แซ่โค้ว | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 | กรรมการ |
| 10. นายณยศ ระลึกฤเดช | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ | กรรมการ |
| 11. นางจิราณูช เชื้อสมุทร | หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี | กรรมการ |
| 12. นางชัชฎาวรรณ ท้าวพา | รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี | กรรมการ |
| 13. นางปนัดดา รสชาติ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี | กรรมการ |
| 14. นางสาวศิริพร บุญยงค์ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(แทน) ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี | กรรมการ |

/15. นาง...

- | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|
| 15. นางจินตนา จันประดับ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 | กรรมการ |
| 16. นายพิพิธ เรืองสมบัติ | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นนทบุรี | กรรมการ |
| 17. นางสาวมณฑิรา สาระพันธ์ | หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | กรรมการ |
| 18. นางสาวสายชล เจริญผล | นักวิชาการพัสดุ
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| 19. นายอภิชาติ พิมพ์ไพบูลย์ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า | กรรมการ |
| 20. นางสาวชนาพร เกษรรัตน์ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก | กรรมการ |
| 21. นายประวิทย์ นาเจิมพลอย | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม | กรรมการ |
| 22. นางสาวผกาดี ทิพย์ล้อย | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ | กรรมการ |
| 23. นายนิยม ไกรปุย | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร | กรรมการ |
| 24. นางสาวพัชรา เกษมโสด | นักวิชาการพัสดุ
(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| 25. นางพิศมัย บุญเทียม | คลังจังหวัดนนทบุรี | กรรมการและ
เลขานุการ |
| 26. นางสาวปวีณา เอี่ยมสงคราม | นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 27. นางกมลรัตน์ ทองคำสุข | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนนทบุรี เขต 1 ติตราชการ

/ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวจิระพรรณ นีรัตน์ภรณ์ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| 2. นางสาวสุพัตรา วราภรณ์ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ |
| 3. นางสาวผาณิต ชุมทอง | นักวิชาการคลัง |
| 4. นางสาวณัชชารินทร์ ฉานสูงเนิน | เจ้าหน้าที่การคลัง |
| 5. พ.ต.อ.หญิง สิริพรรณ พูลสุข | ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ |
| 6. พ.ต.ท.หญิง ศรีวิไล แสงรัตน์ | รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการฯ |
| 7. นายศุภกร เปรมทองสุข | ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ |
| 8. นางอุบลรัตน์ สุนทรมัจฉะ | ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ |
| 9. นางสาวรณช ไชยศิลา | เจ้าหน้าที่การเงิน |
| 10. นายอำนวยการชัย มีดทัพไทย | ครู |
| 11. นางสาวนุชรา พลศรีดา | พนักงานพิมพ์ระดับ ส.4 |
| 12. นายสมสันต์ ชิดเชื้อ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ |
| 13. นางสาวสุภา ผลเผือก | เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ |
| 14. นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร | ผู้อำนวยการสำนักการช่าง |
| 15. นางสาวสุจิตรา คชรัตน์ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| 16. นายสุดใจ ช่อนกลิ่น | รองปลัดเทศบาลเมืองไทรมา |
| 17. นายปรมาธร ภาวะเดช | ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ |
| 18. นางสาวสุภาพร ศรีนันทวรรณ | หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง |
| 19. นางสาวอินทิรา เสี่ยมงาม | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| 20. นางสาวณยศ อ่อนศิริ | นักวิชาการพัสดุ |
| 21. นายมานพ ฤทธิเดช | ผู้อำนวยการส่วนการโยธา |
| 22. นางสาวสุวิมล พูลเพิ่ม | นักวิชาการพัสดุ |
| 23. นางสาวพัฒนาภรณ์ คันทะสอน | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้าย ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเหลือระยะเวลาในการดำเนินงานเพียง 2 เดือน หน่วยงานที่ยังมีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงิน ให้เร่งดำเนินการเพื่อหาวิธีการแก้ไข และขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ขอเชิญฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 2...

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้

สืบเนื่องจากคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มีการประชุม ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมงามวงศ์วาน ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมและส่งให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2566

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2566

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้

3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 21 กรกฎาคม 2566)

3.1.1 ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบส่วนราชการ (Function) และงบจังหวัด (Area)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบส่วนราชการ (Function) และงบจังหวัด (Area)									
	ได้รับจัดสรร	PO ค้างเบิก (1)	เบิกจ่าย (2)	เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4	ร้อยละการเบิกจ่าย	ลำดับผลการเบิกจ่าย	รวมการใช้จ่าย (1)+(2)	เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 4	ร้อยละการใช้จ่าย	ลำดับผลการใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	9,699.96	1,261.82	7,116.90	93.00	73.37	43	8,378.72	100.00	86.38	28
รายจ่ายประจำ	4,769.99	51.40	4,103.20	98.00	86.02	20	4,154.60	100.00	87.10	17
รายจ่ายลงทุน	4,929.97	1,210.42	3,013.70	75.00	61.13	51	4,224.12	100.00	85.68	33

1) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รวมทั้งสิ้น จำนวน 9,699.96 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 1,261.82 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 7,116.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 73.37 ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 93.00 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม อยู่ในลำดับที่ 43 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย รวม 8,378.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 86.38 ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม อยู่ในลำดับที่ 28 ของประเทศ

2) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,769.99 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 51.40 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 4,103.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 86.02 ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 98.00 ผลการเบิกจ่าย

/งบประมาณ...

งบประมาณรายจ่ายประจำ อยู่ในลำดับที่ 20 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย รวม 4,154.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 87.10 ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำ อยู่ในลำดับที่ 17 ของประเทศ

3) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,929.97 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 1,210.42 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 3,013.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 61.13 ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 75.00 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน อยู่ในลำดับที่ 51 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย รวม 4,224.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 85.68 ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน อยู่ในลำดับที่ 33 ของประเทศ

ประธานฯ : ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เร่งดำเนินการให้ผลการเบิกจ่ายและ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม จังหวัดนนทบุรี อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น แต่ยังต่ำกว่าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ในครั้งนี้ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินมีทิศทางที่ดีขึ้นจากการประชุมในครั้งที่ผ่านๆ มา ดังนั้น ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

3.1.2 ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบจังหวัด (Area)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบจังหวัด (Area)									
	ได้รับ จัดสรร	PO ค้างเบิก (1)	เบิกจ่าย (2)	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ลำดับ ผลการ เบิกจ่าย	รวม การใช้จ่าย (1)+(2)	เป้าหมาย การใช้จ่าย ไตรมาสที่ 4	ร้อยละ การ ใช้จ่าย	ลำดับ ผลการ ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	202.04	141.71	49.84	93.00	24.67	68	191.55	100.00	94.81	12
รายจ่ายประจำ	27.21	2.30	16.51	98.00	60.68	35	18.81	100.00	69.13	32
รายจ่ายลงทุน	174.83	139.41	33.33	75.00	19.06	67	172.74	100.00	98.80	17

1) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม งบจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รวมทั้งสิ้น จำนวน 202.04 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 141.71 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 49.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 24.67 เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 93.00 ผลการเบิกจ่าย อยู่ในลำดับที่ 68 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่ายรวม 191.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 94.81 เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ 12 ของประเทศ

2) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ งบจังหวัด นนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ รวมทั้งสิ้น จำนวน 27.21 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย 2.30 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 16.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ การเบิกจ่าย 60.68 เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 98.00 ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ 35 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย รวม 18.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 69.13 เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ 32 ของประเทศ

/3) ผลการเบิกจ่าย...

3) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รวมทั้งสิ้น จำนวน 174.83 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย 139.41 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 33.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 19.06 เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 75.00 ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ 67 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย 172.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 98.80 เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 100 ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ 17 ของประเทศ

รองประธานฯ : ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบจังหวัดนนทบุรี อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วง ซึ่งในระยะเวลาที่เหลืออีก 2 เดือนก่อนสิ้นปีงบประมาณ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนของจังหวัด รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ในวาระเพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

3.2 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีจังหวัดนนทบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกันไว้เบิกเหลือมปีจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				
งบประมาณเหลือมปี	เงินกันไว้เบิก เหลือมปี	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	คงเหลือ เบิกจ่าย
- เงินปี 2565	1,144.39	813.47	71.08	330.92

จังหวัดนนทบุรี ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี 2565 ไว้เบิกเหลือมปี ทั้งสิ้น จำนวน 1,144.39 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 813.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 71.08 และคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 330.92 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปี จะต้องเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตรงกับวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้

สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ได้จัดทำรายงานสถานะการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดนนทบุรี โดยแยกเป็นรายหน่วยงาน เป็นประจำทุกสัปดาห์

- งบประมาณรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 21 กรกฎาคม 2566 ทั้งสิ้น จำนวน 4,929.97 ล้านบาท หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร 65 หน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียดของหน่วยงาน ดังนี้

1) หน่วยงานที่เบิกจ่ายครบถ้วน (ร้อยละ 100) มีจำนวน 18 หน่วยงาน

2) หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งมีการก่อหนี้ผูกพันและทยอยเบิกจ่าย มีจำนวน 43 หน่วยงาน ซึ่งแบ่งกลุ่มการดำเนินงานเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

/2.1) กลุ่มที่มี...

2.1) กลุ่มที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ 75) มีจำนวน 12 หน่วยงาน

2.2) กลุ่มที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ 75) มีจำนวน 31 หน่วยงาน

3) หน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่มีผลการเบิกจ่าย มีจำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมืองไทรมา เทศบาลเมืองบางบัวทอง และเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง - ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเรียงลำดับหน่วยงาน ดังนี้

- 1) หน่วยงานที่เบิกจ่ายเงินกันฯ ครบถ้วน (ร้อยละ 100) มีจำนวน 25 หน่วยงาน
- 2) หน่วยงานที่ หมดความจำเป็นและไม่เบิกจ่ายเงินกันฯ จำนวน 10 หน่วยงาน
- 3) หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินงานและอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย มีจำนวน 13

หน่วยงาน

เพื่อเป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน และการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน โดยติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้

4.1 ติดตามผลการดำเนินงานและความคืบหน้า พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน (Function) ที่มีผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ 4 (เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 75.00 เป้าหมายการใช้จ่ายร้อยละ 100) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ยังก่อหนี้ผูกพันไม่ครบทุกโครงการ และโครงการที่เกินกำหนดระยะเวลาของงวดงาน และ/หรือ โครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา จำนวน 21 หน่วยงาน

ผู้แทนสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จ.นนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) งบประมาณจำนวน 1.30 ล้านบาท เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 0.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.00 สำหรับงวดที่ 2 และงวดที่ 3 ซึ่งเป็นงานพื้นคอนกรีต งานฉาบปูน งานรางสแตนเลส ซึ่งครบกำหนดสัญญาแล้ว และหน่วยงานได้มีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินงานคาดว่าผู้รับจ้างจะดำเนินงานและส่งมอบได้ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566

ผู้แทนสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการก่อสร้างอาคารนอน ค.ส.ล.2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณ จำนวน 7.95 ล้านบาท งวดที่ 1 และงวดที่ 2 ทำการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1.98 ล้านบาท งวดที่ 3 ผู้รับจ้างแจ้งส่งงานในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 สำหรับงวดที่ 4 และงวดที่ 5 ได้ครบกำหนดส่งงานแล้ว สาเหตุที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแบบงานก่อสร้างในช่วงแรก และปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน โดยงานในงวดอื่นผู้รับจ้างจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน และจะต้องขอเงินไว้เบิกเหลือปีสำหรับงานงวดที่ 8 ซึ่งสิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 ตุลาคม 2566

/ผู้แทนแขวง...

ผู้แทนแขวงทางหลวงนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ จังหวัดนนทบุรี ในรายการครุภัณฑ์ 17 รายการ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 28 รายการ

โดยครุภัณฑ์รายการเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง มีการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน สำหรับส่วนที่เหลือกำหนดส่งมอบวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ในส่วนรายการครุภัณฑ์ที่เหลือ 16 รายการ ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการและจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ต้นเดือนสิงหาคม 2566

รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน ก่อหนี้ผูกพัน และลงนามในสัญญาแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 ตุลาคม 2566 คาดว่าจะต้องขอเงินไว้เบิกเหลือมปี สำหรับรายการงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 302 ตอน สะพานพระนั่งเกล้า-ต่างระดับบางใหญ่ งบประมาณ จำนวน 14.93 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาสิ้นสุดแล้ววันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ผู้รับจ้างส่งงานแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจรับงาน และเมื่อตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน โครงการงานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 3215 ตอน บางบัวทอง - ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ จำนวน 29.89 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญา สัญญาสิ้นสุดแล้ววันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ซึ่งได้มีการเบิกจ่ายบางส่วนแล้ว จำนวน 4.48 ล้านบาท สำหรับงานส่วนที่เหลือ ผู้รับจ้างส่งงานแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจรับงาน โดยเมื่อตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วจะสามารถเบิกจ่ายได้

ประธานฯ :- ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญในรายละเอียดของงวดงานและงวดเงิน โดยควรที่จะกำหนดให้มีการแบ่งงวดงานและงวดเงิน ที่ชัดเจนในแต่โครงการด้วย

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นนทบุรี :- งบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการค่าปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปาและระบบสุขาภิบาลอาคารศาลากลางจังหวัด งบประมาณจำนวน 3.01 ล้านบาท ซึ่งได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 สิงหาคม 2566 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน โดยในการดำเนินงานในโครงการ ได้มีการติดตั้งปั้มน้ำจำนวน 8 ตัว โดยบางส่วนผู้รับจ้างได้นำเข้าจากประเทศจีน ซึ่งคาดว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการได้แล้วเสร็จตามสัญญา สำหรับโครงการก่อสร้างรั้วและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 0.74 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 มิถุนายน 2566 มีการเบิกจ่ายงวดที่ 1 และงวดที่ 2 แล้ว สำหรับงวดที่ 3 ซึ่งเป็นงานปูหญ้า งานทาสีรั้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน และจะเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ และโครงการซ่อมแซมอาคาร ประกอบประตูประบายน้ำและสถานีสูบน้ำ คลองพระอุดม ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ จำนวน 12.50 ล้านบาท ซึ่งโครงการชลประทานจังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยดำเนินการ ขอให้ทางผู้แทน โครงการชลประทานจังหวัดนนทบุรี รายงานควบคืบหน้างานดำเนินงาน

ผู้แทนโครงการชลประทานจังหวัดนนทบุรี :- โครงการซ่อมแซมอาคารประกอบ ประตูประบายน้ำและสถานีสูบน้ำ คลองพระอุดม ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อยู่ระหว่างหน่วยงานดำเนินงาน โดยแบ่งเป็นงานจ้าง งานจัดหาวัสดุ และค่าแรงงาน โดยหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดจ้าง โดยใช้วิธีคัดเลือก และงานจัดหาวัสดุ เป็นการจัดซื้อวัสดุแผ่นโพลีคาร์บอเนต ซึ่งอยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง เมื่อหน่วยงานดำเนินการจ้างและจัดซื้อวัสดุแล้ว จะต้องขอเงินไว้เบิกเหลือมปี ซึ่งขั้นตอน ในการขอเงินไว้เบิกเหลือมปีจะต้องดำเนินการอย่างไร

/กรรมการและ...

กรรมการและเลขานุการ :- เมื่อหน่วยงานได้ผู้รับจ้างและลงนามผูกพันในสัญญา รวมถึงสามารถดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานจะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการทั้งหมด ให้กับสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ทำการจองเงินงบประมาณในระบบ New GFMS Thai เพื่อขอเบิกเงินไว้เบิก เหลือในปีต่อไป

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 :- ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายลงทุน สำหรับรายการครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) หน่วยงานได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5 รายการ แต่เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โอนเงินงบประมาณเพียง 2 รายการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ซึ่งยังขาดไป 3 รายการ ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายการรวมได้

รายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนวัดคลองตากล้าย โรงเรียนวัดสะพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา โรงเรียนวัดตาล โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี หน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2566 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ปัจจุบันผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับ เมื่อตรวจรับ แล้วเสร็จจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้

ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนแสงพระที่ปัฐบุารุง โรงเรียน แก้วอินทร์สุธาอุทิศ โรงเรียนวัดเพรงาย ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว สำหรับครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ โรงเรียนชุมชน วัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์

รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองเพรงาย งบประมาณ จำนวน 0.23 ล้านบาท รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) งบประมาณ จำนวน 0.26 ล้านบาท และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวัดตาล งบประมาณ 0.49 ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนคลองเกลือ งบประมาณ จำนวน 0.41 ล้านบาท รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ งบประมาณ จำนวน 0.49 ล้านบาท และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนสุเหร่าเขียว งบประมาณ จำนวน 0.49 ล้านบาท เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน โรงเรียน แสงพระที่ปัฐบุารุง งบประมาณ จำนวน 4.47 ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เบิกจ่ายแล้ว 2 งานงวดงาน สำหรับ งานงวดที่ 3 และ 4 จะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 โรงเรียนวัดมะสง มิตรภาพที่ 55 งบประมาณ จำนวน 4.95 ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 20 ตุลาคม 2566 การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด และงวดงานที่ 4 จะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

อาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชน วัดราชภูรนิยม งบประมาณ จำนวน 11.86 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5.97 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย 3 งานงวดงาน โดยงวดงานที่ 9 และ 10 จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม 2566 และงวดงานที่ 11 จะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

/กรรมการ...

กรรมการและเลขานุการ :- กรณีที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแยกเป็นรายการได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้หน่วยงานต้นสังกัดโอนจัดสรรงบประมาณมาครบทุกรายการ และเมื่อหน่วยงานลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการบันทึกในสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai เพื่อให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นปัจจุบัน

ประธานฯ :- ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ประสานงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเร่งรัดการโอนจัดสรรงบประมาณจำนวน 3 รายการที่เหลือ

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองบัวลำภู :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเทพศิรินทร์หนองบัวลำภู งบประมาณ จำนวน 0.60 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและกำหนดทำสัญญาวันที่ 24 สิงหาคม 2566

รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนผั๊กให้สุทธาประมุข งบประมาณ จำนวน 0.37 ล้านบาท รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล งบประมาณ จำนวน 0.43 ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนท่าเรือ (นิตยานุกูล) แบ่งเป็น 2 งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 9 สิงหาคม 2566 คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ทัน

รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองบัวลำภู งบประมาณ จำนวน 0.85 ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2566 คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ งบประมาณ จำนวน 0.98 ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย งบประมาณ จำนวน 1.01 ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เนื่องจากหน่วยงานบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจ้าง (ระบบ e-GP) ยังไม่ครบถ้วน อยู่ในขั้นตอนข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานคลังจังหวัดเพื่อขอรับคำปรึกษาแนะนำ

รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ หนองบัวลำภู งบประมาณ จำนวน 1.07 ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง หนองบัวลำภู งบประมาณ จำนวน 2.54 ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

รายการบ้านพักครู 8 ครอบครัว โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์ งบประมาณ จำนวน 3.92 ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 12 ธันวาคม 2566 มีทั้งหมด 8 งวดงาน เบิกจ่าย 1 งวดงานแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน สำหรับงวดที่ 7 และ 8 จะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี

ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพัฒนาทักษะงานเทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้า และนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ พร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู งบประมาณ จำนวน 4.94 ล้านบาท ประกอบด้วย 22 รายการ ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว

21 รายการ คงเหลือ 1 รายการ ซึ่งเป็นรายการที่นำเข้าจากต่างประเทศ สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 แต่ผู้รับจ้างได้มีการขอขยายระยะเวลาในสัญญาออกไปเป็นวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ซึ่งจะสามารถส่งมอบรายการครุภัณฑ์ที่เหลือและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม 2566

รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารหอพัก วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี งบประมาณจำนวน 8.29 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 มีนาคม 2567 มีทั้งสิ้น 4 งวดงาน งวดที่ 1 คาดว่าเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ในงวดที่ 2 ถึง งวดที่ 4 ขอเงินกู้เบิกเหลิ้มปี และรายการอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี งบประมาณ จำนวน 3.45 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ตุลาคม 2566 มีทั้งสิ้น 3 งวดงาน งวดที่ 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 2 คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และงวดที่ 3 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน วันที่ 20 กันยายน 2566

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงระบบห้องผ่าตัดมาตรฐานและระบบหมุนเวียนอากาศแบบลามินาร์ โรงพยาบาลบางใหญ่ งบประมาณจำนวน 6.04 ล้านบาท รายการปรับปรุงระบบอากาศห้องผ่าตัดชนิดความดันบวกพร้อมควบคุมความชื้น โรงพยาบาลบางใหญ่ งบประมาณจำนวน 2.32 ล้านบาท และรายการปรับปรุงโครงสร้างหอผู้ป่วยวิกฤต ICU โรงพยาบาลบางใหญ่ งบประมาณจำนวน 14.42 ล้านบาท ทั้ง 3 รายการ หน่วยงานประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งแรกแล้ว แต่นำเอกสารเข้าระบบไม่ครบถ้วน จึงต้องดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการพิจารณาราคากลางวันที่ 17 สิงหาคม 2566 คาดว่าได้รับจ้างและลงนามในสัญญาภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 สำหรับรายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากคลองหม่อมเข้ม งบประมาณจำนวน 1.13 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 มีทั้งหมด 5 งวดงาน ปัจจุบันผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 4 และได้ทำการตรวจรับเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเบิกจ่าย และงวดงานที่ 5 มีการปรับเพิ่มระยะความยาวของเสาเข็มที่เพิ่มขึ้น หน่วยงานจึงได้ของบประมาณเพิ่มเติมไปยังหน่วยงานต้นสังกัด คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2566 รายการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลไทรน้อย งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 30.13 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คาดว่าทำการเบิกจ่ายเงินกันปี 2565 คืองวดที่ 12 และงวดที่ 13 ได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 สำหรับส่วนงวดที่ 14 ถึงงวดที่ 20 ขอขยายเวลาเงินกันไว้เบิกเหลิ้มปี 2567 และโครงการดังกล่าวจะมีการขยายสัญญาถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับรายการระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลไทรน้อย งบประมาณ จำนวน 6.68 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 สิงหาคม 2566 มีทั้งสิ้น 4 งวด งวดที่ 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 2 และงวดที่ 3 ผู้รับจ้างส่งงานเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 คาดว่า จะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับงวดที่ 4 จะต้องขอเงินกู้เบิกเหลิ้มปี

ผู้แทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 186.67 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ได้รับสรรงบประมาณ จำนวน 13.46 ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว สำหรับรายการก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย 9 ชั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ซึ่งเป็นโครงการผูกพันปี 2564- 2566 มูลค่าทั้งโครงการ จำนวน 337.00 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม...

มีนาคม 2566 แต่ได้มีการขอขยายระยะเวลาในสัญญาออกไปเป็นวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินกันปี 2565 และคาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายงวดที่ 27 และ 28 ทันภายในปีงบประมาณ

ผู้แทนสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 146.14 ล้านบาท ซึ่งมีรายการครุภัณฑ์เบิกจ่ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ในส่วนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ จำนวน 86.54 ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานต้นสังกัด คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกันยายน 2566 และรายการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์และที่จอดรถ งบประมาณจำนวน 41.92 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2566 คงเหลือเบิกจ่าย 4 งวดงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างขอแก้ไขสัญญา และอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบของสำนักงานงบประมาณ หากแก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้วจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

ผู้แทนสถาบันทันตกรรม :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนสำหรับรายการครุภัณฑ์จ้างเหมาออกแบบพัฒนาระบบทันตกรรมทางไกล งบประมาณ จำนวน 0.25 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ซึ่งคาดว่าจะผู้รับจ้างจะส่งมอบครุภัณฑ์และเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ สำหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการงานเดินสายและติดตั้งระบบไฟฟ้าใต้ดิน สำหรับสถาบันทันตกรรม งบประมาณ จำนวน 9.50 ล้านบาท ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าลงนามในสัญญาวันที่ 5 สิงหาคม 2566

ผู้แทนโรงพยาบาลศรีธัญญา :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายการก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช (บ้านสุฝัน) 2 ชั้น งบประมาณจำนวน 14.07 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 มิถุนายน 2566 มีทั้งหมด 8 งวดงาน งวดงานที่ 1-4 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คงเหลือเบิกจ่าย 4 งวดงาน คือ งวดที่ 5 ถึงงวดที่ 8 ซึ่งงวดที่ 5 อยู่ระหว่างการตรวจรับงานและเบิกจ่ายต่อไป ในส่วนงวดที่ 6 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ซึ่งได้ขอขยายสัญญาเป็นวันที่ 3 ธันวาคม 2566 และขอเงินไว้เบิกเหลือปี 2 งวดงานคือ งวดที่ 7 และงวดที่ 8

ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนโครงการระบบระบายน้ำฝน ระบบประปา ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย งบประมาณ จำนวน 8.36 ล้านบาท ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้างในระบบ GFMS และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี งบประมาณ จำนวน 15.85 ล้านบาท มีผู้รับจ้างอุทธรณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งหน่วยงานได้หารือไปยังกรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา

ผู้แทนแขวงทางหลวงนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายการครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ทำการเบิกจ่ายแล้ว ในส่วนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างงานบำรุงถนนสาย นบ.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 9 – แยกทางหลวงชนบท นธ.3004 อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี งานบำรุงถนนสาย นบ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 340 – บ้านลาดบัวหลวง อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี งานบำรุงถนนสาย นบ.5010 แยกทางหลวงชนบท นบ.5027 – บ้านหนองเพรางาย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี งานบำรุงถนนสาย นบ.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 346 –

/บ้านคลองห้า...

บ้านคลองห้าร้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี งานบำรุงถนนสาย นบ.5033 แยกทางหลวงชนบท นบ.5027 - บ้านคลองมะสง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี งานบำรุงถนนสาย นบ.3019 เลี่ยงเมืองปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งานบำรุงถนนสาย นบ.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - บ้านหนองไผ่ขาด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี งานบำรุงถนนสาย นบ.4018 เลี่ยงเมืองนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และงานบำรุงถนนสาย นบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกถนนทกิจ 3004 อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี คาดว่า จะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ งานไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย นบ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บ้านลาดบัวหลวง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีเงินเหลือจ่าย 0.05 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งโอนเงินกลับต้นสังกัด งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย นบ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกทางหลวงหมายเลข 340 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี คงเหลือวงงานที่ 12 ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย คาดว่าเบิกจ่ายได้ทันปีงบประมาณ ในส่วนเงินเหลือจ่าย จำนวน 0.11 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งโอนเงินกลับต้นสังกัด งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย นบ.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี คงเหลือวงงานที่ 11 ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย เนื่องจาก อยู่ระหว่างการไฟฟ้าทดสอบไฟฟ้า และคาดว่าเบิกจ่ายได้ทันปีงบประมาณ งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย นบ.5027 แยกทางหลวงชนบท นบ.1009 - อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี งานถนนสาย นบ.3003 แยก ทล. 340 - บ.ลาดบัวหลวง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และถนนสาย นบ.1013 แยก ทล.9 - อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งานบำรุง สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย นบ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - แยกทางหลวงหมายเลข 3215 อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย นบ.5010 แยกทางหลวงชนบท นบ.5027 - บ้านหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย นบ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ้านคลองหนึ่ง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี อยู่ระหว่างไฟฟ้าทดสอบระบบ เมื่อทดสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในงวดที่เหลือได้ต่อไป

ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน สำหรับ ก่อสร้างแพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว สก.บางกรวย งบประมาณจำนวน 21.83 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว โดยวงงานที่ 1 ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 2 และงวดที่ 3 อยู่ระหว่าง ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงบประมาณ งวดที่ 2 มีปัญหาล่าช้า เนื่องจากส่งมอบพื้นที่ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนด ในงวดที่ 4 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ ในส่วนงวดงานที่ 5 - งวดที่ 11 ขอกันเงินไว้เบิกเหลือปี

ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี :- ได้รับ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 232.62 ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 170.24 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล บก.ตอท. งบประมาณ จำนวน 95.00 ล้านบาท งวดที่ 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9.49 ล้านบาท ในงวดที่ 2 จำนวน 37.96 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ งวดที่ 3 และงวดที่ 4 รวมจำนวน 47.37 ล้านบาท จะต้องขอกันเงินไว้เบิกเหลือปี สำหรับรายการครุภัณฑ์ในโครงการนวัตกรรมแพลตฟอร์มการตรวจสอบประวัติบัญชีผู้ซื้อ และผู้ขายสินค้าออนไลน์ งบประมาณ จำนวน 7.94 ล้านบาท ครบกำหนดอุทธรณ์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

/คาดว่าจะสามารถ...

คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2566 กำหนดวงงานไว้ 1 วงงาน ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งจำนวน สำหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.3 งบประมาณ จำนวน 26.26 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.4 งบประมาณ จำนวน 26.08 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คาดว่าลงนามในสัญญาภายในเดือนสิงหาคม 2566 และอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.5 งบประมาณ จำนวน 25.73 ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว แบ่งวงงานทั้งหมด 10 วง กำหนดวันที่ส่งมอบงานในวันเดียวกันทั้ง 10 วงงาน คือวันที่ 3 ตุลาคม 2566

ผู้แทนเทศบาลนครนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลองมะขามโพรง บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลส่วนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ จำนวน 12.02 ล้านบาท ไม่สามารถกำหนดวันลงนามในสัญญาได้

กรรมการและเลขานุการ :- เมื่อผู้รับจ้างไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในปีงบประมาณจะไม่สามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำหนดไว้ว่าหากไม่ก่อหนี้ผูกพันจะไม่สามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้ ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการลงนามในสัญญาให้ทันภายในปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้ต่อไป

ผู้แทนเทศบาลเมืองไทรมา :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลเมืองไทรมา งบประมาณ จำนวน 7.93 ล้านบาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 คาดว่าลงนามในสัญญาได้ทันภายใน 30 กันยายน 2566 แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

ผู้แทนเทศบาลเมืองบางบัวทอง :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอยจรัญธวัชธรรม ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ จำนวน 7.87 ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้างในระบบ GFMIS

ผู้แทนเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง งบประมาณ จำนวน 9.14 ล้านบาท เนื่องจากติดปัญหาในระบบราคากลาง ประกาศร่างผู้ชนะสิ้นสุดวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กรณีไม่มีผู้อุทธรณ์จะสามารถประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 คาดว่าลงนามในสัญญาได้ประมาณ เดือนกันยายน 2566

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี งบประมาณจำนวน 6.03 ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงาน โครงการปรับปรุงถนนเลียบริมคลองลำรางไทรใหญ่ ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 7-10 (บ้านลูกหนาม) ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 535.00 เมตร หนา 0.25 เมตรหรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,605.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ จำนวน 0.49 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 สิงหาคม 2566 ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขอเบิกเงินต่อไป โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยถุขพันธ์ 13 (ซอยนายพล) หมู่ที่ 4 /ปรับปรุงถนน...

ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ จำนวน 0.98 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2566 และสามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณด้านข้างธนาคารออมสิน สาขาบางใหญ่ โดยก่อสร้างกำแพงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี งบประมาณจำนวน 5.47 ล้านบาท สามารถลงนามได้ทันภายในปีงบประมาณ 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรีตรวจโครงสร้างเสาเข็มโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลขุนศรี พร้อมท่อนระบายน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี งบประมาณจำนวน 8.61 ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ทั้งหมด 2 งาน งาน ซึ่งทั้ง 2 งาน ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย เนื่องจากงวดที่ 1 ติดปัญหาเรื่องการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค ได้ขอขยายสัญญา หากมีความคืบหน้าของโครงการจะดำเนินการ รายงานคณะกรรมการและเลขานุการต่อไป

4.2 ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ของงบจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วยหน่วยดำเนินการ คือ 1) แขวงทางหลวงนนทบุรี และ 2) แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี

ผู้แทนแขวงทางหลวงนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนของจังหวัดนนทบุรี โดยได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันครบทุกโครงการแล้ว สำหรับรายการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 302 ตอน สะพานพระนั่งเกล้า-ต่างระดับบางใหญ่ งบประมาณ จำนวน 8.47 ล้านบาท ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขอเบิกจ่ายต่อไป รายการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนแยกพงษ์เพชร-สะพานพระนั่งเกล้า งบประมาณ จำนวน 9.50 ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 สิงหาคม 2566 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา รายการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำในย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนคลองวัดแดง - บางบัวทอง งบประมาณ จำนวน 10.00 ล้านบาท ติดปัญหาเรื่องท่อประปา และผู้รับจ้างได้ดำเนินการขากว่าแผนงานที่กำหนดร้อยละ 19 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ และรายการปรับปรุงรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 345 ตอนบางบัวทอง- บางคูวัด งบประมาณ จำนวน 11.20 ล้านบาท การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

ประธานฯ :- ขอให้หน่วยงานให้ความสำคัญในการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด โดยเฉพาะในรายละเอียดของงวดงานและงวดเงิน ขอให้มีการแบ่งงวดงานและงวดเงินที่ชัดเจนเพื่อจะได้เป็นการเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี :- โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสายแยกทางหลวงชนบท นบ.5027 -บ้านหนองเพรางาย งบประมาณ จำนวน 7.00 ล้านบาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในงวดงานที่ 1-3 และ 5 เรียบร้อยแล้ว การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน สำหรับโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเท้า สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1011-บ้านศาลากลาง งบประมาณ จำนวน 15.00 ล้านบาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในงวดที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว และในงวดที่ 3 และ 12 จะดำเนินการเบิกจ่ายรวมกันในภาพรวมสามารถเบิกจ่ายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โครงการวางท่อนระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

/สายแยกทางหลวง...

สายแยกทางหลวงชนบท นบ.3015-บ้านบึงลาดสวาย งบประมาณ จำนวน 12.00 ล้านบาท จะเร่งดำเนินการ
ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายให้ทางสำนักงานจังหวัด ในงวดที่ 4 - 9 และในงวดงานที่ 10 - 12 จะดำเนินการให้เป็นไป
ตามแผนที่กำหนด สำหรับโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยก
ทางหลวงหมายเลข 345 งบประมาณ จำนวน 15.00 ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานและจะเบิกจ่าย
งวดงานแรกภายในเดือนกรกฎาคม 2566 และจะดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และโครงการ
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1011 - บ้านใหม่ งบประมาณ 15.00 ล้านบาท
ติดปัญหาเส้นทางการขุดเจาะการวางท่อมีแบรีเออร์ (Barrier) ที่กั้นถนนขวางกั้นอยู่ โครงการมอเตอร์เวย์
(Motorway) อยู่ระหว่างดำเนินการขนย้ายแบรีเออร์ (Barrier) ออก และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้รับจ้าง
จะสามารถดำเนินงานได้และสามารถทยอยส่งเอกสารขอเบิกจ่ายไปทางสำนักงานจังหวัดต่อไป และโครงการ
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1009 - อำเภอไทรน้อย งบประมาณ
จำนวน 15.00 ล้านบาท ในงวดที่ 1 และงวดที่ 5-7 จะเร่งดำเนินการส่งเบิกให้กับสำนักงานจังหวัด
และคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

4.3 ติดตามและให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหา
อุปสรรค กรณีที่หน่วยงานมีการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเลื่อนปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 จำนวน 14 หน่วยงาน

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเลื่อนปี
โครงการอาคารรวมบริการทางการแพทย์เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น โรงพยาบาลไทรน้อย มีเงินกันไว้เบิกเลื่อนปี
จำนวน 17.62 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเลื่อนปี งวดที่ 10 - 12 ในงวดที่ 10 เบิกจ่ายแล้ว
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 และในงวดที่ 11 - 12 คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10
สิงหาคม 2566

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกัน
ไว้เบิกเลื่อนปีคงเหลือเบิกจ่ายโครงการค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งคงเหลือเบิกจ่ายจำนวน
1.11 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเลื่อนปี 3 งวดงาน โดยงวดงานที่ 9 - 11 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน
เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการตรวจรับงานคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 :- เงินกันไว้เบิกเลื่อนปี
ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่าย ได้แก่ โครงการสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานีสูบน้ำภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ จำนวน 83.99 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 23.02
ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย 60.97 ล้านบาท มีการแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน คืองานที่ดำเนินการตามปกติและ
งานที่มีการแก้ไขสัญญา ซึ่งอยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างนี้ผูกพันไปทางกระทรวง ทางหน่วยงาน
ได้ติดต่อปรึกษาหารือกับกรมต้นสังกัดแล้วและคาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2566
สำหรับโครงการสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ จังหวัดนครนายก
งบประมาณ จำนวน 132.33 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 89.65 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย 42.68 ล้านบาท
หน่วยงานมีการแจ้งคืบหน้างบประมาณ จำนวน 27.46 ล้านบาท เนื่องจากสัญญาสิ้นสุดวันที่ 14 มกราคม 2567
ผู้รับจ้างแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทัน จึงทำการลดเนื้องานและส่งคืนงบประมาณกลับต้นสังกัด

/และโครงการ...

และโครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วัดแสงสิริธรรมถึงอาคารบังคับน้ำคลองวัดเชิงเลน 2 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ จำนวน 80.86 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 39.62 ล้านบาท คงเหลือจำนวน 41.24 ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน หน่วยงานได้แจ้งคืนเงินกลับไปยังต้นสังกัด จำนวน 19.20 ล้านบาท โดยงบประมาณที่เหลือคงเหลือจำนวน 41.24 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายภายใน เดือนกันยายน 2566

ผู้แทนสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้กู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี มีเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 18.28 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 10.24 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายจำนวน 8.04 ล้านบาท ซึ่งสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 แต่มีการขอขยายระยะเวลาออกไปเป็นวันที่ 8 สิงหาคม 2566 โดยงวดที่ 8 - 9 จะเบิกจ่ายได้ทัน และงวดที่ 10 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรีได้เตรียมการแก้ไข โดยนำเงินนอกงบประมาณจ่ายในงวดที่ 10

ผู้แทนสถาบันบำราศนราดูร :- ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง สถาบันบำราศนราดูร งบประมาณจำนวน 11.68 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5.95 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายจำนวน 5.73 ล้านบาท ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ

ผู้แทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า :- ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือโครงการก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย 9 ชั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า งบประมาณจำนวน 119.91 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 53.92 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน 65.99 ล้านบาท คงเหลืองานงวดที่ 13 - 20 โดยงวดที่ 19 - 20 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ และได้ทำแนวทางแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว

ผู้แทนแขวงทางหลวงนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี (งบจังหวัด) คงเหลือโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 306 ตอนพระราม 7 - แคราย คลองบ้านใหม่ งบประมาณ จำนวน 8.39 ล้านบาท ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 อยู่ระหว่างตรวจรับงานและเบิกจ่ายงบประมาณ สำหรับโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและบ่อรับน้ำ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ จำนวน 21.07 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 3.84 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน 17.23 ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งงานเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารขอเบิก

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี (งบจังหวัด) คงเหลือก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางจากถึงปากคลองวัดอินทาราม งบประมาณ จำนวน 29.40 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 21.33 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน 8.07 ล้านบาท ได้ขอขยายเวลาตามจริงคือ 75 วัน และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างปรับแผนการดำเนินงานโดยการเพิ่มเครื่องจักร เพิ่มบุคลากร คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

/ผู้แทนเทศบาล...

ผู้แทนเทศบาลเมืองไทรบุรี :- ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 28 จุดกล้อง 62 ตัว งบประมาณ จำนวน 8.42 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว วงเงินที่ทำสัญญา จำนวน 8.78 ล้านบาท โดยหน่วยงานได้มีเงินสมทบ จากเงินสะสมจำนวน 0.35 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 สิงหาคม 2566 งวดที่ 1 เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับงานได้ดำเนินการตรวจรับงานแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ในส่วนงวดที่ 3 คาดว่าจะดำเนินการได้ตามสัญญา

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือโครงการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคาร 3 ชั้น) เพิ่มเติม จำนวน 1.56 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม 2566 เนื่องจากมีการติดตั้งหม้อแปลงระหว่างตึก ปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้วบางส่วน สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคม 2566

ผู้แทนเทศบาลเมืองบางคูรัด :- ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือโครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย งบประมาณ จำนวน 2.40 ล้านบาท ปัจจุบัน ได้ดำเนินการจัดซื้อจ้าง อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผลผู้เสนอราคา ซึ่งมีผู้ยื่นอุทธรณ์ 2 ราย และหน่วยงานได้ส่งเรื่องให้ทางกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

มติที่ประชุม

รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. รายงาน/โครงการที่มีขนาดใหญ่ จะต้องกำหนดวงงานและวงเงินให้ชัดเจน
2. กรณีที่หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณโดยแยกเป็นรายการ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอให้หน่วยงานต้นสังกัดโอนจัดสรรงบประมาณมาครบทุกรายการ
3. กรณีที่หน่วยงานลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จะต้องเร่งดำเนินการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai เพื่อให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นปัจจุบัน
4. กรณีที่หน่วยงานรับจัดสรรงบประมาณของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างและลงนามผูกพันในสัญญาแล้ว จะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการทั้งหมด ให้กับสำนักงานจังหวัดนนทบุรี เพื่อบันทึกข้อมูลการจอบเงินงบประมาณในระบบ New GFMS Thai เพื่อกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม

เวลา 12.40 น.



(นางสาวสุพัตรา วราราม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวปิวิณา เอี่ยมสงคราม)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม