



รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบาลเมืองปากพริก
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สรุปผลการแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบการดำเนินการ ๖ เดือน)
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

ประเด็นความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ได้ดังนี้

- ๑.๑ ส่วนใหญ่การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย โดยประหยัด บางโครงการมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามโครงการ เนื่องจากความเห็นของผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
- ๑.๒ การดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน โครงการที่วางไว้ ประชาชนให้ความร่วมมือ มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ แก่ประชาชนโดยรวมอย่างทั่วถึง
- ๑.๓ แผน/โครงการในการพัฒนาของเทศบาลเมืองปากพริกเป็นแผนที่ดีอยู่แล้ว
- ๑.๔ แผน/โครงการ มีความชัดเจน การดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลา และตามระเบียบฯ

๒. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการ

- ๒.๑ ควรมีการกำหนดแผน และการดำเนินงานร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในความสำเร็จของการบริหารโครงการ และความแน่นอน ชัดเจนในการกำหนดและการดำเนินโครงการ
- ๒.๒ ในการควบคุมการบริหารโครงการตามแผนให้ทำแผนให้ละเอียด เช่นระยะเวลา งบประมาณ คือทำ Bar Chart จะเห็นชัดเจน และรวดเร็วในการพิจารณา
- ๒.๓ ให้มีการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนได้ทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนรับรู้ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด
- ๒.๔ ควรนำโครงการต่าง ๆ เข้าเวทีประชาคม แจ้งให้กับประชาชนทราบ
- ๒.๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เพิ่มผู้รับจ้างในการก่อสร้าง ให้กระจายผู้รับจ้างให้มากขึ้น เพื่อรวดเร็วในการดำเนินการโครงการให้สำเร็จ

๓. ปัญหาและอุปสรรค

- ๓.๑ ในบางภารกิจงานเทศบาลยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ เนื่องจากเป็นบุคลากรที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งใหม่ ยังขาดประสบการณ์ และความชำนาญ ในการทำงานจึงทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการบริหารโครงการ
- ๓.๒ อัตรากำลังในการปฏิบัติงานบางส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบบริหารโครงการไม่เพียงพอ เนื่องจากกรม ฯ ไม่มีการบรรจุแต่งตั้งในอัตราที่ว่างให้แก่เทศบาล จำเป็นต้องมอบหมายให้บุคลากรที่มีอยู่รับภาระงานเพิ่มเติม เมื่อปริมาณงานในความรับผิดชอบมาก ส่งผลให้เกิดความล่าช้า

๔. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

๔.๑ การสรุปผลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการทุกส่วนราชการ สามารถสรุปผลให้เข้าใจได้ดี แต่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ อยากให้มีรูปแบบการสรุปและรายงานผลเป็นตาราง หรือ แผนภูมิ ที่ระบุ ชื่อโครงการ/ ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงานตามแผน/ช่วงเวลาที่แท้จริง / งบประมาณ เพื่อจะได้เข้าใจง่ายและควรนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในรูปแบบ Power point เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เทศบาลเมืองปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เทศบาลเมืองปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ยอดรวมโครงการทั้งหมด	จำนวน ๑๔๑	โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๓	โครงการคิดเป็นร้อยละ ๙.๒๒
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๙๒	โครงการคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๕
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๓๕	โครงการคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๒
- ยกเลิกโครงการ	จำนวน ๑	โครงการคิดเป็นร้อยละ ๔
- ยอดรวมการดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๑๐๕	โครงการคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๗

สำนักปลัดเทศบาล

มีโครงการ จำนวน ๒๕ โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘

ยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔

- ยอดรวมการดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๘

กองคลัง

มีโครงการ จำนวน ๓ โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

- ยอดรวมการดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

กองช่าง

มีโครงการ จำนวน ๓๖ โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

- ยอดรวมการดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน ๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีโครงการ จำนวน ๒๐ โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐

- ยอดรวมการดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐

กองสวัสดิการสังคม

มีโครงการ จำนวน ๑๒ โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๐

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๕

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๕

- ยอดรวมการดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๕

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

มีโครงการ จำนวน ๒ โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

- ยอดรวมการดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

กองการศึกษา

มีโครงการ จำนวน ๓๕ โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๓

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๗

- ยอดรวมการดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๓

สำนักปลัดเทศบาล

**แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
สำนัก/กอง.....สำนักปลัดเทศบาล.....**

ชื่อโครงการ

โครงการจัดงานวันเทศบาล

ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/งาน)

งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

-

☒ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว

-ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปากแพรก ร่วมจัดกิจกรรม ๑ วัน
ในวันจันทร์ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ โดยกำหนดจัดกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา ด้วยการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

-

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

(ลงชื่อ)



(นางสาวระพี กวางไพร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้รายงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อโครงการ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/งาน) สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานการเจ้าหน้าที่

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

๑. กิจกรรมการจัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้แก่
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

๑.๑ หลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เรื่อง การจำแนกการจัดทำงานประมาณ และระเบียบ
การเงินการเบิกจ่าย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากแพรก

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ประกอบด้วย

๑. กิจกรรมการจัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้แก่
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

๑.๑ หลักสูตรเกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ และการบริการประชาชน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ.....

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาวสุดารัตน์ กำนจรัตติคุณ)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อโครงการ โครงการการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ✓

ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/งาน) สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานการเจ้าหน้าที่

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

๑. แจ้งเวียนองค์ความรู้ กฎหมาย ระเบียบใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

๒.๑ จัดกิจกรรม “แจ้งเวียนองค์ความรู้ กฎหมาย ระเบียบใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน”
(ครั้งที่ ๑) เรื่อง คู่มือสมรรถนะ


๒.๒ จัดกิจกรรม “แจ้งเวียนองค์ความรู้ กฎหมาย ระเบียบใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน”
(ครั้งที่ ๒) เรื่อง คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ประกอบด้วย

๑. กิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวทางปฏิบัติที่ดี ระหว่างผู้บริหาร ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ.....
.....
.....

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน


(นางสาวสุดารัตน์ กังวารกิตติคุณ)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
สำนัก/กอง.....สำนักปลัดเทศบาล.....

ชื่อโครงการ	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/งาน)	งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
ความคืบหน้าการดำเนินงาน	-
☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว	-
☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	ด้วยแผนดำเนินงาน ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ในช่วงเดือนมกราคม แต่ปรากฏว่าวิทยากรที่จะเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมาบรรยายได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ดังนั้น งานบริหารทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จึงขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามบันทึกข้อความ ที่ กจ ๕๕๒๐๑.๐๑๑/ ๐๑๒๔ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวระพี กวางไพร)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)

สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง งานเทศกิจ

ความคืบหน้าการดำเนินการ

☒ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย

๑. จัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขออนุมัติ
๒. จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการฯ
๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔. ดำเนินการจัดกิจกรรม โดยการฝึกอบรมและปฏิบัติ ดังนี้
(ทฤษฎี) บรรยายให้ความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายตาม
 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
 - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 - พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕
 - และเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของวิทยากร และฝึกทบทวนการเจรจาในการปฏิบัติงาน
 - ฝึกปฏิบัติการตั้งด่านร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - ฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือประชาชน
 - ฝึกการจับกุมร้านค้าโดยการจำลองสถานการณ์
๕. สรุปและประเมินผลโครงการฯ

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ประกอบด้วย

อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการจัดโครงการฯ ซึ่งโครงการจะจัดภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวนิชราวัลย์ แก้วสำรวย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖
(รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อโครงการ ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ (สำนัก / กอง / งาน) สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานการเจ้าหน้าที่

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

.....(ระบุรายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี / สถานที่ / อื่น ๆ ที่สำคัญ).....

.....

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

.....(ระบุรายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี / สถานที่ / อื่น ๆ ที่สำคัญ).....

.....

☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กำหนดดำเนินการ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นางสาวกรนิช เสนาะเมือง)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

**แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
สำนัก/กอง.....สำนักปลัดเทศบาล.....**

ชื่อโครงการ	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ในวันสำคัญต่างๆของชาติ
ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/งาน)	งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
ความคืบหน้าการดำเนินงาน	มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติภายใต้โครงการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ในวันสำคัญต่างๆของชาติ
☒ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว	จัดงานวันพ่อแห่งชาติ โดยดำเนินกิจกรรม ๑.กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา มงคลในวันสำคัญต่างๆของชาติ ในวันเสาร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดอุดมมงคล (เขาน้อย) ๒.กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณเขากระซาย และบริเวณโดยรอบ ๓.ร่วมกิจกรรมตามหนังสือแจ้งของจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน ชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ดังนี้ ๓.๑ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในวันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ศาลา ๖๐พระรามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี ๓.๒ พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม (ต่อเนื่องจากพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) ในวันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ศาลา ๖๐ พระรามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

/ ☐ กิจกรรม...

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ -

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

๑.จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

๒.จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๓.จัดงานวันแม่แห่งชาติ

เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดวัน

(ลงชื่อ)



(นางสาวระพี กวางไผ่)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้รายงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม

ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑-๓)

งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อโครงการ อาสาสมัครทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปากพริก

ผู้รับผิดชอบ งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

.....(ระบุรายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่ /อื่น ๆ ที่สำคัญ).....

.....

.....

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

.....(ระบุรายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่ /อื่น ๆ ที่สำคัญ).....

.....

.....

☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

กิจกรรมโครงการจะเริ่มจัดประมาณเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวสุกัญญา อิ่มศรี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม

ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑-๓)

งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากพริก สำหรับปฏิบัติงานในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทะเบียนราษฎรที่มีการเปลี่ยนแปลงในเขตเทศบาลเมืองปากพริก สังกัด สำนักปลัดเทศบาล

ผู้รับผิดชอบ งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

.....(ระบุรายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่ /อื่น ๆ ที่สำคัญ).....

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

ปฏิบัติงานในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไปจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ในเขตเทศบาลเมืองปากพริก จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน และ ดูแลระบบ จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

๑. สำรวจข้อมูลบ้านที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไปจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
๒. ปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศ ของรายการทะเบียนราษฎร ตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการให้บริการประชาชนในแต่ละวัน และจากการลงพื้นที่สำรวจรายการทะเบียนราษฎรเพิ่มเติม
๓. เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์งานทะเบียนราษฎร และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเบื้องต้นก่อนได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่
๔. ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานทะเบียนราษฎร เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้ารับการบริการ ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปากพริก

ระยะเวลาการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

.....

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวสุกัญญา อัมศรี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖
(รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านงานการเจ้าหน้าที่
สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

ผู้รับผิดชอบ (สำนัก / กอง / งาน) สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานการเจ้าหน้าที่

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

- ☒ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย
๑. ดำเนินการขออนุมัติโครงการ
 ๒. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
 ๓. ดำเนินการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านงานการเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ ราย ระยะเวลาการจ้าง ๓ เดือน (สัญญาจ้าง เลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)
 ๔. ได้ดำเนินการจ้าง จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวศศิประภา พงษ์กลิ่นกล้า ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)
 ๕. ขออนุมัติโอนงบประมาณ เนื่องจากมีการปรับอัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕
 ๖. เทศบาลฯ อนุมัติบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
 ๗. ดำเนินการขออนุมัติโครงการ
 ๘. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 ๙. ดำเนินการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านงานการเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ ราย ระยะเวลาการจ้าง ๙ เดือน (สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๔๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
 ๑๐. ดำเนินการจ้าง จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวศศิประภา พงษ์กลิ่นกล้า
 ๑๑. ดำเนินการจ้างมาแล้ว ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๘,๐๐๐.- บาท โอนเพิ่ม ๘,๑๐๐.- บาท รวมงบประมาณ ตั้งไว้ ๑๑๖,๑๐๐.- บาท
งบประมาณใช้ไป ๔๔,๘๕๗.- บาท (ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
งบประมาณคงเหลือ ๗๑,๒๔๓.- บาท

/ ☒ กิจกรรม...

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
การดำเนินการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้าน
งานการเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) รวมระยะเวลา ๖ เดือน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

.....
.....
.....

☐ อื่น ๆ


.....
.....
.....

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นางสาวกรนิช เสนาะเมือง)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
สำนัก/กอง.....สำนักปลัดเทศบาล.....

- | | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ | โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณอาคารปฏิบัติงาน
ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองปากพริก |
| ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/งาน) | งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล |
| ความคืบหน้าการดำเนินงาน | - |
| ☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว | - |
| ☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการจ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณภายนอกอาคาร
สนามหญ้าและต้นไม้ของเทศบาลเมืองปากพริก ให้สำนักงาน
เทศบาลเมืองปากพริก มีความสะอาด ปลอดภัยสำหรับผู้มา
ติดต่อราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ประกอบกับช่วยลดปัญหาวางงานในพื้นที่ จำนวน
๑ อัตรา โดยดำเนินการจ้างรายเดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ รวม ๑๒ เดือน ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การดำเนินการจ้างซึ่งยังไม่แล้วเสร็จงบประมาณ ๒๕๖๖ |
| ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ | |

(ลงชื่อ)



(นางสาวระพี กวางไพร)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้รายงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑-๓)
สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรง สำหรับปฏิบัติงานในการกิจด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว

๑.บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรง สำหรับ
ปฏิบัติงานในการกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

๒.ดำเนินการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรง สำหรับปฏิบัติงานในการกิจด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๕ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๕ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน

๓.เทศบาลฯ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลเมืองปากแพรง รายจ่ายตาม
แผนงาน แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรง สำหรับปฏิบัติงานในการกิจด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๕ ราย ตั้งไว้ ๕๔๐,๐๐๐.- บาทโอนเพิ่ม
๔๐,๕๐๐.-บาท ใช้ไป ๑๔๐,๖๓๒.-บาท คงเหลือ ๔๓๙,๘๖๘.- บาท

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างเหมา จำนวน ๒ อัตรา (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลงชื่อ ส.ท.



ผู้รายงาน

(ภาณุวัฒน์ กว้างขวาง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

**แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑-๓)
สำนักปลัดเทศบาล**

ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรกสำหรับปฏิบัติงานในการกิจด้านเอกสาร
รายงานและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์รับแจ้งเหตุ Help Call Center

ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ **กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

๑.บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรกสำหรับ
ปฏิบัติงานในการกิจด้านเอกสาร รายงานและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์รับแจ้งเหตุ Help
Call Center

๒.ดำเนินการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรกสำหรับปฏิบัติงานในการกิจด้าน
เอกสาร รายงานและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์รับแจ้งเหตุ Help Call Center
จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน

๓.ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลเมืองปากแพรก รายจ่าย
ตามแผนงาน แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรกสำหรับปฏิบัติงานใน
การกิจด้านเอกสาร รายงานและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์รับแจ้งเหตุ Help Call Center
สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ ราย ตั้งไว้ ๑๐๘,๐๐๐.- บาท โอนเพิ่ม ๘,๑๐๐.-บาท ใช้ไป ๔๖,๑๔๖.-บาท
คงเหลือ ๖๑,๘๕๔.- บาท

☒ **กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ**

อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างเหมา จำนวน ๑ อัตรา (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

☐ **ยังไม่ได้ดำเนินการ**

ลงชื่อ ส.ท.

ผู้รายงาน

(ภาณุวัฒน์ กว้างขวาง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)

สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในงานประเพณีลอยกระทง

ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/งาน) : งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย
ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

.....
.....
.....

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

.....
.....
.....



ผู้รายงาน

(นางหัชพร เสถียรุจิงานนท์)

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชำนาญ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)

สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อโครงการ : บ้านล้นข้าท้องเที่ยวสุขใจ เก๋ไก่วิถีชุมชน

ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/งาน) : งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย
ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

.....
.....
.....

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

.....
.....
.....

๒

ผู้รายงาน

(นางหัชชพร เสถียรุจิگانนท์)

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชำนาญ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)

สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในชุมชน สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/งาน) : งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ **กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย**

๑) อนุมัติโครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตามบันทึกข้อความ ที่ กจ ๒๒๕๐๑.๐๑๓/๐๒๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ และบันทึกข้อความ ที่ กจ ๕๕๒๐๑.๐๑๓/๐๕๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒) จ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลาดำเนินงานวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ อัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ได้มีการปรับอัตรางบประมาณใหม่โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ อัตราเดือนละ ๙,๙๐๐ บาท ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

งบประมาณตั้งไว้ ตามที่ได้รับอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ไว้ใน แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน สังกัดสำนักปลัดเทศบาล **ตั้งไว้ ๑๐๘,๐๐๐.- บาท โอนเพิ่ม ๘,๑๐๐.- บาท รวมตั้งไว้ ๑๑๖,๑๐๐.-**

งบประมาณที่ใช้ไป ๔๕,๙๒๘.- บาท

งบประมาณคงเหลือ ๗๐,๑๗๒.- บาท

☒ **กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย**

๑) ดำเนินการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่ช่วงระยะเวลา ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเวลาต่อเนื่องอีก ๖ เดือน ตามกำหนดไว้

☐ **ยังไม่ได้ดำเนินการ**

.....
.....
.....



ผู้รายงาน

(นางหทัยพร เสถียรจุกิจานนท์)

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชำนาญงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)

สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อโครงการ : พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองปากแพรก

ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/งาน) : ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

.....
.....
.....

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

.....
.....
.....

☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยกเลิกโครงการ ด้วยงบประมาณที่ตั้งไว้ในโครงการ ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจการสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564



ผู้รายงาน

(นางหิซซพร เสถียรจิگانนท์)

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชำนาญงาน

**แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
สำนัก/กอง.....สำนักปลัดเทศบาล.....**

- | | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ | โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยเทศบาลเมืองปากพริก |
| ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/งาน) | งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล |
| ความคืบหน้าการดำเนินงาน | - |
| ☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว | - |
| ☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ
และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ จึงได้
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยเทศบาลเมืองปากพริก
จำนวน ๑ อัตราทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐
กันยายน ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๑๒ เดือน โดยให้อยู่ประจำตั้งแต่
เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น ขณะนี้อยู่
ระหว่างการดำเนินการจ้างซึ่งยังไม่แล้วเสร็จปีงบประมาณ ๒๕๖๖ |
| ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ | |

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวระพี กวางโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑-๓)
สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อโครงการ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
ความคืบหน้าการดำเนินงาน



กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว

ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี๒๕๖๖ จัดเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งจุดบริการประชาชน จำนวน ๗ วัน ตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ จุด คือบริเวณถนนเลี่ยงเมืองนอก หน้าสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากแพรก เป็นจุดบริการประชาชนระหว่างทางของผู้ขับขี่ แนะนำเส้นทาง ในการท่องเที่ยว และรับแจ้งเหตุ จัดทำป้าย ข้อความเตือนใจตามจุดเสี่ยงต่างๆ บนท้องถนนที่มีความเสี่ยง เช่น ถนนเลี่ยงเมืองตลอดสาย และในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากแพรก



กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ



ยังไม่ได้ไม่ได้ดำเนินการ

ลงชื่อ ส.ท.



ผู้รายงาน

(ภาณุวัฒน์ กว้างขวาง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑-๓)
สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อโครงการ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

☒ ยังไม่ได้ไม่ได้ดำเนินการ

ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนที่วางเอาไว้ โดยระยะเวลาดำเนินการ จัดฝึกซ้อมแผนฯ ในช่วงเดือน
เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

ลงชื่อ ส.ท.



ผู้รายงาน

(ภาณุวัฒน์ กว้างขวาง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑-๓)
สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อโครงการ โครงการปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
ความคืบหน้าการดำเนินงาน



กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว

ดำเนินการจัดทำโครงการปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน จัดเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ และออกตรวจตรานอกเวลาราชการ ภายในพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยหมู่บ้านต่าง ๆ ที่ประชาชนกลับมาที่พักอาศัยในบ้านเขตเทศบาลเมืองปากแพรก ในเวลา ๑๗.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ถึง ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖




กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ



ยังไม่ได้ไม่ได้ดำเนินการ

ลงชื่อ ส.ท.



ผู้รายงาน

(ภาณุวัฒน์ กว้างขวาง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑-๓)
สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปากแพรก

ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

☒ ยังไม่ได้ไม่ได้ดำเนินการ

ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนที่วางเอาไว้ โดยระยะเวลาดำเนินการ จัดฝึกซ้อมแผนฯ ในช่วงเดือน
มีนาคม - เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

ลงชื่อ ส.ท.



ผู้รายงาน

(ภาณุวัฒน์ กว้างขวาง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑-๓)
สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อโครงการ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก

ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

☒ ยังไม่ได้ไม่ได้ดำเนินการ

ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนที่วางเอาไว้ โดยระยะเวลาดำเนินการ จัดฝึกซ้อมแผนฯ ในช่วงเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ลงชื่อ ส.ท.



ผู้รายงาน

(ภาณุวัฒน์ กว้างขวาง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑-๓)
สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเด็กเยาวชนรู้เอาตัวรอดจากภัยใกล้ตัว

ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

☒ ยังไม่ได้ไม่ได้ดำเนินการ

ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนที่วางเอาไว้ โดยระยะเวลาดำเนินการ จัดฝึกซ้อมแผนฯ ในช่วงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ลงชื่อ ส.ท.

ผู้รายงาน

(ภาณุวัฒน์ กว้างขวาง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑-๓)
สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อโครงการ โครงการจัดตั้งเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังอัคคีภัยในเขตชุมชนพร้อมติดตั้งถังดับเพลิง

ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

☒ ยังไม่ได้ไม่ได้ดำเนินการ

เลื่อนโครงการจัดตั้งเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังอัคคีภัยในเขตชุมชนพร้อมติดตั้งถังดับเพลิง ประจำปี
๒๕๖๖ ออกไปก่อน

ลงชื่อ ส.ท.



ผู้รายงาน

(ภาณุวัฒน์ กว้างขวาง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อโครงการ ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสร้างร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก
ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง งานเทศกิจ

ความคืบหน้าการดำเนินการ

☒ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย

๑. จัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขออนุมัติ
๒. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการฯ
๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔. ดำเนินการจัดกิจกรรม โดยการอบรมบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในเรื่อง
 - การบังคับใช้ข้อระเบียบหรือกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น
 - ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของงานเทศกิจ เทศบาลเมืองปากแพรก
 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
 - กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
 - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 - พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
 - การจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอยเพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน (กรณีจุดผ่อนผัน)
 - และถาม/ตอบ ปัญหาข้อซักถามต่างๆ

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ประกอบด้วย

อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปและประเมินผลโครงการฯ เนื่องจากโครงการเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงยังต้องดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เรียบร้อย

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวนิชาวัลย์ แก้วสำรวย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

ชื่อโครงการ โครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง งานเทคนิค

ความคืบหน้าการดำเนินการ

☒ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ ๑

๑. จัดประชุมคณะทำงาน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดพื้นที่ความเสี่ยง ในหมู่บ้านและจัดทำแผนในการออกเฝ้าระวังและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันแบบบูรณาการ (ครั้งที่ ๑ ก่อนดำเนินงาน)
๒. พิธีเปิดโครงการฯ ปลอ่ยขบวนชุดปฏิบัติการร่วมออกตรวจเฝ้าระวังการมั่วสุมายาเสพติด ภายในเขตพื้นที่เสี่ยงตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

สถานที่ดำเนินการ ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปากแพรก

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ประกอบด้วย

๑. ชุดปฏิบัติการออกตรวจเฝ้าระวังการมั่วสุมายาเสพติดในพื้นที่เสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อย สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (มีนาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖) อยู่ระหว่างดำเนินการออกตรวจเฝ้าระวังการมั่วสุมายาเสพติดในพื้นที่เสี่ยง (ปัจจุบันเดือนมีนาคม สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง)

- วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับชุมชน ในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากแพรก
 ๒. เพื่อเป็นการตระหนักในพิษภัยปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด เกิดการติดตามเฝ้าระวัง และสอดส่องภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากแพรก

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวนิชราวัลย์ แก้วสำรวย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทคนิค

กองคลัง

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
กองคลัง

ชื่อโครงการ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ วารสาร เอกสารปิดโปรย สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษี


ผู้รับผิดชอบโครงการ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

- ☒ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย
๑. ขออนุมัติโครงการ
 ๒. ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ วารสาร เอกสารปิดโปรย สิ่งพิมพ์
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี สังกัดกองคลัง จำนวน ๑๕ ป้าย
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
งบประมาณตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐.-บาท
งบประมาณใช้ไป ๔๐,๐๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท
 ๓. จัดทำรูปเล่มโครงการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้)

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
.....

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
.....


(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวธัญญรัตน์ กาญจนเมธาวี)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
กองคลัง

ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
พัสดุและทรัพย์สิน สังกัดกองคลัง

ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง/งานพัสดุและทรัพย์สิน

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน



กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย

๑. ขออนุมัติโครงการ

๒. ดำเนินการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานพัสดุและทรัพย์สิน สังกัดกองคลัง จำนวน ๒ อัตรา ตั้งแต่ช่วง
ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน
งบประมาณตั้งไว้ ๒๓๒,๒๐๐.-บาท
งบประมาณใช้ไป ๒๓๒,๒๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท



กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑. ดำเนินการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานพัสดุและทรัพย์สิน สังกัดกองคลัง จำนวน ๒ อัตรา
ตั้งแต่ช่วงระยะเวลา ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
เป็นระยะเวลา ๖ เดือน



ยังไม่ได้ดำเนินการ

.....



อื่นๆ

.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวมุกดา ทองภักดี)
เจ้าพนักงานพัสดุนำงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
กองคลัง

ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากพริกสำหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
สำรวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สังกัดกองคลัง

ผู้รับผิดชอบโครงการ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน



กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย

๑. ขออนุมัติโครงการ
๒. ดำเนินการจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากพริก
สำหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงรายการที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง สังกัดกองคลัง จำนวน ๘ อัตรา ตั้งแต่ช่วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม
๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน
งบประมาณตั้งไว้ ๗๔๑,๐๐๐.-บาท
งบประมาณใช้ไป ๗๔๑,๐๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท



กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑. ดำเนินการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากพริกสำหรับปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สังกัดกอง
คลัง จำนวน ๘ อัตรา ตั้งแต่ช่วงระยะเวลา ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน
๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน



ยังไม่ได้ดำเนินการ

.....



(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวธัญญรัตน์ กาญจนเมธาวี)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

กองช่าง

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณซอยนันทกาญจน์ จากบ้านเลขที่ 111 ถึงบ้านเลขที่ 149/22 หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ✓

งบประมาณ 260,000.-บาท

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 260,000.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายกำธร อยู่ดี

รายละเอียดโครงการ

ดำเนินการขยายเขตวางท่อประปา HDPE Ø 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาวไม่น้อยกว่า 352.00 เมตร, วางท่อประปา PB Ø 50 มิลลิเมตร ชั้น 13.5 SDR ยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร และวางท่อปลอก S Ø 200 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบประปา ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณซอยนันทกาญจน์ จากบ้านเลขที่ 111 ถึงบ้านเลขที่ 149/22 หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ประมาณ 20 ครัวเรือน และมีความต้องการน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเดิมไม่มีระบบน้ำประปา น้ำที่ประชาชนในชุมชนใช้ปัจจุบันเป็นน้ำบาดาลซึ่งไม่สะอาดและมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง หากสามารถขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณซอยนันทกาญจน์ จากบ้านเลขที่ 111 ถึงบ้านเลขที่ 149/22 หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ก็จะสามารถช่วยให้ประชาชนในชุมชน มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค บริโภคและมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง

การขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค ดังกล่าว สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองปากแพรก ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาที่ 1 แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยข้อเสนอของประชาคมหมู่บ้าน เทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณซอยนันทกาญจน์ จากบ้านเลขที่ 111 ถึงบ้านเลขที่ 149/22 หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (9)

/เป้าหมาย

๕

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ขยายเขตวางท่อประปา HDPE Ø 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาวไม่น้อยกว่า 352.00 เมตร, วางท่อประปา PB Ø 50 มิลลิเมตร ชั้น 13.5 SDR ยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร และวางท่อปลอก S Ø 200 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบประปา ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชอยนันทกาญจน์ จากบ้านเลขที่ 111 ถึง บ้านเลขที่ 149/22 หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จาก โครงการนี้

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. เพื่อปรับปรุงให้บริเวณชอยนันทกาญจน์ จากบ้านเลขที่ 111 ถึงบ้านเลขที่ 149/22 หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค
2. เพื่อปรับปรุงให้บริเวณชอยนันทกาญจน์ จากบ้านเลขที่ 111 ถึงบ้านเลขที่ 149/22 หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีน้ำสะอาดไว้ใช้ตลอดปี

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชอยนันทกาญจน์ จากบ้านเลขที่ 111 ถึงบ้านเลขที่ 149/22 หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 เดือน 2565

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 X

/สรุปปัญหา...

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการ ✓ เสร็จสิ้น

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณป่ายุบชอย 14 จากบ้านเลขที่ 9809 ถึงบ้านเลขที่ 46/4 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ✓

งบตามแผน 325,000.-บาท ✓

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 325,000.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายกำธร อยู่ดี

รายละเอียดโครงการ

ดำเนินการขยายเขตวางท่อประปา HDPE Ø 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาวไม่น้อยกว่า 508.00 เมตร, วางท่อประปา PB Ø 50 มิลลิเมตร ชั้น 13.5 SDR ยาวไม่น้อยกว่า 210.00 เมตร และวางท่อปลอก S Ø 200 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบประปา ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณป่ายุบชอย 14 จากบ้านเลขที่ 9809 ถึงบ้านเลขที่ 46/4 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ประมาณ 20 ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่มีน้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเดิมไม่มีระบบน้ำประปา น้ำที่ประชาชนในชุมชนใช้ปัจจุบันเป็นน้ำบาดาลซึ่งไม่สะอาดและมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง หากสามารถขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณป่ายุบชอย 14 จากบ้านเลขที่ 9809 ถึงบ้านเลขที่ 46/4 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ก็จะสามารถช่วยให้ประชาชนในชุมชน มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค บริโภคและมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง

/การขยายเขต...

๑๔๕

การขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค ดังกล่าว สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองปากแพรก ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาที่ 1 แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
โดยข้อเสนอของประชาคมหมู่บ้าน เทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการขยายเขตวางท่อประปา
ส่วนภูมิภาค บริเวณป่ายูบซอย 14 จากบ้านเลขที่ 9809 ถึงบ้านเลขที่ 46/4 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (9)

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ขยายเขตวางท่อประปา HDPE Ø 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาวไม่น้อยกว่า 508.00 เมตร,
วางท่อประปา PB Ø 50 มิลลิเมตร ชั้น 13.5 SDR ยาวไม่น้อยกว่า 210.00 เมตร และวางท่อปลอก S Ø 200
มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบประปา ตามแบบการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณป่ายูบซอย 14 จากบ้านเลขที่ 9809 ถึงบ้านเลขที่
46/4 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. เพื่อปรับปรุงให้บริเวณป่ายูบซอย 14 จากบ้านเลขที่ 9809 ถึงบ้านเลขที่ 46/4 หมู่ที่ 6
ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค
2. เพื่อปรับปรุงให้บริเวณป่ายูบซอย 14 จากบ้านเลขที่ 9809 ถึงบ้านเลขที่ 46/4 หมู่ที่ 6
ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีน้ำสะอาดไว้ใช้ตลอดปี

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณป่ายูบซอย 14 จากบ้านเลขที่ 9809 ถึงบ้านเลขที่ 46/4 หมู่ที่ 6
ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

/ระยะ...

๑๕

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (แก้ไข)

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการ ✓ (จอห์น คิม)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณป่ายุบชอย 14 จากบ้านเลขที่ 9809 ถึงบ้านเลขที่ 9/12 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ✓

งบประมาณ 98,000.-บาท ✓

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 98,000.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายกำธร อยู่ดี

รายละเอียดโครงการ

ดำเนินการขยายเขตวางท่อประปา HDPE Ø 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบประปา ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณป่ายุบชอย 14 จากบ้านเลขที่ 9809 ถึงบ้านเลขที่ 9/12 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ประมาณ 20 ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่มีน้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเดิมไม่มีระบบน้ำประปา น้ำที่ประชาชนในชุมชนใช้ปัจจุบันเป็นน้ำบาดาลซึ่งไม่สะอาดและมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง หากสามารถขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณป่ายุบชอย 14 จากบ้านเลขที่ 9809 ถึงบ้านเลขที่ 9/12 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ก็จะสามารถช่วยให้ประชาชนในชุมชน มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค บริโภคและมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง

การขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค ดังกล่าว สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองปากแพรก ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาที่ 1 แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยข้อเสนอของประชาคมหมู่บ้าน เทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณป่ายุบชอย 14 จากบ้านเลขที่ 9809 ถึงบ้านเลขที่ 9/12 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (9)

/เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ขยายเขตวางท่อประปา HDPE Ø 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบประปา ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณป่ายุบซอย 14 จากบ้านเลขที่ 9809 ถึงบ้านเลขที่ 9/12 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. เพื่อปรับปรุงให้บริเวณป่ายุบซอย 14 จากบ้านเลขที่ 9809 ถึงบ้านเลขที่ 9/12 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค
2. เพื่อปรับปรุงให้บริเวณป่ายุบซอย 14 จากบ้านเลขที่ 9809 ถึงบ้านเลขที่ 9/12 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีน้ำสะอาดไว้ใช้ตลอดปี

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณป่ายุบซอย 14 จากบ้านเลขที่ 9809 ถึงบ้านเลขที่ 9/12 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (๑ เดือน)

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 ✓

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ✗

/สรุปปัญหา...

๑๕

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการ ✓ (รอสื่อแล้ว)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณบ้านเลขที่ 87/60 ถึงบ้านเลขที่ 87/26 เชื่อม
ประตูดักขยะ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ✓

งบประมาณ 391,000.-บาท

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 391,000.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายกำธร อยู่ดี

รายละเอียดโครงการ

ดำเนินการขยายเขตวางท่อประปา HDPE Ø 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาวไม่น้อยกว่า 460.00 เมตร, วางท่อประปา PB Ø 50 มิลลิเมตร ชั้น 13.5 SDR ยาวไม่น้อยกว่า 220.00 เมตร วางท่อปลอก S Ø 200 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 18.00 เมตร และวางท่อปลอก GS Ø 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบประปา ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณบ้านเลขที่ 87/60 ถึงบ้านเลขที่ 87/26 เชื่อมประตูดักขยะ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ประมาณ 20 ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่มีน้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเดิมไม่มีระบบน้ำประปา น้ำที่ประชาชนในชุมชนใช้ปัจจุบันเป็นน้ำบาดาลซึ่งไม่สะอาดและมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง หากสามารถขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณบ้านเลขที่ 87/60 ถึงบ้านเลขที่ 87/26 เชื่อมประตูดักขยะ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ก็จะสามารถช่วยให้ประชาชนในชุมชน มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค บริโภคและมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง

/การขยายเขต...

๒๕๖

การขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค ดังกล่าว สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองปากแพรก ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาที่ 1 แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
โดยข้อเสนอของประชาคมหมู่บ้าน เทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการขยายเขตวางท่อประปา
ส่วนภูมิภาค บริเวณบ้านเลขที่ 87/60 ถึงบ้านเลขที่ 87/26 เชื่อมประตูดักขยะ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (9)

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ขยายเขตวางท่อประปา HDPE Ø 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาวไม่น้อยกว่า 460.00 เมตร,
วางท่อประปา PB Ø 50 มิลลิเมตร ชั้น 13.5 SDR ยาวไม่น้อยกว่า 220.00 เมตร วางท่อปลอก S Ø 200
มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 18.00 เมตร และวางท่อปลอก GS Ø 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตรพร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ประกอบระบบประปา ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณบ้านเลขที่ 87/60 ถึงบ้านเลขที่ 87/26 เชื่อม
ประตูดักขยะ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จาก
โครงการนี้

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. เพื่อปรับปรุงให้บริเวณบ้านเลขที่ 87/60 ถึงบ้านเลขที่ 87/26 เชื่อมประตูดักขยะ 2
หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค
2. เพื่อปรับปรุงให้บริเวณบ้านเลขที่ 87/60 ถึงบ้านเลขที่ 87/26 เชื่อมประตูดักขยะ 2
หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีน้ำสะอาดไว้ใช้ตลอดปี

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

/กลุ่ม...

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณบ้านเลขที่ 87/60 ถึงบ้านเลขที่ 87/26 เชื่อมประตูคตซอย 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (11 เดือน)

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 X

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการ ✓ (ร.อ. ศิวะเกษม)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ บ้านเลขที่ 57/27 ถึงบ้านเลขที่ 57/67 (ซอยบ้านเรือนไทย) หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

3

งบประมาณ 1,416,700.-บาท ✓

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 1,416,700.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นางศศิธร ตั้งกลกิจ

รายละเอียดโครงการ

ดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.40 เมตร จำนวน 2 ด้าน ยาวไม่น้อยกว่า 180.00 เมตร พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร และกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 127.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 837.30 ตารางเมตร (หักพื้นที่ปากบ่อพักแล้ว) ตามแบบเทศบาลเมืองปากแพรก เลขที่ ทร.3/2566

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณบ้านเลขที่ 57/27 ถึงบ้านเลขที่ 57/67 (ซอยบ้านเรือนไทย) หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางที่ประชาชนในชุมชนและในชุมชนใกล้เคียงใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมา และมักประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจำ เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ จึงส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนและในชุมชนใกล้เคียงที่ใช้เส้นทางจราจรไปมาเกิดความไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในการเดินทาง

การพัฒนาเส้นทางคมนาคมดังกล่าว สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองปากแพรก ตามยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนา 2 การคมนาคมและทางระบายน้ำ โดยข้อเสนอของประชาคมหมู่บ้านเทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 57/27 ถึงบ้านเลขที่ 57/67 (ซอยบ้านเรือนไทย) หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (9)

/เป้าหมาย

๑๕

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.40 เมตร จำนวน 2 ด้าน ยาวไม่น้อยกว่า 180.00 เมตร พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร และกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 127.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 837.30 ตารางเมตร (หักพื้นที่ปากบ่อกักแล้ว) ตามแบบเทศบาลเมืองปากแพรก เลขที่ ทร.3/2566

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแยกหัวนาบนซอย 1/5 เชื่อมหัวนาบนซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. เส้นทางจราจรบริเวณบ้านเลขที่ 57/27 ถึงบ้านเลขที่ 57/67 (ซอยบ้านเรือนไทย) หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สภาพถนนจะมีการระบายน้ำที่ดีขึ้น
2. เส้นทางจราจรบริเวณบ้านเลขที่ 57/27 ถึงบ้านเลขที่ 57/67 (ซอยบ้านเรือนไทย) หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพเหมาะสมแก่การใช้งาน สะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณบ้านเลขที่ 57/27 ถึงบ้านเลขที่ 57/67 (ซอยบ้านเรือนไทย) หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ม.ค. - มี.ย. 66)

วันที่เริ่มต้น 10 มีนาคม 2566

วันที่สิ้นสุด 7 กรกฎาคม 2566

/สรุป...

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ✓

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายวัดเขาเมืองมรเมศร์ หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ✓ (7)

งบประมาณ 1,204,200.-บาท ✓

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 1,204,200.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นางศศิธร ตั้งกลกิจ

รายละเอียดโครงการ

ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 307.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,842.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลเมืองปากแพรก เลขที่ ท.3/2566

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยบริเวณถนนสายวัดเขาเมืองมรเมศร์ หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางที่ประชาชนในชุมชนและในชุมชนใกล้เคียงใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมา เนื่องจากบริเวณดังกล่าวผิวจราจรมีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ จึงส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนและในชุมชนใกล้เคียงที่ใช้เส้นทางจราจรไปมาเกิดความไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งหากสามารถก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายวัดเขาเมืองมรเมศร์ หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ก็จะสามารถช่วยให้เส้นทางจราจรบริเวณดังกล่าวเกิดความคล่องตัว และประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมามีความปลอดภัยมากขึ้น

การพัฒนาเส้นทางคมนาคมดังกล่าว สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองปากแพรก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาที่ 2 การคมนาคมและทางระบายน้ำ โดยข้อเสนอของประชาคมหมู่บ้านเทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายวัดเขาเมืองมรเมศร์ หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (9)

/เป้าหมาย

นายก อบจ.กาญ

๒๕๖

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 307.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,842.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลเมืองปากแพรก เลขที่ ท.3/2566

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสายวัดเขาเมืองมรเมศร์ หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. เส้นทางจราจรบริเวณถนนสายวัดเขาเมืองมรเมศร์ หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพเหมาะสมแก่การสัญจรไปมา
2. เส้นทางจราจรบริเวณถนนสายวัดเขาเมืองมรเมศร์ หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีความคงทน ถาวร และมีอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสายวัดเขาเมืองมรเมศร์ หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (๓๓.๖๕ - ๓๓.๖๖)

วันที่เริ่มต้น 8 มิถุนายน 2565

วันที่สิ้นสุด 6 สิงหาคม 2565

/สรุป...



สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ยกเลิกโครงการ

✓

๒๐๑๖-๒๐๑๗

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณอารีย์ สังข์ทอง ซอย 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณ 347,000.-บาท ✓

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 347,000.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายกำธร อยู่ดี

รายละเอียดโครงการ

ดำเนินการขยายเขตวางท่อประปา HDPE Ø 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาวไม่น้อยกว่า 160.00 เมตร, วางท่อประปา PB Ø 50 มิลลิเมตร ชั้น 13.5 SDR ยาวไม่น้อยกว่า 403.00 เมตร วางท่อปลอก S Ø 250 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร และวางท่อปลอก GS Ø 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบประปา ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณอารีย์ สังข์ทอง ซอย 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ประมาณ 20 ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่มีน้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเดิมไม่มีระบบน้ำประปา น้ำที่ประชาชนในชุมชนใช้ปัจจุบันเป็นน้ำบาดาลซึ่งไม่สะอาดและมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง หากสามารถขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณอารีย์ สังข์ทอง ซอย 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ก็จะสามารถช่วยให้ประชาชนในชุมชน มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค บริโภคและมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง

การขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค ดังกล่าว สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองปากแพรก ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาที่ 1 แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยข้อเสนอของประชาคมหมู่บ้าน เทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณอารีย์ สังข์ทอง ซอย 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (9)

/เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ขยายเขตวางท่อประปา HDPE Ø 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาวไม่น้อยกว่า 160.00 เมตร, วางท่อประปา PB Ø 50 มิลลิเมตร ชั้น 13.5 SDR ยาวไม่น้อยกว่า 403.00 เมตร วางท่อปลอก S Ø 250 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร และวางท่อปลอก GS Ø 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20.00 เมตรพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบประปา ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณอารีย์ สังข์ทอง ซอย 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. เพื่อปรับปรุงให้บริเวณอารีย์ สังข์ทอง ซอย 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค
2. เพื่อปรับปรุงให้บริเวณอารีย์ สังข์ทอง ซอย 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีน้ำสะอาดไว้ใช้ตลอดปี

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณอารีย์ สังข์ทอง ซอย 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 เดือน)

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 ✓

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ✗

/สรุป...

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการ ✓ (อ.ศิริกุล)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

๒๕

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณอารีย์ สังข์ทอง ซอย 3 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ✓

งบประมาณ 255,000.-บาท ✓

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 255,000.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายกำธร อยู่ดี

รายละเอียดโครงการ

ดำเนินการขยายเขตวางท่อประปา HDPE Ø 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร, วางท่อประปา PB Ø 50 มิลลิเมตร ชั้น 13.5 SDR ยาวไม่น้อยกว่า 92.00 เมตร วางท่อปลอก S Ø 200 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 16.00 เมตร และวางท่อปลอก GS Ø 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบประปา ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณอารีย์ สังข์ทอง ซอย 3 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ประมาณ 20 ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่มีน้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเดิมไม่มีระบบน้ำประปา น้ำที่ประชาชนในชุมชนใช้ปัจจุบันเป็นน้ำบาดาลซึ่งไม่สะอาดและมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง หากสามารถขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณอารีย์ สังข์ทอง ซอย 3 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ก็จะสามารถช่วยให้ประชาชนในชุมชน มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค บริโภคและมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง

การขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค ดังกล่าว สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองปากแพรก ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาที่ 1 แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยข้อเสนอของประชาคมหมู่บ้าน เทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณอารีย์ สังข์ทอง ซอย 3 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (9)

/เป้าหมาย



เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ขยายเขตวางท่อประปา HDPE Ø 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร, วางท่อประปา PB Ø 50 มิลลิเมตร ชั้น 13.5 SDR ยาวไม่น้อยกว่า 92.00 เมตร วางท่อปลอก S Ø 200 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 16.00 เมตร และวางท่อปลอก GS Ø 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 เมตรพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบประปา ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณอารีย์ สังข์ทอง ซอย 3 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. เพื่อปรับปรุงให้บริเวณอารีย์ สังข์ทอง ซอย 3 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค
2. เพื่อปรับปรุงให้บริเวณอารีย์ สังข์ทอง ซอย 3 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีน้ำสะอาดไว้ใช้ตลอดปี

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณอารีย์ สังข์ทอง ซอย 3 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

(1 เดือน)

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 ✓

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ✗

/สรุป...

๕๕

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการ / (งอคือล) >

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณอารีย์ สังข์ทอง ซอย 4 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

งบตามแผน 251,000.-บาท ✓

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 251,000.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายกำธร อยู่ดี

รายละเอียดโครงการ

ดำเนินการขยายเขตวางท่อประปา HDPE Ø 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาวไม่น้อยกว่า 265.00 เมตร, วางท่อประปา PB Ø 50 มิลลิเมตร ชั้น 13.5 SDR ยาวไม่น้อยกว่า 335.00 เมตร และวางท่อปลอก GS Ø 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตรพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบประปา ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณอารีย์ สังข์ทอง ซอย 4 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ประมาณ 20 ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่มีน้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเดิมไม่มีระบบน้ำประปา น้ำที่ประชาชนในชุมชนใช้ปัจจุบันเป็นน้ำบาดาลซึ่งไม่สะอาดและมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง หากสามารถขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณอารีย์ สังข์ทอง ซอย 4 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ก็จะสามารถช่วยให้ประชาชนในชุมชน มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค บริโภคและมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง

การขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค ดังกล่าว สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองปากแพรก ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาที่ 1 แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยข้อเสนอของประชาคมหมู่บ้าน เทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณอารีย์ สังข์ทอง ซอย 4 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (9)

/เป้าหมาย

๕๕

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ขยายเขตวางท่อประปา HDPE Ø 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร, วางท่อประปา PB Ø 50 มิลลิเมตร ชั้น 13.5 SDR ยาวไม่น้อยกว่า 92.00 เมตร วางท่อปลอก S Ø 200 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 16.00 เมตร และวางท่อปลอก GS Ø 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 เมตรพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบประปา ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณอารีย์ สังข์ทอง ซอย 4 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. เพื่อปรับปรุงให้บริเวณอารีย์ สังข์ทอง ซอย 4 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค
2. เพื่อปรับปรุงให้บริเวณอารีย์ สังข์ทอง ซอย 4 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีน้ำสะอาดไว้ใช้ตลอดปี

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณอารีย์ สังข์ทอง ซอย 4 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (๑ เดือน)

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 ✓

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ✗

/สรุป...

๕๕

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการ

✓ (ออกเสียงแล้ว)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 162 ถึงบ้านเลขที่ 162/10 หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณ 120,000.-บาท

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 120,000.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายกำธร อยู่ดี

รายละเอียดโครงการ

ดำเนินการขยายเขตวางท่อประปา PB Ø 50 มิลลิเมตร ชั้น 13.5 SDR ยาวไม่น้อยกว่า 305.00 เมตร และวางท่อปลอก GS Ø 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 16.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบประปา ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 162 ถึงบ้านเลขที่ 162/10 หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ประมาณ 20 ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่มีน้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเดิมไม่มีระบบน้ำประปา น้ำที่ประชาชนในชุมชนใช้ปัจจุบันเป็นน้ำบาดาลซึ่งไม่สะอาดและมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง หากสามารถขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 162 ถึงบ้านเลขที่ 162/10 หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ก็จะสามารถช่วยให้ประชาชนในชุมชน มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค บริโภคและมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง

การขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค ดังกล่าว สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองปากแพรก ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาที่ 1 แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยข้อเสนอของประชาคมหมู่บ้าน เทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 162 ถึงบ้านเลขที่ 162/10 หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (9)

/เป้าหมาย

๕๕

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ขยายเขตวางท่อประปา PB Ø 50 มิลลิเมตร ชั้น 13.5 SDR ยาวไม่น้อยกว่า 305.00 เมตร และวางท่อปลอก GS Ø 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 16.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบประปา ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 162 ถึงบ้านเลขที่ 162/10 หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. เพื่อปรับปรุงให้บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 162 ถึงบ้านเลขที่ 162/10 หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค
2. เพื่อปรับปรุงให้บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 162 ถึงบ้านเลขที่ 162/10 หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีน้ำสะอาดไว้ใช้ตลอดปี

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 162 ถึงบ้านเลขที่ 162/10 หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (4 เดือน)

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 ✓

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ✗

/สรุปปัญหา...

๕๕

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการ



(รอส่งเล่ม)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 100/20 ถึงบ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี /

งบตามแผน 122,000.-บาท

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 122,000.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายกำธร อยู่ดี

รายละเอียดโครงการ

ดำเนินการขยายเขตวางท่อประปา PB Ø 50 มิลลิเมตร ชั้น 13.5 SDR ยาวไม่น้อยกว่า 280.00 เมตร และวางท่อปลอก GS Ø 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบประปา ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 100/20 ถึงบ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ประมาณ 20 ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่มีน้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเดิมไม่มีระบบน้ำประปา น้ำที่ประชาชนในชุมชนใช้ปัจจุบันเป็นน้ำบาดาลซึ่งไม่สะอาดและมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง หากสามารถขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 100/20 ถึงบ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ก็จะสามารถช่วยให้ประชาชนในชุมชน มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค บริโภคและมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง

การขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค ดังกล่าว สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองปากแพรก ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาที่ 1 แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยข้อเสนอของประชาคมหมู่บ้าน เทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 100/20 ถึงบ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (9)

/เป้าหมาย



เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ขยายเขตวางท่อประปา PB Ø 50 มิลลิเมตร ชั้น 13.5 SDR ยาวไม่น้อยกว่า 280.00 เมตร และวางท่อปลอก GS Ø 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบประปา ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 100/20 ถึงบ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. เพื่อปรับปรุงให้บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 100/20 ถึงบ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค
2. เพื่อปรับปรุงให้บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 100/20 ถึงบ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีน้ำสะอาดไว้ใช้ตลอดปี

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 100/20 ถึงบ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 ตุลาคม 2565 (1 เดือน)

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 X

/สรุปปัญหา...

555

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการ ✓ (๑๐ สัปดาห์)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 75/23 ถึงบ้านเลขที่ 87/15 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ✓

งบประมาณ 50,000.-บาท

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 50,000.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายกำธร อยู่ดี

รายละเอียดโครงการ

ดำเนินการขยายเขตวางท่อประปา PB Ø 50 มิลลิเมตร ชั้น 13.5 SDR ยาวไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบประปา ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 75/23 ถึงบ้านเลขที่ 87/15 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ประมาณ 20 ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่มีน้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเดิมไม่มีระบบน้ำประปา น้ำที่ประชาชนในชุมชนใช้ปัจจุบันเป็นน้ำบาดาลซึ่งไม่สะอาดและมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง หากสามารถขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 75/23 ถึงบ้านเลขที่ 87/15 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ก็จะสามารถช่วยให้ประชาชนในชุมชน มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค บริโภคและมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง

การขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค ดังกล่าว สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองปากแพรก ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาที่ 1 แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยข้อเสนอของประชาคมหมู่บ้าน เทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 75/23 ถึงบ้านเลขที่ 87/15 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (9)

/เป้าหมาย



เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ขยายเขตวางท่อประปา PB Ø 50 มิลลิเมตร ชั้น 13.5 SDR ยาวไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบประปา ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 75/23 ถึง บ้านเลขที่ 87/15 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จาก โครงการนี้

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. เพื่อปรับปรุงให้บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 75/23 ถึงบ้านเลขที่ 87/15 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค
2. เพื่อปรับปรุงให้บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 75/23 ถึงบ้านเลขที่ 87/15 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีน้ำสะอาดไว้ใช้ตลอดปี

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 75/23 ถึงบ้านเลขที่ 87/15 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 ✓

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ✗

/สรุปปัญหา...

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการ ✓ (เสร็จแล้ว)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยวัดเขาแหลม หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

(5)

งบตามแผน 1,155,700.-บาท ✓

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 1,155,700.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นางศศิธร ตั้งกลสิกิจ

รายละเอียดโครงการ

ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 366.00 เมตร และกว้าง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 35.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,935.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลเมืองปากแพรก เลขที่ ท.1/2566

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยบริเวณซอยวัดเขาแหลม หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางที่ประชาชนในชุมชนและในชุมชนใกล้เคียงใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมา เนื่องจากบริเวณดังกล่าวผิวจราจรมีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ จึงส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนและในชุมชนใกล้เคียงที่ใช้เส้นทางจราจรไปมาเกิดความไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งหากสามารถก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยวัดเขาแหลม หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ก็จะสามารถช่วยให้เส้นทางจราจรบริเวณดังกล่าวเกิดความคล่องตัว และประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมามีความปลอดภัยมากขึ้น

การพัฒนาเส้นทางคมนาคมดังกล่าว สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองปากแพรก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาที่ 2 การคมนาคมและทางระบายน้ำ โดยข้อเสนอของประชาคมหมู่บ้านเทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยวัดเขาแหลม หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (9)

/เป้าหมาย

๒๕

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 366.00 เมตร และกว้าง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 35.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,935.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลเมืองปากแพรก เลขที่ ท.1/2566

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณซอยวัดเขาแหลม หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. เส้นทางจราจรบริเวณซอยวัดเขาแหลม หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพเหมาะสมแก่การสัญจรไปมา
2. เส้นทางจราจรบริเวณซอยวัดเขาแหลม หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีความคงทน ถาวร และมีอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณซอยวัดเขาแหลม หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (มท - กท - ๖๖)

วันที่เริ่มต้น 8 มิถุนายน 2565

วันที่สิ้นสุด 6 สิงหาคม 2565

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างจัดทำโครงการ ✓

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ①
วังสารภี-ห้วยน้ำใส ซอย 2 หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ✓

งบประมาณ 2,298,600.-บาท ✓

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 2,298,600.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นางศศิธร ตั้งกลีกริจ

รายละเอียดโครงการ

ดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.60 เมตร จำนวน 2 ด้าน ยาวไม่น้อยกว่า 210.00 เมตร และก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 225.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,062.08 ตารางเมตร (หักพื้นที่ปากบ่อพักแล้ว) ตามแบบเทศบาล เมืองปากแพรก เลขที่ ทร.1/2566

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณวังสารภี-ห้วยน้ำใส ซอย 2 หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอ เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางที่ประชาชนในชุมชนและในชุมชนใกล้เคียงใช้เป็นเส้นทางในการสัญจร ไปมา และมักประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจำ เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ จึงส่งผลกระทบต่อให้ ประชาชนในชุมชนและในชุมชนใกล้เคียงที่ใช้เส้นทางจราจรไปมาเกิดความไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในการ เดินทาง

การพัฒนาเส้นทางคมนาคมดังกล่าว สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ของเทศบาลเมืองปากแพรก ตามยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ แนวทางการพัฒนา 2 การคมนาคมและทางระบายน้ำ โดยข้อเสนอของประชาคมหมู่บ้าน เทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้าง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณวังสารภี-ห้วยน้ำใส ซอย 2 หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (9)

อธิบดี

/เป้าหมาย

๒๕

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.60 เมตร จำนวน 2 ด้าน ยาวไม่น้อยกว่า 210.00 เมตร และก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 225.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,062.08 ตารางเมตร (หักพื้นที่ปากบ่อกักแล้ว) ตามแบบเทศบาลเมืองปากแพรก เลขที่ ทร.1/2566

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณวังสารภี-ห้วยน้ำใส ซอย 2 หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. เส้นทางจราจรบริเวณวังสารภี-ห้วยน้ำใส ซอย 2 หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สภาพถนนจะมีการระบายน้ำที่ดีขึ้น
2. เส้นทางจราจรบริเวณวังสารภี-ห้วยน้ำใส ซอย 2 หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพเหมาะสมแก่การใช้งาน สะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณวังสารภี-ห้วยน้ำใส ซอย 2 หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๒๓-๖๖ ๖๖

วันที่เริ่มต้น 3 สิงหาคม 2564

วันที่สิ้นสุด 30 ธันวาคม 2564

/สรุป...

๒๕

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างจัดจ้าง

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างฝัวจรจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ แยกหัวนาบนซอย 1/5 เชื่อมหัวนาบนซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

งบตามแผน 4,360,100.-บาท

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 4,360,100.-บาท

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นางศศิธร ตั้งกลกิจ

รายละเอียดโครงการ

ดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.40 เมตร จำนวน 2 ด้าน ยาวไม่น้อยกว่า 561.50 เมตร พร้อมก่อสร้างฝัวจรจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 511.50 เมตร และกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 90.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,798.46 ตารางเมตร (หักพื้นที่ปากบ่อกักแล้ว) ตามแบบเทศบาลเมืองปากแพรก เลขที่ ทร.2/2566

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณแยกหัวนาบนซอย 1/5 เชื่อมหัวนาบนซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางที่ประชาชนในชุมชนและในชุมชนใกล้เคียงใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมา และมักประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจำ เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ จึงส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนและในชุมชนใกล้เคียงที่ใช้เส้นทางจราจรไปมาเกิดความไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในการเดินทาง

การพัฒนาเส้นทางคมนาคมดังกล่าว สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองปากแพรก ตามยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนา 2 การคมนาคมและทางระบายน้ำ โดยข้อเสนอของประชาคมหมู่บ้านเทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างฝัวจรจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกหัวนาบนซอย 1/5 เชื่อมหัวนาบนซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (9)

/เป้าหมาย

๒๕๖

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.40 เมตร จำนวน 2 ด้าน ยาวไม่น้อยกว่า 561.50 เมตร พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 511.50 เมตร และกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 90.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,798.46 ตารางเมตร (หักพื้นที่ปากบ่อกักแล้ว) ตามแบบเทศบาลเมืองปากแพรก เลขที่ ทร.2/2566

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแยกหัวนาบนซอย 1/5 เชื่อมหัวนาบนซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. เส้นทางจราจรบริเวณแยกหัวนาบนซอย 1/5 เชื่อมหัวนาบนซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สภาพถนนจะมีการระบายน้ำที่ดีขึ้น
2. เส้นทางจราจรบริเวณแยกหัวนาบนซอย 1/5 เชื่อมหัวนาบนซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพเหมาะสมแก่การใช้งาน สะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแยกหัวนาบนซอย 1/5 เชื่อมหัวนาบนซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (มก. - กค. 66)

วันที่เริ่มต้น 3 มีนาคม 2566

วันที่สิ้นสุด 28 กันยายน 2566

/สรุป...

๒๕

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ✓

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

25/5

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่บ้านไพศาลวิไลโครงการ 2 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (๔)

งบประมาณ 3,637,300.-บาท ✓

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 3,637,300.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นางศศิธร ตั้งกลีกิจ

รายละเอียดโครงการ

ดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.60 เมตร จำนวน 2 ด้าน ยาวไม่น้อยกว่า 301.00 เมตร และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.60 เมตร จำนวน 1 ด้าน ยาวไม่น้อยกว่า 38.00 เมตร พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 38.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 36.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 133.00 เมตร และกว้าง 6.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 146.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,945.19 ตารางเมตร (หักพื้นที่ปากบ่อดักแล้ว) ตามแบบเทศบาลเมืองปากแพรก เลขที่ ทร.4/2566

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณหมู่บ้านไพศาลวิไลโครงการ 2 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางที่ประชาชนในชุมชนและในชุมชนใกล้เคียงใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมา และมักประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจำ เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ จึงส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนและในชุมชนใกล้เคียงที่ใช้เส้นทางจราจรไปมาเกิดความไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในการเดินทาง

การพัฒนาเส้นทางคมนาคมดังกล่าว สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองปากแพรก ตามยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนา 2 การคมนาคมและทางระบายน้ำ โดยข้อเสนอของประชาคมหมู่บ้านเทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่บ้านไพศาลวิไลโครงการ 2 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (9)

/เป้าหมาย

๐๕

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.60 เมตร จำนวน 2 ด้าน ยาวไม่น้อยกว่า 301.00 เมตร และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.60 เมตร จำนวน 1 ด้าน ยาวไม่น้อยกว่า 38.00 เมตร พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 38.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 36.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 133.00 เมตร และกว้าง 6.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 146.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,945.19 ตารางเมตร (หักพื้นที่ปากบ่อกักแล้ว) ตามแบบเทศบาลเมืองปากแพรก เลขที่ ทร.4/2566

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณหมู่บ้านไพศาลวิมลโครงการ 2 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. เส้นทางจราจรบริเวณหมู่บ้านไพศาลวิมลโครงการ 2 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สภาพถนนจะมีการระบายน้ำที่ดีขึ้น
2. เส้นทางจราจรบริเวณหมู่บ้านไพศาลวิมลโครงการ 2 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพเหมาะสมแก่การใช้งาน สะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณหมู่บ้านไพศาลวิมลโครงการ 2 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ทพ - กค. ๖๖)

วันที่เริ่มต้น 10 มีนาคม 2566

วันที่สิ้นสุด 7 กรกฎาคม 2566

/สรุป...



สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างจัดจ้าง

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยไร่แม่เสริม หมู่ที่ 12 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณ 882,100.-บาท

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 882,100.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นางศศิธร ตั้งกลกิจ

รายละเอียดโครงการ

ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 403.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,612.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลเมืองปากแพรก เลขที่ ท.2/2566

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยบริเวณซอยไร่แม่เสริม หมู่ที่ 12 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางที่ประชาชนในชุมชนและในชุมชนใกล้เคียงใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมา เนื่องจากบริเวณดังกล่าวผิวจราจรมีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ จึงส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนและในชุมชนใกล้เคียงที่ใช้เส้นทางจราจรไปมาเกิดความไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งหากสามารถก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยไร่แม่เสริม หมู่ที่ 12 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ก็จะสามารถช่วยให้เส้นทางจราจรบริเวณดังกล่าวเกิดความคล่องตัว และประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมามีความปลอดภัยมากขึ้น

การพัฒนาเส้นทางคมนาคมดังกล่าว สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองปากแพรก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาที่ 2 การคมนาคมและทางระบายน้ำ โดยข้อเสนอของประชาคมหมู่บ้านเทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยไร่แม่เสริม หมู่ที่ 12 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (9)

/เป้าหมาย

ศ.ส.ส.ท.

ศ.ส.ส.ท.

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 403.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,612.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลเมืองปากแพรก เลขที่ ท. 2/2566

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณซอยไร่แม่เสริม หมู่ที่ 12 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. เส้นทางจราจรบริเวณซอยไร่แม่เสริม หมู่ที่ 12 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพเหมาะสมแก่การสัญจรไปมา
2. เส้นทางจราจรบริเวณซอยไร่แม่เสริม หมู่ที่ 12 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีความคงทน ถาวร และมีอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณซอยไร่แม่เสริม หมู่ที่ 12 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (๖๓.๖๕ - ๖๓.๖๖)

วันที่เริ่มต้น 8 มิถุนายน 2565

วันที่สิ้นสุด 6 สิงหาคม 2565

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างจัดทำโครงการ

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ จ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปากแพรก ✓

งบประมาณ 3,200,000.-บาท ✓

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 3,200,000.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายบัญชา ยังสบาย

รายละเอียดโครงการ

ดำเนินการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปากแพรก อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสำนักงานเทศบาลเมืองปากแพรก หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สภาพพื้นที่เดิมมีอาคารรองรับจำนวนพนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งหากสามารถดำเนินการโครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปากแพรก เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปากแพรก ก็จะสามารถช่วยให้เทศบาลเมืองปากแพรกมีสถานที่ที่เหมาะสม และเพียงพอกับจำนวนพนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชน เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

การพัฒนาบริเวณดังกล่าว สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองปากแพรก ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาอาคารสถานที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริการประชาชน โดยข้อเสนอของประชาคมหมู่บ้าน เทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปากแพรก ขึ้น โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (9)

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

จ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปากแพรก อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร

/เป้าหมาย...

4.2.8566

๒๕

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของพนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปากแพรก หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก มีสภาพเหมาะสมกับการใช้งานและการให้บริการประชาชน
2. พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีอาคารที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และประชาชนมีความสะดวกในการติดต่อราชการ

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

พนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการใช้ประโยชน์จากอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปากแพรก หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (พ.พ. - พ.ค. ๖๖)

วันที่เริ่มต้น 3 กันยายน 2565

วันที่สิ้นสุด 1 พฤศจิกายน 2565

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ ✓

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

๒๕

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาต้นไม้ กำจัดวัชพืช ดูแลสวนสาธารณะ และตัดแต่งกิ่งไม้ริมทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก สังกัด กองช่าง

งบตามแผน 648,000.-บาท ✓

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 648,000.-บาท ✓ จำนวน 5 คัดสรร

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายสราวุธ สามลพาน

รายละเอียดโครงการ

จ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาต้นไม้ กำจัดวัชพืช ดูแลสวนสาธารณะ และตัดแต่งกิ่งไม้ริมทางสาธารณะ สังกัดกองช่าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากในการปฏิบัติการกิจด้านการให้บริการประชาชนของกองช่าง เทศบาลเมืองปากแพรก มีความจำเป็นต้องใช้บุคคลปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาต้นไม้ กำจัดวัชพืช ดูแลสวนสาธารณะ และตัดแต่งกิ่งไม้ริมทางสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองปากแพรกที่มีเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรกจะช่วยให้เทศบาลได้ประโยชน์หลายประการ เช่น การจัดการลดปัญหาการว่างงาน ในพื้นที่ และสิ่งสำคัญคือเทศบาลสามารถสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ดังนั้น กองช่าง เทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้เสนอโครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาต้นไม้ กำจัดวัชพืช ดูแลสวนสาธารณะ และตัดแต่งกิ่งไม้ริมทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก สังกัดกองช่าง

/เป้าหมาย

๒๕

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

จ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาต้นไม้ กำจัดวัชพืช ดูแลสวนสาธารณะ และตัดแต่งกิ่งไม้ริมทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก สังกัด กองช่าง จำนวน 3 อัตรา โดยมีหน้าที่ดังนี้

อัตราที่ 1 ปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาต้นไม้ กำจัดวัชพืช ดูแลสวนสาธารณะ และตัดกิ่งไม้ริมทางสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 12 พร้อมทั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวบรวมรายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราที่ 2 ปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาต้นไม้ กำจัดวัชพืช ดูแลสวนสาธารณะ และตัดกิ่งไม้ริมทางสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 4 , 7 , 8 , 9 , 13 พร้อมทั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวบรวมรายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราที่ 3 ปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาต้นไม้ กำจัดวัชพืช ดูแลสวนสาธารณะ และตัดกิ่งไม้ริมทางสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 5 , 6 , 10 , 11 พร้อมทั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวบรวมรายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราที่ 4 ปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาต้นไม้ กำจัดวัชพืช ดูแลสวนสาธารณะ และตัดกิ่งไม้ริมทางสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 12 พร้อมทั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวบรวมรายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราที่ 5 ปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาต้นไม้ กำจัดวัชพืช ดูแลสวนสาธารณะ และตัดกิ่งไม้ริมทางสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 4 , 7 , 8 , 9 , 13 พร้อมทั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวบรวมรายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แผน 324,000

งบค่าจ้าง 648,000 ✓

จำนวน 5 คน

/อัตรา...

ค่า 54,000 / 1 เดือน

ค่า 10,000

451- 324,000 (งบฯ)

งบค่าจ้าง 324,000

อัตราที่ 6 ปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาต้นไม้ กำจัดวัชพืช ดูแลสวนสาธารณะ และตัดกิ่งไม้ริมทางสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 5 , 6 , 10 , 11 พร้อมทั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวบรวมรายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของราษฎรในเขตตำบลปากแพรกได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง ตลอดจนสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรในเขตเทศบาลเมืองปากแพรกได้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับราษฎรสนองนโยบายของรัฐบาล และประหยัดงบประมาณมากยิ่งขึ้น

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. สนองแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาความยากจน
2. ราษฎรในพื้นที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของเทศบาล
3. ราษฎรในพื้นที่มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ประชาชนได้รับการอย่างทั่วถึง

ดัชนีวัดความสำเร็จ

1. ผลการปฏิบัติงานประจำวัน
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ราษฎรในเขตตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 ✓

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ✓

/สรุป...

๒๕

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการ ✓

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษา และทำความสะอาดสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกายภายในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก สังกัดกองช่าง

งบตามแผน 324,000.-บาท ✓ 900,000
งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 324,000.-บาท

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายสราวุธ สามลปาน

รายละเอียดโครงการ

จ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษา และทำความสะอาดสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกายภายในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก สังกัดกองช่าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากในการปฏิบัติภารกิจด้านการให้บริการประชาชนของกองช่าง เทศบาลเมืองปากแพรก มีความจำเป็นต้องใช้บุคคลปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาและทำความสะอาดสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกายภายในตำบลปากแพรก ที่มีเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรกจะช่วยให้เทศบาลได้ประโยชน์หลายประการ เช่น การจัดการลดปัญหาการว่างงานในพื้นที่ และสิ่งสำคัญคือเทศบาลสามารถสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ดังนั้น กองช่าง เทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้เสนอโครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษา และทำความสะอาดสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกายภายในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก สังกัดกองช่าง

/เป้าหมาย

225

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

จ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาและทำความสะอาดสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกายภายในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก สังกัดกองช่าง จำนวน 2 อัตรา โดยมีหน้าที่ดังนี้

อัตราที่ 1 ปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาและทำความสะอาด สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ออกกำลังกายภายในตำบลปากแพรก บริเวณสวนสาธารณะโครงการถนนจัดรูปที่ดิน, บริเวณสวนสาธารณะเขากระชาย พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราที่ 2 ปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาและทำความสะอาด สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ออกกำลังกายภายในตำบลปากแพรก บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี), บริเวณสวนสาธารณะบ้านลุ่มดงกระเบา (ริมแม่น้ำแม่กลอง) หมู่ที่ 12 ตำบลปากแพรก พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราที่ 3 ปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาและทำความสะอาด สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ออกกำลังกายภายในตำบลปากแพรก บริเวณสวนสุขภาพบ้านเขาแหลม หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของราษฎรในเขตตำบลปากแพรกได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง ตลอดจนสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรในเขตเทศบาลเมืองปากแพรกได้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับราษฎรสนองนโยบายของรัฐบาล และประหยัดงบประมาณมากยิ่งขึ้น

/ผลที่คาด...

๑๕

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. สนองแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาความยากจน

2. ราษฎรในพื้นที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของเทศบาล

3. ราษฎรในพื้นที่มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น

4. การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ประชาชนได้รับการอย่างทั่วถึง

ดัชนีวัดความสำเร็จ

1. ผลการปฏิบัติงานประจำวัน

2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ราษฎรในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 ✓

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ✓

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

20/09/1600 =

0.000000 100,000

48.1 33,333.

166,667

16,666.67

20/09

นอกสื่อ

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านการสำรวจและซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะริมทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก สังกัดกองช่าง ✓

งบตามแผน 540,000.-บาท ✓

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 540,000.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายสรารุท สามลปาน

รายละเอียดโครงการ

จ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานในการกิจด้านการสำรวจและซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะริมทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก สังกัดกองช่าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากในการปฏิบัติภารกิจด้านการให้บริการประชาชนของกองช่าง เทศบาลเมืองปากแพรก มีความจำเป็นต้องใช้บุคคลปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองปากแพรกที่มีเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรกจะช่วยให้เทศบาลเมืองปากแพรกได้ประโยชน์หลายประการ เช่น การจัดการลดปัญหาการว่างงานในพื้นที่ และสิ่งสำคัญคือเทศบาลสามารถสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ดังนั้น กองช่าง เทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้เสนอโครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานในการกิจด้านการสำรวจและซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะริมทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก สังกัดกองช่าง

/เป้าหมาย

๒๕

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

จ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงไฟฟ้า
ริมทางสาธารณะ สังกัดกองช่าง จำนวน 5 อัตรา โดยมีหน้าที่ดังนี้

อัตราที่ 1 ปฏิบัติงานด้านการสำรวจและซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 1 , 3 , 4
พร้อมทั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวบรวมรายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ร้องทุกข์ต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราที่ 2 ปฏิบัติงานด้านการสำรวจและซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 2 , 7 , 8
พร้อมทั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวบรวมรายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ร้องทุกข์ต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราที่ 3 ปฏิบัติงานด้านการสำรวจและซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 5 , 10
พร้อมทั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวบรวมรายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ร้องทุกข์ต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราที่ 4 ปฏิบัติงานด้านการสำรวจและซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 6 , 9 , 13
พร้อมทั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวบรวมรายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ร้องทุกข์ต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราที่ 5 ปฏิบัติงานด้านการสำรวจและซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 11 , 12
พร้อมทั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวบรวมรายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ร้องทุกข์ต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของราษฎรในเขตตำบลปากแพรกได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง ตลอดจน
สร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรในเขตเทศบาลเมืองปากแพรกได้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนให้กับราษฎรสนองนโยบายของรัฐบาล และประหยัดงบประมาณมากยิ่งขึ้น

แผน 520,000 (500 บาท)

อนุมัติ 520,000

เงิน 45,000 / เดือน $\times$ 6 เดือน = 270,000

ทุน 9,000 / เดือน

เงินคงเหลือ 270,000 (600 บาท) (500 บาท)

/ผลที่คาดหวัง...

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. สนองแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาความยากจน
2. ราษฎรในพื้นที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของเทศบาล
3. ราษฎรในพื้นที่มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ประชาชนได้รับการอย่างทั่วถึง

ดัชนีวัดความสำเร็จ

1. ผลการปฏิบัติงานประจำวัน
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ราษฎรในเขตตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 100

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 ✓

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ✓

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการ ✓

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนพรางนิมิตซอย 5 หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

(10)

งบตามแผน 60,700.-บาท ✓

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 60,700.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายกำธร อยู่ดี

รายละเอียดโครงการ

เงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการตามหนังสือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ที่ มท 5310.32/กจ.-19344 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณถนนพรางนิมิตซอย 5 หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างริมทางสาธารณะ จึงทำให้การเดินทางสัญจรไปมาในเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความยากลำบาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนพรางนิมิตซอย 5 หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนพรางนิมิตซอย 5 หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนพรางนิมิตซอย 5 หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

/ผลที่คาดหวัง...

๕

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. ประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณถนนพรางนิมิตซอย 5 หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
2. ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนพรางนิมิตซอย 5 หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จะมีไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสาธารณะไว้ใช้

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนพรางนิมิตซอย 5 หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (เดือน)

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 ✓

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ✗

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการ ✓ (T.O. คืบหน้า)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนท้ายซอยทุ่งนา 11 เชื่อมถนนปากแพรก (ถนนจัดรูป) หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ✓

งบประมาณ 129,710.-บาท ✓

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 129,710.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายกำธร อยู่ดี

รายละเอียดโครงการ

เงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการตามหนังสือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ที่ มท 5310.32/กจ.-19350 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณถนนท้ายซอยทุ่งนา 11 เชื่อมถนนปากแพรก (ถนนจัดรูป) หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างริมทางสาธารณะ จึงทำให้การเดินทางสัญจรไปมาในเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความยากลำบาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนท้ายซอยทุ่งนา 11 เชื่อมถนนปากแพรก (ถนนจัดรูป) หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนท้ายซอยทุ่งนา 11 เชื่อมถนนปากแพรก (ถนนจัดรูป) หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนท้ายซอยทุ่งนา 11 เชื่อมถนนปากแพรก (ถนนจัดรูป) หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

/ผลที่คาดว่าจะ...

๒๕๖

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. ประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณถนนท้ายซอยทุ่งนา 11 เชื่อมถนนปากแพรก (ถนนจัดรูป) หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
2. ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนท้ายซอยทุ่งนา 11 เชื่อมถนนปากแพรก (ถนนจัดรูป) หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จะมีไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสาธารณะไว้ใช้

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนท้ายซอยทุ่งนา 11 เชื่อมถนนปากแพรก (ถนนจัดรูป) หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 เดือน)

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 ✓

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 X

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการ ✓ (จบแล้ว)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

๕๕

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ วังสารภีซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

งบตามแผน 30,450.-บาท ✓

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 30,450.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายกำธร อยู่ดี

รายละเอียดโครงการ

เงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ที่ มท 5310.32/กจ.-19341 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณถนนสาธารณะ วังสารภีซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างริมทางสาธารณะ จึงทำให้การเดินทางสัญจรไปมาในเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความยากลำบาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ วังสารภีซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ วังสารภีซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ วังสารภีซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

/ผลที่คาดหวัง...

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. ประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณถนนสาธารณะ วังสารภีซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
2. ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ วังสารภีซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จะมีไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสาธารณะไว้ใช้

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ วังสารภีซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (๑๔ เดือน)

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 ✓

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ✗

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการ ✓ (รอคือแล้ว)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

๒๕

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนห้วยนาบนซอย 1/2 เชื่อมถนนห้วยนาบนซอย 1/4 (หมู่บ้านนรัญญา) หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ✓

6

งบประมาณ 156,560.-บาท ✓

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 156,560.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายกำธร อยู่ดี

รายละเอียดโครงการ

เงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการตามหนังสือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ที่ มท 5310.32/กจ.-19336 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณถนนห้วยนาบนซอย 1/2 เชื่อมถนนห้วยนาบนซอย 1/4 (หมู่บ้านนรัญญา) หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างริมทางสาธารณะ จึงทำให้การเดินทางสัญจรไปมาในเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความยากลำบาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนห้วยนาบนซอย 1/2 เชื่อมถนนห้วยนาบนซอย 1/4 (หมู่บ้านนรัญญา) หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนห้วยนาบนซอย 1/2 เชื่อมถนนห้วยนาบนซอย 1/4 (หมู่บ้านนรัญญา) หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนห้วยนาบนซอย 1/2 เชื่อมถนนห้วยนาบนซอย 1/4 (หมู่บ้านนรัญญา) หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

/ผลที่คาด...

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. ประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณถนนห้วยนาบนซอย 1/2 เชื่อมถนนห้วยนาบนซอย 1/4 (หมู่บ้านบุญญา) หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
2. ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนห้วยนาบนซอย 1/2 เชื่อมถนนห้วยนาบนซอย 1/4 (หมู่บ้านบุญญา) หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จะมีไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสาธารณะไว้ใช้

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนห้วยนาบนซอย 1/2 เชื่อมถนนห้วยนาบนซอย 1/4 (หมู่บ้านบุญญา) หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (11 เดือน)

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 ✓

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ✗

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการ ✓ (ขอส่งเล่ม)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนห้วยนาบนซอย 1/1 เชื่อมถนนห้วยนาบนซอย 1/3 หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

งบตามแผน 96,940.-บาท

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 96,940.-บาท

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายกำธร อยู่ดี

รายละเอียดโครงการ

เงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการตามหนังสือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ที่ มท 5310.32/กจ.-19330 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณถนนห้วยนาบนซอย 1/1 เชื่อมถนนห้วยนาบนซอย 1/3 หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างริมทางสาธารณะ จึงทำให้การเดินทางสัญจรไปมาในเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความยากลำบาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนห้วยนาบนซอย 1/1 เชื่อมถนนห้วยนาบนซอย 1/3 หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนห้วยนาบนซอย 1/1 เชื่อมถนนห้วยนาบนซอย 1/3 หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนห้วยนาบนซอย 1/1 เชื่อมถนนห้วยนาบนซอย 1/3 หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

/ผลที่คาด...

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. ประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณถนนห้วยนาบนซอย 1/1 เชื่อมถนนห้วยนาบนซอย 1/3 หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
2. ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนห้วยนาบนซอย 1/1 เชื่อมถนนห้วยนาบนซอย 1/3 หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จะมีไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสาธารณะไว้ใช้

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนห้วยนาบนซอย 1/1 เชื่อมถนนห้วยนาบนซอย 1/3 หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 เดือน)

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 ✓

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ✗

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการ ✓ (จบแล้ว)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

๑๕

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 87/33 ถึง บ้านเลขที่ 87/46 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ✓ ๑

งบประมาณ 34,830.-บาท ✓

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 34,830.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายกำธร อยู่ดี

รายละเอียดโครงการ

เงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการตามหนังสือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ที่ มท 5310.32/กจ.-19327 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 87/33 ถึงบ้านเลขที่ 87/46 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างริมทางสาธารณะ จึงทำให้การเดินทางสัญจรไปมาในเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความยากลำบาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 87/33 ถึงบ้านเลขที่ 87/46 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 87/33 ถึง บ้านเลขที่ 87/46 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 87/33 ถึง บ้านเลขที่ 87/46 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

/ผลที่คาด...

๒๕

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. ประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 87/33 ถึงบ้านเลขที่ 87/46 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินมากขึ้น

2. ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 87/33 ถึงบ้านเลขที่ 87/46 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จะมีไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสาธารณะไว้ใช้

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 87/33 ถึงบ้านเลขที่ 87/46 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 เดือน)

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 ✓

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ✗

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ**สรุปผลการดำเนินงาน**

ระหว่างดำเนินการ ✓ (จบสิ้นแล้ว)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 57/23 ถึง บ้านเลขที่ 57/74 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

งบตามแผน 45,000.-บาท ✓

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 45,000.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายกำธร อยู่ดี

รายละเอียดโครงการ

เงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการตามหนังสือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ที่ มท 5310.32/กจ.-19332 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 57/23 ถึงบ้านเลขที่ 57/74 หมู่ที่ 8 ตำบล ปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างริมทางสาธารณะ จึงทำให้การเดินทาง สลัดจ์ไปมาในเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความยากลำบาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสลัดจ์ไปมาได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ จาก บ้านเลขที่ 57/23 ถึงบ้านเลขที่ 57/74 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 57/23 ถึง บ้านเลขที่ 57/74 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 57/23 ถึง บ้านเลขที่ 57/74 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จาก โครงการนี้

/ผลที่คาด...

7/10/2566

๕

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. ประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 57/23 ถึงบ้านเลขที่ 57/74 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินมากขึ้น
2. ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 57/23 ถึงบ้านเลขที่ 57/74 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จะมีไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสาธารณะไว้ใช้

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 57/23 ถึงบ้านเลขที่ 57/74 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ปี 16 เดือน)

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 ✓

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ✗

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการ ✓ (รอสื่อเล่ม)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 75/23 ถึง บ้านเลขที่ 87/15 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณ 63,300.-บาท

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 63,300.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายกำธร อยู่ดี

รายละเอียดโครงการ

เงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการตามหนังสือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ที่ มท 5310.32/กจ.-19353 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 75/23 ถึงบ้านเลขที่ 87/15 หมู่ที่ 9 ตำบล ปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างริมทางสาธารณะ จึงทำให้การเดินทาง สัตว์จรไปมาในเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความยากลำบาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ จาก บ้านเลขที่ 75/23 ถึงบ้านเลขที่ 87/15 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 75/23 ถึง บ้านเลขที่ 87/15 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 75/23 ถึง บ้านเลขที่ 87/15 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จาก โครงการนี้

/ผลที่คาด...

๑๕

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. ประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 75/23 ถึงบ้านเลขที่ 87/15 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินมากขึ้น
2. ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 75/23 ถึงบ้านเลขที่ 87/15 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จะมีไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสาธารณะไว้ใช้

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 75/23 ถึงบ้านเลขที่ 87/15 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 ✓

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ✗

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการ ✓ (50 ร้อยละ)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

๒๕๖

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ ซอยแสงอำไพ หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ✓

งบตามแผน 81,750.-บาท ✓

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 81,750.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายกำธร อยู่ดี

รายละเอียดโครงการ

เงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ที่ มท 5310.32/กจ.-19352 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณถนนสาธารณะ ซอยแสงอำไพ หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างริมทางสาธารณะ จึงทำให้การเดินทางสัญจรไปมาในเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความยากลำบาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ ซอยแสงอำไพ หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ ซอยแสงอำไพ หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ ซอยแสงอำไพ หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

/ผลที่คาด...

๕๕

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. ประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณถนนสาธารณะ ซอยแสงอำไพ หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
2. ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ ซอยแสงอำไพ หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จะมีไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสาธารณะไว้ใช้

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ ซอยแสงอำไพ หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 ✓

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ✗

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการ ✓ (ขอสิ่งแล้ว)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

๒๕

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ ห้วยน้ำล่างซอย 4/7 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๒

งบประมาณ 23,860.-บาท ✓

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 23,860.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายกำธร อยู่ดี

รายละเอียดโครงการ

เงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการตามหนังสือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ที่ มท 5310.32/กจ.-19339 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณถนนสาธารณะ ห้วยน้ำล่างซอย 4/7 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างริมทางสาธารณะ จึงทำให้การเดินทางสัญจรไปมาในเวลา กลางคืนเป็นไปด้วยความยากลำบาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้ เส้นทางในการสัญจรไปมาได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลเมือง ปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ ห้วยน้ำล่างซอย 4/7 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ ห้วยน้ำล่างซอย 4/7 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ ห้วยน้ำล่างซอย 4/7 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

/ผลที่คาด...

๒๕

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. ประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณถนนสาธารณะ ห้วยน้ำล่างซอย 4/7 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
2. ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ ห้วยน้ำล่างซอย 4/7 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จะมีไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสาธารณะไว้ใช้

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ ห้วยน้ำล่างซอย 4/7 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (๑ เดือน)

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 ✓

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ✗

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการ ✓ (จบสิ้นแล้ว)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

๒๕

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ อุททองซอย 9 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

(12)

งบประมาณ 146,940.-บาท ✓

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 146,940.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายกำธร อยู่ดี

รายละเอียดโครงการ

เงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ที่ มท 5310.32/กจ.-19349 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณถนนสาธารณะ อุททองซอย 9 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างริมทางสาธารณะ จึงทำให้การเดินทางสัญจรไปมาในเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความยากลำบาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ อุททองซอย 9 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ อุททองซอย 9 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ อุททองซอย 9 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

/ผลที่คาด...

๕๕

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. ประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณถนนสาธารณะ อุโมงค์ซอย 9 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
2. ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ อุโมงค์ซอย 9 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จะมีไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสาธารณะไว้ใช้

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ อุโมงค์ซอย 9 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 เดือน)

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 ✓

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ✗

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการ ✓ (จบแล้ว)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ ห้วยน้ำล่างซอย 4/15 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

(2)

งบตามแผน 25,410.-บาท ✓

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 25,410.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายกำธร อยู่ดี

รายละเอียดโครงการ

เงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการตามหนังสือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ที่ มท 5310.32/กจ.-19328 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณถนนสาธารณะ ห้วยน้ำล่างซอย 4/15 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างริมทางสาธารณะ จึงทำให้การเดินทางสัญจรไปมาในเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความยากลำบาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ ห้วยน้ำล่างซอย 4/15 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสาธารณะ ห้วยน้ำล่างซอย 4/15 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ ห้วยน้ำล่างซอย 4/15 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

/ผลที่คาด...



ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. ประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณถนนสาธารณะ ห้วยน้ำล่างซอย 4/15 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
2. ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ ห้วยน้ำล่างซอย 4/15 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จะมีไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสาธารณะไว้ใช้

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ ห้วยน้ำล่างซอย 4/15 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (4 เดือน)

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 ✓

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 X

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการ ✓ (รอส่งมอบ)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนพรางนิมิตซอย 1 หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

งบตามแผน 23,080.-บาท ✓

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 23,080.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายกำธร อยู่ดี

รายละเอียดโครงการ

เงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการตามหนังสือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ที่ มท 5310.32/กจ.-19343 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณถนนพรางนิมิตซอย 1 หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างริมทางสาธารณะ จึงทำให้การเดินทางสัญจรไปมาในเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความยากลำบาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนพรางนิมิตซอย 1 หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนพรางนิมิตซอย 1 หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนพรางนิมิตซอย 1 หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

/ผลที่คาด...

๒๕

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. ประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณถนนพรางนิมิตซอย 1 หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
2. ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนพรางนิมิตซอย 1 หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จะมีไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสาธารณะไว้ใช้

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนพรางนิมิตซอย 1 หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (๑ เดือน)

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 ✓

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ✗

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการ ✓ (รอส่งค่า)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

๒๕๖

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 33/15 ถึง บ้านเลขที่ 199 หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ✓

งบตามแผน 52,400.-บาท

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 52,400.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายกำธร อยู่ดี

รายละเอียดโครงการ

เงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการตามหนังสือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ที่ มท 5310.32/กจ.-19334 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 33/15 ถึงบ้านเลขที่ 199 หมู่ที่ 13 ตำบล ปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างริมทางสาธารณะ จึงทำให้การเดินทาง สลัดจรถไปมาในเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความยากลำบาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ จาก บ้านเลขที่ 33/15 ถึงบ้านเลขที่ 199 หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 33/15 ถึง บ้านเลขที่ 199 หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 33/15 ถึง บ้านเลขที่ 199 หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการ นี้

/ผลที่คาด...

5/5

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. ประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 33/15 ถึงบ้านเลขที่ 199 หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

2. ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 33/15 ถึงบ้านเลขที่ 199 หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จะมีไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสาธารณะไว้ใช้

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 33/15 ถึงบ้านเลขที่ 199 หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (๑ เดือน)

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 ✓

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ✗

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระหว่างดำเนินการ ✓ (รอสิ่งปลูกสร้าง)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 139/26 ถึง บ้านเลขที่ 139/33 หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

(11)

งบตามแผน 92,160.-บาท ✓

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 92,160.-บาท ✓

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นายกำธร อยู่ดี

รายละเอียดโครงการ

เงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการตามหนังสือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ที่ มท 5310.32/กจ.-19347 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 139/26 ถึงบ้านเลขที่ 139/33 หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างริมทางสาธารณะ จึงทำให้การเดินทางสัญจรไปมาในเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความยากลำบาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลเมืองปากแพรก จึงได้จัดทำโครงการขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 139/26 ถึงบ้านเลขที่ 139/33 หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 139/26 ถึง บ้านเลขที่ 139/33 หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 139/26 ถึง บ้านเลขที่ 139/33 หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

/ผลที่คาด...

๑๕

ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. ประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 139/26 ถึงบ้านเลขที่ 139/33 หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
2. ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 139/26 ถึงบ้านเลขที่ 139/33 หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จะมีไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสาธารณะไว้ใช้

ดัชนีวัดความสำเร็จ

แบบประเมินโครงการก่อสร้างหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 139/26 ถึงบ้านเลขที่ 139/33 หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1101011)

วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 ✓

วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 X

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ**สรุปผลการดำเนินงาน**

ระหว่างดำเนินการ ✓ (จบสิ้นแล้ว)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

ข้อเสนอแนะ -

กองสวัสดิการสังคม

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.2566 - 2570) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)

กองสวัสดิการสังคม

ชื่อโครงการ ส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน (สร้างเสริมประสบการณ์นอกตำราเรียน)
ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินแล้ว ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

.....

.....

.....

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

☒ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

จัดโครงการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน (สร้างเสริมประสบการณ์นอกตำราเรียน)

ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายอรรถพร ฉายอรุณ)

ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.2566 – 2570) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)

กองสวัสดิการสังคม

ชื่อโครงการ จัดงานวันผู้สูงอายุ
ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินแล้ว ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

.....
.....
.....

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

☒ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

จัดโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ภายในเดือนเมษายน 2566

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายอรรถพร ฉายอรุณ)

ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม

ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)

สำนัก/กองสวัสดิการสังคม

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินแล้ว ประกอบด้วย
(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

.....
.....
.....

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

.....
.....
.....

☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย
(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)
.....ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ในแผนดำเนินงานเดือน พฤษภาคม หรือ มิถุนายน
พ.ศ ๒๕๖๖.....

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวสาธินี บุญยรัตพันธุ์)

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.2566 – 2570) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)
สำนัก/กองสวัสดิการสังคม

ชื่อโครงการ สูงวัยอย่างมีคุณค่ากับการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินแล้ว ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

- ดำเนินกิจกรรมที่ 1 (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 ถึง 30 มีนาคม 2566) เป็นระยะเวลา 6 เดือน

งบประมาณตั้งไว้ – บาท

งบประมาณใช้ไป – บาท

คงเหลือ – บาท

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมหิ้วปิ่นโต (ไม่ใช้งบประมาณ) โดยจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566) เป็นระยะเวลาต่อเนื่องอีก 6 เดือน

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ให้แก่ผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 90 คน 1 ครั้ง 1 วัน และศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ของผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ดำเนินการวันที่ 28 และ 30 – 31 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา) งบประมาณตั้งไว้ 250,000.- บาท

☐ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

.....
.....

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายอรรถพร ฉายอรุณ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.2566 – 2570) รวมเพิ่มเติม

ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)

สำนัก/กองสวัสดิการสังคม

ชื่อโครงการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินแล้ว ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

- ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง
เดือนกันยายน 2566 งบประมาณที่ตั้งไว้ 240,000.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565
ถึง เดือนมีนาคม 2566 รวมเป็นเงิน 98,500.- บาท งบประมาณคงเหลือ 141,500.- บาท

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

- ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง
จาก 6 เดือนแรกโดยเริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 66 ต่อไป

☐ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

.....
.....
.....

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายอรรถพร ฉายอรุณ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.2566 – 2570) รวมเพิ่มเติม

ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)

สำนัก/กองสวัสดิการสังคม

ชื่อโครงการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินแล้ว ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

- ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566 งบประมาณที่ตั้งไว้ 29,809,200.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566 รวมเป็นเงิน 13,948,800.- บาท งบประมาณคงเหลือ 15,860,400.- บาท

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

- ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง จาก 6 เดือนแรกโดยเริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 66 ต่อไป

☐ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

.....
.....
.....

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายอรรถพร ฉายอรุณ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.2566 – 2570) รวมเพิ่มเติม

ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)

สำนัก/กองสวัสดิการสังคม

ชื่อโครงการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ
ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินแล้ว ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

- ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ในระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง
เดือนกันยายน 2566 งบประมาณที่ตั้งไว้ 7,459,200.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม
2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566 รวมเป็นเงิน 3,231,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ
4,228,200.- บาท

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

- ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง
จาก 6 เดือนแรกโดยเริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 66 ต่อไป

☐ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

.....
.....
.....

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายอรรถพร ฉายอรุณ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม

ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)

สำนัก/กองสวัสดิการสังคม

ชื่อโครงการ โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก

ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินแล้ว ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

- ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ประสบอุทกภัยจำนวน ๖๐ ครอบครัว และ อาหาร (ข้าวกล่อง) ๒๔๖ ครอบครัว เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
- งบประมาณตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๙๒,๖๔๐ บาท คงเหลือ ๓๐๗,๓๖๐ บาท

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)


- ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก ที่มาลงทะเบียนและเข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

.....
.....
.....

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวสาธินี บุญยรัตพันธุ์)

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.2566 – 2570) รวมเพิ่มเติม

ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)

สำนัก/กองสวัสดิการสังคม

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลเมืองปากพริก

ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินแล้ว ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

.....
.....
.....

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

.....
.....
.....

☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

ยังไม่ได้ขออนุมัติดำเนินโครงการ เนื่องจาก อยู่ในแผนดำเนินงานช่วงเดือนสิงหาคม –
กันยายน 2566

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวนราจันทร์ พงษ์ภัทรกร)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม

ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบดำเนินการ ๖ เดือน)

สำนัก/กองสวัสดิการสังคม

ชื่อโครงการ โครงการดำเนินการกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินแล้ว ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

๑. ขออนุมัติโครงการ

๒. ดำเนินการตามกิจกรรมของภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ (ระยะเวลา ๖ เดือน) งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

ดำเนินการตามกิจกรรมของภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ระยะเวลาต่อเนื่องจาก ๖ เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

.....
.....
.....

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวสาลิณี บุณยรัตพันธุ์)

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.2566 – 2570) รวมเพิ่มเติม

ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)

สำนัก/กองสวัสดิการสังคม

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน

ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินแล้ว ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน

โดยจัดกิจกรรมประชุมประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หมู่ที่ 1 – 13 รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนและความต้องการพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2565 และ 7 – 19 ธันวาคม 2565 โดยใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการฯ จำนวน 15,000.- บาท ในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

อยู่ระหว่างการดำเนินการรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

.....
.....
.....

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวนราจันทร์ พงษ์ภัทรกร)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.2566 – 2570) รวมเพิ่มเติม

ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)

สำนัก/กองสวัสดิการสังคม

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินแล้ว ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ได้รับงบประมาณในการจัดโครงการ จำนวน 320,000.-บาท
กำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้และกิจกรรมอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพให้แก่สตรี
ในเขตเทศบาลเมืองปากพริก เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาล
เมืองปากพริก

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2566
ณ จังหวัดนครราชสีมา

ตั้งงบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน 320,000.-บาท ใช้ไป 280,045.-บาท คงเหลือ
งบประมาณจากการดำเนินโครงการ จำนวน 39,955.-บาท

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

.....
.....
.....

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวนราจันทร์ พงษ์ภัทรกร)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.2566 – 2570) รวมเพิ่มเติม

ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)

สำนัก/กองสวัสดิการสังคม

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก

ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินแล้ว ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

1. บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน เลขที่ 003/2566 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565
งบประมาณ 100,000.- บาท ให้กับชมรมสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก
2. ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มีนาคม 2566 (ระยะเวลา 6 เดือน) งบประมาณ
100,000.- บาท คงเหลือ 0 บาท

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

ดำเนินการตามกิจกรรมของภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ระยะเวลาต่อเนื่องจาก
6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

.....
.....
.....

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวนราจันทร์ พงษ์ภัทรกร)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม

ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)

สำนัก/กองสวัสดิการสังคม

ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานใน การกิจ
เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ สังกัดกองสวัสดิการสังคม

ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินแล้ว ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

๑. ขออนุมัติโครงการ

๒. ดำเนินการจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับ
ปฏิบัติงานใน การกิจเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ สังกัดกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑
อัตรา ตั้งแต่ช่วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน
งบประมาณตั้งไว้ ๑๑๖,๑๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๕๕,๑๒๗ บาท คงเหลือ ๖๐,๙๗๓ บาท

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

ปฏิบัติงานในการกิจเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ ในระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน
๒๕๖๖

☐ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

.....
.....
.....

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวสาธินี บุญยรัตพันธุ์)

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.2566 – 2570) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)

สำนัก/กองสวัสดิการสังคม

ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากพริก สำหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจ
ด้านงานสารบรรณ สังกัดกองสวัสดิการสังคม

ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินแล้ว ประกอบด้วย

(1) ขออนุมัติโครงการ

(2) ดำเนินการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากพริก สำหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ภารกิจด้านงานสารบรรณ สังกัดกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2565 – 30 มีนาคม 2566 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

งบประมาณตั้งไว้ 116,100.- บาท

งบประมาณใช้ไป 56,700.- บาท

งบประมาณคงเหลือ 59,400.- บาท

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

ดำเนินการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากพริก สำหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจ
ด้านงานสารบรรณ สังกัดกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566
– 30 กันยายน 2566 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

.....
.....
.....

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวอังคณา เลขนอก)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.2566 – 2570) รวมเพิ่มเติม

ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)

สำนัก/กองสวัสดิการสังคม

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินแล้ว ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

.....
.....
.....

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

.....
.....
.....

☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย

(ระบุ รายละเอียดกิจกรรม/วัน เดือน ปี /สถานที่อื่นๆที่สำคัญ)

ยังไม่ได้ขออนุมัติดำเนินโครงการ เนื่องจาก อยู่ในแผนดำเนินงานช่วงเดือนสิงหาคม –
กันยายน 2566

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวราจันท์ พงษ์ภัทรกร)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ โครงการจัดหาถังขยะมูลฝอย

ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐

กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

-ดำเนินการจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ชนิดพลาสติกแบบมีฝาปิด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๑,๓๓๓ ใบ

☐

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

-

☒

ยังไม่ได้ดำเนินการ

- จัดซื้อถังขยะมูลฝอย ชนิดพลาสติกแบบมีฝาปิด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๑,๓๓๓ ใบ

หมายเหตุ : ดำเนินการโครงการในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ มาลี ผู้รายงาน

(นางสาวมาลี พุ่มอำ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ (งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท)

ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าการดำเนินงาน



กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

- ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน พร้อมทั้งแจกทรายอะเบท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ภายในเขตเทศบาล ฯ ๑๓ หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖
- งบประมาณที่ใช้ไป ๙๑,๐๔๐.๙๒ บาท



กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

- ฉีดพ่นหมอกควัน พร้อมทั้งแจกทรายอะเบท ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ภายในเขตเทศบาล ฯ ๑๓ หมู่บ้าน
- จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรค ไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก ๑ ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน
- งบประมาณคงเหลือ ๑๐๘,๙๕๙.๐๘ บาท



ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลงชื่อ

มาอ๋น

ผู้รายงาน

(นางสาวมาลินี พุ่มอ่ำ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารปลอดภัย (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท)

ผู้รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพ

ความคืบหน้าการดำเนินงาน



กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

๑. สร้างกลุ่มไลน์เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารและให้ความรู้ทางระบบออนไลน์
 ๒. รับสมัครกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ
- งบประมาณที่ใช้ไป ๐.๐๐ บาท




กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

๑. การสื่อสารองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามสถานการณ์ ผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม
 ๒. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ในสถานประกอบกิจการจำหน่ายอาหารภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากแพรกที่เข้าร่วมโครงการฯ
- งบประมาณที่ใช้ไป ๐.๐๐ บาท



ยังไม่ได้ดำเนินการ

๑. จัดซื้อจัดจ้าง ชุดทดสอบอาหาร โปสเตอร์, เอกสาร, สื่อสิ่งพิมพ์
 ๒. สุ่มทดสอบอาหาร และแจกโปสเตอร์, เอกสาร, สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อกระตุ้นและสร้างความเชื่อมโยงในการจดจำแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
- คงเหลืองบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางนิภา ชะเอม)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพ

ความคืบหน้าการดำเนินงาน



กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

๑. สำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่เพื่อพิจารณาเลือกกลุ่มเป้าหมายโครงการและเชิญเข้าร่วมโครงการฯ

๒. จัดทำแผนการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน ๑ หลักสูตร ระยะเวลา ๑ วัน ให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการเกี่ยวกับ ยานยนต์ เช่นการซ่อม การต่อ การเคาะ ปะผุ พ่นสี ยานยนต์ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากแพรก จำนวน ๓๐ คน ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองปากแพรก ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี

๓. ประสานขอวิทยากรอบรมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
งบประมาณที่ใช้ไป ๐.๐๐ บาท



กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

๑. เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม ตามแผนการอบรม

๒. จัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อใช้ในการจัดอบรม วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.- บาท ตามรายการดังนี้

๑. จ้างเหมาทำอาหาร และ อาหารว่างและเครื่องดื่ม

๒. ยืมค่าตอบแทนวิทยากร

๓. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรม เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้มใส่เอกสาร ฯลฯ

งบประมาณที่ใช้ไป ๑๐,๐๐๐.- บาท



ยังไม่ได้ดำเนินการ

๑. สุ่มลงพื้นที่ติดตามประเมินผล

คงเหลืองบประมาณ ๐.๐๐ บาท

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางนิภา ชะเอม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ รณรงค์ลดการใช้โฟมเป็นภาชนะใส่อาหาร

ผู้รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพ

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐

กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว

☐

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

☒

ยังไม่ได้ดำเนินการ

๑. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๒. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานตามโครงการ
๓. จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
๔. ดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตามโครงการ
๕. ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้

คงเหลืองบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางนิภา ชะเอม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ โครงการทำหมันสุนัขและแมว (งบประมาณ ๓๖,๓๖๐ บาท)

ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐

กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

- ดำเนินการขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเรียบร้อยแล้ว

☒

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์สำหรับทำหมันสุนัขและแมว และจะดำเนินงานจัด

กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

- งบประมาณคงเหลือ ๓๖,๓๖๐ บาท

☐

ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลงชื่อ

ภรณ์

ผู้รายงาน

(นางสาวมาลินี พุ่มอ่ำ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ โครงการอบรมหมอบ้าน ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร หมู่ที่ ๑-๑๓

ผู้รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพ

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

- ☒ **กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว**
๑. ทำหนังสือสอบถามความประสงค์การส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 ๒. ประสานและส่งหนังสือสอบถามความประสงค์ฯ ให้กับคณะกรรมการชุมชน ๑๓ หมู่บ้าน
งบประมาณที่ใช้ไป ๐.๐๐ บาท
- ☒ **กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย**
๑. ประสานการส่งแบบตอบรับ ความประสงค์การส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จากคณะกรรมการชุมชน ๑๓ หมู่บ้าน
 ๒. รวบรวมเอกสารการส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
งบประมาณที่ใช้ไป ๐.๐๐ บาท
- ☒ **ยังไม่ได้ดำเนินการ**
๑. รายงานผลการสอบถาม ความประสงค์การส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 ๒. อุดหนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่มีความประสงค์จัดทำโครงการ
งบประมาณคงเหลือ ๑๓๐,๐๐๐.- บาท

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางนิภา ชะเอม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ โครงการรณรงค์และอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๑-๑๓ (งบประมาณ ๙๑,๐๐๐.- บาท)

ผู้รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพ

ความคืบหน้าการดำเนินงาน



กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว

๑. ทำหนังสือสอบถามความประสงค์การส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๒. ประสานและส่งหนังสือสอบถามความประสงค์ฯ ให้กับคณะกรรมการชุมชน ๑๓ หมู่บ้าน
งบประมาณที่ใช้ไป ๐.๐๐ บาท



กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

๑. ประสานการส่งแบบตอบรับ ความประสงค์การส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จากคณะกรรมการชุมชน ๑๓ หมู่บ้าน
๒. รวบรวมเอกสารการส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
งบประมาณที่ใช้ไป ๐.๐๐ บาท



ยังไม่ได้ดำเนินการ

๑. รายงานผลการสอบถาม ความประสงค์การส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๒. อุดหนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่มีความประสงค์จัดทำโครงการ
งบประมาณคงเหลือ ๙๑,๐๐๐.- บาท

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางนิภา ชะเอม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑-๑๓ (งบประมาณ ๓๙,๐๐๐.- บาท)

ผู้รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพ

ความคืบหน้าการดำเนินงาน



กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว

๑. ทำหนังสือสอบถามความประสงค์การส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๒. ประสานและส่งหนังสือสอบถามความประสงค์ฯ ให้กับคณะกรรมการชุมชน ๑๓ หมู่บ้าน
งบประมาณที่ใช้ไป ๐.๐๐ บาท



กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

๑. ประสานการส่งแบบตอบรับ ความประสงค์การส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จากคณะกรรมการชุมชน ๑๓ หมู่บ้าน
๒. รวบรวมเอกสารการส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
งบประมาณที่ใช้ไป ๐.๐๐ บาท



ยังไม่ได้ดำเนินการ

๑. รายงานผลการสอบถาม ความประสงค์การส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๒. อุดหนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่มีความประสงค์จัดทำโครงการ
งบประมาณคงเหลือ ๓๙,๐๐๐.- บาท

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางนิภา ชะเอม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเอชชะยาเสพติด (งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท)

ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐

กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

-

☐

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

-

☒

ยังไม่ได้ดำเนินการ

- กิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังยาเสพติดในหมู่บ้าน
จำนวน ๗๐ คน
- กิจกรรมประชุมเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังยาเสพติดในหมู่บ้าน จำนวน ๓ ครั้ง
- กิจกรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้ประชาชนเรื่องยาเสพติด จำนวน ๑ ครั้ง

ลงชื่อ

มาลี

ผู้รายงาน

(นางสาวมาลี พุ่มอ่ำ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท)

ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าการดำเนินงาน



กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

- กิจกรรมประชุมคณะทำงานกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
- กิจกรรมประชุมคณะทำงานกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน ให้แก่กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก

กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๖๕ คน จำนวน ๑ ครั้ง

- งบประมาณที่ใช้ไป ๕๙๙,๖๗๐ บาท

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โอนมาตั้งจ่ายเพิ่มเป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินตามโครงการฯ ทั้งสิ้น ๖๕๕,๐๐๐.- บาท



กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

- กิจกรรมประชุมคณะทำงานกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ครั้งที่ ๓-๔
- งบประมาณคงเหลือ ๕๕,๓๓๐ บาท



ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลงชื่อ

มณีนี

ผู้รายงาน

(นางสาวมณีนี พุ่มอ่ำ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ โครงการปากแพรก แยก แลก เงิน (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท)

ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าการดำเนินงาน



กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

- กิจกรรมรับซื้อขยะในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก ครั้งที่ ๑,๒,๓,๔,๕
- กิจกรรมจัดทำกรรมธรรม์ประกันภัย ให้กับประชาชนที่มียอดขายขยะ ๒๐๐ บาทขึ้นไป



กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

- กิจกรรมรับซื้อขยะในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก ครั้งที่ ๖-๑๒
- กิจกรรม ฌาปนกิจสงเคราะห์ภายในกลุ่ม
- งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท



ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลงชื่อ

มณีนี

ผู้รายงาน

(นางสาวมณีนี พุ่มอ่ำ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ โครงการถนนปากแพรกปลอดขยะมูลฝอย (งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท)

ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าการดำเนินงาน



กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

- กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในรักษาความสะอาดริมถนนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ออกล. และประชาชนจิตอาสา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ลานดงบัว หมู่ที่ ๑ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

- งบประมาณที่ใช้ไป ๑,๓๖๐ บาท



กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

- กิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก ครั้งที่ ๒-๖

- กิจกรรมติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การรักษาความสะอาดตามจุดต่าง ภายใน ๑๓

หมู่บ้าน

- งบประมาณคงเหลือ ๔๘,๖๔๐ บาท



ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลงชื่อ

นางณี

ผู้รายงาน

(นางสาวมาลินี พุ่มอำ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท)

ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐

กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

- ดำเนินการขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเรียบร้อยแล้ว

☒

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์สำหรับอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
- ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน จำนวน ๓๐ คน
- งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท

☐

ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

ลงชื่อ

มาฉั นั

ผู้รายงาน

(นางสาวมาลินี พุ่มอำ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม (งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐

กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

- ดำเนินการขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเรียบร้อยแล้ว

☒

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

- ดำเนินการจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ บริเวณลำห้วยหรือลำคลองสาธารณะ จำนวน ๑ ครั้ง (บริเวณคลองเส้นถนนจัดรูป - ถนนหมู่ที่ ๓)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก
- งบประมาณคงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

☐

ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลงชื่อ

มณีนี

ผู้รายงาน

(นางสาวมณีนี พุ่มอ่ำ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

**แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากพริก สำหรับปฏิบัติงานลักษณะ
งานทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐)
ผู้รับผิดชอบ เทศบาลเมืองปากพริก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริหารงานทั่วไป
ความคืบหน้าการดำเนินงาน



กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย

๑. อนุมัติโครงการ
๒. ดำเนินการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากพริก ฯ จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ งบประมาณที่ใช้ไป
๔๖,๔๘๐ บาท



กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

ปฏิบัติงานด้านลักษณะงานทั่วไปในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
งบประมาณคงเหลือ ๖๑,๕๒๐ บาท



ยังไม่ได้ดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวสาวิตรี บัวทอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

**แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากพริก สำหรับปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(งบประมาณ ๗๕๖,๐๐๐)

ผู้รับผิดชอบ เทศบาลเมืองปากพริก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริหารงานทั่วไป

ความคืบหน้าการดำเนินงาน



กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย

๑. อนุมัติโครงการ
๒. ดำเนินการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากพริก ฯ จำนวน ๒ อัตรา
โดยมีระยะเวลาดังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ งบประมาณที่ใช้ไป
๑๓๖,๕๓๗ บาท



กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

ปฏิบัติงานด้านการให้บริการประชาชนในงาน ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ จำนวน ๒ อัตรา โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน
๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ งบประมาณคงเหลือ ๖๑๙,๔๖๓ บาท



ยังไม่ได้ดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวสาวิตรี บัวทอง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(งบประมาณ ๗๕๖,๐๐๐ บาท)

ผู้รับผิดชอบ เทศบาลเมืองปากแพรก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริหารงานทั่วไป

ความคืบหน้าการดำเนินงาน



กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย

๑. อนุมัติโครงการ
๒. ดำเนินการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก ฯ จำนวน ๔ อัตรา
โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ งบประมาณที่ใช้ไป
๒๐๓,๓๔๕ บาท



กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

ปฏิบัติงานด้านการให้บริการประชาชนในงาน จัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน ๔ อัตรา
โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
งบประมาณคงเหลือ ๕๕๒,๖๕๕ บาท



ยังไม่ได้ดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวสาวิตรี บัวทอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดบริเวณแหล่งน้ำสาธารณะ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งบประมาณ ๕๔๐,๐๐๐ บาท)

ผู้รับผิดชอบ เทศบาลเมืองปากแพรก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริหารงานทั่วไป

ความคืบหน้าการดำเนินงาน



กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย

๑. อนุมัติโครงการ

๒. ดำเนินการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก ฯ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ งบประมาณที่ใช้ไป ๔๕,๕๔๔ บาท



กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

ปฏิบัติงานด้านการให้บริการประชาชนในงาน รักษาความสะอาดบริเวณแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ งบประมาณคงเหลือ ๔๙๔,๔๕๖ บาท



ยังไม่ได้ดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวสาวิตรี บัวทอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

**แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความสะอาดถนนและทางสาธารณะ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(งบประมาณ ๔๓๒,๐๐๐ บาท)

ผู้รับผิดชอบ เทศบาลเมืองปากแพรก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริหารงานทั่วไป

ความคืบหน้าการดำเนินงาน



กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย

๑. อนุมัติโครงการ

๒. ดำเนินการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก ฯ จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ งบประมาณที่ใช้ไป
๕๓,๐๙๘ บาท




กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

ปฏิบัติงานด้านการให้บริการประชาชนในงาน รักษาความสะอาดถนนและทาง
สาธารณะ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน
๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ งบประมาณคงเหลือ ๓๗๘,๙๐๒ บาท



ยังไม่ได้ดำเนินการ

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน
(นางสาวสาวิตรี บัวทอง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กองการศึกษา

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.2566 - 2570) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)

กองการศึกษา

ชื่อโครงการ เสริมสร้างประสบการณ์ ให้แก่เด็กและเยาวชน

ผู้รับผิดชอบ(สำนัก/กอง/งาน) กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

.....
.....
.....

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

.....
.....
.....

☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ซึ่งอยู่ในช่วง (เดือนเมษายน – กันยายน 2566) **กิจกรรมที่ 1** จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการร่วมกับสถานศึกษา วัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม (เดือนมิถุนายน – กันยายน 2566) **กิจกรรมที่ 2** กิจกรรมค่ายเด็กและ เยาวชน ให้ความรู้พัฒนาเด็ก เรียนรู้เรื่องราวภาวะผู้นำ คุณธรรมจริยธรรม โดยใช้งบประมาณ 100,000.-บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายธีระชัย ทองมา)

ตำแหน่ง นักสันทนการปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)

กองการศึกษา

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพื่อการบริหารของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

-

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

-

☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยใช้งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-บาท

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวพริดา สรสิทธิ์)

ครู

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)

กองการศึกษา

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเล็ก (ศพด.เทศบาลเมืองปากพริก)

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

-


☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

-

☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ในช่วงเดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยใช้งบประมาณ ๖,๐๐๐.-บาท

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวปณฐกาญจน์ สมคิด)

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)

กองการศึกษา

ชื่อโครงการ โครงการอุ่นไอรักจากแม่สู่ลูก (ศพด.เทศบาลเมืองปากพริก)

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

-

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

-

☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ ใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยใช้งบประมาณ ๓,๐๐๐.-บาท

(ลงชื่อ)

ไอริส

ผู้รายงาน

(นางสาวเต็มใจ หลักหาญ)

ผู้ดูแลเด็ก

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)

กองการศึกษา

ชื่อโครงการ โครงการอุ่นไอรักจากแม่สู่ลูก (ศพด.บ้านลุ่มดงกระเบา)

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ ใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยใช้งบประมาณ ๒,๐๐๐.-บาท

(ลงชื่อ)

สัวิกา จันทอยู่

ผู้รายงาน

(นางสาวสัวิกา จันทอยู่)

ผู้ดูแลเด็ก

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)

กองการศึกษา

ชื่อโครงการ เสริมสร้างทักษะและฝึกประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลเมืองปากแพรก ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างทักษะและฝึกประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ สวนสัตว์ค่ายสุรสีห์ พล.ร.๙ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรีโดยมีกิจกรรมดังนี้

๑. จัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กนักเรียน

๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับเด็กนักเรียน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากแพรก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบา จำนวน ๑๒๕ คน

๓. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ระบายสี

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ประกอบด้วย

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

(ลงชื่อ)

จพ

ผู้รายงาน

(นางสาวพริดา สรสิทธิ์)

ครู

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)

กองการศึกษา

ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่พัฒนาการด้านคุณภาพชีวิต (ศพด.บ้านลุ่มดงกระเบา)

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

-

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

-

☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ในช่วงเดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยใช้งบประมาณ ๓,๐๐๐.-บาท

(ลงชื่อ) จินตนา ใจงาม ผู้รายงาน

(นางสาวจันทร์เพ็ญ อ่องมะลิ)
ครูชำนาญการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)

กองการศึกษา

ชื่อโครงการ โครงการทุนน้อยมีวินัยใส่ใจจราจร

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย


-

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

-

☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยใช้งบประมาณ ๓,๐๐๐.-บาท

(ลงชื่อ) กฤษา  ผู้รายงาน

(นางสาวณัชชา สุวรรณรัตน์)
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.2566 - 2570) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)

กองการศึกษา

ชื่อโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาล
เมืองปากแพรก

ผู้รับผิดชอบ(สำนัก/กอง/งาน) กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

มีการดำเนินงานจัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลเมืองปากแพรก โดยวิธีการเบิกหักผลส่งให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลเมืองปากแพรก จำนวน 2 แห่ง เพื่อนำไปบริหารจัดการได้
อย่างถูกต้อง ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม
2563 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากแพรก จำนวน 71 คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบา จำนวน 15 คน

เพื่อเบิกจ่ายให้เป็นไปตามรายการ ดังนี้

1. ค่าอาหารกลางวัน
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน
 - 2.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 - 2.3 ค่าหนังสือเรียน
 - 2.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

งบประมาณตั้งไว้ 788,800.-บาท (ไตรมาสที่ 1-2) ได้เบิกจ่ายเป็น จำนวนเงิน 265,482.-บาท
คงเหลือ 523,318.-บาท

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

มีการจัดทำบันทึกขออนุมัติ เบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริหารสถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กและในความดูแลของเทศบาลเมืองปากแพรก ประจำปีไตรมาส 3 - 4

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

(นางสาวอชิรณ แก้วผลึก)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.2566 - 2570) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)

กองการศึกษา

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน ภายใต้กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

ผู้รับผิดชอบ(สำนัก/กอง/งาน) กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

.....
.....
.....

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

.....
.....
.....

☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ซึ่งอยู่ในช่วง
(เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566) โดยใช้งบประมาณ 200,000.-บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายธีระชัย ทองมา)

ตำแหน่ง นักสันทนการปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.2566 - 2570) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)

สำนัก/กองการศึกษา

ชื่อโครงการ โครงการจัดบริการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านวังสารภี

ผู้รับผิดชอบ(สำนัก/กอง/งาน)

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

โครงการจัดบริการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านวังสารภี จำนวนนักเรียน 173 คน 100 วัน
เป็นจำนวนเงิน 363,300 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566 ดำเนินการจัดบริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน 173 คน
จำนวน 100 วัน รวมเป็นเงิน 363,300 บาท เงินคงเหลือ 0 บาท

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

อยู่ระหว่างการขอรับงบประมาณ ในการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 16
พฤษภาคม - 10 ตุลาคม 2566 จำนวน 100 วัน จำนวนนักเรียน 180 คน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางโชติรส อยู่สุข)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านวังสารภี

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.2566 - 2570) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)
สำนัก/กอง.....

ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังสารภี

ผู้รับผิดชอบ(สำนัก/กอง/งาน)

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

อบรมพัฒนาระบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังสารภี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 64 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 69 คน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนบ้านวังสารภี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	ระยะเวลา	จำนวนชั่วโมง	รูปแบบการสอน	หมายเหตุ
1	พฤศจิกายน 2565	33 ชั่วโมง	มาเรียนตามปกติ (On-Site)	19,800 บาท งบโรงเรียน
2	ธันวาคม 2565	20 ชั่วโมง	มาเรียนตามปกติ (On-Site)	12,000 บาท งบเทศบาล
3	มกราคม 2566	20 ชั่วโมง	มาเรียนตามปกติ (On-Site)	12,000 บาท งบเทศบาล
4	กุมภาพันธ์ 2566	19 ชั่วโมง	มาเรียนตามปกติ (On-Site)	11,400 บาท งบเทศบาล
รวมการใช้งบประมาณเทศบาล				35,400 บาท

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

อบรมพัฒนาระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังสารภี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 64 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 69 คน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านวังสารภี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	ระยะเวลา	จำนวนชั่วโมง	รูปแบบการอบรม	หมายเหตุ
1	มีนาคม 2566	23 ชั่วโมง	1-31 มีนาคม มาเรียนตามปกติ	13,800 บาท งบเทศบาล (ยังไม่ได้เบิกจ่าย)

☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

พัฒนาระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังสารภี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 64 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 69 คน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านวังสารภี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวธิดารัตน์ เพิกเฉย)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังสารภี

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.2566 - 2570) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)

สำนัก/กอง.....

ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังสารภี

ผู้รับผิดชอบ(สำนัก/กอง/งาน)

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

อบรมพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังสารภี ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 64 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 69 คน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนบ้านวังสารภี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	ระยะเวลา	จำนวนชั่วโมง	รูปแบบการสอน	หมายเหตุ
1	พฤศจิกายน 2565	33 ชั่วโมง	มาเรียนตามปกติ (On-Site)	19,800 บาท งบโรงเรียน
2	ธันวาคม 2565	20 ชั่วโมง	มาเรียนตามปกติ (On-Site)	12,000 บาท งบเทศบาล
3	มกราคม 2566	20 ชั่วโมง	มาเรียนตามปกติ (On-Site)	12,000 บาท งบเทศบาล
4	กุมภาพันธ์ 2566	19 ชั่วโมง	มาเรียนตามปกติ (On-Site)	11,400 บาท งบเทศบาล
รวมการใช้งบประมาณเทศบาล				35,400 บาท

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

อบรมพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังสารภี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 64 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 69 คน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านวังสารภี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	ระยะเวลา	จำนวนชั่วโมง	รูปแบบการอบรม	หมายเหตุ
1	มีนาคม 2566	23 ชั่วโมง	1-31 มีนาคม มาเรียนตามปกติ	13,800 บาท งบเทศบาล (ยังไม่ได้เบิกจ่าย)

☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

พัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังสารภี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 64 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 69 คน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านวังสารภี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวธิดารัตน์ เพิกเฉย)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังสารภี

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.2566 - 2570) รวมเพิ่มเติม

ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)

สำนัก/กองการศึกษา

ชื่อโครงการ อาหารกลางวันครบทุกคนโรงเรียนบ้านห้วยนา

ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/กรม/งาน)กองการศึกษา

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

ทางโรงเรียนได้ดำเนินการใช้เงินงบประมาณจนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566 ดำเนินการไปแล้ว
เป็นเวลา...94...วัน ใช้งบประมาณไป....294,357.....บาท

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินงาน วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2566 และวันที่ 20 มีนาคม 2566
เป็นเวลา...6..วันงบประมาณคงเหลือ...22,743...บาท

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

(...นางอรรณ ไก่แก้ว...)

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านห้วยนา

**แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.2566 - 2570) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)**

สำนัก/กองการศึกษา

ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนา

ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/กรม/งาน) กองการศึกษา

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

อบรมพัฒนาระบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๖๖ คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๔๙ คน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านห้วยนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	ระยะเวลา	จำนวนชั่วโมง	รูปแบบการอบรม	หมายเหตุ
๑	พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๑๐	มาเรียนตามปกติ (On-Site)	๖,๐๐๐ บาท งบโรงเรียน
๒	ธันวาคม ๒๕๖๕	๒๖	มาเรียนตามปกติ (On-Site)	๑๕,๖๐๐ บาท งบเทศบาล
๓	มกราคม ๒๕๖๖	๒๕.๕	มาเรียนตามปกติ (On-Site)	๑๕,๓๐๐ บาท งบเทศบาล
๔	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๒๕.๕	มาเรียนตามปกติ (On-Site)	๑๕,๓๐๐ บาท งบเทศบาล
รวมการใช้งบประมาณเทศบาล				๔๒,๒๐๐ บาท

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

อบรมพัฒนาระบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๖๖ คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๔๙ คน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านห้วยนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	ระยะเวลา	จำนวนชั่วโมง	รูปแบบการอบรม	หมายเหตุ
๑	มีนาคม ๒๕๖๖	๑๙.๕	๑-๒๐ มีนาคม มาเรียนตามปกติ (On-Site)	๑๑,๗๐๐ บาท งบเทศบาล (ยังไม่ได้เบิกจ่าย)

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๖๖ คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๔๙ คน ตั้งแต่วันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านห้วยนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

(นางมยุรี อ่อนคำ)

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านห้วยนา

**แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.2566 - 2570) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)**

สำนัก/กองการศึกษา

ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนา

ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/กรม/งาน) กองการศึกษา

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

อบรมพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๖๖ คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๔๙ คน ตั้งแต่วันที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านห้วยนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	ระยะเวลา	จำนวนชั่วโมง	รูปแบบการอบรม	หมายเหตุ
๑	พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๑๐	มาเรียนตามปกติ (On-Site)	๖,๐๐๐ บาท งบโรงเรียน
๒	ธันวาคม ๒๕๖๕	๒๖	มาเรียนตามปกติ (On-Site)	๑๕,๖๐๐ บาท งบเทศบาล
๓	มกราคม ๒๕๖๖	๒๕.๕	มาเรียนตามปกติ (On-Site)	๑๕,๓๐๐ บาท งบเทศบาล
๔	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๒๕.๕	มาเรียนตามปกติ (On-Site)	๑๕,๓๐๐ บาท งบเทศบาล
รวมการใช้งบประมาณเทศบาล				๔๖,๒๐๐ บาท


☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

อบรมพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๖๖ คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๔๙ คน ตั้งแต่วันที่ ๑
มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านห้วยนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	ระยะเวลา	จำนวนชั่วโมง	รูปแบบการอบรม	หมายเหตุ
๑	มีนาคม ๒๕๖๖	๑๙.๕	๑-๒๐ มีนาคม มาเรียนตามปกติ (On-Site)	๑๑,๗๐๐ บาท งบเทศบาล (ยังไม่ได้เบิกจ่าย)

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

อบรมพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๖๖ คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๔๙ คน ตั้งแต่วันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านห้วยนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

(นางมยุรี อ่อนคำ)

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านห้วยนา

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.2566 - 2570) รวมเพิ่มเติม

ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)

กองการศึกษา

ชื่อโครงการ จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้กับสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผู้รับผิดชอบ(สำนัก/กอง/งาน) กองการศึกษา

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย 6 แห่ง

1.ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ
เทศบาลเมืองปากพริก โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษ ของภาคเรียนที่ 2/2565

2.ดำเนินการส่งมอบอาหารเสริม(นม) ของภาคเรียนที่ 2/2565 ไปเรียบร้อยแล้ว

☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

1.อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ (ของภาคเรียนที่ 2/2565)

2.อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการขอรับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) จากสถานศึกษา
ของภาคเรียนที่ 1/2566 เพื่อประกอบการขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2566

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

(นางสาวอริวรรณ แก้วพลี)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.2566 - 2570) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)

กองการศึกษา

ชื่อโครงการ ส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากแพรก

ผู้รับผิดชอบ(สำนัก/กอง/งาน) กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

.....
.....
.....

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

.....
.....
.....

☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ซึ่งอยู่ในช่วง
(เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566) โดยใช้งบประมาณ 30,000.-บาท

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

(นายธีระชัย ทองมา)

ตำแหน่ง นักสันทนการปฏิบัติการ

แบบรายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-Plan)

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ชื่อโครงการ งานวันเด็กแห่งชาติ

ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวจันทร์คณา มั่นคง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

รายละเอียดโครงการ

(๑) หลักการและเหตุผล เด็กคือทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง และมั่นคง อีกทั้งเป็นผู้ที่จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เพื่อทำหน้าที่ดูแลสังคมตลอดจนเศรษฐกิจ วัฒนธรรมประเพณี และอื่น ๆ ในอนาคต ฉะนั้นเพื่อให้เด็กรู้ถึงความสำคัญของประเทศชาติ ตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ด้วยการตั้งใจ ใฝ่ศึกษา เรียนรู้ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยัน หมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต การพัฒนาให้เด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนของสังคมพึงปรารถนา และร่วมมือกันดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความใกล้ชิดกับครอบครัวสังคม และชุมชนมากที่สุด จึงเป็นภารกิจที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุตามความมุ่งหมาย ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) เป้าหมาย

เชิงผลผลิต เด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้ปกครองและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากพริก จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน จากการจัดทำโครงการฯ มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๐๔ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

๑. กิจกรรมการแสดงและกิจกรรมบนเวที

- การแสดงของเด็ก เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากพริก
- การร้องเพลง/เล่นเกมส์/ตอบปัญหาและอื่น ๆ

๒. กิจกรรมสำหรับเด็กเพื่อการเรียนรู้

โดยร่วมจัดกิจกรรมกับสถาบันการศึกษา ในเขตพื้นที่/หน่วยงานราชการ/องค์กร ต่าง ๆ ประกอบด้วยโรงเรียนในเขตพื้นที่ กศน.อำเภอเมืองฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ บ้านพักเด็กและครอบครัว (สภาเด็กและเยาวชน) จัดนิทรรศการการเรียนรู้ต่าง ๆ และการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และผู้ที่ร่วมงาน

๓. กิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน

๔. กิจกรรมคัดเลือก เด็กและเยาวชน ดีเด่น

เชิงผลลัพธ์

๑. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักในหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมเด็กและเยาวชนได้ร่วมทำกิจกรรมพร้อมทั้งกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ระดับความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ร้อยละ ๘๐

๒/ ผลที่คาดว่าจะเกิด...

ผลที่คาดว่าจะเกิด

๑. หน่วยงาน ชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงเด็กและเยาวชน
๒. เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง
๓. เด็กและเยาวชน กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ
๔. เด็กและเยาวชน ได้สนุกสนาน เพลิดเพลิน กับกิจกรรมสร้างสรรค์
๕. เด็กและเยาวชน มีความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างชุมชน สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖. ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นส่งเสริมทั้งภาครัฐ และเอกชนให้ช่วยกันระดมกำลังในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพดีขึ้น
(การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน หรือการจัดกิจกรรมอื่น ๆ สามารถปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน)

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

๑. เด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้ปกครองและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากพริก จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน จากการจัดทำโครงการฯ มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๐๔ คน
๒. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐
๓. ผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เทศบาลเมืองปากพริก ร่วมกับสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่/หน่วยงานราชการ/องค์กรเอกชน/บริษัท/ห้างร้านต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองปากพริก

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

เด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้ปกครองและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากพริก

(๓) ระยะเวลาดำเนินการ

วันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖

(๔) การเบิกจ่ายงบประมาณ

สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนงาน

งบประมาณตามแผนงาน เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท รวมใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๗๒,๖๔๕.๑๕.- บาท คงเหลืองบประมาณ ๒๗,๓๕๔.๘๕.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๔ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นโครงการที่ดี สมควรที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก ๆ ปี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเด็กและเยาวชน ระหว่างชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากพริก สถาบันการศึกษา/หน่วยงานราชการ/องค์กรภาคเอกชน/บริษัท/ห้างร้านต่าง ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยสุ่มตัวอย่างเก็บแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน โดยมีความพึงพอใจ ผลการประเมินที่ดีอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป รวมเป็น จำนวน ๙๙.๕๖ % (ทางระบบออนไลน์) และผลการประเมินที่ดีอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป รวมเป็น จำนวน ๙๗.๗๐ % (แบบทางสอบถาม)

(๕) สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะโครงการ

๕.๑ ปัญหา/อุปสรรค

๕.๑ จำนวนเต็นท์อาหาร - เครื่องดื่ม มีความแออัด และไม่เพียงพอ/ไม่มีเต็นท์สำรองไว้ให้สำหรับกับบริษัท ห้างร้าน องค์กร หรือบุคคลอื่นที่ต้องการนำอาหาร - เครื่องดื่ม มามอบให้เด็กและเยาวชน รวมถึงผู้เข้าร่วมงานในวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งไม่ได้ส่งแบบตอบรับมาล่วงหน้า

๕.๒ พื้นที่ภายในเต็นท์จัดกิจกรรมค่อนข้างคับแคบ เนื่องจากมีเด็กและเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมทุกกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

๕.๒ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะจากผู้จัดโครงการ

๕.๑ ควรมีเต็นท์สำรองไว้ให้สำหรับกับบริษัท ห้างร้าน องค์กร หรือบุคคลอื่นที่ต้องการนำอาหาร - เครื่องดื่ม มามอบให้เด็กและเยาวชน รวมถึงผู้เข้าร่วมงานในวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งไม่ได้ส่งแบบตอบรับมาล่วงหน้า

๕.๒ ควรเพิ่มจำนวนเต็นท์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้มีความเหมาะสม และสามารถรองรับกับจำนวนเด็กและเยาวชนที่มาเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม

(ลงชื่อ)



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายธีระชัย ทองมา)

ตำแหน่ง นักสนทนากาการปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
กองการศึกษา

ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีพุทธ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากพริก)

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

-

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

-

☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ เดือนกันยายน ๒๕๖๖
โดยใช้งบประมาณ ๓,๐๐๐.-บาท

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวพริดา สรสิทธิ์)

ครู

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
กองการศึกษา

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีพุทธ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบา

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบา

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

- ☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย
-
- ☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย
-
- ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ ใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยใช้งบประมาณ ๒,๐๐๐.-บาท

(ลงชื่อ) วัฒนา ใจจริง ผู้รายงาน
(นางสาวจันทร์เพ็ญ อ่องมะลิ)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.2566 - 2570) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)

กองการศึกษา

ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้รับผิดชอบ(สำนัก/กอง/งาน) กองการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

.....
.....
.....

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

.....
.....
.....

☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ซึ่งอยู่ในช่วง
(เดือนมิถุนายน - สิงหาคม) โดยใช้งบประมาณ 100,000.-บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายธีระชัย ทองมา)

ตำแหน่ง นักสันทนการปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)

สำนัก/กอง กองการศึกษา

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากแพรก

ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/งาน) กองการศึกษา งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากแพรก ดำเนินงานตาม
แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ โครงการดังกล่าวมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมให้ความรู้ และทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชน ประชาชน
ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากแพรก โดยกำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน เป็นเวลา ๒ วัน


กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรมให้ความรู้ และทักษะพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อให้กับเด็กและเยาวชน
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากแพรก โดยกำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน เป็นเวลา ๒ วัน

กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมให้ความรู้ และทักษะพื้นฐานกีฬาเปตองให้กับเด็กและเยาวชน ประชาชนใน
เขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากแพรก โดยกำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน เป็นเวลา ๒ วัน

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

- อยู่ระหว่างการรายงานผลการโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่เทศบาล
เมืองปากแพรก

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน

(นายธีระชัย ทองมา)

ตำแหน่ง นักสนทนากการปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)

สำนัก/กอง กองการศึกษา

ชื่อโครงการ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกายยาเสพติด

ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/งาน) กองการศึกษา งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย


- อนุมัติโครงการฯ

- ขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านกายยาเสพติด ปรากฏในหมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ด้านกายยาเสพติด งบประมาณตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐.-บาท

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกายยาเสพติด กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล (๗ คน) รุ่นอายุ
ไม่เกิน ๑๒ ปี ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากแพรก
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน

(นายธีระชัย ทองมา)

ตำแหน่ง นักสนันทนาการปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)

กองการศึกษา

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง (ศพด.เทศบาลเมืองปากพริก)
ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ ใน
เดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๖ โดยใช้งบประมาณ ๓,๐๐๐.-บาท

(ลงชื่อ)

เด็ท

ผู้รายงาน

(นางสาวเต็มใจ หลักหาญ)

ผู้ดูแลเด็ก

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)

กองการศึกษา

ชื่อโครงการ โครงการกิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มตงกระบะ

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

-

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

-

☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ ใน
เดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๖ โดยใช้งบประมาณ ๒,๐๐๐.-บาท

(ลงชื่อ) จันทิมา อ่องมะลิ ผู้รายงาน
(นางสาวจันทิมา อ่องมะลิ)
ครูชำนาญการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.2566 - 2570) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)

กองการศึกษา

ชื่อโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลเมืองปากพริก

ผู้รับผิดชอบ(สำนัก/กอง/งาน) กองการศึกษา งานส่งเสริมชุมชนและความเข้มแข็ง

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

.....
.....
.....

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

.....
.....
.....

☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ซึ่งอยู่ในช่วง
(เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2566) โดยใช้งบประมาณ 30,000.-บาท

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

(นางสาวอชิรณ แก้วผลึก)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
กองการศึกษา

ชื่อโครงการ โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยเด็กปฐมวัยปลอดโรคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบา

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบา

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

- ☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย
-
- ☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย
-
- ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยใช้งบประมาณ ๑๕,๐๐๐.-บาท

(ลงชื่อ) จันทะเนศ งามผลิ ผู้รายงาน
(นางสาวจันทะเนศ งามผลิ อ่องมะลิ)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)

กองการศึกษา

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองปากพริก

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

-

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

-

☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยใช้งบประมาณ ๑๕,๐๐๐.-บาท

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวจินตนา รัตนบำรุง)

ครูชำนาญการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
กองการศึกษา

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่ม
ดงกระเบา

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบา

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

- ☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย
-
- ☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย
-
- ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ ใน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยใช้งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.-บาท

(ลงชื่อ) จันทิมา อ่องมะลิ ผู้รายงาน
(นางสาวจันทิมา อ่องมะลิ)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.2566 - 2570) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)

กองการศึกษา

ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว ทักษะการบริการและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
“มัคคุเทศก์น้อย รักถิ่นเกิด”

ผู้รับผิดชอบ(สำนัก/กอง/งาน) กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

.....
.....
.....

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

.....
.....
.....

☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ซึ่งอยู่ในช่วง
(เดือนมิถุนายน - สิงหาคม) โดยใช้งบประมาณ 100,000.-บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายธีระชัย ทองมา)

ตำแหน่ง นักสันทนากการปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.2566 - 2570) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)

กองการศึกษา

ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรกสำหรับปฏิบัติงานด้านการศึกษา
สังกัดกองการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ(สำนัก/กอง/งาน) กองการศึกษา

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย *จ้างรับ มัคคุเทศก์นำชม
ป้อมเก็บขยะตามบ้านทั่วไป*

1.ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรกสำหรับปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา สังกัดกองการศึกษา

2.มีพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานที่ จำนวน 1 ราย (ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม –
พฤศจิกายน 2565)

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

(นางสาวอิวรรณ แก้วผลึก)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)

กองการศึกษา

ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรง สำหรับปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากแพรง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากแพรง

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย

(๑) โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรง สำหรับปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากแพรง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากแพรง

(๒) ดำเนินการโครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรง สำหรับปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากแพรง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากแพรง จำนวน ๓ อัตรา ตั้งแต่วันที่
ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน

งบประมาณตั้งไว้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานการศึกษา
(๐๐๒๑๐) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(๐๐๒๑๒)หมวดค่าใช้สอย งบประมาณรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการโครงการ
จ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรง สำหรับปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ปากแพรง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากแพรง ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า
๑๘๗ ลำดับที่ ๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) ตั้งไว้ ๓๒๔,๐๐๐.-บาท และประกาศเทศบาลเมือง
ปากแพรง เรื่อง อนุมัติบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖)
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ (คงเหลือ) ก่อนโอน ๒๔๓,๐๐๐.-บาท จำนวนเงินที่โอน
๒๔,๓๐๐.-บาท งบประมาณหลังโอน จำนวน ๒๖๗,๓๐๐.-บาท นั้น

งบประมาณใช้ไป ๒๑๑,๙๙๔.-บาท

งบประมาณคงเหลือ ๑๓๖,๓๐๖.-บาท

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๒) ดำเนินการโครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรง สำหรับปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากแพรง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากแพรง

จำนวน ๓ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ๓ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
เป็นระยะเวลา ๖ เดือน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวจิณพัฒน์ รัตนบำรุง)

ครูชำนาญการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)

กองการศึกษา

ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากพริก สำหรับปฏิบัติงานด้านธุรการของสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลเมืองปากพริก

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย

(๑) โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากพริก สำหรับปฏิบัติงานด้านธุรการของ
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลเมืองปากพริก

(๒) ดำเนินการโครงการ จ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากพริก สำหรับปฏิบัติงานด้านธุรการของ
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลเมืองปากพริก จำนวน ๑ อัตรา
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน

งบประมาณตั้งไว้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานการศึกษา
(๐๐๒๑๐) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (๐๐๒๑๒) หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการโครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากพริก สำหรับปฏิบัติงานด้านธุรการของ
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลเมืองปากพริก ๑๐๘,๐๐๐.-บาท ค่าจ้างเดือนละ
๙,๙๐๐.-บาท และประกาศเทศบาลเมืองปากพริก เรื่อง อนุมัติบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ (คงเหลือ) ก่อนโอน
๘๑,๐๐๐.-บาท จำนวนเงินที่โอน ๘,๑๐๐.-บาท งบประมาณหลังโอน จำนวน ๘๙,๑๐๐.-บาท

งบประมาณใช้ไป ๒๗,๕๔๖.-บาท

งบประมาณคงเหลือ ๘๘,๕๕๔.-บาท


☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากพริก สำหรับปฏิบัติงานด้านธุรการของสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลเมืองปากพริก

จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
เป็นระยะเวลา ๖ เดือน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวจินพัฒน์ รัตนบำรุง)

ครูชำนาญการ

(นางสาวจิณพัฒน์ รัตนบำรุง)
ครูชำนาญการ

**แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
กองการศึกษา**

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาความสะอาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปากแพรก

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบา

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

๑. ขออนุมัติโครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาความสะอาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปากแพรก

๒. ดำเนินการจ้างเหมา โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาความสะอาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปากแพรก จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่ช่วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน

งบประมาณตั้งไว้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (๐๐๒๑๒) หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการโครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาความสะอาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปากแพรก ตั้งไว้ ๑๐๘,๐๐๐.-บาท ค่าจ้างเดือนละ ๙,๙๐๐.-บาท และประกาศเทศบาลเมืองปากแพรก เรื่อง อนุมัติบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ (คงเหลือ) ก่อนโอน ๙๐,๐๐๐.-บาท จำนวนเงินที่โอน ๘,๑๐๐.-บาท งบประมาณหลังโอน จำนวน ๘๑,๙๐๐.-บาท

งบประมาณใช้ไป ๔๖,๘๐๐.-บาท

งบประมาณคงเหลือ ๖๙,๓๐๐.-บาท

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาความสะอาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปากแพรก จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่ช่วงระยะเวลา ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ๑ อัตรา

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

๑. ตั้งแต่ช่วงระยะเวลา ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ๑ อัตรา

๒. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปากแพรก ช่วงปลายปีงบประมาณ

๓. การจัดทำรูปเล่มสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปากแพรก ช่วงปลายปีงบประมาณ

(ลงชื่อ) ฉันทนา ใจงาม ผู้รายงาน

(นางสาวจันทร์เพ็ญ อ่องมะลิ)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.2566 - 2570) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)

กองการศึกษา

ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการราษฎร ในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านกีฬา นันทนาการ
 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สังกัดกอง การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ(สำนัก/กอง/งาน) กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

.....
.....
.....

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

เป็นโครงการที่ดำเนินการจ้างเหมาบริการราษฎรที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ หมู่ที่ 1-13
ตำบลปากแพรก เพื่อปฏิบัติงานด้านการกีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สังกัดกองการศึกษา
จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 1 ปี (เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) งบประมาณตั้งไว้ 118,800.-บาท
เบิกจ่ายในช่วง ไตรมาสที่ 1-2 เป็นจำนวนเงิน 44,634.-บาท คงเหลือ 71,466.-บาท

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายธีระชัย ทองมา)

ตำแหน่ง นักสนทนากการปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)

กองการศึกษา

ชื่อโครงการ จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากแพรก

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย

(๑) โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากแพรก

(๒) ดำเนินการโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากแพรก
จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน

งบประมาณตั้งไว้

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานการศึกษา
(๐๐๒๑๐) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (๐๐๒๑๒) หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากแพรก
ตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองปากแพรก ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗) หน้า ๒๐๗
ลำดับที่ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา โดยดำเนินการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖ รวม ๑๒ เดือนๆ ละ ๑๕,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐.-บาท

งบประมาณใช้ไป ๗๕,๐๐๐.-บาท

งบประมาณคงเหลือ ๑๐๕,๐๐๐.-บาท

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากแพรก จำนวน ๑ อัตรา
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ๑ อัตรา ตั้งตั้งเป็นระยะเวลา ๖ เดือน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวจิณพัฒน์ รัตนบำรุง)

ครูชำนาญการ

**แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)
กองการศึกษา**

ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปากแพรก

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบา

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

๑. ขออนุมัติโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปากแพรก

๒. ดำเนินโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปากแพรก จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่ช่วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน งบประมาณตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณใช้ไป ๙๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ ๙๐,๐๐๐.- บาท

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

ดำเนินโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปากแพรก จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่ช่วงระยะเวลา ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

๑. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปากแพรก ช่วงปลายปีงบประมาณ

๒. การจัดทำรูปเล่มสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปากแพรก ช่วงปลายปีงบประมาณ

(ลงชื่อ) ฉันทนา ใจงาม ผู้อำนวยการ ผู้รายงาน
(นางสาวจันทร์เพ็ญ อ่องมะลิ)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.2566 - 2570) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)

กองการศึกษา

ชื่อโครงการ โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา

ผู้รับผิดชอบ(สำนัก/กอง/งาน) กองการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย


.....
.....
.....

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

.....
.....
.....

☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ซึ่งอยู่ในช่วง
(เดือนกรกฎาคม) โดยใช้งบประมาณ 30,000.-บาท

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

(นายธีระชัย ทองมา)

ตำแหน่ง นักสันทนการปฏิบัติการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.2566 - 2570) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี 2566 (รอบการดำเนินงาน 6 เดือน)

กองการศึกษา

ชื่อโครงการ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ /

ผู้รับผิดชอบ(สำนัก/กอง/งาน) กองการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☐ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

.....
.....
.....

☐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

.....
.....
.....

☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ซึ่งอยู่ในช่วง
(เดือนเมษายน) โดยใช้งบประมาณ 350,000.-บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายธีระชัย ทองมา)

ตำแหน่ง นักสันทนากการปฏิบัติการ

กฤษฎีกา และงบประมาณ

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบการดำเนินการ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.-บาท)

ผู้รับผิดชอบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

☒ **กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

กิจกรรมที่ ๑ เป็นการจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ และพิจารณาแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้ “โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ”

ดำเนินการ ในวันที่ ๑๒ และวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน) ยอดงบประมาณคงเหลือ ๗๐,๐๐๐.-บาท

หมายเหตุ ประกอบกับ หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙) ระลอกใหม่ พิจารณาในการยกเว้นการจัดทำประชาคมกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ วรรคสอง ในเขตจังหวัดตามความเหมาะสมจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) จะเข้าสู่ภาวะปกติ


☒ **กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ**

กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลง

ดำเนินการ ยังไม่ได้กำหนดวันจัดกิจกรรม วางแผนกำหนดวันจัดการประชุมในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๖

☐ **ยังไม่ได้ดำเนินการ**

.....-

จ.ส.อ.หญิง  ผู้รายงาน
(ณรรัตน์ เกตุมณี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

**รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินการ ๖ เดือน)
กอง ยุทธศาสตร์และงบประมาณ**

ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร และเสริมสร้างความเข้าใจการให้บริการภาครัฐ
ผู้รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

☒ **กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย**

๑. จัดพิมพ์จัดทำรูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- จัดพิมพ์จัดทำรูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ขนาด A๔ ปกพิมพ์ ๔ สี ๔ หน้า กระดาษอาร์ต ๒๖๐ แกรม เนื้อในพิมพ์ ๔ สี ๕๖ หน้า กระดาษปอนด์ขาว
๑๐๐ แกรม เข้าเล่ม ไสกาว ปกเคลือบลามิเนตด้าน จำนวน ๑๕๐ เล่มๆ ละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. จัดพิมพ์ทำปฏิทิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
- จัดพิมพ์ทำปฏิทิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ประกอบด้วย คำขวัญเทศบาลเมืองปากแพรก ประพันธ์โดย
อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ รับแจ้งเหตุด่วน Help Call Center และตารางการจัดเก็บขยะ
รวมทั้งเผยแพร่ช่องทางการติดต่อราชการของเทศบาลเมืองปากแพรก อาทิ เว็บไซต์เทศบาล และ
แอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น จำนวน ๑ ครั้งๆ ละ ๓,๕๐๐ ฉบับ ฉบับละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

☒ **กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย**

๑. ป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก ตามนโยบายผู้บริหาร และนโยบายรัฐบาล

๒. ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน

ประกอบด้วย

๒.๑ แผ่นพับ ใบปลิวต่างๆ

๒.๒ วีดิทัศน์บรรยายสรุปการดำเนินงานของเทศบาล

๒.๓ การผลิตสื่ออื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขององค์กร

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙
กันยายน ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
องค์กร และเสริมสร้างความเข้าใจการให้บริการภาครัฐ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท ใช้จ่าย ๑๔๕,๐๐๐ บาท
คงเหลือ ๕๕,๐๐๐.-บาท

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางสาวปวีตรา ตั้งกิจจารวิสุทธิ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินการ ๖ เดือน)
กอง ยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ชื่อโครงการ โครงการจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย

- จัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ “ปากพริกสาร รายงานประชาชน” ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ งวดประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๕๐๐ เล่ม เป็นเงิน ๓๒,๕๐๐ บาท

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

- อยู่ระหว่างการจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ “ปากพริกสาร รายงานประชาชน” ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ งวดประจำเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๕๐๐ เล่ม

- อยู่ระหว่างการจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ “ปากพริกสาร รายงานประชาชน” ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓ งวดประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๕๐๐ เล่ม

- อยู่ระหว่างการจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ “ปากพริกสาร รายงานประชาชน” ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๔ งวดประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๕๐๐ เล่ม

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท ใช้ไป ๓๒,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๘๗,๕๐๐.- บาท

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
(นางสาวปวีตรา ตั้งกิจจาวิสุทธิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบการดำเนินการ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ โครงการให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ผู้รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

- ขออนุมัติโครงการ
- อยู่ระหว่างการทำเวทีทัศน์การให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาล และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
(นางสาวสุพรรณิ สีนอุดมวัตต์)
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม

ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านการรวบรวม
จัดทำข้อมูลเชิงสถิติและข้อมูลทางวิชาการ สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ)

ความคืบหน้าการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว ประกอบด้วย

๑. อนุมัติโครงการ
๒. ดำเนินการจ้างเหมา โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก
สำหรับปฏิบัติงานด้านการรวบรวม จัดทำข้อมูลเชิงสถิติและข้อมูลทางวิชาการ
สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๖๖ (เป็นระยะเวลา ๖ เดือน)
๓. งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๐๘,๐๐๐ บาท อนุมัติงบ ๑๐๘,๐๐๐ บาท
ใช้ไป ๓๘,๑๐๑ คงเหลือ ๖๙,๘๙๙ บาท

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

- เดือนเมษายน ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖ (เป็นระยะเวลา ๖ เดือน)

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวพรสุข ถนอมกิตติ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพริก (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมเพิ่มเติม
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบการดำเนินการ ๖ เดือน)
กอง ยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย พร้อมติดตั้งบริเวณพื้นที่เทศบาลเมืองปากพริก
(ชุดภาครับสัญญาณลูกข่าย และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ต่อเนื่องจากโครงการเดิม)

ผู้รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

☒ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย

- ขออนุมัติโครงการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์

☒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

- ที่เกี่ยวข้อง
- เสนอรายงานผลการประชุมต่อนายกเทศมนตรีเพื่อส่งมอบให้กองคลังดำเนินการในส่วน
 - งบประมาณที่ตั้งไว้ ๘๗๕,๔๐๐ บาท
 - งบประมาณที่ใช้ไป - บาท
 - งบประมาณที่คงเหลือ ๘๗๕,๔๐๐ บาท

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
(นางสาวปวีตรา ตั้งกิจจาวิสุทธิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานในการกิจด้านการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งบตามแผน ๑๐๘,๐๐๐.- บาท

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ๑๐๘,๐๐๐.- บาท

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวทัศนีย์ นักร้อง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายละเอียดโครงการ การปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองปากแพรก มีภารกิจงานด้านการบริการและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการจำนวนมาก ประกอบกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการรองรับการให้บริการและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงจำเป็นต้องดำเนินการจ้างเหมาบุคคล สำหรับปฏิบัติงานในการกิจด้านการบริการและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ จำนวน ๑ อัตรา (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

อาศัยตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ , พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ , พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๔๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองปากแพรก จึงขอเสนอโครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานในการกิจด้านการบริการและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขึ้น

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

ดำเนินการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านการบริการและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๑ ราย

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สามารถบริหารจัดการภารกิจด้านการบริการและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

/ผลที่คาดว่าจะ...

ผลที่คาดว่าจะเกิด

๑. ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับราษฎรในพื้นที่

๒. ประชาชนได้รับการให้บริการอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้รับการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน ในด้านการจัดเตรียมเอกสารประกอบต่าง ๆ

๓. ราษฎรในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้และสามารถสร้างรายได้ในครัวเรือน

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนในตำบลปากแพรก จำนวน ๑ ราย

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น

ต้นปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

วันที่สิ้นสุด

สิ้นปีงบประมาณ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

สรุปรายงานผลตามตัวชี้วัด

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ได้ร้อยละ ๙๙

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก สำหรับปฏิบัติงานด้านการบริการและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นโครงการที่ดี เพื่อรองรับการให้บริการ ประชาชนในพื้นที่และการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง และสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความยากจนส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

(ลงชื่อ)

นางสาวณัฐกาน เกียรติพรเศรษฐ์
(นางสาวณัฐกาน เกียรติพรเศรษฐ์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุพรรณิ สินอุดมวัฒน์)
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

(ลงชื่อ)

(นางสาวณิษฐา สุภาพ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป