

สำเนา

ที่ สส ๕๒๐๐๒/๙๓๙

สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

ถนนสมุทรสงคราม - บางแพ ตำบลแม่กลอง

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานแผนการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐, ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม

อ้างถึง ๑. หนังสือเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ที่ สส ๕๒๐๐๒/๑๒๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

๒. หนังสือเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ที่ สส ๕๒๐๐๒/๑๒๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

๓. หนังสือเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ที่ สส ๕๒๐๐๒/๕๑๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

๔. หนังสือเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ที่ สส ๕๒๐๐๒/๖๓๙ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้จัดส่งข้อมูลรายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐,๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) แผนจัดหาพัสดุ(เพิ่มเติม)และข้อมูลรายการปรับแผนการจัดหาพัสดุ รายละเอียดตามหนังสือเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ้างถึงดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น

เทศบาลจึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑) มาพร้อมหนังสือแนบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ดันประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน

โทร. ๐ ๓๔๗๑ ๒๖๑๒ ต่อ ๑๔๒

โทรสาร ๐ ๓๔๗๒ ๐๘๐๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ผู้ร่าง
พิมพ์
ตรวจ
หัวหน้าหน่วยงาน
รองปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย วิธี	ประกาศ เชิญชวน/ คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม (บาท)			
1	แผนงานการศึกษา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	คำจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการ เรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษา ด้วย DLT โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมฉนวนวาส (นิพัทธ์หรือณสุร์) จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล (2) โทรทัศน์ LED (SMART TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว (3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอม- พิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบลิทอิ การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLT ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2561)	4 ชุด	เฉพาะเจาะจง	22 ก.พ.61	22 ก.พ.61	25 ก.พ.61	-	192,800	/	-	เบิกจ่ายแล้ว

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย วิธี	ประกาศ เชิญชวน/ คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม สมทบ (บาท)			
2	แผนงานการศึกษา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	คำจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำนักงานแห่งการ เรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษา ด้วย DLT โรงเรียนเทศบาลวัดบ่อแก้ว(เอ็ดรพงศ์- ชูบุญเงิน) จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล (2) โทรทัศน์ LED (SMART TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว (3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์- พีซี และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบเสถียร การใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน(OEM) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาด้วยเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม DLT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)	4 ชุด	เฉพาะเจาะจง	22 ก.พ.61	22 ก.พ.61	25 ก.พ.61	-	192,800	/	-	เบิกจ่ายแล้ว

๑๑

แบบรายงานแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่ เป็นไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ เชิญชวน/ คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม (บาท)			
1	แผนงานบริหารทั่วไป/ งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (1) ค่าจัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสารหลังคาสูง ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี. งบประมาณ 1,300,000 บาท	ประ ภาศ เชิญชวน e-bidding	26 ม.ค. 61	-	-	-	-	-	/	ประกาศไปแล้ว 1 ครั้งยังไม่ได้รับ ส่งพิจารณาจากกรม ราคากลางให้เป็น ปัจจุบันและกำหนด แผนการจัดทำใหม่
2		(2) ค่าจัดซื้อรถยนต์เก๋ง แบบปีค่อพ 4 ประตู ปริมาตรกระบอกลูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี. งบประมาณ 900,000 บาท รวมงบประมาณ 2,200,000 บาท	ประ ภาศ เชิญชวน e-bidding	26 ม.ค. 61	17 เม.ย. 61	16 มิ.ย. 61	890,000	-	/	-	16 มิ.ย. 61

(Signature)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม	ไม่ เป็น	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย วิธี	ประกาศ เชิญชวน/ คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม (บาท)			
2	แผนงานทะเลและชุมชน/ งานกำจัดขยะมูลฝอย 50050	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า งบประมาณ 14,000,000 บาท	1 คัน	ประกาศ เชิญชวน e-bidding	-	-	-	-	-	/	-	อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขออนุมัติจัดซื้อ และร่างประกาศ /แผนพัสดุ ระเบียบฯ 5.80 มคอ.17 ดอ.4

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		ไม่เต็มไปคน		หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ เชิญชวน/ คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม สมทบ (บาท)	เต็มไปคน แผน ()	ไม่เต็มไปคน แผน ()	
3	แผนงานการศึกษา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมกลางแจ้ง โรงเรียน เทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์) โดยดำเนินการ ดังนี้ (1) ปรับพื้นที่เดิมพร้อมบดอัดแน่น (2) เทพื้น ค.ส.ล. หน้า 7 เซนติเมตร จัดหาบดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,470 ตารางเมตร พร้อมทั้งทำคัน ร่องระบายน้ำ 4 ฝั่ง ยาวไม่น้อยกว่า 184 เมตร (3) ติดตั้งตาข่ายสูงไม่ต่ำกว่า 8 เมตร โดยรอบพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,264 ตารางเมตร (4) ติดตั้งตาข่ายคลุมบนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,470 ตารางเมตร (5) ติดตั้งเสาเหล็กให้แสงสว่าง 2 จุด (6) หลอดไฟเมทัลฮาไลต์ 400 วัตต์ แสงขาว จำนวน 8 โคม สายไฟ THW-A 6 mm มีลวดชี 4 จุด (7) ปูหญ้าเทียมบนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,470 ตารางเมตร	1 แห่ง	ประ ภาศ เจริญชวน e-bidding	-	-	-	-	-	/	-	อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขออนุมัติจัดซื้อ และร่างประกาศฯ เผยแพร่ตาม ระเบียบฯ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ เชิญชวน/ คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม (บาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ										
		(8) ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแบบโค้งพร้อมมุง เมทัลชีทหนา 0.40 มิลลิเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,568 ตารางเมตร เสาสูงไม่ต่ำกว่า 8 เมตร งบประมาณ 7,500,000 บาท										
4	แผนงานการศึกษา/ งานบริหารทั่วไป กับการศึกษา อื่นๆ	โครงการปรับปรุงโครงสร้างอาคารพร้อมปรับปรุง พื้นที่ชั้นล่างระบบไฟฟ้าและทาสีอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลวัดบึงมะทิว(อัครพงษ์ชูบุณย์) งบประมาณ 4,000,000 บาท	1 แห่ง	ประ ภาศ เชิญชวน e-bidding	-	-	-	-	-	/	-	แผนเริ่มจัดหา พ.ศ.61
5	แผนงานการศึกษา/ งานบริหารทั่วไป กับการศึกษา	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู สำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อคำยุทิศ) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้	7 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	24 ม.ค. 61	24 ม.ค. 61	31 ม.ค. 61	328,650	-	/	-	เบิกจ่ายแล้ว



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่ เป็นไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ เชิญชวน/ คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม สมทบ (บาท)			
		รายการ										
		(1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่เกินกว่า 36,000 ปีหิ้ว (2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวมค่าติดตั้ง (3) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 (4) เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยตู้ 5 ห้องรวมทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย ความร้อนจากโรงงานเดียวกันเครื่องปรับอากาศที่ มีระบบฟอกอากาศสามารถตั้งจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ใช้ชนิดแขวน (5) มีความเหมาะสมการทำงานของคนพิเศษเซอร์ กบประมาณ 329,000 บาท										



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ	
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ เชิญชวน/ คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม (บาท)			
6	แผนงานการศึกษา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิดขาว - ดำ ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมืองและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยมี คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ (1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิดขาว-ดำ (2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วชั้น 20 แผ่นต่อนาที (3) เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน (4) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย้อม - ขยายได้ งบประมาณ 200,000 บาท	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	6 ก.พ. 61	6 ก.พ. 61	12 ก.พ. 61	199,600	-	/	-	เบิกจ่ายแล้ว

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณลักษณะ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		ไม่เดิน ไปตาม	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประเภท สัญญา/ คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม สมทบ (บาท)	เป็นไปตาม แผน		
7	แผนงานสาธารณสุข/ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการสาธารณสุข	คำครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องหันย่อยบนประตู่ พร้อมเครื่องยนต์ ดีเซลสูบเดียวไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า โดยมีคุณลักษณะ 1.เครื่องหันย่อยบนประตู่ (1) สามารถหันย่อยกิ่งไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (2) โครงสร้างตัวเครื่องทำจากเหล็ก และมี ระบบลดการสั่นสะเทือน (3) มีตะแกรงร่อน สามารถถอดเปลี่ยนได้ (4) ไม่มีดีดย่อย งบประมาณ 135,000 บาท	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	ยกเลิก
		<u>หมายเหตุ</u>	กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ โดยให้พิจารณาจากกลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย(Caster)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รายงานผลการพิจารณาจากกลุ่มพื้นที่ฯ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบว่า จะใช้ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสมุทรสงคราม รวม ๓๕ อบท. และขณะนี้อยู่ในระหว่างการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกำจัดมูลฝอยรวมของจังหวัดฯ ทำให้ยังไม่ทราบแนวทางปฏิบัติที่จะนำไปสู่การวางแผนการจัดซื้อเครื่องหันย่อยบนประตู่ พร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว ไม่น้อยกว่า ๑๐ แรงม้า ดังกล่าว								

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ เชิญชวน/ คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม สมทบ (บาท)			
8	แผนงานบริหารทั่วไป/ งานวางแผนสถิติและ วิชาการ (งานประชาสัมพันธ์) กบ.๑๙	เครื่องรับ UHF/FM ชุดลูกข่าย ชนิดเครื่อง ขยายเสียงเดี่ยวใช้กับลำโพง 2 ดอก โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1) เครื่องรับภาคขยายเสียงเดี่ยว ความถี่ 420.200 MHz จำนวน 10 ชุด 2) แผงเสาอากาศ YAGI 3 E พร้อมสายและ ข้อต่อ จำนวน 10 ชุด 3) ลำโพงฮอร์น ขนาด 6 นิ้ว กำลังขับ 60 วัตต์ (สำหรับเครื่องขยายเสียงเดี่ยว) จำนวน 20 ดอก งบประมาณ 490,000 บาท	10 ชุด	เฉพาะเจาะจง	26.11.๖1	28.11.๖1	-	-	-	/	-	แผนเริ่มจัดทำ พ.ศ. 61 แจ้งขอปรับแผน ตามหนังสือเทศบาล ที่ สส 52002/640 ทว. 27 มี.ค.61



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณศัพท์ ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		ไม่เงิน ไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย ใคร	ประเภท สัญญา/ คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม สมทบ (บาท)	เงินไปตาม แผน	
9	แผนงานคหะและชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	คำจัดซื้อจัดจ้างได้แก่ ก่อสร้างถนน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) ภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดระยะอิลีก หรือมีสื่ออยู่ในท้องถิ่นสำหรับวัดมม มีคนร่วมกัน และสามารถหมุนได้รอบตัว 2) เส้นผ่าศูนย์กลางถนนสี่ปากสี่ช่องสี่เหลี่ยม น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า 3) สามารถให้ภาพกว้างไม่น้อยกว่า 26 เมตร ที่ระยะ 1,000 เมตร 4) มีระบบแสงภายใน สายใยสามารถปรับแสง สว่างมากน้อยได้ 5 ระยะมองภาพใกล้สุดไม่ มากกว่า 1.3 เมตร งบประมาณ 450,000 บาท	1 ตัว	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	แผนปรับปรุง มี ค. 61 หน่วยงาน ดำเนินการ ด้านฟีดดูอง อยู่ระหว่างขอ อนุมัติปรับแผน เนื่องจากมีการกิจ ที่ต้องดำเนินการก่อน

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำขวัญ ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเงิน - จ่าย		เงินไปตาม แผน	เงิน ไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย ผู้ใด	ประกาศ เชิญชวน/ คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม สมทบ (บาท)			
10	แผนงานการศึกษา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ครูกันดั้มต้นตี่และนาฏศิลป์ สำหรับโรงเรียน เทศบาลสงวนวิชัย ได้แก่ เครื่องดนตรีวงมโหรีเตี่ยน ประกอบด้วย (1) กลองเล็กเตี่ยนแถว จำนวน 6 ใบ (2) กลองใหญ่เตี่ยนแถว จำนวน 2 ใบ (3) ฉาบเตี่ยนแถว จำนวน 2 คู่ (4) เมโหเตี่ยน จำนวน 14 ตัว (5) มาร์ชซิ่งเบล จำนวน 6 ตัว (6) ไม้ศอก จำนวน 4 อัน งบประมาณ 169,000 บาท	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	16 มี.ค. 61	22 มี.ค. 61	23 มี.ค. 61	168,500	-	/	-	เบิกจ่ายแล้ว



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เงินไม่ได้นับ ไปได้นับ	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ เชิญชวน/ คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามไม่ สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม (บาท)		
11	แผนงานรักษาความสงบภายใน/ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระบอบอัยการ	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงในอาคาร ครบชุดพร้อมเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตโนมัติ (SCBA) หมวกและหน้ากากหายใจ ประกอบด้วย (1) ชุดผสมแก๊ส ใต้น้ำ เสื้อและกางเกง ถุงมือดับเพลิง หมวกดับเพลิง ผ้าคลุมศีรษะ รองเท้าดับเพลิง (2) ชุดเครื่องช่วยหายใจ ประกอบด้วย หน้ากากครอบใบหน้า, ตัวสะพานหลัง, ชุดลดแรงดัน, ชุดควบคุมแรงดันและนกหวีด สัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ โดยเป็นชุดที่มี คุณสมบัติต่าง ๆ ตรงตามมาตรฐานของสถาบัน EN 137:2006 TYPE2 หรือมาตรฐานอื่น เทียบเท่าและมาตรฐานกันระเบิด ATEX อื่น มาตรฐานอื่นเทียบเท่า งบประมาณ 250,000 บาท	1 ชุด	คัดเลือก	๕๖.๖๖๖๖	๕๖.๖๖๖๖	-	-	-	/	แผนเริ่มจัดทำ ม.ย. 61 แจ้งขอปรับแผน ตามหนังสือเทศบาล ที่ ศส 52002/640 ลง 27 มี.ค. 61



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็น ตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย ผู้รับ	ประกาศ เชิญชวน/ คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม (บาท)		
12	แผนงานรักษา ความสงบภายใน/ งานมหาดไทย	ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อจำเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานมหาดไทย ได้แก่ แบร็ลเลอร์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1.ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกขึ้นรูปพลาสติก ส่วนบนมี ช่องใส่เท้าและมีรูระบายน้ำในตัว 2.ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1,500 x 900 x 240 x 480 มิลลิเมตร งบประมาณ 500,000 บาท	100 อัน	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	/	แผนเริ่มจัดทำ พ.ศ.61
13	แผนงานสาธารณสุข/ งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ คำซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะชนิดอัตโนมัติ หมายเลขทะเบียน 80-5839 สส. ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้า 225 แรงม้า มีปริมาตร ความจุ 10 ลบ.เมตร จำนวน 1 คัน โดยดำเนินการ ดังนี้	1 คัน	ประ ภาศ เชิญชวน e-bidding	-	-	-	-	-	/	แผนเริ่มจัดทำ เม.ย.61 แจ้งขอรับแผน

501
✓
X

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เต็ม ไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประเภท สัญญา/ คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม สมทบ (บาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ										
		(1) เปลี่ยนบ้านพักน้ำฝน (2) เปลี่ยนใบพัดน้ำฝน (3) เปลี่ยนกระดุมมองข้าง (4) เปลี่ยนไฟฉุกเฉินหน้า-หลัง (5) เปลี่ยนไฟบนหลังคา (6) เปลี่ยนไฟข้างถังใส่ขยะ (7) เปลี่ยนไฟลอย (8) เปลี่ยนไฟท้ายบน-ล่าง หลัง (9) เปลี่ยนถังน้ำมันพร้อมลูกลอยถังน้ำมัน (10) เปลี่ยนแบตเตอรี่ (11) เปลี่ยนท่อโอเลียวพร้อมหม้อพัก-ข้ออ่อน (12) เปลี่ยนหม้อลมเบรคล่าง (13) เปลี่ยนลูกยางเบรคล้อหน้า-หลัง (14) เปลี่ยนสายอ่อนเบรคลูกหน้า-หลัง-หัวแก้ง										ตามหนังสือเทศบาล ที่ ศส 52002/640 ลง 27 มี.ค.61

(Signature)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณรับที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		ไม่เงิน ไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย วิธี	ประกาศ เชิญชวน/ คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม สมทบ (บาท)		
	งาน/โครงการ	รายการ									
		(15) เปลี่ยนแป้นเบรคพร้อมแป้นปลอมเบรค (16) เปลี่ยนแผ่นคัลช (17) เปลี่ยนลูกปืนคัลช (18) จารบีเลื้อยหน้า-หลัง (19) เสริมเบาะที่นั่งพร้อมที่นอน (20) เดินสายไฟจากห้องข้างขึ้นมายังห้องข้างใต้ ระบบไฟ ไฟหน้า (21) เปลี่ยนถังโคลนหลังพร้อมฝาถังโคลน 2 ข้าง (22) เปลี่ยนสีกระบอกล้อไต่รถถังยาง-ขาว 2 อัน (23) เปลี่ยนถังใส่ขยะพร้อมฝาเปิด-ปิดท้ายพร้อมที่ ยืนท้ายพร้อมเบาะยึด (24) ซ่อมแซมคันทวยพร้อมตาม (25) เคาะติดตู้ข้างถัง / (26) พ่นสีถังข้าง...									

แบบรายงานแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประเภท เชิงขวาง/ ตัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง (วัน/เดือน/ปี)	งบรวมใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม สมทบ (บาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ										
		(26) พันสีหัวทังพร้อมใส่ยยะพร้อมพันสีกันสนิม ทั้งคัน งบประมาณ 900,000 บาท										



แบบรายงานแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย ผู้วิธี	ประกาศ เชิญชวน/ คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม สมทบ (บาท)			
14	แผนงานสาธารณสุข/ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข ฯพณฯ	คำก่อสร้างที่พักผู้โดยสารจัดบริเวณสถานีกำจัด ขยะมูลฝอยเดิมของเทศบาล (ต.ลาดใหญ่) ระยะที่ 1 โดยดำเนินการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ขนาด 8.00 เมตร x 20.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1๘0 ตารางเมตร ประกอบด้วย (1) คอกแกร็บ (2) ห้องตรวจรักษา (3) ห้องสุชา (4) คอกพักสุนัข 6 ห้อง ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม งบประมาณ 900,000 บาท	1 แห่ง	ประ ภาศ เชิญชวน e-bidding	-	-	-	-	-	/	-	แผนเริ่มจัดทำ เม.ย.61 แจ้งขอรับแผน ตามหนังสือเทศบาล ที่ สส 52002/640 ลง 27 มี.ค.61



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่ เป็นไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา/ สอบราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม สมทบ (บาท)			
1	งาน/โครงการ งานไฟฟ้าถนน	หมวดคำคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ คำก่อสร้างเริ่มเก็บบรรทุกและพัสดุ (บริเวณที่จอดรถเทศบาลเดิม) โดยทำการรื้อถอน อาคารเดิมออกและทำการ ดังนี้ - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๒,๘๘๐,๐๐๐.-บาท - ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตรจำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๓,๘๖๐,๐๐๐.-บาท (งบประมาณ ๖,๘๔๐,๐๐๐.-บาท) (เงินรายได้งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ น.๑)	1 แห่ง	ประกวดราคา e-Auction	11 พ.ค 60	17/2560 สว.16 มี.ย60	14 ก.ย 60	6,825,000	-	/	-	เบิกจ่ายเงินงวด สุดท้ายเมื่อวันที่ 13 ธ.ค 60



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เต็ม ไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา/ สอบราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม สมทบ (บาท)			
2	แผนงานกระแสชุมชน/งานไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ, เสี่ยงตามสาย, กล่องวงจรปิด ถนนเพชรสมุทร ถนนราษฎร์รักษา ถนนเกษมสุข, ถนนศรีจำปา ถนนธรรมนิมิต, ถนนไกรชนะ ถนนประสิทธิ์พัฒนา โดยดำเนินการดังนี้	1 แห่ง	ประกวดราคา e-Auction	11 ส.ค 60	34/2560 สว.28 กย60 สิ้นสุดสัญญา 26 ม.ค 61	-	-	11,397,000	/	-	เทศบาลเป็นผู้รับจ้างเหมาจ้าง เนื่องจากไม่สามารรถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้เนื่องจากหน่วยงานก่อสร้าง อยู่ในแนวเดียวกับเสาไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ยังไม่ได้รับรอง ของเดิมออก

-/- เติมน้ำ HDPE

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เต็ม ตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย ผู้ใช้	ประกาศ ประกวดราคา/ สอบราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม (บาท)		
	งาน/โครงการ	รายการ									
		- เดินสาย ๔x๑๐ มม ^๒ พร้อมร้อยท่อ HDPE ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ๒,๐๐๐ เมตร - เดินท่อ HDPE ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๒,๐๐๐ เมตร - เดินท่อ HDPE ขนาด ๑ นิ้ว พร้อม สายไฟเบอร์ออฟติก จำนวน ๑,๕๐๐ เมตร (เงินสะสม ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ปีงบประมาณ 2559)									

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา/ สอบราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม สมทบ (บาท)			
3	แผนงานสะพานและชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	โครงการปรับปรุงถนนศรีจุฬา - โดยดำเนินการสำรวจและก่อสร้างที่ติดคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตารางเมตรและปรับปรุงทางเท้าด้วยอิฐปูพื้น คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (เงินสะสม ๔,๕๕๐,๕๐๐-บาท ปีงบประมาณ 2559)	1 แห่ง	ประกวดราคา e-Auction	14 ก.ค 60	26/2560 สว.18 ก.ย60 สิ้นสุดสัญญา 16 ม.ค 61	-	-	4,532,000	/	-	เทศบาลให้ผู้รับ จ้างหยุดงาน เนื่องจากไม่สา มารถส่งมอบพื้นที่ ก่อสร้างได้เนื่อง จากการไฟฟ้าและ จากกรไฟฟ้าและ บ. ทีโอที จก.กำ ลังก่อสร้างวางท่อ ร้อยสายฯ ใน สัญญากับ อบจ. สมุทรสงคราม



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา/ สอบราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม สมทบ (บาท)			
4	แผนงานคหะและชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	โครงการปรับปรุงถนนพหลโยธิน และถนน ธรรมนิมิตถึงสี่แยกโรงพยาบาลอสมเด็จ พระเทพรัตนราช - โดยดำเนินการสำรวจและก่อสร้างฟุตคอกอนกรีต พื้นผิวจราจรเดิมหนา ๐.๐๕ เมตร จำนวนไม่น้อย กว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงทางเท้า ด้วยบล็อกปูพื้น คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (เงินสะสม ๓,๕๖๒,๘๐๐.-บาท)	1 แห่ง	ประกวดราคา e-Auction	25 ก.ค 60	28/2560 ลงนามในสัญญา 17 ม.ค 61	-	-	3,426,000	/	-	เทศบาลให้ผู้รับ จ้างทำผลงาน เนื่องจากไม่ล่า มารดส่งมอบพื้นที่ ก่อสร้างได้เนื่อง จากการไฟฟ้าและ บ. ทีโอที จก.ถ้า ถึงก่อสร้างวางท่อ ร้อยสายฯ ใน สัญญา กับ อบจ. สมุทรสงคราม

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่ เป็นไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา/ สอบราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม สมทบ (บาท)			
5	แผนงานคหะและชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	โครงการปรับปรุงถนนโรจนะ - โดยดำเนินการสำรวจราคาวัสดุทดคอปกริต กับผิวจราจรเดิมหนา ๐.๐๕ เมตร จำนวนไม่น้อย กว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงทางเท้า ด้วยบล็อกปูพื้น คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (เงินสะสม ๒,๙๖๗,๕๐๐.-บาท)	1 แห่ง	ประกวดราคา e-Auction	14 ก.ค 60	27/2560 สว.18 ก.ย60 สิ้นสุดสัญญา 16 เม.ค 61	-	-	2,955,500	/	-	เทศบาลให้ผู้รับ จ้างหยุดงาน เนื่องจากไม่เสา สามารถส่งมอบพื้นที่ ก่อสร้างได้เนื่อง จากการไฟฟ้าและ บ. ทีโอที จก.กำ ลังก่อสร้างวางท่อ ร้อยสายฯ ใน สัญญากับ อบจ. สมุทรสงคราม

21

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา/ สอบราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม สมทบ (บาท)			
6	แผนงานเคหะและชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	โครงการปรับปรุงถนนประสิทธิ์พัฒนา - โดยดำเนินการสำรวจร่างแปลที่ที่ดินคอกนาไรต์ ทับผิวจริงเดิมหนา ๐.๐๕ เมตร จำนวนไม่น้อย กว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงทางเท้า ด้วยบล็อกปูพื้น คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (เงินสะสม ๒,๑๐๔,๔๐๐-บาท)	1 แห่ง	ประกวดราคา e-Auction	1 ส.ค 60	31/2560 ลว.21 ก.ย.60 สิ้นสุดสัญญา 20 มี.ค 61	-	-	2,096,400	/	-	เทศบาลให้ผู้รับ จ้างหยุดงาน เนื่องจากไม่เสา มารถส่งมอบพื้นที่ที่ ก่อสร้างได้เนื่อง จากการไฟฟ้าและ บ. ทีโอที จก.กำ ลังก่อสร้างวางท่อ ร้อยสายฯ ใน สัญญา กับ อบจ. สมุทรสงคราม

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่ เป็น ตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา/ สอบราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม สมทบ (บาท)			
7	แผนงานคณะและชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนไกรชนะ ถนนประสิทธิ์พัฒนา ช่วงหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า,ถนนธรรมนิมิตช่วงข้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า - โดยทำการติดตั้งเสาประติมากรรมสูง ๘ เมตร โคม LED ๑๒๐ วัตต์ ๑ ชุด จำนวน ๒๑ ต้น (พร้อมติดตั้ง) รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (เงินสะสม ๒,๕๒๐,๐๐๐.-บาท)	1 แห่ง	ประกวดราคา e-Auction	11 ต.ค 60	33/2560 ลง 28 ก.ย 60 สิ้นสุดสัญญา 27 ต.ค 60	-	-	1,699,932	/	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการของ ผู้รับจ้าง ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุด สัญญาแล้ว และ เทศบาลได้แจ้ง การเรียกค่าปรับ ตามสัญญาแล้ว

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณชี้ ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา/ สอบราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม สมทบ (บาท)			
8	แผนงานคหะและชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	โครงการปรับปรุงถนนถนน/ - โดยดำเนินการปฏิรูประบบท่อระบายน้ำ ท้ายผิวจราจรเดิมหน้า ๐.๐๕ เมตร จำนวนไม่น้อย กว่า ๓,๗๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงทางเท้าด้วย บล็อกปูพื้น คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (เงินสะสม ๔,๔๖๐,๐๐๐.-บาท)	1 แห่ง	ประกวดราคา e-Auction	1 ส.ค 60	3๒/2560 สว. 21 ก.ย 60 สิ้นสุดสัญญา 20 มี.ค 61	-	-	4,444,000	/	-	เทศบาลให้ผู้รับ จ้างหยุดงาน เนื่องจากไม่ลา มาดส่งมอบพื้นที่ ก่อสร้างได้เนื่อง จากการไฟฟ้าและ บ. ทีโอที จก.ก้า ถึงก่อสร้างวางท่อ ร้อยสายฯ ใน สัญญาฯ กับ อบจ. สมุทรสงคราม

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา/ สอบราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม สมทบ (บาท)			
9	แผนงานทะเลและชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนราษฎร์ภิเษจาก หน้าโรงเรียนอนุบาลถึงแยกถนนศาลาไทยพาณิชย์ -โดยดำเนินการก่อสร้างยกระดับทางเท้าและ พร้อมก่อสร้างคันหินทางเท้าใหม่ คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (เงินสะสม ๒,๗๐๐,๐๐๐.-บาท)	1 แห่ง	ประกวดราคา e-Auction	21 ก.ค 60	30/2560 ลง. 20 ก.ย 60 สิ้นสุดสัญญา 18 ม.ค 61	-	-	2,690,000	/	-	เทศบาลได้รับ จ้างหยุดงาน เนื่องจากไม่เสา นำรถส่งมอบพื้นที่ ก่อสร้างได้เนื่อง จากการไฟฟ้าและ บ. ทีโอที จก.ก้า ลังก่อสร้างวางท่อ ร้อยสายฯ ใน สัญญากับ อบจ. สมุทรสงคราม

แบบรายงานแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม / ไม่เป็นไปตาม		หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม สมทบ (บาท)	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (/)	
10	แผนงานเทศบาลและชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	โครงการปรับปรุงถนนประสิทธิ์พัฒนาช่วงหน้าโรงเรียน เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและถนนธรรม- มิต ช้างช้างโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย - โดยดำเนินการสำรวจและก่อสร้างฝักรัดคอกมารถ ท้ายผิวจราจรเดิมหนา ๐.๐๕ เมตร จำนวนไม่น้อย กว่า ๒,๒๖๐ ตารางเมตร และปรับปรุงทางเท้าด้วย บล็อกปูพื้น คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๖ ตารางเมตร และก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล(เงินสะสม ๒,๗๕๐,๐๐๐.-บาท)	1 แห่ง	ประกวดราคา e-Auction	25 ก.ค 60	29/2560 สจ. 20 ก.ย 60 สิ้นสุดสัญญา 18 ม.ค 61	-	-	2,177,000	/	-	เทศบาลไม่ได้รับ จ้างเหมางาน เนื่องจากไม่ สามารถส่งมอบพื้นที่ ก่อสร้างได้เนื่อง จากการไฟฟ้าและ น. ท่อที่ จ.ก่า ลังก่อสร้างวางท่อ ร้อยละ ๙๐ ใน สัญญากับ อบจ. สมุทรสงคราม

หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย												
ลำดับ ที่	แผน งาน	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา/ สอบราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสะสม สมทบ (บาท)			
11	แผนงานรักษาความ ปลอดภัย งานป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	รายการ ได้ซื้อรถยนต์บรรทุก ชื่อ ขนาดความจุ น้ำ หนักกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม เกือบ ๖,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ คัน ส่งจ่ายตามราคาข้อ ตั้งจากผู้ขายและผู้เช่า (๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท)	1 คัน	ประกวดราคา e-Auction	28 มี.ค 60	19/2560 สว. 18 พ.ค 60 สิ้นสุดสัญญา 14 พ.ย 60	-	6,960,000	-	/	-	เบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 9 ต.ค 60

(Signature)