



ประกาศเทศบาลตำบลบึงบอระเพ็ด

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงบอระเพ็ด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ รอบเดือนตุลาคม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงบอระเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ รอบเดือนตุลาคม ตาม
รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายรังสรรค์ บุตรเนียร)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงบอระเพ็ด



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกกบึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ รอบเดือน ตุลาคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การมีบริการขั้นพื้นฐานที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑. แผนงานสาธารณสุข ประกอบด้วย จำนวน ๒ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของแผนงานสาธารณสุข

- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของแผนงานสาธารณสุข

๑. โครงการร่วมใจพิทักษ์รักษาสีสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกกบึง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ยกเลิกเนื่องจาก โอนงบประมาณออกไปทำโครงการอื่นที่จำเป็นและเร่งด่วน

๒. แผนงานเคหะชุมชน ประกอบด้วย จำนวน ๘ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของแผนงานเคหะชุมชน

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ ของแผนงานเคหะชุมชน

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตามถนนสายต่าง ๆ ของเทศบาล เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์ที่ชำรุดซ่อมแซม

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสุวรรณศร (สายเก่า) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างออกแบบ

๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเจ้าสำอานค์ผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก เนื่องจากอยู่ระหว่างบันทึกขออนุมัติซื้อจ้าง

๔. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเลี้ยวเมืองระยะที่ ๑ เนื่องจากรอ กฟภ. มาติดตั้งเสาไฟฟ้าขยายเขตให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะดำเนินการ

๕. โครงการถนนภายในสวน ๗๒ พรรษา เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างออกแบบ

- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ ของแผนงานเคหะชุมชน

๑. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน อนุบาล รหัส สน.ศท. อนุบาล ๘ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (กกบึงราษฎร์) ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการผ่านการพิจารณา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง

๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน ประกอบด้วย จำนวน ๔ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของแผนงานรักษาความสงบภายใน

- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของแผนงานรักษาความสงบภายใน

๑. โครงการจัดซื้อถังดับเพลิงเคมี ยกเลิกเนื่องจากโอนไปตั้งจ่ายรายการอื่นที่จำเป็นเร่งด่วนกว่า

๒. สายดับเพลิงส่งน้ำพร้อมข้อต่อลูมิเนียม ยกเลิกเนื่องจากโอนไปตั้งจ่ายรายการอื่นที่จำเป็นเร่งด่วนกว่า

๓. โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ระบบบริการ ยกเลิกเนื่องจากโอนไปตั้งจ่ายรายการอื่นที่จำเป็นเร่งด่วนกว่า

๒. แผนงานด้านการศึกษา ประกอบด้วย จำนวน ๒๓ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๓ ของแผนงานด้านการศึกษา
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๕ ของแผนงานด้านการศึกษา
- ๑. โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหน้าโรงเรียนพร้อมป้ายและรั้วด้านข้างโรงเรียนทางทิศตะวันออก เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ แบบแปลนและประสานงานก่อสร้าง
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๕ ของแผนงานด้านการศึกษา
- ๑. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา (SBMLD) ร.ร. เทศบาล ๑ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๘ ของแผนงานด้านการศึกษา
- ๑. โครงการฝึกอบรมจัดทำการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลกบินทร์ เนื่องจากไม่สามารถจัดหาวิทยากรในการอบรมได้
- ๒. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก IQ/EQ ๒-๕ ปี เนื่องจากไม่ได้ทำโครงการขอรับงบประมาณจาก สปสช.
- ๓. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก เนื่องจากศพด. จะดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการจัดทำหลักสูตรปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๑ แต่ไม่สามารถจัดหาวิทยากรในการอบรมได้
- ๔. โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลกบินทร์ เนื่องจากไม่ได้ทำโครงการขอรับงบประมาณจาก สปสช.
- ๕. โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงอาคารอเนกประสงค์ ร.ร. เทศบาล ๒ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ
- ๖. โครงการปรับปรุงสนามตระกร้อและสนามวอลเลย์บอลเป็นสนามบาสเกตบอล ภายในบริเวณสวนมหามงคล ๗๒ พรรษา เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณสำหรับดำเนินการ
- ๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบสนามฟุตบอล เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณสำหรับดำเนินการ
- ๘. โครงการเทพื้นคอนกรีตด้านข้างอาคารอเนกประสงค์ เนื่องจากเปลี่ยนปีงบประมาณในการดำเนินการเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๒
- ๙. โครงการปรับปรุงและขยายพื้นที่โรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณสำหรับดำเนินการ
- ๑๐. โครงการก่อสร้างโดมและเทพื้นคอนกรีตลานอเนกประสงค์ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณสำหรับดำเนินการ

๓. แผนงานสาธารณสุข ประกอบด้วย จำนวน ๑๔ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของแผนงานสาธารณสุข
- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของแผนงานสาธารณสุข
- ๑. โครงการอนามัยเจริญพันธุ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เนื่องจากงบประมาณในการสนับสนุนจาก สปสช. ผิดระเบียบในการสนับสนุน
- ๒. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เทศบาลตำบลกบินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เนื่องจากงบประมาณในการสนับสนุนจาก สปสช. ผิดระเบียบในการสนับสนุน

- / ๓. แผนงาน.....

๗. แผนงานงบกลาง ประกอบด้วย จำนวน ๔ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. แผนงานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย จำนวน ๑๙ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๑ ของแผนงานบริหารทั่วไป
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๙ ของแผนงานบริหารทั่วไป

๑. โครงการจัดงานวันเทศบาล เนื่องจากมีการกิจด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการ

๒. โครงการปรับปรุงทาสีอาคารและห้องทำงานอาคารสำนักงานเดิม เนื่องจากเป็นงบประมาณรายจ่าย เบิกตัดปีงบประมาณ

๓. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โรงจอดรถ) เนื่องจากยังไม่มียกงบประมาณ

๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน ประกอบด้วย จำนวน ๔ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของแผนงานรักษาความสงบภายใน
- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของแผนงานรักษาความสงบภายใน

๑. โครงการซื้อปั้มน้ำ ๒ ใบพัด ขนาด ๑๐ แรงม้า เนื่องจากโอนงบประมาณออกไปทำโครงการอื่นที่จำเป็นและเร่งด่วน

๒. โครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง เนื่องจากโอนงบประมาณออกไปทำโครงการอื่นที่จำเป็นและเร่งด่วน

๓. โครงการจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน เนื่องจากโอนงบประมาณออกไปทำโครงการอื่นที่จำเป็นและเร่งด่วน

๓. แผนงานการศึกษา ประกอบด้วย จำนวน ๓ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของแผนงานการศึกษา
- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของแผนงานการศึกษา

๑. อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) เนื่องจากเป็นนโยบายของผู้บริหาร

๔. แผนงานสาธารณสุข ประกอบด้วย จำนวน ๕ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของแผนงานสาธารณสุข
- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของแผนงานสาธารณสุข

๑. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางทันตกรรม (งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท) เนื่องจากงบประมาณในการสนับสนุนจาก สปสช. ผิดระเบียบในการสนับสนุน

๒. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางทันตกรรม (งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท) เนื่องจากงบประมาณในการสนับสนุนจาก สปสช. ผิดระเบียบในการสนับสนุน

๕. แผนงานเคหะและชุมชน ประกอบด้วย จำนวน ๒ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของแผนงานเคหะและชุมชน
- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของแผนงานเคหะและชุมชน

๑. โครงการจัดซื้อรถเข็นปูน ๒ ล้อ ยกเท เนื่องจากมีผู้บริจาคให้

๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วย จำนวน ๑ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้
- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

สรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกบินทร์

- โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๖๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ ของแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกบินทร์
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๑ ของแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกบินทร์
- โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๒ ของแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกบินทร์
- โครงการที่ถูกยกเลิก จำนวน ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๒ ของแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกบินทร์



คู่มือ



ประกาศเทศบาลตำบลบึงบอระเพ็ด

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ของเทศบาลตำบลบึงบอระเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงบอระเพ็ด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นายกเทศมนตรีตำบลบึงบอระเพ็ด จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลบึงบอระเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน รายละเอียดตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายรังสรรค์ บุตรเนียร)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงบอระเพ็ด

27 เม.ย. 2561 ปลัดเทศบาล
.....ผอ.กองวิชาการฯ
.....หัวหน้าฝ่ายฯ
X.m Chพิมพ์/ทาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ของเทศบาลตำบลกบินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ รอบเดือน เมษายน

.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การมีบริการขั้นพื้นฐานที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑. แผนงานสาธารณสุข ประกอบด้วยจำนวน ๒ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของแผนงานสาธารณสุข
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของแผนงานสาธารณสุข

๒. แผนงานเคหะชุมชน ประกอบด้วยจำนวน ๓ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของแผนงานเคหะชุมชน
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของแผนงานเคหะชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง

๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน ประกอบด้วยจำนวน ๔ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผนงานรักษาความสงบภายใน

๒. แผนงานด้านการศึกษา ประกอบด้วยจำนวน ๑๖ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของแผนงานด้านการศึกษา
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ ของแผนงานด้านการศึกษา
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของแผนงานด้านการศึกษา
- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ ของแผนงานด้านการศึกษา

๓. แผนงานสาธารณสุข ประกอบด้วยจำนวน ๑๑ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๐ ของแผนงานสาธารณสุข
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๗ ของแผนงานสาธารณสุข
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๓ ของแผนงานสาธารณสุข

๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วยจำนวน ๘ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ ของแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ ของแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๕. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ประกอบด้วยจำนวน ๖ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๖. แผนงานการพาณิชย์ ประกอบด้วยจำนวน ๑ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผนงานการพาณิชย์

๗. แผนงานงบกลาง ประกอบด้วยจำนวน ๔ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของแผนงานงบกลาง

- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของแผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. แผนงานบริหารทั่วไป ประกอบด้วยจำนวน ๑๔ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๘ ของแผนงานบริหารทั่วไป

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๘ ของแผนงานบริหารทั่วไป

- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๓ ของแผนงานบริหารทั่วไป

๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน ประกอบด้วยจำนวน ๑ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผนงานรักษาความสงบภายใน

๓. แผนงานการศึกษา ประกอบด้วยจำนวน ๑ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผนงานการศึกษา

๔. แผนงานสาธารณสุข ประกอบด้วยจำนวน ๒ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของแผนงานสาธารณสุข

- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของแผนงานสาธารณสุข

๕. แผนงานเคหะและชุมชน ประกอบด้วยจำนวน ๒ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของแผนงานเคหะและชุมชน

- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของแผนงานเคหะและชุมชน

๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วยจำนวน ๑ โครงการ มีสถานะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

สรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภักดี

- โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๙ ของแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภักดี
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๕ ของแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภักดี
- โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๓๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๑ ของแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภักดี
- โครงการที่ถูกยกเลิก จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๖ ของแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภักดี

