

รายงานการประชุม  
การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ของจังหวัดนครราชสีมา  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

|                                |                                                               |                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ๑. นายชินทร์ ทองสุข            | รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา                              | ประธาน                        |
| ๒. นายรัชชานนท์ เทียมพันธ์     | (แทน) ปลัดจังหวัดนครราชสีมา                                   | คณะกรรมการ                    |
| ๓. นายจตุรงค์ ปานใหม่          | (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา                      | คณะกรรมการ                    |
| ๔. นายณรงค์ชนันธุ์ ดีปุ        | (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา                        | คณะกรรมการ                    |
| ๕. นายจักรพงษ์ เรืองวรรณนะ     | (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา                   | คณะกรรมการ                    |
| ๖. น.ส.สายพิน จำนอก            | (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา                               | คณะกรรมการ                    |
| ๗. นายไพฑูรย์ ยังรักษา         | (แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา                    | คณะกรรมการ                    |
| ๘. นางอัญชลี ลือชัยวิทย์วงศ์   | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)        | คณะกรรมการ                    |
| ๙. นายภูวดล คำบุญเลิศ          | (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา                    | คณะกรรมการ                    |
| ๑๐. นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว     | (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒                   | คณะกรรมการ                    |
| ๑๑. นายยี ลามสาร               | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๕                    | คณะกรรมการ                    |
| ๑๒. นางสาวรี พรหมทอง           | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) | คณะกรรมการ                    |
| ๑๓. นางโสภิตา วิไลพรหม         | (แทน) ผู้อำนวยการ สฟป. นครราชสีมา เขต ๑                       | คณะกรรมการ                    |
| ๑๔. นางกนกนาคย์ คุณาเศรษฐ์     | (แทน) ผู้อำนวยการ สฟม. นครราชสีมา                             | คณะกรรมการ                    |
| ๑๕. นางวันเพ็ญ อำพาส           | คลังจังหวัดนครราชสีมา                                         | คณะกรรมการและเลขานุการ        |
| ๑๖. น.ส.สุวรรณี กมลสุทธิไพจิตร | ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง                                        | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๗. น.ส.บุศรินทร์ จันทินมาตร   | นักวิชาการคลังชำนาญการ                                        | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๘. นางรัตนกร เกตุก่อผล        | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ                                | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๙. น.ส.ศศิวิมล สมบุญ          | เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน                                    | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๐. นางปทุมพร กล้าสมุทร        | เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน                                    | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. นางศรีรัตน์ นาคะวิโรจน์   | (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา                                            |
| ๒. นางพสนันท์ สีสุวรรณ       | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>จังหวัดนครราชสีมา |
| ๓. น.ส.ดุชนิ ขอบรัก          | (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา                                   |
| ๔. นางณชลนิภา ทวินันท์       | (แทน) ศึกษาธิการภาค ๑๓                                                       |
| ๕. น.ส.มนสิการ สวัสดิ์ผล     | (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน                              |
| ๖. นางศิริอร สุขทั่ว         | (แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา                                     |
| ๗. น.ส.น้ำฝน หน่อเทพ         | (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ                                   |
| ๘. นายนรากร งามขसार          | (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                                   |
| ๙. นายปริญญวิษฐ์ แซ่มสูงเนิน | (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑<br>จังหวัดนครราชสีมา      |

๑๐. นายประสพโชค เต่าหลาย (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา  
๑๑. นางรัตนา กลิ่นสูงเนิน (แทน) ผู้อำนวยการ สพป. นครราชสีมา เขต ๕  
๑๒. นายนิวัฒน์ โชติชื่น (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๘  
๑๓. นายพงษ์รัฐชุกิตต์ แก้วประสงค์ (แทน) สรรพากรภาค ๙  
๑๔. นางบุปผา ศิริสวัสดิ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : การประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ นี้ เป็นช่วงไตรมาสที่ ๓ เหลือประมาณ ๔ เดือนใกล้สิ้นปีงบประมาณ ที่ทุกหน่วยงานจะต้องเร่งดำเนินการ ประกอบกับช่วงเดือนมิถุนายน จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งจังหวัดต้องสามารถชี้แจงกับคณะกรรมการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ ถึงผลการเบิกจ่ายในปีที่ผ่านมา ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ๒๕๖๕ ว่ามีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ในการพิจารณาของจังหวัด ดังนั้น จึงเห็นความสำคัญในการเชิญหน่วยงานทั้ง ๑๗ หน่วยงาน มาประชุมในวันนี้ เพื่อเร่งการดำเนินการ หากหน่วยงานใดทำ PO แล้วขอให้เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง ขอให้ฝ่ายเลขานุการ รายงานเป้าหมายการเบิกจ่าย/การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วย

เลขานุการ : เป้าหมายการเบิกจ่าย/การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ และ ไตรมาสที่ ๔

หน่วย : ร้อยละ

| รายการ        | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |         |          |         |
|---------------|----------------------|---------|----------|---------|
|               | ไตรมาส ๓             |         | ไตรมาส ๔ |         |
|               | เบิกจ่าย             | ใช้จ่าย | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย |
| รายจ่ายภาพรวม | ๗๒.๐๐                | ๘๑.๗๔   | ๙๓.๐๐    | ๑๐๐.๐๐  |
| รายจ่ายประจำ  | ๗๙.๐๐                | ๘๑.๗๖   | ๙๘.๐๐    | ๑๐๐.๐๐  |
| รายจ่ายลงทุน  | ๔๖.๐๐                | ๘๑.๖๕   | ๗๕.๐๐    | ๑๐๐.๐๐  |

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผลการใช้จ่ายของงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ ร้อยละ ๘๐.๕๒ และผลการเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๔๓.๙๙ ซึ่งทั้งผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนยังต่ำกว่าเป้าหมายของไตรมาสที่ ๓

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : เสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมรับรอง

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕**

**เลขานุการ :** จากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้มีการจัดประชุมหน่วยงานที่ได้รับงบรายจ่ายลงทุนและมีรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒๙ หน่วยงาน จากผลการดำเนินงานข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พบว่า หน่วยงานที่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้และมีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย มีจำนวน ๑๖ หน่วยงาน หน่วยงานที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสรรพากรภาค ๙ และวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา และมีหน่วยงานก่อหนี้ผูกพันได้แต่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ดังนั้นจึงเชิญหน่วยงานจากการประชุมครั้งก่อน จำนวน ๑๓ หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ไม่ได้มาในครั้งก่อนอีก ๔ หน่วยงาน รวม ๑๗ หน่วยงาน มาประชุมในครั้งนี้

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ**

**สรุปผลการดำเนินงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**เลขานุการ :** รายงานสรุปผลการดำเนินงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงปัจจุบัน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

**๑. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภท        | เงินรับโอนจัดสรร<br>ของส่วนราชการ | เบิกจ่าย   | การใช้จ่าย<br>(PO+เบิกจ่าย) | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | เป้าหมาย<br>การเบิกจ่าย<br>ไตรมาสที่ ๓ | ร้อยละ<br>การใช้จ่าย | เป้าหมาย<br>การใช้จ่าย<br>ไตรมาสที่ ๓ |
|---------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| รายจ่ายประจำ  | ๑๐,๐๘๒.๖๔๓                        | ๘,๕๑๕.๓๕๗  | ๘,๕๙๓.๘๙๙                   | ๘๔.๔๖                 | ๗๙.๐๐                                  | ๘๕.๒๓                | ๘๑.๗๖                                 |
| รายจ่ายลงทุน  | ๑๒,๔๘๔.๘๒๘                        | ๕,๔๙๒.๑๐๓  | ๑๐,๐๕๓.๔๐๕                  | ๔๓.๙๙                 | ๔๖.๐๐                                  | ๘๐.๕๒                | ๘๑.๖๕                                 |
| รายจ่ายภาพรวม | ๒๒,๕๖๗.๔๗๐                        | ๑๔,๐๐๗.๔๖๐ | ๑๘,๖๔๗.๓๐๔                  | ๖๒.๐๗                 | ๗๒.๐๐                                  | ๘๒.๖๓                | ๘๑.๔๑                                 |

**๒. ผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี**

หน่วย : ล้านบาท

| เงินกันปีงบประมาณ | งบประมาณอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลือมปี |           |                |
|-------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|
|                   | เงินรับโอนจัดสรรของส่วนราชการ        | เบิกจ่าย  | ร้อยละเบิกจ่าย |
| พ.ศ. ๒๕๖๔         | ๔,๒๓๖.๖๓๐                            | ๓,๓๓๗.๖๘๐ | ๗๘.๗๘          |

๓. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย (งบ Function) ของส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภท        | เงินรับโอนจัดสรร<br>ของส่วนราชการ | เบิกจ่าย   | การใช้จ่าย<br>(PO+เบิกจ่าย) | ร้อยละ<br>การ<br>เบิกจ่าย | เป้าหมาย<br>การเบิกจ่าย<br>ไตรมาสที่ ๓ | ร้อยละ<br>การใช้จ่าย | เป้าหมาย<br>การใช้จ่าย<br>ไตรมาสที่ ๓ |
|---------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| รายจ่ายประจำ  | ๘,๙๗๗.๐๕๑                         | ๘,๔๘๒.๑๙๐  | ๘,๕๕๕.๓๖๕                   | ๘๕.๐๒                     | ๗๙.๐๐                                  | ๘๕.๗๔                | ๘๑.๗๖                                 |
| รายจ่ายลงทุน  | ๑๐,๖๐๙.๕๙๕                        | ๕,๑๕๖.๘๒๙  | ๙,๓๑๙.๔๖๙                   | ๔๘.๖๑                     | ๔๖.๐๐                                  | ๘๗.๘๔                | ๘๑.๖๕                                 |
| รายจ่ายภาพรวม | ๒๐,๕๘๖.๖๔๖                        | ๑๓,๖๓๙.๐๑๙ | ๑๗,๘๗๔.๘๓๔                  | ๖๖.๒๕                     | ๗๒.๐๐                                  | ๘๖.๘๒                | ๘๑.๗๔                                 |

๔. ผลการใช้จ่ายเงินงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภท         | เงินรับโอน<br>จัดสรร<br>ของส่วน<br>ราชการ | เบิกจ่าย | การใช้จ่าย<br>(PO+เบิกจ่าย) | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | เป้าหมาย<br>การเบิกจ่าย<br>ไตรมาสที่ ๓ | ร้อยละ<br>การใช้จ่าย | เป้าหมาย<br>การใช้จ่าย<br>ไตรมาสที่ ๓ |
|----------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| งบประจำ        | ๕๑.๑๙๒                                    | ๑๔.๒๓๖   | ๑๙.๕๕๔                      | ๒๗.๘๑                 | ๗๙.๐๐                                  | ๓๘.๒๐                | ๘๑.๗๖                                 |
| งบรายจ่ายลงทุน | ๒๙๑.๗๑๑                                   | ๔๓.๙๐๒   | ๒๒๔.๓๕๐                     | ๑๕.๐๕                 | ๔๖.๐๐                                  | ๗๖.๙๑                | ๘๑.๖๕                                 |
| รายจ่ายภาพรวม  | ๓๔๒.๙๐๓                                   | ๕๘.๑๓๘   | ๒๔๓.๙๐๔                     | ๑๖.๙๕                 | ๗๒.๐๐                                  | ๗๑.๑๓                | ๘๑.๗๔                                 |

๕. ผลการใช้จ่ายงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ กลุ่มนครชัยบุรินทร์

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภท         | เงินรับโอน<br>จัดสรร<br>ของส่วนราชการ | เบิกจ่าย | การใช้จ่าย<br>(PO+เบิกจ่าย) | ร้อยละ<br>การ<br>เบิกจ่าย | เป้าหมาย<br>การเบิกจ่าย<br>ไตรมาสที่ ๓ | ร้อยละ<br>การใช้จ่าย | เป้าหมายการใช้จ่าย<br>ไตรมาสที่ ๓ |
|----------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| งบประจำ        | ๕๔.๓๙๙                                | ๑๘.๙๓๒   | ๑๙.๙๘๐                      | ๓๔.๘๐                     | ๗๙.๐๐                                  | ๓๖.๗๓                | ๘๑.๗๖                             |
| งบรายจ่ายลงทุน | ๒๙๘.๕๐๐                               | ๕.๕๕๓    | ๒๒๓.๗๖๗                     | ๑.๘๖                      | ๔๖.๐๐                                  | ๗๔.๙๖                | ๘๑.๖๕                             |
| รายจ่ายภาพรวม  | ๓๕๒.๘๙๙                               | ๒๔.๔๘๔   | ๒๔๓.๗๔๖                     | ๖.๙๔                      | ๗๒.๐๐                                  | ๖๙.๐๗                | ๘๑.๗๔                             |

## ๖. ผลการใช้จ่ายงบอุดหนุนเฉพาะกิจ

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภท  | เงินรับโอนจัดสรร<br>ของส่วนราชการ | เบิกจ่าย | ร้อยละเบิกจ่าย | เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๓ |
|---------|-----------------------------------|----------|----------------|--------------------------------|
| งบลงทุน | ๑,๒๘๕.๐๒๒                         | ๒๘๕.๘๒๐  | ๒๒.๒๔          | ๔๖.๐๐                          |

## ๗. ผลการใช้จ่ายงบเงินกู้ COVID-๑๙

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภท           | เงินรับโอนจัดสรร<br>ของส่วนราชการ | เบิกจ่าย  | ร้อยละเบิกจ่าย | เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๓ |
|------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|
| เงินกู้ COVID-๑๙ | ๓,๖๓๖.๙๔๐                         | ๒,๙๓๕.๐๙๕ | ๘๐.๗๐          | ๔๖.๐๐                          |

ประธาน : จากรายงานผลการดำเนินงาน พบว่า รายการส่วนใหญ่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ฉะนั้น ต้องมีการเร่งรัดติดตามรายการที่มียอดต่ำกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการที่ได้รับงบลงทุน (จำนวน ๑๗ หน่วยงาน) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประธาน : ขอให้หน่วยงาน ทั้ง ๑๗ หน่วยงาน รายงานปัญหาอุปสรรครายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ หรือ มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย หรือ ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้

ผู้แทนสรรพากรภาค ๙ : รายการค่าปรับปรุงผังบริเวณ พร้อมก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานสรรพากรภาค ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา งบประมาณผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ (คาดว่าอาจปรับเป็น ๒ ปีงบประมาณ) วงเงินงบประมาณ ๒๑.๓๘ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗.๑๑ ล้านบาท ยังไม่ทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) เนื่องจาก ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ ต้องแก้ไขแบบแปลนใหม่ไปที่กรมสรรพากรจึงทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ซึ่งในขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่า จะทำ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ได้ประมาณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประธาน : ถ้างานในสัญญาแล้วให้เร่งจัดทำ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา : รายการค่าก่อสร้างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นงบผูกพัน ๒ ปีงบประมาณ วงเงินงบประมาณ ๒๕.๐๐ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕.๐๗ ล้านบาท เนื่องจากมีการตลาดเคลื่อนในการดำเนินการของขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างข้ามขั้นตอนและได้แก้ไขปัญหามาแล้ว ซึ่งทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ขณะนี้ทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) แล้ว แต่ยังไม่มี

การเบิกจ่ายมี ๓ งวดงาน อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงานงวดแรก ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประชุมของ คณะกรรมการตรวจรับจ้างและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

**ประธาน :** เมื่อมีการแก้ไขปัญหาการข้ามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างได้แล้ว และมีการทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) แล้ว ขอให้เร่ง การเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

**ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา :** รายการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง นครราชสีมา วงเงินงบประมาณ ๑๓.๔๙ ล้านบาท เป็นขบวนผูกพัน ๒ ปีงบประมาณ ทั้งหมด ๑๙ งวดงาน ทำใบสั่งซื้อ/ สั่งจ้าง (PO) แล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงวดงานที่ ๑ และ ๒ แล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ เอกสารหลักฐานเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

**ประธาน :** ขอให้เร่งการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง ทั้ง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา โดยให้เห็นผลการเบิกจ่ายภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ นี้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการ ติดตามการเบิกจ่ายในการประชุมครั้งต่อไปด้วย

**เลขานุการ :** รับทราบติดตามหน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เพื่อเชิญประชุมในครั้งต่อไป

**ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา :** รายการค่าปรับปรุงหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ งานตกแต่งภายใน บริเวณชั้นสอง ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาตำบลในเมือง วงเงินงบประมาณ ๗.๘๘ ล้านบาท มี ๗ งวดงาน ทำใบสั่งซื้อ/ สั่งจ้าง (PO) แล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง

- รายการค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา วงเงินงบประมาณ ๓.๖๘ ล้านบาท มี ๗ งวดงาน ทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) แล้วแต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง

- รายการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา วงเงินงบประมาณ ๕๖.๗๑ ล้านบาท เป็นขบวนผูกพัน ๒ ปีงบประมาณ ทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) แล้วแต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย การดำเนินการล่าช้า กว่าแผน ปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งรัดติดตามเบิกจ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ พบปัญหาอุปสรรค จากการรายงานของผู้รับจ้างผ่านผู้ควบคุมงาน ดังนี้

๑. ปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานเพื่อความปลอดภัยและความสมบูรณ์ ในการใช้งานในอนาคต

๒. การจัดส่ง/การขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างล่าช้า ไม่ครบถ้วน

๓. ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙

**ประธาน :** ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรายการค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด และ รายการค่าปรับปรุงหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ฯ รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการ ปรับปรุงและต่อเติมอาคารศาลากลางจังหวัดฯ

**เลขานุการ :** ถ้ายังมีรายการใดที่มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จะเชิญสำนักงานจังหวัดเข้าร่วมประชุมครั้งต่อไปด้วย

**ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา :** รายการปรับปรุงอาคารอำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา วงเงินงบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท ยังไม่ทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ต้องดำเนินการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และอาจจะมีการทบทวนราคากลางใหม่เนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณ โดยราคากลางวงเงิน ๕.๖๐ ล้านบาท

**ประธาน :** ราคาสูงกว้างประมาณ ยังอยู่ในขอบเขตที่ทำได้ เพราะอาจมีการยื่นเสนอราคา ต่ำกว่า ๕.๐๐ ล้านบาท ก็เป็นไปได้ ไม่น่าจะต้องทบทวนราคากลางใหม่

**เลขานุการ :** ราคาสูงกว้างประมาณยังอยู่ในขอบเขต ซึ่งไม่น่าเป็นประเด็น ให้ดำเนินการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ใหม่ได้เลย ถ้าครั้งที่ ๒ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาก็สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกได้เลย

**ประธาน :** ถ้าในครั้งที่ ๒ ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ไม่ได้ผล ก็ขอให้ใช้วิธีการตามขั้นตอน กฎหมาย ระเบียบจัดซื้อ จัดจ้าง โดยขอให้เร่งดำเนินการ ภายในเดือนหน้าควรได้ตัวผู้รับจ้าง และทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO)

**เลขานุการ :** จะติดตามให้มีการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันอย่างใกล้ชิด

**ผู้แทนศึกษาธิการภาค ๑๓ :** ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์ ๓ รายการ ทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) และเบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ สำหรับ ๒ รายการ ได้แก่ รายการโต๊ะทำงานเหล็กขนาด ๖ ฟุตพร้อมกระจก และรายการ เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปยังหน่วยงานระดับกรม

- รายการปรับปรุงอาคาร สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา วงเงินงบประมาณ ๐.๗๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างทำรายละเอียดและกำหนดราคากลางจากวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

**ประธาน :** ขอให้เร่งดำเนินการรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ และ รายการ ปรับปรุงอาคารฯ ต้องมีความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป

**ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน :** มี ๔๗ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๕ รายการ ยังไม่ทำ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) จำนวน ๑๓ รายการ รายการเครื่องวัดขนาดและศักย์ซีต้าของอนุภาคในระดับนาโนเมตร ได้ ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-bidding ๒ ครั้งแล้วไม่ได้ผล ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๒ รายการ มี ๖ รายการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน ๖ รายการ อยู่ระหว่างรอผลอุทธรณ์ จำนวน ๒ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการทำ PO ในระบบ New GFMS Thai จำนวน ๓ รายการ คาดว่า ๑๓ รายการ สามารถทำ PO ในระบบ New GFMS Thai ได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ สำหรับ จำนวน ๒๙ รายการ ที่ทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) แล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบติดตามเอกสารหลักฐาน คาดว่าจะ เบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ประมาณ ๘ ล้านบาท และรายการอื่น ๆ จะเร่งติดตามให้ดำเนินการตามวงงาน

**ประธาน :** ขอให้เร่งดำเนินการรายการที่รอลงนามในสัญญา เพื่อทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai

**ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา :** รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน วงเงินงบประมาณ ๔.๐๙ ล้านบาท ทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) แล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย อยู่ระหว่าง การดำเนินงานของผู้รับจ้าง มี ๖ งาน จะส่งมอบงานงวดแรกในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

- รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง วงเงิน งบประมาณ ๐.๗๘ ล้านบาท ทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) แล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานภายใน สัปดาห์หน้า และจะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

**ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ :** รายการโรงเก็บหญ้าแห้ง ขนาดประมาณ ๑๐x๒๘ เมตร ตำบล หนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี วงเงิน ๕.๕๐ ล้านบาท ยังไม่ทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) อยู่ระหว่างแจ้งคู่สัญญา มาลงนามในสัญญา คาดว่าสามารถ ทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ได้ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

- รายการรถบรรทุก ๖ ล้อ ๖ ตัน ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า แบบยกดัมพ์ อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเพื่อเบิกจ่าย

- รายการซื้อโคแม่พันธุ์บราห์มันแดง จำนวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างคู่สัญญาจัดหาสินค้า ระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๘๐ วัน คาดว่าสามารถส่งมอบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ประธาน : ขอให้เร่งดำเนินการรายการที่รอลงนามในสัญญา เพื่อทำใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai

ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : รายการรายจ่ายลงทุน จำนวน จำนวน ๖๐ รายการ ยังไม่ทำใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (PO) แยกเป็นรายการครุภัณฑ์ ๕๕ รายการ ได้คู่สัญญาแล้ว จำนวน ๕๐ รายการ (ซึ่งดำเนินการจัดหารวมเป็นวิธี e-bidding) อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง จำนวน ๕ รายการ รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ประกาศผู้ชนะ จำนวน ๒ รายการ และคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาภายในเดือนมิถุนายน อีก ๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง

- รายการรายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๘ รายการ ทำใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (PO) แล้ว ยังไม่เบิกจ่าย อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้างและทยอยเบิกจ่าย

ประธาน : การดำเนินการงบประมาณกรณีโอนมาแยกรายการ แต่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมโดยวิธี e-bidding ถ้าเป็นคนละประเภทรายการที่แตกต่างกันมาก ๆ มองอีกมุมจะเป็นการกีดกันผู้ค้าหรือไม่

เลขานุการ : การโอนงบประมาณแยกรายการ สามารถดำเนินการรวมจัดซื้อจัดจ้างได้ ซึ่งถ้าเป็นการเลือกวิธีรวมรายการเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง จะทำให้สามารถประหยัดงบประมาณได้มาก

ประธาน : ขอให้ฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบลักษณะการโอนเงินงบประมาณของหน่วยงานอีกครั้งและการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือ ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่

เลขานุการ : รับทราบ และดำเนินการสอบถามภายหลังการประชุมอีกครั้ง สำหรับรายการ จำนวน ๘๘ รายการ ที่ทำใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (PO) แล้ว ยังไม่เบิกจ่าย/เบิกจ่ายต่ำ ขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่าย

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา : รายการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา วงเงิน ๐.๙๖ ล้านบาท ทำใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (PO) แล้ว ยังไม่เบิกจ่าย เนื่องจากมีปัญหาหน้างานผู้รับจ้างมีปัญหาทะเลาะวิวาทกับคนงานหน่วยงานได้แจ้งให้ผู้รับจ้างปรับแผน และจะเร่งดำเนินการเบิกจ่าย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา : อาคารชุดรวมพักอาศัยขนาด ๒๔ ห้อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา วงเงิน ๑๐.๒๔ ล้านบาท ยังไม่ทำใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (PO) อำนาจการจัดซื้อจัดจ้างเป็นของหน่วยงานระดับกรม (หน่วยงานมีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๕ ล้านบาท) และพบปัญหาไม่มีช่างในการออกแบบรูปแบบรายการ ต้องขอสนับสนุนช่างออกแบบไปที่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

- บ้านพักข้าราชการระดับ ๘-๙ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา วงเงิน ๕.๕๓ ล้านบาท ยังไม่ทำใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (PO) อำนาจการจัดซื้อจัดจ้างเป็นของหน่วยงานระดับกรม ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดแบบปรายการ

- งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ วงเงิน ๑.๘๔ ล้านบาท และกระดานอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา วงเงิน ๑.๗๖ ล้านบาท อยู่ขั้นตอนได้ผู้รับจ้างแล้ว

- รายการ ครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน ๓ รายการ รวมรายการประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding เสนอราคาแบบแยกยื่นรายการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอส่งมอบ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน

- รายการจอร์บภาพ (Video Wall) ขนาด๕๕ นิ้ว วงเงิน ๑.๑๑ ล้านบาท และ ชุดโต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา วงเงิน ๐.๗๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ทำใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (PO)

- ห้องแถวพักราชการ ๗ ห้องต่อ ๑ ชุด ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ ๙.๑ ชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ วงเงินงบประมาณ ๒.๖๒ ล้านบาท ทำใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (PO) แล้ว ยังไม่เบิกจ่าย อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ และ ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายสัปดาห์หน้า

เลขานุการ : ถ้าลงนามในสัญญาแล้ว ควรทำ ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (PO) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วให้เร่งรัดเบิกจ่ายในระบบ New GFMS Thai

ประธาน : ขอให้หน่วยงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ เมื่อได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว เร่งจัดทำใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (PO) เพื่อจองงบประมาณในระบบ New GFMS Thai เพื่อให้มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา : รายการครุภัณฑ์ ได้รับนโยบายจากระดับกรม รายการครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้รวมจัดซื้อจัดจ้างที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา แบ่งเป็น รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน วงเงินงบประมาณ ๒.๘ ล้าน จัดซื้อจัดจ้างให้ โรงเรียน ๗ แห่ง ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง ครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์สำนักงาน วงเงินประมาณ ๑.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง เนื่องจากการรวมจัดซื้อจัดจ้างที่ สพม.ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

- รายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงินประมาณ ๒๘ ล้านบาท เป็นงบผูกพัน ๒ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างทยอยเบิก ในส่วนของรายการอาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง อยู่ระหว่างเบิกเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และคาดว่าจะประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะสามารถเร่งรัดให้ทยอยเบิกได้ตามวงงาน

ประธาน : ถ้าได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้เร่งรัดจัดทำใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (PO)

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๕ : รายการครุภัณฑ์ ได้รับนโยบายจากระดับกรม รายการครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้รวมจัดซื้อจัดจ้าง ที่ สพ.น.นครราชสีมา เขต ๕ จำนวน ๘๘ รายการ แบ่งเป็น ๘๓ รายการ แยกประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding จำนวน ๔ ครั้ง เป็นรายการครุภัณฑ์ เก้าอี้ ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการระดับโรงเรียนกำหนดร่าง TOR

- รายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๕ รายการ โรงฝึกงาน ๒๐๔/๒๗ โรงเรียนชุมชนหนองหัวพาน ตำบลหนองหัวพาน อำเภอขามสะแกแสง วงเงิน ๕.๗๓ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (PO) รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สพ.น.นครราชสีมา เขต ๕ วงเงินงบประมาณ ๑.๐๐ ล้านบาท ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว หน่วยงานเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาแล้วครั้งที่ ๑ ยังไม่มา และได้เรียกเป็น ครั้งที่ ๒

- รายการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน ๓ รายการ ได้ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย เพื่อดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ในระบบ e-GP และทำ PO ในระบบ New GFMS Thai

เลขานุการ : กรณีได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่มาลงนามในสัญญา ครั้งที่ ๒ ให้ทำหนังสือเป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินการแจ้งเป็นผู้ทำงานต่อไป ถ้ามีปัญหาการจัดทำขั้นตอนในระบบ e-GP สามารถปรึกษากลุ่มงานวิชาการ ของสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาได้

**ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๕ :** อนุรักษ์ฟื้นฟูลำนางรองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (หน่วยพิทักษ์ป่าเขากะปือด) ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงิน ๑๕.๐๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง อยู่ในขั้นตอนขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้โดยหน่วยงานอุทยานเป็นหน่วยงาน ของงบประมาณ และให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ เป็นหน่วยรับงบประมาณในการดำเนินการ จึงทำให้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

- รายการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร วงเงินงบประมาณ ๒.๐๑ ล้านบาท ตรวจร่าง TOR แล้ว คาดว่าจะก่อหนี้ได้ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

- รายการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำนางรองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (สะพานหิน) ตำบลลำนางรอง อำเภอ โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินงบประมาณ ๑๕.๐๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่แล้ว มีการ เบิกจ่ายแล้วบางส่วน คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผน ส่วนรายการอื่นๆ มีการทยอยเบิกจ่ายไม่มีปัญหา อุปสรรค

**ประธาน :** ก่อนจะของบประมาณหน่วยงานต้องมีความพร้อมในเรื่องพื้นที่ที่จะดำเนินการ แต่ทำไมถึงต้องมีการขอใช้ พื้นที่สำหรับดำเนินการอีก

**ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๘ :** สำนักงานชลประทานที่ ๘ รับผิดชอบ จำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ กรมชลประทานได้มีการเร่งรัดเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน ในส่วนของ โครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว ประมาณ ๔๖๘ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของ วงเงินงบประมาณ

- รายการฝายยางลำเชียงสา จำนวนเงิน ๖๕ ล้านบาท และฝายยางบ้านหนองยาง จำนวนเงิน ๕๖ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายรายการค่าวัสดุบางส่วนแล้ว สำหรับวัสดุหลักเป็นรายการยาง อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะ ได้ผู้รับจ้างประมาณ ปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

**ประธาน :** การดำเนินการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับ สำนักงานชลประทานที่ ๘ และโครงการชลประทานจังหวัด นครราชสีมา ไม่น่าเป็นห่วง ในส่วนของการลงพื้นที่ใกล้ชิดช่วงหน้าฝนอาจจะได้รับผลกระทบในการทำงานได้

**ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา :** ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒๙๔ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๑,๒๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘๕ โครงการ เป็นเงิน ๓๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๔ อปท. ได้ทำสัญญา แล้ว ๑๔๗ โครงการ เป็นเงิน ๗๒๕ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๕๖.๔๓ อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕๕ โครงการ ในส่วนที่ไม่พร้อมดำเนินการ มีการส่งคืบงบประมาณ และเปลี่ยนแปลง โครงการ จำนวน ๗ โครงการ

**ประธาน :** อปท.ยังไม่เข้าระบบ New GFMIS Thai สำนักงานคลังจังหวัดไม่สามารถดูยอด การทำ PO ได้ สำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา มีการดำเนินการอย่างไรในการติดตามการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา : สด.มีระบบ e-plan สำหรับการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน และมี line สำหรับให้ อบท.กรอกข้อมูลการก่อหนี้ผูกพัน สำหรับการติดตามการเร่งรัดเบิกจ่าย สด.จะทราบผลการเบิกจ่าย เมื่อ อบท.มีการส่งเอกสารหลักฐานมายังสด. เพื่อเบิกจ่ายในระบบ New GFMS Thai

เลขานุการ : ในการประชุมกรรมการจังหวัดประจำเดือน สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาจะรายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อบท. ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากระบบ New GFMS Thai และท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาจะรายงานว่ามีการทำสัญญาไปแล้วเท่าไร

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา: รับทราบและจะรายงานแนวทางของคลังจังหวัดนครราชสีมา ให้ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

ประธาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือไม่ อย่างไร

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา : เริ่มแรกเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณมีการจัดประชุม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ปลัด อบท. ผอ.กองช่าง ผอ.กองคลัง และมีการประชุมนายก อบท. เมื่อต้องมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ นอกจากนี้ สด.ได้จัดฝึกอบรมให้กับ นายก อบท. ปลัด อบท. ผอ.กองช่าง ผอ.กองคลัง ให้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ

ประธาน : ขอให้ชี้ช่องทางในการแจ้งข่าวไปยังกลุ่มเจ้าหน้าที่ ว่า อบท.ใดที่มีการดำเนินการล่าช้า อบท.ใดที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเร่งรัดการดำเนินการเพิ่มเติม

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา: รับทราบเพื่อเป็นแนวทางดำเนินการ จะคัดแยกรายการ อบท.ที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ ออกจากการเบิกจ่ายภาพรวม เพื่อให้ อบท.รับทราบในการเร่งดำเนินการ

ประธาน : ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้ผู้รับจ้างและทำสัญญาแล้ว เร่งดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) เพื่อแสดงการจองงบประมาณ และแสดงการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ สำหรับโครงการที่ทำ PO แล้วขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายตามงวดเงิน งวดงาน หากหน่วยงานใดมีโครงการที่ต้องส่งให้หน่วยงานระดับกรมดำเนินการ ขอให้เร่งประสานงานและขอให้มีความคืบหน้าในการประชุมในคราวหน้า ให้ฝ่ายเลขานุการ แสดงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของการประชุมครั้งนี้กับการประชุมครั้งต่อไปด้วย ขอให้ทุกหน่วยงานแสดงความรับผิดชอบในการทำหน้าทีในการขับเคลื่อนการติดตามการเร่งรัดการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

เลขานุการ : รับทราบ คาดว่าทุกหน่วยงานมีผลการใช้จ่าย/เบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมาย ถ้าหน่วยงานใดมีผลการดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย จะขอเชิญประชุมในครั้งต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  
ไม่มี

เลิกประชุม เวลา 16.00 น.

ลงชื่อ .....  
(นางสาวบุศรินทร์ จันทินมาตร)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ .....  
(นางสาวสุวรรณี กมลสุทธิไพจิตร)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม