

รายงานการประชุม
การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๑

ผู้มาประชุม

๑. นายวิเชียร จันทรโณทัย	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา	ประธาน
๒. นายชรินทร์ ทองสุข	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา	
๓. นางวันเพ็ญ อ่ำพาส	คลังจังหวัดนครราชสีมา	
๔. นายกิตติศักดิ์ อีระวัฒนา	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา	
๕. นายพิทยา สุรวุธ	สรรพากรภาค ๙	
๖. นางพุดธิพร พลอยผักแว่น	ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา	
๗. นายไพฑูรย์ ยิ่งรักษา	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา	
๘. น.ส.ทริภา กรรมจันทร์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา	
๙. นายมณฑล ตันติศักดิ์ชัยชาญ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา)	
๑๐. นายยี ลากसार	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๕	
๑๑. พ.จ.อ.ยรรยง ทองประดิษฐ์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา	
๑๒. ว่าที่ ร.ท.สุรสิทธิ์ กองเมืองปัก	(แทน) ศึกษาธิการภาค ๑๓	
๑๓. น.ส.กัลยา อ่วมศิริ	(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	
๑๔. น.ส.สุวรรณี กมลสุทธิไพจิตร	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา	
๑๕. น.ส.บุษรินทร์ จันทินมาตร	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา	
๑๖. นางรัตนกร เกตุก่อผล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา	
๑๗. น.ส.ศศิวิมล สมบุญ	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา	
๑๘. นางปทุมพร กล้าสมุทร	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา	
๑๙. น.ส.สายพิน จำยอมนอก	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา	
๒๐. นางสาวรี พรหมทอง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา)	
๒๑. นายกฤษณะ จาตุรัส	ครู วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	
๒๒. น.ส.ธนิศา ไชยเลิศ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา	

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ท่านรองชรินทร์ ทองสุข : ด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าดำเนินการประชุมในเบื้องต้นก่อน การประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ นี้ เพื่อให้การก่องหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดนครราชสีมาเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น จึงเชิญประชุมส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายและยังไม่ได้ทำการก่องหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๐ หน่วยงาน มีทั้งหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายและยังมีบางโครงการที่ยังไม่จัดทำใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (PO)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

คลังจังหวัด : เสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมรับรอง

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

คลังจังหวัด : จากการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้มีการจัดประชุมหน่วยงานที่ได้รับงบรายจ่ายลงทุนและมีรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๗ หน่วยงาน โดยท่านประธานแจ้งในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ให้หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมที่มีงบรายจ่ายลงทุนบางรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้รายงานความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินงานของ ๑๗ หน่วยงาน ในการประชุมครั้งนี้

ผลการดำเนินงานของ ๑๗ หน่วยงาน มีดังนี้

ลำดับ	ส่วนราชการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย
1	สำนักงานสรรพากรภาค 9	7.11	0	0
			0	0
2	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา	5.07	5.07	0
			0	0
3	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นม.	16.42	13.49	0
			0	0.94
4	สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา	68.27	68.27	0
			0	0
5	วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา	5.00	0	0
			0	0
6	สำนักงานศึกษาธิการภาค 13	1.23	0.07	0
			0	0.07
7	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	273.04	57.82	1.95
			198.94	12.88
8	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา	6.14	4.87	0.25
			0	0.78
9	ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ	32.16	22.49	3.14
			4.73	1.78
10	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	90.64	50.61	13.11
			16.97	26.80
11	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา	1,285.02	0	285.82
			685.70	296.97
12	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 (นครราชสีมา)	1.84	0.96	0.42
			0.45	0.41
13	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา	38.30	2.73	10.45
			8.12	7.30
14	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา	57.56	32.31	19.10
			1.86	14.74
15	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5	49.20	18.74	16.96
			5.74	4.45
16	สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5	359.37	199.90	125.76
			4.82	81.53
17	สำนักงานชลประทานที่ 8	552.12	60.98	227.47
			123.75	110.96

หมายเหตุ  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
 ครั้งนี้

จากผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ พบว่า หน่วยงานที่สามารถก่อกำเนิดผู้ฝึกฝนได้และมีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย มีจำนวน ๑๐ หน่วยงาน หน่วยงานที่ไม่สามารถก่อกำเนิดผู้ฝึกฝนได้จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สรรพากรภาค ๙ และวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา หน่วยงานที่มีบางโครงการยังไม่ก่อกำเนิดผู้ฝึกฝน จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ และหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น จึงเชิญหน่วยงานจากการประชุมครั้งก่อนมาประชุมในครั้งนี้ จำนวน ๗ หน่วยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

สรุปผลการดำเนินงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

คลังจังหวัด : รายงานสรุปผลการดำเนินงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงปัจจุบัน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕)

๑. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	เงินรับโอนจัดสรร ของส่วนราชการ	เบิกจ่าย	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๔	ร้อยละ การใช้จ่าย	เป้าหมาย การใช้จ่าย ไตรมาสที่ ๔
รายจ่ายประจำ	๑๓,๕๒๓.๗๐๓	๑๑,๘๗๔.๑๒๕	๑๒,๐๑๒.๔๗๕	๘๗.๘๐	๙๘.๐๐	๘๘.๘๒๕	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๑๒,๖๘๕.๙๓๙	๘,๒๓๖.๙๒๔	๑๑,๒๖๙.๓๐๗	๖๔.๙๓	๗๕.๐๐	๘๘.๘๓๓	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายภาพรวม	๒๖,๒๐๙.๖๔๓	๒๐,๑๑๑.๐๔๙	๒๓,๒๘๑.๗๘๒	๗๖.๗๓	๙๓.๐๐	๘๘.๘๒๙	๑๐๐.๐๐

๒. ผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันปีงบประมาณ	งบประมาณอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลือในปี		
	เงินรับโอนจัดสรรของส่วนราชการ	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
พ.ศ. ๒๕๖๔	๔,๒๔๒.๙๖๓	๓,๖๐๘.๘๐๗	๘๕.๐๕

๓. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย (งบ Function) ของส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	เงินรับโอนจัดสรร ของส่วนราชการ	เบิกจ่าย	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๔	ร้อยละ การใช้จ่าย	เป้าหมาย การใช้จ่าย ไตรมาสที่ ๔
รายจ่ายประจำ	๑๓,๔๑๗.๕๕๔	๑๑,๘๑๖.๔๖๙	๑๑,๘๔๕.๑๑๕	๘๘.๐๗	๙๘.๐๐	๘๙.๐๓	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๑๐,๘๑๗.๔๖๓	๗,๔๖๕.๒๗๑	๑๐,๑๙๗.๒๕๓	๖๙.๐๑	๗๕.๐๐	๙๔.๒๗	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายภาพรวม	๒๔,๒๓๕.๐๑๗	๑๙,๒๘๑.๗๔๐	๒๒,๑๔๒.๓๖๘	๗๙.๕๖	๙๓.๐๐	๙๑.๓๗	๑๐๐.๐๐

๔. ผลการใช้จ่ายเงินงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	เงินรับโอน จัดสรร ของส่วน ราชการ	เบิกจ่าย	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๔	ร้อยละ การใช้จ่าย	เป้าหมาย การใช้จ่าย ไตรมาสที่ ๔
งบประจำ	๕๑.๗๕๐	๒๔.๓๕๕	๓๓.๕๒๙	๔๗.๐๖	๙๘.๐๐	๖๔.๗๙	๑๐๐.๐๐
งบรายจ่ายลงทุน	๒๙๑.๑๕๓	๑๑๐.๗๗๓	๒๓๑.๒๔๐	๓๘.๐๕	๗๕.๐๐	๗๙.๔๒	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายภาพรวม	๓๔๒.๙๐๓	๑๓๕.๑๒๘	๒๖๔.๗๖๙	๓๙.๔๑	๙๓.๐๐	๗๗.๒๑	๑๐๐.๐๐

๕. ผลการใช้จ่ายงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	เงินรับโอน จัดสรร ของส่วนราชการ	เบิกจ่าย	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๔	ร้อยละ การใช้จ่าย	เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ ๔
งบประจำ	๕๔.๓๙๙	๓๓.๓๐๑	๓๓.๘๓๒	๖๑.๒๒	๙๘.๐๐	๖๒.๑๙	๑๐๐.๐๐
งบรายจ่ายลงทุน	๒๙๘.๕๐๐	๗๘.๐๙๐	๒๕๘.๐๒๕	๒๖.๑๖	๗๕.๐๐	๘๖.๔๔	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายภาพรวม	๓๕๒.๘๙๙	๑๑๑.๓๙๒	๒๙๑.๘๕๗	๓๑.๕๖	๙๓.๐๐	๘๒.๗๐	๑๐๐.๐๐

๖. ผลการใช้จ่ายงบอุดหนุนเฉพาะกิจ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	เงินรับโอนจัดสรร ของส่วนราชการ	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๔
งบลงทุน	๑,๒๗๘.๘๒๓	๕๘๒.๗๘๙	๔๕.๕๗	๗๕.๐๐

๗. ผลการใช้จ่ายงบเงินกู้ COVID-๑๙

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	เงินรับโอน จัดสรร ของส่วนราชการ	เบิกจ่าย	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๔	ร้อยละ การใช้จ่าย	เป้าหมาย การใช้จ่าย ไตรมาสที่ ๔
เงินกู้ COVID-๑๙	๓,๖๑๒.๗๖๕	๓,๑๓๖.๒๒๓	๓,๓๕๑.๐๕๕	๘๖.๘๑	๗๕.๐๐	๙๒.๗๖	๑๐๐.๐๐

ท่านรองอธิบดี ทงสุภ : จากรายงานผลการดำเนินงาน พบว่า รายการส่วนใหญ่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ฉะนั้น ต้องเร่งรัดติดตามรายการที่มียอดต่ำกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการที่ได้รับงบลงทุน จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประธาน : ขอให้หน่วยงาน ทั้ง ๑๐ หน่วยงาน รายงานปัญหาอุปสรรค รายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ หรือ มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย หรือ ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา : มีรายการงบลงทุน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงศูนย์อบรมการเกษตรโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖.๐๐๐ ล้านบาท เป็นงานก่อสร้างของสำนักงานชลประทานที่ ๘ อยู่ระหว่างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จะเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในสัปดาห์หน้า และคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒. ปรับปรุงฝายยางลำเชียงสา ตำบลสแกราช อำเภอปักธงชัย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๕.๒๖๐ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ และกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ คาดว่าสามารถลงนามในสัญญาประมาณกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๕ อำนาจในการลงนามในสัญญาอยู่ที่ส่วนกลาง

๓. ปรับปรุงฝ่ายช่างบ้านหนองยางพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองยาง อำเภอนครราชสีมา งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๖.๖๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคา กำหนดประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ คาดว่าสามารถลงนามในสัญญาประมาณกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๕ อำนาจในการลงนามในสัญญาอยู่ที่ส่วนกลาง

ประธาน : รายการที่ ๒ และ ๓ ขอให้คลังจังหวัด ทำหนังสือเร่งรัดไปที่กรมชลประทาน

คลังจังหวัด : รับทราบ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา: มีรายการงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. บูรณะโบราณสถานอุกฉิมเร้งคว้น กรมศิลปากร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒.๖๑๖ ล้านบาท ก่อสร้างอุโบสถวัดโพธิ์ย้อย อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการทำให้สิ่งก่อสร้าง (Po) แล้ว ในวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาโครงการ เริ่ม ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ - ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ดำเนินการแล้ว

๒. สำรวจขึ้นทะเบียนออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคาโบราณสถานและ/หรือแหล่งโบราณคดี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๐.๓๔๒ ล้านบาท เป็นโครงการดำเนินการเอง คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) : มีงบประมาณ จำนวน ๒๓ รายการ ดังนี้

๑. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์สัตว์ป่าภูเขียว แห่งชาติจังหวัดนครราชสีมา ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑.๓๘๘ ล้านบาท

๒ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมเรือนประทับแรมทุ่งกระมังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑.๑๑๒ ล้านบาท

๓. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ชย.๙๖๙ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๐.๗๖๕ ล้านบาท

รายการที่ ๑ - ๓ เป็นงบประมาณตามแผนเดิมแต่ช่วงต้นปีงบประมาณหน่วยงานระดับกรมได้ตั้งเงินงบประมาณกลับเพื่อทดแทนงบประมาณที่ออกไปของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแจ้งจัดสรรมาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานได้รับโอนเงินงบประมาณในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่างคุณลักษณะและขอบเขตของงาน จะประกาศเชิญชวนในสัปดาห์หน้า และคาดว่าจะก่อกำหนดผู้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ สำหรับรายการที่ ๔ - ๒๓ เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

คลังจังหวัด : โครงการที่มีงบประมาณไม่เกิน ๕.๐๐ ล้านบาท ระยะเวลากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เริ่มโครงการถึงประกาศผลผู้ชนะ ใช้ระยะเวลา ๑๕ วัน จึงต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้สามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันได้ทัน

ประธาน : ขอให้เร่งดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพันให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้สามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้

ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๕ : มีรายการงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. อนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำรองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (หน่วยพิทักษ์ป่าเขาเกะปือด) ตำบลลำน้ำรอง อำเภอนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงิน ๑๕.๐๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ คาดว่าไม่สามารถดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพันได้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒. อนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำร่องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (สะพานหิน) ตำบลลำน้ำร่อง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงิน ๑๕.๐๐ ล้านบาท เป็นงานจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องจักร จำนวนเงิน ๑.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือเป็นงานดำเนินการเอง ตามแผนเป็นโครงการดำเนินการที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต้องขอเงินไว้เบิกเหลือปี

๓. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่ ตำบลกุดพิมาน อ.ด่านขุนทดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕.๙๐ ล้านบาท เป็นงานจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องจักร จำนวนเงิน ๐.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือเป็นงานดำเนินการเอง ตามแผนเป็นโครงการดำเนินการที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต้องขอเงินไว้เบิกเหลือปี

คลังจังหวัด : การขอเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้องรอหนังสือจากกรมบัญชีกลาง แจ้งรายละเอียดในการขอเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือปี ว่าในลักษณะงานดำเนินการเองนี้สามารถดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปีได้หรือไม่

ประธาน : รายการที่ ๑ ขอให้คลังจังหวัด ทำหนังสือเร่งรัดไปที่กรมทรัพยากรน้ำ

คลังจังหวัด : รับทราบ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา : มีงบลงทุน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. อาคารชุดรวมพักอาศัยขนาด ๒๔ ห้อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา วงเงิน ๑๐.๒๓๘ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และเสนอออปติลงนามในสัญญา เนื่องจากอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นของหน่วยงานระดับกรม (หน่วยงานได้รับมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท) คาดว่าสามารถก่อนนี้ผูกพันภายในต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒. บ้านพักข้าราชการระดับ ๘-๙ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา วงเงิน ๕.๕๒๘ ล้านบาท โครงการนี้มีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ผ่านการพิจารณา จำนวน ๑ ราย และมีการแก้ไขเอกสารส่งให้หน่วยงานระดับกรมหลายครั้ง เนื่องจากอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นของหน่วยงานระดับกรม (หน่วยงานได้รับมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท) ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคา คาดว่าสามารถก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนศึกษาธิการภาค ๑๓: มีรายการงบลงทุน จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงอาคาร สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา วงเงิน ๐.๗๓๖ ล้านบาท ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ หากไม่มีผู้อุทธรณ์คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒. รายการที่ ๒ ,๓ และ ๕ รายการโต๊ะและเก้าอี้ทำงานของสำนักงาน ได้รับอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการจากสำนักงบประมาณเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง คาดว่าสามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๓. ระบบกล้องวงจรปิด สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ วงเงิน ๐.๐๒๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอ CIO กระทรวง อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์ คาดว่าสามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา : งบประมาณจากงบประมาณกลาง จำนวน ๗ โครงการ ได้รับจัดสรรมาในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จังหวัดนครราชสีมาได้อนุมัติให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑. รายการที่ ๑ โครงการระบบระบายน้ำฝายบ้านตลาด ต.ตลาด อ.เมืองนครราชสีมา วงเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท รายการที่ ๓ โครงการก่อสร้างกำแพงกันน้ำประทุระบายน้ำคนชุม ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา วงเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท และรายการที่ ๗ โครงการซ่อมแซมบานระบายและโครงยกอาคารปากคลองตาเมือง ตำบลปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา วงเงิน ๐.๓๐ ล้านบาท อนุมัติให้หน่วยงานชลประทานรับผิดชอบดำเนินการ เป็นโครงการดำเนินการเอง คาดว่าจะต้องขอเงินไว้เบิกเหลือในปี

๒. รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิวแอสฟัลต์ติกสายบ้านโพนสูง ม. ๔ ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา วงเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท รายการที่ ๕ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางเข้าวัดป่าสัทธิธรรมสันติโล บ้านใหม่สำโรง ม. ๓ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วงเงิน ๒.๔๐ ล้านบาท และรายการที่ ๖ โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซ.เกษตรนวมินทร์ บ้านหนองบัววง ม.๑ ต.ขุขันธ์ อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา วงเงิน ๑.๑๐ ล้านบาท อนุมัติให้แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา รับผิดชอบดำเนินการ ปัจจุบันทั้ง ๓ โครงการ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ หากไม่มีผู้อุทธรณ์คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

๓. รายการที่ ๔ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านน้ำโดน ม. ๙ ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา วงเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท จังหวัดนครราชสีมายังไม่ได้อนุมัติโครงการเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการขอใช้พื้นที่ วันนี้ได้รับแจ้งจากอำเภอเทพารักษ์ว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวแล้ว ซึ่งจะต้องไปตรวจสอบเอกสารและเสนออนุมัติโครงการต่อไป

สรรพากรภาค ๙ : รายการค่าปรับปรุงผังบริเวณพร้อมก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานสรรพากรภาค ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา งบประมาณผูกพัน ๒ ปีงบประมาณ วงเงิน ๒๑.๓๘ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗.๑๑ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา คาดว่าสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา : รายการปรับปรุงอาคารอำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา วงเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันนี้ และจะเร่งจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS ต่อไป

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา : งบประมาณรายจ่ายลงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คงเหลือ จำนวน ๑๑๐ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๓ โครงการ และยกเลิกโครงการ จำนวน ๕ โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด ๒๙๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๒๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๕๘ โครงการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว จำนวน ๑๐๙ โครงการ ไม่พร้อมดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาผล และกำหนดคุณลักษณะ จำนวน ๑๗ โครงการ เป็นเงิน ๕๔.๖๙๔ ล้านบาท ซึ่งมีโครงการของเทศบาลตำบลพิมาย จำนวนเงิน ๘.๒ ล้านบาท คาดว่าจะต้องขอเงินไว้เบิกเหลือในปี มีการโอนเงินงบประมาณกลับส่วนกลางไปแล้ว ๑ รอบ จำนวนเงิน ๖ ล้านบาท และจะโอนกลับส่วนกลางอีกจำนวนเงิน ๗๒ ล้านบาท เนื่องจากเป็นรายการที่มีปัญหา ไม่พร้อมดำเนินการ ไม่สามารถดำเนินการได้ และเป็นเงินเหลือจ่าย นอกจากนี้ส่วนกลางได้แจ้งมาว่าจะโอนงบประมาณมาให้เพิ่มให้อีกจำนวน ๒๘ โครงการ เป็นเงิน ๓๖.๖๖๔ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง

ประธาน : ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับจ้างและทำสัญญาแล้ว เร่งดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายตามงวดเงิน งวดงานต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ
(นางสาวบุศรินทร์ จันทินมาตร)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นางสาวสุวรรณี กมลสุทธิไพจิตร)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

Am no. 65.