

รายงานการประชุม

ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้มาประชุม

๑. นายชาติป	รจนเสรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร	(ประธาน)
๒. นางสาวสุพัตรา	คล้ายทิม	รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร	(รองประธาน)
๓. นายสกุลเพชร	พิกุลประเสริฐ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	
๔. นางวรรณภา	วงศ์สุวรรณ	แทนปลัดจังหวัดกำแพงเพชร	
๕. นางสาวหทัยรัตน์	สุนทรสุข	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร	
๖. นางสุนันทา	สุวรรณโชติ	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร	
๗. นางพัชรี	จินดาเฟื่อง	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร	
๘. พตอ.ไพโรจน์	บุญยะพาส	แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร	
๙. นางสาวกาญจนา	วงศ์ชมภู	แทนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร	
๑๐. นายภาณุพงศ์	สีบศิริ	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	
๑๑. นายสถาพร	แดงมีทรัพย์	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร	
๑๒. นายบุญธรรม	ปานเปี่ยมโภช	แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๔	
๑๓. นายสุริยนต์	อินทร์นิม	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร	
๑๔. นางสาวอัจฉรี	เกิดศรี	แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร	
๑๕. นางวิขดา	สังเกต	แทนนายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า	
๑๖. นางสาวสมคิด	ศรีทองหนู	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑	
๑๗. นางมาลินี	พานชัย	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒	
๑๘. นางจุฬาลักษณ์	ศรีเลี่ยมทอง	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากำแพงเพชร	
๑๙. นางธัญรดา	บัวทอง	แทนนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิง	
๒๐. นายสถาพร	โพธิ์หวี	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร	
๒๑. นางปวีณวรรณ	นิลกำแพง	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร	
๒๒. นางสาวปัทมา	เลาหพิบูลรัตน์	คลังจังหวัดกำแพงเพชร	(เลขานุการ)
๒๓. นางสาวหัตถยา	บุญธรรม	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	(ผู้ช่วยเลขานุการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายคณิศร	ทองรักษ์	ผ.อ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
๒. นางช่อทิพย์	ทองปรน	ผู้อำนวยการกองคลัง
๓. นายวิเชียร	กาศสมบุรณ์	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๔. นายพาโชค	จันนา	หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
๕. นางหทัยกาญจน์	หังทอง	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
๖. นางสาวนิตริณ	สุขพร้อม	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๗. นางสาวเวณิกา	จันทุม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๘. นายยอดเพชร	แสงนาค	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
๙. นางภัทราภรณ์	วันคำ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๑๐. นายอดิศักดิ์	วงศ์ยุทธนานนท์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
๑๑. นางสาวศิริรัตน์	จตุศิริสุวรรณ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๑๒. นางสาวสุรีพร	รักการคำ	เจ้าพนักงานคลังชำนาญงาน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕.๐๐ และกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (ก่อนหักและเบิกจ่าย) รายจ่ายภาพรวม (รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน) ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ซึ่งข้อมูลงบประมาณในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรงบประมาณในภาพรวม ทั้งสิ้น ๕,๓๖๕.๐๕๐ ล้านบาท ผลการใช้จ่าย ๓,๓๕๗.๔๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๘ ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด สำหรับรายละเอียดจะให้ท่านคลังจังหวัดชี้แจงในระเบียบวาระเพื่อทราบต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เลขานุการ

เอกสารรายงานการประชุม จำนวน ๒๑ หน้า ได้แจ้งเวียนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร ที่ กพ ๐๐๐๓/ว๑๒๒ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีคณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมขอแก้ไขรายงานการประชุม จำนวน ๑ ราย ได้แก่ ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ขอแก้ไขหน้าที่ ๑๔ ข้อ ๑๗ (๑) บรรทัดที่ ๕ จาก “จะดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ ๓” เป็น “จะดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ ๒” ซึ่งฝ่ายเลขฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ มติคณะรัฐมนตรี รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เลขานุการ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ และได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕.๐๐ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส โดยไตรมาสที่ ๓ มีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ ๕๗ งบภาพรวมร้อยละ ๗๕ และเป้าหมายการใช้จ่ายงบลงทุนร้อยละ ๘๑.๖๕ ภาพรวมร้อยละ ๘๑.๗๔

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ ๓.๒.๑ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑) งบรายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๒๑๕.๐๕๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๖๕๙.๕๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๙๒ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๕.๐๘ ผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้และเบิกจ่ายเงิน) จำนวน ๑,๖๖๕.๔๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๙ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๖.๕๗ เป็นลำดับที่ ๔๙ ของประเทศ

๒) งบรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จำนวน ๓,๑๔๙.๙๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๒๙.๙๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๒ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๒๗.๔๘ ผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้และเบิกจ่ายเงิน) จำนวน ๑,๖๙๒.๐๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๒ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๒๗.๙๓ เป็นลำดับที่ ๗๖ ของประเทศ

๓) งบประมาณในภาพรวม ๕,๓๖๕.๐๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๕๘๙.๕๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๗ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๒๖.๗๓ ผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้และเบิกจ่ายเงิน) จำนวน ๓,๓๕๗.๔๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๘ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๑๙.๑๖ เป็นลำดับที่ ๗๖ ของประเทศ

๓.๒.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดกำแพงเพชร (งบกรมจังหวัด) ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑) งบรายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๕.๔๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๖๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๒ ผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้และเบิกจ่ายเงิน) จำนวน ๖.๙๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๙ เป็นลำดับที่ ๒๕ ของประเทศ

๒) งบรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๘๓.๐๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๘๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๙ ผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้และเบิกจ่ายเงิน) จำนวน ๕๘.๘๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๓ เป็นลำดับที่ ๖๗ ของประเทศ

๓) งบประมาณ...

๓) งบประมาณในภาพรวม ๑๙๘.๕๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๘.๒๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๘ ผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้และเบิกจ่ายเงิน) จำนวน ๖๕.๗๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๑ เป็นลำดับที่ ๖๘ ของประเทศ

๓.๒.๓ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดกำแพงเพชร (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดกำแพงเพชร (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๖ ได้รับงบประมาณ ๕๐๗.๙๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๑.๕๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๙ ผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้และเบิกจ่ายเงิน) จำนวน ๗๑.๕๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๙

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

เลขานุการ

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑,๐๖๗.๕๐๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๗๗๒.๒๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๓๕ ผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้และเบิกจ่ายเงิน) ๑,๐๒๕.๑๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๓

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ โครงการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัด

กำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ

ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำโครงการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังในด้านการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐให้เกิดมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อขับเคลื่อนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

ผลการดำเนินงาน จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๒ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ ไตรมาส ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๒ ไตรมาส ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๒ ลงพื้นที่ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐของ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามการบริหารงบประมาณ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินสำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน สำนักงานคลังจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ ลงพื้นที่ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินฯ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ณ โรงพยาบาลคลองขลุง อำเภอกลองขลุง เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒ ลงพื้นที่ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สำนักงาน ชลประทานที่ ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และเทศบาลเมืองหนองปลิง เมื่อ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๓ ลงพื้นที่ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินฯ ของ ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร และเทศบาลเมืองหนองปลิง เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๓ จัดทำเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ผลการดำเนินงาน ระหว่างการรณผลข้อมูลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายจาก ระบบ New GFMS Thai และระบบ e-plan ของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- นำเสนอรายหน่วยงาน จำนวน ๑๙ แห่ง โดยให้หน่วยงานรายงานข้อมูลฯ ประกอบด้วย

(๑) แผน/เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อหนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๓

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

นำเสนอรายหน่วยงานตามลำดับ ดังนี้

๑. เทศบาลเมืองหนองปลิง

- ผู้แทนนายกฯ (๑) แผน/เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)
- ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๐.๐๕๐ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ เป็นรายการถนนลาดยางผิวเรียบ (CAPE SEAL) เป็นเงิน ๖.๐๐ ล้านบาท อยู่ขั้นตอนเตรียมประกาศร่าง TOR คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ และรายการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเงิน ๔.๐๕๐ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคา คาดว่าจะลงนามภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
- (๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๓
- ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๘.๗๕๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๓๕.๔๑๓ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๗๒.๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๓๕ มีผลการใช้จ่าย ๓๕.๔๑๓ ล้านบาท ร้อยละใช้จ่าย ๗๒.๖๕ ยังต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๙.๐๙
- (๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข
- เกิดความล่าช้าในการจัดทำราคากลาง เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางทำการแก้ไขสูตรราคากลางเพราะเป็นแบบ CAPE SEAL ที่ไม่ได้มีการใช้แล้ว และการดำเนินการจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP มีปัญหาการใช้งานทำให้ต้องดำเนินการสร้างโครงการใหม่ทำให้ล่าช้า
- เลขานุการ ข้อเสนอแนะ ขอให้เทศบาลเมืองหนองปลิงเร่งรัดดำเนินการราคากลางให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร

- ท่องเที่ยวฯ (๑) แผน/เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)
- ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖.๐๑๗ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ คงเหลือรายการก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร สททจ.กำแพงเพชร เป็นเงิน ๖.๐๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว และได้ดำเนินการลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕.๔๒ ล้านบาท โดยแจ้งให้ผู้รับเข้าเริ่มงานในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ และผู้รับจ้างได้ดำเนินการลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และจะเร่งดำเนินการทำหนังสือแจ้งให้จังหวัดทำใบสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai ต่อไป ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ๒๔๐ วัน กำหนดระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินงวดแรก วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๐.๔๒๐ ล้านบาท
- (๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๓
- ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗.๑๖๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๐.๗๑๕ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๙.๙๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖๕.๐๒ มีผลการใช้จ่าย ๐.๗๑๕ ล้านบาท ร้อยละใช้จ่าย ๙.๙๘ ยังต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๗๑.๗๖
- (๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข
- เลขานุการ ข้อเสนอแนะ ขอให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งดำเนินการจัดทำใบสั่งจ้าง (PO) ระบบ New GFMS Thai เพื่อให้ยอดการใช้จ่ายในภาพรวมของจังหวัดกำแพงเพชรสูงขึ้น

๓. สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ ๓.๑ งบประมาณจังหวัด (งบยุทธศาสตร์)

(๑) แผน/เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒.๖๒๔ ล้านบาท โดยจัดสรรมาเป็นงบกลาง เป็นเงิน ๒๑.๓๒๑ ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานอำเภอ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้ติดต่อประสานงานแล้วทราบว่าบางรายการได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว จะเร่งดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai ต่อไป ส่วนของงบลงทุน ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๑๑.๓๐๓ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ คือ โครงการปรับปรุงระบบเสียงและครุภัณฑ์หอประชุมใหญ่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ เส้นทาง และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (ด้านหลังศูนย์ราชการ) ทั้ง ๕ โครงการ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว และได้ลงนามในสัญญา พร้อมทั้งได้จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการบริหารสัญญา และคาดว่าจะเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๙.๖๔๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๔.๕๒๙ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๑๑.๔๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖๓.๕๘ มีผลการใช้จ่าย ๑๓.๐๗๐ ล้านบาท ร้อยละใช้จ่าย ๓๒.๙๗ ยังต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๔๘.๗๗

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข

เลขานุการ หากมีการดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai ด้วย

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ ๓.๒ งบประมาณสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๘๓.๐๕๖ ล้านบาท จำนวน ๓๓ โครงการ มีผลการเบิกจ่าย ๐.๘๔๖ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๕๕.๘๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๑ งบลงทุน ๔ โครงการ ดังนี้ ๑. การพัฒนาแหล่งน้ำระบบชลประทานของโครงการชลประทานกำแพงเพชร เป็นเงิน ๗.๐๐ ล้านบาท ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ โครงการปรับปรุงถนนทางเข้า โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร หมู่ที่ ๖ ตำบลนาบ่อคำ เป็นเงิน ๗.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และของโครงการชลประทานท่อทองแดงได้รับจัดสรร ๖ กิจกรรม เป็นเงิน ๑๑.๐๐ ล้านบาท เป็นงานที่ดำเนินการเองและงานจ้างเหมา ในส่วนของงานจ้างเหมาได้ดำเนินการลงนามในสัญญาและจัดทำ (PO) ครบทุกรายการแล้ว ส่วนงานที่เป็นงานดำเนินการเองอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งขณะนี้มีการเบิกจ่ายประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด ๒.โครงการของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จำนวน ๓ อุทยาน คือ ๑. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑.๐๐๑ ล้านบาท โดยมีการขอยกเลิกรายการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาสน เป็นเงิน ๐.๘๕๐ ล้านบาท เนื่องจากกรมอุทยานฯ ไม่เห็นชอบ และอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือแจ้งมายังจังหวัด

๒. อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔.๑๔๒ ล้านบาท ได้มีขอปรับปรุงแบบในการก่อสร้างใช้แบบของกรมอุทยานฯ และดำเนินการขออนุมัติไปยังกรมอุทยานฯ และยืนยันจะขอดำเนินการต่อไปเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ๓. อุทยานแห่งชาติคลองลาน ได้รับจัดสรร ๐.๗๖๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสนอบริการอุทยานฯ ๔. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ได้รับจัดสรร ๗.๕๗๑ ล้านบาท ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๙๘.๕๒๙ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๗.๕๐๓ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๓.๗๘ ยังต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗๑.๒๒ มีผลการใช้จ่าย ๖๕.๗๓๓ ล้านบาท ร้อยละใช้จ่าย ๓๓.๑๑ ยังต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๔๘.๖๓

หัวหน้าสำนักงานฯ (๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข

ปัญหาในการก่อสร้างของอุทยานแห่งชาติ ติดปัญหาในเรื่องแบบรูปารายการที่ใช้ในการก่อสร้างต้องใช้ตามแบบที่กรมอุทยานฯ กำหนดเท่านั้น ทำให้เกิดปัญหาทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยสำนักงานจังหวัดได้มีการประสานไปยังอุทยานแห่งชาติที่มีปัญหาแล้วให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ เพื่อการบริหารโครงการให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งหากไม่ทันตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะต้องมีการคืนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไป

รองประธาน

ขอให้ชี้แจงเรื่องแบบที่ใช้ในการดำเนินการของอุทยานแห่งชาติ จะต้องเป็นแบบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเท่านั้นใช่หรือไม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินการในปีต่อ ๆ ไป ในส่วนของระยะเวลาการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ขอประสานกับสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร

ประธาน

ขอให้พิจารณาระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องปรับปรุงแบบของอุทยานให้มีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสม แต่หากพิจารณาแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ก็ส่งคืนเงินงบประมาณเพื่อสำนักงานจังหวัดจะได้ดำเนินการบริหารจัดการในส่วนของโครงการอื่น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

๔. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้แทนท้องถิ่นฯ (๑) แผน/เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

งบลงทุนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๓๙ โครงการ ลงนามในสัญญา ๑๐๖ โครงการ จำนวนเงินประมาณ ๓๘๙.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๑ โครงการ เป็นเงิน ๗๑.๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๐ โครงการ

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๑๑.๔๔๖ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๑๔.๔๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย เบิกจ่ายร้อยละ ๖๐.๕๗ ร้อยละใช้จ่าย ๑๔.๔๓ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๖๗.๓๑

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข

๑. อยู่ระหว่างขั้นตอนการอุทธรณ์ ๒ โครงการ ของ อบต.ลานดอกไม้ และ อบต.โกสัมพี คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

๒. อยู่ระหว่าง...

๒. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๔ โครงการ เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เทศบาลตำบลปากดง อบต.ทรงธรรม เทศบาลตำบลบ้านพราน

๓. อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดงานจ้าง (TOR) และกำหนดราคากลาง จำนวน ๔ โครงการ เนื่องจากการมีการปรับลดปริมาณงาน ได้แก่ อบต.โป่งน้ำร้อน อบต.แสนตอ อบต.สั๊กงาม อบต.โกสัมพี

คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รองประธาน

หากมีเงินเหลือจ่ายขอให้เร่งดำเนินการส่งคืน และขอให้หน่วยงาน ที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย จัดเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะไม่ทราบแน่ชัดว่า จะมีการจัดสรรเงินเหลือจ่ายมาในช่วงเวลาใด

๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้แทนอธิการบดีฯ (๑) แผน/เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๕๐ โครงการ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๓๔ โครงการ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ๔ โครงการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๙ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๙ โครงการ เบิกจ่ายบางส่วน ๑๖ โครงการ ส่วนรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน คาดว่าจะดำเนินการก่อนนี้ภายในเดือนเมษายน จำนวน ๑๑ โครงการ เดือนพฤษภาคม จำนวน ๗ โครงการ สำหรับเงินเหลือจ่ายของไตรมาสที่ ๒ เป็นเงิน ๒.๔๗๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการโอนเป็นค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๓ รายการ รายการงานปรับปรุงถนนทางเข้าอาคารสิรินธร ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จะดำเนินการจ้างเป็นผู้ทำงาน ส่วนโครงการปรับปรุงโรงอาหาร ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด และรายการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพการพยาบาล อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามแผน

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๔๕.๕๖๖ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๔๔.๙๙ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๓๐.๐๑ ร้อยละใช้จ่าย ๕๐.๓๙ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๓๑.๓๖

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข

โครงการที่ต้องดำเนินการติดตามเร่งรัด จำนวน ๒๐ โครงการ โดยส่วนใหญ่เป็นงานปรับปรุงขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงรูปแบบรายการให้มีความเหมาะสม และรายการครุภัณฑ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งครุภัณฑ์ต้องไปติดตั้งอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งรออาคารคณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ชุดเครื่องมืองานปฏิบัติการทางจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ ส่วนรายการหอพักพยาบาลศาสตร์ กำหนดพิจารณาผลการเสนอราคาในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๖. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้แทนโยธาฯ

(๑) แผน/เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๗ รายการ ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายไปแล้วบางส่วนจำนวน ๕ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๔.๓๓๙ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๒๐.๗๑ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๕๔.๒๙ ร้อยละใช้จ่าย ๓๔.๘๒ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๔๖.๙๒

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข

โครงการจัดรูปที่ดิน งบประมาณ ๗.๗๒๕ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนประกาศแนวนอน ซึ่งต้องมีระยะเวลาประมาณ ๑ ปี จึงได้จัดทำหนังสือแจ้งกรมโยธาธิการและผังเมืองหารือแนวทางการดำเนินการว่าจะให้ดำเนินการต่อหรือคืนเงินงบประมาณ

เลขานุการ

ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง เร่งรัดหนังสือตอบกลับจากกรมโยธาฯ

๗. โครงการชลประทานกำแพงเพชร

ผู้แทนผู้อำนวยการ

(๑) แผน/เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบลงทุนจำนวน ๒๒๒ โครงการ เป็นเงิน ๗๕๒.๖๙๗ ล้านบาท ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันจำนวน ๕ โครงการ เป็นงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายฝ่ายชั่วคราวกันแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ) เป็นเงิน ๓๐๐.๐๐ ล้านบาท ซึ่งได้รับจัดสรรมาเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลาง เป็นโครงการผูกพันข้ามปี คาดว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จะมีการเบิกจ่าย ๖๐.๐๐ ล้านบาท

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗๕๒.๖๙๑ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๒๙.๗๐ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๔๕.๓๐ ร้อยละใช้จ่าย ๓๔.๒๓ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๔๗.๕๑ โดยมีการเบิกจ่ายตามแผนงานที่กำหนด

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข

-ไม่มี-

๘. เทศบาลเมืองปางมะค่า

ผู้แทนนายกฯ

(๑) แผน/เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๐.๑๐๐ ล้านบาท จำนวน ๙ โครงการ ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและลงนามในสัญญาจำนวน ๕ โครงการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย รอลงนามในสัญญา จำนวน ๓ โครงการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๑ โครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๑๐.๕๕๕ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๕๖.๒๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๘.๗๘ ร้อยละใช้จ่าย ๖๙.๔๑ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๑๒.๓๓

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข

ปัญหา เนื่องจากผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาล่าช้า ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน โครงการที่อยู่ระหว่างก่อนนี้ผูกพัน และการบริหารสัญญาให้เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด

๙. สำนักงานชล...

๙. สำนักงานชลประทานที่ ๔

ผู้แทนผู้อำนวยการ (๑) แผน/เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๐๑.๔๐๙ ล้านบาท รายการงานก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ งบประมาณ ๑๓๖ ล้านบาท โครงการฝายบ้านใหม่วงศ์เจริญ พื้นที่รับประโยชน์ ๖๐๐ ไร่ เป็นเงิน ๑๔.๖๕๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘.๑๓๕ ล้านบาท ใช้จ่าย ๑๑.๕๐๔ ล้านบาท โครงการฝายบ้านทุ่งแก้วนาขวัญ พื้นที่รับประโยชน์ ๔๐๐ ไร่ เป็นเงิน ๑๑.๑๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗.๗๓๔ ล้านบาท ใช้จ่าย ๙.๒๗๙ ล้านบาท โครงการฝายคลองตาคำ พื้นที่รับประโยชน์ ๕๐๐ ไร่ เป็นเงิน ๘.๙๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๐๐๙ ล้านบาท ใช้จ่าย ๗.๓๖๗ ล้านบาท โครงการฝายบ้านนาใหม่ แห่งที่ ๒ เป็นเงิน ๙.๔๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๐๗๘ ล้านบาท ใช้จ่าย ๖.๘๖๘ ล้านบาท โครงการฝายบ้านวังน้ำขาว เป็นเงิน ๙.๙๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘.๖๘๔ ล้านบาท โครงการประตูละบายน้ำบ้านคลองขลุ เป็นเงิน ๖๔.๒๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙.๐๐๘ ล้านบาท ใช้จ่าย ๑๒.๒๐๒ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๐๗.๖๐๒ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๔๑.๘๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย เบิกจ่ายร้อยละ ๓๓.๑๘ ร้อยละใช้จ่าย ๕๑.๘๑ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๒๙.๙๓

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข

โครงการประตูละบายน้ำบ้านคลองขลุ ปัญหาคืองบประมาณมาในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร และอีกส่วนหนึ่งคือล่าช้าจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการวิจารณ์ของผู้ประกอบการ

๑๐. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้แทนนายกฯ

(๑) แผน/เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับงบประมาณ ๓๗.๗๕๓ ล้านบาท จำนวน ๕ โครงการ ก่อนนี้ผูกพันครบทั้ง ๕ โครงการ ยังไม่มีผลเบิกจ่าย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ไตรมาสที่ ๓ มีเงินเหลือจ่าย ๑๐.๑๕๘ ล้านบาท

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๙๘.๖๙๙ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๗๒.๙๕ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๒.๐๕ ผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๙ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๐.๔๕

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข

-ไม่มี-

๑๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการ (๑) แผน/เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๑.๕๑๖ ล้านบาท จำนวน ๑๔๙ โครงการ ประกอบการ รายการ ครุภัณฑ์ จำนวน ๓๓ โครงการ ก่อนนี้แล้ว ๒ รายการ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๑๖ รายการ ก่อนนี้แล้ว ๑๑๐ รายการ ยังไม่ก่อนนี้ ๖ รายการ คาดว่าจะดำเนินการก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

(๒) เป้าหมาย...

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๖๖.๕๕๗ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๗๔.๖๑ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๐.๓๙ ร้อยละใช้จ่าย ๘๓.๗๖ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๒.๒๒

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

รายการครุภัณฑ์จำนวน ๓๓ รายการ ได้ดำเนินการยกเลิกสัญญา และยกเลิกประกาศเชิญชวนเนื่องจากเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่แบบรวมทุกรายการ เนื่องจากสำนักงานเขตเป็นผู้ดำเนินการจัดหาให้โรงเรียนในสังกัด

๑๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑

ผู้แทนผู้อำนวยการ (๑) แผน/เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๖.๐๘๕ ล้านบาท จำนวน ๒๒๗ โครงการ รายการครุภัณฑ์เป็นเงิน ๕.๑๗ ล้านบาท รายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน ๔๑.๕๗ ล้านบาท

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๙๕.๖๘๕ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๘๓.๐๕ สูงกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๘.๐๕ ร้อยละใช้จ่าย ๘๗.๕๔ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๕.๘๐

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข

- ไม่มี-

๑๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ผู้แทนผู้อำนวยการ (๑) แผน/เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๔.๕๙๒ ล้านบาท จำนวน ๗๐ โครงการ ของ สพม.กำแพงเพชร ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันแล้ว และยังไม่ได้เบิกจ่าย ๒ รายการ รายการที่ยังไม่ได้ก่อนนี้เป็นรายการของ สพม.พิจิตร จำนวน ๑๕ รายการ

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๘๑.๔๙๓ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๙๐.๑๖ สูงกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๑๕.๑๖ ร้อยละใช้จ่าย ๙๑.๙๐ สูงกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐.๑๖

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นหน่วยงานเบิกจ่ายให้กับโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพิจิตร ส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมล่าช้า เนื่องจากเกิดอุปสรรคในการประสานงานด้านเอกสารและการสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับโรงเรียนในจังหวัดพิจิตร รายการที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง และมีการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งได้ดำเนินการส่งเรื่องไปที่กรมบัญชีกลาง

๑๔. แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร

ผู้แทนผู้อำนวยการ (๑) แผน/เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๑๖.๓๘๐ ล้านบาท จำนวน ๓๒ โครงการ ร้อยละ เบิกจ่าย ๕๘.๙๖ เปรียบเทียบ เป้าหมายเบิกจ่ายสูงกว่าร้อยละ ๑.๙๖ ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๘๗.๔๓ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๕.๓๘

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๑๗.๓๓๙ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๕๘.๙๙ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๖.๐๑ ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๘๗.๒๘ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๕.๕๔

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข

-ไม่มี-

๑๕. สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้แทนนายแพทย์ (๑) แผน/เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๑๖.๓๘๐ ล้านบาท จำนวน ๓๒ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๖๘.๖๒๒ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๕๘.๙๖ ผลการใช้จ่าย ๑๐๑.๗๕๑ ล้านบาท ร้อยละ ใช้จ่าย ๘๗.๔๓ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๕.๗๘

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๘๑.๘๑๘ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๓๗.๑๓ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๓๓.๘๗ ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๘๑.๙๕ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๐.๒๑

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข

โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลคลองขลุง งบผูกพันข้ามปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ เกิดปัญหาความล่าช้าในการบริหารสัญญาของผู้รับจ้าง ทำให้งบประมาณปี ๒๕๖๔ พับไป ๑๕.๐๐ ล้านบาท และสำหรับเงินงบประมาณปี ๒๕๖๕ ที่กันไว้เบิกเหลือมีเบิกจ่ายไปแล้ว ๒ งวด คาดว่างบประมาณจะพับไปอีกประมาณ ๑๐.๐๐ ล้านบาท ในส่วนของการบริหารสัญญาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีการเชิญผู้รับจ้างมาประชุมร่วมกัน เดือนละ ๒ ครั้งเพื่อติดตามเร่งรัดการก่อสร้าง

๑๖. แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

ผู้แทนผู้อำนวยการ (๑) แผน/เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๕๒.๓๕๔ ล้านบาท จำนวน ๕๐ โครงการ ร้อยละ เบิกจ่าย ๔๖.๖๖ เปรียบเทียบ เป้าหมายเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๑๐.๓๓ ผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๙๖.๔๒ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๑๔.๗๗ สำหรับรายการงานบำรุงปกติ แขวงทางหลวง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๕๙.๙๒๑ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๔๖.๗๖ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๒๘.๒๔ ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๙๕.๘๕ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๑๔.๑๑

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข

งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๗๔ การเบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจาก ในการก่อสร้างต้องมีการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้า ซึ่งได้มีการเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๑๗. ผู้บัญชาการ...

๑๗. ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้แทนผู้บัญชาการฯ (๑) แผน/เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๔.๗๑๐ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๐.๐๐ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๕๗.๐๐ ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๐.๐๐ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๘๑.๖๕ เป็นงบลงทุน รายการ โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) เป็นเงิน ๑๔.๗๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๘.๙๔๔ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๕๒.๘๕ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๒๒.๑๕ ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๕๒.๘๕ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๒๘.๘๙

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข

- ไม่มี-

๑๘. สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร

คลังจังหวัดฯ (๑) แผน/เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒.๔๔๗ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๐.๐๐ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๕๗.๐๐ ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๐.๐๐ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๘๑.๖๕ เป็นงบลงทุน รายการ ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเงิน ๒.๔๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรูปรายการและราคากลาง

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒.๙๗๖ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๑๑.๔๒ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๖๓.๕๘ ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๑.๔๒ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๗๐.๓๒

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข

รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ เกิดปัญหาอุปสรรค ดังนี้

๑. พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในบริเวณเขตอนุรักษ์เมืองเก่า จึงต้องมีการนำเข้าคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าว

๒. ประกาศเชิญชวนไปแล้ว ๒ ครั้ง มีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงยกเลิกประกาศเชิญชวน จึงต้องมีการปรับปรุงแบบรูปรายการและราคากลางเพื่อให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้เกิดการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

มติที่ประชุม

ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนติดตามเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

เลขานุการ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
เร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ
เนื่องจากหน่วยงานของรัฐประสบปัญหาที่คู่สัญญาขาดสภาพคล่อง ทำให้การทำงานล่าช้า
มีค่าปรับเกิดขึ้น หน่วยงานรัฐได้รับความเสียหาย จึงได้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการกำหนด
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และแนวทางการติดตามเร่งรัดการทำงานของคู่สัญญา

ที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

วันจันทร์ วันคำ

(นางภัทราภรณ์ วันคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวหัตทยา บุญธรรม

(นางสาวหัตทยา บุญธรรม)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม