







รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1.	นายพิทักษ์ ดวงดารา	ประธานกรรมการ		
2.	นางประนอม พรหมเจริญ	กรรมการ		
3.	นายแก่น เวียงสมุทร	กรรมการ		
4.	นางทิพาพร ชะเอมทอง	กรรมการ		
5.	นางศาลินา อ่อนพงษ์ทรัพย์	กรรมการ		
6.	นางช่อเพชร ประสงค์เจริญ	กรรมการ		
7.	นายเมธา ทรัพย์เฟื่องฟู	กรรมการ		
8.	นางนิตติยา บัวนิ่ม	กรรมการ		
9.	นางวรรณิ ชะเอมทอง	กรรมการ		
10.	นางบุญล้อม วงษ์หอย	กรรมการ		
11.	นางทิพวัลย์ นิยม	กรรมการและเลขานุการ		

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1.	พ.จ.อ.ณรงค์ นกอิม	ปลัด อบต.เขาดิน		
2.	นางอมรรัตน์ โพธิ์สำนัก	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เขาดิน		

ผู้ไม่มาประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายพิทักษ์ ดวงดารา เมื่อคณะกรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ประธานกรรมการ มาครบองค์ประชุมแล้วกระผมขอเปิดการประชุม
 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

๑๖๖๘๖๑๐๖๖

ระเบียบวาระที่ 1

นายพิทักษ์ ดวงดารา
ประธานกรรมการ

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ข้อ ๑๓ (๓) โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตาม รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายกองการบริหารส่วนตำบล ขอมติครับ

- มีมติรับทราบ-

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

นายพิทักษ์ ดวงดารา
ประธานกรรมการ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เขาดินได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการพิจารณาการติดตามและ ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมกรรมการท่านใดจะ แก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดข้อความใดออกบ้าง ยกมือเสนอได้ครับ

- มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา -

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

นายพิทักษ์ ดวงดารา
ประธานกรรมการ

เรื่องเสนอพิจารณา

๓.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑ ได้สำเนาให้กรรมการแล้วนั้น ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา ขอให้เลขานุการกล่าว รายละเอียดครับ

นางทิพวัลย์ นิยม
เลขานุการ

เนื่องจาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ใช้ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ทำให้การรายงาน การติดตามและประเมินผลแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ดังนี้ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา

ส่วนที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาฯ

ส่วนที่ ๔ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

นางทิพวัลย์ นิยม

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

เลขานุการ

(๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ -

กันยายน ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ระหว่าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี		จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปีและที่เพิ่มเติม		จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.	๘๑	๔๕.๐๐	๑๒	๗.๒๗	๒	๑.๒๑	๑๓	๗.๘๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓	๑๓.๙๔	๑๐๔	๕๗.๐๖	๕๐	๓๐.๓๐
๒.	๓๗	๒๐.๕๖	๙	๕.๔๕	๐	๐	๓๕	๒๑.๒๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๗	๑๖.๗๔	๔๗	๒๘.๔๘
๓.	๖	๓.๓๓	๒	๑.๒๑	๐	๐.๐๐	๑	๐.๖๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๖	๒.๗๑	๓	๑.๘๒
๔.	๒๕	๑๓.๘๙	๑๖	๙.๗๐	๑	๐.๖๑	๖	๓.๖๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๒	๑.๒๑	๒๗	๑๒.๒๒	๒๓	๑๓.๙๔
๕.	๑๒	๖.๖๗	๑	๐.๖๑	๐	๐.๐๐	๑	๐.๖๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๒	๑.๒๑	๑๔	๖.๓๓	๖	๓.๖๔
๖.	๑๙	๑๐.๕๖	๑๔	๘.๔๘	๐	๐.๐๐	๑๗	๑๐.๓๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔	๘.๔๘	๓๓	๑๔.๙๓	๓๖	๒๑.๘๒
	๑๘๐	๑๐๐	๕๔	๓๒.๗๓	๓	๑.๘๒	๗๗	๔๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑	๒๔.๘๕	๒๒๑	๑๐๐.๐๐	๑๖๕	๑๐๐

โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและที่เพิ่มเติม จำนวน ๒๒๑ โครงการ

โครงการทั้งหมดที่ปฏิบัติเสร็จ จำนวน ๕๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๓

โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๒

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๗๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๗

แผนงานเคหะและชุมชน						
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ข้อบัญญัติ	ตามแผนพัฒนา	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการวางท่อ ค.ส.ล.คลองตาแจ็ด หมู่ที่ ๑	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	-	๗๘,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒	โครงการวางท่อ ค.ส.ล.คลองตา เชิง หมู่ที่ ๑	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	-	๖๖,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ ถนนคลองตาแสง หมู่ที่ 1	100,000	100,000	-	100,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. บริเวณบ้านนายสำเนา หมู่ที่ 2	56,000	56,000	-	56,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ถนนสายเขาหิน-สามชั้น จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 2	62,000	62,000	-	62,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
6	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายเขาหิน - สามชั้น หมู่ที่ 2	300,000	300,000	-	300,000.00	ก่อนหน้านี้ ผูกพัน
7	โครงการติดตั้งบ้านฝาท่อและ เครื่องยก หมู่ที่ 3	42,000	42,000	-	42,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
8	โครงการซ่อมแซมศาลาพักร้อน บริเวณแยกท่าแค หมู่ที่ 3	13,000	13,000	-	13,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
9	โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ คลองยายสั้น หมู่ที่ 3	53,000	53,000	-	53,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
10	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอลฟัลคอนกรีต สายเขาหิน- บ้านบางหัก หมู่ที่ 4	300,000	300,000	-	300,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
11	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณปากท่อ สายปากคลอง อ้อมเล็ก หมู่ที่ 6	14,000	14,000	-	14,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบุญธรรม หมู่ที่ 6	430,000	430,000	358,980	71,020	ดำเนินการ แล้ว

13	โครงการขยายท่อ คสล. บริเวณ คลองบ้านตาเจตน์ หมู่ที่ 7	24,000	24,000	-	24,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
14	โครงการขยายทางถนนสาย บ้านเขาดิน -บ้านสามชั้น หมู่ที่ 7	269,000	269,000	-	269,000.00	ก่อนหน้านี้ ผูกพัน
15	โครงการติดตั้งกระบอกบริเวณ ทางแยกและทางโค้ง 1 จุด จำนวน 1 จุดสายบ้านเขาดิน- บ้านสามชั้น หมู่ที่ 7	4,400	4,400	-	4,400.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
16	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์จำนวน 8 ตัว บริเวณที่ทำการ อบต.เขาดิน หมู่ที่ 7	470,000	470,000	412,900	57,900	ดำเนินการ แล้ว
17	โครงการลงหินผุถนนสายบ้าน ดอนแสมไช้ หมู่ที่ 7	67,000	67,000	62,310.00	4,690.00	ดำเนินการ แล้ว
18	โครงการวางท่อ ค.ส.ล.คลอง บ้านตา กริมหมู่ที่ 7	46,000	46,000	-	46,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
19	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7	300,000	300,000	267,840	32,160	ดำเนินการ แล้ว
20	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบาง ปะกง ในการ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าหมู่ที่ 1	150,000	150,000	68,858.16	81,141.84	ดำเนินการ แล้ว
21	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางปะกง ในการ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า หมู่ที่ 3	60,000	60,000	137,342.73	2,657.27	ดำเนินการ แล้ว

22	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางปะกง ในการ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า หมู่ ที่ 5	200,000	200,000	198,668.42	1,331.58	ดำเนินการ แล้ว
23	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางปะกง ในการ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า หมู่ ที่ 6	150,000	150,000	119,976.03	30,023.97	ดำเนินการ แล้ว
24	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางปะกง ในการ ดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ ไฟฟ้า หมู่ที่ 1-7	5,000	5,000	665.80	4,334.20	ดำเนินการ แล้ว
25	โครงการเก็บขยะมูลฝอยของ อบต. เขาดิน	100,000	100,000	40,926.00	59,074.00	ดำเนินการ แล้ว
26	โครงการจ้างเหมาแรงงานทั่วไป และเก็บขยะมูลฝอยของ อบต. เขาดิน	288,000	288,000	160,000.00	128,000.00	ดำเนินการ แล้ว
27	โครงการจ้างเหมาจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ในตำบลเขาดิน	30,000	30,000	9,000.00	21,000.00	ดำเนินการ แล้ว
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ข้อ บัญญัติ	ตาม แผนพัฒนา	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินการ
1	โครงการกิจกรรม 5 ส. ใน สำนักงาน	10,000	10,000	-	10,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

2	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศรีเขาดิน” ประจำปี 2561	5,000	5,000	-	5,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรของ อบต. เขาดิน ประจำปีงบประมาณ 2561	20,000	20,000	-	20,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรของ อบต. เขาดิน ประจำปีงบประมาณ 2561	20,000	20,000	-	20,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมวินัยการรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน	15,000	15,000	-	15,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
6	โครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอบางปะ กง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี งบประมาณ 2561	10,000	10,000	-	10,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
7	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง กรณบดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561	20,000	20,000	-	20,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
8	ค่ารับวารสาร	5,000	5,000	-	5,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

9	ค่าเช่าที่ดิน อาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ 6	20,000	20,000	12,000	8,000.00	ดำเนินการ แล้ว
10	ค่าจ้างเหมาบริการ	40,000	40,000	5,200.00	32,435.00	ดำเนินการ แล้ว
11	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและ ดูแลอาคารเอนกประสงค์	168,000	168,000	153,802.00	14,198	ดำเนินการ แล้ว
12	ค่าจ้างเหมารักษาความ ปลอดภัยสถานที่ราชการ	72,000	72,000	66,000.00	6,000.00	ดำเนินการ แล้ว
13	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,000	5,000	26,520	18,480	ดำเนินการ แล้ว
14	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	35,000	35,000	18,725.00	16,275.00	ดำเนินการ แล้ว
15	ค่ารับรองในการประชุมสภา ท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการ ค่ารับรองใน การต้อนรับบุคคล และ สิ่งจำเป็นอื่นๆ ฯลฯ	15,000	15,000	-	15,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
16	ค่าใช้จ่ายในงานพิธี รัฐพิธี และ วันสำคัญ	20,000	100,000	66,000.00	34,000.00	ดำเนินการ แล้ว
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ข้อ บัญญัติ	ตาม แผนพัฒนา	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินการ

1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	10,000	10,000	10,000.00	-	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	10,000	10,000	-	10,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการรักษาความสงบภายในตำบล	10,000	10,000	-	10,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	35,000	35,000	-	35,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ข้อบัญญัติ	ตามแผนพัฒนา	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ
1	โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันสูง	20,000	20,000	-	20,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	30,000	30,000	-	30,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	30,000	30,000	21,000.00	9,000.00	ดำเนินการแล้ว

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ข้อบัญญัติ	ตามแผนพัฒนา	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ
-----	-----------------	------------	-------------	-------------	---------	----------------

1	โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับประชาชนผู้ยากไร้และ ด้อยโอกาส	100,000	100,000	-	100,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2	โครงการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับเด็กพิการ	5,000	5,000	-	5,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาในด้านอาชญากรรม โรค เอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและ สตรี	20,000	20,000	-	20,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการผู้ดูแลคนพิการ	20,000	20,000	-	20,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานของสตรีในการ ประกอบอาชีพ	15,000	20,000	-	15,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ข้อ บัญญัติ	ตาม แผนพัฒนา	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ พัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	26,000	30,000	16,620.00	9,380.00	ดำเนินการ แล้ว
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	7,000	10,000	5,850.00	1,150.00	ดำเนินการ แล้ว
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	443,700	435,600	377,400.00	66,300.00	ดำเนินการ แล้ว
4	ค่าอาหารเสริม (นม)	748,800	688,480	663,111.64	85,688.36	ดำเนินการ แล้ว

5	โครงการก่อสร้างโดมหลังคา คลุมพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.เขาดิน	510,000	1,500,000	-	510,000.00	ก่อนหน้านี้ ผูกพัน
6	โครงการอาหารกลางวัน	1,168,000	1,060,000	1,092,000	76,000	ดำเนินการ แล้ว
7	โครงการเข้าค่ายฝึกอบรม คุณธรรมและจริยธรรม	100,000	95,000	14,426	85,574	ดำเนินการ แล้ว
8	โครงการฝึกอบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	25,000	25,000	11,666	13,334	ดำเนินการ แล้ว
9	โครงการฝึกอบรมพัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	30,000	30,000	-	30,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
10	โครงการทัศนศึกษา	50,000	50,000	50,000.00	-	ดำเนินการ แล้ว
11	โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี	50,000	50,000	50,000.00	-	ดำเนินการ แล้ว
12	โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ	30,000	30,000	-	30,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
13	โครงการเข้าค่ายรักการอ่าน	30,000	30,000	30,000	-	ดำเนินการ แล้ว
14	โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์	30,000	30,000	30,000		ดำเนินการ แล้ว
15	โครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์	30,000	30,000	30,000		ดำเนินการ แล้ว
16	โครงการเข้าค่ายศิลปะ	30,000	30,000	30,000		ดำเนินการ แล้ว

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

6	โครงการขุดลอกคลองยายสั้น หมู่ที่ 3	61,000	61,000	-	61,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
7	โครงการขุดลอกคลองหลอด หลวง หมู่ที่ 5	110,000	110,000	-	110,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
8	โครงการปลูกต้นไม้ตามพระราช เสาวนีย์	30,000	40,000	27,000	30,00.00	ดำเนินการ แล้ว
แผนสร้างความเข้มแข็งชุมชน						
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ข้อ บัญญัติ	ตาม แผนพัฒนา	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินการ
1	โครงการจัดฝึกอบรมและศึกษา ดูงานของ อสม. อบต.เขาดิน และเจ้าหน้าที่ ฯลฯ	100,000 โอนเพิ่ม 15,700)	200,000	203,600	2,100	ดำเนินการ แล้ว
2	โครงการจัดฝึกอบรมและศึกษา ดูงานของคณะกรรมการ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลและเจ้าหน้าที่ ฯลฯ	250,000	250,000	250,000.00	-	ดำเนินการ แล้ว
3	โครงการจัดฝึกอบรมและศึกษา ดูงานของผู้สูงอายุ อบต. เขาดิน และเจ้าหน้าที่ ฯลฯ	100,000	100,000	-	100,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	โครงการจัดฝึกอบรมและศึกษา ดูงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ผู้บริหารและสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลและ เจ้าหน้าที่ ฯลฯ	350,000	350,000	-	350,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

6	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	190,000	180,000	-	190,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
---	---	---------	---------	---	------------	------------------------

นายพิทักษ์ ดวงดารา
ประธานกรรมการ

ขอมติที่ประชุมว่ารับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่าง
เดือน ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561
2561 (รอบ เมษายน)

ที่ประชุม

- เห็นชอบ มีมติเป็นเอกฉันท์ -

นายพิทักษ์ ดวงดารา
ประธานกรรมการ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการแล้วต่อไป จะนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อผู้บริหารดำเนินการ
ต่อไป
เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6

นายพิทักษ์ ดวงดารา
ประธานกรรมการ

ขอเชิญที่ประชุมนำเสนอ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม

ที่ประชุม

- รับทราบ-

เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางทิพวัลย์ นิยม)

กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายพิทักษ์ ดวงดารา)

ประธานกรรมการ