

รายงานการคำนวณโครงการ (ปีงบประมาณ 2565)

1.ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยผู้การแจ้ง ณ ชุมชนทุ่งสะเตาหวาน ตำบลร่อนทอง

ประเภทกิจกรรม : งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

งบตามแผน 103,000 บาท

งบตามเทศบัญญัติ 103,000 บาท

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENS CR)

1.ผู้ประสานงานโครงการ :

นายวรกันต์ บุศราวิช โพรศัพพ์ 032 - 697286 ต่อ 7

2.รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล : เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมของประชาชนพื้นที่ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ : ระยะทาง 312 เมตร ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ลงหินคลุก ไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลร่อนทองกำหนด

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ : เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ผลที่คาดว่าจะเกิด : ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป – มา

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ : เทศบาลมีถนนลูกรังสำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 70

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง และพื้นที่ใกล้เคียง

3.ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่เริ่มต้น : 10 มีนาคม 2565

วันที่สิ้นสุด : 21 มีนาคม 2565

4.การเบิกจ่ายงบประมาณ :

งบประมาณทั้งสิ้น 103,000 บาท เบิกจ่าย 100,000 บาท คงเหลือ 3,000 บาท

5.สาเหตุที่มูลค่าสามารถเบี่ยงง่ายงบประมาณได้ตามแผนการดำเนินงาน : ตามแบบประมาณการราคา
ก่อสร้าง

6.ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการดำเนินงานต่อเนื่องเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเนื่องเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

-ประเด็นโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล

ผลการดำเนินงานต่อเนื่องเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย

แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์แนวทางการพัฒนา

การขนส่งทางถนน พัฒนาโครงข่ายถนน เพื่อรองรับปริมาณความต้องการเดินทาง และขนส่งสินค้าพื้นที่
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเชื่อมต่อบริษัทในรูปแบบอื่น และบำรุงรักษาโครงข่ายถนน ที่มีในปัจจุบันให้
มีคุณภาพ สามารถทำหน้าที่เป็นระบบเสริมเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง และการขนส่งไปยังโครงข่ายการขนส่ง
รูปแบบอื่นๆ โดยให้ความสำคัญกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตรายเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
และลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

7.พิกัด ๗๕โครงการ

เส้นทาง(ละติจูด)

เส้นทาง(ลองจิจูด)

8.สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว