

รายงานการดำเนินโครงการ (ปีงบประมาณ 2565)

1.ชื่อโครงการ : ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก ขอยนายलय ฌ ชุมชนทุ่งสะตาวหวาน ตำบลร่อนทอง

ประเภทกิจกรรม : งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

งบตามแผน 235,000 บาท

งบตามเทศบัญญัติ 235,000 บาท

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENS CR)

1.ผู้ประสานงานโครงการ :

นายวรณัน บุศราวิช โทรศัพท 032 - 697286 ต่อ 7

2.รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล : เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมของประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการเดินทาง

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ : ระยะทาง 777 เมตร ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.1๑ เมตร หรือพื้นทึลง หินคลุก ไม่น้อยกว่า 3,108 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลร่อนทองกำหนด

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ : เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ผลที่คาดว่าจะเกิด : ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป – มา

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ : เทศบาลมีถนนลูกรังสำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 70

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง และพื้นที่ใกล้เคียง

3.ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

วันที่เริ่มต้น : 10 มีนาคม 2565

วันที่สิ้นสุด : 21 มีนาคม 2565

4.การเบิกจ่ายงบประมาณ :

งบประมาณที่ต้งไว้ 235,000 บาท เบิกจ่าย 229,000 บาท คงเหลือ 6,000 บาท

5.สาเหตุที่ผู้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการดำเนินงาน : ตามแบบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

6.ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการเชื่อมโยงกับแผนพลังงานระดับ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

-ประเด็นโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย

แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์แนวทางการพัฒนา
การขนส่งทางถนน พัฒนาโครงข่ายถนน เพื่รองรับปริมาณความต้องการเดินทาง และขนส่งสินค้าพื้นที่
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเชื่อมต่อระบบขนส่งรูปแบบอื่น และบำรุงรักษาโครงข่ายถนน ที่มีปัญหาพื้นที่
มีคุณภาพ สามารถทำหน้าที่เป็นระบบเสริมเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง และการขนส่งไปยังโครงข่ายการขนส่ง
รูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ความสำคัญกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตรายเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
และลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

7.พิกัดที่ตั้งโครงการ

เสี้ยวรุ่ง(ละติจูด)

เส้นแวง(ลองจิจูด)

8.สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว