

2.ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยบึงผักหนาม ณ ชุมชนดอนสำนัก ตำบลร่อนทอง

ประเภทกิจกรรม : ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

งบประมาณ 497,000 บาท

งบตามเทศบัญญัติ 497,000 บาท

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

1.ผู้ประสานงานโครงการ :

นายวรณันท์ บุศราวิช โทรศัพท์ 032 - 697286 ต่อ 7

2.รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล : เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

เป้าหมายเชิงผลผลิต : วางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยบึงผักหนาม ณ ชุมชนดอนสำนัก ตำบลร่อนทอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 300 เมตร พร้อมบ่อพัก ตามแบบที่เทศบาลตำบลร่อนทอง กำหนด

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ : เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะเกิด : ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ : สามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง

3.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น : 14 มีนาคม 2567

วันที่สิ้นสุด : 2 พฤษภาคม 2567

4.การเบิกจ่ายงบประมาณ :

งบประมาณที่ตั้งไว้ 497,000.-บาท เบิกจ่าย 447,000.-บาท คงเหลือ 50,000.-บาท

5.สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการดำเนินงาน : ตามแบบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง และจากการต่อรองราคา

6.ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งกลไกในเชิง ยุทธศาสตร์ กลไกตามภารกิจ และกลไกในเชิงพื้นที่ ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่พัฒนาขึ้นใหม่รวมทั้งการเสริมความ ร่วมมือและการสร้างการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนในสังคม

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น

เป็นประตูก้าการการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค โดยเน้นการขับเคลื่อนและขยาย ผลในพื้นที่ ให้ได้ครอบคลุม ในมิติด้านเศรษฐกิจ ผ่านการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ บนฐานความ หลากหลายในมิติทางสังคม

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย

เทศบาล ภาคท้องถิ่น มีการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน มองเห็นปัญหา ความก้าวหน้า และช่องทางการพัฒนาที่ ตรงกัน สร้างการรับรู้และเข้าใจต่อการพัฒนาและให้คนรู้สึกมีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ประชาชนมี บทบาทในการขับเคลื่อน ตามสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของพลเมือง

7.พิกัด ที่ตั้งโครงการ

เส้นรุ้ง(ละติจูด)

เส้นแวง(ลองจิจูด)

8.สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยืมึงผักหนาม ชุมชนดอนดอนสำนัก
ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สัญญาจ้างเลขที่ 8/2567 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567
☒ ก่อนดำเนินการ ☐ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ
(นายวรกันต์ บุศราวิช)

ทราบ.....กรรมการ
(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ
(นางสาววิภาดา น้อยสะอาด)

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบึงผักหนาม ชุมชนดอนดอนสำนัก
ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สัญญาจ้างเลขที่ 8/2567 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ
(นายวรกันณ บุศราวิช)

ทราบ.....กรรมการ
(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ
(นางสาววิภาดา น้อยสะอาด)

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบึงผักหนาม ชุมชนดอนดอนสำนัก
ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สัญญาจ้างเลขที่ 8/2567 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ
(นายวรณันท์ บุศราวิช)

ทราบ.....กรรมการ
(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ
(นางสาววิภาดา น้อยสะอาด)

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบึงผักหนาม ชุมชนดอนดอนสำนัก
ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สัญญาจ้างเลขที่ 8/2567 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ
(นายวรกันต์ บุศราวิช)

ทราบ.....กรรมการ
(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ
(นางสาววิภาดา น้อยสะอาด)

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบึงผักหนาม ชุมชนดอนดอนสำนัก
ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สัญญาจ้างเลขที่ 8/2567 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ
(นายวรกันต์ บุศราวิช)

ทราบ.....กรรมการ
(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ
(นางสาววิภาดา น้อยสะอาด)

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบึงผักหนาม ชุมชนดอนดอนสำนัก
ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สัญญาจ้างเลขที่ 8/2567 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☐ ขณะดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ
(นายวรกันณ์ บุศราวิช)

ทราบ.....กรรมการ
(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ
(นางสาววิภาดา น้อยสะอาด)