

รายงานการดำเนินโครงการ (ปีงบประมาณ 2567)

1.ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยบึงผักหนาม (ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนดอนสำนัก
ตำบลร่อนทอง

ประเภทกิจกรรม : ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

งบตามแผน 118,000.-บาท

งบตามเทศบัญญัติ 118,000.-บาท

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

1.ผู้ประสานงานโครงการ :

นายวรณัน บุศราวิช โทรศัพท์ 032 - 697286 ต่อ 7

2.รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล : เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

เป้าหมายเชิงผลผลิต : วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง
63 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลร่อนทองกำหนด

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ : เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะเกิด : ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ : สามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง

3.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น : 19 กันยายน 2567

วันที่สิ้นสุด : 21 ตุลาคม 2567

4.การเบิกจ่ายงบประมาณ :

งบประมาณที่ตั้งไว้ 118,000.-บาท เบิกจ่าย 118,000.-บาท คงเหลือ - บาท

5.สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการดำเนินงาน : -

6.ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งกลไกในเชิงยุทธศาสตร์ กลไกตามภารกิจ และกลไกในเชิงพื้นที่ ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่พัฒนาขึ้นใหม่รวมทั้งการเสริมความร่วมมือและการสร้างการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนในสังคม

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น

เป็นประตูกำหนดการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค โดยเน้นการขับเคลื่อนและขยายผลในพื้นที่ ให้ได้ครอบคลุม ในมิติด้านเศรษฐกิจ ผ่านการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ บนฐานความหลากหลายในมิติทางสังคม

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย

เทศบาล ภาคท้องถิ่น มีการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน มองเห็นปัญหา ความก้าวหน้า และช่องทางการพัฒนาที่ตรงกัน สร้างการรับรู้และเข้าใจต่อการพัฒนาและให้คนรู้สึกมีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทในการขับเคลื่อน ตามสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของพลเมือง

7.พิกัด ที่ตั้งโครงการ

เส้นรุ้ง(ละติจูด)

เส้นแวง(ลองจิจูด)

8.สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยบึงผักหนาม(ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนดอนดอนสำนัก
ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สัญญาจ้างเลขที่ 18/2567 ลงวันที่ 19 กันยายน 2567
☒ ก่อนดำเนินการ ☐ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ
(นายวรพันธ์ บุศราวิช)

ทราบ.....กรรมการ
(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ
(นางสาววิภาดา น้อยสะอาด)

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบึงผักหนาม(ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนดอนดอนสำนัก
ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สัญญาจ้างเลขที่ 18/2567 ลงวันที่ 19 กันยายน 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ
(นายวรภัณฑ์ บุศราวิช)

ทราบ.....กรรมการ
(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ
(นางสาววิภาดา น้อยสะอาด)

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบึงผักหนาม(ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนดอนดอนสำนัก
ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สัญญาจ้างเลขที่ 18/2567 ลงวันที่ 19 กันยายน 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ
(นายวรภัทร์ บุศราวิช)

ทราบ.....กรรมการ
(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ
(นางสาววิภาดา น้อยสะอาด)

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบึงผักหนาม(ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนดอนดอนสำนัก
ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สัญญาจ้างเลขที่ 18/2567 ลงวันที่ 19 กันยายน 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ
(นายวรณันท์ บุศราวิช)

ทราบ.....กรรมการ
(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ
(นางสาววิภาดา น้อยสะอาด)

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบึงผักหนาม(ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนดอนดอนสำนัก
ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สัญญาจ้างเลขที่ 18/2567 ลงวันที่ 19 กันยายน 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☐ ขณะดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ
(นายวรภันต์ บุศราวิช)

ทราบ.....กรรมการ
(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ
(นางสาววิลาดา น้อยสะอาด)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง

โทร 032 - 697286 ต่อ 203

ที่ ปช 53103 / 892

วันที่ 22 ตุลาคม 2567

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลร่อนทอง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง

1.เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลร่อนทอง ได้อนุมัติงบประมาณที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระบบ e-LAAS โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นั้น

2.ข้อเท็จจริง

กองช่างขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2567) ที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่อนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลร่อนทอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

3.ข้อกฎหมาย

3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขจนถึงปัจจุบัน

3.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

3.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

4.ข้อพิจารณา

4.1 เห็นควรพิจารณา ตามข้อ 2 และรายละเอียดแนบท้าย เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

4.2 เห็นควรสำเนาแจ้งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวรณัน บุศราวิช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง

ความเห็น

(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลร่อนทอง

(นายปรีดา วิชาสวัชรโยธิน)

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง