

ที่ รอ ๐๐๐๓ /ว ๒๓



สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนเทวาภิบาล รอ. ๔๕๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กลุ่มย่อย) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (ตามเอกสารแนบ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กลุ่มย่อย) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรับรอง/ขอแก้ไขรายงานการประชุม จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กลุ่มย่อย) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔
มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นั้น

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายจังหวัดร้อยเอ็ดฯเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง และรับรองรายงานการประชุม
หรือหากประสงค์แก้ไขประการใด กรุณาแจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันอังคาร
ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดร้อยเอ็ดฯ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยจาก QR Code
ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอานนท์ จันทرسุข)

คลังจังหวัดร้อยเอ็ด

กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๑๑๘๖ ต่อ ๓๑๒

๐ ๔๓๕๑ ๓๐๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ret@cgd.go.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒



กำหนดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม และวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันเดือนปี	เวลา	หน่วยงาน		หมายเหตุ
วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑	มณฑลทหารบกที่ ๒๗	กลุ่มที่ ๑
		๒	โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	
		๓	สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด	
		๔	ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด	
		๕	สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด	
		๖	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด	
		๗	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด	
		๘	สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด	
		๙	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด	
	๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.	๑๐	โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด	กลุ่มที่ ๒
		๑๑	โรงพยาบาลร้อยเอ็ด	
		๑๒	โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์วัชรบุรี	
		๑๓	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	
		๑๔	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด	
		๑๕	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด	
		๑๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด	
		๑๗	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	
		๑๘	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	
		๑๙	โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย	
วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	๒๐	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	กลุ่มที่ ๓
		๒๑	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด	
		๒๒	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด	
		๒๓	วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย	
		๒๔	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร	
		๒๕	วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง	
		๒๖	สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		๒๗	วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	

หมายเหตุ : จำนวน ๒๗ หน่วยงาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กลุ่มย่อย) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

และวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้มาประชุม

๑. นายชูศักดิ์ ราชบุรี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด	ประธาน
๒. พันโทหญิงจรัสรัตน์ กลิ่นศรีสุข	แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗	กรรมการ
๓. นายสุภโชค คำอุดม	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด	กรรมการ
๔. นางสาวอาภรณ์ ศิริพล	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด	กรรมการ
๕. พ.ต.ท. หญิงจิราภรณ์ ภัทรกิตติยางกูร	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๖. นางธนกร ศรีจัดการ	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๗. นางสุริยาพร นันทกุลพงศ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๘. นางยุพิน พลเยี่ยม	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๙. นายวิทยา มาศวรรณ	แทน ผอ. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑๐. นางอรอนงค์ ภูสมจิตร	แทน ผอ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑๑. นายวัชรพล มนต์รักกิต	แทน ผอ. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑๒. นางเยาวธิดา พูลเพิ่ม	แทน ผอ. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑๓. นางสาวทศวรรณ เพ็งพุ่ม	แทน ผอ. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์วัชรบุรี	กรรมการ
๑๔. นายเอกชัย ทองขาว	แทน ผอ. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑๕. นางสาวกัณทิรา เทียงท่า	แทน ผอ. สำนักงาน กศน.ร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑๖. นางชาริณี ปัสสาแก้ว	แทน ผอ. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑๗. นายประจวบ จำลองเพ็ง	แทน สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑๘. นางสาวกาญจน์สุดา ชำนาญเอื้อ	แทน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑๙. นางสาวอิชยา วงศ์กันยา	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๒๐. นางกิตติพร ตราตรี	แทน นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	กรรมการ
๒๑. นายวัลลภ เฉลิมแสน	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย	กรรมการ
๒๒. นางสาวอรพรรณ เปลนินทร์	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	กรรมการ
๒๓. นายพินิจ ทิพนัส	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด	กรรมการ
๒๔. นายธีรวัฒน์ บุตรบุราณ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย	กรรมการ
๒๕. นายอาทิตย์ สพลาก	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร	กรรมการ
๒๖. นายธนิต แข็งขยัน	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพหนอง	กรรมการ
๒๗. นางสมพร งอกศิลป์	แทน ผอ. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กรรมการ
๒๘. นายพิชิต แก้วหงค์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	กรรมการ
๒๙. นายอานนท์ จันทรสุข	คลังจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการและเลขานุการ
๓๐. นางสาวกุหลาบ หาวิเชียร	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/ผู้เข้าร่วมประชุม ...

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑. นายสมรัฐ จูริมาศ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด |
| ๒. นางสาวภักษิษา ชอบบยาย | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด |
| ๓. นางสาวณัฐยา สุขธวัช | พนักงานบริหารทั่วไป
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| ๔. นางสาวศุภลักษณ์ บุญยืน | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด |
| ๕. นายธนโชติ แสนทอง | ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง |
| ๖. นายสุนทร นามสว่าง | ครู วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย |
| ๗. นางสาวปิยะมาศ เชิดชู | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด |
| ๘. นางสาวลลันนา สิงห์จานุวงศ์ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด |
| ๙. นายอุดมศักดิ์ ยุคจร | นักวิชาการคลังชำนาญการ
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด |
| ๑๐. นางสาวกิจตินาถ หอมสร้อย | เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด |

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมฯ กลุ่มย่อย จำนวน ๒๗ หน่วยงาน แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. และกลุ่มที่ ๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำหรับกลุ่มที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. มอบหมายให้นายอานนท์ จันทร์สุข ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการแทน โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายจังหวัดร้อยเอ็ดไตรมาสที่ ๒ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนราชการบางแห่งยังไม่เริ่มดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และเร่งรัดเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ข้อมูลเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

นายอานนท์ จันทร์สุข คลังจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับข้อมูลเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับจัดสรรเงินงบประมาณและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย				ใช้จ่าย				คงเหลือ
		จำนวน	ร้อยละ	เป้าหมาย	สูง/ต่ำ	จำนวน	ร้อยละ	เป้าหมาย	สูง/ต่ำ	
ภาพรวม	๕,๖๕๔.๔๗	๑,๘๔๕.๖๗	๓๒.๖๔	๕๒	- ๑๙.๓๖	๒,๘๘๗.๑๕	๕๑.๐๖	๕๖.๒๔	- ๕.๑๘	๒,๗๖๗.๓๒
ประจำ	๒,๐๓๗.๘๒	๑,๔๐๙.๓๐	๖๙.๑๖	๕๕	๑๔.๑๖	๑,๔๑๘.๘๔	๖๙.๖๓	๕๕.๗๘	๑๓.๘๕	๖๑๘.๙๗
ลงทุน	๓,๖๑๖.๖๖	๔๓๖.๓๗	๑๒.๐๗	๓๙	- ๒๖.๙๓	๑,๔๖๘.๓๑	๔๐.๖๐	๕๘.๑๕	-๑๗.๕๕	๒,๑๔๘.๓๕

๑) ภาพรวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕,๖๕๔.๔๗ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๘๔๕.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๔ เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๒ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๓๖ ผลการใช้จ่าย (เบิกจ่ายรวมก่อนหักผูกพัน) จำนวน ๒,๘๘๗.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๖ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๕๖.๒๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๑๘ คงเหลืองบประมาณจัดสรร ๒,๗๖๗.๓๒ ล้านบาท

๒) รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๐๓๗.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๔๐๙.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๑๖ ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๕ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๔.๑๖ การใช้จ่าย (เบิกจ่ายรวมก่อนหักผูกพัน) จำนวน ๑,๔๑๘.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๖๓ เป้าหมายการใช้จ่ายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๕.๗๘ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๓.๘๕ คงเหลืองบประมาณจำนวน ๖๑๘.๙๗ ล้านบาท

๓) รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จำนวน ๓,๖๑๖.๖๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๓๖.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๗ เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๓๙ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๖.๙๓ ผลการใช้จ่าย (เบิกจ่ายรวมก่อนหักผูกพัน) จำนวน ๑,๔๖๘.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๕๘.๑๕ ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๗.๕๕ ให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และเร่งรัดเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการเบิกจ่ายและการก่องหนัผู้กพันรายจ่ายลงทุนรวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเป็นรายโครงการ

ประธานได้แจ้งให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณงบลงทุนรวมทั้งปัญหา อุปสรรครายงานความคืบหน้าเป็นรายโครงการจำนวน ๒๗ หน่วยงาน ตามลำดับ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	คงเหลือใช้
กลุ่มที่ ๑ ประชุมวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.						
๑	มณฑลทหารบก ที่ ๒๗	ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. โครงการจัดตั้งปรับปรุงและขยายหน่วย ได้รับ จัดสรร จำนวน ๐.๑๒ ล้านบาท ก่องหนัผู้กพัน (PO) แล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะ จะส่งมอบงานได้ภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒. โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหาร ชั้นประทวนของกองทัพบก หน่วยกองพันทหารช่าง ที่ ๖ รับผิดชอบโครงการ ได้รับจัดสรรจำนวน ๑๔.๕๙ ล้านบาท ก่องหนัผู้กพัน (PO) แล้วจำนวน ๑๑.๔๒ ล้านบาท เป็นค่าวัสดุจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายใน วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คงเหลือจำนวน ๓.๑๗ ล้านบาท จะเบิกเป็นค่าน้ำมัน จำนวน ๒.๕๕ ล้านบาท ซึ่งมีสถานะจัดเก็บสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ ภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ค่าเบี้ยเลี้ยง ๐.๖๐ ล้านบาท จะเบิกจ่ายเป็นรายเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยจะสามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป	๑๔.๗๒	๐.๐๐	๑๑.๕๔	๓.๑๗
๒	โครงการ ชลประทาน ร้อยเอ็ด	ได้รับจัดสรร ๙๙ โครงการ มีหน่วยดำเนินการทั้งหมด ๔ หน่วยงาน ดังนี้ ๑) โครงการก่อสร้างของสำนักงานชลประทานที่ ๖ มี ๔ รายการ ประเภทฝายขนาดใหญ่ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๑๔๕ ล้านบาท ผลการดำเนินงานในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่าย จำนวน ๗๒ ล้านบาท	๔๖๖.๕๗	๑๖๙.๐๘	๒๕๑.๖๓	๒๑๔.๙๔

/คิดเป็นร้อยละ ...

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	คงเหลือใช้ จ่าย
		คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ลักษณะงานเป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด การดำเนินการไม่มีปัญหา อุปสรรค คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ เป็นงานก่อสร้างทั้งหมด ประกอบด้วย ๑) โครงการฝายห้วยชันาค ๒) โครงการฝายลำห้วยกุดกว้างบ้านโนนซ่า ๓) โครงการฝายลำห้วยผึ้ง และ ๔) โครงการฝายห้วยคุดเค้า ๒) โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ดำเนินการจำนวน ๔๖ โครงการ จำนวน ๑๒๑.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๒ คงเหลือ ๓๕ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายเกินกว่าเป้าหมายเนื่องจากหน่วยงานทำ PO แล้ว จำนวน ๓๖ ล้านบาท ส่วนใหญ่ที่ทำ PO แล้ว เป็นงานจ้างเหมาบริการ บางรายการมีทั้งงานดำเนินการเองและจ้างเหมา เช่น โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแจ้กอก งบประมาณ ๑๔.๖๘ ล้านบาท ๓) โครงการบำรุงรักษาซีกกลาง ดำเนินการจำนวน ๓๓ รายการ จำนวน ๑๗๗.๕๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง มีการทำ PO และเบิกจ่ายบางส่วนแล้ว ๔) โครงการบำรุงรักษาเสี้ยวใหญ่ ดำเนินการจำนวน ๑๖ รายการ จำนวน ๒๒.๗๒ ล้านบาท มีการทำ PO และมีการเบิกจ่ายบางส่วนแล้ว ส่วนของเงินเหลือจ่ายได้แจ้งต้นสังกัดเพื่อคืนเงินแล้ว จำนวน ๐.๙ ล้านบาท				
๓	สถานีพัฒนา ที่ดินร้อยเอ็ด	จำนวน ๑๖๒ โครงการ ประกอบด้วย ๑) งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา แยกเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๕๖ โครงการ วิธี e-bidding จำนวน ๒ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑.๖๗ ล้านบาท และทำ PO แล้ว จำนวน ๓๑.๕๙ ล้านบาท รวมงบประมาณที่ทำสัญญา จำนวน ๓๓.๒๗ ล้านบาท และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๔.๑๙ ล้านบาท เป็นงานชลประทานและงานสะพานและท่อเหลี่ยม สำนักวิศวกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยดำเนินการ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดเป็นหน่วยเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างแหล่งน้ำบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังยังไม่สามารถดำเนินการได้	๔๘.๐๕	๑.๖๗	๓๓.๒๗	๑๔.๗๙

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	คงเหลือใช้ จ่าย
๔	ตำรวจภูธร จังหวัดร้อยเอ็ด	จำนวน ๑๓ โครงการ เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด จำนวน ๒๓.๖๘ ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้ว ๑๑ โครงการ จำนวน ๔.๔๘ ล้านบาท ไม่มีเงินเหลือจ่าย - อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลางและจัดทำร่าง ขอบเขตงาน จำนวน ๒ โครงการ จำนวน ๑๙.๒๐ ล้านบาท ได้แก่ โครงการก่อสร้างเรือนแถว ชั้นประทวน - รong สว.๑๐ คูหา สภ.บ้านบัวขาว ต. โนนสวรรค์ อ. ปทุมรัตน์ จำนวน ๙.๕๐ ล้านบาท และโครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. ๑๐ คูหา สภ. โพนทราย อ. โพนทราย จำนวน ๙.๗๐ ล้านบาท	๒๓.๖๘	๔.๔๘	๔.๔๘	๑๙.๒๐
๕	สำนักงานที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด	จำนวน ๑๐ โครงการ - อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน (PO) แล้ว จำนวน ๘ โครงการ จำนวน ๕.๐๒ ล้านบาท แยกเป็น เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐.๘๖ ล้านบาท และก่อหนี้ ผูกพันแล้ว จำนวน ๔.๑๖ ล้านบาท - รายการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ สัญญาสิ้นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ภายในระยะเวลาไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มี ๒ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการจัดซื้อตู้โทรศัพท์สาขา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. เป็นรายการ ครุภัณฑ์ จำนวน ๐.๐๙ ล้านบาท มีการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง และแต่งตั้ง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ๒) โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ คสล.๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบลเหนือเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จำนวน ๑๓.๒๖ ล้านบาท อยู่ระหว่าง พิจารณาแบบรูปรายการและร่างขอบเขตงานก่อสร้าง	๑๙.๒๗	๐.๘๖	๕.๐๒	๑๔.๒๕
๖	สำนักงาน พัฒนาชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด	ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการ จำนวน ๑๗ โครงการ เป็นงานปรับปรุงพื้นที่โคกหนองนาทั้งหมด - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (PO) จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้ ๑) โครงการปรับปรุงพื้นที่โคกหนองนา ขนาด ๓ ไร่ ของ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ต.หนองพอก อ.หนองพอก จำนวน ๐.๑๐ ล้านบาท	๓.๒๖	๐.๐๐	๐.๔๒	๒.๘๔

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	คงเหลือใช้ จ่าย
		๒) โครงการปรับปรุงพื้นที่โคกหนองนา ขนาด ๓ ไร่ ของสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.สุวรรณภูมิ ต. สระคู อ. สุวรรณภูมิ จำนวน ๐.๑๐ ล้านบาท ๓) โครงการปรับปรุงพื้นที่โคกหนองนาขนาด ๓ ไร่ ของ สนง. พัฒนาชุมชน อ. โพนทราย จำนวน ๐.๒๑ ล้านบาท ๔) โครงการปรับปรุงพื้นที่โคกหนองนา ขนาด ๓ ไร่ ของ สนง. พัฒนาชุมชน อ. ปทุมรัตต์ ต. บัวแดง อ. ปทุมรัตต์ จำนวน ๐.๗๓ ล้านบาท ๕) โครงการปรับปรุงพื้นที่โคกหนองนา ขนาด ๓ ไร่ ของ สนง. พัฒนาชุมชน อ. พนมไพร ต. พนมไพร อ. พนมไพร จำนวน ๐.๑๐ ล้านบาท -โครงการที่เหลือจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๔๐ วัน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายใน ไตรมาสที่ ๓ -เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๕ มีงานก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ซึ่ง อยู่ระหว่างขั้นตอนการบริหารสัญญา มีการจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ %				
๗	สำนักงาน โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด ร้อยเอ็ด	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ ๑) โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและ โรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน จำนวน ๓.๒๕ ล้านบาท ขั้นตอนอยู่ ระหว่างกำหนดราคากลาง ปรับปรุงแบบรูปรายการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒) โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน ป้องกันตลิ่ง จำนวน ๐.๖๕ ล้านบาท รายการซ่อมแซม จำนวน ๓ แห่ง ขั้นตอนอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงในสัญญาได้ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ๓) โครงการจ้างสำรวจออกแบบและควบคุมงาน จำนวน ๐.๓๑ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายลักษณะ ค่าใช้สอย งบดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔) โครงการสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูป ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน ๐.๐๓ ล้านบาทเป็น ค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย งบดำเนินงาน ระหว่างดำเนินการ	๔.๒๕	๐.๐๘	๐.๐๘	๔.๑๗

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	คงเหลือใช้ จ่าย
๘	สำนักงาน จังหวัดร้อยเอ็ด	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ ๑) โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด จำนวน ๗.๗๕ ล้านบาท ขั้นตอนอยู่ระหว่าง กำหนดราคากลางยังไม่แล้วเสร็จ คาดว่าจะดำเนินการ ประกาศหาตัวผู้รับจ้างได้ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารหลังเดิมเรียบร้อยแล้ว ๒) โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๒.๐๐ ล้านบาท ขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ PO สัญญาเริ่มต้นวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	๙.๗๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๙.๗๕
๙	ศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ - โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ต่อพ่วง จำนวน ๐.๘๓ ล้านบาท ดำเนินการประกาศ ผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของ กรมบัญชีกลาง	๐.๘๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๘๓
๑๐	วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยี ร้อยเอ็ด	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ ๑) โครงการซื้อชุดปฏิบัติการฯ จำนวน ๓.๐๐ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน (PO) แล้ว จำนวน ๒.๙๘ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๐.๐๑๔ ล้านบาท ส่งมอบ งานภายใน ๙๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งวดงาน ๒) โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก จำนวน ๙.๑๕ ล้านบาท ขั้นตอนอยู่ระหว่างร่างรับฟังความคิดเห็นฯ ครบกำหนดรับฟังวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ๓) โครงการปรับปรุงหอพักนักเรียนนักศึกษา จำนวน ๒.๐๐ ล้านบาท ขั้นตอนอยู่ระหว่างร่างรับฟัง ความคิดเห็น ครบกำหนดวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ๔) โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จำนวน ๓.๔๘ ล้านบาท ขั้นตอนอยู่ระหว่างร่างรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ เนื่องจากมีผู้มาวิจารณ์	๒๗.๓๙	๐.๐๐	๒.๙๘	๒๔.๔๑

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	คงเหลือใช้ จ่าย
		๕) โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จำนวน ๙.๗๖ ล้านบาท ขั้นตอนอยู่ระหว่างเสนอและพิจารณาแบบบูรณาการ ส่งแบบให้ชลประทานตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อขอคำแนะนำ และแสดงความคิดเห็นก่อนลงนามในแบบ พร.๔ พร.๕ ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว				
กลุ่มที่ ๒ ประชุมวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.						
๑๑	โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ - ครุภัณฑ์ ๓ โครงการ จำนวน ๐.๓๘ ล้านบาท ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน (PO) แล้ว สัญญาเริ่มวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รวมระยะเวลาของสัญญา ๖๐ วัน จำนวน ๑ งวดงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบและตรวจรับพัสดุ - ก่อสร้าง ๒ โครงการ จำนวน ๗.๙๒ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน (PO) แล้ว จำนวน ๑ โครงการ จำนวน ๓.๕๙ ล้านบาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาของสัญญา ๓๒๐ วัน จำนวน ๘ งวดงาน มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๐.๔๗ ล้านบาท คาดว่าจะส่งคืนเงินเหลือจ่ายทั้งหมด คงเหลือโครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๓.๘๕ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งให้มาลงนามในสัญญา จำนวน ๓ งวดงาน ระยะเวลาของสัญญา ๑๕๐ วัน คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ ๓	๘.๓๐	๐.๐๐	๓.๙๘	๔.๓๒
๑๒	โรงพยาบาลร้อยเอ็ด	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐ โครงการ แยกเป็นรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ - รายการครุภัณฑ์มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑.๔๘ ล้านบาท เหลือจ่าย จำนวน ๐.๐๒ ล้านบาท - รายการครุภัณฑ์ที่ก่อหนี้ผูกพัน (PO) แล้ว รอส่งมอบ จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๗.๓๒ ล้านบาท ได้เร่งรัดคู่สัญญาให้รีบดำเนินการแล้วคาดว่าจะส่งมอบรายการครุภัณฑ์ทั้ง ๗ โครงการ ได้ภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๖ มีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๐.๒๑ ล้านบาท	๑๑๖.๔๔	๑.๔๘	๘.๘๐	๑๐๗.๖๔

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	คงเหลือใช้ จ่าย
		- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุ และหัวใจ เป็นอาคาร คสล.๑๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๒๒,๔๘๖ ตารางเมตร จำนวน ๑๐๗.๔๑ ล้านบาท โครงการอยู่ระหว่างเสนอร่างขอบเขตงาน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดลงนาม มีแบบรูป รายการแล้ว ราคาากลางดำเนินการแล้ว คาดว่าจะ ลงนามในสัญญาได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นงบประมาณผูกพัน ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘)				
๑๓	โรงเรียนศึกษา สงเคราะห์ ธวัชบุรี	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙ โครงการ แยกเป็น รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๘ โครงการ และรายการ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ - รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๘ โครงการ จัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ก่อหนี้ผูกพัน (PO) แล้ว เป็นเงิน ๐.๓๗ ล้านบาท มีการส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน - รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จัดจ้างโดยวิธี e-bidding พิจารณาแบบราคาต่อรายการ เป็นเงิน จำนวน ๑๔.๓๙ ล้านบาท มีการทบทวนราคากลาง จึงทำให้ล่าช้า ขณะนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะ ประกาศเชิญชวนในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖	๑๔.๗๕	๐.๐๐	๐.๓๗	๑๔.๓๙
๑๔	วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ร้อยเอ็ด	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗ โครงการ แยกเป็น รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑๖ โครงการ รายการที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ - รายการครุภัณฑ์ทั้งหมด ๑๖ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๕ โครงการ เป็นเงิน ๐.๔๒ ล้านบาท คงเหลือ ๑ โครงการ เป็นเงิน ๐.๑๗ ล้านบาท ได้รับจัดสรร งบประมาณเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นรายการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ หน่วยงานส่วนกลาง ขั้นตอนอยู่ระหว่างการกำหนด คุณลักษณะ คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑ โครงการ รายการ ปรับปรุงอาคารหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ด้วยวิธี e-bidding จำนวน ๒๓.๙๘ ล้านบาท	๒๔.๕๗	๐.๔๒	๐.๔๒	๒๔.๑๕

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	คงเหลือใช้ จ่าย
		อยู่ระหว่างการปรับแบบบูรณาการก่อสร้าง โดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร จึงไม่สามารถ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ วิทยาลัยได้ดำเนินการ จัดเตรียมร่างขอบเขตงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการ เรียบร้อยแล้ว				
๑๕	สำนักงาน กศน. ร้อยเอ็ด	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ รายการ ครุภัณฑ์จำนวน ๑ โครงการ รายการที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ - รายการครุภัณฑ์ ๑ โครงการ โครงการจัดซื้อเครื่อง ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐.๐๒ ล้านบาท - รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒.๐๓ ล้านบาท ได้แก่ ๑) โครงการปรับปรุง อาคารเก็บพัสดุ สำนักงาน กศน. จำนวน ๐.๘๗ ล้านบาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ขึ้นตอน ประกาศผู้ชนะแล้ว รอพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ซึ่งจะครบ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญา ได้ทันภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ๒) โครงการ ปรับปรุงหลังคาห้องสมุดประชาชนอำเภอเมยวดี จำนวน ๐.๑๖ ล้านบาท ดำเนินการโดยวิธี เฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะลง นามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๓) โครงการปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจังหาร จำนวน ๐.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการส่งแบบบูรณาการ ไปยังสำนักเลขาธิการ กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อตรวจสอบและลงนามในแบบบูรณาการ เนื่องจาก เกินอำนาจของ ผอ.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒.๐๕	๐.๐๒	๐.๐๒	๒.๐๓
๑๖	ศูนย์การศึกษา พิเศษประจำ จังหวัดร้อยเอ็ด	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ แยกเป็น รายการครุภัณฑ์(จัดซื้อ) จำนวน ๓ โครงการ รายการ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ - รายการครุภัณฑ์(จัดซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ โครงการ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑ โครงการ ชุดโต๊ะนักเรียนแบบ A๔ จำนวน ๒๐ ชุด เป็นเงิน	๕.๔๐	๐.๐๓	๐.๐๓	๕.๓๖

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	คงเหลือใช้ จ่าย
		๐.๐๓ ล้านบาท อีกจำนวน ๒ โครงการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำนักงานประมวผล และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษ A๓ สำหรับการเรียนการสอนของผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมจำนวน ๐.๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๕.๓๔ ล้านบาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ โดยวิศวกรสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด คาดว่าจะหาตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖				
๑๗	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๙ โครงการ แยกเป็นรายการครุภัณฑ์จำนวน ๖๑ โครงการ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๘ โครงการ - รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๕ โครงการ ๑) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๘๐ ตารางเมตร รพ.สต.บ้านยางเลิง ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ถ่ายโอนไปสังกัดภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ๒) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๘๐ ตารางเมตร รพ.สต.บ้านพันช้าง ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ถ่ายโอนไปสังกัดภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ๓) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๘๐ ตารางเมตร รพ.สต.บ้านสว่าง ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ถ่ายโอนไปสังกัดภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ๔) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๘๐ ตารางเมตร รพ.สต.หนองหมื่นถ่าน ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด	๕๓.๒๓	๐.๐๐	๐.๐๒	๕๒.๒๑

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	คงเหลือใช้ จ่าย
		ถ่ายโอนไปสังกัดภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ๕) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๘๐ ตารางเมตร รพ.สต.บ้านหนองนกทา ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ถ่ายโอนไปสังกัดภายใต้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ที่ ๑-๕ โครงการดังกล่าว ขึ้นตอนอยู่ระหว่างการโอนเงินงบประมาณกลับคืน ๖) โครงการก่อสร้าง ๓ โครงการ -ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลปทุมรัตน์ จำนวน ๑.๕๕ ล้านบาท ขึ้นตอนอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา -ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๘๐ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองพอก จำนวน ๑.๑๐ ล้านบาท ขึ้นตอนอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา -ก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๘๐ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทอง จำนวน ๑.๑๐ ล้านบาท ขึ้นตอนอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา ๗) รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๖๑ โครงการ ซึ่งมีรายการครุภัณฑ์ที่จะซื้อซ้ำกัน ลักษณะประเภทเดียวกันจึงนำมารวมเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการเดียวกัน เหลือเพียงการจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๔๖ โครงการ - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔๖ โครงการ และโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ ส่วนที่เหลือจำนวน ๔๙ โครงการ ดำเนินการด้วยวิธี e-bidding และวิธีเฉพาะเจาะจง ลงนามในสัญญาแล้ว ๔ โครงการ ระหว่างพิจารณาผลจำนวน ๑๘ โครงการ การพิจารณาผลรวมวิธี e-bidding และเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง				

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	คงเหลือใช้ จ่าย
		- ประกาศผู้ชนะแล้ว จำนวน ๒๖ โครงการ และระยะเวลาการอุทธรณ์ โครงการที่อยู่ระหว่าง พิจารณาผลและประกาศผู้ชนะแล้ว คาดว่าจะ ดำเนินการลงนามให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖				
๑๘	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด	ได้รับจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๘ โครงการ - ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน ๑ โครงการ เนื่องจากข้อขัดแย้งกับพื้นที่อื่น คือ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๓,๑๓ - บ้านป่าบก หมู่ ๑ - ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย ๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านอีเม้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแวง - บ้าน สิงห์โคก หมู่ที่ ๑ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓.๒๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๙.๕๒ ล้านบาท ระยะเวลา ของสัญญา ๑๘๐ วัน ๒) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายจากถนน อบจ.รอ. ๑๐๐๙ บ้านโพธิ์ชัย ตำบลขามเปี้ยถึงบ้านภูเขาทอง ตำบลคำพอง อำเภอโพธิ์ชัย ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ตามแบบ อบจ.รอ.๑๑๙/๒๕๖๖ จำนวน ๓.๘๘ ล้านบาท ระยะเวลาของสัญญา ๑๘๐ วัน - ประกาศผู้ชนะแล้วรอพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑.๕๔ ล้านบาท - ประกาศเชิญชวน จำนวน ๑ โครงการ ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๑.๗๓ ล้านบาท - ยกเลิกประกาศเชิญชวน ๒ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๑๗.๘๕ ล้านบาท จะดำเนินการทบทวนราคากลาง ใหม่และประกาศเชิญชวนหาผู้รับจ้างใหม่ - อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ จำนวน ๘.๖๘ ล้านบาท คาดว่าทุกโครงการจะ ดำเนินการหาผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาให้แล้ว เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๔๓.๑๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓.๑๙

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	คงเหลือใช้ จ่าย
๑๙	เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	ได้รับจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้ ๑) โครงการจัดซื้อรถพาร์ทแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๐.๕๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนถึงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ๒) โครงการจัดซื้อรถดับเพลิงชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ อยู่ระหว่างระหว่างการอุทธรณ์สิ้นสุดการอุทธรณ์วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ๓) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน ๔.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอร่างขอบเขตงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาและอนุมัติ ๔) โครงการปรับปรุงบึงพลาญชัยด้านการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจของเมืองร้อยเอ็ด จำนวน ๑.๕๐ ล้านบาท ขั้นตอนประกาศเชิญชวนถึงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ๕) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑๔.๐๔ ล้านบาท ขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคา e-bidding ๖) โครงการก่อสร้างศูนย์อำนวยการและให้บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน ๑๓.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคา e-bidding โครงการที่ ๕ และ ๖ มีการเบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ คาดว่าจะดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (PO) ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๓๖.๕๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖.๕๗
กลุ่มที่ ๓ ประชุมวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.						
๒๐	โรงเรียน ร้อยเอ็ด วิทยาลัย	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ -โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จำนวน ๔.๗๓ ล้านบาท	๔.๗๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๔.๗๓

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	คงเหลือใช้ จ่าย
๒๑	มหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด	ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๓๖ โครงการ เป็นเงิน ๑๑๓.๒๙ ล้านบาท เป็นรายจ่ายครุภัณฑ์ จำนวน ๓๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๘.๕๗ ล้านบาท - ก่อหนี้ผูกพัน (PO) แล้ว จำนวน ๑๔ รายการ เป็นเงิน ๖.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๑.๖๑ ล้านบาท - โครงการระหว่างพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง จำนวน ๑๐ โครงการ รายจ่ายที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ จำนวน ๙๔.๗๓ ล้านบาท เป็นงบผูกพันข้ามปีจำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๕๔.๗๒ ล้านบาท ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (PO) แล้ว ๔๙.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ งวดงาน เป็นเงิน ๔.๗๙ ล้านบาท และได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๔๐.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการปรับปรุงถนนและทางเดิน จำนวน ๓๐.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการปรับปรุงศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอและขออนุมัติ ราคากลาง คาดว่าจะสามารถนำร่างประกาศขึ้นบนเว็บไซต์ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทุกรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ - เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๔ โครงการ ๑) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ และปฏิบัติการ เป็งบงบประมาณผูกพันข้ามปีงบประมาณ ปี ๖๔ - ๖๖ งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔๘.๐๐ ล้านบาท เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ในส่วนนี้หน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน ๑.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน จำนวน ๐.๓๘ ล้านบาท คงเหลือ ๒ งวดงาน จำนวน ๑.๑๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๓) โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และปฏิบัติการ จำนวน ๑๔.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว	๑๑๓.๒๙	๔.๙๖	๖๓.๕๑	๔๙.๗๙

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	คงเหลือใช้ จ่าย
		๖ งวด จำนวน ๘.๖๙ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๒ งวด จำนวน ๖.๒๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่าย ๒ งวดให้แล้วภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๔) โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวม ๕ ชั้น เป็นเงิน ๔.๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๔ งวด เป็นเงิน ๒.๓๓ ล้านบาท คงเหลือ ๒ งวด จำนวน ๒.๓ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามแผนภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส่วนเงินเหลือจ่ายหน่วยงานจะขอใช้ต่อและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน - โครงการที่เป็นรายการครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางเป็นครุภัณฑ์ของคณะแพทย์และพยาบาลครุภัณฑ์มีความซับซ้อนทำให้เกิดความล่าช้า ปัญหาอุปสรรค ผู้รับจ้างส่วนใหญ่จะได้รับความช่วยเหลือกรณีค่าปรับร้อยละ ๐ จึงเกิดความล่าช้า หน่วยงานได้ดำเนินการเร่งรัดและปรับแผนการทำงาน ขณะนี้ผู้รับจ้างก็ยังได้รับความช่วยเหลือค่าปรับร้อยละ ๐ คาดว่าจะดำเนินการได้ทันภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖				
๒๒	วิทยาลัยเทคนิค ร้อยเอ็ด	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ - รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๕.๔๕ ล้านบาท ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (PO) ทั้งหมดแล้ว คาดว่าจะส่งมอบรายการครุภัณฑ์ได้ไม่เกินเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ - รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ คือ อาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น วิทยาลัยเทคนิค ร้อยเอ็ด จำนวน ๓๘.๕๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ สัญญา ๔๙๐ วัน จำนวน ๑๑ งวดงาน เริ่มสัญญา ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๗	๔๔.๐๕	๐.๐๐	๕.๔๕	๓๘.๕๕
๒๓	วิทยาลัยเทคนิค เกษตรวิสัย	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ - โครงการจัดซื้อชุดฝึกวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนแผง GID ชนิดเซฟตี้บล็อกพร้อมซอฟต์แวร์ จำนวน ๓.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ทำ PO สัญญาเริ่ม ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลา	๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓.๐๐

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	คงเหลือใช้ จ่าย
		ดำเนินการ ๑๒๐ วัน จำนวน ๑ งวด - งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ (สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) ก่อสร้างอาคาร จำนวน ๑๐ งดงาน ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน จำนวน ๒ งดงาน เป็นเงิน ๒.๐๐ ล้านบาท งบที่ ๓ ส่งมอบแล้ว และคาดว่า เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จะส่งมอบงานงวดที่ ๔ ได้				
๒๔	วิทยาลัยการ อาชีพพนมไพร	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ - โครงการซื้อชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเสริมสร้าง จำนวน ๒.๘๘ ล้านบาท ดำเนินการประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ ซึ่งมีผู้เสนอราคายื่นอุทธรณ์ จำนวน ๑ ราย เกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	๒.๘๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๒.๘๘
๒๕	วิทยาลัย การอาชีพ โพนทอง	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ - โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียน โปรแกรมควบคุม PLC พร้อมแผงฝึกทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน ๒.๕๐ ล้านบาท ขั้นตอน อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาโดยได้แจ้งให้ผู้ชนะ การเสนอราคาลงนามสัญญาในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งวด	๒.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒.๕๐
๒๖	สถาบันการ อาชีวศึกษา เกษตรภาค ตะวันออกเฉียง เหนือ	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ - โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการสอนออนไลน์และ ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) จำนวน ๒.๐๐ ล้านบาท ดำเนินการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว เริ่มสัญญา ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งดงาน และก่อนนี้ ผูกพัน (PO) แล้ว จำนวน ๑.๘๕ ล้านบาท ยังไม่ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๐.๑๕ ล้านบาท จะรีบดำเนินการขอใช้เงินเหลือจ่ายโดยเร็ว	๒.๐๐	๐.๐๐	๑.๘๕	๐.๑๕
๒๗	วิทยาลัย อาชีวศึกษา ร้อยเอ็ด	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ - โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จำนวน ๑.๕๐ ล้านบาท ขั้นตอนประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ ของกรมบัญชีกลาง	๑.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	


มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้ส่วนราชการเร่งรัดดำเนินการก่อกำหนดผู้กักกันภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และเร่งรัดให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติราชการและแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายอุดมศักดิ์ ยุคจร)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวกุลลาภ หาวีเชียร)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ