



ที่ รอ ๐๐๐๓ /ว ๑๓๕

สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนเทวาภิบาล รอ ๔๕๐๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (ตามเอกสารแนบ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรับรอง/ขอแก้ไขรายงานการประชุม จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
จังหวัดร้อยเอ็ดฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง และรับรองรายงานการประชุมหรือ
หากประสงค์แก้ไขประการใด กรุณาแจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณจังหวัดร้อยเอ็ดฯ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยจาก QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอานนท์ จันทรสุข)

คลังจังหวัดร้อยเอ็ด

กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๑๑๘๖ ต่อ ๓๑๑

๐ ๔๓๕๑ ๓๐๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ret@cgd.go.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒



รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ในวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้มาประชุม

๑. นายชูศักดิ์ ราชบุรี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด	ประธาน
๒. นางสาวชนิตา แซ่มะทะกุล	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๓. นางเบญจมาศ ชัยดำรงกุล	ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๔. นายสมพงษ์ ศิริบาล	ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด	กรรมการ
๕. นางสาวจุฑารัตน์ สุ่ม่วง	แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๖. นายวัชรพล มนต์รักดี	ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๗. พันโทพิมล ชุมพล	แทน ผู้อำนวยการ รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๘. พันตรีหญิงอรรณพ ชูชุมพล	แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗	กรรมการ
๙. นางเดือนนภา ประวะเสนัง	แทน สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑๐. นางสาวอัญชลี จอมคำสิงห์	แทน สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑๑. นางสาวทรายทอง โพธิชัย	แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑๒. นายพานทอง สังฆะกุลรัตน์	แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑๓. นางสาวจันทร์จิรา บรรณาคำ	แทน ผอ. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑๔. นางสาวลัดดา โบลาศรี	แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑๕. นางสาวดาหวัน แก้วขอนแก่น	แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑๖. นายสุภโชค คำอุดม	แทน ผอ.โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑๗. นางประนอม ก้านจักร	แทน หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑๘. นายธนดล จันทระประทักษ์	แทน ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑๙. นางจาริยา สามชัย	แทน ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๒๐. นางพรรณทิพา โยงไธสง	แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๒๑. นางสาวสุรรัตน์ บุญมาตย์	แทน ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๒๒. นางไพจิตร สุ่มมาตย์	แทน ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๒๓. นางสาวชฎานนท์ โชคเฉลิม	แทน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๒๔. นางจันทร์ฉาย กระลาม	แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๒๕. นางสาวพุทธพร ภาณุรักษ์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด	กรรมการ
๒๖. นางกรรณิการ์ ศรีฉัตรรักษ์	แทน เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๒๗. นางสาวทิเกสร โพธิ์ศรีรัตน์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด	กรรมการ
๒๘. นางสาวสุจิตรา วงศ์อำมาตย์	แทน ผอ. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด	กรรมการ

/ ๒๙. นางพัชรินทร์ ...

๒๙. นางพัชรินทร์ แยมงาม	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด	กรรมการ
๓๐. นางสาวทัศนีย์ ร่มจันทร์	แทน ผอ. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๓๑. นางรุ่งทิพา ติมูลา	แทน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๓๒. นางสาวสุนิสา ศรีทอง	แทน พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๓๓. นางสาวสิรินาฏ เศรษฐมัตย์	แทน พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๓๔. นางสาวสุดา สุวรรณพัฒน์	แทน หัวหน้าสำนักงานสาขาซึ่งตงวัดเขต ๒ - ๗ ร้อยเอ็ด	กรรมการ
๓๕. นางสาวกิตติยา พรหมโลก	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๓๖. นางภิญญา หงษ์มาลา	แทน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๓๗. นายวีระพงษ์ น้อยจันทร์	แทน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๓๘. นางสาวโชติกา โหระเวช	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๓๙. นายสัมพันธ์ จตุเทน	แทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๔๐. นางสาวสุริยาพร นันทกุลพงศ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๔๑. นางสาวศุติ ศรีวงษา	แทน ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๔๒. นางกิติพร ตราตรี	แทน นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	กรรมการ
๔๓. นางสาวณฐอร แคนศิริ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๔๔. นางกาญจนา จำวทอง	แทน ผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๔๕. นางสาวพัทยา สุ่มมัตย์	แทน จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๔๖. นางสาวกอบกาญจน์ สุทธิประภา	แทน ผอ. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๙ ร้อยเอ็ด	กรรมการ
๔๗. นายนพดล พลกันยา	แทน ประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๔๘. นางนรินลักษณ์ แน่นอุดร	แทน วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๔๙. นางสาววรรณรักษ์ เศรษฐวิบูลย์	แทน หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติร้อยเอ็ด	กรรมการ
๕๐. นางสาวดุชนิ ขอบรัก	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	กรรมการ
๕๑. นางวรรณยุพา เมืองโคตร	แทน ผอ. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด	กรรมการ
๕๒. นางสาวเบญจวรรณ พิมพา	แทน ผอ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๕๓. นางสาวนารี โพธิ์รด	แทน ผอ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑	กรรมการ
๕๔. นางรุ่งทอง วันภูงา	แทน ผอ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒	กรรมการ
๕๕. นางสาวเชอรี หารคำ	แทน ผอ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓	กรรมการ
๕๖. นางสาวทัศนวรรณ เพ็งพุด	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์วัชรบุรี	กรรมการ
๕๗. นายจักรพงษ์ ศรีจำนงค์	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย	กรรมการ
๕๘. นางกานต์กิต หอมกลิ่น	แทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด	กรรมการ
๕๙. นายพินิจ ทิพนัส	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด	กรรมการ
๖๐. นายบุญตา เศษไธ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ	กรรมการ
๖๑. นายพิชิต แก้วหาดี	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	กรรมการ
๖๒. นางอรนงค์ ภูสมจิตร์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด	กรรมการ
๖๓. นายสุนทร นามสว่าง	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย	กรรมการ

๖๔. นายวินัย จันทร์คำ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร	กรรมการ
๖๕. นายธนิธ ข้างขยัน	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	กรรมการ
๖๖. นายไชยวัฒน์ วงศ์สมศรี	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด	กรรมการ
๖๗. นางสาวณัฐยา สุขธวัช	แทน ผอ. สถาบันการอาชีวเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กรรมการ
๖๘. นายธีรพงษ์ นามลี	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๖๙. นางเยาวธิดา พูลเพิ่ม	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด	กรรมการ
๗๐. นางอาภา หันชื่น	แทน อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๗๑. นายอนันต์ แม็กสีน	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	กรรมการ
๗๒. นายทวิช วรรณทาป	แทน ผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๗๓. พ.ต.ท. หญิงอารณ์ นิตยวัน	แทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๗๔. นางจิราพร เฝ้ามงคล	แทน นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	กรรมการ
๗๕. นางสาวนิตา พูลเกษม	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๗๖. นายอนันต์ จันทร์สุข	คลังจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการและเลขานุการ
๗๗. นางสาวกุหลาบ หาวิเชียร	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	กรรมการและช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. สำนักงานสสดีจังหวัดร้อยเอ็ด
๒. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด
๓. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
๔. เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| ๑. ร.ท. ทศพร น้อมระวี | รองหัวหน้าฝ่ายโครงการและงบประมาณ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด |
| ๒. จ.ส.อ.ปรเมศร์ บวรรัตนกุล | เจ้าหน้าที่ธุรการ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด |
| ๓. นางสาวเบญจพร สมคลัง | หัวหน้างานบริหารทั่วไป
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด |
| ๔. นายสมาน จำปาม | นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด |
| ๕. นางสาวจันทร์จิรา ไวยศักดิ์ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด |
| ๖. นายไพโรจน์ มหาอุตร | หัวหน้างานพัสดุ
วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด |
| ๗. นางสาวศรินยา อูปขณาย | นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด |
| ๘. นายเพิ่มพูน เสนารัตน์ | ครู
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย |

๙. นางสาวอรรรยา เ็นวัฒนา	เจ้าหน้าที่การเงิน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
๑๐. นายนิรันดร์ คุณำ	หัวหน้างานการเงิน วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
๑๑. นายธีรวัฒน์ บุตรบุราณ	ครูผู้ช่วย วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย
๑๒. นายสนธยา สมหวัง	หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
๑๓. นายชวรินทร์ ตรีเนตร	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๔. นางสาวอัญชิฐา ไชยศิรินทร์	นักวิชาการฝีมือแรงงานปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๙ ร้อยเอ็ด
๑๕. นายกฤษฎา เคลือวัล	นักวิชาการช่างตวงวัดปฏิบัติการ สำนักงานช่างตวงวัดเขต ๒-๗ ร้อยเอ็ด
๑๖. นายสุขสันต์ สุราอามาศย์	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๗. นางพินธุศร ศิริบาล	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๘. นางสาวปิยะมาศ เชิดชู	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๙. นางสาวลลันลนา สิงห์จานุสงค์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด
๒๐. นายอุดมศักดิ์ ยุคจร	นักวิชาการการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด
๒๑. นางสาวกิตตินาถ หอมสร้อย	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด
๒๒. นายปกาสิต บัวเผื่อน	เจ้าหน้าที่การคลัง สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด
๒๓. นายประณต พลเยี่ยม	นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด
๒๔. นางสาวสุพัตรา จิตรจำนอง	นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด
๒๕. นายธนศักดิ์ ทีอุทิศ	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด
๒๖. นางสาวจารุวรรณ กุละคำแสง	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด

๒๗. นางสาวราภรณ์ ราชักดี

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด

๒๘. นางกนกพร วิลัยหล้า

พนักงานพิมพ์ ส ๔

สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ****นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด :**

แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งงบประจำและงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยกำกับให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการ ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จเนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คาดหวังว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดร้อยเอ็ดจะมีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดและสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาด้วย ประกอบกับสำนักงบประมาณได้กำหนดวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยังไม่ประกาศใช้ ดังนั้น จึงขอให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อนตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

นายอานนท์ จันทร์สุข คลังจังหวัดร้อยเอ็ด :

ได้นำเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งหมดจำนวน ๒๐ หน้า ฝ่ายเลขานุการได้ส่งรายงานการประชุม ตามหนังสือที่ รอ ๐๐๐๓/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ แจ้งรับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดร้อยเอ็ดฯ ดังกล่าวแล้ว แต่ไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไขให้แจ้งฝ่ายเลขานุการในภายหลัง

มติที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายอานนท์ จันทร์สุข คลังจังหวัดร้อยเอ็ด

ได้นำเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับเป้าหมายเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘	๕๒.๐๐	๕๖.๒๔	๗๕.๐๐	๘๑.๗๔	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายประจำ	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๕๕.๐๐	๕๕.๗๘	๘๐.๐๐	๘๑.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๑๙.๐๐	๒๘.๗๖	๓๙.๐๐	๕๘.๑๕	๕๗.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

- เป้าหมายผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภาพรวม เป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๓.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ รายจ่ายประจำ เป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๘.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ และรายจ่ายลงทุน เป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๕.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ เบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๒ ข้อมูลเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

นายอานนท์ จันทร์สุข คลังจังหวัดร้อยเอ็ด

ได้นำเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับข้อมูลเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับจัดสรรเงินงบประมาณและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย				ใช้จ่าย				คงเหลือ
		จำนวน	ร้อยละ	เป้าหมาย	สูง/ต่ำ	จำนวน	ร้อยละ	เป้าหมาย	สูง/ต่ำ	
ภาพรวม	๘,๕๓๘.๐๐	๖,๘๑๕.๐๐	๗๙.๘๒	๙๓	- ๑๓.๑๘	๗,๓๗๓.๘๙	๘๖.๓๗	๑๐๐	-๑๓.๖๓	๑,๑๖๔.๑๑
ประจำ	๔,๖๑๓.๘๖	๔,๒๐๓.๓๙	๙๑.๑๐	๙๘	-๖.๙๐	๔,๒๒๓.๗๑	๙๑.๕๔	๑๐๐	-๘.๔๖	๓๙๐.๑๕
ลงทุน	๓,๙๒๔.๑๔	๒,๖๑๑.๖๒	๖๖.๕๕	๗๕	-๘.๔๕	๓,๑๕๐.๑๘	๘๐.๒๘	๑๐๐	-๑๙.๗๒	๗๗๓.๙๖

๓.๒.๑ ภาพรวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘,๕๓๘.๐๐ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๖,๘๑๕.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๒ เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๓ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๑๘ ผลการใช้จ่าย (เบิกจ่ายรวมก่อนหักผูกพัน) จำนวน ๗,๓๗๓.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๗ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๖๓

๓.๑.๒ รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร จำนวน ๔,๖๑๓.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔,๒๐๓.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๗ ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๘ ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖.๙๐ ผลการใช้จ่าย (เบิกจ่ายรวมก่อนหักผูกพัน) จำนวน ๔,๒๒๓.๗๑ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๑.๕๔ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๔๖

๓.๑.๓ รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จำนวน ๓,๙๒๔.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๖๑๑.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๕ เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๕ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมายร้อยละ ๘.๔๕ ผลการใช้จ่าย (เบิกจ่ายรวมก่อนหักผูกพัน) จำนวน ๓,๑๕๐.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๘ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๗๒

มติที่ประชุม รับทราบ ข้อมูลการได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายของจังหวัดร้อยเอ็ด จากระบบ New GFMS Thai

๓.๓ ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (เงินกู้โควิด-๑๙) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

นายอานนท์ จันทรสข คลังจังหวัดร้อยเอ็ด

ได้นำเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม (เงินกู้โควิด-๑๙) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย	(ร้อยละ) เบิกจ่าย	คงเหลือ
- ภาพรวม	๒,๐๒๒.๙๑	๒,๐๐๗.๑๔	๙๙.๒๒	๑๕.๗๗
- ประจำ	๑,๔๒๒.๖๙	๑,๔๑๐.๓๓	๙๙.๑๓	๑๒.๓๖
- ลงทุน	๖๐๐.๒๒	๕๙๖.๘๑	๙๙.๔๓	๓.๔๑

๓.๓.๑ ภาพรวม ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๐๒๒.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๒,๐๐๗.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๒

๓.๓.๒ รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๔๒๒.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๑,๔๑๐.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๓

๓.๓.๓ รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๐๐.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๕๙๖.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๓

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (เงินกู้โควิด-๑๙) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

๓.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

นายอานนท์ จันทรสข คลังจังหวัดร้อยเอ็ด

ได้นำเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

เงินกัน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑,๖๔๗.๓๒	๑,๔๓๖.๘๗	๘๗.๒๒	๒๑๐.๔๕	๑๒.๗๘

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๖๔๗.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๔๓๖.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๒ เงินกันคงเหลือ จำนวน ๒๑๐.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๘ หน่วยงานต้องดำเนินการเบิกจ่ายในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ หากดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันงบประมาณจะถูกปรับไปโดยผลของกฎหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

๓.๕ ผลการเบิกจ่ายงบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (งบกลาง) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

นายอานนท์ จันทรสข คลังจังหวัดร้อยเอ็ด

ได้นำเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับผลการเบิกจ่ายงบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (งบกลาง) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบเศรษฐกิจฐานราก	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๔๙๔.๖๘	๗๕.๓๗	๑๕.๒๔	๗๘.๗๖	๑๕.๙๒	๔๑๕.๙๒	๘๔.๐๘

งบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (งบกลาง) ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๙๔.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๕.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๔ ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๗๘.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๒ คงเหลือ จำนวน ๔๑๕.๙๒ ล้านบาท

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการเบิกจ่ายงบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (งบกลาง) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

๓.๖ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๔๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้าง
 ที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง

นายอานนท์ จันทร์สุข คลังจังหวัดร้อยเอ็ด

ได้นำเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเช่าหรือจ้างที่กระทำต่อเนื่องไป
 ในปีงบประมาณใหม่ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๔๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้าง
 ที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง

๑. ให้การทำสัญญาเช่าหรือสัญญาจ้าง ที่หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องเช่า
 หรือจ้างต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ ภายหลังจากสัญญาเดิมสิ้นสุดลงกับผู้ให้เช่าหรือผู้รับจ้างรายเดิมหรือ
 รายใหม่แล้วแต่กรณี ซึ่งหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการจัดหาไว้แล้ว แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายใน
 วันที่ ๑ ตุลาคม หรือวันแรกของปีงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
 หรือวันอื่นอันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ หรือวันที่มีการเช่าหรือการจ้างจริง แล้วแต่กรณี

๒. ในการดำเนินการจัดหาของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการอนุมัติ
 ยกเว้นการปฏิบัติตามนัยข้อ ๑ จะต้องปรากฏว่า หน่วยงานของรัฐรู้ตัวผู้ให้เช่าหรือผู้รับจ้าง ที่จะลงนามเป็น
 คู่สัญญาและผู้มีอำนาจอนุมัติให้เช่าหรือจ้างจากรายที่จัดหาไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพียงแต่อยู่ในขั้นตอน
 ที่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทันภายในวันที่ ๑ ตุลาคม หรือวันอื่นอันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณเท่านั้น

มติที่ประชุม รับทราบ แนวทางปฏิบัติในการเช่าหรือจ้างที่กระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่
 แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๔๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

๓.๗ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความ
 จำเป็นต่อเนื่อง

นายอานนท์ จันทร์สุข คลังจังหวัดร้อยเอ็ด

ได้นำเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับการเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง
 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๔๗
 ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติ
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของหน่วยงานของรัฐ เป็นไปด้วยความ
 สะดวก รวดเร็ว และเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องเช่าพัสดุจากผู้ให้เช่ารายเดิม
 หรือจ้างผู้ให้บริการรายเดิมต่อเนื่องเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการอยู่ในหลักเกณฑ์ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
 สามารถพิจารณาจัดเช่าหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๘ (ค)

มติที่ประชุม รับทราบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างกรณีการเช่าและ
 การจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

๓.๘ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 ส่วนที่ ๓๔ ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อ
 จัดจ้างกรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

นายอานนท์ จันทร์สุข คลังจังหวัดร้อยเอ็ด

ได้นำเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างกรณีมิได้ใช้จ่าย
 จากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๓๔ ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างกรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑. กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่ใช้จ่ายจากเงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาต
 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไม่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วย
 เงินคลัง เงินซึ่งหน่วยงานได้รับไว้โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงินภาษีอากร
 ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการ
 ส่วนท้องถิ่นมีอำนาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายรวมถึงเงินกู้เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่
 กำหนดในกฎกระทรวงเป็นต้น การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้
 ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ หมายความว่า เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ
 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ
 ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติว่าด้วยงบประมาณของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ แล้ว

๒. เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณตามข้อ ๑ ให้หน่วยงาน
 ของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 และของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นและให้
 หน่วยงานของรัฐรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ทันที
 เมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขาย
 หรือผู้รับจ้าง

ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคสอง

มติที่ประชุม รับทราบ แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างกรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
 การบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๓๔ ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๓.๙ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการ
 จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

นายอานนท์ จันทร์สุข คลังจังหวัดร้อยเอ็ด

ได้นำเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... จะผ่าน
 การพิจารณาของรัฐสภา หรือกรณีที่ต้องใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีทีล่วงแล้วไปพลางก่อน ตามมาตรา ๑๒
 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมถึงกรณีที่ได้รับงบประมาณในขั้นการพิจารณา
 งบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน
 เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง
 รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น

๒. การที่ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการ
 จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ ได้แก่กรณีดังต่อไปนี้

๒.๑ กรณีใช้งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือ ...
 หมายถึง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ...
 เมื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
 หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... แล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒

๒.๒ กรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทัน ซึ่งตาม
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒ บัญญัติว่า "ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน
 ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี" หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้
 เงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ.... ไปพลางก่อน สำหรับวงเงินงบประมาณเมื่อสำนักงบประมาณเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานของรัฐแล้ว ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงิน
 งบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑

๒.๓ กรณีเป็นเงินงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี
 ฉุกเฉินหรือจำเป็น หมายถึง หน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงิน
 สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่หน่วยงานของรัฐได้รับการอนุมัติแล้วตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
 งบประมาณ

๒.๔ กรณีเป็นเงินงบประมาณเบิกแทนกัน หมายถึง หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว และหน่วยงานผู้เบิกแทนได้ยื่นแบบใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกันต่อกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี และกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด ได้ตรวจสอบรายการถูกต้องและมีเงินจัดสรรเพียงพอแล้ว

๒.๕ กรณีเป็นเงินงบประมาณที่ต้องดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายซึ่งตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของหน่วยของรัฐ หมายความว่า หักหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้อนุมัติให้โอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายแล้ว หรือสำนักงบประมาณได้อนุมัติแล้ว แล้วแต่กรณี

๓. ตามข้อ ๒ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้วให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และให้หน่วยงานของรัฐรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๔

๔. ให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดซื้อจัดจ้างกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคสอง

๕. ในการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการดังนี้

๕.๑ กรณีตามข้อ ๒.๑ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุดังงบประมาณและแหล่งของเงิน แต่ทั้งนี้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... มีผลใช้บังคับแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องบันทึกรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินที่สำนักงบประมาณกำหนด ให้แล้วเสร็จก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๕.๒ กรณีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... มีผลใช้บังคับแล้ว หน่วยงานของรัฐเร่งรัดจัดสรรเงินงบประมาณและสร้างรหัสงบประมาณให้หน่วยงานภายในสังกัดโดยเร็วหากยังไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ให้บันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยังไม่ระบุดังงบประมาณและแหล่งของเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... ได้ ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ... มีผลใช้บังคับ และเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว ให้บันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุดังงบประมาณและแหล่งของเงินในระบบ e-GP ให้ถูกต้อง โดยให้ดำเนินการบันทึกรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินที่สำนักงบประมาณกำหนด ก่อนลงนามในสัญญา

๕.๓ กรณีตามข้อ ๒.๒ หน่วยงานของรัฐจะต้องบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้รหัสงบประมาณและแหล่งของเงินของหน่วยงานของรัฐระดับกรมไปพลางก่อน

๖. สำหรับกรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๑๔๐๕๒/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างกรณีมิได้ ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มติที่ประชุม รับทราบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๗๑๑ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

๓.๑๐ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบกระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายอานนท์ จันทร์สุข คลังจังหวัดร้อยเอ็ด

ได้นำเรียนที่ประชุมเรื่องซ้อมความเข้าใจในการเตรียมเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบกระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ นั้น ก็ต่อเมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้พิจารณา ร่างฯ รายหน่วยงาน และมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาในวาระที่ ๒ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้ และเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระบวนการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหนังสือคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

๓.๑๑ โครงการที่สัญญาที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จขอให้เร่งรัดและบริหารสัญญา ให้เป็นไปตามแผนงานและวงงานที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยถือปฏิบัติตามแนวทางของหนังสือเวียน

นายอานนท์ จันทร์สุข คลังจังหวัดร้อยเอ็ด

ได้นำเรียนที่ประชุมโครงการที่สัญญาที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จขอให้เร่งรัดและ บริหารสัญญาให้เป็นไปตามแผนงานและวงงานที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยถือปฏิบัติตามแนวทางของ หนังสือเวียน ดังนี้

- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

- โครงการที่เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ ให้ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับ การช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐

มติที่ประชุม รับทราบ แนวทางปฏิบัติโครงการที่สัญญาที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จขอให้เร่งรัดและบริหารสัญญาให้เป็นไปตามแผนงานและงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญา ตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด :

มอบหมายให้นายอานนท์ จันทร์สุข ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้หน่วยงานผู้เบิก รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จรวมทั้งปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินโครงการตามระเบียบวาระ

นายอานนท์ จันทร์สุข คลังจังหวัดร้อยเอ็ด :

ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเบิกเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิก เหลือมปี ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๑๓๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ หากไม่สามารถเบิกเงิน จากคลังได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้ขอขยายเวลาเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยาย เวลาออกไปอีกได้ไม่เกินหกเดือน โดยหน่วยรับงบประมาณได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน จากคลังแล้ว และได้เร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งในปีนั้นทำการสุดท้ายตรงกันกับศักราชที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ และกรณีมีเงินเหลือจ่ายให้แจ้งต้นสังกัดเพื่อโอน เงินงบประมาณกลับด้วย สำหรับงบรายจ่ายประจำรายการค่าสาธารณูปโภคขอให้ประมาณการและกันเงินค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ไว้ เนื่องจากเป็นรายจ่ายที่ต้องจ่ายเมื่อมีใบแจ้งหนี้ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นขอความร่วมมือให้ ทุกหน่วยงานวางแผนและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ สำหรับงบลงทุน ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๕ หน่วยงาน เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๘ หน่วยงาน งบเศรษฐกิจฐานราก (งบกลาง) จำนวน ๔ หน่วยงาน งบเงินกู้โควิด จำนวน ๖ หน่วยงาน และให้ส่วนราชการที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานความคืบหน้าเป็นรายโครงการตามลำดับ โดยที่ประชุมได้เสนอความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	ใช้จ่าย	คงเหลือ ใช้จ่าย
๑	สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต ๒	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปรายการ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - รายการครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLVT จำนวน ๑๖๙ โรงเรียน วงเงินงบประมาณ จำนวน ๕.๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตงานทุกรายการ คาดว่าจะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ แต่หน่วยงานยังไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการประกาศได้ทันภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ได้หรือไม่ เนื่องจากรายการครุภัณฑ์บางโรงเรียนอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและอยู่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน - รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คงเหลือ ประกอบด้วย ๑) ปรับปรุงอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก ตำบลบ้านคู่ อำเภออาจสามารถ วงเงิน ๓.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๒) อาคารเรียน สปช. ๑๐๓/๒๖ อาคารชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน โรงเรียนหนองขามวิทยา ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ วงเงิน ๑.๖๙ ล้านบาท ดำเนินการปรับปรุงถึงงวดที่ ๔ แต่ยังไม่มีการส่งมอบและเบิกจ่ายเงิน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๓) อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้อง โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ วงเงิน ๓.๐๙ ล้านบาท ดำเนินการปรับปรุงฯ ถึงงวดที่ ๔ แล้ว แต่ยังไม่มีการส่งมอบ และเบิกจ่ายเงิน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๔) อาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ โรงเรียนบ้านผักเผ็ด จอห์นหนองคูขาม ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ วงเงิน ๓.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเหลืองวดสุดท้าย จำนวนเงิน ๐.๙๘ ล้านบาท	๔๐.๕๘	๓๕.๖๘	๔.๙๒

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	ใช้จ่าย	คงเหลือ ใช้จ่าย
		๕) อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ โรงเรียนจันทยวิทยาสรรค์ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสวรรณภูมิ วงเงิน ๓.๒๖ ล้านบาท คงเหลืองวดสุดท้ายที่ยังไม่ได้ส่งเบิกเงิน ๖) อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ โรงเรียนบ้านโนนแท่น ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย วงเงิน ๓.๒๒ ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายงวดสุดท้าย ๗) อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี วงเงิน ๓.๑๐ ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายงวดสุดท้าย ๘) อาคารโรงอาหาร ๘๔ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร วงเงิน ๐.๘๘ ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายงวดสุดท้าย ๙) อาคารโรงอาหาร ๘๔ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ ตำบลศรีสว่าง อำเภอโนนทราย วงเงิน ๐.๘๙ ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายงวดสุดท้าย ๑๐) อาคารโรงอาหาร ๘๔ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านสาหร่าย ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสวรรณภูมิ วงเงิน ๐.๙๒ ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายงวดสุดท้าย - รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ และรายการครุภัณฑ์อื่น ๆ เบิกจ่ายหมดแล้ว เงินเหลือจ่ายแต่ละรายการแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดโอนเงินกลับแล้ว			
๒	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปรายการคงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๒๔ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว - รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๖.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๙๐ ล้านบาท ระหว่างดำเนินการ ๓ รายการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๕.๘๕ ล้านบาท ประกอบด้วย ๑) อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง วงเงิน ๓.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๒ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๕๔ ล้านบาท โครงการดำเนินการถึงงวดที่ ๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖	๒๑.๓๐	๑๕.๓๐	๖.๐๐

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	ใช้จ่าย	คงเหลือ ใช้จ่าย
		๒) อาคารเรียน สปช. ๑๐๓/๒๖ ชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ตำบลโคกสว่าง อำเภอโพธิ์ทอง วงเงิน ๑.๖๔ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑.๖๔ ล้านบาท รอส่งมอบงาน และเบิกจ่ายเงิน ๓) อาคาร สปช. ๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ วงเงิน ๑.๖๗ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑.๖๗ ล้านบาท ระหว่างจัดทำเอกสาร เบิกจ่ายเงิน ๔) อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลอัคระคำ อำเภอโพธิ์ชัย วงเงิน ๓.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๒.๒๙ ล้านบาท (เบิกจ่ายจำนวน ๓ งวด) คงเหลือคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ๕) อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น โรงเรียนบ้านนาแพงวิทยาคาร ตำบลนาอุดม อำเภอโพธิ์ทอง วงเงิน ๓.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๒ ล้านบาท คงเหลือระหว่างดำเนินการและส่งมอบงานและเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ๖) ปรับปรุงแซมแซมอาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์และสิ่งก่อสร้างอื่นของ สพป.เขต ๓ วงเงิน ๐.๙๐ ล้านบาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ - รายการครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๕ โรงเรียน วงเงิน ๒.๖๕ ล้านบาท ยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส่งตัวอย่าง/รายการ แคตตาล็อกวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจัดซื้อล่าช้าเนื่องจาก สพฐ.โอนจัดสรรเงินงบประมาณให้ช่วงต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ - ส่วนที่เหลือเป็นรายการครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับ ห้องเรียน DLTV วงเงิน ๕.๗๑ ล้านบาท อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง เนื่องจาก สพฐ.โอนจัดสรรเงินงบประมาณให้ช่วงต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖			

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	ใช้จ่าย	คงเหลือ ใช้จ่าย
๓	วิทยาลัยเทคนิค สุวรรณภูมิ	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ คือ ก่อสร้าง อาคารบ้านพักครูเรือนแถว ๖ หน่วย วงเงิน ๕.๘๕ ล้านบาท จำนวน ๘ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ขั้นตอนดำเนินการถึงงวดที่ ๘ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖ งวดงาน จากการประชุม ได้เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สถานศึกษาเร่งรัดให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการส่งมอบ ผู้รับจ้างได้ยืนยันว่าสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖	๕.๘๕	๕.๘๕	๐.๐๐
๔	โรงเรียน ร้อยเอ็ด วิทยาลัย	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปรายการ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ -รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ เป็นรายการผูกพันงบประมาณ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ -โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว วงเงิน ๔.๗๓ ล้านบาท ขั้นตอนอยู่ระหว่างการดำเนินการงวดงานที่ ๓ เบิกจ่ายงวดงานที่ ๒ แล้ว ขั้นตอนดำเนินการงาน ค่อนข้างล่าช้าเนื่องจากงวดงานที่ ๓ มีจำนวนมาก ที่ผ่านมาผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการเป็นเวลา ๗ วัน หน่วยงานได้ทำหนังสือแจ้งเร่งรัดเข้าดำเนินการ ปัญหาในการก่อสร้างพื้นที่คือพื้นที่อยู่ใกล้ชิดกับ แนวป้องกันตลิ่งริมคลอง เกิดน้ำซึมบริเวณฐานราก พื้นอาคาร ทำให้งานล่าช้าจำนวน ๓๔ วัน ขั้นตอน การดำเนินการขณะนี้ยังไม่มีอุปสรรค และผู้รับจ้าง แจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างทำแบบเสาอาคารเรียน ชั้นที่ ๑	๔.๗๓	๔.๗๓	๐.๐๐

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	ใช้จ่าย	คงเหลือ ใช้จ่าย
๕	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปรายการ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ -รายการครุภัณฑ์ ๒ รายการ จำนวน ๐.๑๘ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว - รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ เบิกจ่ายแล้ว - รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คงเหลือ จำนวน ๕ รายการ ประกอบด้วย ๑) อาคารเรียน สปช.๒๐๑/๒๖ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี วงเงิน ๐.๙๐ ล้านบาท งวดงานที่ ๑ ดำเนินการแล้ว เหลืองวดงานที่ ๒ ระหว่างดำเนินการ สัญญาสิ้นสุดแล้ว ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการค่าปรับร้อยละ ๐ ๒) อาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ก นอกเขต แผ่นดินไหว โรงเรียนจันทบุษยาอนุสรณ์ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย วงเงิน ๑๘.๐๖ ล้านบาท โครงการนี้มีการขยายระยะเวลา ๑๔๐ วัน ดำเนินการส่งเบิกงวดที่ ๘ แล้ว จากทั้งหมดจำนวน ๑๒ งวด คงเหลือใช้จ่าย ๐.๓๕ ล้านบาท เป็นเงินค้ำค่าเสาเข็ม คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ๓) ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง โรงเรียนโพธิ์ทองพัฒนาวิทยา ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง วงเงิน ๐.๔๘ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๐.๔๘ ล้านบาท ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการขึ้นโครงสร้างก่อสร้างห้องน้ำแล้ว และยังไม่เข้าดำเนินการ โรงเรียนทำหนังสือแจ้งให้เข้าดำเนินการตามสัญญา ๔) ปรับปรุงอาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ก นอกเขต แผ่นดินไหว โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน รัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน วงเงิน ๔.๕๒ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑.๘๔ ล้านบาท	๕๐.๖๖	๔๙.๓๙	๑.๒๗

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	ใช้จ่าย	คงเหลือ ใช้จ่าย
		เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๓ การดำเนินการเป็นไปตามสัญญาและงวดงานงวดเงิน ๕) ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง วงเงิน ๐.๓๘ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ๖) อาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ วงเงิน ๒๑.๓๕ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒๐.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐.๕๓ ล้านบาท คงเหลือใช้จ่าย ๐.๕๓ เป็นเงินค้ำค่าเสาเข็ม			
๖	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒๘.๖๑ ล้านบาทสรุปรายการคงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ ๑) ปรับปรุงบึงปลาชัยด้านการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ จำนวน ๑.๕๐ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑.๕๐ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุด ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ งวดงาน ขณะนี้ดำเนินการแจ้งหยุดงานเนื่องจากมีการปรับแบบรูปรายการ ๒) ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑๔.๐๐ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๐.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๓.๕๐ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ งวด และดำเนินการตามงวดเงินและงวดงานที่กำหนด ๓) ก่อสร้างศูนย์อำนวยการและให้บริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๑๒.๐๑ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๗.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔.๒๐ ล้านบาท จำนวน ๙ งวดงาน มีการดำเนินการเป็นไปตามงวดงาน งวดเงินที่กำหนด ๔) โครงการต่อเติมอาคารตลาดสดสระทอง จำนวน ๑.๑๐ ล้านบาท ยังไม่ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖	๒๘.๖๑	๒๗.๕๐	๑.๑๓

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	ใช้จ่าย	คงเหลือ ใช้จ่าย
		๕) จัดซื้อปั้มน้ำเสีย จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท และจัดซื้อเรือพลาสติก ขนาดนั่ง ๒ คน จำนวน ๘,๔๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖			
๗	โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๖.๔๗ ล้านบาท สรุปรายการคงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ ๑) ก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย จำนวน ๓.๖๐ ล้านบาท จำนวน ๘ งวดงาน เริ่มสัญญา ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุด ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ โครงการนี้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้ากว่าสัญญาประมาณ ๒ เดือน ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างตามปกติ ๒) ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนโสตศึกษา จำนวน ๒.๘๗ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒.๘๗ ล้านบาท จำนวน ๓ งวดงาน เบิกจ่ายทั้งหมดแล้ว มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๘๐๐ บาท แจกส่งคืนต้นสังกัดแล้ว สัญญาสิ้นสุด ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีค่าปรับงานล่าช้า จำนวน ๓๙ วัน เนื่องจากผู้รับจ้างรับงานที่	๖.๔๗	๖.๔๗	๐.๐๐
๘	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๑๑๓ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔ และยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒ สรุปรายการคงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๙๖.๙๙ ล้านบาท ดังนี้ -รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ -รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ	๙๖.๙๙	๙๔.๔๔	๒.๕๕

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	ใช้จ่าย	คงเหลือ ใช้จ่าย
		๑) โครงการปรับปรุงระบบถนน และทางเดิน จำนวน ๒๙.๘๖ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๗.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๗ แล้ว มีจำนวน ๑๒ งวด สิ้นสุดสัญญา ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ๒) ปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙.๒๖ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างยังไม่เบิกจ่าย สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๘ งวดงาน ๓) จัดซื้อเครื่องควบคุมการใช้สารละลาย จำนวน ๑.๐๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง ๔) จัดซื้อชุดทำน้ำบริสุทธิ์กรองน้ำดื่มเครื่องกลั่น และเครื่อง DI จำนวน ๐.๙๐ ล้านบาท ดำเนินการประกาศเชิญชวนหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้ผล จึงเปลี่ยนวิธีการจัดหาเป็นวิธีคัดเลือก ได้กำหนด ยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๕) จัดซื้อตู้แช่อุณหภูมิ -๘๖ องศา จำนวน ๐.๕๙ ล้านบาท ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ รอส่งเบิกเงิน ๖) จัดซื้อตู้อุณหภูมิ -๒๐ องศา จำนวน ๐.๖๐ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนและกำหนดยื่น เสนอราคาวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๗) ก่อสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์และปฏิบัติการ ซึ่งเป็นงบผูกพัน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๔.๗๒ ล้านบาท จำนวน ๕๘ งวดงาน ก่อหนี้ผูกพันแล้วและเบิกจ่าย ถึงงวดที่ ๒๗ เป็นเงินจำนวน ๑๕.๔๓ ล้านบาท			
๙	สำนักงานที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปรายการ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ -รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑ รายการ ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ คสล.๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมสวนประกอบ จำนวน ๑๑.๙๐ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๑.๙๐ ล้านบาท	๑๑.๙๕	๑๑.๙๐	๐.๐๕

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	ใช้จ่าย	คงเหลือ ใช้จ่าย
		เบิกจ่าย จำนวน ๘ งวดงาน เริ่มสัญญา ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สัญญาสิ้นสุด ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานจำนวน ๒ งวดงานไม่เกินเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ยังไม่ได้เบิกจ่าย ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ทุกวัน - รายการครุภัณฑ์ ๑ รายการ จ้างจัดทำประตูละบานอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๔๙,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญา ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ			
๑๐	วิทยาลัยเทคนิค ร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปรายการ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ เป็นรายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คือ อาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น วิทยาลัยเทคนิค ร้อยเอ็ด จำนวน ๓๗.๓๒ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ ๓ ขณะนี้ ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ ๔ และ ๕ มีทั้งหมด ๑๑ งวดงาน เริ่มสัญญา ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๗.๓๒	๓๗.๓๒	๐.๐๐
๑๑	สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปรายการ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ ๑) ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน จำนวน ๓.๒๓ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๓.๒๓ ล้านบาท จำนวน ๑๑ งวดงาน เริ่มสัญญา ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๔ เมษายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายงานงวดที่ ๑ จำนวน ๐.๑๖ ล้านบาท ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ สำหรับโครงการนี้จะกันเงิน (PO) ไว้เบิกเหลือในปี ๒) ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน จำนวน ๐.๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐.๔๒ ล้านบาท ในลักษณะดำเนินการเอง คงเหลือ จำนวน ๐.๒๐ ล้านบาท จะเบิกให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๖	๓.๙๒	๓.๖๘	๐.๒๔

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	ใช้จ่าย	คงเหลือ ใช้จ่าย
		๓) การสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๔,๕๐๐ บาท คงเหลือ จำนวน ๕๐,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายในลักษณะงานดำเนินการเอง คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดที่เหลือภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖			
๑๒	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ๑) อาคารหอพัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จำนวน ๗.๙๗ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๗.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๑๑ ล้านบาท เริ่มสัญญา ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๙ งวดงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ และตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๒) ปรับปรุงหอพักนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จำนวน ๑.๕๗ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑.๕๗ ล้านบาท เริ่มสัญญา ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕ งวดงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานทั้งหมด ๕ งวดงาน และตรวจรับงานแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๓) ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จำนวน ๒.๙๘ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒.๙๘ ล้านบาท เริ่มสัญญา ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕ งวดงาน ขั้นตอนดำเนินการอยู่ระหว่างการเทพื้นเสาอาคารของโรงอาหาร เหลือในส่วนของหลังคาอาคารของโรงอาหาร จะเป็นลักษณะหลังคาอาคารสำเร็จรูป ๔) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ จำนวน ๙.๗๖ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน ๗.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๒ ล้านบาท เริ่มสัญญา ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ งวดงาน	๒๒.๒๘	๒๐.๕๐	๑.๗๗

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	ใช้จ่าย	คงเหลือ ใช้จ่าย
		คงเหลือ ๒ งวดงาน จำนวน ๑.๗๗ ล้านบาท เป็นงาน ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ระบบส่งน้ำ			
๑๓	โรงเรียนศึกษา สงเคราะห์ ธวัชบุรี	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปรายการ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ ๑) ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ธวัชบุรี จำนวน ๑๑.๗๓ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๑.๗๓ ล้านบาท แยกเป็น ๙ รายการ ดังนี้ ๑.๑ ปรับปรุงพื้นอาคารเรียน ๒๑๖ ล ๕๗/ข จำนวน ๐.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งหมดแล้ว ๑.๒ ปรับปรุงห้องน้ำและโรงอาบน้ำ จำนวน ๓.๔๔ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๕ งวดงาน เริ่มสัญญา ๑ เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ๑.๓ ปรับปรุงรางระบายน้ำ จำนวน ๑.๒๐ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เริ่มสัญญา ๑ เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๑.๔ ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ และบริเวณ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน จำนวน ๐.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งหมดแล้ว ๑.๕ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนน จำนวน ๐.๕๙ ล้านบาท จำนวน ๒ งวดงาน ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เริ่มสัญญา ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๑.๖ ปรับปรุงอาคารหอประชุม ๑๐๐/๒๗ จำนวน ๐.๑๓ ล้านบาท จำนวน ๑ งวดงาน ก่อหนี้ ผูกพันแล้ว เริ่มสัญญา ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๑.๗ ปรับปรุงโรงฝึกงานคหกรรม จำนวน ๐.๒๓ ล้านบาท จำนวน ๑ งวดงาน ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เริ่มสัญญา ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๑.๘ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๔๓ เมตร จำนวน ๔.๖๔ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เริ่มสัญญา ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑๑.๗๓	๑๑.๗๓	๐.๐๐

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	ใช้จ่าย	คงเหลือ ใช้จ่าย
		๑.๙ ระบบส่งน้ำประปาภายในหอนอน จำนวน ๐.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งหมดแล้ว			
๑๔	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปรายการคงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔.๒๔ ล้านบาท เริ่มสัญญา ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๖ งวดงาน ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน จำนวน ๐.๕๑ ล้านบาท คงเหลือระหว่างดำเนินการซึ่งขณะนี้ มีการได้ส่งมอบและตรวจรับงวดงานงวดที่ ๒ - ๓ แล้ว จะเบิกจ่าย ๒ งวดงานนี้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ คาดว่างวดงานที่เหลือจะขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	๔.๒๔	๔.๒๔	๐.๐๐
๑๕	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๕.๓๒ ล้านบาท สรุปรายการคงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - รายการยงบลลงทุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๔ รายการ ๑) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองอีดำ หมู่ที่ ๔ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จัดสรรจำนวน ๘.๐๓ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๘.๐๐ ล้านบาท เริ่มสัญญา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งวดงาน ดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณร้อยละ ๔๐ ๒) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงหมายเลข ๒๑๕-บ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จัดสรรจำนวน ๘.๖๘ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๗.๑๘ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๗.๑๘ ล้านบาท การดำเนินการผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณร้อยละ ๑๐ ๓) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอีเม้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแวง - บ้านสิงห์โคก หมู่ที่ ๑	๔๓.๑๙	๓๖.๘๑	๖.๓๘

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	ใช้จ่าย	คงเหลือ ใช้จ่าย
		ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จัดสรรจำนวน ๙.๕๒ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๙.๕๑ ล้านบาท เริ่มสัญญา ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาของสัญญาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ การดำเนินการก่อสร้างประมาณร้อยละ ๗๐ ๔) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหัวหนองแวง (ข้างโรงฆ่าสัตว์) หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสวนจิก - บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จัดสรรจำนวน ๙.๘๒ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๖.๘๐ ล้านบาท เริ่มสัญญา ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ คาดว่า จะเบิกจ่ายไม่ทันภายในงบประมาณนี้ และจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปี			
๑๖	ตำรวจภูธร จังหวัดร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปรายการคงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - อาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ จำนวน ๑๓.๓๗ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๓.๓๗ ล้านบาท เริ่มสัญญา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ และส่งมอบพื้นที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ ภ.จว.ร้อยเอ็ด จำนวน ๒.๙๐ ล้านบาท ขั้นตอนยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขั้นตอนระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ครบกำหนด ๗ วันทำการ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ - ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว.๑๐ คูหา สภ.บ้านบัวขาว ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จำนวน ๙.๔๒ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๙.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๕ งวดงาน เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๒ แล้ว เป็นเงินจำนวน ๒.๘๓ ล้านบาท - ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว.๑๐ คูหา สภ.โพธิ์ทราย ตำบลโพธิ์ทราย จำนวน ๙.๕๐ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๙.๕๐ ล้านบาท จำนวน ๕ งวดงาน เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๒ จำนวน ๒.๘๕ ล้านบาท	๓๕.๑๙	๓๒.๒๙	๒.๙๐

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	ใช้จ่าย	คงเหลือ ใช้จ่าย
๑๗	โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปรายการ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและ หัวใจเป็นอาคาร คสล.๑๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๔๘๖ ตารางเมตร จำนวน ๑๐๗.๔๑ ล้านบาท ดำเนินการประกาศผู้ชนะแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ (เว้นระยะการอุทธรณ์ ๗ วันทำการ ครบ กำหนดการอุทธรณ์ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖) วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา	๑๐๗.๔๑	๐.๐๐	๑๐๗.๔๑
๑๘	วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปรายการ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ -ปรับปรุงอาคารหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด จำนวน ๒๓.๙๘ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒๑.๓๔ ล้านบาท จำนวน ๘ งวดงาน เริ่ม สัญญา ๙ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗	๒๓.๙๘	๒๑.๓๔	๒.๖๔
๑๙	เรือนจำจังหวัด ร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปรายการ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ -รายการครุภัณฑ์การแพทย์ขนาดเล็กที่มี ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๐.๔๑ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๐.๓๙ ล้านบาท เงินเหลือใช้จ่ายส่งคืน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๖	๐.๔๑	๐.๓๙	๐.๐๒
๒๐	ศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด	โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๐.๘๓ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๐.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งเบิกเงิน เงินเหลือจ่ายแจ้งส่งคืน ต้นสังกัดแล้ว	๐.๘๓	๐.๘๐	๐.๐๓
๒๑	สำนักงาน จังหวัดร้อยเอ็ด	ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๗.๗๕ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๗.๑๑ ล้านบาท จำนวน ๘ งวด เริ่มสัญญา ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด สัญญา ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ขั้นตอนผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการตามสัญญางวดงานที่ ๑	๙.๔๕	๘.๘๑	๐.๖๔

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	ใช้จ่าย	คงเหลือ ใช้จ่าย
		- ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑.๗๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑.๗๐ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖			
๒๒	วิทยาลัยการ อาชีพพนมไพร	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปรายการ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - รายการครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒.๘๘ ล้านบาท ขั้นตอนกรมบัญชีกลางรับเรื่องอุทธรณ์แต่ยังไม่มี หนังสือตอบกลับการอุทธรณ์	๒.๘๘	๐.๐๐	๒.๘๘
๒๓	วิทยาลัย อาชีพศึกษาร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปรายการ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - รายการชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑.๕๐ ล้านบาท กรมบัญชีกลางรับเรื่องอุทธรณ์แล้ว แต่ยังไม่แจ้งผลการอุทธรณ์	๑.๕๐	๐.๐๐	๑.๕๐
๒๔	งบจังหวัด - สำนักงาน จังหวัดร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปรายการ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - ติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิด กิ่งเดี่ยว สูง ๙ เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย ถนน ๑๐๕ ต้น จำนวน ๔.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔.๘๖ ล้านบาท - ขยายความกว้างถนน จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๗ จำนวน ๔๔.๙๘ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๔๔.๙๘ ล้านบาท ขั้นตอนรอส่งเบิกจ่าย	๕๔.๘๔	๕๔.๘๔	๐.๐๐
๒๕	สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๓๙ โครงการ จำนวน ๑,๑๘๒ ล้านบาท มีรายการคงเหลืออยู่ระหว่าง ดำเนินการ จำนวน ๗ รายการดังนี้ ๑) ก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล เทสบอลตำบล หนองหิน อำเภอเมืองสรวง จำนวน ๒.๖๖ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒	๕๔๔.๕๓	๓๑.๒๓	๕๑๓.๓๐

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	ใช้จ่าย	คงเหลือ ใช้จ่าย
		๒) ก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล สวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จำนวน ๒.๑๖ ล้านบาท รอลงนามในสัญญา ๓) พัฒนาแหล่งน้ำ (กุดแปะ) บ้านขมิ้น หมู่ที่ ๑๕ เทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จำนวน ๙.๙๐ ล้านบาท รอลงนามในสัญญา ๔) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จำนวน ๑.๗๔ ล้านบาท รอผลการพิจารณาอุทธรณ์กรมบัญชีกลาง ๕) ปรับปรุงลำห้วยบ้านไร่นอนบน ขุดลอกลำห้วยไร่นอนบน หมู่ที่ ๖ บ้านคำหัวคู ตำบลท่าสีดา เทศบาลตำบลท่าสีดา อำเภอพนมไพร จำนวน ๕.๐๗ ล้านบาท ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา ๖) เสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชวีดี อำเภอพนมไพร จำนวน ๖.๓๖ ล้านบาท เปลี่ยนวิธีการจัดหามาใช้วิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ๗) เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านสามแยกโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒ ตำบลเหนือเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จำนวน ๓.๖๐ ล้านบาท รอลงนามในสัญญา - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๓๙ โครงการ จำนวน ๒๐๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ๘๘ รายการ คงเหลือ ๕๑ รายการ รายการคงเหลือ คาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี			

ผลการเบิกจ่ายกันเงินไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต ๒	ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวนเงิน ๕.๓๑ ล้านบาท ประกอบด้วย ๑) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายหมดแล้ว ๒) งบดำเนินงาน เบิกจ่ายหมดแล้ว ๓) รายการครุภัณฑ์เบิกจ่ายหมดแล้ว ๔) รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนเมือง อาจสามารถ จำนวน ๑๓๓ รายการ วงเงิน ๐.๕๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายหมดแล้ว ยอดคงเหลือระหว่างดำเนินการ จำนวนเงิน ๒.๗๐ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖)	๕.๓๑	๒.๖๐	๒.๗๐
๒	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวนเงิน ๓.๒๔ ล้านบาท เป็นรายการผูกพันตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ -๒๕๖๕ เนื่องจาก เบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันทำให้เงินงบประมาณ พับไปตามผลกฎหมาย หน่วยงานจึงดำเนินการ ขอจัดสรรงบประมาณและดำเนินการประกาศ e-bidding ใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขั้นตอนผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ แล้ว จำนวนเงินคงเหลือ ๑.๐๒ ล้านบาท จะดำเนินการ เบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นี้	๓.๒๔	๒.๒๒	๑.๐๒
๓	สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๕๘๒.๘๕ ล้านบาท รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓๑ รายการ มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๔๗.๒๖ ล้านบาท คงเหลือค้างเบิก จำนวน ๑๔ รายการและโครงการคงเหลือระหว่างดำเนินการ ดังและคืบเงินงบประมาณ ดังนี้ ๑) ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จำนวน ๗.๙๖ ล้านบาท แจ้งความประสงค์ขอคืนเงินไม่ใช้จ่าย ๒) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนอง ฝือ หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวดจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เทศบาลตำบล หนองฝือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จำนวน ๙.๙๖ ล้านบาท โครงการนี้สามารถเบิกจ่ายทัน	๕๘๒.๘๕	๔๔๗.๒๖	๑๓๕.๕๘

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	เงินก้นา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
		ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ๓) ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จำนวน ๐.๙๘ ล้านบาท แจ้งความประสงค์คืนเงิน ๔) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางหลวง บ้านหนองแดงถึงบ้านลาด เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จำนวน ๖.๕๙ ล้านบาท มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขแบบแปลน คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันทำให้งบประมาณอาจฟุ้งไป ๕) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำหินทิ้งกึ่งถาวร หมู่ที่ ๙ บ้านหัวหนองแขว ตำบลหนองแขว อำเภอเกษตรวิสัย จำนวน ๐.๕๒ ล้านบาท แจ้งความประสงค์คืนเงิน ๖) ค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนอยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. จากอุทกภัย จำนวน ๘๖๒ โครงการ จำนวน ๕๖.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๙.๗๑ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๑๗.๐๙ ล้านบาท ๗) ค่าใช้จ่ายก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำอยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน จำนวน ๑,๔๙๘ โครงการ จำนวน ๔๔๓.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๕๔.๒๘ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๘๙.๐๗ ล้านบาท ๘) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนปี ๒๕๖๕ และเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้งปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ จำนวน ๒๕๖ โครงการ จำนวน ๕.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔.๘๙ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๐.๕๙ ล้านบาท สำหรับเงินเหลือจ่ายไม่ประสงค์ใช้			
๔	โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๓๙๑.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๗๘.๖๖ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๑๒.๗๗ ล้านบาท แยกเป็น ๒ หน่วยดำเนินการ ประกอบด้วย ๑) โครงการชลประทานร้อยเอ็ดดำเนินการเบิกจ่ายทั้งหมดแล้ว มีคืนเงินงบประมาณ	๓๙๑.๔๒	๓๗๘.๖๖	๑๒.๗๗

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
		จำนวน ๔.๓๗ ล้านบาท สำหรับรายการที่ดำเนินการแล้วส่งคืนเงินงบประมาณมากที่สุด ๓ รายการ คือ ๑.๑ สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าประทุระบายน้ำห้วยดางเดียว ตำบลบึงงาม อำเภอกู่เซาหลวง เงินกันสุทธิ จำนวน ๑๙.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑๘.๑๙ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๑.๓๒ ล้านบาท แจ้งส่งคืนเงินงบประมาณแล้ว ๑.๒ ชุดลอกคลองโดยรถชุดจ้างเหมาลำปลับปลา โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เงินกันจำนวน ๑.๙๗ ล้านบาท ยกเลิกโครงการและดำเนินการแจ้งส่งคืนเงินงบประมาณแล้ว ๑.๓ สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าประทุระบายน้ำกุดแซ่ ตำบลบึงงาม อำเภอกู่เซาหลวง เงินกันสุทธิ จำนวน ๔๑.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๔๐.๗๒ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๐.๙๕ ล้านบาท ดำเนินการส่งคืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ๒) โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาเสียวใหญ่ เบิกจ่ายบางส่วนแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายประกอบด้วย ๒.๑ ปรับปรุงฝายยางบ้านเขว่น้อย-เขวาคำ ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จำนวน ๕๓.๘๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๒.๖๘ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๑.๑๖ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ๒.๒ ปรับปรุงฝายยางบ้านโพธิ์ฝาย ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จำนวน ๕๕.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๒.๖๖ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๓.๓๒ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ๒.๓ ปรับปรุงฝายยางบ้านเล้าข้าว อำเภอสุวรรณภูมิ จำนวน ๕๘.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๕๖.๘๑ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๑.๓๓ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖			

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
		๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ จำนวน ๔๐๗ รายการ จำนวน ๒๙.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๒๑.๕๘ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๒.๓๕ ล้านบาท คาดว่า จะดำเนินการและเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๖			
๕	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี คงเหลือ จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย ๑) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน เป็นงบผูกพัน จำนวน ๕๔ ล้านบาท สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๗.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่าย แล้ว จำนวน ๒๗.๖๓ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๙.๓๙ ล้านบาท จำนวน ๑๐ งวด เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๙ โครงการนี้สัญญาสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ แล้ว ผู้รับจ้างได้ขอขยายระยะเวลาดำเนินการอีก ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ โดยไม่คิดค่าปรับ หน่วยงานมีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้เข้าดำเนินการ ๔ ครั้ง จากปัญหาทราบว่าผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ในการดำเนินงาน คงเหลือเบิกจ่ายงวดสุดท้าย (งวดที่ ๑๐) จำนวน ๙.๓๙ ล้านบาท ขั้นตอน ดำเนินการงวดที่ ๑๐ จะต้องมีการทดสอบระบบ ต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ก่อนส่งมอบและตรวจ รับและมีการเบิกจ่ายเงิน ๒) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จำนวน ๔๐.๘๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๒.๘๘ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๘.๐๑ ล้านบาท งวดสุดท้าย รอทดสอบระบบต่างๆ ของโรงพยาบาลก่อนที่จะ ส่งมอบและตรวจรับและเบิกจ่ายเงินต่อไป ทั้ง ๒ โครงการคาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๖	๗๗.๙๑	๖๐.๕๑	๑๗.๔๑
๖	สำนักงาน พัฒนาชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๗.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๒.๘๘ ล้านบาท คงเหลือระหว่างดำเนินการ ดังนี้	๗.๔๗	๔.๕๙	๒.๘๘

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
		๑) ก่อสร้างบ้านพักพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑.๗๙ ล้านบาท สัญญาจำนวน ๕ งวดงาน เบิกจ่าย ๒ งวด จำนวน ๐.๔๔ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๓ งวด จำนวน ๑.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายพร้อมกันภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ๒) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน ๑.๔๑ ล้านบาท จำนวน ๕ งวดงาน แจ้งว่า เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๒ แล้ว จำนวน ๐.๓๔ ล้านบาท คงเหลือ ๓ งวดงาน เบิกจ่ายพร้อมกันภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ๓) ก่อสร้างรั้วคอนกรีตและปรับปรุงพื้นที่บริเวณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร้อยเอ็ด จำนวน ๔.๒๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔.๑๕ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๐.๑๑ ล้านบาท เป็นเงินค่าปรับลดเสาเข็มไม่ใช่จ่ายเงิน ดังกล่าวแล้ว โครงการ ๑ และ ๒ หน่วยงานได้ทำหนังสือ เปรียงรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการให้ทันภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๖ และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖			
๗	วิทยาลัยเทคนิค เกษตรวิสัย	ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑ โครงการ เป็นรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๙.๗๘ ล้านบาท อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑๙.๗๘ ล้านบาท จำนวน ๑๐ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕ งวด จำนวน ๖.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑ คงเหลือจำนวน ๕ งวด ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงาน คงเหลือ จำนวน ๑๓.๕๙ ล้านบาท ผู้รับจ้าง ไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะส่งมอบงานได้อีก ๑ งวดงาน งบประมาณส่วนที่เหลือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในปีงบประมาณจะถูกพับไป	๑๙.๗๘	๕.๑๗	๖.๖๙
๘	สำนักงาน พาณิชย์จังหวัด ร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑๐ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗ งวดงาน จำนวน ๕.๑๗ ล้านบาท คงเหลือ	๑๑.๘๖	๕.๑๗	๖.๖๙

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	เงินก้นา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
		จำนวน ๖.๖๙ ล้านบาท จำนวน ๓ งวดงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๘ งวด สำหรับงานงวดที่ ๙ กำหนดส่งมอบวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ และงวดที่ ๑๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานมีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้ดำเนินการไปยังผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว			

ผลการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (เงินกู้โควิด-๑๙)

หน่วย : ล้านบาท

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	เงินกู้	เบิกจ่าย	คงเหลือ ใช้จ่าย
๑	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบเงินกู้โควิด ลักษณะ รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๙.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๙.๑๘ ล้านบาท ใช้จ่ายคงเหลือ จำนวน ๐.๐๒๓ ล้านบาท หน่วยงานแจ้งว่าไม่ใช้จ่ายเงินเหลือจ่าย งบเงินกู้โควิด	๙.๒๐	๙.๑๘	๐.๐๒๓
๒	โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบเงินกู้โควิด ลักษณะรายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร จำนวน ๐.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๐.๒๘ ล้านบาท ใช้จ่ายคงเหลือ จำนวน ๐.๐๒ ล้านบาท แจ้งส่งคืน ต้นสังกัดแล้ว	๐.๓๑	๐.๒๘	๐.๐๒
๓	วิทยาลัยนาฏ ศิลป์ร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบเงินกู้โควิด ลักษณะรายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร จำนวน ๐.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐.๘๑ ล้านบาท คงเหลือใช้จ่าย จำนวน ๘,๐๐๐ บาท แจ้งส่งคืนไม่ ประสงค์ใช้	๐.๘๒	๐.๘๑	๐.๐๐
๔	งบ จังหวัด - สำ นั ก ง า น จังหวัดร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบเงินกู้โควิด ได้รับ จัดสรร จำนวน ๒๕.๕๗ ล้านบาท ซึ่งเป็นรายจ่าย ประจำ จำนวน ๒๐.๒๑ ล้านบาท และรายจ่าย ลงทุน จำนวน ๕.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๑.๓๗ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๔.๒๐ ล้านบาท ขั้นตอนอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะ เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	๒๕.๕๗	๒๑.๓๗	๔.๒๐

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	เงินกู้	เบิกจ่าย	คงเหลือ ใช้จ่าย
๕	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด	ได้รับจัดสรรจำนวน ๓๔ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๓๐.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑.๗๒ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๘๘ ล้านบาท	๓๐.๓๕	๒๑.๗๒	๘.๖๓
๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด	ผลการเบิกจ่ายละใช้จ่ายงบเงินกู้โควิด จำนวน ๗๕๖ รายการ จำนวน ๓๖๐.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๕๗.๘๓ ล้านบาท ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ๒ รายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ สำหรับเงินเหลือจ่ายเป็นรายการที่อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน ๒ รายการ และเงินเหลือจ่ายหน่วยงานแจ้งส่วนกลางเพื่อส่งคืนเงินดังกล่าวแล้ว	๓๖๐.๗๑	๓๕๗.๘๓	๒.๘๘

ผลการเบิกจ่ายงบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (งบกลาง)

หน่วย : ล้านบาท

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ได้รับจัดสรรเงินงบเศรษฐกิจฐานราก (งบกลาง) จำนวน ๑๔ รายการ จำนวน ๕๙.๘๔ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๔๘.๐๓ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑.๘๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย ๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบจ. รอ. ๑๐๐๗ บ้านเหล่าจั่ว - บ้านอนามัย (ช่วงบ้านกอกแก้ว - บ้านนาดี) อำเภอจังหาร จำนวน ๐.๔๙ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๐.๔๙ ล้านบาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ขั้นตอนระหว่างเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ ๒) ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งเขาหลวง - บ้านค้อซา ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จำนวน ๔.๘๒ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ พันธะระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างลงนาม	๕๙.๘๔	๔๘.๐๓	๑๑.๘๑

ในสัญญา ...

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	ใช้จ่าย	คงเหลือ
		ในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ๓) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านหนองบัว - ตำบลเขวาสอง บ้านหนองช้าง ตำบลเขวาสอง - ตำบลราชธานี จำนวน ๔.๗๐ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๔.๖๙ ล้านบาท เริ่มสัญญา ๖ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๔) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านดงช้าง ตำบลโนนสง่า - บ้านภูดิน ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตน์ จำนวน ๑.๖๒ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑.๕๓ ล้านบาท เริ่มสัญญา ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ ๕) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ - บ้านแสนสี ตำบลดอกกล้า อำเภอปทุมรัตน์ จำนวน ๒.๖๐ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒.๔๘ ล้านบาท เริ่มสัญญา ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ ๖) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบจ.ร. ๑๐๐๙ บ้านโพธิ์ชัย ตำบลขามเปี้ย-บ้านภูเขาทอง ตำบลคำพอง จำนวน ๔.๐๗ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๓.๙๓ ล้านบาท เริ่มสัญญา ๑ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ ๗) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านปลาคุณ - บ้านโพนดวน ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จำนวน ๕.๔๑ ล้านบาท เสนอราคาได้ จำนวน ๕.๑๖ ล้านบาท ขั้นตอนระหว่างการอุทธรณ์ครบกำหนดวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ๘) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบจ.ร. ๑๐๖๕ บ้านคำอุปราษ ตำบลสว่าง-บ้านหนองบุง ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จำนวน ๔.๑๑ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๔.๐๔ ล้านบาท เริ่มสัญญา ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗			

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	ใช้จ่าย	คงเหลือ
		๙) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยุง ตำบลหนองแขวง อำเภอเมือง-บ้านเม็ก ตำบลจังหาร จำนวน ๕.๖๒ ล้านบาท ขั้นตอนระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ๑๐) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพลาญชัย ตำบลหนองแขวง-บ้านดงยาง ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จำนวน ๕.๓๘ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้ว ราคาที่เสนอจำนวน ๓.๖๒ ล้านบาท วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการเวนอูทธรณ์ ๗ วันทำการ ๑๑) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบจ. รอ.๑๐๑๙ บ้านหินกอง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ - บ้านหนองอีดำ ตำบลกู่กาสิงห์ จำนวน ๔.๘๖ ล้านบาท ราคาที่เสนอ จำนวน ๔.๗๗ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ขั้นตอนทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา ๑๒) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบจ. รอ.๑๐๓๙ บ้านดงแจ้ง ตำบลเหล่าน้อย-บ้านสีเสียด ตำบลศรีวิสัย อำเภอเสลภูมิ จำนวน ๙.๔๑ ล้านบาท ราคาที่เสนอ จำนวน ๙.๒๘ ล้านบาท มีผู้ยื่นอุทธรณ์แต่หน่วยงานไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์จึงทำหนังสือส่งเรื่องอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลาง ๑๓) ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหมเหนือ ตำบลหนองหมื่นถ่าน - บ้านร่องคำ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จำนวน ๒.๙๔ ล้านบาท ราคาที่เสนอ จำนวน ๑.๙๒ ล้านบาท ขั้นตอนทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา ๑๔) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางโง๊ะ ตำบลอาจสามารถ - บ้านสามัคคี ตำบลโพ้นเมือง อำเภออาจสามารถ จำนวน ๓.๘๐ ล้านบาท ราคาที่เสนอ จำนวน ๒.๖๖ ล้านบาท ขั้นตอนทำหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา			
๒	สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด	ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุน (งบกลาง) จำนวน ๑๐ รายการ จำนวน ๔.๖๔ ล้านบาท - รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๙ รายการ จำนวน	๔.๖๔	๔.๑๒	๐.๕๒

ที่	ส่วนราชการ	คำชี้แจง	จัดสรร	ใช้จ่าย	คงเหลือ
		๔.๑๒ ล້านบาท คงเหลือรายการโครงการซ่อมสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๖ และ ๗ บ้านแขงแหลม ตำบลแสนชาติ อำเภोजังหาร จำนวน ๐.๕๐ ล້านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๐.๕๐ ล້านบาท ขั้นตอนระหว่างแก้ไขเอกสารเบิกจ่ายเงินคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เงินเหลือจ่ายส่งคืน จำนวน ๐.๐๒ ล້านบาท			
๓	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด	ได้รับจัดสรรเงินงบเศรษฐกิจฐานราก (งบกลาง) จำนวน ๙๓ รายการ จำนวน ๓๒๗ ล້านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๕๓ รายการ คงเหลือ ๔๐ รายการ ให้ อปท. เร่งดำเนินการขอเงินกู้เบิกเหลื่อมปีแล้ว	๓๒๗.๐๐	๐.๐๐	๓๒๗.๐๐
๔	โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ได้รับจัดสรรเงินงบเศรษฐกิจฐานราก (งบกลาง) จำนวน ๙๕.๔๙ ล້านบาท จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย ๑) โครงการจัดหาน้ำให้แก่กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านนาवलอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมไพร จำนวน ๔๒.๖๓ ล້านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๒.๐๐ ล້านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๓.๘๘ ล້านบาท คงเหลือ จำนวน ๒๖ ล້านบาท เป็นการจัดหาและจัดซื้อปั้มน้ำและเป็นงานดำเนินการเอง จำนวนคงเหลือใช้จ่าย จะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อไป ๒) ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕๒.๘๖ ล້านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๕๒.๓๑ ล້านบาท คงเหลือ จำนวน ๐.๕๕ ล້านบาท เป็นของโครงการระบบส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	๙๕.๔๙	๕๘.๕๙	๒๗.๓๑

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ หากเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ ให้ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โดยสำรองเงินในระบบ New GFMS Thai ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ สำหรับหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ หากเบิกจ่ายไม่ทันงบประมาณจะพับไปโดยผลของกฎหมาย


ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด :

นำเรียนให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “คนบ้านเดียวกัน ผูกพันเกินร้อย” เพื่อแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน นายอำเภอ ที่จะเกษียณอายุราชการ กำหนดจัดงานในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เดน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

มติที่ประชุม รับทราบ การจัดกิจกรรม “คนบ้านเดียวกัน ผูกพันเกินร้อย” เพื่อแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน นายอำเภอ ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เดน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายอุดมศักดิ์ ยุคจร)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวกุลลาภ หาวีเชียร)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ