

ที่ รอ ๐๐๐๓ /ว ๑๐๖



สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด  
ถนนเทวาภิบาล รอ ๔๕๐๐๐

๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดร้อยเอ็ด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กลุ่มย่อย) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (ตามเอกสารแนบ)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กลุ่มย่อย) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด  
๒. แบบรับรอง/ขอแก้ไขรายงานการประชุม จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กลุ่มย่อย) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
กลุ่มที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กลุ่มที่ ๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัด  
ร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  
จังหวัดร้อยเอ็ดฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง และรับรองรายงานการประชุมหรือ  
หากประสงค์แก้ไขประการใด กรุณาแจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันอังคารที่  
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม  
การใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดร้อยเอ็ดฯ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยจาก QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอานนท์ จันทรสุข)

คลังจังหวัดร้อยเอ็ด

กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงานระบบการคลัง


โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๑๑๘๖ ต่อ ๓๑๑

๐ ๔๓๕๑ ๓๐๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ret@cgd.go.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒



รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดร้อยเอ็ด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กลุ่มย่อย) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

(กลุ่มที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และกลุ่มที่ ๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.)

ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

**ผู้มาประชุม**

๑. นายชูศักดิ์ ราชบุรี
๒. นางเยาวจิตา พูนเพิ่ม
๓. นางสาวอรพรรณ เปลนินทร์
๔. นางสาวนิตา พูลเกษม
๕. พ.ต.ท. หญิงสมสวย ฉ่ำมณี
๖. นางกิตติพร ตราตรี
๗. นายสมาน จำปางาม
๘. นางสาวชญาดา สิทธิเสนา
๙. นางสาวสุริยาพร นันทกุลพงศ์
๑๐. นายวิทยา มาศวรรณ
๑๑. นางสาวดวงใจ เนาวะราช
๑๒. นางสาวทศวรรณ เพ็งพุด
๑๓. นางกานต์กิตต์ หอมกลิ่น
๑๔. นางรุ่งทอง วันภูงา
๑๕. นางวิลาวรรณ นาคเอก
๑๖. นายเอกชัย ทองขาว
๑๗. นายวัชรพล มนตรีภักดิ์
๑๘. นางโสภิตา เสนารัตน์
๑๙. นางสาวเบญจวรรณ พิมพา
๒๐. นายสนธยา สมหวัง
๒๑. นายวัลลภ เฉลิมแสน
๒๒. นางสาวกณทิรา เทียงท่า
๒๓. นางเนาวรัตน์ อันทรบุตร
๒๔. นายจักรภพ สายสุยะ
๒๕. นายอานนท์ จันทร์สุข
๒๖. นางสาวกุลลาภ หาวิเชียร

- |                                                                 |                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด                                  | ประธาน                     |
| แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด                                |                            |
| แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                          |                            |
| แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด                        |                            |
| แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด                        |                            |
| แทน นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด                                   |                            |
| แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด                              |                            |
| แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด                            |                            |
| แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด                         |                            |
| แทน ผอ. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด                    |                            |
| แทน ผอ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด               |                            |
| แทน ผอ. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์วัชรบุรี                          |                            |
| แทน ผอ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด                    |                            |
| แทน ผอ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒              |                            |
| แทน ผอ. วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด                                  |                            |
| แทน ผอ. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด                                |                            |
| แทน ผอ. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด                         |                            |
| แทน ผอ. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย                                |                            |
| แทน ผอ. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด                  |                            |
| แทน ผอ. วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร                                  |                            |
| แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย                         |                            |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด                    |                            |
| แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด                       |                            |
| แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด |                            |
| คลังจังหวัดร้อยเอ็ด                                             | กรรมการและเลขานุการ        |
| นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ                                     | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

**ผู้ไม่มาประชุม**

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด

/ผู้เข้าร่วมประชุม...

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ๑. นางสาวกิตติยา พรหมโลก       | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ<br>สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด   |
| ๒. นางสาวโชติกา ไหระเวช        | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน<br>สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด    |
| ๓. นายธีรภูมิ โพธิ์ชัย         | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ<br>สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด   |
| ๔. นายเพิ่มพูน เสนารัตน์       | ครูชำนาญการพิเศษ<br>โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย                  |
| ๕. นายอาทิตย์ สพลาม            | ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ<br>วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร              |
| ๖. นายวินัย จันทร์คำ           | หัวหน้างานพัสดุ<br>วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร                     |
| ๗. นายไพโรจน์ มหาอูตร          | ครูชำนาญการพิเศษ<br>วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด                  |
| ๘. นางสาวดุขฎี ขอบรัก          | นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ<br>วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด         |
| ๙. นางสาวปิยะมาศ เชิดชู        | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ<br>สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด |
| ๑๐. นางสาวลลันนา สิงห์จานุสงค์ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ<br>สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด |
| ๑๑. นายอุดมศักดิ์ ยุคจร        | นักวิชาการคลังชำนาญการ<br>สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด         |
| ๑๒. นางสาวกิจติณาล หอมสร้อย    | เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน<br>สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด   |

**เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.****ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ****นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด :**

นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมฯ กลุ่มย่อย จำนวน ๒๒ หน่วยงาน แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และกลุ่มที่ ๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. มอบหมายให้นายอานนท์ จันทร์สุข ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการประชุม โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายจังหวัดร้อยเอ็ดไตรมาสที่ ๓ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนราชการบางแห่งยังไม่เริ่มดำเนินการก่องหนผูกพัน เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการก่องหนผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้าย เพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย จึงได้เชิญคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดร้อยเอ็ด

/ประจำปี ...

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือผู้แทนของหน่วยงานผู้เบิกเงินจากคลังที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนด มาประชุมเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขร่วมกันในวันนี้

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖**

**นายอานนท์ จันทร์สุข คลังจังหวัดร้อยเอ็ด :**

ได้นำเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๓๑ หน้า ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุม ตามหนังสือ ที่ รอ ๐๐๐๓/ว ๖๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ แจ้งรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดร้อยเอ็ดฯ ดังกล่าวแล้ว แต่ไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไขให้แจ้งฝ่ายเลขานุการในภายหลัง

**มติที่ประชุม** รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ**

**๓.๑ ข้อมูลผลการก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดร้อยเอ็ด จากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖)**  
**นายอานนท์ จันทร์สุข คลังจังหวัดร้อยเอ็ด :**

ได้นำเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับข้อมูลผลการก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับจัดสรรเงินงบประมาณและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | จัดสรร   | เบิกจ่าย |        |          |         | ใช้จ่าย  |        |          |         | คงเหลือ  |
|--------|----------|----------|--------|----------|---------|----------|--------|----------|---------|----------|
|        |          | จำนวน    | ร้อยละ | เป้าหมาย | สูง/ต่ำ | จำนวน    | ร้อยละ | เป้าหมาย | สูง/ต่ำ |          |
| ภาพรวม | ๘,๐๐๔.๒๐ | ๕,๗๔๖.๔๑ | ๗๑.๗๙  | ๗๕       | - ๓.๒๑  | ๖,๓๕๒.๑๙ | ๗๙.๓๖  | ๘๑.๗๔    | - ๒.๓๘  | ๑,๖๕๒.๐๑ |
| ประจำ  | ๔,๑๗๑.๓๓ | ๓,๔๙๐.๐๙ | ๘๓.๖๗  | ๘๐       | + ๓.๖๗  | ๓,๕๐๓.๐๑ | ๘๓.๙๘  | ๘๑.๗๖    | + ๒.๒๒  | ๖๖๘.๓๑   |
| ลงทุน  | ๓,๘๓๒.๘๗ | ๒,๒๕๖.๓๒ | ๕๘.๘๗  | ๕๗       | + ๑.๘๗  | ๒,๘๔๙.๑๘ | ๗๔.๓๔  | ๘๑.๖๕    | - ๗.๓๑  | ๙๘๓.๗๐   |

๓.๑.๑ ภาพรวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘,๐๐๔.๒๐ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๕,๗๔๖.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๙ เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๕ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๒๑ ผลการใช้จ่าย (เบิกจ่ายรวมก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน ๖,๓๕๒.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๖ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๘๑.๗๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๓๘

๓.๑.๒ รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร จำนวน ๔,๑๗๑.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๔๙๐.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๗ ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๐ สูงกว่าเป้าหมาย

/ร้อยละ ...

ร้อยละ ๓.๖๗ ผลการใช้จ่าย (เบิกจ่ายรวมก่อนหักผัน) จำนวน ๓,๕๐๓.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๘ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๘๑.๗๖ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒.๒๒

๓.๑.๓ รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จำนวน ๓,๘๓๒.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๒๕๖.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๗ เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๗ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑.๘๗ ผลการใช้จ่าย (เบิกจ่ายรวมก่อนหักผัน) จำนวน ๒,๘๔๙.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๔ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๘๑.๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๓๑

**มติที่ประชุม** รับทราบ ผลการก่อนหน้าและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**๓.๒ หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ ๐๐๐๓/ว ๓๑๙๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖**  
เรื่อง การประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดร้อยเอ็ด

**นายอานนท์ จันทร์สุข คลังจังหวัดร้อยเอ็ด :**

ได้นำเรียนที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จึงจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

๓.๒.๑ ใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบลงทุน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai จัดลำดับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบลงทุนสูงสุด แยกเป็น ๔ กลุ่ม

กลุ่มที่ ๑ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนตั้งแต่ ๕ แสนบาท ถึง ๒ ล้านบาท (S)

กลุ่มที่ ๒ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนมากกว่า ๒ ล้านบาท ถึง ๑๐ ล้านบาท (M)

กลุ่มที่ ๓ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนมากกว่า ๑๐ - ๖๐ ล้านบาท (L)

กลุ่มที่ ๔ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนมากกว่า ๖๐ ล้านบาท ขึ้นไป (XL)

#### รางวัล

| ระดับรางวัล | เกณฑ์การประเมิน                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดีเลิศ      | พิจารณาจากหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป และมีผลการใช้จ่าย งบลงทุน ร้อยละ ๑๐๐  |
| ดีเด่น      | พิจารณาจากหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ ๘๕ - ๙๔.๙๙ และมีผลการใช้จ่าย งบลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ |
| ดี          | พิจารณาจากหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ ๗๕ - ๘๔.๙๙ และมีผลการใช้จ่าย งบลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ |

ในกรณีที่หน่วยงานมีผลการใช้จ่ายงบลงทุน ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากมีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่มีเงินเหลือจ่ายที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันในโครงการอื่นได้ หรือหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายแล้วให้นำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวมาคำนวณเป็นผลการใช้จ่ายงบลงทุนด้วย

### กลุ่มงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร

| กลุ่ม | งบลงทุนที่ได้รับจัดสรร                   | เกณฑ์การพิจารณาผล |               | รางวัล<br>(จำนวน) |
|-------|------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|       |                                          | ร้อยละเบิกจ่าย    | ร้อยละใช้จ่าย |                   |
| ๑     | งบลงทุนตั้งแต่ ๕ แสนบาท ถึง ๒ ล้านบาท    | ๗๕                | ๑๐๐           | ๕                 |
| ๒     | งบลงทุนมากกว่า ๒ ล้านบาท ถึง ๑๐ ล้านบาท  | ๗๕                | ๑๐๐           | ๕                 |
| ๓     | งบลงทุนมากกว่า ๑๐ ล้านบาท ถึง ๖๐ ล้านบาท | ๗๕                | ๑๐๐           | ๕                 |
| ๔     | งบลงทุนมากกว่า ๖๐ ล้านบาท ขึ้นไป         | ๗๕                | ๑๐๐           | ๕                 |
| รวม   |                                          |                   |               | ๒๐                |

หมายเหตุ : ๑) กรณีที่หน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบลงทุนเท่ากัน จะพิจารณาหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนมากกว่าเป็นลำดับแรก

๒) หากผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบลงทุนของหน่วยงานกลุ่มใดไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดและมีรางวัลคงเหลือ จะนำรางวัลนั้นไปมอบให้กับกลุ่มอื่นที่มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์การพิจารณา มากกว่า ๕ รางวัล ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดเห็นสมควร

๓.๒.๒ มอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดในพิธีก่อนการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานและนายอำเภอ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยจังหวัดร้อยเอ็ด จะแจ้งให้ส่วนราชการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดทราบล่วงหน้า เพื่อเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ

**มติที่ประชุม** รับทราบ กิจกรรมการประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดร้อยเอ็ด

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

#### นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด :

ได้แจ้งให้หน่วยงานผู้เบิกเงินจากคลังที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนและเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด รายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเป็นรายโครงการโดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามระเบียบวาระ

#### นายอานนท์ จันทรสข คลังจังหวัดร้อยเอ็ด :

แจ้งให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าเป็นรายโครงการตามลำดับ โดยที่ประชุมได้เสนอความเห็นอย่างกว้างขวางสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

## งบประมาณรายจ่ายลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

| ที่                                                              | ส่วนราชการ                    | คำชี้แจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จัดสรร | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย | คงเหลือใช้<br>จ่าย |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------------------|
| กลุ่มที่ ๑ ประชุมวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |         |                    |
| ๑                                                                | โรงพยาบาล<br>ร้อยเอ็ด         | <p>ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจำนวน ๑๐ โครงการ เป็นรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑ รายการ</p> <p>- รายการครุภัณฑ์มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙ รายการ จำนวน ๘.๘๐ ล้านบาท</p> <p>- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุ และหัวใจ เป็นอาคาร คสล.๑๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๔๘๖ ตารางเมตร จำนวน ๕๓๗.๐๐ ล้านบาท เป็นงบประมาณผูกพัน ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรจำนวน ๑๐๗.๔๑ ล้านบาท ผู้รับจ้างเสนอราคาจำนวน ๔๗๘.๘๘ ล้านบาท ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณจำนวน ๕๙.๐๐ ล้านบาท และยืนยันว่าราคาที่เสนอสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารได้แล้วเสร็จ ซึ่งขั้นตอนดำเนินการได้ส่งหนังสือขออนุมัติสั่งซื้อส่งจ้างไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว เนื่องจากเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งตอบมา</p> | ๑๑๖.๒๑ | ๘.๘๐     | ๘.๘๐    | ๑๐๗.๔๑             |
| ๒                                                                | มหาวิทยาลัย<br>ราชภัฏร้อยเอ็ด | <p>ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจำนวน ๓๖ โครงการ จำนวน ๑๑๒.๙๒ ล้านบาท</p> <p>- รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๓๓ รายการ จำนวน ๑๘.๓๔ ล้านบาท รอส่งมอบงาน ๔ รายการ จำนวน ๒.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๖ รายการ จำนวน ๑๓.๗๙ ล้านบาท ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑.๐๕ ล้านบาท ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอผลการพิจารณาให้อธิการบดีลงนาม</p> <p>- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๙๔.๕๘ ล้านบาท ประกอบด้วย</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ๑๑๒.๙๒ | ๓๕.๕๔    | ๑๐๙.๔๒  | ๓.๕๐               |

| ที่ | ส่วนราชการ                                | คำชี้แจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จัดสรร | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย | คงเหลือใช้<br>จ่าย |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------------------|
|     |                                           | <p>๑) โครงการปรับปรุงระบบถนน และทางเดิน<br/>ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จำนวน ๒๙.๘๖<br/>ล้านบาท จำนวน ๑๒ งาน เบิกจ่ายแล้วถึงงวดที่ ๕<br/>จำนวน ๘.๖๖ ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย<br/>๒๑.๒๐ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุด ๕ พ.ย. ๒๕๖๖<br/>ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด</p> <p>๒) โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและ<br/>คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐.๐๐ ล้านบาท เสนอราคา<br/>๘.๒๗ ล้านบาท จัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ<br/>ตามสัญญา</p> <p>๓) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์และ<br/>ปฏิบัติการ จำนวน ๕๔.๗๒ ล้านบาท จัดทำ PO แล้ว<br/>จำนวน ๔๑.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน<br/>๑๓.๕๐ ล้านบาท มีจำนวน ๕๘ งาน เบิกจ่ายถึง<br/>งวดงานที่ ๒๖ สัญญาสิ้นสุด ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |         |                    |
| ๓   | องค์การบริหาร<br>ส่วน จังหวัด<br>ร้อยเอ็ด | <p>ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจำนวน ๘ โครงการ<br/>งบลงทุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) มีการโอน<br/>เปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน ๑ โครงการ เนื่องจาก<br/>รายการก่อสร้างซ้ำกับโครงการที่เคยดำเนินการมาแล้ว<br/>เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๒ โครงการ จำนวน ๔.๒๑ ล้านบาท<br/>ดำเนินการจัดทำ PO แล้ว จำนวน ๔ โครงการ<br/>เป็นเงิน ๒๕.๘๐ ล้านบาท และมีโครงการที่ผู้รับจ้าง<br/>ยังไม่เข้าดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ ได้มีการแจ้ง<br/>เร่งรัดติดตามให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญาแล้ว<br/>จำนวน ๒ ครั้ง หากผู้รับจ้างยังไม่มาดำเนินการจะ<br/>ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติ<br/>ตามสัญญา (ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖)<br/>ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้</p> <p>๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br/>สายทางหลวงหมายเลข ๒๑๕-บ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอ<br/>อาจสามารถ ระยะทางยาว ๒.๘๕ กิโลเมตร<br/>ลงนามในสัญญา เป็นเงินจำนวน ๗.๑๘ ล้านบาท</p> <p>๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br/>สายบ้านอีเม้ง ม.๔ ตำบลหนองแวง-บ้านสิงห์โคก<br/>ม.๑ อำเภอเกษตรวิสัย จำนวน ๙.๕๑ ล้านบาท<br/>ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปถึงวันที่<br/>๓ กันยายน ๒๕๖๖</p> | ๔๓.๑๙  | ๔.๒๑     | ๓๐.๐๑   | ๑๓.๑๘              |



| ที่ | ส่วนราชการ                   | คำชี้แจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จัดสรร | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย | คงเหลือใช้<br>จ่าย |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------------------|
|     |                              | ๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน<br>สายขอนแก่น ม.๓ ตำบลขอนแก่น - บ้านคำแย<br>ตำบลดงลาน อำเภอเมือง ระยะทางยาว ๐.๔๕<br>กิโลเมตร จำนวน ๑.๑๑ ล้านบาท ส่งมอบงานแล้ว<br>- ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน (PO) อยู่ระหว่างขั้นตอน<br>การพิจารณาผลการประกวดราคา คาดว่าจะลงนาม<br>ในสัญญาได้ช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖<br>โครงการนี้เกิดความล่าช้าเนื่องจากการประกาศ<br>เชิญชวน ๓ ครั้ง<br>- โครงการที่เบิกจ่ายแล้วมีเงินเหลือจ่ายจะ<br>ดำเนินการส่งคืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |         |                    |
| ๔   | ตำรวจภูธร<br>จังหวัดร้อยเอ็ด | จำนวน ๑๔ โครงการ เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br>ทั้งหมด จำนวน ๓๗.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑<br>โครงการ จำนวน ๔.๔๘ ล้านบาท ไม่มีเงินเหลือจ่าย<br>คงเหลือ จำนวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย<br>- โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว.<br>๑๐ คูหา สภ.บ้านบัวขาว ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตน์<br>จำนวน ๙.๔๒ ล้านบาท มีการจัดทำ PO แล้ว จำนวน<br>๗ งวดงาน อยู่ระหว่างการรอส่งมอบงานงวดที่ ๑<br>- โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว.<br>๑๐ คูหา สภ.โพธิ์ทราย อ.โพธิ์ทราย จำนวน ๙.๕๐<br>ล้านบาท ขั้นตอนดำเนินการ มีการจัดทำ PO แล้ว<br>จำนวน ๗ งวดงาน ขั้นตอนรอส่งมอบงานงวดที่ ๑<br>- โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ<br>(๑๙๑) ภ.จว.ร้อยเอ็ด ขั้นตอนระหว่างเว้นระยะเวลา<br>การอุทธรณ์ ๗ วันทำการ สิ้นสุดการอุทธรณ์วันที่<br>๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๓๗.๘๐  | ๔.๔๘     | ๒๓.๔๐   | ๑๔.๔๐              |
| ๕   | เทศบาลเมือง<br>ร้อยเอ็ด      | ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ) จำนวน ๑๘ รายการ ประกอบด้วย<br>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๔ รายการ จำนวน ๑๓.๐๓<br>ล้านบาท มีโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่หมดจำนวน<br>๒ โครงการ<br>๑) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการงาน<br>ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑๑.๖๒<br>ล้านบาท จัดทำ PO แล้ว จำนวน ๑๑.๖๒ ล้านบาท<br>จำนวน ๑๑ งวดงาน เริ่มสัญญา ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ๓๖.๒๘  | ๑๓.๐๓    | ๓๕.๑๕   | ๑.๑๓               |

| ที่ | ส่วนราชการ                        | คำชี้แจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จัดสรร | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย | คงเหลือใช้<br>จ่าย |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------------------|
|     |                                   | <p>สิ้นสุดสัญญา ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เบิกจ่ายเงินแล้ว<br/>จำนวน ๑ งวดงาน เป็นเงิน ๒.๓๘ ล้านบาท</p> <p>๒) โครงการก่อสร้างศูนย์อำนวยการและให้บริการ<br/>นักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน ๙.๐๐<br/>ล้านบาท จัดทำ PO แล้ว จำนวน ๙.๐๐ ล้านบาท<br/>จำนวน ๙ งวดงาน เริ่มสัญญา ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖<br/>สิ้นสุดสัญญา ๗ มกราคม ๒๕๖๗ ขั้นตอนการ<br/>ดำเนินการเบิกจ่ายถึงงวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๓.๐๐<br/>ล้านบาท</p> <p>๓) โครงการปรับปรุงบึงพลาญชัยด้านการป้องกัน<br/>น้ำท่วมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจของเมืองร้อยเอ็ด จำนวน<br/>๑.๕๐ ล้านบาท จัดทำ PO แล้ว จำนวน ๑.๕๐<br/>ล้านบาท จำนวน ๔ งวดงาน เริ่มสัญญา ๑๘<br/>กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๗ กรกฎาคม<br/>๒๕๖๖ ขั้นตอนการดำเนินการมีการดำเนินงาน<br/>ตามแผนงานแล้วร้อยละ ๔๒ หน่วยงานได้ดำเนินการ<br/>ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานอยู่เป็นประจำ และเร่งให้<br/>ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามสัญญา<br/>ที่กำหนดโครงการนี้คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ<br/>ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖</p> |        |          |         |                    |
| ๖   | สำนักงานที่ดิน<br>จังหวัดร้อยเอ็ด | <p>ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน<br/>๑๐ โครงการ ประกอบด้วย</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘ โครงการ จำนวน ๒.๗๙<br/>ล้านบาท และมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง<br/>ประกอบ ตาบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จำนวน<br/>๒.๓๐ ล้านบาท จัดทำ PO แล้ว จำนวน ๓ งวดงาน<br/>เริ่มสัญญา ๙ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๘<br/>กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างส่งมอบงานและ<br/>เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒ งวด ผู้รับจ้างได้ขอขยายเวลา<br/>ของสัญญาออกไปอีกจำนวน ๔๕ วัน หน่วยงาน<br/>พิจารณาให้ขยายได้ จำนวน ๓๐ วัน ปัจจุบันระหว่าง<br/>ดำเนินการงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)</p> <p>๒) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ คสส.๓<br/>ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตาบล<br/>เหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน ๑๑.๙๐<br/>ล้านบาท จัดทำ PO แล้ว จำนวน ๘ งวดงาน</p>                                                                                                                                            | ๑๖.๙๙  | ๒.๗๙     | ๒.๗๙    | ๑๔.๒๐              |

| ที่ | ส่วนราชการ                                              | คำชี้แจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จัดสรร | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย | คงเหลือใช้<br>จ่าย |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------------------|
|     |                                                         | เริ่มสัญญา ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการบางส่วนและยังไม่มี<br>การส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                    |
| ๗   | สำนักงาน<br>จังหวัดร้อยเอ็ด                             | ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน<br>๒ โครงการ ประกอบด้วย<br>๑) โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด<br>ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด<br>ร้อยเอ็ด จำนวน ๗.๗๕ ล้านบาท จำนวน ๒ หลัง<br>ได้ประกาศเชิญชวน เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖<br>กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖<br>จำนวน ๘ งดงาน<br>๒) โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ<br>สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง<br>ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑.๗๐ ล้านบาท<br>ขั้นตอนดำเนินการ จัดทำ PO แล้ว เริ่มสัญญาวันที่<br>๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๙ สิงหาคม<br>๒๕๖๖ จำนวน ๕ งดงาน ดำเนินการก่อสร้างแล้ว<br>คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ปัจจุบันดำเนินการปรับปรุง<br>ซ่อมแซมถึงงวดงานที่ ๔ แล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการ<br>ส่งมอบงาน ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด<br>คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ปัญหาอุปสรรคคือคู่สัญญาใช้วัสดุ<br>และอุปกรณ์ไม่มีคุณภาพ | ๙.๕๕   | ๐.๐๐     | ๑.๗๐    | ๗.๗๕               |
| ๘   | สำนักงาน<br>โยธาธิการและ<br>ผังเมืองจังหวัด<br>ร้อยเอ็ด | ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ<br>๑) โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและ<br>โรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว<br>คสล.และถมดิน จำนวน ๓.๒๕ ล้านบาท ขั้นตอน<br>ดำเนินการ เริ่มสัญญา ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด<br>สัญญา ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๓๓๑ วัน<br>ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เงินเหลือจะดำเนินการ<br>แจ้งส่งคืนส่วนกลางต่อไป<br>๒) โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน<br>ป้องกันตลิ่ง จำนวน ๐.๖๕ ล้านบาท ดำเนินการ<br>เบิกจ่ายแล้ว และมีเงินเหลือจ่ายจะดำเนินการส่งคืน<br>ส่วนกลาง<br>๓) โครงการจ้างสำรวจออกแบบและควบคุมงาน<br>จำนวน ๐.๖๒ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายลักษณะ                                                                                                                                                                                             | ๔.๕๙   | ๐.๘๘     | ๔.๑๑    | ๐.๕๙               |

| ที่ | ส่วนราชการ                                   | คำชี้แจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จัดสรร | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย | คงเหลือใช้<br>จ่าย |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------------------|
|     |                                              | ค่าใช้สอย งบดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๑ ล้านบาท<br>คงเหลือ ๐.๓๑ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน<br>ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖<br>๔) โครงการสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูป<br>ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท<br>เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายเป็นงานดำเนินการเอง<br>ยังไม่เบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |         |                    |
| ๙   | ศูนย์หม่อนไหม<br>เฉลิมพระเกียรติ<br>ร้อยเอ็ด | ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่<br>- โครงการจัดซื้อรถพาร์ทแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน<br>๔ ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์<br>ต่อพ่วง จำนวน ๐.๘๓ ล้านบาท ได้ดำเนินการ<br>ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖<br>อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา                                                                                                                                                                                                                              | ๐.๘๓   | ๐.๐๐     | ๐.๐๐    | ๐.๘๓               |
| ๑๐  | เรือนจำจังหวัด<br>ร้อยเอ็ด                   | ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ<br>- จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ขนาดเล็กที่มีราคา<br>ต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท กรมราชทัณฑ์ ตำบล<br>สวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน<br>๐.๔๑ ล้านบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขั้นตอน<br>ดำเนินการที่ผ่านมาเกิดปัญหาเนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอ<br>จำนวน ๓ ราย เสนอคุณลักษณะของครุภัณฑ์ไม่ตรง<br>ตามที่กองแพทย์ กรมราชทัณฑ์กำหนดไว้ หากไม่มี<br>ผู้ประกอบการใดยื่นข้อเสนอตรงตามคุณลักษณะที่<br>กำหนดไว้จะดำเนินการทำหนังสือเพื่อขอส่งคืน<br>งบประมาณส่วนกลางต่อไป | ๐.๔๑   | ๐.๐๐     | ๐.๐๐    | ๐.๔๑               |
| ๑๑  | วิทยาลัยเกษตร<br>และเทคโนโลยี<br>ร้อยเอ็ด    | ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ<br>๑) โครงการซื้อชุดปฏิบัติการฯ จำนวน ๒.๙๙<br>ล้านบาท จัดทำ (PO) แล้ว จำนวน ๒.๙๙ ล้านบาท<br>จำนวน ๑ งาน ดำเนินการส่งเบิกเงินวันที่ ๑๐<br>กรกฎาคม ๒๕๖๖<br>๒) โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยเกษตรและ<br>เทคโนโลยีฯ จำนวน ๗.๙๗ ล้านบาท ดำเนินการ<br>ก่อสร้างร้อยละ ๘๐ มีจำนวน ๙ งาน เบิกจ่ายแล้ว<br>๑ งาน เริ่มสัญญาวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด<br>สัญญา วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖                                                                               | ๒๕.๒๖  | ๐.๐๐     | ๒๓.๔๙   | ๑.๗๗               |

| ที่ | ส่วนราชการ                      | คำชี้แจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จัดสรร | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย | คงเหลือใช้<br>จ่าย |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------------------|
|     |                                 | <p>๓) โครงการปรับปรุงหอพักนักเรียนนักศึกษา จำนวน ๑.๕๗ ล้านบาท จำนวน ๕ งวดงาน จัดทำ PO แล้ว เริ่มสัญญา ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้วแต่ยังไม่มี การส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๔) โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จำนวน ๓.๔๘ ล้านบาท จัดทำ PO แล้ว เริ่มสัญญา ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕ งวดงาน ปัญหา คือ ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาส่งผลทำให้งาน เกิดความล่าช้า</p> <p>๕) โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีร้อยเอ็ด จำนวน ๙.๗๖ ล้านบาท จัดทำ PO แล้ว จำนวน ๗.๙๗ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเป็นงบดำเนินงาน (ค่าไฟฟ้า) เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว เริ่มสัญญา ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ งวดงาน ยังไม่มีการส่งมอบงานหรือ เบิกจ่าย เนื่องจากเกิดปัญหาจากการปรับแบบ รุปรายการงานก่อสร้างล่าช้าไม่ตรงตามแผนงาน ที่กำหนด จึงทำให้หน่วยงานประกาศเชิญชวนหา ผู้รับจ้างไม่ทันภายในเวลาที่กำหนดตามแผน</p> |        |          |         |                    |
| ๑๒  | โรงเรียนศึกษา สงเคราะห์ รัชบุรี | <p>ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙ โครงการ แยกเป็นรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๘ โครงการ และ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ</p> <p>- ครุภัณฑ์ จำนวน ๘ โครงการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง ดำเนินการเบิกจ่ายทั้งหมดแล้ว</p> <p>- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ รัชบุรี จำนวน ๑๑.๗๓ ล้านบาท มีจำนวน ๙ รายการ จัดจ้างโดยวิธี e- bidding พิจารณาราคาต่อรายการ เบิกจ่ายแล้ว ๒ รายการ เป็นเงิน ๑.๑๖ ล้านบาท คงเหลือ ๗ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๐.๕๖ ล้านบาท จัดทำ PO ทั้งหมดแล้ว</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๑๒.๑๐  | ๑.๑๓     | ๑๒.๑๐   | ๐.๐๐               |

| ที่                                                              | ส่วนราชการ                                               | คำชี้แจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จัดสรร | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย | คงเหลือใช้<br>จ่าย |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------------------|
| กลุ่มที่ ๒ ประชุมวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |                    |
| ๑๓                                                               | สำนักงานเขต<br>พื้นที่การศึกษา<br>มัธยมศึกษา<br>ร้อยเอ็ด | <p>ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗๗ โครงการ จำนวนเงิน ๗๐.๑๙ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายทั้งหมด จำนวน ๐.๗๕ ล้านบาท รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๖๔ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๖๐ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๒๗.๕๓ ล้านบาท คงเหลือระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๔๑.๙๑ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว บางงวด ประกอบด้วย</p> <p>๑) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์แบบสพข.๒๐๑/๒๖ ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จำนวนเงิน ๐.๙๐ ล้านบาท จัดทำ PO แล้วจำนวน ๒ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดงานที่ ๑ ยังไม่ส่งมอบงาน ขณะนี้ดำเนินการอยู่งวดงานที่ ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในไตรมาสที่ ๔</p> <p>๒) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘๘./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนจันทบุษยาอนุสรณ์ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จำนวน ๑๘.๐๖ ล้านบาท จัดทำ PO แล้ว จำนวน ๑๗.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐.๕๕ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๑๗.๗๑ ล้านบาท จำนวน ๑๒ งวดงานขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ ๕</p> <p>๓) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘๘ ล๓/๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน รัชดาภิเษก ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จำนวนเงิน ๔.๕๒ ล้านบาท จัดทำ PO แล้ว จำนวน ๒.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑.๘๔ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุด ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ งวดงาน ดำเนินการถึงงวดงานที่ ๓ แล้ว</p> <p>๔) โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนโพธิ์ทองพัฒนวิทยาอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๐.๔๘ ล้านบาท ดำเนินการจัดทำ PO แล้ว จำนวน ๐.๔๘ ล้านบาท</p> | ๗๐.๑๙  | ๒๗.๕๓    | ๖๙.๐๗   | ๑.๑๒               |

| ที่ | ส่วนราชการ                                                 | คำชี้แจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จัดสรร | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย | คงเหลือใช้<br>จ่าย |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------------------|
|     |                                                            | รวมจำนวน ๒ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง<br>๕) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล/๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จำนวน ๒๑.๓๕ ล้านบาท จัดทำ PO แล้ว จำนวน ๒๐.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๓ ล้านบาท คงเหลือ ๒๐.๘๓ ล้านบาท จำนวน ๑๒ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ ๕                                                                                                                                                                                            |        |          |         |                    |
| ๑๔  | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา<br>ประถมศึกษา<br>ร้อยเอ็ด เขต ๒ | ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖๑ รายการ จำนวนเงิน ๖๗.๒๕ ล้านบาท<br>- รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๘๓ รายการ จำนวน ๓.๐๐ ล้านบาท มีการจัดทำ PO แล้ว รอส่งมอบ และเบิกจ่ายเงินคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖<br>- รายการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน ๑๗๘ รายการ จำนวนเงิน ๖๔.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๖๖ รายการ คงเหลือ ๑๒ รายการจัดทำ PO จำนวน ๑๙.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕.๕๓ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๑๔.๓๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมงวดงานที่เหลือ | ๖๗.๒๕  | ๔๐.๖๘    | ๖๖.๖๔   | ๐.๖๑               |
| ๑๕  | วิทยาลัยเทคนิค<br>ร้อยเอ็ด                                 | ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ<br>- รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๔ โครงการ จำนวน ๓๔.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งหมดแล้ว<br>- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ คือ อาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จำนวน ๓๗.๓๒ ล้านบาท เริ่มสัญญา ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ งวดงาน เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว รอผลการทดสอบปูนซีเมนต์ งวดที่ ๒ จากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด การดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ ๓                                    | ๔๒.๗๗  | ๓๔.๓๓    | ๔๒.๗๗   | ๐.๐๐               |

| ที่ | ส่วนราชการ                              | คำชี้แจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จัดสรร | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย | คงเหลือใช้<br>จ่าย |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------------------|
| ๑๖  | วิทยาลัยนาฏศิลป์<br>ร้อยเอ็ด            | ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน<br>จำนวน ๑๗ โครงการ แยกเป็นรายการครุภัณฑ์<br>จำนวน ๑๖ โครงการ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br>จำนวน ๑ โครงการ รายการครุภัณฑ์ทั้งหมด ๑๖<br>โครงการ เบิกจ่ายครบทั้งหมดแล้ว<br>- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑ โครงการ<br>โครงการปรับปรุงอาคารหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์<br>ร้อยเอ็ด ด้วยวิธี e-bidding จำนวน ๒๓.๘๘ ล้านบาท<br>โดยให้สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ออกแบบรูป<br>รายการให้เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง<br>โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ๒๔.๕๗  | ๐.๖๐     | ๐.๖๐    | ๒๓.๘๘              |
| ๑๗  | โรงเรียนโสต<br>ศึกษาจังหวัด<br>ร้อยเอ็ด | ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ<br>- ครุภัณฑ์ ๓ โครงการ จำนวน ๐.๓๘ ล้านบาท<br>ดำเนินการเบิกจ่ายทั้งหมดแล้ว<br>- โครงการก่อสร้าง ๒ โครงการ จำนวน ๖.๔๗<br>ล้านบาท จัดทำ PO แล้ว<br>๑) โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย<br>แบบแฟลต ๘ หน่วย จำนวน ๓.๖๐ ล้านบาท จัดทำ<br>PO แล้ว จำนวน ๒.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว<br>จำนวน ๒ งวดงาน จำนวน ๐.๗๒ ล้านบาท จำนวน<br>๘ งวดงาน เริ่มสัญญาวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕<br>สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖<br>๒) โครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนโสตศึกษา<br>จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๒.๘๗ ล้านบาท จัดทำ PO<br>แล้ว จำนวน ๑.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด<br>จำนวน ๑.๗๒ ล้านบาท จำนวน ๓ งวดงาน เริ่ม<br>สัญญา ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่<br>๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่<br>๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๖.๘๕   | ๒.๘๒     | ๖.๘๕    | ๐.๐๐๐๘             |
| ๑๘  | โรงเรียน<br>ร้อยเอ็ด<br>วิทยาลัย        | ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ<br>- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ก<br>นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จำนวน<br>๔.๗๓ ล้านบาท จำนวน ๑๒ งวด เริ่มสัญญา ๑๖<br>มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๔.๗๓   | ๐.๐๐     | ๔.๗๓    | ๐.๐๐               |

/เบิกจ่าย ...



| ที่ | ส่วนราชการ                                     | คำชี้แจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จัดสรร | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย | คงเหลือใช้<br>จ่าย |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------------------|
|     |                                                | เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบัน<br>กำลังดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ ๒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                    |
| ๑๘  | ศูนย์การศึกษา<br>พิเศษประจำ<br>จังหวัดร้อยเอ็ด | ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ<br>เป็นรายการครุภัณฑ์ (จัดซื้อ) จำนวน ๓ รายการ<br>เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ<br>- รายการครุภัณฑ์ (จัดซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br>จำนวน ๓ รายการ เบิกจ่ายเงินทั้งหมดแล้ว<br>- รายการค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ<br>ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๔.๒๔ ล้านบาท<br>จัดทำ PO แล้ว จำนวน ๖ งวดงาน เริ่มสัญญา ๒๕<br>เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๖ พฤศจิกายน<br>๒๕๖๖ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ต้นเดือนกรกฎาคม<br>๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๒ - ๓ ภายในเดือน<br>กรกฎาคม ๒๕๖๖                                                                                                                     | ๔.๓๐   | ๐.๐๖๒    | ๔.๓๐    | ๐.๐๐               |
| ๑๙  | วิทยาลัยการ<br>อาชีพพนมไพร                     | ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ<br>- โครงการซื้อชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง<br>(Startup Learning) จำนวน ๒.๘๘ ล้านบาท<br>อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ๒.๘๘   | ๐.๐๐     | ๐.๐๐    | ๒.๘๘               |
| ๒๐  | สำนักงาน กศน.<br>จังหวัดร้อยเอ็ด               | ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ<br>เป็นรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑ โครงการ รายการ<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ สำหรับ<br>โครงการปรับปรุงอาคาร หอสมุดประชาชนอำเภอ<br>ธวัชบุรี ได้รับงบประมาณเข้าจึงดำเนินการส่งคืน<br>งบประมาณแล้ว<br>- รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ เบิกจ่ายแล้ว<br>- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายแล้ว จำนวน<br>๒ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๐.๙๒ ล้านบาท คงเหลือ<br>๑ โครงการ ได้แก่<br>- โครงการปรับปรุงอาคาร หอสมุดประชาชน<br>“เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจังหาร จำนวน ๐.๙๙<br>ล้านบาท จัดทำ PO แล้ว จำนวน ๐.๗๕ ล้านบาท<br>จำนวน ๑ งวดงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานละครจบ<br>เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการส่งเบิกเงิน | ๒.๐๕   | ๐.๙๔     | ๑.๖๙    | ๐.๓๗               |

| ที่ | ส่วนราชการ                                                       | คำชี้แจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จัดสรร | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย | คงเหลือใช้<br>จ่าย |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------------------|
| ๒๑  | วิทยาลัย<br>อาชีวศึกษา<br>ร้อยเอ็ด                               | ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ คือ<br>โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขา<br>เทคโนโลยีธุรกิจ จำนวน ๑.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่าง<br>การพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                   | ๑.๕๐   | ๐.๐๐     | ๐.๐๐    | ๑.๕๐               |
| ๒๒  | ศูนย์<br>วิทยาศาสตร์<br>และวัฒนธรรม<br>เพื่อการศึกษา<br>ร้อยเอ็ด | ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นรายการที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย<br>- รายการปรับปรุงภูมิทัศน์ (งานถมดินพร้อมเกลี่ยดิน)<br>ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน ๐.๕๐ ล้านบาท ได้รับ<br>จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน เมื่อวันที่ ๒๗<br>มิถุนายน ๒๕๖๖ ขั้นตอนอยู่ระหว่างดำเนินการหาตัว<br>ผู้รับจ้าง<br><br>- รายการค่าปลูกหญ้า ๑ แห่ง จำนวน ๐.๑๗<br>ล้านบาท อยู่ระหว่างการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง<br>รายการโครงการเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์แทน | ๐.๕๗   | ๐.๐๐     | ๐.๐๐    | ๐.๕๗               |

**ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

หน่วย : ล้านบาท

| ที่                                                                     | ส่วนราชการ                        | คำชี้แจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | เงินกัน | เบิกจ่าย | คงเหลือ<br>ใช้จ่าย |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------|
| <b>กลุ่มที่ ๑ ประชุมวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.</b> |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |                    |
| ๑                                                                       | มหาวิทยาลัย<br>ราชภัฏร้อยเอ็ด     | เงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๙.๐๘ ล้านบาท เป็นรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เบิกจ่ายทั้งหมดแล้ว ๓๙.๐๔ ล้านบาท คงเหลือจ่ายจำนวน ๔๐,๒๕๐.- บาท                                                                                                                                                                                                                                | ๓๙.๐๘   | ๓๙.๐๔    | ๐.๐๔               |
| ๒                                                                       | สำนักงานที่ดิน<br>จังหวัดร้อยเอ็ด | เงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ จำนวน ๒๕.๕๗ ล้านบาท เป็นรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายทั้งหมดแล้ว จำนวน ๒ โครงการ จำนวน ๔.๗๖ ล้านบาท ในส่วนโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๒๐.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘.๗๙ ล้านบาท ตรวจรับงานงวดที่ ๘-๙ แล้ว อยู่ระหว่างส่งเบิกเงิน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๒๕.๕๗   | ๑๓.๕๕    | ๑๒.๐๒              |
| ๓                                                                       | สำนักงาน<br>จังหวัดร้อยเอ็ด       | เงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ โครงการ จำนวน ๑๑.๙๒ ล้านบาท<br>-รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๐.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว<br>-งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๐.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว<br>-งบดำเนินงาน ๐.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว<br>-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑๐ โครงการ จำนวน ๑๐.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายครบแล้ว มีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๐.๖๓ ล้านบาท                                                                                           | ๑๑.๙๒   | ๑๑.๒๙    | ๐.๖๓               |

| ที่                                                                     | ส่วนราชการ                                                 | คำชี้แจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | เงินกัน | เบิกจ่าย | คงเหลือ<br>ใช้จ่าย |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------|
| <b>กลุ่มที่ ๒ ประชุมวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.</b> |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |                    |
| ๔                                                                       | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา<br>มัธยมศึกษา                   | เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๑๕.๖๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายทั้งหมด จำนวน ๑๕ โครงการ จำนวน ๑๒.๓๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘๘/๕๕-ก นอกเขต แผ่นดินไหว โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๓ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน เป็นเงิน ๑.๑๑ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๒ งวดงาน เป็นเงิน ๒.๑๓ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายให้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ๑๕.๖๒   | ๑๓.๔๙    | ๒.๑๓               |
| ๕                                                                       | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา<br>ประถมศึกษา<br>ร้อยเอ็ด เขต ๒ | เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔๑ โครงการ จำนวน ๒๒.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๗.๖๘ ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีดังนี้<br>- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๒/๒๘ ปรับปรุง ๓ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน โรงเรียนอาจสามารถวิทยา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๔.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๕๖ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๑๓ ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายจำนวน ๒ งวดสุดท้าย และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖<br>- เงินเหลือจ่าย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียน ประสพภัยธรรมชาติ จำนวน ๑๓๓ รายการ จำนวนเงิน ๐.๕๗ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๐.๑๑ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับลดเสาเข็ม และเงินเหลือจ่าย โครงการอื่น ๆ จำนวน ๒.๖๐ ล้านบาท ได้ทำหนังสือแจ้งส่วนกลางให้ตั้งเงินงบประมาณกลับแล้ว | ๒๒.๕๒   | ๑๗.๖๘    | ๔.๘๔               |

**นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด :**

ได้กำชับให้หัวหน้าส่วนราชการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและให้เร่งดำเนินการ ก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด กรณีมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารสัญญาขอให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง อย่างเคร่งครัด


**มติที่ประชุม** เห็นชอบ ให้ส่วนราชการเร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไปตามผลของกฎหมาย

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**  
- ไม่มี -

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.**

ลงชื่อ .....  ..... ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายอุดมศักดิ์ ยุคจร)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ .....  ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางสาวกุลลาภ หาวีเชียร)  
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

**เอกสารแนบ (ส่วนราชการ)**  
**กำหนดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดร้อยเอ็ด**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กลุ่มย่อย) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖**  
**วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖**  
**ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด**

**กลุ่มที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.**

๑. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
๔. ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
๕. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
๖. สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
๗. สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
๘. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
๙. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด
๑๐. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

**กลุ่มที่ ๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.**

๑๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
๑๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
๑๓. วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
๑๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
๑๕. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์วัชรบุรี
๑๖. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๗. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
๑๘. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๙. วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
๒๐. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด
๒๑. วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
๒๒. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด