

แบบรายงานผลการดำเนินงาน
ตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567
(รอบเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1 การก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ไร้วาง ทางเท้า ร่องระบายน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรลูกรัง บ้านขาดใหญ่ หมู่ที่ 1 (เส้นทางนายนายบุญไปห้วยแสง	112,500	112,000	500	/			21 ก.พ. – 22 มี.ค. 67	กองช่าง	
2	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านขาดใหญ่ หมู่ที่ 2 (เส้นทางปากทางนางนาคำผัด สิตะสัง – นายนายหล้า กองบุตร ตามคันคูลำห้วย)	100,500	99,000	1,500	/			5 ม.ค. – 4 ก.พ. 67	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านขาดน้อย หมู่ที่ 3 (เส้นทางไปตำบลหนองไผ่)	500,000	498,000	2,000	/			15 ก.พ. – 15 เม.ย. 67	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 4 (เส้นทางบ้านนายถวิล ชำนาญหนอง)	300,000	-	300,000		/			กองช่าง	
5	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านขาดใหญ่ หมู่ที่ 2 (เส้นทางโนนบ้านเก่า-ลำห้วยเสียว)	103,500	102,000	1,500	/			5 ม.ค. – 4 ก.พ. 67	กองช่าง	
6	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านขาดใหญ่ หมู่ที่ 2 (เส้นทางโนนบ้านเก่าแดงแสง)	100,000	99,000	1,000	/			5 ม.ค. – 4 ก.พ. 67	กองช่าง	
7	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 19 (เส้นทางไปบ้านโคกเครือ)	131,000	130,000	1,000	/			9ก.พ. – 10 มี.ค.67	กองช่าง	
8	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 18 (เส้นทางจากลำห้วยกุดแคนมาวัดบ้านกุดอ้อ)	100,000	99,000	1,000	/			6 ก.พ. – 7 มี.ค.67	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
9	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. บ้านนาฝาย หมู่ที่ 12	170,000	-	170,000		/			กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. บ้านไผ่เผ่า หมู่ที่ 20	200,000	-	200,000		/			กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 (เส้นทางไปบ้านผำ)	400,000	-	400,000		/			กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านยาง หมู่ที่ 9 (เส้นทาง สามแยกบ้านนางจิราพร ตมุลไปทางด้านทิศตะวันตก)	60,000	-	60,000		/			กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคก หมู่ที่ 10 (เส้นทางไปลำห้วยเสียว)	400,000	-	400,000		/			กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคก หมู่ที่ 10 (เส้นทางสี่แยกร้านค้า)	300,000	-	300,000		/			กองช่าง	
15	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้าน หนองบัวทอง หมู่ที่ 18 (เส้นทางนายนาวงษ์ บัดโดไป ด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน)	60,500	60,000	500	/			8 ก.พ. - 9 มี.ค. 67	กองช่าง	
16	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้าน หนองบัวทอง หมู่ที่ 18 (เส้นทางนายนายสมเด็จ จ้อย อาลี ไปด้านทิศใต้หมู่บ้าน วังปทุม หมู่ที่ 18)	79,000	78,000	1,000	/			6 ก.พ. - 7 มี.ค. 67	กองช่าง	
17	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้าน หนองบัวทอง หมู่ที่ 18 (เส้นทางสามแยกที่นายนายทอง ใส นานัน ไปหนองขาด)	60,500	60,000	500	/			6 ก.พ. - 7 มี.ค. 67	กองช่าง	
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านช่องแมว หมู่ที่ 13 (เส้นทางหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านไปทางทิศ ตะวันออก)	152,000	0	152,000		/			กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
19	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้าน หนองแก หมู่ที่ 11 (เส้นทางบ้านนายสุรศักดิ์ ชื่นรุ่ง - นางละออง เสตสิทธิ์)	23,000	22,500	500	/			2 ม.ค. - 1 ก.พ.67	กองช่าง	
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหล่าหุ้งหมู่ที่ 14 (เส้นทางไปบ้านนายนิคม ปัดถามัง)	200,000	-	200,000		/			กองช่าง	
21	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้าน หนองแกหมู่ที่ 11 (เส้นทางแยกคลองส่งน้ำ-นายนาย วิชัย ปังจ้อย)	106,000	105,000	1,000	/			5 ม.ค. - 4 ก.พ.67	กองช่าง	
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเม็ก-ป่าแกมหมู่ที่ 15 (เส้นทางปากทางบ้านดอนเม็ก)	39,500	-	39,500		/			กองช่าง	
23	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 16	200,000	-	200,000		/			กองช่าง	
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านดอน ฝางหมู่ที่ 17 (เส้นทางด้านทิศตะวันออกเชื่อมถนน สายดอนฝาง-โพธิ์ชัย)	22,000	21,500	500	/			19 ก.พ. - 19 เม.ย.67	กองช่าง	
25	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยกุดแคน บ้านวังปทุม หมู่ที่ 18 (เส้นทางหลังวัดบ้านกุดอ้อไป ด้านทิศเหนือ)	400,000	-	400,000		/			กองช่าง	
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัวทองหมู่ที่ 19 (เส้นทางทิศใต้วัดป่าไปลำห้วย)	126,500	-	126,500		/			กองช่าง	
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัวทองหมู่ที่ 19 (เส้นทางแยกวัดป่าไปถนนนิเวศแลนด์)	42,500	-	42,500		/			กองช่าง	
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนกอก หมู่ที่ 21 (เส้นทางบ้านนางประนอม ศรีธราดลิ่งไปด้านทิศ ตะวันออก)	305,000	-	305,000		/			กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
29	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 4 (เส้นไป ทางไปบ้านหนองแก ม.11 จากปากทางบ้านดอนเม็ก- ป่าแถม หมู่ที่ 15 มาบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 4	500,000	-	500,000		/			กองช่าง	
30	โครงการปรับปรุงถนนดินลงฝัวจจรจหินคลุก บ้าน กอก หมู่ที่ 6 (เส้นทางปากทางนายนายวิโรจน์ สิงหา ราโท - สะพานข้ามลำห้วยนา)	210,000	207,500	2,500	/			9 ม.ค.67 - 8 ก.พ.67	กองช่าง	
31	โครงการปรับปรุงถนนดินลงฝัวจจรจรถูกรัง บ้านฝาง หมู่ที่ 5 (เส้นทางนายนายบุญตาทองลิ้ม - ข้ามคลองส่ง น้ำพลังงานไปหนองเสือ)	32,000	31,000	1,000	/			4 มี.ค. - 3 เม.ย.67	กองช่าง	
32	โครงการปรับปรุงถนนดินลงฝัวจจรจรถูกรัง บ้านฝาง หมู่ที่ 5 (เส้นทางไปโนนกกผง)	330,500	329,000	1,500	/			29 ก.พ. - 30 มี.ค.67	กองช่าง	
33	โครงการปรับปรุงถนนดินลงฝัวจจรจรถูกรัง บ้านเหล่า หมู่ที่ 14 (เส้นทางไปภูกระยอม)	400,000	398,000	2,000	/			21 ก.พ. - 22 มี.ค.67	กองช่าง	
34	โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านยาง หมู่ที่ 9	140,000	-	140,000		/			กองช่าง	
35	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านฝาง หมู่ที่ 5 (เส้นทาง บ้านฝางไปบ้านขาดใหญ่ หมู่ที่ 2)	268,000	267,000	1,000	/			14 ก.พ. - 14 เม.ย.67	กองช่าง	
36	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านขาดน้อยหมู่ที่ 3 (เส้นทางบ้านนายโชคชัย ตะชา - นายพรหมา จุลสี เทา)	311,500	310,000	1,500	/			19 ก.พ. - 19 เม.ย.67	กองช่าง	
37	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านขาดน้อยหมู่ที่ 3 (เส้นทางหน้าบ้านนายเภา อนุชาติ)	112,000	111,000	1,000	/			15 ก.พ. - 15 เม.ย.67	กองช่าง	
38	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนกอก หมู่ที่ 21 (เส้นทางไปบ้านโนนเห็ดไค)	400,000	-	400,000		/			กองช่าง	
39	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนฝาง หมู่ที่ 17 (เส้นทางบ้านนายสี จันทรบดสาไปด้านทิศตะวันตก)	178,000	177,000	1,000	/			14 ก.พ. - 14 เม.ย.67	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
40	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเม็ก-ป่าแถมหมู่ที่ 15 (เส้นทางปากทางบ้านป่าแถม)	27,000	-	27,000		/			กองช่าง	
41	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเม็ก-ป่าแถมหมู่ที่ 15 (เส้นทางปากทางบ้านป่าแถมด้านทิศใต้)	12,000	-	12,000		/			กองช่าง	
42	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเม็ก-ป่าแถมหมู่ที่ 15 (เส้นทางบ้านนายแสงดาว ศรีโสภะ)	54,500	-	54,500		/			กองช่าง	
43	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเม็ก-ป่าแถมหมู่ที่ 15 (เส้นทางไปหนองหัว)	67,000	-	67,000		/			กองช่าง	
	รวม 43 โครงการ	7,836,500	3,317,500	4,519,000						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2 ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจำเป็น ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้า พลังงานทดแทน ประปา พลังงานแสงอาทิตย์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8	279,000	276,000	3,000	/			14 มี.ค. – 13 พ.ค. 67	กองช่าง	
2	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1	300,000	-	300,000		/			กองช่าง	
3	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ปรับปรุงระบบไฟฟ้า) บ้านกุดอ้อ หมู่ที่ 7	50,000	-	50,000		/			กองช่าง	
4	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (วางท่อประปา) บ้านกุดอ้อ หมู่ที่ 7	250,000	-	250,000		/			กองช่าง	
5	ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านกอก หมู่ที่ 6	75,000	-	75,000		/			กองช่าง	
6	ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2	96,000	-	96,000		/			กองช่าง	
7	ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านช่องแมว หมู่ที่ 13	51,000	-	51,000		/			กองช่าง	
8	ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาฝาย หมู่ที่ 12	30,000	-	30,000		/			กองช่าง	
9	ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8	21,000	-	21,000		/			กองช่าง	
10	ค่าขยายเขตสายดับบ้านกอก หมู่ที่ 6	15,000	-	15,000		/			กองช่าง	
	รวม 10 โครงการ	1,167,700	276,000	891,700						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติเอื้ออาทรमानฉันท

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทุกระดับ

แผนงานสังคมสงเคราะห์งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมนำสนุนไพรไทยมาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน	30,000	-	30,000		/			กองสวัสดิการ สังคม	
2	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ สตรีในชุมชน	20,000	-	20,000		/			กองสวัสดิการ สังคม	
	รวม 2 โครงการ	50,000		50,000						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 2 การพัฒนาสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แผนงานสาธารณสุข/ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการชุมชนรักษาสีสิ่งแวดล้อมตำบลหัวเรือ	20,000	-	20,000		/			งานสาธารณสุข	
2	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	20,000	-	20,000		/			งานสาธารณสุข	
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	20,000	-	20,000		/			งานสาธารณสุข	
4	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	80,000	-	80,000		/			งานสาธารณสุข	
5	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน	126,000	-	126,000		/			งานสาธารณสุข	
6	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด (to be number one)	56,000	-	56,000		/			งานสาธารณสุข	
7	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	147,000	-	147,000		/			งานสาธารณสุข	
8	โครงการหมอบ้านในราชประสงค์	91,000	-	91,000		/			งานสาธารณสุข	
	รวม 8 โครงการ	560,000	-	560,000						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมสามัคคี เติบโตสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการชีวิตประจำวัน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ	50,000	-	50,000		/			สำนักปลัด	
2	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	10,000	-	10,000		/			สำนักปลัด	
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ ตำบลหัวเรือ	10,000	-	10,000		/			สำนักปลัด	
4	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบ เศรษฐกิจพอเพียง (รูปแบบโคก หนอง นา)	30,000	-	30,000		/			งานส่งเสริม การเกษตร	
	รวม 4 โครงการ	100,000	-	100,000						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 4 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก เยาวชน และสตรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	200,000	-	200,000		/			กองสวัสดิการ สังคม	
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชน	20,000	-	20,000		/			กองสวัสดิการ สังคม	
3	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินคนพิการ	5,000	-	5,000		/			กองสวัสดิการ สังคม	
4	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำคนพิการ	10,000	-	10,000		/			กองสวัสดิการ สังคม	
5	ปรับปรุงซ่อมแซมที่จอดรถคนพิการ	5,000	-	5,000		/			กองสวัสดิการ สังคม	
6	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ มีรายได้น้อย	100,000	-	100,000		/			กองสวัสดิการ สังคม	
7	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	300,000	-	300,000		/			กองสวัสดิการ สังคม	
	รวม 7 โครงการ	640,000		640,000						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

- ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์
 ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น
 ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 5 การพัฒนาด้านและส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์

แผนงานการเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแปลงสาธิตการเกษตร ยางพารา	10,000	-	10,000		/			งานส่งเสริม การเกษตร	
2	โครงการประกวดข้าวพันธุ์ดีตำบลหัวเรือ	50,000	38,860	11,140	/			8 ธ.ค.67	งานส่งเสริม การเกษตร	
3	โครงการปลูกพืชแปลงเกษตรสาธิต	30,000	-	30,000		/			งานส่งเสริม การเกษตร	
	รวม 3 โครงการ	90,000	38,860	51,140						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

- ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 ส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษายุทธศาสตร์สู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1 การจัดการศึกษาและสังคมแห่งการเรียนรู้
 ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ การเรียนรู้ คู่คุณธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ได้มาตรฐาน

แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฝายเหล่าทุ่ง	100,000	-	100,000		/			งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	
	รวม 1 โครงการ	100,000		100,000						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 ส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1 การจัดการศึกษาและสังคมแห่งการเรียนรู้

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ การเรียนรู้ คุณธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้กับประชาชนทุกวัย

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000	44,800	5,200	/			13 ม.ค.67	งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่อง พัฒนาการเด็ก	470,365	277,236	89,530	/			20 ก.พ.67	งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	1,241,415	712,559	528,855		/			งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	
4	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	437,400	218,700	218,700		/			งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	
5	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)	1,970,200	977,900	992,300		/			งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	
6	โครงการปฎิณิเทศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	7,485	2,515	/			29 มี.ค.67	งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	
	รวม 6 โครงการ	4,179,380	2,238,680	1,837,100						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1 การจัดการศึกษาและสังคมแห่งการเรียนรู้

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ การเรียนรู้ คุณธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ 3 ด้านศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมประเพณีแข่งเรือตำบลหัวเรือ	80,000	68,400	11,600	/			25- 30 ต.ค.66	งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	
2	โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น	50,000	-	50,000		/			งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	
3	โครงการสืบสานประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปี	300,000	280,000	20,000	/			22 - 24 ธ.ค.66	งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	
4	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	30,000	-	30,000		/			งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	
5	โครงการบวชชีพรามณ์	20,000	19,960	40	/			15 - 20 ม.ค.67	งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	
6	โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน	20,000	-	20,000		/			งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	
7	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ	100,000	-	100,000		/			งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	
	รวม 7 โครงการ	600,000	368,360	231,640						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1 การจัดการศึกษาและสังคมแห่งการเรียนรู้

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ การเรียนรู้ คุณธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด(หัวเรือ เกมส์)	150,000	149,600	400	/			2 - 4 ก.พ.67	งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	
	รวม 1 โครงการ	150,000	149,600	400						

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร/งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน	30,000	-	30,000		/			งานส่งเสริม การเกษตร	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	30,000	-	30,000		/			งานส่งเสริม การเกษตร	
3	โครงการรณรงค์และสร้างแรงจูงใจในการลดการเผาตอซัง ข้าว	30,000	-	30,000		/			งานส่งเสริม การเกษตร	
	รวม 3 โครงการ	90,000	-	90,000						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมสามัคคี เติบโตบนสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางที่ 1 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดเวทีประชาคม	30,000	11,070	8,930	/			21-29 มีนาคม 67	สำนักปลัด	
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	200,000	-	200,000		/			สำนักปลัด	
	รวม 2 โครงการ	230,000	11,070	208,930						

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมสามัคคี เติบโตบนสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางที่ 2 การบริการสาธารณะ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยในเขตตำบลหัวเรือ	100,000	84,590	15,410		/			สำนักปลัด	
2	โครงการจัดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล (ปีใหม่,สงกรานต์)	30,000	11,620	-		/			สำนักปลัด	
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนพื้นที่หลังเกิดเหตุสาธารณภัย	200,000	-	-		/			สำนักปลัด	
	รวม 3 โครงการ	330,000	96,210	115,410						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติเอื้ออาทรमानฉันท์

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางที่ 3 การพัฒนาบุคลากร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	395,000	83,012	311,988	/			ต.ค.66-ก.ย.67	ทุกส่วน/ ทุกกอง	
2	ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	425,000	173,800	251,200	/			ต.ค.66-ก.ย.67	ทุกส่วน/ ทุกกอง	
3	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	10,000	-	10,000		/			สำนักปลัด	
4	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่	250,000	237,324	12,672	/			20 - 23 ก.พ.67	สำนักปลัด	
5	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับผู้นำชุมชน/สมาชิก อบตและบุคคลที่ผู้บริหารเห็นสมควร	250,000	249,190	810	/			6 - 8 มี.ค.67	สำนักปลัด	
6	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานส่วนตำบล	20,000	-	20,000		/			สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
7	ค่าใช้จ่ายวันสถาปนาอาสาศรัทธาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	20,000	-	20,000		/			สำนักปลัด	
8	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนและให้ความรู้ด้านอัคคีภัย เบื้องต้นให้แก่ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลหัวเรือ	30,000	-	30,000		/			สำนักปลัด	
9	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	100,000	-	100,000		/			สำนักปลัด	
10	โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและให้ความรู้ด้าน อัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาในเขต พื้นที่	20,000	-	20,000		/			สำนักปลัด	
11	โครงการเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	20,000	-	20,000		/			สำนักปลัด	
	รวม 11 โครงการ	1,540,000	743,3326	796,614						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติเอื้ออาทรमानฉันท

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหาร/การจัดหาครุภัณฑ์ สำนักงาน/
การปรับปรุงอาคารและทรัพย์สินของ อบต.

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหรือทรัพย์สินของอบต. ทุกแห่ง	100,000	-	100,000		/			สำนักปลัด	
2	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน	16,500	-	16,500		/			สำนักปลัด	
3	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	11,000	-	11,000		/			สำนักปลัด	
4	ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	8,600	8,600	-	/			30 พ.ย.66	สำนักปลัด	
5	ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	28,000	26,500	1,500	/			19 ม.ค.67	สำนักปลัด	
6	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	9,500	-	9,500		/			สำนักปลัด	
7	ค่าจัดซื้อถังตมน้ำสแตนเลส	8,000	8,000	-					สำนักปลัด	

แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้ (บาท) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
8	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	22,000	-	22,000		/			กองคลัง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมสามัคคี เกิดทุนสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหาร/การจัดหาครุภัณฑ์ สำนักงาน/
การปรับปรุงอาคารและทรัพย์สินของ อบต.

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
9	ค่าต่อเติมห้องเก็บของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	100,000	-	100,000		/			สำนักปลัด	

แผนงานสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
10	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	3,000	-	3,000		/			กองสวัสดิการสังคม	
11	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	8,000	-	8,000		/			กองสวัสดิการสังคม	
12	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	32,000	31,500	500	/			23 ม.ค.67	กองสวัสดิการสังคม	
13	ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	10,000	-	10,000		/			กองสวัสดิการสังคม	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติเอื้ออาทรสมานฉันท์

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร

ค.ยุทธศาสตร์ อบต.หัวเรือ ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหาร/การจัดทาครุภัณฑ์ สำนักงาน/การปรับปรุงอาคารและทรัพย์สินของ อบต.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
14	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	45,000	-	45,000		/			กองช่าง	
15	ค่าจัดเครื่องพิมพ์	32,000	-	32,000		/			กองช่าง	
16	ค่าจัดซื้อชุดลำโพงระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง บ้านหนอง แก หมู่ที่ 11	70,000	-	70,000		/			กองช่าง	
	รวม 15 โครงการ	452,100	74,600	377,500						

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ไม่สามารถดำเนินการได้ 93 โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่ และพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนการดำเนินงาน แต่ในด้านของเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน