

๕.๑.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่องเดิม

๑. ตาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ เรื่อง ความสามารถในการบริหาร แผนลงทุน ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นการดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนของงบลงทุน เพื่อดำเนินงานปกติและงบลงทุนตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)

๒. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๓๑๔.๖๔๒๗ ล้านบาท รวม ๓๑ รายการ ประกอบด้วย

๒.๑ รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑๙ รายการ เป็นเงิน ๓๙.๐๔๗๔ ล้านบาท

๒.๒ รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงิน ๒๗๕.๕๙๕๓ ล้านบาท

การดำเนินงาน

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีความคืบหน้าในการดำเนินงานถึง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้

สถานะ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	
			คิดเป็นร้อยละ จากจำนวนรายการ	คิดเป็นร้อยละ จากจำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น	๓๑	๓๑๔.๖๔๒๗		
- ครุภัณฑ์	๑๙	๓๙.๐๔๗๔	๑๐๐.๐๐	-
๑) ก่อหนี้ /ลงนามสัญญาแล้ว	๑๔	๑๓.๘๘๘๕	๗๓.๖๘	
๒) อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	๓	๔.๗๕๐๐	๑๕.๗๙	
๓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒๐.๓๙๘๘	๑๐.๕๓	
ผลเบิกจ่าย	๗	๔.๑๐๒๕	๓๖.๘๔	๑๐.๕๑
เงินเหลือจ่าย		๐.๐๖๐๕		๐.๑๕
- สิ่งก่อสร้าง	๑๒	๒๗๕.๕๙๕๓	๑๐๐.๐๐	-
๑) ลงนามสัญญาแล้ว	๗	๑๔๕.๙๕๕๓	๕๘.๓๓	
๒) อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	๒	๓๙.๑๘๔๐	๑๖.๖๗	
๓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๗๐.๔๕๕๐	๒๕.๐๐	
ผลเบิกจ่าย		-	-	-
เงินเหลือจ่าย		๑๐.๓๒๒๑		๓.๗๙

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารแนบ

ครุภัณฑ์ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ			งบประมาณ เหลือจ่ายจาก การทำสัญญา	ผลเบิกจ่าย (๗ รายการ)	หมายเหตุ
			วงเงินวงน สัญญา (๑๔ รายการ)	อยู่ระหว่างรอ ลงนามสัญญา (๓ รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (๒ รายการ)			
	ส่วนกลาง							
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์	๑๘.๐๐๐๐			๑๘.๐๐๐๐			อยู่ระหว่างคณะกรรมการ สืบราคากลางสัตว์ และ จัดทำ TOR
๒	เครื่องตรวจนับโคลนอัตโนมัติ	๐.๓๓๓๐	๐.๓๓๓๐					สัญญาที่ ๘/๒๕๖๔
	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว							
๓	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูงชนิดดิจิตอล ๖ หัวตรวจ	๒.๙๐๐๐	๒.๙๐๐๐					สัญญาที่ ๔/๒๕๖๔
๔	เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบมัลติฟังก์ชัน	๐.๑๐๑๕	๐.๑๐๑๕			๐.๐๐๐๑	๐.๑๐๑๕	เบิกจ่ายแล้ว
	สวนสัตว์เชียงใหม่							
๕	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระเบาะเทท้าย	๑.๙๘๐๐	๑.๙๗๐๐			๐.๐๑๐๐		สัญญาที่ ๑/๒๕๖๔
๖	เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ	๐.๐๔๙๙	๐.๐๔๘๐			๐.๐๐๑๙	๐.๐๔๘๐	เบิกจ่ายแล้ว
	สวนสัตว์นครราชสีมา							
๗	รถดักรับผู้โดยสาร ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ	๓.๓๐๐๐	๓.๒๘๐๐			๐.๐๒๐๐	๓.๒๘๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
	สวนสัตว์สงขลา							
๘	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมเครื่องเอกซเรย์หัว	๑.๙๕๐๐		๑.๙๕๐๐				สัญญาที่ ๒๐/๒๕๖๔
	สวนสัตว์อุบลราชธานี							
๙	เครื่องกำจัดเห็บและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า	๐.๐๙๐๐	๐.๐๘๖๕			๐.๐๐๓๕	๐.๐๘๖๕	เบิกจ่ายแล้ว
	สวนสัตว์ขอนแก่น							
๑๐	รถพยาบาลสัตว์ (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ ช่วยชีวิตสัตว์	๓.๖๖๗๐	๓.๖๔๒๐			๐.๐๒๕๐		สัญญาที่ ๑๖/๒๕๖๔
๑๑	เครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์เล็ก	๐.๑๙๕๕	๐.๑๙๕๕			-	๐.๑๙๕๕	เบิกจ่ายแล้ว
๑๒	โต๊ะผ่าตัดสัตว์ ระบบกลไก	๐.๑๙๔๐	๐.๑๙๔๐			-		สัญญาที่ ๑๔/๒๕๖๔
๑๓	ตู้พักไข่และให้ความอบอุ่นสำหรับลูกสัตว์	๐.๐๔๐๒	๐.๐๔๐๒			-	๐.๐๔๐๒	เบิกจ่ายแล้ว

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ครุภัณฑ์ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ			งบประมาณ เหลือจ่ายจาก การทำสัญญา	ผลเบิกจ่าย (๗ รายการ)	หมายเหตุ
			วงเงินวงนาม สัญญา (๑๔ รายการ)	อยู่ระหว่างรอ ลงนามสัญญา (๓ รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (๒ รายการ)			
	โครงการขอมาจักร จังหวัดสุรินทร์							
๑๔	เครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและ หลอดลมชนิดวิดีโอ สำหรับสัตว์ใหญ่	๒.๓๔๘๔			๒.๓๔๘๔			ประกาศผู้ชนะแล้ว รอ อุทธรณ์ ๗ วัน คาดว่าจะ ลงนามสัญญาได้ภายใน วันที่ ๒๘ มค. ๖๔
๑๕	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิทัล พร้อมเครื่องเอกซเรย์หัว	๑.๙๕๐๐		๑.๙๕๐๐				สัญญาที่ ๒๐/๒๕๖๔
๑๖	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูงชนิดดิจิทัล ๓ หัวตรวจ	๐.๘๕๐๐		๐.๘๕๐๐				อยู่ระหว่างจัดทำร่าง สัญญา คาดว่าจะลงนาม วันที่ ๑๒ มค. ๖๔
๑๗	เครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติสำหรับสัตว์	๐.๔๐๐๐	๐.๔๐๐๐					สัญญาที่ ๑/๒๕๖๔
๑๘	ปืนยิงยาสลบ	๐.๓๕๐๙	๐.๓๕๐๙				๐.๓๕๐๙	เบิกจ่ายแล้ว
๑๙	เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกในเลือด แบบอัตโนมัติ ชนิดแห้ง	๐.๓๕๐๐	๐.๓๕๐๐					สัญญาที่ ๒/๒๕๖๔
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๙.๐๔๗๔	๑๓.๘๘๘๕	๔.๗๕๐๐	๒๐.๓๔๘๔	๐.๐๖๐๕	๔.๑๐๒๕	

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ่งก่อสร้าง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ			งบประมาณ เหลือจ่ายจาก การทำสัญญา	ผลเบิกจ่าย (-)	หมายเหตุ
			วงเงินวงนาม สัญญา (๗ รายการ)	อยู่ระหว่างรอ ลงนามสัญญา (๒ รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (๓ รายการ)			
	ส่วนกลาง							
๑	ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ คลองหก ปทุมธานี	๑๑๔.๐๐๐๐	๑๑๐.๘๒๕๑					สัญญาที่ ๑๑/๒๕๖๔
	สวนสัตว์เชียงใหม่							
๒	ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี	๒๕.๐๐๐๐			๒๕.๐๐๐๐			วันที่ ๘ มค ๖๔ ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ คาด ว่าจะประกาศผู้ชนะภายใน วันที่ ๑๔ มค. ๖๔ และ คาดว่าจะลงนามสัญญาไม่ เกิน ๓๑ มค. ๖๔
๓	ปรับปรุงหลังคาส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า	๓.๐๘๑๐	๒.๕๙๘๐			๐.๔๘๓๐		สัญญาที่ ๓/๒๕๖๔
๔	ก่อสร้างส่วนจัดแสดงจิ้งจอกหูกวาง	๐.๕๖๕๓	๐.๔๖๗๐			๐.๐๙๘๓		สัญญาที่ ๒/๒๕๖๔
	สวนสัตว์นครราชสีมา							
๕	ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วน จัดแสดงสัตว์แอฟริกา	๒๙.๖๕๐๐	๒๒.๑๘๐๐			๗.๔๗๐๐		สัญญาที่ ๒๐/๒๕๖๔
๖	ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน	๙.๙๖๐๐	๗.๗๕๐๐			๒.๒๑๐๐		สัญญาที่ ๑๗/๒๕๖๔
๗	ก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์ ส่งเสริมพฤติกรรม สัตว์	๐.๒๐๐๐	๐.๑๙๙๒			๐.๐๐๐๘		สัญญาที่ ๗/๒๕๖๔
	สวนสัตว์อุบลราชธานี							
๘	ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปแตมัสและส่วน แสดงจระเข้	๓๖.๙๕๕๐			๓๖.๙๕๕๐			- สวนสัตว์อุบลราชธานี ส่งหนังสือขออนุมัติ BOQ /TOR มายัง องค์การสวนสัตว์ฯ - สำนักยุทธศาสตร์และ แผน เสนอขออนุมัติจาก ผู้อำนวยการองค์การ สวนสัตว์ฯ - คาดว่าจะลงนามสัญญา ภายในวันที่ ๑๕ กพ ๒๕๖๔

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ่งก่อสร้าง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ			งบประมาณ เหลือจ่ายจาก การทำสัญญา	ผลเบิกจ่าย	หมายเหตุ
			วงเงินวงนาม สัญญา (๗ รายการ)	อยู่ระหว่างรอ ลงนามสัญญา (๒ รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (๓ รายการ)			
๙	ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center)	๑๕.๐๐๐๐			๑๕.๐๐๐๐			- อยู่ระหว่างจัดทำ รูปแบบ TOR เนื่องจาก การจัดทำรูปแบบรายการ TOR ต้องให้สอดคล้องกับ โครงการและเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ - คาดว่าจะลงนามสัญญา ภายในวันที่ ๑๕ กพ ๒๕๖๔
ส่วนสัตว์ขอนแก่น								
๑๐	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	๒๔.๑๘๔๐		๒๔.๑๘๔๐				ประกาศผู้ชนะแล้ว รอ อุทธรณ์ สิ้นสุดระยะเวลา อุทธรณ์ วันที่ ๘ มค ๖๔ คาดว่าจะลงนามสัญญา ภายในวันที่ ๒๐ มค.๖๔
๑๑	ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน	๑๕.๐๐๐๐		๑๕.๐๐๐๐				ประกาศผู้ชนะแล้ว รอ อุทธรณ์ สิ้นสุดระยะเวลา อุทธรณ์ วันที่ ๗ มค ๖๔ คาดว่าจะลงนามสัญญา ภายใน วันที่ ๒๐ มค.๖๔
๑๒	ก่อสร้างอาคารสัตว์ขราและพิการ	๒.๐๐๐๐	๑.๙๔๐๐			๐.๐๖๐๐		สัญญาที่ ๑๘/๒๕๖๔
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๗๕.๕๙๕๓	๑๔๕.๙๕๙๓	๓๙.๑๘๔๐	๗๖.๙๕๕๐	๑๐.๓๒๒๑	-	

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารแนบ

ครุภัณฑ์ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ			สำนัก/สวนสัตว์
			ก่อนนี้ /ลงนามสัญญาแล้ว	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์	๑๘.๐๐๐๐			๑๘.๐๐๐๐	ส่วนกลาง
๒	รถพยาบาลสัตว์ (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตสัตว์	๓.๖๖๗๐	๓.๖๖๗๐			สวนสัตว์ขอนแก่น
๓	รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ	๓.๓๐๐๐	๓.๓๐๐๐			สวนสัตว์นครราชสีมา
๔	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดดิจิทัล ๖ หัวตรวจ	๒.๙๐๐๐	๒.๙๐๐๐			สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
๕	เครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและหลอดลมชนิดวีดีทัศน์ สำหรับสัตว์ใหญ่	๒.๓๔๘๔			๒.๓๔๘๔	โครงการคชอาณาจักร
๖	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระเบรเหย้า	๑.๙๘๐๐	๑.๙๘๐๐			สวนสัตว์เชียงใหม่
๗	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิทัล พร้อมเครื่องเอกซเรย์หัว	๑.๙๕๐๐		๑.๙๕๐๐		โครงการคชอาณาจักร
๘	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิทัล พร้อมเครื่องเอกซเรย์หัว	๑.๙๕๐๐		๑.๙๕๐๐		สวนสัตว์สงขลา
๙	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดดิจิทัล ๓ หัวตรวจ	๐.๘๕๐๐		๐.๘๕๐๐		โครงการคชอาณาจักร
๑๐	เครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติสำหรับสัตว์	๐.๔๐๐๐	๐.๔๐๐๐			โครงการคชอาณาจักร
๑๑	ปืนยิงยาสลบ	๐.๓๕๐๙	๐.๓๕๐๙			โครงการคชอาณาจักร
๑๒	เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกในเลือดแบบอัตโนมัติ ชนิดแห้ง	๐.๓๕๐๐	๐.๓๕๐๐			โครงการคชอาณาจักร
๑๓	เครื่องตรวจนับโคโลนีอัตโนมัติ	๐.๓๓๐๐	๐.๓๓๐๐			ส่วนกลาง
๑๔	เครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์เล็ก	๐.๑๙๕๕	๐.๑๙๕๕			สวนสัตว์ขอนแก่น
๑๕	โต๊ะผ่าตัดสัตว์ ระบบกลไก	๐.๑๙๔๐	๐.๑๙๔๐			สวนสัตว์ขอนแก่น
๑๖	เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบมัลติฟังก์ชัน	๐.๑๐๑๕	๐.๑๐๑๕			สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
๑๗	เครื่องห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า	๐.๐๙๐๐	๐.๐๙๐๐			สวนสัตว์อุบลราชธานี
๑๘	เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ	๐.๐๔๙๙	๐.๐๔๙๙			สวนสัตว์เชียงใหม่
๑๙	ตู้พักไข่และให้ความอบอุ่นสำหรับลูกสัตว์	๐.๐๔๐๒	๐.๐๔๐๒			สวนสัตว์ขอนแก่น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๙.๐๔๗๔	๑๓.๙๔๙๐	๔.๗๕๐๐	๒๐.๓๔๘๔	

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารแนบ

สิ่งก่อสร้าง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ			สำนัก/สวนสัตว์
			ก่อนนี้ /ลงนามสัญญาแล้ว	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	
๑	ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ คลองหก ปทุมธานี	๑๑๔.๐๐๐๐	๑๑๔.๐๐๐๐			ส่วนกลาง
๒	ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและส่วนแสดงจระเข้	๓๖.๙๕๕๐			๓๖.๙๕๕๐	สวนสัตว์อุบลราชธานี
๓	ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา	๒๙.๖๕๐๐	๒๙.๖๕๐๐			สวนสัตว์นครราชสีมา
๔	ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี	๒๕.๐๐๐๐			๒๕.๐๐๐๐	สวนสัตว์เชียงใหม่
๕	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	๒๔.๑๘๔๐		๒๔.๑๘๔๐		สวนสัตว์ขอนแก่น
๖	ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center)	๑๕.๐๐๐๐			๑๕.๐๐๐๐	สวนสัตว์อุบลราชธานี
๗	ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน	๑๕.๐๐๐๐		๑๕.๐๐๐๐		สวนสัตว์ขอนแก่น
๘	ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน	๙.๙๖๐๐	๙.๙๖๐๐			สวนสัตว์นครราชสีมา
๙	ปรับปรุงหลังคาส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า	๓.๐๘๑๐	๓.๐๘๑๐			สวนสัตว์เชียงใหม่
๑๐	ก่อสร้างอาคารสัตว์ขราและพิการ	๒.๐๐๐๐	๒.๐๐๐๐			สวนสัตว์ขอนแก่น
๑๑	ก่อสร้างส่วนจัดแสดงจิ้งจอกหูช้างขาว	๐.๕๖๕๓	๐.๕๖๕๓			สวนสัตว์เชียงใหม่
๑๒	ก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์ ส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์	๐.๒๐๐๐	๐.๒๐๐๐			สวนสัตว์นครราชสีมา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๗๕.๕๙๕๓	๑๕๙.๔๕๖๓	๓๙.๑๘๔๐	๗๖.๙๕๕๐	