

รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 จำนวน 13 รายการ



รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 จำนวน 41 รายการ

จัดทำ TOR
๑ รายการ

อยู่ระหว่างขอซื้อขอจ้าง
รายการ

รอลงนามในสัญญา

ลงนามสัญญา
๔๐ รายการ

เบิกจ่ายแล้ว ๑๙
รายการ

1. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ระบบการจำหน่ายบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket)
(ส่วนกลาง)

- ขออนุมัติร่าง TOR และราคา
กลาง เนื่องจากการปรับ TOR
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

1. ส่วนกลาง 8 รายการ
2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 5 รายการ
3. สวนสัตว์เชียงใหม่ 5 รายการ
4. สวนสัตว์สงขลา 6 รายการ
5. สวนสัตว์อุบลราชธานี 4 รายการ
6. สวนสัตว์ขอนแก่น 8 รายการ
7. โครงการคชอาณาจักร 4 รายการ

⇒ เบิกจ่ายแล้ว
เป็นเงิน 6.606 ลบ.

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มค.๖๕

รายการ		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คิดเป็น (%)	คงเหลือ
1. งบอุดหนุน		405.9195	202.9580	50.00	202.9615
2. งบลงทุน		302.1070	6.6063	2.19	295.5007
* ครุภัณฑ์		33.4451	6.6063	19.75	26.8388
* สิ่งก่อสร้าง		268.6619	-	-	268.6619
รวมทั้งสิ้น		708.0265	209.5643	29.60	498.4622

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่องเดิม

๑. ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ เรื่อง ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นการดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนของงบลงทุน เพื่อดำเนินงานปกติและงบลงทุนตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)

๒. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับอนุมัติให้กู้เงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๖.๒๓๐๕ ล้านบาท จำนวน ๘ รายการ ประกอบด้วย

๒.๑ รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๕.๑๐๖๐ ล้านบาท

๒.๒ รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๑๖๑.๑๒๔๕ ล้านบาท

๓. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๒.๑๐๗๐ ล้านบาท รวม ๕๔ รายการ ประกอบด้วย

๓.๑ รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๔๑ รายการ เป็นเงิน ๓๓.๔๔๕๑ ล้านบาท

๓.๒ รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๒๖๘.๖๖๑๙ ล้านบาท

การดำเนินงาน

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีผลการดำเนินงานงบลงทุน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ สรุปดังนี้

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กู้เงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จำนวน ๘ รายการ

รายการ	เงินกู้เหลื่อมปี (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)
รวมทั้งสิ้น	๑๖๖.๒๓๐๕	๔๖.๖๓๙๒	๑๑๙.๕๙๑๓
ครุภัณฑ์			
๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์	๕.๑๐๖๐	๒.๑๑๖๐	๒.๙๙๐๐
สิ่งก่อสร้าง			
๑. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่	๑๐๒.๗๗๗๖		๑๐๒.๗๗๗๖
๒. ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่	๑๑.๔๑๒๕	๑๑.๔๑๒๕	-
๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์ สัตว์แอฟริกา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	๙.๓๑๕๖	๙.๓๑๕๖	-
๔. ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	๖.๒๕๐๐	๖.๒๕๐๐	-
๕. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปแตมัสและส่วนแสดงจระเข้ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	๑๗.๓๖๘๘	๑๓.๘๙๕๑	๓.๔๗๓๗
๖. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	๓.๖๕๐๐	๓.๖๕๐๐	-
๗. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ ขอนแก่น	๑๐.๓๕๐๐	-	๑๐.๓๕๐๐

๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๔ รายการ

รายการ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น	๕๔	๓๐๒.๑๐๗๐	๖.๖๐๖๓	๒.๑๙	
๑. ครุภัณฑ์	๔๑	๓๓.๔๔๕๑		-	
- จัดทำ TOR	๑	๘.๔๔๙๘			๑.พัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket)
- ลงนามสัญญา	๔๐	๒๓.๘๐๓๖			
- เงินเหลือจ่าย		๑.๑๙๑๗			
ผลเบิกจ่ายครุภัณฑ์	๑๙		๖.๖๐๖๓	๑๙.๗๕	
๒. สิ่งก่อสร้าง	๑๓	๒๖๘.๖๖๑๙		-	
- อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ส่งกรมบัญชีกลาง	๒	๙๑.๘๔๘๐			- อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ให้กรมบัญชีกลางพิจารณา ๑. ก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สวนสัตว์เชียงใหม่ ๒. ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสัตว์อุบลราชธานี
- รออุทธรณ์การทำสัญญา					
- รอลงนามสัญญา					
- ลงนามสัญญา	๑๑	๑๖๗.๘๘๒๔			
- เงินเหลือจ่าย		๘.๙๓๑๕			
ผลเบิกจ่ายสิ่งก่อสร้าง		-			

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ณ วันที่ 12 มกราคม 2565)

ลำดับ	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ		ครุภัณฑ์ จำนวน 41 รายการ	
		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	หมายเหตุ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	หมายเหตุ
	รวม	13 รายการ		41 รายการ	
1	ขออนุมัติแบบ ,จัดทำ TOR และราคากลาง -แก้ไขแบบและขออนุมัติที่ อสส -จัดทำ TOR และราคากลาง			1 รายการ	1. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket)
2	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 2.1 หาผู้ประกอบการ SME (อย่างน้อย 6ราย)	รายการ		รายการ	
	2.2 รายงานขอซื้อขอจ้าง				
	2.3 ประกาศร่าง TOR (ถ้ามี)				
	2.4 ประกาศ TOR (ในระบบ e-gp)				
	2.5 จัดทำหนังสือเชิญชวน (คัดเลือก)				
	2.6 ยื่นข้อเสนอราคา				
	2.7 คณะกรรมการพิจารณาผล				
	2.8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา				
	2.9 ระยะเวลาอุทธรณ์				
	2.10 แจ้งลงนามในสัญญา				

ลำดับ	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ		ครุภัณฑ์ จำนวน 41 รายการ	
		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	หมายเหตุ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	หมายเหตุ
3	ลงนามสัญญา	11 รายการ	จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 1. สวนสัตว์เชียงใหม่ 1 รายการ 2. สวนสัตว์ขอนแก่น 3 รายการ 3.โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ 1 รายการ 4. สวนสัตว์สงขลา 2 รายการ 5. สวนสัตว์นครราชสีมา 2 รายการ 6. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 2 รายการ	40 รายการ	จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 1. ส่วนกลาง 8 รายการ 2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 5 รายการ 3. สวนสัตว์เชียงใหม่ 5 รายการ 4. สวนสัตว์สงขลา 6 รายการ 5. สวนสัตว์อุบลราชธานี 4 รายการ 6. สวนสัตว์ขอนแก่น 8 รายการ 7. โครงการคชอาณาจักร 4 รายการ
4	ปัญหา อื่น ๆ -มีการอุทธรณ์ ส่งกรมบัญชีกลางพิจารณาผล	2 รายการ	1. ก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย (สวนสัตว์เชียงใหม่) ส่งผลการอุทธรณ์ให้กรมบัญชีกลางพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการมีการพิจารณาครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 แล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 อยู่ระหว่างการตอบกลับจากกรมบัญชีกลาง 2. ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์ (สวนสัตว์อุบลราชธานี) อยู่ระหว่างส่งผลการอุทธรณ์ให้กรมบัญชีกลางพิจารณา		

แผน - ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (วันที่ 12 มกราคม 2565)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	หมายเหตุ	วงเงินลงนาม
	ก่อสร้าง 11 รายการ		176,813,900		167,882,441
1	ปรับปรุงอาคารฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย พร้อมอาคารอนุบาลลูกสัตว์	สวนสัตว์เชียงใหม่	2,500,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	1,945,000
2	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ	สวนสัตว์ขอนแก่น	16,278,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	14,567,000
3	ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และอาคารประกอบต่างๆ	สวนสัตว์ขอนแก่น	9,000,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	7,979,000
4	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย	โครงการคชอาณาจักร	12,000,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	11,969,000
5	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จภายในสวนสัตว์สงขลา	สวนสัตว์สงขลา	16,500,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	16,480,000
6	ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	สวนสัตว์นครราชสีมา	10,000,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	9,950,000
7	ปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์	สวนสัตว์สงขลา	35,800,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	30,367,441
8	ก่อสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์อาณาจักรผู้ล่า	สวนสัตว์นครราชสีมา	25,000,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	24,970,000
9	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรนกล่า	สวนสัตว์ขอนแก่น	15,016,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	14,990,000
10	ก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปศุสัตว์พร้อมปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการ	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	4,774,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	4,750,000
11	ปรับปรุงถนนแนวรั้วและสิ่งอำนวยความสะดวก	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	29,945,900	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	29,915,000

แผน - ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (วันที่ 12 มกราคม 2565)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	การอุทธรณ์หลังการพิจารณา		หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา		ลงนามในสัญญา		วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	หมายเหตุ
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
	ก่อสร้าง		91,848,000								
1	ก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	สวนสัตว์เชียงใหม่	30,000,000	14 - 22 ก.ย. 64	7-18 ตค 64	1 ต.ค. 64	-	11 ต.ค. 64	-	e-bidding	มีการอุทธรณ์ผู้ชนะ และอยู่ระหว่างรายงานความเห็นการอุทธรณ์พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (กรมบัญชีกลาง) โดยมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ธค.64 รอเอกสารการพิจารณาตอบกลับจากกรมบัญชีกลาง
2	ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกา และปรับปรุงภูมิทัศน์	สวนสัตว์อุบลราชธานี	61,848,000	27 ต.ค. 64 - 4 พ.ย. 64		5 พ.ย. 64	-	10 พ.ย. 64	-	e-bidding	มีการอุทธรณ์ผู้ชนะ และอยู่ระหว่างรายงานความเห็นการอุทธรณ์พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง วันที่ 11 มค.65

แผน - ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (วันที่ 12 มกราคม 2565)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	หมายเหตุ	วงเงินลงนาม
	ครุภัณฑ์ จำนวน 40 รายการ		24,995,300		23,803,585
1	กล้องถ่ายภาพระบบ wifi สำหรับกล้องจุลทรรศน์ 1 เครื่อง	ส่วนกลาง	120,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	120,000.00
2	ตู้เก็บบล็อกพาราฟิน 2 ตู้	ส่วนกลาง	150,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	145,520.00
3	ตู้เก็บแผ่นกระจกสไลด์ 1 ตู้	ส่วนกลาง	82,500	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	80,250.00
4	เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท 1 เครื่อง	ส่วนกลาง	406,600	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	406,600.00
5	ตู้เย็นแช่น้ำยา 1 ตู้	ส่วนกลาง	142,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	140,000.00
6	เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ 1 เครื่อง	ส่วนกลาง	250,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	250,000.00
7	เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์ 1 เครื่อง	ส่วนกลาง	300,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	220,000.00
8	ตู้แช่แข็ง -40 องศาเซลเซียส 1 ตู้	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	150,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	150,000.00
9	เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบต่ำ 1 เครื่อง	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	170,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	170,000.00
10	เครื่องปั่นเหวี่ยงฮีมาโตคริต 1 เครื่อง	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	130,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	130,000.00
11	เครื่องซังไฟฟ้าแบบทศนิยม 3 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	80,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	80,000.00
12	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู สำหรับคอกกักหมีแพนด้า	สวนสัตว์เชียงใหม่	65,900	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	65,250.00

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	หมายเหตุ	วงเงินลงนาม
13	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) สวนสัตว์เชียงใหม่ 1 คัน	สวนสัตว์เชียงใหม่	715,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	644,000.00
14	ถังเก็บน้ำบนดิน โพลีเมอร์ ขนาด 3,000 ลิตร 10 ใบ	สวนสัตว์เชียงใหม่	77,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	77,000.00
15	เครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า 1 เครื่อง	สวนสัตว์เชียงใหม่	1,455,200	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	1,307,880.00
16	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิทัล พร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	สวนสัตว์เชียงใหม่	1,800,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	1,798,000.00
17	เครื่องจำกัดเลือด และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า 1 เครื่อง	สวนสัตว์สงขลา	89,500	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	89,500.00
18	เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์ 1 เครื่อง	สวนสัตว์สงขลา	265,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	160,000.00
19	เครื่องบันทึกและติดตามปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรสำหรับสัตว์ 1 เครื่อง	สวนสัตว์สงขลา	18,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	18,000.00
20	เครื่องติดตามและบันทึกค่าคาร์บอนไดออกไซด์ทางเดินหายใจแบบแมนสตริม 1 เครื่อง	สวนสัตว์สงขลา	56,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	56,000.00
21	โคมไฟผ้าตัด 1 ชุด	สวนสัตว์สงขลา	28,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	28,000.00
22	แผ่นบันทึกภาพเอกซเรย์แบบดิจิทัล 4 แผ่น	สวนสัตว์อุบลราชธานี	228,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	226,500.00
23	ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล 1 ชุด	สวนสัตว์อุบลราชธานี	1,650,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	1,640,000.00
24	กล่องวงจรปิดติดตั้ง 8 จุด 66 ตัว	สวนสัตว์อุบลราชธานี	873,800	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	850,000.00
25	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 Kva สวนสัตว์อุบลราชธานี 5 เครื่อง	สวนสัตว์อุบลราชธานี	839,500	ทำใบสั่งซื้อ เรียบร้อยแล้ว	792,000.00
26	เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวี 1 เครื่อง	สวนสัตว์ขอนแก่น	52,900	ทำใบสั่งซื้อ เรียบร้อยแล้ว	52,900.00

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	หมายเหตุ	วงเงินลงนาม
27	เครื่องเลเซอร์รักษาแผลสำหรับสัตว์ 1 เครื่อง	สวนสัตว์ขอนแก่น	850,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	840,000.00
28	เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า 2 เครื่อง	สวนสัตว์ขอนแก่น	70,000	ทำใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว	70,000.00
29	เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 2 เครื่อง	สวนสัตว์ขอนแก่น	19,000	ทำใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว	18,000.00
30	ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต 1 ตู้	สวนสัตว์ขอนแก่น	27,000	ทำใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว	27,000.00
31	ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต 1 ตู้	สวนสัตว์ขอนแก่น	46,000	ทำใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว	46,000.00
32	เครื่องมือรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความเข้มต่ำ 1 เครื่อง	โครงการคชอาณาจักร จ. สุรินทร์	850,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	850,000.00
33	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 1 เครื่อง	โครงการคชอาณาจักร จ. สุรินทร์	30,700	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	30,700.00
34	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบเคลื่อนที่ 1เครื่อง	โครงการคชอาณาจักร จ. สุรินทร์	480,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	480,000.00
35	โครงการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark)	ส่วนกลาง	4,412,600	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	3,900,000.00
36	เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ 3 เครื่อง	สวนสัตว์ขอนแก่น	444,200	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	439,200.00
37	รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	สวนสัตว์สงขลา	1,358,000	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	1,358,000.00
38	รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	โครงการคชอาณาจักร จ. สุรินทร์	3,300,000	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	3,190,000.00
39	เครื่องเป่าใบไม้ 2 จังหวะ 3 เครื่อง	สวนสัตว์ขอนแก่น	30,300	ออกใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว	27,285.00
40	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลูบ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 7,700 ซีซี กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า แบบกระบะเหล็ก พร้อมติดเครนไฮดรอลิค 1 คัน	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	2,882,600	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	2,830,000.00

แผน - ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (วันที่ 12 มกราคม 2565)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา/ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคา (ถ้ามี)		อนุมัติและลงนามประกาศเชิญชวน		เสนอราคาและพิจารณาผล		ขออนุมัติรับราคา/ประกาศผู้ชนะ		ระยะเวลาอุทธรณ์		หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา		ลงนามในสัญญา		เบิกจ่ายงานงวดสุดท้าย		วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	หมายเหตุ
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
	ครุภัณฑ์ 1 รายการ		8,449,800		-		-		-		-		-		-		-		-		
1	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket)	ส่วนกลาง	8,449,800	15 ก.ย. 64	-	22 ก.ย. 64	-	8 ต.ค.64	-	15 ต.ค.64	-	15-23 พ.ย.64	-	24พ.ย.64	-	30 พ.ย.64	-	29 พ.ค. 65	-	e-bidding	ขออนุมัติร่าง TOR และราคา กลาง เนื่องจากมีการปรับ TOR เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

ลำดับ	รายการ	สวนสัตว์	งบประมาณ	สัญญาเลขที่/บริษัท	ลงนามสัญญา			งบประมาณ เหลือจ่าย	เบิกจ่าย	แผน/ ผล	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินที่ลงนาม														
	งบลงทุน		268,661,900			167,882,441	8,931,459	-		ไตรมาส 1 ผล			-	ไตรมาส 2 ผล			ไตรมาส 3 ผล				
										แผน	-	-	4,722,450	16,588,877	15,088,944	23,669,705	22,136,774	18,368,345	26,454,344	16,493,338	24,359,664
										ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- สิ่งก่อสร้าง		268,661,900			167,882,441	8,931,459	-													
	สิ่งก่อสร้าง		268,661,900		-	167,882,441	8,931,459	-													
1	ปรับปรุงถนนแนวรั้วและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	29,945,900	สัญญา 7/2565 29 ธค.64 บริษัท พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด	30 ธค.64	26 สค.65	29,915,000	30,900		แผน				4,200,000		5,000,000	5,500,000		8,300,000	3,000,000	3,915,000
										ผล											
2	ก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษพร้อมปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	4,774,000	สัญญา 6/2565 27 ธค.64 บริษัท ทิมเทคแอนด์เอ็นจิเนียริง จำกัด	28 ธค.64	26 พค.65	4,750,000	24,000		แผน					1,270,000				3,480,000		
										ผล											
3	ปรับปรุงอาคารฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยฯ พร้อมอาคารอนุบาลลูกสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	สวนสัตว์เชียงใหม่	2,500,000	สัญญาที่ 9/2565 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 บริษัท อันนา เทรดดิ้ง จำกัด	1 พย.64	29 เมย.65	1,945,000	555,000		แผน			680,750		680,750		583,500				
										ผล											
4	ก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	สวนสัตว์เชียงใหม่	30,000,000							แผน											
										ผล											
5	ขยายพื้นที่ส่วนจัดแสดงสัตว์อำมาจร์ผู้ล่า ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไข่มวงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	สวนสัตว์นครราชสีมา	25,000,000	สัญญาที่ 10/2565 วันที่ 16 ธค.64 บริษัท เอส.ยู.แพค จำกัด	17 ธค.64	13 สค.64	24,970,000	30,000		แผน				3,770,000	5,000,000			5,000,000	5,000,000		6,200,000
										ผล											
6	ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมาตำบลไข่มวงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	สวนสัตว์นครราชสีมา	10,000,000	สัญญาที่ 7/2565 วันที่ 25 พย.64 บริษัท เอส.ยู.แพค จำกัด	26 พย.64	23 กค.65	9,950,000	5													

ลำดับ	รายการ	สวนสัตว์	งบประมาณ	สัญญาเลขที่/บริษัท	ลงนามสัญญา			งบประมาณ เหลือจ่าย	เบิกจ่าย	แผน/ ผล	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินที่ลงนาม														
7	ปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ตำบล เขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	สวนสัตว์	35,800,000	สัญญาที่ 12/2565 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรม วันที่ 2 ธค.64	3 ธค.64	29 สค.65	30,367,441	5,432,559		แผน				3,947,767	3,036,744	2,429,395	3,036,744	2,429,395	3,036,744	6,073,488	6,377,164
										ผล											
8	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	สวนสัตว์	16,500,000	สัญญาที่ 11/2565 วันที่ 22 พย.64 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งก่อสร้าง 2007	23 พย.64	19 สค.64	16,480,000	20,000		แผน			1,648,000		2,142,400	2,142,400	1,977,600	2,472,000		1,977,600	4,120,000
										ผล											
9	ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรวม ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	สวนสัตว์ อุบลราชธานี	61,848,000							แผน											
										ผล											
10	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรน้กล้า ภายในสวนสัตว์ ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น 1 แห่ง	สวนสัตว์ ขอนแก่น	15,016,000	สัญญาที่ 18/2565 วันที่ 23 ธค.64 บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด	24 ธค.64	20 สค.65	14,990,000	26,000		แผน						3,747,500	3,747,500		3,747,500		3,747,500
										ผล											
11	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	สวนสัตว์ ขอนแก่น	16,278,000	สัญญาที่ 11/2565 บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด 14 ธค.64	15 ธค.64	11 มิย.65	14,567,000	1,711,000		แผน				3,350,410		3,350,410	3,496,080		4,370,100		
										ผล											
12	ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และอาคารประกอบ ต่างๆ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	สวนสัตว์ ขอนแก่น	9,000,000	สัญญาที่ 10/2565 บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด 14 ธค.64	15 ธค.64	12 พค.65	7,979,000	1,021,000		แผน			2,393,700		2,393,700			3,191,600			
										ผล											
13	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย ภายในโครงการ คชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	จังหวัดสุรินทร์	12,000,000	สัญญาที่ 5/2565 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ไทยสงวน 10 พย.64	11 พย.64	8 กค.65	11,969,000	31,000		แผน				3,590,700	1,795,350		1,795,350	1,795,350		2,992,250	
										ผล											

งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	รายการ	สวนสัตว์	งบประมาณ	สัญญาเลขที่/บริษัท	ลงนามสัญญา			งบประมาณ เหลือจ่าย	เบิกจ่าย	แผน/ ผล	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินที่ลงนาม														
14	ตู้แช่แข็ง -40 องศาเซลเซียส สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ตู้	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	150,000	สัญญาที่ 1/2565 บริษัทภิไทย จำกัด 15 ตค.64	15 ตค.64	12 มค.65	150,000	-		แผน				150,000							
									ผล												
15	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (cab) สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	สวนสัตว์เชียงใหม่	715,000	สัญญาที่ 8/2565 ลงวันที่ 12 ตค.2564 บริษัท สยามนิสสันเชียงใหม่ จำกัด	12 ตค.64	11 ธค.64	644,000	71,000	644,000	แผน			644,000								
									ผล				644,000	-							
16	ถังเก็บน้ำบนดิน โพลีเมอร์ ขนาด 3,000 ลิตร สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 10 ใบ	สวนสัตว์เชียงใหม่	77,000	ใบสั่งซื้อที่ PO36510-00002 ลงวันที่ 6 ตค.64 นายกชกร เหลี่ยมตระกูล			77,000	-	77,000	แผน			77,000								
									ผล			77,000									
17	เครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	สวนสัตว์เชียงใหม่	1,455,200	สัญญา 10/2565 21 ตค.64 บริษัท โอติเอส เมดิคอลซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด	21 ตค.64	18 กพ.65	1,453,200	2,000		แผน				1,453,200							
									ผล												
18	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	สวนสัตว์เชียงใหม่	1,800,000	สัญญาที่ 11/2565 บริษัท โอติเอส เมดิคอลซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 29 ตุลาคม 2564	29 ตค.64	26 กพ.65	1,798,000	2,000		แผน				1,798,000							
									ผล												
19	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	สวนสัตว์เชียงใหม่	65,900	ใบสั่งซื้อ PO36510-00003 บริษัท สมจิตรแอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	6 ตค.64	21 ตค.64	65,250	650		แผน	65,250										
									ผล												
20	รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	สวนสัตว์	1,358,000	สัญญาที่ 10/2565 ลงวันที่ 12 พย.64 บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด	12 พย.64	14 กพ.65	1,358,000	-		แผน				1,358,000							
									ผล												
21	เครื่องจี้ห้ามเลือด และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	สวนสัตว์	89,500	สัญญาที่ 6/2565 ลงวันที่ 26 ตค.64	26 ตค.64	24 มค.65	89,500	-		แผน				89,500							
									ผล												

[illegible]

ลำดับ	รายการ	สวนสัตว์	งบประมาณ	สัญญาเลขที่/บริษัท	ลงนามสัญญา			งบประมาณ เหลือจ่าย	เบิกจ่าย	แผน/ ผล	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินที่ลงนาม														
29	กล้องวงจรปิดจำนวน 8 จุด สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 66 ตัว	สวนสัตว์อุบลราชธานี	873,800	สัญญาที่ 6/2565 ลงวันที่ 11 ตค.64 เอสทีคอมมูนิเคชั่นเซลล์ แอนด์เซอร์วิส	11 ตค.64	10 ธค.64	850,000	23,800	850,000	แผน			850,000								
										ผล			850,000								
30	เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวี สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	สวนสัตว์ขอนแก่น	52,900	ใบสั่งซื้อ PO36510-00001 วันที่ 26 ตค.64 บริษัท อินโทร (นอร์ทอีสเทิร์น) จำกัด	26 ตค.64	25 ธค.64	52,900	-	52,900	แผน			52,900								
										ผล			52,900								
31	เครื่องเลเซอร์รักษาแผลสำหรับสัตว์ สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	สวนสัตว์ขอนแก่น	850,000	สัญญาที่ 15/2565 วันที่ 2 พย.64 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	2 พย.64	1 มค.65	840,000	10,000	840,000	แผน				840,000							
										ผล			840,000								
32	เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 3 เครื่อง	สวนสัตว์	444,200	สัญญาที่ 16/2565 วันที่ 11 พย.64 บริษัท อินโทร (นอร์ทอีสเทิร์น) จำกัด	11 พย.64	10 มค.64	439,200	5,000	439,200	แผน				439,200							
										ผล			439,200								
33	เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า รั้วไฟฟ้า อนุวนไฟฟ้า สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 2 เครื่อง	สวนสัตว์	70,000	ใบสั่งซื้อ PO36510-00007 วันที่ 26 ตค.64 บริษัท เยนวา (ประเทศไทย) จำกัด	26 ตค.64	25 ธค.64	70,000	-	70,000	แผน			70,000								
										ผล			70,000								
34	เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 2 เครื่อง	สวนสัตว์ขอนแก่น	19,000	ใบสั่งซื้อ PO36510-00003 วันที่ 26 ตค.64 บริษัท เยนวา (ประเทศไทย) จำกัด	26 ตค.64	25 ธค.64	18,000	1,000	18,000	แผน			18,000								
										ผล			18,000	-							
35	ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 ตู้	สวนสัตว์ขอนแก่น	46,000	ใบสั่งซื้อ PO36510-00005 วันที่ 26 ตค.64 ร้านปนัดดา เทตมาร์ท	26 ตค.64	11 ธค.64	46,000	-	46,000	แผน			46,000								
										ผล			46,000								
36	ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต สวนสัตว์ขอนแก่น	สวนสัตว์	27,000	ใบสั่งซื้อ PO36510-00004	26 ตค.64	11 ธค.64	27,000	-	27,000	แผน			27,000								

[illegible]