



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริง เทศบาลฯ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ -กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายภาณุวิชญ์ จองป้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งเสลี่ยม

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
ที่	โครงการ	เป้าหมาย/รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ	โอนเพิ่ม/โอนลด	รวมเป็น(บาท)	ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยท่าชุม ๑๗ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๙	ถนน คสล. กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๐,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๙ ก.ค.- ๒๗ ส.ค.๖๗		๑๐๐,๖๐๐		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐	งบ ๖๗
๒	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยเหมืองนา ๑๕/๘ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑	ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๙ ก.ค.- ๒๗ ส.ค.๖๗		๒๙,๕๐๐		๒๙,๕๐๐.๐๐	-	งบ ๖๗
๓	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยเหมืองนา ๓/๓ แยก ๑ หมู่ที่ ๑	ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๙ ก.ค.- ๒๗ ส.ค.๖๘		๒๙,๕๐๐		๒๙,๕๐๐.๐๐	-	งบ ๖๗
๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยเหมืองนา ๓/๓ แยก ๓ หมู่ที่ ๑	ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๓๘,๓๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๖ ส.ค.๖๙		๑๓๘,๓๐๐		๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๐๐	งบ ๖๗
๕	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเด่นปายาง (แยกสวนลำไย) หมู่ที่ ๑	ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๑๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ		๕๑๘,๐๐๐	๕๑๘,๐๐๐	-	-	งบ ๖๗
๖	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ขอยท่าชุม ๑๖ เชื่อมขอยท่าชุม ๑๒/๑ หมู่ที่ ๙	ถนนแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๒.๕๐-๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๓๗๒,๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ ต.ค.๒๕๖๗		๓๗๒,๒๐๐		๓๗๒,๐๐๐.๐๐	๒๐๐	งบ ๖๗

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	โอนเพิ่ม/โอนลด	รวมเป็น (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๗	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยทุ่งเสลี่ยม ๑๑ หมู่ที่ ๓	ถนนแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๒.๕๐-๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๖๕,๓๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๖ ต.ค.๒๕๖๗		๔๖๕,๓๐๐		๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๓๐๐	งบ ๖๗
๘	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยทุ่งเสลี่ยม ๑๓ หมู่ที่ ๓	ถนนแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๒.๕๐-๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๓๙๐,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๑ ต.ค.๒๕๖๗		๓๙๐,๘๐๐		๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐	งบ ๖๗
๙	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยทุ่งเสลี่ยม ๑๑/๑ หมู่ที่ ๓	ถนนแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๑๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร		อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๘๕,๑๐๐	๑๘๕,๑๐๐	๑๘๕,๑๐๐	-	-	เงินสะสม ๖๗ สภา ๒๐ ก.ย.๖๗
๑๐	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยทุ่งเสลี่ยม ๙/๑ หมู่ที่ ๓	ถนนแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร		อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๖๓,๙๐๐	๒๖๓,๙๐๐	๒๖๓,๙๐๐	-	-	เงินสะสม ๖๗ สภา ๒๐ ก.ย.๖๘
๑๑	ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม	ต่อเติมอาคาร จำนวน ๑ จุด		อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	เงินสะสม ๖๗ สภา ๒๐ ก.ย.๖๙
๑๒	ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนวังธาร-เด่นดีหมี ช่างศาลาอเนกประสงค์-สะพานบ้านเด่นดีหมี หมู่ที่ ๗	เสาไฟส่องสว่าง จำนวน ๒๒ ต้น		อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	-	-	เงินสะสม ๖๗ สภา ๒๐ ก.ย.๗๐
รวม	๑๒		๒,๐๔๔,๒๐๐		๓,๗๔๙,๐๐๐	๕,๗๙๓,๒๐๐	๔,๒๖๗,๐๐๐	๑,๕๒๔,๐๐๐.๐๐	๒,๒๐๐	

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ	โอนเพิ่ม/โอนลด	รวมเป็น (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอทุ่งเสลี่ยม	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปีละ ๑ ครั้ง	๑,๐๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๔ ก.ค.-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-๓๘๔๐๐๐	๖๑๖,๐๐๐		๕๘๗,๑๗๑.๙๕	๒๘,๘๒๘.๐๕	
รวม	๑		๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		- ๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๖๑๖,๐๐๐.๐๐	-	๕๘๗,๑๗๑.๙๕	๒๘,๘๒๘.๐๕	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	รวมเป็น (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการบริการสาธารณสุข และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม										
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข										
๑	จัดงานเทศกาลอาหารและของดีอำเภอตุงเสี้ยว	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๕.๐๐๐ คนต่อปี	๖๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๖-๒๘ มี.ค.๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐		๖๙๘,๔๒๑.๐๐	๑,๕๗๙	
๒	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อไม่เกิน ๑๕๐ คนต่อแสนประชากร	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	- ๓๔,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐		๒๕๓,๐๓๗.๖๐	๑๒,๙๖๒	
๓	การดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ประชาชนในชุมชนที่ร่วมโครงการ จำนวน ๒๐๐ คน	๒๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	- ๒๒๐,๐๐๐	-		-	-	
๔	สมทบหลักประกันสุขภาพ	ชุมชนได้รับเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ ๑๑ ชุมชน	๒๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ พ.ย. ๒๕๖๖		๒๕๐,๐๐๐		๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	
๕	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กิจกรรม/อบรม ปีละ ๑ ครั้ง	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	- ๑๗,๒๐๐.๐๐	๗,๘๐๐		๗,๘๐๐.๐๐	-	
รวม	๕		๑,๓๙๕,๐๐๐		- ๑๗๑,๒๐๐	๑,๒๒๓,๘๐๐	-	๑,๒๐๙,๒๕๘.๖๐	๑๔,๕๔๑	
๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน										
๑	ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ	ขยะมูลฝอยลดลงร้อยละ ๒ ต่อปี	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	-๖๔๐๐	๓๓,๖๐๐		๓๒,๔๔๔.๒๐	๑,๑๕๖	
รวม	๑		๔๐,๐๐๐		- ๖,๔๐๐	๓๓,๖๐๐	-	๓๒,๔๔๔.๒๐	๑,๑๕๖	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	รวมเป็น (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๒.๓ แผนงานการเกษตร										
๑	ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คนต่อปี	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-๒๐๐๐๐	-	-	-	-	
๒	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร)	ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ๖๐ คน	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-๓๐๐๐๐	-	-	-	-	
รวม	๒		๕๐,๐๐๐		- ๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	
๒.๔ แผนงานการพาณิชย์										
๑	ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม	กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงตลาดสดปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓ มิ.ย.-๑๗ ก.ค.๖๗	-๑๘,๕๐๐	๑๑,๕๐๐		๑๑,๕๖๐.๐๐	๔๐	
รวม	๑		๓๐,๐๐๐		- ๑๘,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	-	๑๑,๕๖๐.๐๐	๔๐	
๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว										
๓.๑ แผนงานการศึกษา										
๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา)	สถานศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารสถานศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง	๑,๓๒๓,๖๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	- ๖๐,๒๐๐.๐๐	๑,๒๖๓,๔๖๖		๑,๒๖๓,๓๗๐.๐๐	๙๖	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	โอนเพิ่ม/โอนลด	รวมเป็น (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม	สถานศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารสถานศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง	๘๖๗,๗๘๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	-๔๖๐๐๐	๘๒๑,๗๘๘		๘๒๑,๗๕๗.๐๐	๓๑	
๓	ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	ผู้ได้รับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีละ ๑๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	-๕๗,๔๐๐	๔๒,๖๐๐		๔๒,๒๕๐.๐๐	๓๕๐	
๔	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม	เด็กและเยาวชนผ่านการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คนต่อปี	๒๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ ม.ค.๒๕๖๗	- ๒,๓๖๘.๐๐	๒๒๗,๖๓๒		๒๒๗,๖๓๒.๐๐	-	
๕	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคร)	นักเรียนได้รับอาหารกลางวัน ร้อยละ ๑๐๐	๓,๒๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	๒๗๐๐๐	๓,๒๗๗,๐๐๐		๓,๒๗๕,๔๗๐.๐๐	๑,๕๓๐	
๖	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังธาร	นักเรียนได้รับอาหารกลางวัน ร้อยละ ๑๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	-๔๔๘๘๖	๓๕๕,๑๑๔		๓๕๕,๐๕๐.๐๐	๖๔	
๗	ส่งเสริมการเรียนรู้การสอนระดับปฐมวัย	นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้การสอน ร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	- ๕๐,๐๐๐	-		-	-	
๘	เพิ่มประสิทธิภาพครูบุคลากรทางการศึกษา	ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๓๐ คน	๗๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	- ๗๐,๐๐๐	-		-	-	
๙	ปรับปรุงหลังคาและผนังข้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ล่างโถง ๑๒ ห้องเรียน	ปรับปรุงหลังคา และผนังข้างอาคารเรียน ๓ จำนวน ๑ แห่ง		อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	เงินสะสม
รวม	๙		๖,๒๙๑,๔๕๔.๐๐		- ๓๐๓,๘๕๔.๐๐	๕,๙๘๗,๖๐๐.๐๐	-	๕,๙๘๕,๕๒๙.๐๐	๒,๐๗๑.๐๐	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	โอนเพิ่ม/โอนลด	รวมเป็น (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า กิจกรรมละ ๑,๐๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	-๑๐๑๖๓๖	๙๘,๓๖๔		๙๘,๓๐๖.๓๓	๕๘	
๒	ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา	ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ปีละ ๑๐๐ คน	๑๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๘	- ๓๑,๔๐๐	๙๓,๖๐๐		๙๓,๕๖๔.๐๐	๓๖	
๓	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบลทุ่งเสลี่ยม	ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คนต่อปี	๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓-๑๕ เม.ย.๖๕๖๗	- ๕๒,๒๐๐	๒๗,๘๐๐		๒๗,๗๒๔.๐๐	๗๖	
๔	ส่งเสริมการท่องเที่ยว	นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ ทุกปี	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย.๖๕๖๗	๖๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐		๗๘,๑๒๔.๐๐	๒,๘๗๖	
๕	อุดหนุนเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คนต่อปี	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๔ ต.ค.๖๕๖๖		๔๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐.๐๐	-	
๖	อุดหนุนอำเภอทุ่งเสลี่ยม จัดงานประเพณีสงกรานต์อำเภอทุ่งเสลี่ยม	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คนต่อปี	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ เม.ย.๖๕๖๗		๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐	-	
๗	อุดหนุนอำเภอทุ่งเสลี่ยม จัดงานนมัสการหลวงพ่อดิลก	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คนต่อปี	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔ ก.พ.๖๕๖๗		๔๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐.๐๐	-	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	โอนเพิ่ม/โอนลด	รวมเป็น (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๘	อุดหนุนอำเภอทุ่งเสลี่ยม โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คนต่อปี	๗๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ พ.ย.. ๒๕๖๖	-	๗๕,๐๐๐		๗๕,๐๐๐.๐๐	-	
๙	อุดหนุนวัดเหมืองนา จัดงานตานก๋วยสลาก บ้านเหมืองนา	จำนวนผู้เข้าร่วม ๕๐๐ คนต่อปี	๗๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ก.ย.๒๕๖๗		๗๐,๐๐๐		๗๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๐	อุดหนุนวัดท่าชุม จัดงานสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และไหว้สาครูบาอินตะสุนโต วัดท่าชุม	จำนวนผู้เข้าร่วม ๕๐๐ คนต่อปี	๗๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ เม.ย.๒๕๖๗		๗๐,๐๐๐		๗๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๑	อุดหนุนวัดทุ่งเสลี่ยม จัดงานนมัสการหลวงพ่อดิลก วัดทุ่งเสลี่ยม	จำนวนผู้เข้าร่วม ๕๐๐ คนต่อปี	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔ ก.พ.๒๕๖๗		๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๒	อุดหนุนวัดวังธาร จัดงานบวชนาคแห่ช้าง วัดวังธาร	จำนวนผู้เข้าร่วม ๕๐๐ คนต่อปี	๗๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ มี.ค.๒๕๖๗		๗๐,๐๐๐		๗๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๓	อุดหนุนวัดวังธาร สร้างเตาเผาปลดมลพิษ ไร่กลิ่น ไร่คว้น ฉาบปูนสถานวัดวังธาร	จำนวนผู้เข้าร่วม ๕๐๐ คนต่อปี	๑,๐๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๓ ก.ค.๒๕๖๗		๑,๐๐๐,๐๐๐		-	๑,๐๐๐,๐๐๐	
๑๔	อุดหนุนหมู่บ้านเทพนม หมู่ที่ ๕ จัดงานบั้งไฟชาวเหนือ บ้านเทพนม	จำนวนผู้เข้าร่วม ๕๐๐ คนต่อปี	๗๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ เม.ย.๒๕๖๗		๗๐,๐๐๐		๗๐,๐๐๐.๐๐	-	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	โอนเพิ่ม/โอนลด	รวมเป็น (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑๕	อุดหนุนหมู่บ้านเด่นดีหมี่ หมู่ที่ ๗ จัดงานข้าวจี๊ข้าวหลาม บ้านเด่นดีหมี่	จำนวนผู้เข้าร่วม ๕๐๐ คนต่อปี	๗๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ มี.ค.๒๕๖๗		๗๐,๐๐๐		๗๐,๐๐๐.๐๐	-	
รวม	๑๕		๒,๑๘๐,๐๐๐		- ๑๒๔,๒๓๖	๒,๐๕๕,๗๖๔	-	๑,๐๕๒,๗๑๘.๓๓	๑,๐๐๓,๐๔๖	
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการส่งเสริมความมั่นคง การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง										
๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
๑	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	อุบัติเหตุลดลง ร้อยละ ๕๐ ต่อปี	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๗ ธ.ค.๖๖-๕ มี.ค., ๑๑-๑๗ มี.ย.๖๗	-๖๖๐๐	๑๓,๔๐๐		๑๓,๓๐๒.๑๓	๙๘	
๒	ส่งเสริมความรู้และทักษะในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่ากิจกรรมละ ๑๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๗ ก.พ.-๕ พ.ค.๒๕๖๗		๑๐,๐๐๐		๙,๘๔๐.๐๐	๑๖๐	
๓	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	- ๖,๕๐๐	๒๙๓,๕๐๐		๒๙๓,๔๗๙.๐๐	๒๑	
๔	อุดหนุนอำเภอทุ่งเสลี่ยม กิจกรรมรวมพลังต่อต้านยาเสพติดแบบบูรณาการอำเภอทุ่งเสลี่ยม	อำเภอทุ่งเสลี่ยมได้รับการอุดหนุนการจัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔ มี.ย.๒๕๖๗		๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐	-	
๕	อุดหนุนอำเภอทุ่งเสลี่ยม จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ได้รับการอุดหนุนปีละ ๑ ครั้ง	๒๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ต.ค.๒๕๖๖		๒๖,๐๐๐		๒๖,๐๐๐.๐๐	-	
รวม	๕		๓๗๖,๐๐๐		- ๑๓,๑๐๐	๓๖๒,๙๐๐	-	๓๖๒,๖๒๑.๑๓	๒๗๙	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	โอนเพิ่ม/โอนลด	รวมเป็น (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๔.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์										
๑	ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์	คนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ปีละ ๒๐ คน	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ		๓๐,๐๐๐		-	๓๐,๐๐๐	
๒	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-๒๘๗๐๐	๑,๓๐๐		๑,๒๒๖.๐๐	๗๔	
รวม	๒		๖๐,๐๐๐		- ๒๘,๗๐๐	๓๑,๓๐๐	-	๑,๒๒๖.๐๐	๓๐,๐๗๔	
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	ส่งเสริมการดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองยุทธศาสตร์ฯ)	ครัวเรือนได้รับการส่งเสริมการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีละ ๑๐๐ ครัวเรือน	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-๑๐๐๐๐		-	-	-	
๒	พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	ผู้ได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คนต่อปี	๔๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ม.ค.-๒๘ ก.พ. ๖๗	-๔๐๑,๘๐	๓๘๘,๘๒๐		๓๘๘,๘๑๐.๐๐	๑๐	
๓	ส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพ/หรือจัดทำบัญชีครัวเรือน ปีละ ๒๕๐ คน	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ม.ค.-๒๘ ก.พ. ๖๗	-๑๔๒๐๐	๒๕,๘๐๐		๒๕,๗๕๐.๐๐	๕๐	
๔	ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	เด็กและเยาวชนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมปีละ ๒๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	-๒๐๐๐๐		-	-	-	
๕	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนา ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗	๐	๑๐,๐๐๐		-	๑๐,๐๐๐	
รวม	๕		๕๑๐,๐๐๐		- ๘๔,๓๘๐	๔๒๕,๖๒๐	-	๔๑๕,๕๖๐.๐๐	๑๐,๐๖๐	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	รวมเป็น (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๔.๕ แผนงานงบกลาง										
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ ๑๐๐	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	-๙๒๑๒๐๐	๑๖,๐๗๘,๘๐๐		๑๖,๐๗๘,๘๐๐.๐๐	-	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ ๑๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	-๗๓๖๐๐	๓,๖๒๖,๔๐๐		๓,๖๒๖,๔๐๐.๐๐	-	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ ๑๐๐	๗๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	-๑๒๐๐๐	๖๐,๐๐๐		๖๐,๐๐๐.๐๐	-	
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	ป้าย,สัญญาณจราจร กระงกโค้ง ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	-๒๕๙๐๐	๔,๑๐๐		๔,๐๙๐.๐๐	๑๐	
รวม	๔		๒๐,๘๐๒,๐๐๐		- ๑,๐๓๒,๗๐๐	๑๙,๗๖๙,๓๐๐	-	๑๙,๗๖๙,๒๙๐.๐๐	๑๐	
๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี										
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	จัดงานวันเทศบาล	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๔ เม.ย.๒๕๖๗		๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐.๐๐	-	
๒	เทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๘ ม.ค.๒๕๖๗		๓๐,๐๐๐		๑๕,๑๘๖.๐๐	๑๔,๘๑๔	
๓	ฝึกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ฯลฯ	ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ ปีละ ๑๕๐ คน	๕๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	- ๔๘๒,๕๙๐	๔๗,๔๑๐		๔๗,๓๔๖.๐๐	๖๔	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	โอนเพิ่ม/โอนลด	รวมเป็น (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๔	จัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพระราชพิธีอื่น	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า กิจกรรมละ ๕๐๐ คนต่อปี	๑๕๕,๑๘๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	-๔๙,๕๐๐	๑๐๕,๖๘๖		๑๐๕,๖๕๑.๐๐	๓๕	
๕	โครงการจัดการเลือกตั้ง, ลงประชามติ , ประชาพิจารณ์	ผู้มาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	- ๕๐,๐๐๐	-		-	-	
๖	ส่งเสริมการจัดทำแผนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	แผนพัฒนามาจากความต้องการของประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ ๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	-๑๐๐๐๐	-		-	-	
๗	ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	-๑๐๐๐	๑๙,๐๐๐		๑๘,๙๘๘.๐๐	๑๒	
๘	ฝึกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินการคลัง หรือโครงการที่เกี่ยวข้อง	ผู้เข้ารับการอบรม ปีละ ๑๐๐ คนต่อปี	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-๕,๐๐๐	-		-	-	
๙	อุดหนุนอำเภอทุ่งเสลี่ยม โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	อำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้รับการอุดหนุนฯ ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-๓๐๐๐๐	-		-	-	
๑๐	อุดหนุนอำเภอทุ่งเสลี่ยม โครงการจัดงานประเพณีสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐.- คนต่อปี	๓๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ มี.ค.๒๕๖๗		๓๕,๐๐๐		๓๕,๐๐๐.๐๐	-	
๑๑	อุดหนุนอำเภอทุ่งเสลี่ยม โครงการจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธีและงานพระราชพิธีอื่นๆ	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.- คนต่อปี	๔๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗		๔๕,๐๐๐		๔๕,๐๐๐.๐๐	-	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	โอนเพิ่ม/โอนลด	รวมเป็น (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑๒	อุดหนุนอำเภอทุ่งเสลี่ยม โครงการจัดงานประจำปีของดีทุ่งเสลี่ยม และงานกาชาด	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.- คนต่อปี	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙-๑๑ ธ.ค.๒๕๖๖		๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐	-	
รวม	๑๒		๑๙๕,๐๐๐		- ๕๖,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	-	๑๔๘,๙๘๘.๐๐	๑๒	
๕.๒ แผนงานงบกลาง										
๑	เงินค่าบำรุงสมาคมสันบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย	สมาคมสันบาตเทศบาลฯ ได้รับการสนับสนุนปีละ ๑ ครั้ง	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ มิ.ย.-๒๔ ก.ค.๖๗		๖๐,๐๐๐		๖๐,๐๐๐.๐๐	-	
รวม	๑		๖๐,๐๐๐		-	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	
รวม ทุก แผน งาน	๗๕	-	๓๕,๐๓๓,๖๕๔		๑,๔๘๕,๙๓๐	๓๖,๕๑๙,๕๘๔	๔,๒๖๗,๐๐๐	๓๑,๑๖๐,๒๖๗.๒๑	๑,๐๙๒,๓๑๗	
โครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗๕ โครงการ			โครงการที่ดำเนินการ ตามห้วงเวลา จำนวน ๕๓ โครงการ				คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๖			

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

บัญชีครุภัณฑ์
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด	รวมเป็น (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน									
๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน									
๑	หม้อแปลงไฟฟ้า	หม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับใช้ในรถกู้ชีพกู้ภัย จำนวน ๑ ชุด	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	ชุดเครื่องช่วยหายใจหรือชุด SCBA (Self Contained Breathing Apparatus)	ชุดเครื่องช่วยหายใจหรือชุด SCBA (Self Contained Breathing Apparatus)	๑๓๐,๐๐๐		๑๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	เครื่องผสมน้ำยาโฟมดับเพลิง (Foam Indicator)	เครื่องผสมน้ำยาโฟมดับเพลิง (Foam Indicator)	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๓	โครงการ	๑๙๐,๐๐๐.๐๐		๑๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๓.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗