

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑)

เทศบาลตำบลทุ่งทราย

๑. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“ประชาชนสุขภาพดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๔. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

๓. แนวทางการพัฒนาเทศบาล

๑. สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าและเกาะกลางถนนรวมทั้ง ท่อระบายน้ำ
๒. สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสถานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๓. พัฒนาปรับปรุงการจราจร
๔. การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ระบบชลประทาน
๕. การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
๖. ส่งเสริมและพัฒนาศึกษาทุกเพศวัย และบุคลากรทางการศึกษา
๗. สืบสาน อนุรักษ์ สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘. การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๙. พัฒนาเกษตรปลอดภัย
๑๐. สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยและการออกกำลังกาย
๑๑. พัฒนาความรู้เพื่อสร้างรายได้และสร้างการร่วมกลุ่ม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๑๒. พัฒนากิจกรรมเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๑๓. การควบคุม ดูแลรักษาป่าไม้และบริหารจัดการขยะ
๑๔. วางแผน จัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ และทางน้ำ
๑๕. บำบัด ฟันฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๖. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
๑๗. การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
๑๘. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑๙. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๐. ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น
๒๑. ปลุกฝังจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลทุ่งทราย.....

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑		ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒		ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓		ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านจัดวางผังเมืองและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๗	๒๒,๘๓๗,๖๐๐	๑๖	๒๗,๓๐๐,๐๐๐	๒๐	๑๓,๙๐๐,๐๐๐	๒๑	๓๘,๐๐๐,๐๐๐	๘๔	๑๐๒,๐๓๗,๖๐๐
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๕	๑๒,๗๔๐,๑๐๐	๒๒	๖,๙๔๓,๑๐๐	๒๑	๖,๓๔๓,๑๐๐	๒๐	๕,๘๔๓,๑๐๐	๘๘	๓๑,๘๖๙,๔๐๐
๓. การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ	๑๐	๓๓๐,๐๐๐	๑๐	๓๓๐,๐๐๐	๑๐	๓๓๐,๐๐๐	๑๐	๓๓๐,๐๐๐	๔๐	๑,๓๒๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนเข้มแข็ง	๓๐	๑๗,๑๓๑,๓๐๐	๓๕	๑๘,๔๗๑,๓๐๐	๓๐	๑๗,๑๒๑,๓๐๐	๓๒	๑๗,๖๗๑,๓๐๐	๑๒๗	๗๐,๓๙๕,๒๐๐
๕. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๔	๒๐๐,๐๐๐
๖. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๗. การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๒,๖๗๔,๐๐๐	๓	๖๗๔,๐๐๐	๓	๖๗๔,๐๐๐	๓	๖๗๔,๐๐๐	๑๔	๔,๖๙๖,๐๐๐
รวม	๙๘	๕๕,๗๖๓,๐๐๐	๘๗	๕๓,๗๖๘,๔๐๐	๘๕	๓๘,๔๑๘,๔๐๐	๘๗	๖๒,๕๖๘,๔๐๐	๓๕๗	๒๑๐,๕๑๘,๒๐๐

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่ อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		รวมจำนวน โครงการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านจัดวางผังเมืองและการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๐	๐	๐	๐	๑๒	๑๗.๑๔	๐	๐	๐	๐	๑๒	๑๗.๑๔
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๒	๑๗.๑๔	๖	๘.๕๗	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๘	๒๕.๗๑
๓. การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตร ปลอดภัย	๑	๑.๔๓	๐	๐	๔	๕.๗๑	๐	๐	๐	๐	๕	๗.๑๔
๔. การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และชุมชนเข้มแข็ง	๔	๕.๗๑	๓	๔.๒๘	๑๒	๑๗.๑๔	๐	๐	๐	๐	๑๙	๒๗.๑๔
๕. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๐	๐	๐	๐	๑	๑.๔๓	๐	๐	๐	๐	๑	๑.๔๓
๖. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๗. การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๗	๑๐.๐๐	๑	๑.๔๓	๗	๑๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๕	๒๑.๔๒
๑๐	๒๔		๑๐	๐	๓๖	๐	๐	๐	๐	๐	๗๐	๑๐๐

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านจัดวางผังเมืองและการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒,๓๔๐,๙๔๐	๒๐.๐๖	๐	๐	๒,๓๔๐,๙๔๐	๒๐.๐๖
๓. การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย	๑๑๑,๘๐๐	๐.๙๖	๐	๐	๑๑๑,๘๐๐	๐.๙๖
๔. การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนเข้มแข็ง	๙,๑๑๘,๗๙๕	๗๘.๑๖	๐	๐	๙,๑๑๘,๗๙๕	๗๘.๑๖
๕. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๓๐,๐๐๐	๐.๒๖	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐.๒๖
๖. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๗. การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๕,๙๕๐	๐.๕๖	๐	๐	๖๕,๙๕๐	๐.๕๖
รวม	๑๑,๖๖๗,๔๘๕	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๑๑,๖๖๗,๔๘๕	๑๐๐.๐๐

๓.๑ การเบิกจ่ายจากงบปกติ ปี ๒๕๖๑

โครงการ	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่มีการยกเลิก	โครงการที่มีการเพิ่มเติม	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
ยุทธศาสตร์การจัดวางผังเมืองและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
๑. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ่ออัดแน่น สายบ้านนายบุตรศรี-บ้านนางมะลิ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไผ่			√			๑๖๑,๙๐๐	๐
๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังแยกสระสี่เหลี่ยมถนนสายหนองไผ่-ถนนสายพานทอง หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๙			√			๓๕๐,๐๐๐	๐
๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ่ออัดแน่นสายเลียบบคลองกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑๓			√			๓๘๙,๘๐๐	๐
๔. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ่ออัดแน่นสายเลียบบคลองหลังบ้าน หมู่ที่ ๑๓			√			๑๖๑,๙๐๐	๐
๕. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ่ออัดแน่นในส่วนที่ชำรุด หมู่ที่ ๑๔-หมู่ที่ ๑			√			๒๗๕,๑๐๐	๐
๖. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ่ออัดแน่น สายเลียบบคลองกงจีน หมู่ที่ ๑๔-หมู่ที่ ๖ ตำบลวังยาง			√			๑๕๑,๓๐๐	๐
๗. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ่ออัดแน่น สายบ้านนางจิว-บ้านนางเหรียญยับ หมู่ที่ ๑๖ บ้านร่มเย็น			√			๓๒๖,๐๐๐	๐
๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายหน้าบ้านนายบุญส่ง-คลองหน้าบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งทรายกลาง			√			๒๒๒,๐๐๐	๐
๙. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีสุกณา			√			๔๔๔,๐๐๐	๐
๑๐. โครงการวางท่อระบายพร้อมบ่อพักเลียบบถนนสายไต้วัดแก้วศรีวิไล หมู่ที่ ๑			√			๓๓๙,๐๐๐	๐
๑๑. โครงการก่อสร้างท่อลอดเลียบบนนางชะอ้อน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไผ่เหนือ			√			๓๐๑,๐๐๐	๐
๑๒. ค่าใช้จ่ายในการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาล			√			๓๐,๐๐๐	๐
รวม						๓,๑๕๒,๐๐๐	๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่มีการยกเลิก	โครงการที่มีการเพิ่มเติม	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น							
๑. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา		√				๑,๐๓๒,๐๐๐	๕๒๔,๐๐๐
๒. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย		√				๔๘๘,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐
๓. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง		√				๔๙๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐
๔. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองไผ่		√				๓๐๔,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐
๕. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ		√				๑๕๒,๐๐๐	๗๖,๐๐๐
๖. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	√					๑๓๐,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐
๗. โครงการอบรมปฏิบัติธรรม หมู่ที่ ๑๐			√			๓๐,๐๐๐	๐
๘. โครงการอบรมปฏิบัติธรรม หมู่ที่ ๑๑	√					๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๙. โครงการอบรมปฏิบัติธรรม หมู่ที่ ๑๒	√					๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๑๐. โครงการอบรมปฏิบัติธรรม หมู่ที่ ๑๓	√					๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๑๑. อุดหนุนโครงการงานประเพณีโนนบพระ-เล่นเพลง	√					๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐
๑๒. อุดหนุนโครงการงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร			√			๕๕,๐๐๐	๐
๑๓. อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี	√					๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
๑๔. ค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕			√			๓๐,๐๐๐	๐
๑๕. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา			√			๔๐,๐๐๐	๐
๑๖. โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	√					๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๑๗. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์		√				๙๕,๐๐๐	๐
๑๘. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		√				๙๗๖,๘๐๐	๗๖๓,๙๔๐
รวม						๔,๐๒๙,๘๐๐	๒,๓๔๐,๙๔๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่มี การยกเลิก	โครงการที่มี การเพิ่มเติม	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย							
๑. โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร			√			๓๐,๐๐๐	๐
๒. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง			√			๕๐,๐๐๐	๐
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปและถนอมอาหาร			√			๕๐,๐๐๐	๐
๔. อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ รร. อนุบาลทรายทองวัฒนา			√			๑๕,๐๐๐	๐
๕. อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ รร. อนุบาลทุ่งทราย			√			๙,๐๐๐	๐
๖. อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ รร.บ้านวัง น้ำแดง			√			๕,๐๐๐	๐
๗. อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ รร.บ้าน หนองไผ่			√			๙,๐๐๐	๐
๘. อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ รร.บ้าน ศรีอุดมธัญญะ			√			๕,๐๐๐	๐
๙. โครงการปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ	√					๑๑๑,๘๐๐	๑๑๑,๘๐๐
รวม						๒๘๕,๖๐๐	๑๑๑,๘๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน							
๑. โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	√					๘๐,๐๐๐	๖๑,๕๓๐
๒. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพ			√			๑๕,๐๐๐	๐
๓. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและวันไข้เลือดออกอาเซียน			√			๓๐,๐๐๐	๐
๔. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก			√			๑๕,๐๐๐	๐
๕. โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพน้ำประปา ทต.ทุ่งทราย			√			๓๐,๐๐๐	๐
๖. โครงการพัฒนาเครือข่ายร้านอาหารแผงลอย ทต.ทุ่งทราย	√					๓๐,๐๐๐	๑๗,๓๖๕
๗. โครงการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ฯ			√			๔๓,๘๐๐	๐
๘. อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๑-๑๗	√					๑๒๗,๕๐๐	๑๒๗,๕๐๐
๙. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอฯ			√			๕๕,๐๐๐	๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่มี การยกเลิก	โครงการที่มี การเพิ่มเติม	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
๑๐. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย			√			๓๐,๐๐๐	๐
๑๑. โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง			√			๓๐,๐๐๐	๐
๑๒. โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ			√			๓๐,๐๐๐	๐
๑๓. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร	√					๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐
๑๔. อุดหนุนโครงการ To be number one ให้แก่ รร.อนุบาลทรายทองวัฒนา			√			๒๐,๐๐๐	๐
๑๕. อุดหนุนโครงการ To be number one ให้แก่ รร.อนุบาลทุ่งทราย			√			๑๐,๐๐๐	๐
๑๖. อุดหนุนโครงการ To be number one ให้แก่ รร.บ้านวังน้ำแดง			√			๘,๐๐๐	๐
๑๗. อุดหนุนโครงการ To be number one ให้แก่ รร.บ้านหนองไผ่			√			๑๐,๐๐๐	๐
๑๘. อุดหนุนโครงการ To be number one ให้แก่ รร.บ้านศรีอุดมธัญญา			√			๗,๐๐๐	๐
๑๙. โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีด้านยาเสพติดเทศบาลฯ			√			๑๓๐,๐๐๐	๐
๒๐. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน			√			๓๐,๐๐๐	๐
๒๑. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		√				๑๕๐,๐๐๐	๕๑,๕๐๐
๒๒. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		√				๑๑,๘๐๐,๐๐๐	๖,๗๐๗,๓๐๐
๒๓. เบี้ยยังชีพผู้พิการ		√				๓,๖๐๐,๐๐๐	๒,๐๑๓,๖๐๐
รวม						๑๖,๔๒๑,๓๐๐	๙,๑๑๘,๗๙๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม							
๑. โครงการคัดแยกขยะแห้งขยะเปียกและขยะอันตราย			√			๓๐,๐๐๐	๐
รวม						๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่มี การยกเลิก	โครงการที่ มีการ เพิ่มเติม	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อปท.							
๑. โครงการฝึกอบรมสัมมนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ			√			๑๐๐,๐๐๐	๐
๒. โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง			√			๑๐๐,๐๐๐	๐
๓. ค่าใช้จ่ายของศูนย์ อปพร.(โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ)	√					๘๐,๐๐๐	๐
๔. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน			√			๓๐,๐๐๐	๐
๕. โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์			√			๓๘,๐๐๐	๐
๖. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	√					๒๒,๖๐๐	๐
๗. โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด			√			๘๕,๐๐๐	๐
๘. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	√					๓,๓๐๐	๓,๒๕๐
๙. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	√					๑๒,๐๐๐	๑๑,๙๐๐
๑๐. โครงการจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED	√					๖,๐๐๐	๕,๙๐๐
๑๑. โครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง	√					๔๔,๐๐๐	๔๑,๐๐๐
๑๒. โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	√					๙,๐๐๐	๓,๙๐๐
๑๓. โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินฯ		√				๒๗๔,๐๐๐	
๑๔. โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์			√			๒๐,๖๐๐	๐
๑๕. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร			√			๙,๐๐๐	๐
รวม						๘๓๓,๕๐๐	๖๕,๙๕๐
รวมทั้งสิ้น						๒๔,๗๕๒,๒๐๐	๑๑,๖๖๗,๔๘๕

๓.๒ การเบิกจ่ายจากเงินสะสม ปี ๒๕๖๑

โครงการ	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่มี การยกเลิก	โครงการที่มี การเพิ่มเติม	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
ยุทธศาสตร์การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑. โครงการซ่อมแซมกบหลุมบ่อถนนลูกรังภายในตำบลทุ่งทราย หมู่ที่ ๑ - ๑๓ (สาย ไธนาสวนผสม)			√			๖๗,๕๐๐	๐
๒. โครงการซ่อมแซมกบหลุมบ่อถนนลูกรังภายในตำบลทุ่งทราย หมู่ที่ ๑ สายทุ่งหล่ม			√			๖๗,๕๐๐	๐
๓. โครงการซ่อมแซมกบหลุมบ่อถนนลูกรังภายในตำบลทุ่งทราย หมู่ที่ ๑ สายเลียบ คลองลุงไต้			√			๒๒,๕๐๐	๐
๔. โครงการซ่อมแซมกบหลุมบ่อถนนลูกรังภายในตำบลทุ่งทราย หมู่ที่ ๗ สายต้นโพธิ์ - ท่อลอดเหลี่ยม			√			๑๑๒,๖๐๐	๐
๕. โครงการซ่อมแซมกบหลุมบ่อถนนลูกรังภายในตำบลทุ่งทราย หมู่ที่ ๗ สายหลังบ้าน (หน้าโรงเรียน)			√			๒๒,๕๐๐	๐
๖. โครงการซ่อมแซมกบหลุมบ่อถนนลูกรังภายในตำบลทุ่งทราย หมู่ที่ ๗,๘ สายวัดป่า พานทอง			√			๒๒๕,๓๐๐	๐
๗. โครงการซ่อมแซมกบหลุมบ่อถนนลูกรังภายในตำบลทุ่งทราย หมู่ที่ ๗ สายหลัง โรงเรียน - ไปหนองปลาซ้อ			√			๑๐๑,๓๐๐	๐
๘. โครงการซ่อมแซมกบหลุมบ่อถนนลูกรังภายในตำบลทุ่งทราย หมู่ที่ ๘ สายบ้านนาง แจ้ว - นานางผ้น			√			๔๕,๐๐๐	๐
๙. โครงการซ่อมแซมกบหลุมบ่อถนนลูกรังภายในตำบลทุ่งทราย หมู่ที่ ๙ สายบ้านนาย เวช -บ้านนายนาซ			√			๗๘,๘๐๐	๐
๑๐. โครงการซ่อมแซมกบหลุมบ่อถนนลูกรังภายในตำบลทุ่งทราย หมู่ที่ ๙ สายเลียบ คลองปลาร้าอ้อมแก้ว - กพ.๔๐๐๔			√			๔๕,๐๐๐	๐
๑๑. โครงการซ่อมแซมกบหลุมบ่อถนนลูกรังภายในตำบลทุ่งทรายหมู่ที่ ๙,๑๕,๑๑ สายเลียบคลองปลาร้า			√			๙๐,๑๐๐	๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่มี การยกเลิก	โครงการที่มี การเพิ่มเติม	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
๑๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลทุ่งทราย หมู่ที่ ๑๑ สายไปหนองสองตอน		√	√			๒๒,๕๐๐	๐
๑๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลทุ่งทราย หมู่ที่ ๑๕ สายหลังอำเภอ - เชื่อมสายทุ่งทราย-พานทอง			√			๓๓,๗๐๐	๐
๑๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลทุ่งทราย หมู่ที่ ๑๕,๙ สายหลังอำเภอ - อ้อมแก้ว			√			๑๒๓,๙๐๐	๐
๑๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายแยกบ้านนายบุญชู จันทร์เศรษฐี - คลองแฉลบ			√			๑๒๙,๐๐๐	๐
๑๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายแยกบ้านนายสอน กลมเกลี้ยง - ท่อลอดเหลี่ยม คลองแฉลบ			√			๒๙,๒๐๐	๐
๑๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายป่าตัวช่วงบ้านนาง ดาหวัน เพชรรัตน์ - บ้านนายสมชัย หวังดี			√			๙๑,๐๐๐	๐
๑๘. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายเลียบบคลองตะกอก ฝั่งตะวันตก ช่วงท่อข้ามถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ - ท่อข้ามถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔			√			๒๐๕,๐๐๐	๐
๑๙. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายเลียบบคลองตะกอก ฝั่งตะวันออก ช่วงท่อข้ามถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕-ท่อข้ามถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔			√			๑๘๙,๐๐๐	๐
๒๐. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายบ้านผู้ช่วยบงอร ยอดคุณ ช่วงต่อ ถนน คสล.- ไร่อ้อยผู้ใหญ่ไหว หมู่ที่ ๕			√			๒๘,๑๐๐	๐
๒๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายแยกถนนลาดยาง (ทุ่งทราย-บ้านทุ่งตากแดด)-ไร่อ้อยนายจอม ดาหา หมู่ที่ ๕			√			๒๙,๓๐๐	๐
๒๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายหมู่ที่ ๔ บ้านสามจบ ตำบลทุ่งทราย -เขตติดต่อบ้านทุ่งหันตรา ตำบลวังแฉม			√			๕๗,๖๐๐	๐
๒๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายทุ่งนาขวัญ หมู่ที่ ๔ บ้านสามจบ ตำบลทุ่งทราย		√	√			๔๔,๑๐๐	๐
๒๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายอ้อมแก้ว หมู่ที่ ๔ - คลองแฉลบ			√			๗๕,๕๐๐	๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่มี การยกเลิก	โครงการที่มี การเพิ่มเติม	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
๒๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายทุ่งนาดี หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งทราย			√			๕๒,๒๐๐	๐
๒๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายคุ้มเกล้า หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งทราย			√			๓๔,๖๐๐	๐
๒๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายบ้านนายชะลอ รุ่งแจ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งทราย			√			๓๔,๙๐๐	๐
๒๘. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายหมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งตากแดด - หลัง อบต. ถาวรวัฒนา			√			๔๔,๘๐๐	๐
๒๙. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายบ้านหมอดุสิต น้อยมาลัย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งทราย			√			๑๔๖,๐๐๐	๐
๓๐. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายเลียบบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๗ - สายต้นมะขามเทศหมู่ที่ ๓			√			๑๔๔,๐๐๐	๐
๓๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายหมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งทราย - หมู่ที่ ๗ ตำบลวังบัว			√			๒๘,๘๐๐	๐
๓๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายหมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งทราย - หมู่ที่ ๑ ตำบลวังบัว			√			๔๑,๑๐๐	๐
๓๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายหมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งทราย			√			๒๒,๗๐๐	๐
๓๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายเลียบบคลอง ๑ R หมู่ที่ ๑๒ - หมู่ที่ ๒-หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งทราย			√			๑๐๒,๐๐๐	๐
๓๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายเลียบบคลองป่าช้า หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งทราย			√			๖๒,๒๐๐	๐
๓๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑๒ - หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งทราย			√			๑๗๗,๐๐๐	๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่มี การยกเลิก	โครงการที่มี การเพิ่มเติม	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
๓๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายทุ่งเชือก หมู่ ๑๓ ตำบลทุ่งทราย			√			๔๐,๕๐๐	๐
๓๘. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายเลียบคันคลอง หมู่ ๑๓-หมู่ ๑-หมู่ ๒-หมู่ ๗ ตำบลทุ่งทราย			√			๒๘,๔๐๐	๐
๓๙. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายเลียบคลองจรัญ หมู่ ที่ ๒ – หมู่ที่ ๑๓			√			๒๗,๕๐๐	๐
๔๐. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายหมู่ที่ ๒-หมู่ที่ ๗			√			๒๒๙,๐๐๐	๐
๔๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายหมู่ที่ ๑๒-หมู่ที่ ๑ ตำบลวังบัว			√			๓๗,๕๐๐	๐
๔๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด ถนนลูกรังสายหมู่ที่ ๓-หมู่ที่ ๗			√			๖๐,๕๐๐	๐
๔๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ กพ.ถ.๑๒-๐๐๖ สายทุ่งทราย-บ้านน้อย			√			๒,๐๖๑,๐๐๐	๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น			√				
๑. โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลทุ่งทราย			√			๔,๖๐๗,๐๐๐	๐
รวมทั้งสิ้น						๙,๙๑๗,๗๐๐	๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๔.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๗		√		๓,๑๐๗,๖๐๐	๐
๒. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๑		√		๒๙๗,๐๐๐	๐
รวม				๓,๔๐๔,๖๐๐	๐

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ
๒. งบประมาณมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอในการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๓. มีการปรับปรุงระเบียบและหนังสือสั่งการใหม่อยู่เสมอ ทำให้การดำเนินการล่าช้า

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓ เป็นประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๒ ครั้ง

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลทุ่งทราย.....
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน.....

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๑

๑. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ				โครงการที่ได้ปฏิบัติคิดเป็นร้อยละของแผน
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการในเทศบาล	โครงการในเทศบาลคิดเป็นร้อยละของแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	
๑. การพัฒนาด้านจัดวางผังเมืองและการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๗	๑๒	๑๐.๔๓	๐	๐
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๕	๑๘	๑๕.๖๕	๑๔	๑๒.๑๗
๓. การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย	๑๐	๙	๗.๘๒	๑	๐.๘๗
๔. การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนเข้มแข็ง	๓๐	๒๓	๒๐.๐๐	๗	๖.๐๙
๕. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๑	๑	๐.๘๗	๐	๐
๖. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๐	๐	๐	๐	๐
๗. การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๒	๑๕	๑๓.๐๔	๘	๖.๙๕
รวม	๑๑๕	๗๘	๖๗.๘๒	๓๐	๒๖.๐๘