



รายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รวบรวมโดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองวิชาการและแผนงาน



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ดังนี้

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการโดยใช้งบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน จำนวน ๙๓๘,๐๐๐ บาท

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการโดยใช้งบประมาณ จำนวน ๖๐ โครงการ เป็นเงิน จำนวน ๓๑,๓๔๑,๑๔๙.๔๐ บาท

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ดำเนินการโดยใช้งบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๐,๕๘๕ บาท

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ดำเนินการโดยใช้งบประมาณ จำนวน ๑๗ โครงการ เป็นเงิน จำนวน ๓,๕๓๒,๐๒๑ บาท

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดยใช้งบประมาณ จำนวน ๑๐ โครงการ เป็นเงิน จำนวน ๑,๒๕๙,๑๕๗ บาท

รวมผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จำนวน ๙๐ โครงการ รวมงบประมาณที่ใช้ จำนวน ๓๗,๑๑๐,๙๑๒.๔๐ บาท

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวิฑูรย์ รุจิราโมทย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า

คำนำ

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ เพื่อติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การติดตามและประเมินผลจะเป็นกระบวนการสำคัญในการติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งข้อมูลการติดตามและประเมินผลที่ได้ ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย และเป็นข้อมูลป้อนกลับไปให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน	๒
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน	๒
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผน	๕
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๕
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๗
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๘
สรุปผลจากโครงการทั้งหมด	๖๔
ภาคผนวก	
๑. คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า	
๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	

ส่วนที่ 1

บทนำ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงาน ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและ กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง แผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ ประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยาย โครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง เร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ ดีขึ้น ตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการ ขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิด การพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระฉับกระเฉงของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑)

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่ทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ ประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑.๑) แบบประเมินผลการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนา

(๑.๒) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและ ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan)

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังนี้

(๒.๑) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณา การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

(๒.๒) การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ เทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล แห่มฟ้าผ่าในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล แห่มฟ้าผ่าในแต่ละยุทธศาสตร์

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้การนำนโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพในการจัดการและบริหารมากขึ้นเพียงใด

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอน การปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อ การนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก น้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก สาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไป ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงาน ให้ความกระจ่างชัด เพื่อจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ นำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไป ปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่าง ๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และ ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะ แข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหของสาธารณชน สมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายจารุด พันธุ์ฟัก	ประธานกรรมการ (สมาชิกสภาเทศบาล)
๒	นายปิยะพันธ์ เต้าทอง	กรรมการและเลขานุการ (สมาชิกสภาเทศบาล)
๓	นางมยุลี ลิ่นทอง	กรรมการ (สมาชิกสภาเทศบาล)
๔	นายเกษม แจ่มจำรัส	กรรมการ (ผู้แทนประชาคม)
๕	นางปนัดดา นิชาคมวุฒน์	กรรมการ (ผู้แทนประชาคม)
๖	พัฒนาการอำเภอ	กรรมการ (ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
๗	เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ	กรรมการ (ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
๘	นายฉะอ้อน เชื้อมทอง	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๙	นางสุรัตน์ สุวรรณรักษ์	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๑๐	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ (หัวหน้าส่วนราชการ)
๑๑	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ (หัวหน้าส่วนราชการ)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ได้กำหนดแนวทางและวิธีการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยทำการประเมินผลเชิงปริมาณ เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยผู้บริหารเทศบาลได้นำโครงการมาจัดทำงบประมาณ บรรจุไว้ เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 และตั้งจ่ายรายการใหม่ รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 105 โครงการ งบประมาณ 65,902,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ 2562		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติดำเนินการ	
	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน	9	14,970,000.00	11	22,072,000.00
2. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	70	49,963,300.00	63	36,305,000.00
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน	1	200,000.00	1	200,000.00
4. ด้านการพัฒนาการเมืองและระบบการบริหารจัดการที่ดี	38	14,210,000.00	20	5,215,000.00
5. ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13	6,600,000.00	10	2,110,000.00
รวมทั้งสิ้น	131	85,943,300.00	105	65,902,000.00

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
1	ซ่อมแซมถนน ทางเท้า สะพานทาง เท้า สะพานข้ามคลอง โป๊ะศาลา ที่พังถล่มโดยสายและอื่นๆ (เสนอปัญหาทุกชุมชน) - ซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณหลังโรงเรียนป้อม พระจุลจอมเกล้า หมู่ 2	4-ม.ค.-62	4-มี.ค.-62	-ซ่อมสะพานทางเดินเท้า ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 27.25 เมตร และขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร	2,100,000.00	445,000.00	1,655,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - มีสะพานทางเดินเท้าที่ได้ มาตรฐาน ร้อยละ 100 <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง
	- ซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. บริเวณริมคลองสวน หมู่ 2	2 เม.ย 62	30-มี.ย.-62	ซ่อมพื้นสะพาน ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ยาว 243.37 เมตร		493,000.00	1,162,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - มีสะพานทางเดินเท้าที่ได้ มาตรฐาน ร้อยละ 100 <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 จำนวน 2 โครงการ					2,100,000.00	938,000.00	1,162,000.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
1	โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ของชาติและงานรัฐพิธี	1-ต.ค.-61	1-ก.ย.-62	- จัดงานพิธีในวันสำคัญต่างๆของชาติและ งานรัฐพิธี	600,000.00	318,406.20	281,593.80	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - จำนวนประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 <u>เชิงคุณภาพ</u> - พลิกฟื้นในเขตเทศบาลตำบล แหลมฟ้าผ่า ได้ร่วมแสดงออกถึง ความจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	สำนักปลัด
2	โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการในเขตเทศบาล ตำบลแหลมฟ้าผ่า	16-ต.ค.-61	15-ต.ค.-62	- จ้างเหมาหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการของ เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า	20,000.00	-	20,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 ราย <u>เชิงคุณภาพ</u> - จากการสำรวจผู้เข้ารับบริการของ เทศบาลพบว่าประชาชนมีความ พึงพอใจ 90%	สำนักปลัด

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
3	โครงการจัดเวทีประชาคมในเขต เทศบาล -ประชุมประชาคม ครั้งที่ 1 -ประชุมประชาคม ครั้งที่ 2	21-พ.ค.-62 30-พ.ค.-62	21-พ.ค.-62 30-พ.ค.-62	-จัดเวทีประชาคมชุมชนในเขตเทศบาล	100,000.00	4,550.00	95,450.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนา ร้อยละ 85 <u>เชิงคุณภาพ</u> -ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ วางแผนกำหนดทิศทางการพัฒนา ทำให้สามารถทราบถึงปัญหาความ ต้องการของชุมชน	กองวิชาการฯ
4	โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู้ แนะนำการติดต่อราชการ และข้อมูลข่าวสารผลงานของ เทศบาล	10-ก.ย.-62	24-ก.ย.-62	- จัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี จำนวน 1 ครั้ง	200,000.00	97,370.00	102,630.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ประชาชนและหน่วยงานต่างๆได้รับ รู้ข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 90 <u>เชิงคุณภาพ</u> -ประชาชนและหน่วยงานต่างๆได้รับ ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลมากยิ่งขึ้น	กองวิชาการฯ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารหารงานคลัง)

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
5	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ต.ค.-61	ก.ย.-62	- ออกสำรวจภาคสนามพื้นที่ในเขตเทศบาล	500,000	-	500,000	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ออกสำรวจ วัดขนาดอาคาร ร้อยละ 20 ของเขตพื้นที่ในเขต เทศบาล <u>เชิงคุณภาพ</u> - มีฐานข้อมูลที่ดิน อาคารและสิ่ง ปลูกสร้างเป็นปัจจุบัน	กองคลัง

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
6	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ด้านการศึกษา (ประชุมผู้ปกครอง) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562	9-พ.ย.-61 23-พ.ค.-62	9-พ.ย.-61 23-พ.ค.-62	- จัดประชุมผู้ปกครอง และ บุคลากร ทางการศึกษา ได้มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยน ความรู้ และทราบถึงพัฒนาการ ของเด็ก	5,000.00	5,000.00	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ ประชุมครั้งนี้ ร้อยละ 90 <u>เชิงคุณภาพ</u> - ครู และ ผู้ปกครองแลกเปลี่ยน ความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดู บุตรให้เหมาะสมกับช่วงวัย อย่างถูก ต้องและเหมาะสม	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
7	โครงการจิตกรน้อยสมัย	13-ธ.ค.-62	13-ธ.ค.-62	- จัดกิจกรรมให้เด็กเล็กได้มีทักษะความ คิดและจินตนาการ	5,000.00	-	5,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -เด็กเล็กเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 <u>เชิงคุณภาพ</u> - เด็กเล็กมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ และเกิดจินตนาการเพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8	โครงการนักรวมน้อยสู่โลกกว้าง	23-ส.ค.-62	23-ส.ค.-62	- จัดให้เด็กเล็กได้ออกหาความรู้นอกสถานที่ ที่ เรียนรู้ จากประสบการณ์จริง ที่ได้พบเห็น	30,000.00	14,450.00	15,550.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดีได้เรียนรู้ จากสถานที่จริง ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 90 <u>เชิงคุณภาพ</u> - เด็กเล็กได้รับความรู้จากสิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ตรงจาก แหล่งเรียนรู้จริง	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
9	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	1-ต.ค.-61	30 ก.ย. 62	- จัดให้เด็กเล็กได้ออกหาความรู้นอก สถานที่ เรียนรู้ จากประสบการณ์จริง ที่ได้ พบเห็น	5,000.00	-	5,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดีได้เรียนรู้ จากสถานที่จริง ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 90 <u>เชิงคุณภาพ</u> - เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดีได้เรียนรู้ จากสิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ ตรงจากแหล่งเรียนรู้จริง	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10	โครงการ English Camp	18 ก.พ. 62	30 มี.ค. 62	- จัดให้ผู้เรียนเด็กเล็กได้รับ การพัฒนาทางด้านภาษา	30,000	23,200	6,800	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ผู้เข้าร่วมร้อยละ 70 ของ เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดี ได้เรียนรู้ภาษามากขึ้น <u>เชิงคุณภาพ</u> -ผู้เรียนมีทักษะภาษา อังกฤษที่ดี กล้าแสดงออก โดยตรงกับเจ้าของภาษา	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
11	โครงการส่งเสริมหลักสูตร โตไปไม่โกงในสถานศึกษา	1 ก.ย. 62- 30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 62	- จัดให้กับ 3 โรงเรียน , 1 ศพด. ในเขตเทศบาลฯ	20,000	-	20,000	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 <u>เชิงคุณภาพ</u> -สถานศึกษามีคุณภาพ ทางสังคมมากขึ้น	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
12	โครงการผลิตสื่อวัตกรรม การเรียนการสอน	13 ก.ย. 62	13 ก.ย. 62	- จัดกิจกรรมให้ครู และ ผู้ดูแลเด็ก ได้พัฒนาตนเอง ในการจัดทำสื่อการเรียน การสอน	5,000	-	5,000	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 90 ของครูและ ผู้ดูแลเด็กสามารถผลิตสื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ <u>เชิงคุณภาพ</u> -ครู,ผู้ดูแลเด็กสามารถ ผลิตสื่อฯใช้เองได้	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
13	โครงการหุ่นน้อยมารยาทงาม	27-ส.ค.-62	27-ส.ค.-62	- จัดโครงการเพื่อให้เด็กเล็กที่ศูนย์ได้ฝึก มารยาท	3,000.00	-	3,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 <u>เชิงคุณภาพ</u> - เด็กเล็ก มีมารยาททั้งดงาม และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องวิธี	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
14	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	26 มิ.ย. 62	26 มิ.ย. 62	- จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดในสถาน ศึกษา/ศพด.	20,000	-	20,000	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 ของผู้เรียนได้ ตระหนักถึงพิษภัยของ ยาเสพติด <u>เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เรียนมีความรู้ความ เข้าใจและสามารถป้องกัน ภัยจากยาเสพติด	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
15	โครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	13 ก.ย. 62	13 ก.ย. 62	- จัดสอนกิจกรรมการจัดการ เรียนการสอน โดยใช้วัสดุหรือ สิ่งของจากแหล่งเรียนรู้ภายใน ท้องถิ่น	3,000	2,925	75	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละ 90 ของผู้เรียน ได้เรียนรู้และเห็นคุณค่า จากวัฒนธรรมแหล่งเรียน รู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น <u>เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เรียนมีความคิดรวบ ยอดจากการเรียนรู้ รัก และหวงแหนเห็นคุณค่า ของแหล่งเรียนรู้จากภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และ ธรรมชาติที่อยู่รอบตัว	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
16	โครงการศิลปสร้างสรรค์	1-3 เม.ย. 62	1-3 เม.ย. 62	- จัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ กับเด็กและเยาวชนในเขต เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า	30,000	24,270	5,730	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี พัฒนาการที่ดีสมวัย <u>เชิงคุณภาพ</u> -ผู้เรียนมีสมาธิ ในการ เรียน และสามารถมีจินตนา การที่จะสร้างสรรค์ภาพ ออกมาได้สวยงาม	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชา การระดับภาคตะวันออก	8 ก.ค. 62	8 ก.ค. 62	- จัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ กับเด็กและเยาวชนในเขต เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า	30,000	15,350	14,650	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 90 ของเด็กมี ทักษะทางด้านวิชาการ และพัฒนาการที่ดี <u>เชิงคุณภาพ</u> - เด็กได้แสดงความ สามารถทางด้านวิชาการ ได้ดี และแสดงความ สามารถได้ดีเยี่ยม	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
18	โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก	20 ส.ค.62	20 ส.ค.62	- จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็ก จำนวน 1 ครั้ง	30,000	1,735	28,265	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 90 ของผู้เรียน มีความคิดริเริ่มและพัฒนา การที่ดี <u>เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เรียนมีประสบการณ์ ตรงจากการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
19	โครงการโรงเรียนคุณธรรม	1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 62	- จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็ก จำนวน 1 ครั้ง	20,000	-	20,000	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 90 ของผู้เข้า ร่วมโครงการมีความเข้าใจ หลักคุณธรรมมากขึ้น <u>เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เรียนมีคุณภาพทาง สังคมมากขึ้น	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
20	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา -เบิกเงินหักผลกึ่ง ค่าจัดการ เรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	16 พ.ย. 61	16 พ.ย. 61	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา -ค่าจัดการเรียนการสอน ของ ศพด.	283,000	170,000	113,000	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 74 ของสถาน ศึกษามีการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ <u>เชิงคุณภาพ</u> - นักเรียนทุกคนได้รับอุป กรณ์การเรียนที่มีคุณภาพ	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
21	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์ฯ -เบิกเงินหักผลกึ่งส่งศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ	21 ต.ค. 61- 22 ส.ค. 62	21 ต.ค. 61- 22 ส.ค. 62	- จัดหาอาหารกลางวันให้กับ นักเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลฯ	490,000	489,560	440	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 100 ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับ อาหารกลางวันครบ 5หมู่ <u>เชิงคุณภาพ</u> -เด็กเล็กมีสุขภาพที่ดี และพัฒนาการสมวัย	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
22	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา -เบิกเงินหักผลส่ง	13 พ.ค. 62	13 พ.ค. 62	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา 1.ค่าหนังสือ 20,000.- 2.ค่าอุปกรณ์การเรียน 20,000.- 3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 30,000.- 4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 43,000.-	113,000	113,000	-	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 100 ของสถาน ศึกษามีการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ <u>เชิงคุณภาพ</u> - นักเรียนทุกคนได้รับค่า เครื่องแบบอุปกรณ์ฯ ครบ	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
23	โครงการอาหารเสริม (นม) - อาหารเสริม (นม) ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ - อาหารเสริม (นม) ให้กับ 3 ร.ร.	1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62	1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62	- จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้ นักเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลฯ - จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3 โรงเรียน	2,370,000	2,055,190.18	314,809.82	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 100 ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับ อาหารเสริม (นม) <u>เชิงคุณภาพ</u> -นักเรียนได้รับสารอาหาร เพียงพอต่อความต้องการ	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
24	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันให้กับ 3 ร.ร. ในเขตเทศบาลฯ	11 ธ.ค. 61- 2 ก.ย. 62	11 ธ.ค. 61- 2 ก.ย. 62	- จัดหาอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3 โรงเรียน	4,520,000	4,466,000	54,000	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 100 ของ นักเรียนได้รับอาหาร ครบถ้วน <u>เชิงคุณภาพ</u> - นักเรียนทุกคนได้รับสาร อาหารครบ 5 หมู่	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
25	โครงการสนับสนุนงบ ประมาณพัฒนาการเรียน การสอนภาษาอังกฤษให้กับ 3 ร.ร. ในเขตเทศบาลฯ	27 ก.พ. 62	27 ก.พ. 62	- จัดจ้างครูต่างชาติซึ่งเป็น เจ้าของภาษาสอนในโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล	1,145,000	1,145,000	-	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 90 ของนักเรียน มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และสื่อสารได้ <u>เชิงคุณภาพ</u> -นักเรียนมีความรู้ความ เข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
26	โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฯ	9 พ.ย. 61	9 พ.ย. 61	- จัดกิจกรรมให้ครู และ ผู้ดูแลเด็กสร้างนวัตกรรมสื่อ การเรียนการสอน	5,000	-	5,000	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 90 ของครูและ ผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนา ศักยภาพ <u>เชิงคุณภาพ</u> -ครูและผู้ดูแลเด็ก ได้รับ การพัฒนาทักษะมากขึ้น	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
27	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร บ้านพัก (ต่อเติมหลังคาศูนย์) งวดที่ 2 (กันเงินไว้ปี 2561)	28 ก.ย. 61- 30 ต.ค. 61	28 ก.ย. 61- 30 ต.ค. 61	- จัดจ้างเหมาโครงการต่อ เติมหรือดัดแปลงอาคารบ้าน พัก (ต่อเติมหลังคาศูนย์)	365,000	365,000	-	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก <u>เชิงคุณภาพ</u> - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอาคาร ที่ได้มาตรฐาน เด็กๆได้รับความ ปลอดภัย	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
28	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	11 ม.ค. 62	11 ม.ค. 62	- จัดกิจกรรมให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก	300,000	-	300,000	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 85 ของเด็กและ เยาวชนกล้าแสดงออก <u>เชิงคุณภาพ</u> - เด็กและเยาวชนเข้าใจ และกล้าแสดงออกมากขึ้น	กองการศึกษา
29	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์	16-17 เม.ย.62	17 เม.ย. 62	- จัดให้ประชาชนในเขต เทศบาลร่วมกันอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม	100,000	99,028	972	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 95 ประชาชน มีส่วนร่วมอนุรักษ์ประเพณี อันดีงาม <u>เชิงคุณภาพ</u> -ประชาชนเข้าร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบ สานประเพณีไทยให้คงอยู่	กองการศึกษา

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
30	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	17 เม.ย. 62	17 เม.ย. 62	- จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ	100,000	99,900	100	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมโครงการมีความ สุขและมีสุขภาพที่ดี <u>เชิงคุณภาพ</u> -ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ มีความสุขและมีสุขภาพที่ดี	กองการศึกษา
31	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง	22 พ.ย. 61	22 พ.ย. 61	- จัดกิจกรรมส่งเสริมสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดี งาม	100,000	93,458	6,542	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 85 ประชาชน มีส่วนร่วมอนุรักษ์ประเพณี <u>เชิงคุณภาพ</u> -ประชาชนเข้าร่วมกันอนุ รักษ์ สืบสานประเพณีฯ	กองการศึกษา
32	โครงการสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา	10-15 ก.ค. 62	10-15 ก.ค. 62	- จัดกิจกรรมร่วมกันสืบทอด ประเพณีและบำรุงพระพุทธ ศาสนา	30,000	15,700	14,300	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 75 ของประชาชน มีส่วนร่วมอนุรักษ์ประเพณี อันดีงาม <u>เชิงคุณภาพ</u> -ประชาชนร่วมกันสืบสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา	กองการศึกษา

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
33	โครงการสืบสานประเพณี ศาลเจ้าพ่อปากอ่าว	11 พ.ค. 62	11 พ.ค. 62	- จัดกิจกรรมตกแต่งรถและ เรือ เข้าร่วมขบวนแห่เพื่อสืบ สานประเพณีท้องถิ่น	30,000	30,000	-	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 95 ประชาชน มีส่วนร่วมสืบสานประเพณี ท้องถิ่น <u>เชิงคุณภาพ</u> -ประชาชนเข้าร่วมสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น	กองการศึกษา
34	โครงการเยาวชนห่วงใยใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	6 ส.ค. 62	6 ส.ค. 62	- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ นักเรียนตระหนักถึงปัญหา สภาพแวดล้อมในปัจจุบันและ ร่วมกันแก้ไขอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	20,000	14,975	5,025	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 85 ของนักเรียน ตระหนักถึงปัญหาสภาพ แวดล้อม <u>เชิงคุณภาพ</u> -นักเรียนมีสำนึกในการ รักษาปัญหาภาวะโลกร้อน	กองการศึกษา

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
35	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฯ	9 ส.ค. 62	9 ส.ค. 62	- จัดกิจกรรมให้เด็กเล็กได้ระลึกถึงพระคุณแม่	20,000	-	20,000	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 85 ของเด็กเล็ก ระลึกถึงพระคุณแม่ <u>เชิงคุณภาพ</u> -เด็กและประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ ของชาติ	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
36	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฯ	4 ธ.ค. 61	4 ธ.ค. 61	- จัดกิจกรรมให้เด็กเล็กได้ระลึกถึงพระคุณพ่อ	20,000	1,350	18,650	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 85 ของเด็กเล็ก ระลึกถึงพระคุณพ่อ <u>เชิงคุณภาพ</u> -เด็กและประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ ของชาติ	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
37	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่น	1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 62	1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 62	- จัดกิจกรรมให้เด็กเล็กได้มี ความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น และการละเล่นพื้นบ้าน	30,000	-	30,000	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 85 ของเด็กเล็กได้รับความ รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น <u>เชิงคุณภาพ</u> -ประชาชนร่วมกันสืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
38	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	14 ก.พ. 62	14 ก.พ. 62	- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา สำหรับเด็กเล็ก	10,000	2,595	7,405	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 80 เด็กเล็กร่วม กิจกรรมสร้างความสามัคคี ในหมู่คณะ <u>เชิงคุณภาพ</u> -เด็กเล็กมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง เติบโตสมวัย	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
39	โครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับเด็กในชุมชน	20-22ก.พ.62	20-22ก.พ.62	- จัดอบรมสอนวิธีการว่ายน้ำให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนเพื่อเอาชีวิตรอด	50,000	49,950	50	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 90 ของเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ <u>เชิงคุณภาพ</u> -เด็กเล็กและเยาวชนมีทักษะการว่ายน้ำที่ถูกต้องสามารถป้องกันตัวเองได้ ยามเกิดเหตุทางน้ำ	กองการศึกษา
40	โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน	31 ก.ค. 62	31 ก.ค. 62	- เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นเทศบาลเข้าร่วมอบรม	20,000	11,830	8,170	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 90 ของเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ <u>เชิงคุณภาพ</u> -เด็กเล็กและเยาวชนเกิด ความสามัคคีในหมู่คณะ	กองการศึกษา

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
41	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม เด็ก เยาวชน และครอบครัว	29-30 ส.ค. 62	29-30 ส.ค. 62	- เด็ก เยาวชน และประชาชน ในท้องถิ่นเทศบาลเข้าร่วมใน การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน ครอบครัว	50,000	49,650	350	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 90 ของเด็กเยาวชนฯ เยาวชนฯ เข้าร่วมโครงการ <u>เชิงคุณภาพ</u> -เกิดความสามัคคีกัน ในชุมชนและเข้าใจการอยู่ ร่วมกันแบบครอบครัว	กองการศึกษา
42	โครงการส่งเสริมสภาเด็ก และเยาวชนด้านการเฝ้าระวัง การทุจริตคอร์รัปชัน	1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62	1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62	- เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น เทศบาลเข้าร่วมอบรม	20,000	-	20,000	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม โครงการ <u>เชิงคุณภาพ</u> -เด็กเล็กและเยาวชน เข้าใจและป้องกันการ ทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้น	กองการศึกษา

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
43	โครงการผู้ก่อการดี	13 มี.ค. 62- 30 เม.ย. 62	13 มี.ค. 62- 30 เม.ย. 62	- เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น เทศบาลเข้าร่วมอบรม	100,000	96,350	3,650	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 100 ของเด็กและ เยาวชนเข้าร่วมโครงการ <u>เชิงคุณภาพ</u> -สามารถป้องกันการจมน้ำ ในเด็ก และประชาชนได้	กองการศึกษา
44	โครงการการศึกษาเพื่อต่อ ด้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก นักเรียน (D.A.R.E.ประเทศ ไทย)	13 พ.ย. 61- 26 ก.พ. 62	26 ก.พ. 62	- จัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ของ โรงเรียนในเขตเทศบาล ตำบลแหลมฟ้าผ่า	50,000	45,650	4,350	-ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละ 85 ปริมาณการ ติดยาเสพติดลดลงในเด็ก นักเรียน <u>เชิงคุณภาพ</u> -ลดปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติด	กองการศึกษา

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
45	โครงการควบคุมป้องกันโรค ใช้เลือดออก	8-พ.ย.-61 15 ก.พ. 62 21-พ.ค.-62 14-ส.ค.-62	20-พ.ย.-61 25-ก.พ.-62 31-พ.ค.-62 26-ส.ค.-62	- เพื่อการควบคุมป้องกันโรค ใช้เลือดออกไม่ให้เกิดโรค	150,000	150,000	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ลดลง ร้อยละ 80 <u>เชิงคุณภาพ</u> - อัตราการป่วยโรคใช้เลือดออก ลดลง	กองสาธารณสุข
46	โครงการควบคุมป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	21-มี.ค.-62	3-พ.ค.-62	- เพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	150,000	34,265	115,735	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 100 <u>เชิงคุณภาพ</u> ไม่มีผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุข
47	โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง โรคเอดส์และยาเสพติด	12-ธ.ค.-61	12-ธ.ค.-61	- เพื่ออบรมให้ความรู้เยาวชน กลุ่มเสี่ยง	50,000	19,650	30,350	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการ อบรม ร้อยละ 100 <u>เชิงคุณภาพ</u> - เยาวชนรู้จักวิธีป้องกันจาก โรคเอดส์และยาเสพติด	กองสาธารณสุข

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
48	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	1-ก.พ.-62	31-พ.ค.-62	- สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	6,000	6,000	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - สุนัขและแมวได้รับการสำรวจ และรับลงทะเบียน จำนวน 2,944 ตัว <u>เชิงคุณภาพ</u> - สุนัขและแมวได้รับการสำรวจ และลงทะเบียนครอบคลุม 14 ชุมชน	กองสาธารณสุข
49	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	27-ส.ค.-62	29-ส.ค.-62	- เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาล อาหาร น้ำดื่ม และสิ่งแวดล้อม	60,000	40,930	19,070	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการ อบรม ร้อยละ 100 <u>เชิงคุณภาพ</u> - เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับ สุขาภิบาลอาหาร น้ำดื่มและ สิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
50	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) พูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	-	19-ก.ค.-62	- เยาวชนได้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด	20,000	13,435	6,565	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เยาวชนเข้ารับการอบรม ร้อยละ 100 <u>เชิงคุณภาพ</u> - เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด	กองสาธารณสุขฯ
51	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	1-เม.ย.-62	30-เม.ย.-62	- สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน	60,000	60,000	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - สุนัขและแมว ได้รับการฉีด วัคซีน จำนวน 2,550 ตัว <u>เชิงคุณภาพ</u> - สุนัขและแมวได้รับการฉีด วัคซีน ร้อยละ 86.59	กองสาธารณสุขฯ
52	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	12-มิ.ย.-62	13-มิ.ย.-62	- ประชาชนได้ความรู้ในการปฐมพยาบาล	200,000	121,650	78,350	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ประชาชนได้รับการอบรม ร้อยละ 100 <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนมีความรู้ในการปฐมพยาบาล	กองสาธารณสุขฯ

2.3 แผนงานธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
53	โครงการสำรวจและควบคุม คุณภาพดื่มน้ำหยอดเหรียญ	พ.ย.-61	ก.ย.-62	- ควบคุมคุณภาพดื่มน้ำหยอดเหรียญ ในเขตเทศบาล	30,000	-	30,000	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - สำรวจและอบรมการควบคุม คุณภาพดื่มน้ำหยอดเหรียญ ร้อยละ 80 <u>เชิงคุณภาพ</u> - ควบคุมคุณภาพดื่มน้ำหยอด เหรียญในเขตเทศบาลฯ	กองสาธารณสุข

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

54	โครงการรักษาความสะอาดใน วันหยุดราชการ	ต.ค.-61	ก.ย.-62	- เพื่อลดปริมาณขยะที่ตกค้าง ในชุมชน	500,000	454,320	45,680	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เทศบาลมีความสะอาด ร้อยละ 100 <u>เชิงคุณภาพ</u> - ชยะไม่มีตกค้างในเขตพื้นที่ เทศบาล ทำให้มีความสวยงาม และสะอาดมากขึ้น	กองสาธารณสุข
----	--	---------	---------	--	---------	---------	--------	--	--------------

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
55	โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	ธ.ค.-61	มี.ค.-62	- ลงพื้นที่สำรวจผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือ	10,000	-	10,000	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - มีข้อมูลผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ครบทั้ง 14 ชุมชน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการฯ
56	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและทัศนศึกษาดูงาน	มิ.ย - ส.ค 62	20-ส.ค.-19 12-ก.ย.-62	- จัดอบรมให้ความรู้ และทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดบึงกาฬ, จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร	250,730	220,730	29,270	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - สมาชิกกลุ่มสตรีมีความรู้เพิ่มขึ้น <u>เชิงคุณภาพ</u> - กลุ่มสตรีมีความรู้นำมาใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองสวัสดิการฯ
57	โครงการประชุมและติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า	ต.ค 61 - ก.ย. 61	21-พ.ย.-61	- จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ	10,000	327	9,673	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ได้รับข้อมูล ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ทั้ง 14 ชุมชน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการฯ

2.6 แผนงานงบกลาง

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
58	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	ต.ค 61 – ก.ย. 62	ต.ค 61 – ก.ย. 62	- จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการรายเดือน	3,648,000	3,373,600	274,400	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ผู้พิการ จำนวน 363 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการฯ
59	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค 61 – ก.ย. 62	ต.ค 61 – ก.ย. 62	- จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุรายเดือน	19,900,000	16,825,300	16,825,300	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ผู้สูงอายุ จำนวน 2,188 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการฯ
60	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ต.ค 61 – ก.ย. 62	ต.ค 61 – ก.ย. 62	- จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์รายเดือน	120,000	99,500	20,500	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 14 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการฯ
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 จำนวน 60 โครงการ					36,711,730	31,341,149.40	19,120,450.62		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ให้แก่ประชาชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	ต.ค. 61 ก.ย. 62	1ธ.ค. 61 – 4 มิ.ย. 62	- จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ในชุมชน	200,000.00	40,585.00	159,415.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 120 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เข้าร่วมอบรม ได้ความรู้ และเป็น แนวทางในการประกอบอาชีพ	กองสวัสดิการฯ
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 จำนวน 1 โครงการ					200,000.00	40,585.00	159,415.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการพัฒนาการเมืองและระบบการบริหารจัดการที่ดี

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
1	โครงการจิตอาสา (เราทำความดีด้วยหัวใจ)	1-พ.ย.-61 31 พ.ย. 62	15-พ.ย.-62	- จัดโครงการจิตอาสา (เราทำความดีด้วยหัวใจ) นำประชาชนทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ พื้นที่ในเขตเทศบาล	50,000.00	31,670.00	18,330.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เชิงปริมาณ - จำนวนประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 เชิงคุณภาพ - ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดูแลรักษาพื้นที่ สาธารณะในเขตเทศบาล	สำนักปลัด
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ การปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล	ม.ค. - ก.พ. 62	2 ก.พ. 62	- จัดอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่	450,000.00 โอนเพิ่ม 1/2562 350,000.00 800,000.00	391,240.00	408,760.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เชิงปริมาณ - จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ บุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภา เทศบาล มีความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น	สำนักปลัด

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
3	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทะเบียนของสำนักทะเบียน รุ่นที่ 1 จังหวัดปทุมธานี นางสาววราสนา รุ่งนาสวน	27-พ.ค.-62	31-พ.ค.-62	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ งานทะเบียน	100,000.00	10,026.00	89,974.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เข้าร่วมอบรม จำนวน 1 ครั้ง <u>เชิงคุณภาพ</u> - มีความรู้ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
4	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 คน นายอวิชชัย ฉายชูวงศ์ นายกิตินันต์ ภูมหมื่นแสน	26-31 พ.ค.62 26-31 พ.ค.62	31-พ.ค.-62 31 พ.ค.62	- ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 1	89,974 82,606	7,368 8,650	82,606 73,956	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เข้าร่วมอบรม จำนวน 1 ครั้ง <u>เชิงคุณภาพ</u> - มีความรู้ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และมีประสิทธิภาพ	งานป้องกันฯ
5	โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า สำนักงานและรั้วด้านข้าง บริเวณเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า	1-ก.พ.-62	19-เม.ย.-62	- ก่อสร้างประตูทางเข้าสำนักงานและ รั้วด้านข้าง	400,000.00	396,000.00	4,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - มีประตูทางเข้าสำนักงานและ รั้วด้านข้าง <u>เชิงคุณภาพ</u> - มีความปลอดภัยและป้องกัน ทรัพย์สินทางราชการศูนย์หาย	สำนักปลัด

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง 1. หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จำนวน 3 คน - น.ส.ปราณี สุทธิมาลัย - นางชุติมา เงินสะอาด - นายพิษณุวงศ์ วงษ์ภักดี 2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างระบบ e-GP จำนวน 1 คน - นายพิษณุวงศ์ วงษ์ภักดี 3. หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานและการสื่อสารเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดผลเชิงสัมฤทธิ์ จำนวน 1 คน - นายพิษณุวงศ์ วงษ์ภักดี 4. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 คน - นางสุจิรา สีหามู	6-ธ.ค.-62 13-ธ.ค.-62 19-เม.ย.-62 4-มิ.ย.-62	7-ธ.ค.-62 14-ธ.ค.-62 21-เม.ย.-62 30-มิ.ย.-62	- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ	200,000	85,775 4,220 4,220 4,796 4,950 7,380 35,200	114,225	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - จำนวน 6 หลักสูตร <u>เชิงคุณภาพ</u> - เพื่อให้พนักงานมีความรู้เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน	กองคลัง

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
	5. หลักสูตรการจัดทำรายงาน ทรัพย์สินของ อบท. เพื่อการจัด ทำบัญชีและรายงานการเงิน จำนวน 3 คน - น.ส.ปราณี สุทธิมาลย์ - นางชุติมา เงินสะอาด - นายพิษณุวงศ์ วงษ์ภักดี	17-พ.ค.-62	19-พ.ค.-62			5,463 5,443 5,443			
	6. หลักสูตรการเตรียมความพร้อม การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือ และเตรียมความพร้อมการปิด บัญชีประจำ จำนวน 1 คน 1. นางสาวจิรา สีหามู	13-ก.ย.-62	15-ก.ย.-62			8,660			
	7 โครงการประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษีต่างๆ	22-ส.ค.-62	5-ก.ย.-62	- ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี	50,000	45,000	5,000	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ประชาชนเข้าใจในการเกี่ยวกับการ ชำระภาษี ร้อยละ 80 <u>เชิงคุณภาพ</u> - เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น	กองคลัง

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
8	โครงการจัดประชุม อปพร.	ธ.ค. 61	เม.ย. 62	- ประชุมซักซ้อมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	20,000.00	-	20,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - จำนวน อปพร. เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80 <u>เชิงคุณภาพ</u> - สมาชิก อปพร. มาประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น	งานป้องกันฯ
9	โครงการตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน	ธ.ค. 61	เม.ย. 62	- ตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ประชาชน	5,000.00	-	5,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ตั้งจุดตรวจ จำนวน 2 ครั้ง <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	งานป้องกันฯ
10	โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับอัคคีภัย	พ.ย. 61	ส.ค. 62	- ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวและใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่	10,000.00	-	10,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 80 <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและวิธีป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างถูกวิธี	งานป้องกันฯ

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
11	โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกัน และระงับอัคคีภัย	11 ก.พ. 62	27 ก.พ. 62	- อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	150,000.00	101,960.00	48,040.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - จำนวนนักเรียนและเยาวชนที่เข้า อบรม ร้อยละ 80 <u>เชิงคุณภาพ</u> - นักเรียนและเยาวชนมีความรู้เบื้องต้น ในการป้องกันอัคคีภัย	งานป้องกันฯ

4.3 แผนงานการศึกษา

12	เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของบุคลากรกองการ ศึกษา	1 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	รับการอบรมตามหลักสูตร หน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน อื่นๆ และการฝึกอบรมคอม พิวเตอร์ตามหลักสูตรที่กรม ส่งเสริมฯ เป็นผู้จัด และจัดส่ง พนักงานเทศบาลไปราชการ	50,000	16,442	33,558	<u>เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละ 85 บุคลากรได้รับ การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ <u>เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรมีความรู้กว้างไกล และนำความรู้มาประยุกต์ใน การปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองการศึกษา
----	--	-----------	------------	---	--------	--------	--------	--	-------------

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
13	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพและศึกษาดูงานให้กับ คณะกรรมการชุมชน	มิ.ย - ส.ค. 62	20 ส.ค. 62 12-ก.ย.-62	- จัดอบรมให้ความรู้ และทัศนศึกษาดูงาน ณ.จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร	250,000.00	239,520.00	20,480.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 90 <u>เชิงคุณภาพ</u> - คณะกรรมการได้ความรู้และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น และนำมาปรับใช้ในชุมชนได้	กองสวัสดิการฯ
14	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพและศึกษาดูงานให้กับ คณะกรรมการผู้สูงอายุ	มิ.ย - ส.ค. 62	20-ส.ค.-60 12 ก.ย.62	- จัดอบรมให้ความรู้ และทัศนศึกษาดูงาน ณ.จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร	250,000.00	239,520.00	20,480.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 90 <u>เชิงคุณภาพ</u> - คณะกรรมการได้ความรู้และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น และนำมาปรับใช้ในชุมชนได้	กองสวัสดิการฯ
15	โครงการฝึกอบรมทบทวนจัดทำ แผนชุมชน	พ.ย 61 - มี.ค 62	มี.ค. - เม.ย.62	- จัดอบรมให้ความรู้ทบทวนแผนชุมชนเดิม และ จัดทำแผนชุมชน	30,000.00	21,925.00	8,075.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - คณะกรรมการชุมชน - คณะกรรมการผู้สูงอายุ - สมาชิกกลุ่มสตรี รวม 14 ชุมชน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และได้แผนชุมชนฉบับใหม่	กองสวัสดิการฯ

4.4 แผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ)

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
16	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ภายในอาคารอิมจันทร์และ บริเวณโดยรอบสนามกีฬากลาง เทศบาล	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 62	- รักษาความสะอาดภายในอาคารอิมจันทร์ และบริเวณโดยรอบสนามกีฬากลาง	585,000.00	496,925.00	88,075.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - มีสนามกีฬาที่สะอาดร้อยละ 100 <u>เชิงคุณภาพ</u> - มีสนามกีฬาที่สะอาดและได้ มาตรฐาน สำหรับบริการประชาชน	กองช่าง
17	จ้างเหมาพนักงานรักษาความ ปลอดภัยบริเวณสนามกีฬากลาง เทศบาล	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 62	- ดูแลทรัพย์สินของทางราชการและรักษา ความปลอดภัยบริเวณสนามกีฬา	1,480,000.00	1,440,000.00	40,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ประชาชนมีความปลอดภัยในการมา ออกกำลังกายที่สนามกีฬา <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนมีความปลอดภัยในการ ออกกำลังกายที่สนามกีฬา	กองช่าง
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 จำนวน 17 โครงการ					4,519,974.00	3,532,021.00	1,007,953.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าและ ไหล่ทางถนนภายในเขตเทศบาล - โครงการ 1 อปท. 1 ถนน (ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม)	21-ก.พ.-62	21 ก.พ. 62	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าและไหล่ทาง ถนนภายในเขตเทศบาล	500,000.00	50,500.00	449,500.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - มีภูมิทัศน์ที่สวยงามได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนมีทางเท้าและไหล่ถนน ที่สวยงามและได้มาตรฐาน	กองช่าง
2	- โครงการระบายน้ำ (ตลาดคอนกรีต)	27-เม.ย.-62	25-มิ.ย.-62	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าและไหล่ทาง ถนน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 321 เมตร (ถนนสมุทรปราการ - สมุทรสาคร) ช่วง กม.ที่ 4 +348.70-4+669.70)	449,500.00	437,000.00	12,500.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - สองข้างถนนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร้อยละ 100 <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนมีทางเท้าและไหล่ถนน ที่สวยงามและได้มาตรฐาน	กองช่าง

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
3	โครงการเมืองสะอาดสวยใส ไร้มลพิษ	-	29 ม.ค. 62	- ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความ สะอาดในพื้นที่	50,000.00	18,250.00	31,750.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา ความสะอาดในพื้นที่ ร้อยละ 80 <u>เชิงคุณภาพ</u> - เพื่อสร้างวินัยการทิ้งขยะให้เป็นที่ เป็นทางสำหรับประชาชน	กองสาธารณสุข
4	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ ต้นทาง	20-ก.พ.-62	4-มี.ค.-62	- ส่งเสริมชุมชนในการจัดกิจกรรม คัดแยกขยะ	5,000.00 โอนเพิ่ม 5,000.00 100,000.00	60,232.00	39,768.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ประชาชนมีการทำการคัดแยกขยะ ร้อยละ 80 <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนมีการคัดแยกขยะพื้นที่ใน เขตเทศบาลมีความสะอาด	กองสาธารณสุข
5	โครงการคลองสวยน้ำใสใจ แหล่งน้ำ	23-พ.ค.-62	23-พ.ค.-62	- ประชาชนมีวินัยในการทิ้งขยะให้เป็นที่ เป็นทาง	100,000.00	27,570.00	72,430.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - แม่น้ำลำคลองในพื้นที่ที่ได้รับการดูแล ร้อยละ 80 <u>เชิงคุณภาพ</u> - ลำคลองในพื้นที่สะอาดไม่มีน้ำเน่าเสีย	กองสาธารณสุข

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
6	โครงการอบรมทำถังดักไขมันใน ครัวเรือน	10-ก.ย.-62	10 ก.ย. 62	- ประชาชนมีความรู้ในการทำถังดักไขมัน ไว้ในครัวเรือน	20,000.00	13,600.00	6,400.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้ารับการอบรมทำถังดักไขมัน ในครัวเรือน ร้อยละ 80 <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนมีความรู้ในการทำถัง ดักไขมันไว้ในครัวเรือน	กองสาธารณสุข
7	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ และศึกษาดูงานด้านการจัดการ ขยะชุมชน	6-ส.ค.-62	8-ส.ค.-62	- ศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ	800,000.00	593,740.00	206,260.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 <u>เชิงคุณภาพ</u> - ได้รับความรู้และนำมาปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข
8	โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ในเขตเทศบาลฯ	27-ธ.ค.-62	27-ธ.ค.-62	- มีการรณรงค์ปลูกต้นไม้รณรงค์ลดใช้ ถุงพลาสติก	50,000.00 โอนเพิ่ม 50,000 100,000.00	58,265.00	41,735.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ลดใช้ถุงพลาสติก ร้อยละ 30 - เกิดถนนสวย 1 แห่ง ยาว 500 เมตร <u>เชิงคุณภาพ</u> - พื้นที่มีความสวยงาม มีพื้นที่สีเขียว มากขึ้น	กองสาธารณสุข

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
9	โครงการทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล	1-ต.ค.-61	ก.ย. 62	- ท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลฯ ได้รับการขุดลอก	20,000.00	-	20,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลฯได้รับการขุดลอก ร้อยละ 100 <u>เชิงคุณภาพ</u> - ท่อระบายน้ำไม่ตันและไม่เกิดน้ำท่วมขัง	กองสาธารณสุข
10	โครงการตรวจสอบสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	12-มี.ค.-62	29-มี.ค.-62	- ออกตรวจสอบสถานประกอบการรายใหม่	20,000.00	-	20,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ออกตรวจสอบสถานประกอบการรายใหม่ ร้อยละ 100 <u>เชิงคุณภาพ</u> - มีฐานข้อมูลสถานประกอบการรายใหม่	กองสาธารณสุข
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ 5 จำนวน 10 โครงการ					2,159,500	1,259,157	900,343		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
1	จัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้าง ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ติดกับที่ดินเดิม ที่ก่อสร้างสำนักงานเทศบาล ตำบลแหลมฟ้าผ่า	ต.ค.61 – ก.ย. 62		- เทศบาลทำหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินในเขต เทศบาลให้ทราบการจัดซื้อที่ดิน	4,000,000.00	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างทำเรื่องสืบทา ที่ดิน	สำนักปลัด
2	โครงการถมดินลูกรังบริเวณ สถานที่ก่อสร้างศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	ต.ค 61 –ก.ย. 62		- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาที่ดิน	2,280,000.00	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างทำเรื่องสืบทา ที่ดิน	สำนักปลัด

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
3	ซ่อมแซมถนน ทางเท้า สะพาน ทางเดินเท้า สะพานข้ามคลอง โปีศาลาที่พักผู้โดยสารและอื่นๆ (เสนอปัญหาทุกชุมชน) - ซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 หลังโรงเรียนป้อมพระจุล หมื่น 2 ต.แหลมฟ้าผ่า จุดที่ 2 บริเวณบ้านนางสมหทัย ศรีประหล้าทอง หมู่ 3 ต.แหลมฟ้าผ่า	12-ก.ย.-62	26 ต.ค. 62	- ซ่อมสะพานทางเดินเท้า - จุดที่ 1 กว้าง 1.40 เมตร ยาว 169.00 เมตร - จุดที่ 2 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร	1,162,000.00	154,000.00	1,008,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง	กองช่าง
	- ซ่อมแซมถนน สะพานโดยวิธี ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร จำนวน 10 จุด ภายในเขตเทศบาล	28-ก.ย.-62	27 ต.ค. 62	- ซ่อมถนน สะพาน ความหนา 0.05 เมตร จำนวน 10 จุด	1,008,000.00	494,600.00	513,400	- อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง	กองช่าง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
4	- ซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณบ้านนายสุวรรณ ทองยอด (ตรอกถั่วออก) หมู่ที่ 1 จุดที่ 2 บริเวณบ้านนายมานัส จันทร์ตรี หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่า	6-ก.ย.-62	21 ต.ค. 62	- ซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า จุดที่ 1 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 57.50 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร	513,400.00	115,000.00	398,400.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง	กองช่าง
	- ซ่อมแซมโป๊ะไม้ บริเวณบ้าน นายวิเชียร อยู่สมุทร หมู่ที่ 13 ต.แหลมฟ้าผ่า	12-ก.ย.-62	10 ธ.ค. 62	- ซ่อมโป๊ะไม้ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร	398,400.00	392,000.00	6,400.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง	กองช่าง
	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ถนนซอย 2 ในหมู่บ้าน ภูมิไฉนิเวศน์ 2 หมู่ 13	6-ก.ค.-62	1 ม.ค. 63	- ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 87.50 เมตร และขนาด กว้าง 3.90 เมตร ยาว 43.00 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 711.90 ตารางเมตร พร้อมยกบ่อพัก 19 บ่อ	902,000.00	782,500.00	119,500.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง	กองช่าง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
5	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ถนนซอย 4 ในหมู่บ้าน ภูมิไฉนเวศน์ หมู่ที่ 13	6-ก.ค.-62	1 ม.ค. 63	- ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 85.50 เมตร และขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 636.50 ตารางเมตร พร้อมยกบ่อพัก 18 บ่อ	887,000.00	767,500.00	119,500.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง	กองช่าง
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 จำนวน 5 โครงการ					9,231,000	2,705,600	6,525,400		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
1	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ถนนซอย 6 ในหมู่บ้าน ภูมิไฉนเวศน์ 2 หมู่ที่ 13	-	-	- ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 80.30 เมตร และขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 19.90 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 579.80 ตารางเมตร พร้อม ยกบ่อพัก 16 บ่อ	753,000.00	-	753,000.00	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างกันเงินมิได้ ก่อนนี้ ปี 2562	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยหมอบาง (ช่วงที่ 2) หมู่ 4 ต.ในคลองบางปลากด	-	-	- ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. กว้าง 6.10 – 7.20 เมตร ยาว 258.00 เมตร	5,250,000.00	-	5,250,000.00	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างกันเงินมิได้ ก่อนนี้ ปี 2562	กองช่าง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
3	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ 2 ข้างทาง พร้อมบ่อบัก คสล. บริเวณถนนซอยร่วมพัฒนา หมู่ 4 ต.ในคลองบางปลากด	-	-	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อบัก คสล. 2 ข้างทาง (ช่วงที่1) ความยาวรวม 1,400 เมตร	8,400,000.00	-	8,400,000.00	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างกันเงินมิได้ ก่อนนี้ ปี 2562	กองช่าง
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 จำนวน 3 โครงการ					14,403,000.00	-	14,403,000.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะที่ 2 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
1	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า	-	-	- ก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	816,000.00	-	816,000.00	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างกันเงินมิได้ ก่อนนี้ผูกพัน ปี 2561	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในสนามกีฬาากลางฯ	-	-	- ก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	158,000.00	-	158,000.00	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างกันเงินมิได้ ก่อนนี้ผูกพัน ปี 2561	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3	โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันบริเวณด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	-	- ก่อสร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	229,000.00	-	229,000.00	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างกันเงินมิได้ ก่อนนี้ผูกพัน ปี 2561	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะที่ 1 จำนวน 3 โครงการ					1,203,000.00	-	1,203,000.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการพัฒนาการเมืองและระบบการบริหารจัดการที่ดี

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
1	โครงการติดตั้งลูกกรงเหล็กตัด ประตูด่านต่างภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	-	- ติดตั้งลูกกรงเหล็กตัดประตูด่านต่างภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	100,000.00	-	100,000.00	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างกันเงินมิได้ ก่อนนี้ ปี 2561	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 จำนวน 1 โครงการ					100,000.00	-	100,000.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (ไม่ได้ดำเนินการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการพัฒนาการเมืองและระบบการบริหารจัดการที่ดี

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	ต.ค.-61	ก.ย.-62	- จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล	2,500,000.00	-	2,500,000.00	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากรัฐบาลยังไม่กำหนดให้มีการเลือกตั้ง	สำนักปลัด
2	โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่	ต.ค. 2561	30-พ.ค.-62	- จัดเตรียมประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน	40,000.00	-	40,000.00	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่เทศบาลที่รับผิดชอบงานบริการประชาชนได้รับผิดชอบลงพื้นที่ในแต่ละงานแล้ว	สำนักปลัด
3	โครงการอบรมให้ความรู้ในการใช้เครื่องดับเพลิงและก๊าซหุงต้ม	ต.ค 61	ส.ค.-62	- จัดอบรมอาสาสมัครประชาชนในเขตเทศบาล ให้รู้จักวิธีการใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย	50,000.00	-	50,000.00	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายยังไม่มีความพร้อม	งานป้องกันฯ
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
4	โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน ในด้านการบริหารจัดการชุมชน	ม.ค -เม.ย 62	-	- จัดอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชนในด้านการบริหารการจัดการชุมชน	20,000.00	-	20,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากจัดอบรมให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานให้กับคณะกรรมการชุมชนแล้ว	กองสวัสดิการฯ

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
5	โครงการประชุมและติดตาม การปฏิบัติงานของ คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการผู้สูงอายุ คณะกรรมการกลุ่มสตรี	ต.ค.61-ก.ย.62	-	- จัดประชุมและติดตามการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการผู้สูงอายุ คณะกรรมการกลุ่มสตรี	20,000.00	-	20,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากจัดประชุมจากโครงการอื่นๆ	กองสวัสดิการฯ
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของบุคลากร กองสวัสดิการ	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	-	- จัดส่งพนักงานเทศบาล, ลูกจ้างเข้ารับการฝึก อบรมตามหลักสูตรของหน่วยงานต่างๆ และ สถาบันอื่นๆ	50,000.00	-	50,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจำนวนจำกัด และ มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ทำให้ไม่สามารถ ไปอบรมได้	กองสวัสดิการฯ
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 จำนวน 6 โครงการ					2,680,000	-	2,680,000		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (ไม่ใช้งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก	1 ต.ค.61– 30 ก.ย.62	1 ต.ค.61– 30 ก.ย.62	– จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล เด็กเล็ก	–	–	–	– ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> – ครู และผู้ดูแลเด็ก ได้รับ การอบรม ร้อยละ 80 <u>เชิงคุณภาพ</u> – ครูและผู้ดูแลเด็กมีความ รู้เพิ่มมากขึ้นและนำมาใช้ใน การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาพในการทำงาน	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2	โครงการกิจกรรมหน้าเสาธง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1 ต.ค.61– 30 ก.ย.62	1 ต.ค.61– 30 ก.ย.62	– จัดโครงการกิจกรรมหน้า เสาธงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	–	–	–	– ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> – เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดี ร้อยละ 90 <u>เชิงคุณภาพ</u> – เด็กสามารถปฏิบัติตามได้ อย่างเหมาะสม และถูกต้อง	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
3	โครงการวันออกพรรษา	24-25ต.ค.61	24-25ต.ค.61	- จัดโครงการวันออกพรรษา	-	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เด็กเล็กและครูเข้าร่วม ร้อยละ 90 <u>เชิงคุณภาพ</u> - เด็กสามารถปฏิบัติตามได้ และเข้าใจประเพณีถูกต้อง	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4	โครงการวันวิสาขบูชา	18 ก.พ. 62	18 ก.พ. 62	- จัดโครงการวันวิสาขบูชา	-	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เด็กเล็กและครูเข้าร่วม ร้อยละ 90 <u>เชิงคุณภาพ</u> - เด็กสามารถปฏิบัติตามได้ และเข้าใจประเพณีถูกต้อง	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5	โครงการถือศีลกินเจ	8-17ต.ค.61	8-17ต.ค.61	- จัดให้มีการเข้าร่วมเทศกาล การถือศีลกินเจ	-	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - มีประชาชนเข้าร่วม ร้อยละ 90 <u>เชิงคุณภาพ</u> - ร่วมกันปฏิบัติการละเว้น เนื้อสัตว์และถือศีลได้	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
6	โครงการวันมาฆบูชา	17 พ.ค 62	17 พ.ค 62	- จัดโครงการวันมาฆบูชา	-	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เด็กเล็กและครูเข้าร่วม ร้อยละ 90 <u>เชิงคุณภาพ</u> - เด็กสามารถปฏิบัติตามได้ และเข้าใจประเพณีถูกต้อง	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7	โครงการวันดินแห่งชาติ	4 ธ.ค.61	4 ธ.ค.61	- จัดให้มีการปลูกต้นไม้และ ดูแลรักษาดินด้วยธรรมชาติ	-	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - มีเด็กเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 90 <u>เชิงคุณภาพ</u> - ร่วมกันปลูกต้นไม้และรักษา หน้าดินและเข้าใจปัญหาดิน	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8	โครงการวันสุนทรภู่และวัน ภาษาไทยแห่งชาติ	26 มิ.ย. 62	26 มิ.ย. 62	- จัดให้มีกิจกรรมเล่านิทาน ประกอบการแสดงเพื่อให้เด็ก เข้าใจความเป็นมาของวันภาษา ไทยแห่งชาติ	-	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เด็กเล็กและครูเข้าร่วม ร้อยละ 90 <u>เชิงคุณภาพ</u> - เด็กสามารถปฏิบัติตามได้และเข้าใจ ภาษาไทยถูกต้องและรู้ประวัติสุนทรภู่	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
9	โครงการรณรงค์ด้านภัยยาเสพติด	26 มิ.ย.62	26 มิ.ย.62	- จัดให้มีการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	-	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - มีเด็กเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 80 <u>เชิงคุณภาพ</u> - จัดให้เด็กได้รู้จักโทษภัยของยาเสพติด และการป้องกันไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10	โครงการอบรมมารยาทสำหรับเด็กนักเรียน	1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62	1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62	- จัดให้มีกิจกรรมอบรมมารยาทสำหรับเด็กเล็กศูนย์ฯ	-	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เด็กเล็กและครูเข้าร่วม ร้อยละ 85 <u>เชิงคุณภาพ</u> - เด็กสามารถปฏิบัติตามได้ และเข้าใจถูกต้อง	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ			ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
11	โครงการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62	1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62	- จัดให้มีการส่งเสริมงาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในการ เรียนการสอนด้วยทุกครั้ง	-	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - มีเด็กเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 85 <u>เชิงคุณภาพ</u> - ร่วมกันส่งเสริมงานศิลป วัฒนธรรมท้องถิ่น และการ อนุรักษ์วัฒนธรรมต่างๆ	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 จำนวน 11 โครงการ					-	-	-		


การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	การตั้งงบประมาณ ปี 2561		จำนวนโครงการ/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562									
			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ		เงินคงเหลือทั้งหมด (บาท) (7) (3) + (5) + (6) = (7)
	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท) (1)	โครงการ	เงินที่เบิกจ่ายแล้ว (บาท) (2)	เงินคงเหลือ (บาท) (3)	โครงการ	เงินรอเบิกจ่าย (บาท) (4)	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท) (5)	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท) (6)	
1. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน	11	22,072,000.00	2	๑ 938,000	๑ 1,162,000			3	14,403,000.00			15,565,000.00
2. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	63	36,305,000.00	60	31,341,149.40	19,120,450.62	5	2,705,600.00	3	1,203,000.00			20,323,450.62
3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน	1	200,000.00	1	40,585.00	159,415.00							159,415.00
4. ด้านการพัฒนาการเมืองและระบบการบริหารจัดการที่ดี	20	5,215,000.00	17	3,532,021.00	1,007,953.00			1	100,000.00	6	2,680,000.00	3,787,953.00
5. ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	2,110,000.00	10	1,259,157.00	900,343.00							900,343.00
รวมทั้งสิ้น	105	65,902,000.00	90	37,110,912.40	22,350,161.62	5	2,705,600.00	7	15,706,000.00	6	2,680,000.00	40,736,161.62

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 $(90 \times 100 / 105 = 85.71)$ คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้

สรุปผลการดำเนินงานโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 $(90 \times 100 / 131 = 68.70)$ คิดเป็นร้อยละ 68.70 ของโครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
ที่ ๒๕๖ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ วรรคสอง และข้อ ๑๒ วรรคสอง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ดังนี้

๑. นายจารุต์ พันธุ์พัก	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๒. นายปิยพันธ์ เต้าทอง	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓. นางมยุลี ถิ่นทอง	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔. นายเกษม แจ่มจรัส	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๕. นางปนัดดา นิชาคมวุฒน์	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. พัฒนาการอำเภอ	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๗. เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๘. นายฉอ้อน เชื้อมทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นางสุรัตน์ สุวรรณรักษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	หัวหน้าส่วนราชการ	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองช่าง	หัวหน้าส่วนราชการ	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีหน้าที่ ดังนี้


- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาล เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวิฑูรย์ รุจิรกาโมทย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า



คำสั่งเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
ที่ ๕๗๑/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขาธิการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ที่ ๒๙๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าไปแล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งประธานและเลขาธิการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| (๑) นายจารุต พันธุ์พัก | ประธานกรรมการ |
| (๒) นายปิยพันธ์ เต่าทอง | กรรมการและเลขาธิการ |
| ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป | |

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวิฑูรย์ รุจิรกาโมทย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าใช้แบบประเมิน (ตามเอกสารแนบภาคผนวก) โดยกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้ความคาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน ๑๔๐ ชุด สรุปผลได้ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

สถานภาพ		จำนวน	ร้อยละ
เพศ			
	ชาย	๖๖	๔๗.๑๔
	หญิง	๗๔	๕๒.๘๖
	รวม	๑๔๐	๑๐๐
อายุ			
	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๔	๒.๘๖
	๒๐ – ๓๐ ปี	๑๕	๑๐.๗๑
	๓๑ – ๔๐ ปี	๓๐	๒๑.๔๓
	๔๑ – ๕๐ ปี	๔๓	๓๐.๗๑
	๕๑ – ๖๐ ปี	๓๖	๒๕.๗๑
	มากกว่า ๖๐ ปี	๑๒	๘.๕๗
	รวม	๑๔๐	๑๐๐
ระดับการศึกษา			
	ประถมศึกษา	๗๖	๕๔.๒๙
	มัธยมศึกษา/เทียบเท่า	๒๗	๑๙.๒๙
	อนุปริญญา/เทียบเท่า	๕	๓.๕๗
	ปริญญาตรี	๔	๒.๘๖
	สูงกว่าปริญญาตรี	๒	๑.๔๓
	อื่น ๆ	๒๖	๑๘.๕๗
	รวม	๑๔๐	๑๐๐
อาชีพ			
	รับราชการ	๓	๒.๑๔
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๙	๖.๔๓
	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๑๔	๑๐.๐๐
	รับจ้าง	๓๕	๒๕.๐๐
	นักเรียน นักศึกษา	๘	๕.๗๑
	เกษียณกร	๗๑	๕๐.๗๑
	อื่น ๆ (ระบุ)	๐	๐.๐๐
	รวม	๑๔๐	๑๐๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์)

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗๒.๑๔	๒๐.๗๑	๗.๑๔
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม	๗๐.๐๐	๒๗.๑๔	๒.๘๖
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗๗.๘๖	๑๐.๗๑	๑๑.๔๓
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗๙.๒๙	๑๕.๗๑	๕.๐๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๖๕.๗๑	๒๐.๗๑	๑๓.๕๗
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕๙.๒๙	๓๐.๐๐	๑๐.๗๑
๗) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖๗.๑๔	๒๕.๐๐	๗.๘๖
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๘๐.๗๑	๑๒.๘๖	๖.๔๓
รวม	๗๑.๕๒	๒๐.๓๖	๘.๑๒

๒.๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม	๘
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๙
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๘
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘
๗) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๙
รวม	๘๒.๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน

ประเด็น	คะแนนพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม	๘
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๘
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘
๗) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙
รวม	๘.๒๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม	๘
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๙
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘
๗) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘
รวม	๘.๑๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม	๘
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๘
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘
๗) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๗
รวม	๘.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม	๘
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๘
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘
๗) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๙
รวม	๘.๓๘

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชน จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)	ร้อยละความพึงพอใจ
๑. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน	๘.๒๕	๘๒.๕๐
๒. การพัฒนาคุณภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน	๘.๒๕	๘๒.๕๐
๓. การพัฒนาและเสริมสร้างความรู้และเชิงของระบบเศรษฐกิจชุมชน	๘.๑๓	๘๑.๓๐
๔. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี	๘.๐๐	๘๐.๐๐
๕. การพัฒนาระบบการจัดทำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘.๓๘	๘๓.๘๐

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบาลอยู่ตั้งงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินงานได้ในปีงบประมาณนั้น
๒. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่