



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของ
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

แบบรายงานการติดตามโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กองคลัง

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		หมายเหตุ
					เป็นไปตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผนฯ	
๑	โครงการจัดตลาดนัดชุมชน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๕๐,๐๐๐			/	เนื่องจากไม่ได้มีการจัดตลาดนัดแล้ว
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้	ต.ค.๖๕ - เม.ย.๖๖	๕๐,๐๐๐	๔๓,๒๕๐	/		
๓	โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสารเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	ต.ค.๖๕ - เม.ย.๖๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/		
๔	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงาน พนักงาน จำนวน ๕ ตัวๆละ ๓,๕๐๐ บาท	ม.ค. - เม.ย.๖๖	๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	/		
๕	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน ๑ เครื่อง	ม.ค. - เม.ย.๖๖	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	/		
๖	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่องๆ	ม.ค. - เม.ย.๖๖	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	/		
๗	โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน	ม.ค. - เม.ย.๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	/		

.....ผู้รายงาน
(นางกรรณทิพย์ บุญสุวรรค์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการติดตามโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		หมายเหตุ
					เป็นไปตาม แผนฯ	ไม่เป็นไปตาม แผนฯ	
๑	ค่าใช้สอย						
	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าถ่ายเอกสาร)	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	๖๕,๘๖๐	๒๕,๑๒๔.๘๐	✓		จัดทำฎีกาเรียบร้อยแล้ว
	- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	๑๑๔,๐๐๐	๔๗,๕๐๐	✓		จัดทำฎีกาเรียบร้อยแล้ว
	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองฯ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	๒,๒๕๐	✓		จัดทำฎีกาเรียบร้อยแล้ว
ค่าวัสดุ							
๒	หนังสือพิมพ์	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	๖๕,๐๐๐	๓,๖๖๐	✓		
๓	วัสดุสำนักงาน (เครื่องเขียน)	มกราคม ๒๕๖๖	๖๕,๐๐๐	๖,๗๑๒	✓		จัดทำฎีกาเรียบร้อยแล้ว
๔	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	มกราคม ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๒๗,๙๑๐	✓		จัดทำฎีกาเรียบร้อยแล้ว
๕	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	มกราคม ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	๑๒,๒๐๐	✓		จัดทำฎีกาเรียบร้อยแล้ว
๖	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	๖,๒๐๖.๘๐	✓		จัดทำฎีกาเรียบร้อยแล้ว
๗	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	มีนาคม,มิถุนายน ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓		
๘	วัสดุคอมพิวเตอร์	กุมภาพันธ์,มิถุนายน ๒๕๖๖	๗๕,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	✓		
๙	วัสดุสำรวจ (บันไดอเนกประสงค์)	มกราคม ๒๕๖๖	๕,๐๐๐	๔,๕๐๐	✓		จัดทำฎีกาเรียบร้อยแล้ว
๑๐	ครุภัณฑ์สำนักงาน	มกราคม ๒๕๖๖					
	- เก้าอี้นั่งทำงาน		๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	✓		จัดทำฎีกาเรียบร้อยแล้ว
	- โต๊ะคอมพิวเตอร์		๒,๗๖๐	๒,๗๖๐	✓		จัดทำฎีกาเรียบร้อยแล้ว
	- โต๊ะทำงาน		๙,๙๖๐	๙,๙๖๐	✓		จัดทำฎีกาเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		หมายเหตุ
					เป็นไปตาม แผนฯ	ไม่เป็นไปตาม แผนฯ	
๑๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ตู้ลำโพงมีเครื่องขยายเสียงในตัว ขนาด ๑๕ นิ้ว	มกราคม ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	๘,๕๐๐	✓		จัดทำฎีกาเรียบร้อยแล้ว

.....*Zing wong*.....ผู้รายงาน

(นางสาวชนิษฐา มีเพียร)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองอุทัยธานี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง - การบริหาร

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์เทศบาล เมืองอุทัยธานี	เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานต่างๆ ของเทศบาล ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับทราบ	๑๐๐,๐๐๐	ภายในเทศบาล	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ				อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลและสืบราคาจากท้องตลาด								
๒	โครงการเข้าพื้นที่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองอุทัยธานี	เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานต่างๆ ของเทศบาลให้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับทราบ	๒๐,๐๐๐	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ												เบิกจ่ายค่า เช่าพื้นที่เว็บไซต์ฯ เดือนกรกฎาคม ๖๖

Signature

.....ผู้รายงาน

(นางสาวชนิษฐา มีเพียร)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลเมืองอุทัยธานี

๑. ประเภทครุภัณฑ์.....สำนักงาน.....

แบบ ผด.๐๒/๑

๑.๑ แผนงาน...การพาณิชย์.....

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน มีมือจับ ชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน ๑๐ ตู้ ราคาตู้ละ ๕,๗๐๐ บาท	๕๗,๐๐๐	กองการประปา	กองการประปา	←————→ 100 % ดำเนินการแล้วเสร็จ														
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีล้อ มีที่วางแขน ปรับระดับได้ จำนวน ๒ ตัว ราคา ตัวละ ๗,๕๐๐ บาท สำหรับหัวหน้าฝ่าย	๑๕,๐๐๐	กองการประปา	กองการประปา	←————→ 100 % ดำเนินการแล้วเสร็จ														
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีล้อ มีที่วางแขน ปรับระดับได้ จำนวน ๖ ตัว ราคา ตัวละ ๔,๐๐๐ บาท สำหรับพนักงาน	๒๔,๐๐๐	กองการประปา	กองการประปา	←————→ 100 % ดำเนินการแล้วเสร็จ														
๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะขาเหล็กวางคอมพิวเตอร์ ขนาด ๖๐x๑๘๐x๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๔,๓๐๐ บาท	๔,๓๐๐	กองการประปา	กองการประปา	←————→ 100 % ดำเนินการแล้วเสร็จ														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองอุทัยธานี

๑. ประเภทครุภัณฑ์.....คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์.....

แบบ ผด.๐๒/๑

๑.๑ แผนงาน...การพาณิชย์.....

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗,๕๐๐ บาท	๗,๕๐๐	กองการประปา	กองการประปา	100 % ดำเนินการแล้วเสร็จ											
๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๑ kVA จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕,๗๐๐ บาท	๑๗,๑๐๐	กองการประปา	กองการประปา	100 % ดำเนินการแล้วเสร็จ											
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท	๒๒,๐๐๐	กองการประปา	กองการประปา	100 % ดำเนินการแล้วเสร็จ											
๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบพกพา จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๘,๕๐๐ บาท	๓๗,๐๐๐	กองการประปา	กองการประปา							20 % รายงานขอซื้อขอจ้าง		80 % เม.ย.-มิ.ย. 66			
๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั่น จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	กองการประปา	กองการประปา							20 % รายงานขอซื้อขอจ้าง		80 % เม.ย.-มิ.ย. 66			

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองอุทัยธานี

๑. ประเภทครุภัณฑ์.....อื่น.....

แบบ ผด.๐๒/๑

๑.๑ แผนงาน...การพาณิชย์.....

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕						พ.ศ. ๒๕๖๖					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ครุภัณฑ์อื่น	จัดซื้อเครื่องจ่ายคลอรีน ขนาด ๒ กิโลกรัมต่อชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๗๐,๐๐๐ บาท	๗๐,๐๐๐	กองการประปา	กองการประปา	← 100 % ดำเนินการแล้วเสร็จ →											
๒	ครุภัณฑ์อื่น	จัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า๖ลิตร/นาที่ (๓๖๐ลิตร/ชม.) แรงดัน ๓ บาร์ ไฟ ๓๘๐/๓/๕๐ จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๖๕,๐๐๐ บาท	๖๕,๐๐๐	กองการประปา	กองการประปา	← 100 % ดำเนินการแล้วเสร็จ →											

๑. ยุทธศาสตร์...โครงสร้างพื้นฐาน.....

๑.๑ แผนงาน...การพาณิชย์.....

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนแพสะแกกรัง	เพื่อขยายท่อเมนประปา บริเวณชุมชนแพสะแกกรัง ระยะทางรวมประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ด้วยท่อเมนประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด	๒๔๑,๕๐๐	ภายใน/นอกเขตเทศบาลเมือง	กองการประปา	← 100 % ดำเนินการแล้วเสร็จ →													

แบบ ผด.๐๒/๑

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อรถขุดดินตะขบ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๗ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ความจุถังน้ำมันน้อยกว่า ๐.๑๑ ลูกบาศก์เมตร และหัวเจาะไฮดรอลิก พร้อมรถเคลื่อนย้าย จำนวน ๑ คัน(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ฯลฯแต่เป็นราคาท้องตลาด)	๑,๕๐๐,๐๐๐	กองการประปา	กองการประปา												
						20 % ประกาศประกวดราคา			80 % เม.ย.- ส.ค. 66								

แบบรายงานผลการติดตามโครงการ/จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ๖เดือน)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		หมายเหตุ
					เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	พ.ย.๖๕ - ก.ย.๖๖	๓๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการมหกรรมกำจัดเหาในโรงเรียนเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี	พ.ย.๖๕ - ก.ย.๖๖	๕๐,๐๐๐		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการอนามัยเด็กวัยเรียนในโรงเรียน	เม.ย. - ก.ย.๖๖	๑๐๐,๐๐๐		✓		
๔	โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ	พ.ย.๖๕ - ก.ย.๖๖	๓๐,๐๐๐		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันด้านทันตสุขภาพ ในโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี	พ.ย.๖๕ - ก.ย.๖๖	๕๐,๐๐๐		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	วัสดุสำนักงาน	พ.ย.๖๕ - ส.ค.๖๖	๑๐,๐๐๐		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	พ.ย.๖๕ - ส.ค.๖๖	๑๐,๐๐๐		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	วัสดุงานบ้านงานครัว	พ.ย.๖๕ - ส.ค.๖๖	๑๐,๐๐๐		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙	วัสดุก่อสร้าง	พ.ย.๖๕ - ส.ค.๖๖	๑๐,๐๐๐		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๐	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	พ.ย.๖๕ - ส.ค.๖๖	๕,๐๐๐		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๑	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	พ.ย.๖๕ - ส.ค.๖๖	๕,๐๐๐		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๒	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	พ.ย.๖๕ - ส.ค.๖๖	๑๐๐,๐๐๐		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๓	วัสดุการเกษตร	พ.ย.๖๕ - ส.ค.๖๖	๕,๐๐๐		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	วัสดุเผยแพร่และโฆษณา	พ.ย.๖๕ - ส.ค.๖๖	๕๐๐		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๕	วัสดุเครื่องแต่งกาย	พ.ย.๖๕ - ส.ค.๖๖	๑๐,๐๐๐		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๖	วัสดุคอมพิวเตอร์	พ.ย.๖๕ - ส.ค.๖๖	๑๐,๐๐๐		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๗	วัสดุอื่นๆ	พ.ย.๖๕ - ส.ค.๖๖	๑,๐๐๐		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๘	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	พ.ย.๖๕ - ส.ค.๖๖	๕๐,๐๐๐	๑๓,๐๖๔	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ


ผู้รายงาน
 (นางศิริพร อัมภามงคล)
 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เทศบาลเมืองอุทัยธานี

๑. ยุทธศาสตร์.....

แบบ ผด.๐๒

๑.๑ แผนงาน.....สาธารณสุข.....

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในชุมชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี ๑๕ ชุมชน	๓๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	ชุมชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี	งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์		←										→
									๑๐%		๓๐%				๖๐%		
									วางแผน	ประชุมชี้แจง	ขออนุมัติ				ดำเนินการ		
๒	โครงการมหกรรมกำจัดเหาในโรงเรียนเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี	- จัดกิจกรรม "มหกรรมกำจัดเหา" โดย อบรมนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง - ออกดำเนินการกำจัดเหาในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลฯ	๕๐,๐๐๐	โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลฯ	งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์		←										→
									๕%		๑๕%		๒๐%		๖๐%		
									วางแผน		เตรียมข้อมูล		ขออนุมัติ		ดำเนินการ		
๓	โครงการอนามัยเด็กวัยเรียนในโรงเรียน	ให้บริการอนามัยเด็กวัยเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล - ตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ ปฐมวัย - ป.๔ - ให้ความรู้ตรวจสอบสุขภาพด้วยตนเอง ป.๕ - สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามเกณฑ์ ป.๑,ป.๕,ป.๖	๑๐๐,๐๐๐	โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลฯ	งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์								←				→
														๔๐%		๖๐%	
														เตรียมข้อมูล		ดำเนินการ	
														ขออนุมัติ			
๔	โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ	จัดอบรมผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียนในโรงเรียนเขตเทศบาลฯ	๓๐,๐๐๐	โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ	งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์		←										→
									๒๐%	วางแผน				๘๐%	ขออนุมัติดำเนินการ		
๕	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันด้านทันตสุขภาพในโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี	- คัดกรองภาวะสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้นปฐมวัย - ป.๖ ในโรงเรียนเขตเทศบาลฯและนักรักษาเบื้องต้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขฯพร้อมทั้งให้ความรู้ ด้านทันตสุขภาพแก่นักเรียน	๕๐,๐๐๐	โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลฯ	งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์ (ทันตสาธารณสุข)		←										→
									๕%		๑๕%		๒๐%		๖๐%		
									วางแผน		เตรียมข้อมูล		ขออนุมัติ		ดำเนินการ		

.....ผู้รายงาน

(นางศิริพร อัสฎามงคล)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลเมืองอุทัยธานี

กรณีชี้แจงระยะเวลาการดำเนินการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา.....

๑.๑ แผนงาน.....

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑	เครื่องกรองเชื้อไวรัสและระบบ ฟอกอากาศ จำนวน ๑ ชุด	เครื่องกรองเชื้อไวรัสและระบบฟอกอากาศพร้อม ติดตั้ง สำหรับห้องทันตกรรม TYPE A ในรูปแบบ New Normal จำนวน ๑ ชุด	๑๕๐,๐๐๐	ศูนย์บริการ สาธารณสุขฯ	กอง สาธารณสุขฯ							←-----→ เตรียมข้อมูล / จัด TOR / ขออนุมัติ / ดำเนินการ ๑๐% ๒๐% ๒๐% ๒๐% ๒๐% ๑๐%						
๒	ยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ ชุด	ยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งที่ ห้องทันตกรรม อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองอุทัยธานี	๔๖๐,๐๐๐	ศูนย์บริการ สาธารณสุขฯ	กอง สาธารณสุขฯ							←-----→ เตรียมข้อมูล / จัด TOR / ขออนุมัติ / ดำเนินการ ๑๐% ๒๐% ๒๐% ๒๐% ๒๐% ๑๐%						

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวปริตมาภรณ์ ยกบัตร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

แบบรายงานผลการติดตามโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการตาม แผนฯ*	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		หมายเหตุ
					เป็นไปตาม แผนฯ	ไม่เป็นไปตาม แผนฯ	
๑	จัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงาน จำนวน ๑ ตัว	ม.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๖	๕,๕๐๐		✓		ฝ่ายบริหารฯ
๒	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงาน จำนวน ๒ ตัว	ม.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๖	๘,๐๐๐		✓		ฝ่ายบริหารฯ
๓	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนผสม จำนวน ๓ ชุด	ม.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๖	๒๙,๗๐๐		✓		ฝ่ายบริหารฯ
๔	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนผสมลิ้นชัก จำนวน ๑ ชุด	ม.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๖	๙,๘๐๐		✓		ฝ่ายบริหารฯ
๕	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึก จำนวน ๑ ชุด	ม.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๖	๗,๕๐๐		✓		ฝ่ายบริหารฯ
๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่๑ จำนวน ๑ เครื่อง	ม.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๖	๒๒,๐๐๐		✓		ฝ่ายบริหารฯ



ผู้รายงาน

(นางสาวจิตรจิรัฐภูมิ กาญจนอุทัย)


ตำแหน่ง

ลูกจ้างประจำ

แบบรายงานผลการติดตามโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการตาม แผนฯ*	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		หมายเหตุ
					เป็นไปตาม แผนฯ	ไม่เป็นไปตาม แผนฯ	
๓	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงาน จำนวน ๗ ตัว	ม.ค. ๖๖ - เมย ๖๖	๑๘,๒๐๐		✓		งานบริการฯ
๔	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึก จำนวน ๑ เครื่อง	ม.ค. ๖๖ - เมย ๖๖	๗,๕๐๐		✓		งานบริการฯ
๕	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง	ม.ค. ๖๖ - เมย ๖๖	๔๔,๐๐๐		✓		งานบริการฯ
๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง	ม.ค. ๖๖ - เมย ๖๖	๑๐,๐๐๐		✓		งานบริการฯ
๗	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๒ เครื่อง	ม.ค. ๖๖ - เมย ๖๖	๑๑,๔๐๐		✓		งานบริการฯ



ผู้รายงาน

(นางสาวจิตรจิรัฐภูมิ กาญจนอุทัย)

ตำแหน่ง

ลูกจ้างประจำ

แบบรายงานผลการติดตามโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการตาม แผนฯ*	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		หมายเหตุ
					เป็นไปตาม แผนฯ	ไม่เป็นไปตาม แผนฯ	
๑	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงาน จำนวน ๓ ตัว	ม.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๖	๗,๘๐๐		✓		งานศูนย์บริการฯ



ผู้รายงาน

(นางสาวจิตรจิรัฐภูมิ กาญจนอุทัย)


ตำแหน่ง

ลูกจ้างประจำ

แบบรายงานผลการติดตามโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการตาม แผนฯ*	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		หมายเหตุ
					เป็นไปตาม แผนฯ	ไม่เป็นไปตาม แผนฯ	
๑	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้	ม.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๖	๕,๗๐๐		✓		งานกำจัดขยะฯ
๒	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนผสมลิ้นชัก จำนวน ๓ ชุด	ม.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๖	๒๙,๔๐๐		✓		งานกำจัดขยะฯ
๓	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๔ นิ้ว แบบ ตั้งพื้น จำนวน ๔ เครื่อง	ม.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๖	๒๘,๐๐๐		✓		งานกำจัดขยะฯ
๔	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	ม.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๖	๗,๕๐๐		✓		งานกำจัดขยะฯ
๕	ถังหมัก จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	ม.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๖	๒๒,๐๐๐		✓		งานกำจัดขยะฯ
๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง	ม.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๖	๑๐,๐๐๐		✓		งานกำจัดขยะฯ
๗	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง	ม.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๖	๕,๗๐๐		✓		งานกำจัดขยะฯ



ผู้รายงาน

(นางสาวจิตรจิรัฐภูมิ กาญจนอุทัย)

ตำแหน่ง

ลูกจ้างประจำ

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลเมืองอุทัยธานี

กรณี ขี้แจงระยะเวลาการดำเนินการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา.....

๑.๑ แผนงาน.....

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖								
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
๑	เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์	เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	กอง สาธารณสุขฯ												
												เตรียมข้อมูล / จัด TOR / ขออนุมัติ / ดำเนินการ					
												๑๐%	๒๐%	๒๐%	๒๐%	๒๐%	๑๐%
๒	ปั๊มลมโรตารี	ปั๊มลมโรตารี ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง	๒๖,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	กอง สาธารณสุขฯ												
												เตรียมข้อมูล / จัด TOR / ขออนุมัติ / ดำเนินการ					
												๑๐%	๒๐%	๒๐%	๒๐%	๒๐%	๑๐%
๓	รอกโซ่ส้วมมือ	รอกโซ่ส้วมมือ สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓ ตัน จำนวน ๑ ชุด	๕,๕๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	กอง สาธารณสุขฯ												
												เตรียมข้อมูล / จัด TOR / ขออนุมัติ / ดำเนินการ					
												๑๐%	๒๐%	๒๐%	๒๐%	๒๐%	๑๐%
๔	คีมล๊อค	คีมล๊อค จำนวน ๒ ตัว	๑,๒๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	กอง สาธารณสุขฯ												
												เตรียมข้อมูล / จัด TOR / ขออนุมัติ / ดำเนินการ					
												๕๐%	๕๐%				
๔	เครื่องเจียร/ตัด แบบมือถือ	เครื่องเจียร/ตัด แบบมือถือ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว	๑,๒๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	กอง สาธารณสุขฯ												
												เตรียมข้อมูล / จัด TOR / ขออนุมัติ / ดำเนินการ					
												๕๐%	๕๐%				
๕	แท่นตัดไฟเบอร์	ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๘๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	กอง สาธารณสุขฯ												
												เตรียมข้อมูล / จัด TOR / ขออนุมัติ / ดำเนินการ					
												๕๐%	๕๐%				

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖														
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย						
๖	บล็อกลม	บล็อกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ หุน จำนวน ๑ ตัว	๖,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	กอง สาธารณสุขฯ							↔											
												เตรียมข้อมูล / จัด TOR / ขออนุมัติ / ดำเนินการ											
												๕๐%	๕๐%										
๗	ประแจปากตาย	ประแจปากตาย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ ตัวต่อชุด จำนวน ๑ ชุด	๓,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	กอง สาธารณสุขฯ								↔										
												เตรียมข้อมูล / จัด TOR / ขออนุมัติ / ดำเนินการ											
												๕๐%	๕๐%										
๘	ประแจแหวน ๗๕ องศา	ประแจแหวน ๗๕ องศา ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ตัว ต่อชุด จำนวน ๑ ชุด	๓,๗๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	กอง สาธารณสุขฯ								↔										
												เตรียมข้อมูล / จัด TOR / ขออนุมัติ / ดำเนินการ											
												๕๐%	๕๐%										
๙	สว่านไฟฟ้า ขนาด ๑/๔ นิ้ว	สว่านไฟฟ้า ขนาด ๑/๔ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	กอง สาธารณสุขฯ								↔										
												เตรียมข้อมูล / จัด TOR / ขออนุมัติ / ดำเนินการ											
												๕๐%	๕๐%										
๑๐	สว่านไฟฟ้า ขนาด ๕/๘ นิ้ว	สว่านไฟฟ้า ขนาด ๕/๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	กอง สาธารณสุขฯ								↔										
												เตรียมข้อมูล / จัด TOR / ขออนุมัติ / ดำเนินการ											
												๕๐%	๕๐%										

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวจิตรจิรัฐภูมิ กาญจนอุทัย)

ตำแหน่ง

ลูกจ้างประจำ

แบบรายงานผลติดตามโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธานี

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ*	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		หมายเหตุ
					เป็นไปตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผนฯ	
๑	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๖,๐๙๐,๐๐๐	๑,๕๐๑,๕๐๐	✓		เป็นเงินอุดหนุนเบิกจ่าย เป็นรายไตรมาส
๒	โครงการจัดงานวันอำลาโรงเรียนและพิธีมอบ ใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา	มี.ค. - เม.ย. ๖๖	๓๐,๐๐๐	๒๘,๐๗๐	✓		
๓	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการ ป้องกันการทุจริตสำหรับนักเรียน (จัดทำโดย สำนักงาน ป.ป.ช. , สอศ. และสช.) ไปใช้ใน โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	๓๐,๐๐๐			✓	
๔	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	ม.ค. - มี.ย. ๖๖	๔๑๐,๐๐๐	๓๕๓,๐๐๐	✓		เป็นเงินอุดหนุนเบิกจ่าย เป็นรายไตรมาส
๕	โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๖,๐๐๐		✓		
๖	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	ม.ค. - มี.ย. ๖๖	๙๓,๕๐๐	๗๘,๐๓๐	✓		เป็นเงินอุดหนุนเบิกจ่าย เป็นรายไตรมาส
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๕,๙๐๙,๕๐๐	๔,๐๗๔,๖๔๗	✓		เป็นเงินอุดหนุนเบิกจ่าย เป็นรายไตรมาส
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๒๙,๔๐๐	๒๙,๔๐๐	✓		เป็นเงินอุดหนุนเบิกจ่าย เป็นรายไตรมาส
๙	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๖,๒๘๐,๖๐๐	๒,๓๖๕,๑๕๐	✓		

แบบรายงานผลติดตามโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธานี

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ*	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		หมายเหตุ
					เป็นไปตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผนฯ	
๑๐	โครงการสนับสนุนการจัดอาหารกลางวันให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑,๒๗๖,๘๐๐		✓		
๑๑	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	ธ.ค.๖๕ - ม.ค.๖๖	๔๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	✓		มีการโอนงบประมาณเพิ่ม
๑๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ม.ค.๖๖	๘๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓		มีการโอนงบประมาณเพิ่ม
๑๓	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	ก.พ. - พ.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐		✓		
๑๔	โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว	ต.ค.-๖๕	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๗๔๗,๙๐๐	✓		
๑๕	โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด	ธ.ค.๖๕ - ม.ค.๖๖	๓๐,๐๐๐	๗๕,๔๐๐.๐๐	✓		มีการโอนงบประมาณเพิ่ม
๑๖	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ต.ค. - พ.ย. ๖๕	๓๕๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓		
๑๗	ชุดโต๊ะ สำหรับโรงอาหาร จำนวน ๓๐ ชุด (โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม)	ม.ค. - พ.ค. ๖๖	๒๐๗,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	✓		
๑๘	ผ้า màn และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งที่ห้องประชุม (โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวาริ)	ก.พ. - มิ.ย. ๖๖	๑๘๑,๐๐๐		✓		
๑๙	พัดลมติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖ นิ้ว จำนวน ๑๙ ตัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอุทัยธานี)	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	๙๕,๐๐๐	๗๐,๓๐๐	✓		
๒๐	จัดซื้อพัดลมไอน้ำ จำนวน ๖ ตัว	ม.ค. - เม.ย. ๖๖	๑๖๒,๐๐๐		✓		
๒๑	ชุดโต๊ะ-เก้าอี้แบบกลุ่ม ขนาด ๘ ที่นั่ง สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาล จำนวน ๑๐ ชุด (โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม)	ม.ค. - พ.ค. ๖๖	๖๕,๐๐๐		✓		
๒๒	ชุดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ทำจากไม้ ยางพารา โครงสร้างทำด้วยเหล็ก จำนวน ๑๕๐ ชุด (โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวาริ)	ม.ค. - พ.ค. ๖๖	๒๓๒,๕๐๐	๒๓๒,๕๐๐	✓		

แบบรายงานผลติดตามโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธานี

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ*	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		หมายเหตุ
					เป็นไปตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผนฯ	
๒๓	ชุดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ทำจากไม้ ยางพารา โครงสร้างทำด้วยเหล็ก จำนวน ๔๐ ชุด (โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม)	ม.ค. - พ.ค. ๖๖	๖๒,๐๐๐		✓		
๒๔	ชุดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๒๘ ชุด (โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม)	ม.ค. - พ.ค. ๖๖	๔๖,๒๐๐		✓		
๒๕	โต๊ะเก้าอี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ทำจากไม้ยางพารา โครงสร้างทำด้วยเหล็กกลม จำนวน ๑๒๐ ชุด (โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชवास)	ม.ค. - พ.ค. ๖๖	๑๘๖,๐๐๐		✓		
๒๖	โต๊ะเก้าอี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทำจากไม้ยางพารา โครงสร้างทำด้วยเหล็กกลม จำนวน ๑๒๐ ชุด (โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชवास)	ม.ค. - พ.ค. ๖๖	๑๙๘,๐๐๐		✓		
๒๗	เครื่องเสียงห้องประชุมทั้งระบบพร้อมติดตั้ง (โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวาริ)	พ.ค. - ส.ค. ๖๖	๑๕๗,๐๐๐		✓		
๒๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒๕ เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชवास)	ม.ค. - เม.ย. ๖๖	๔๒๕,๐๐๐		✓		
๒๙	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒๕ เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวาริ)	ต.ค. ๖๕ - ม.ค. ๖๖	๕๗๕,๐๐๐	๔๐๑,๑๐๐	✓		

แบบรายงานผลติดตามโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธานี

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ*	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		หมายเหตุ
					เป็นไปตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผนฯ	
๓๐	โครงการติดตั้งกันสาดหลังอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านปากกะบาด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๖๐,๐๐๐		✓		
๓๑	โครงการทาสีภายนอกและภายในอาคาร โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๒๗๓,๐๐๐		✓		
๓๒	โครงการปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียนชุมชน เทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๓๐๐,๐๐๐		✓		
๓๓	โครงการปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล วัดธรรมโศภิต	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๓๐๐,๐๐๐		✓		
๓๔	โครงการปรับปรุงพื้นที่หลังอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านปากกะบาด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๗๐,๐๐๐		✓		
๓๕	โครงการปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนเทศบาล วัดธรรมโศภิต	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๓๕๐,๐๐๐		✓		
๓๖	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวาริ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑,๐๖๐,๐๐๐		✓		
๓๗	โครงการก่อสร้างหลังคาระหว่างอาคาร อเนกประสงค์กับอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๓,๘๐๐,๐๐๐		✓		
๓๘	โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินภายใน โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑,๑๕๒,๐๐๐		✓		

แบบรายงานผลติดตามโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธานี

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการตามแผน*	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		แผนงาน	หมายเหตุ
					เป็นไปตามแผน*	ไม่เป็นไปตามแผน*		
	ค่าใช้สอย							
๓๙	รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๔๒,๐๐๐	๑๐,๕๑๘.๗๐	✓		งานบริหารศึกษา	
			๒๔,๐๐๐		✓		ก่อนวัยเรียน / ประถม	
			๒๐,๐๐๐	๖,๘๐๕.๖๐	✓		งานบริหารศาสนา	
			๘๐,๐๐๐		✓		งานกีฬาและนันทนาการ	
๔๐	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๒๐,๐๐๐		✓		งานบริหารศึกษา	
			๒๐๐,๐๐๐		✓		ก่อนวัยเรียน / ประถม	
			๑๕,๐๐๐		✓		งานบริหารศาสนา	
๔๑	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๓๐,๐๐๐		✓		งานบริหารศึกษา	
			๒๐๐,๐๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐	✓		ก่อนวัยเรียน / ประถม	
			๒๐,๐๐๐		✓		งานบริหารศาสนา	
๔๒	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๒๐,๐๐๐		✓		งานบริหารศึกษา	
			๖๐,๐๐๐		✓		ก่อนวัยเรียน / ประถม	
			๒๐๐,๐๐๐		✓		งานกีฬาและนันทนาการ	
๔๓	โครงการจ้างเหมาอัตราครูขาดแคลนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๕๔๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	✓		ก่อนวัยเรียน / ประถม	
			๕๔๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	✓		งานมัธยม	
๔๔	โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอุทัยธานี	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๑๔,๐๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	✓		ก่อนวัยเรียน / ประถม	

แบบรายงานผลติดตามโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธานี

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการตามแผนฯ*	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		แผนงาน	หมายเหตุ
					เป็นไปตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผนฯ		
๔๕	โครงการจ้างผู้ฝึกสอนว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๕๘๘,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	✓		งานกีฬาและนันทนาการ	
	ค่าวัสดุ							
๔๖	จัดหาวัสดุสำนักงาน	มี.ค. - พ.ค.๖๖	๕๐,๐๐๐		✓		งานบริหารศึกษา	
			๔๐,๐๐๐		✓		ก่อนวัยเรียน / ประถม	
		ม.ค.๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	✓		งานกีฬาและนันทนาการ	
๔๗	จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ม.ค. - มี.ค.๖๖	๒,๐๐๐			✓	งานบริหารศึกษา	
			๒,๐๐๐			✓	ก่อนวัยเรียน / ประถม	
		เม.ย- มี.ย.๖๖	๓๐,๐๐๐		✓		งานกีฬาและนันทนาการ	
๔๘	จัดหาวัสดุก่อสร้าง	ม.ค.- มี.ค.๖๖	๒,๐๐๐			✓	งานบริหารศึกษา	
			๕๐,๐๐๐	๔๕,๕๒๐.๐๐	✓		ก่อนวัยเรียน / ประถม	
		เม.ย- มี.ย.๖๖	๒๐,๐๐๐		✓		งานกีฬาและนันทนาการ	
๔๙	จัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ม.ค.- มี.ค.๖๖	๔,๐๐๐			✓	งานบริหารศึกษา	
๕๐	จัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ม.ค. - ส.ค.๖๖	๔,๐๐๐		✓		งานบริหารศึกษา	
		ม.ค. - ส.ค.๖๖	๕,๐๐๐		✓		ก่อนวัยเรียน / ประถม	
		มี.ย.-๖๖	๕๐,๐๐๐		✓		งานกีฬาและนันทนาการ	
๕๑	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๖,๐๐๐	๕๔๑.๗๖	✓		งานบริหารศึกษา	
			๕,๐๐๐		✓		ก่อนวัยเรียน / ประถม	
			๕๐,๐๐๐	๕,๖๑๘.๔๐	✓		งานกีฬาและนันทนาการ	
๕๒	จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์	ม.ค. - มี.ค.๖๖	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๐๐.๐๐	✓		งานบริหารศึกษา	
			๒๐,๐๐๐	๑๔,๙๙๐.๐๐	✓		ก่อนวัยเรียน / ประถม	
		พ.ย.-๖๕	๒๐,๐๐๐	๑๔,๗๕๐.๐๐	✓		งานบริหารศาสนา	

แบบรายงานผลติดตามโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธานี

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการตามแผนฯ*	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		แผนงาน	หมายเหตุ
					เป็นไปตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผนฯ		
๕๓	จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว	เม.ย. - มิ.ย. 66	๑๕,๐๐๐		✓		ก่อนวัยเรียน / ประถม	
		มิ.ย. 66	๒๐,๐๐๐		✓		งานกีฬาและนันทนาการ	
๕๔	จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	๒,๐๐๐			✓	ก่อนวัยเรียน / ประถม	
		พ.ย. ๖๕	๑๐๐,๐๐๐	๗๔,๑๕๑.๐๐	✓		งานกีฬาและนันทนาการ	
๕๕	จัดหาวัสดุกีฬา	มิ.ย. - ๖๖	๑๕๐,๐๐๐		✓		งานกีฬาและนันทนาการ	
๕๖	จัดหาวัสดุการเกษตร	มิ.ย. - ก.ค. ๖๖	๑,๐๐๐		✓		ก่อนวัยเรียน / ประถม	
๕๗	จัดหาวัสดุการศึกษา	มิ.ย. - ก.ค. ๖๖	๑๐,๐๐๐		✓		ก่อนวัยเรียน / ประถม	
๕๘	จัดหาวัสดุอื่น	ก.พ. - ส.ค. ๖๖	๒,๐๐๐		✓		งานบริหารศึกษา	
			๑,๐๐๐		✓		ก่อนวัยเรียน / ประถม	
		พ.ย. ๖๕ - ส.ค. ๖๖	๕๐,๐๐๐		✓		งานบริหารศาสนา	
			๕,๐๐๐		✓		งานกีฬาและนันทนาการ	
	ค่าสาธารณูปโภค							
๕๙	ค่าบริการโทรศัพท์	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๖,๐๐๐	๖๐๙.๙๐	✓		งานบริหารศึกษา	
			๑๔,๐๐๐	๓,๑๑๓.๗๐	✓		ก่อนวัยเรียน / ประถม	
๖๐	ค่าไฟฟ้า	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑,๘๔๘,๐๐๐	๗๘๗,๑๑๖.๔๘	✓		ก่อนวัยเรียน / ประถม	
			๓๐๐,๐๐๐	๑๗๕,๓๗๖.๐๖	✓		งานกีฬาและนันทนาการ	
๖๑	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑๙๒,๐๐๐	๒๙,๓๕๓.๒๓	✓		ก่อนวัยเรียน / ประถม	
			๒๐,๐๐๐	๔,๕๑๒.๑๙	✓		งานกีฬาและนันทนาการ	

แบบรายงานผลติดตามโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธานี

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ*	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		แผนงาน	หมายเหตุ
					เป็นไปตาม แผนฯ	ไม่เป็นไปตาม แผนฯ		
๖๒	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๖๐,๐๐๐	๒๒,๐๙๕.๕๐	✓		ก่อนวัยเรียน / ประถม	
			๑๐,๐๐๐	๓,๑๕๖.๕๐	✓		งานกีฬาและนันทนาการ	


.....ผู้รายงาน

(นางสุภิญญา ปรีชพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธานี

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง

กันเงินไว้เบิกจ่าย กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน

[illegible]

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	โครงการปรับปรุงป้าย ชื่อโรงเรียนเทศบาลวัด ธรรมโศภิต	เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงป้ายชื่อ โรงเรียน กรุด้วยหินแกรนิตสีดำพร้อม ตัวอักษรอักษรชื่อโรงเรียน และตรา สัญลักษณ์โรงเรียน สูงไม่ต่ำกว่า ๒.๕ เมตร ยาวไม่ต่ำกว่า ๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาลวัด ธรรมโศภิต	กองการศึกษา	←											→
										ดำเนินการ TOR / จัดทำราคา กลาง ๔๐%		ดำเนินการ พิจารณาผล / ทำสัญญา ๓๐%			ดำเนินการ ตรวจรับ / เบิกจ่าย ๓๐%		
๕	โครงการปรับปรุงพื้น หลังอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล บ้านปากกะบาด	เป็นค่าปรับปรุงพื้นหลังอาคารเรียน พื้นที่ ๙๐ ตร.ม. โดยดำเนินการปูพื้น กระเบื้อง ขนาด ๑๒ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว	๗๐,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล บ้านปากกะบาด	กองการศึกษา	←											→
										ดำเนินการ TOR / จัดทำราคา กลาง ๔๐%		ดำเนินการ พิจารณาผล / ทำสัญญา ๓๐%			ดำเนินการ ตรวจรับ / เบิกจ่าย ๓๐%		
๖	โครงการปรับปรุง ห้องน้ำโรงเรียน เทศบาลวัดธรรมโศภิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ห้องน้ำโรงเรียน แยกเป็น ๑) ห้องน้ำอาคารเรียน ๑ จำนวน ๔ ห้อง ๒) ห้องน้ำอาคารเรียน ๒ จำนวน ๒ ห้อง ๓) ห้องน้ำอนุบาล จำนวน ๖ ห้อง	๓๕๐,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาลวัด ธรรมโศภิต	กองการศึกษา	←											→
										ดำเนินการ TOR / จัดทำราคา กลาง ๔๐%		ดำเนินการ พิจารณาผล / ทำสัญญา ๓๐%			ดำเนินการ ตรวจรับ / เบิกจ่าย ๓๐%		

๗	โครงการปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัด อมฤตวารี	เป็นค่าใช้จ่ายในการ - ปูพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคาร อเนกประสงค์ - ปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์	๑,๐๖๐,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล วัดอมฤตวารี	กองการศึกษา							
									ดำเนินการ TOR / จัดทำราคา กลาง ๔๐%	ดำเนินการ พิจารณาผล / ทำสัญญา ๓๐%	ดำเนินการ ตรวจรับ / เบิกจ่าย ๓๐%	

กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธานี

แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการก่อสร้างหลังคา ระหว่งอาคาร อเนกประสงค์กับอาคาร เรียนอนุบาล โรงเรียน ชุมชนเทศบาลวัดมณี สถิตกปิฏฐาราม	เป็นค่าง่อสร้างหลังคาระหว่างอาคาร อเนกประสงค์กับอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิต กปิฏฐาราม กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๔๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง	๓,๘๐๐,๐๐๐	โรงเรียนชุมชน เทศบาลวัดมณี สถิตกปิฏฐาราม	กองการศึกษา	←												→	
						ดำเนินการ TOR ๒๐ %				ดำเนินการ ราคากลาง ๒๐ %				ดำเนินการ พิจารณา ผล / ทำสัญญา ๒๐ %				ดำเนินการ ตรวจรับ / เบิกจ่าย ๔๐ %	
๒	โครงการก่อสร้าง หลังคาทางเดินภายใน โรงเรียนชุมชนเทศบาล วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม	เป็นค่าหลังคาทางเดิน จำนวน ๑ หลังมีลักษณะเป็นเสาเหล็กทรงโค้ง ความกว้างทรงโค้ง ๑.๗๐ เมตร ความสูง ๒.๗๐ เมตร ความยาว ๒๕๐ เมตร	๑,๑๕๒,๐๐๐	โรงเรียนชุมชน เทศบาลวัดมณี สถิตกปิฏฐาราม	กองการศึกษา	←												→	
						ดำเนินการ TOR ๒๐ %				ดำเนินการ ราคากลาง ๒๐ %				ดำเนินการ พิจารณา ผล / ทำสัญญา ๒๐ %				ดำเนินการ ตรวจรับ / เบิกจ่าย ๔๐ %	

แบบรายงานผลการติดตามโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กองช่าง

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		หมายเหตุ
					เป็นไปตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผนฯ	
	<u>งบประมาณ ๒๕๖๔ (กรณีขยายเวลาการเบิกจ่าย)</u>						
๑	โครงการจ้างออกแบบสวนสาธารณะศรีพรพิบูลย์	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๒๔๐,๐๐๐	-	✓	-	TOR
๒	โครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (สวนสุขภาพ)	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๓๕๐,๐๐๐	๓๒๒,๙๓๕	✓	-	๓๑/๒๕๖๕ ตรวจรับแล้ว
๓	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๒๐ รายการ	ต.ค. ๖๕ – พ.ค. ๖๖	๔๖๑,๐๐๐	-	-	✓	TOR
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายแยกถนนวงศาโรจน์ (นาทอง) ข้างบ้านเลขที่ ๘/๙๐ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปาและไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๘๔๗,๐๐๐	๘๔๔,๐๐๐	✓	-	๒/๒๕๖๖ ระหว่างดำเนินการ ตรวจรับ
๕	โครงการปรับปรุงเวทีการแสดงลานสะแกกรัง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๑,๑๐๙,๐๐๐	-	✓	-	ราคากลาง
	<u>งบประมาณ ๒๕๖๕ (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)</u>						
๖	จัดซื้อเวทีสำเร็จรูปอลูมิเนียม จำนวน ๑ ชุด	ต.ค. ๖๕ – พ.ค. ๖๖	๔๓๕,๐๐๐	-	-	✓	TOR
๗	จัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งผลิตจากไม้ จำนวน ๑ ชุด	ต.ค. ๖๕ – พ.ค. ๖๖	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๕๘๘,๐๐๐	✓	-	๑๒/๒๕๖๖ ตรวจรับแล้ว

แบบรายงานผลการติดตามโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กองช่าง

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		หมายเหตุ
					เป็นไปตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผนฯ	
	<u>งบประมาณ ๒๕๖๕ (กรณีกันเงินไว้แล้ว)</u>						
๘	จัดซื้อรถบรรทุกเหล็กแบบสันสะเทือน จำนวน ๑ คัน	ต.ค. ๖๕ – พ.ค. ๖๖	๓,๘๐๐,๐๐๐	-	-	✓	TOR
๙	จัดซื้อรถขุดดินตะขบ จำนวน ๑ คัน	ต.ค. ๖๕ – พ.ค. ๖๖	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๙๘๐,๐๐๐	✓	-	๗/๒๕๖๖ ตรวจรับแล้ว
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรีอุทัย (ช่วงสามแยกไฟจราจรวัดธรรมโฆษ) พร้อมระบบระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๗๗๗,๐๐๐	-	✓	-	ระหว่างดำเนินการ ราคากลาง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนน บริษัท ๙ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และ ไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๑,๕๖๒,๐๐๐	-	✓	-	ระหว่างดำเนินการ ราคากลาง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกถนน ณรงค์วิถี ๗ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และ ไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๑,๒๔๗,๐๐๐	-	✓	-	ระหว่างดำเนินการ ราคากลาง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกถนน พิบูลย์ศิริ ข้างบ้านเลขที่ ๑๐๙/๒ พร้อมระบบ ระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๑,๐๑๗,๐๐๐	-	✓	-	ระหว่างดำเนินการ ราคากลาง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกถนน วงศาโรจน์ ข้างบ้าน เลขที่ ๓๐๙/๓ พร้อมระบบ ระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๕๗๐,๐๐๐	-	✓	-	ระหว่างดำเนินการ ราคากลาง

แบบรายงานผลการติดตามโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กองช่าง

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		หมายเหตุ
					เป็นไปตาม แผนฯ	ไม่เป็นไปตาม แผนฯ	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกถนน วงศาโรจน์ ข้างบ้านเลขที่ ๑๐๐/๓ พร้อมระบบ ระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๖๕๕,๐๐๐	-	✓	-	ราคากลาง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกถนน วงศาโรจน์ ข้างบ้านเลขที่ ๑๓๙/๗ พร้อมระบบ ระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๘๑๑,๐๐๐	๘๐๖,๐๐๐	✓	-	๖/๒๕๖๖ ตรวจรับแล้ว
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกถนน วงศาโรจน์ ข้างบ้านเลขที่ ๒๘๙/๑๗ พร้อมระบบ ระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๑,๓๕๔,๐๐๐	-	✓	-	ระหว่างดำเนินการ ราคากลาง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกถนนศรีน้ำซึม ข้างบ้านเลขที่ ๖๙/๒๒ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๙๙๓,๐๐๐	-	✓	-	ระหว่างดำเนินการ ราคากลาง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกถนนศรีอุทัย ข้างบ้านเลขที่ ๗๗๔/๓ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๒,๕๓๔,๐๐๐	-	✓	-	ระหว่างดำเนินการ ราคากลาง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกถนนศรีอุทัย ข้างบ้านเลขที่ ๘๒๔/๕ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๑,๐๕๓,๐๐๐	๑,๐๔๘,๐๐๐	✓	-	๗/๒๕๖๖

แบบรายงานผลการติดตามโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กองช่าง

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		หมายเหตุ
					เป็นไปตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผนฯ	
๒๑	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนรกรการดี บริเวณหมู่บ้านเชิงเขา (ช่วงตั้งแต่แยกสนามกีฬา ถึงแยกถนนสายอุทัย-ทัพทัน)	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๒๘๑,๐๐๐	๒๘๑,๐๐๐	✓	-	๒๙/๒๕๖๕ ตรวจรับแล้ว
๒๒	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนพหลโยธินข้างร้านคูโบต้า ถึงถนนเดิบริริ บริเวณหลังร้านสร้างวงศ์	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๔๕๒,๗๐๐	๔๕๒,๗๐๐	✓	-	๒๘/๒๕๖๕ ตรวจรับแล้ว
๒๓	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณหมู่บ้านเจริญทอง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๘๕,๘๐๐	๘๕,๘๐๐	✓	-	๑๙/๒๕๖๕ ตรวจรับแล้ว
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายแยกถนนวงศาโรจน์(นาทอง) ข้างบ้านเลขที่ ๘/๙๘ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๙๗๖,๐๐๐	๙๗๑,๐๐๐	✓	-	๑๐/๒๕๖๕ ตรวจรับแล้ว
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายแยกถนนวงศาโรจน์(นาทอง) ข้างบ้านเลขที่ ๒๒๑/๗ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๗๔๑,๐๐๐	๗๓๖,๐๐๐	✓	-	๑๑/๒๕๖๕ ตรวจรับแล้ว
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายแยกถนนวงศาโรจน์(นาทอง) ข้างบ้านเลขที่ ๘/๖๓ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๑,๐๖๗,๐๐๐	๑,๐๖๒,๐๐๐	✓	-	๑๒/๒๕๖๕ ตรวจรับแล้ว

แบบรายงานผลการติดตามโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กองช่าง

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		หมายเหตุ
					เป็นไปตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผนฯ	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนวงศาโรจน์(นาทอง) ข้างบ้านเลขที่ ๘/๓๔ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๙๘๔,๐๐๐	๙๗๘,๐๐๐	✓	-	๑๔/๒๕๖๕ ตรวจรับแล้ว
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนวงศาโรจน์(นาทอง) ข้างบ้านเลขที่ ๒๑๕/๑๐ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๘๙๐,๐๐๐	๘๗๗,๐๐๐	✓	-	๙/๒๕๖๕ ตรวจรับแล้ว
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนวงศาโรจน์(นาทอง) ข้างบ้านเลขที่ ๘/๙๗ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๘๖๕,๘๐๐	๘๖๐,๐๐๐	✓	-	๒๗/๒๕๖๕ ระหว่างดำเนินการ ตรวจรับ
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนวงศาโรจน์(นาทอง) ข้างบ้านเลขที่ ๘/๕๔ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๗๘๗,๐๐๐	๗๘๒,๐๐๐	✓	-	๑๗/๒๕๖๕ ตรวจรับแล้ว
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนวงศาโรจน์(นาทอง) ข้างบ้านเลขที่ ๒๖๑/๔ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๖๙๕,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐	✓	-	๑๘/๒๕๖๕ ตรวจรับแล้ว

แบบรายงานผลการติดตามโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กองช่าง

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		หมายเหตุ
					เป็นไปตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผนฯ	
	งบประมาณ ๒๕๖๖						
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกถนนรักการดี ๑๙ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และไฟส่องสว่าง ปลายทาง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๙๒๒,๐๐๐	-	✓	-	TOR
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกถนนรักการดี ข้างบ้านเลขที่ ๑๒๓ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้า ส่องสว่างปลายทาง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๙๑๙,๐๐๐	-	✓	-	TOR
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกถนน ศรีอุทัย ๘	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๓๖๐,๐๐๐	-	✓	-	TOR
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบริรักษ์ ข้างบ้านเลขที่ ๘/๒๘/๓ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างปลายทาง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๒,๔๖๘,๐๐๐	-	✓	-	TOR
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนน วงศาโรจน์ ๓ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และ ไฟฟ้าส่องสว่างปลายทาง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๒,๘๙๕,๐๐๐	-	✓	-	TOR
๓๗	โครงการติดตั้งไฟสัญญาณกระปิบเหลือง บริเวณ ถนนศรีอุทัยบริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือ	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๓๖๔,๔๐๐	-	✓	-	TOR
๓๘	โครงการติดตั้งไฟสัญญาณกระปิบเหลือง บริเวณ ถนนสุขุมล นุ้ยปรี ๘	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๗๗๒,๐๐๐	-	✓	-	TOR

แบบรายงานผลการติดตามโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กองช่าง

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		หมายเหตุ
					เป็นไปตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผนฯ	
๓๙	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟข้างบริเวณถนนศรีอุทัย (วงเวียนช้าง ถึงวงเวียนห้าแยกวิทยุ) และถนนท่าช้าง (วงเวียนห้าแยกวิทยุ ถึงโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา)	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๙๕๑,๘๐๐	-	✓	-	รอเข้าสภา
๔๐	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนศรีอุทัย ซอย ๒	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๘๔,๙๐๐	-	✓	-	ระหว่างดำเนินการ ราคากลาง
๔๑	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนณรงค์วิถี (ตรงข้ามวงเวียนช้างโรงเรียนพิทักษ์ศิษย์-วิทยา) ถึงหลังวัดธรรมโฆษก	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๑๑๑,๐๐๐	-	✓	-	ระหว่างดำเนินการ ราคากลาง
๔๒	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแยกถนนวงศาโรจน์ ๓๑ ถึง แยกถนนศรีน้ำซึม ๕/๓ และแยกหลังถนนวงศาโรจน์ ๓๑ มาบรรจบถนนศรีน้ำซึม ๕/๓	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๔๕๔,๐๐๐	-	✓	-	ระหว่างดำเนินการ ราคากลาง
๔๓	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแยกถนนศรีน้ำซึมบริเวณไฟแดงถึงแยกถนนพิบูลย์ศิริ ๑๒ (บ้านแก้วตา) และแยกถนนวงศาโรจน์ ๒๔ ถึงบ้านทรงไทยครูปรีชา	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๓๒๖,๙๐๐	-	✓	-	ระหว่างดำเนินการ ราคากลาง

แบบรายงานผลการติดตามโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กองช่าง

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		หมายเหตุ
					เป็นไปตาม แผนฯ	ไม่เป็นไปตาม แผนฯ	
๔๔	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแยกถนนศรีอุทัย ๒๗ ถึงปากทางร้านอูมเนียมแยกถนนศรีอุทัย (ศรีเมือง ๑๔)	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๒๒๑,๗๐๐	-	✓	-	ระหว่างดำเนินการ ราคากลาง
๔๕	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแยกถนนศรีอุทัย ๒๙ ถึงข้างร้านนงลักษณ์การพิมพ์ ถึงแยกถนนศรีอุทัย ๓๑	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๓๘๙,๗๐๐	-	✓	-	ระหว่างดำเนินการ ราคากลาง

แบบรายงานผลการติดตามโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กองช่าง

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		หมายเหตุ
					เป็นไปตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผนฯ	
	<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u>						
๔๖	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าถ่ายเอกสาร)	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-
๔๗	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ม.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๖	๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-
๔๘	วัสดุสำนักงาน	ธ.ค. ๖๕ – ส.ค. ๖๖	๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-
๔๙	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ม.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๖	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-
๕๐	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-
๕๑	วัสดุคอมพิวเตอร์	ธ.ค. ๖๕ – ส.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	✓	-	-
๕๒	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ราคาตัวละ ๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ ตัว	ม.ค. ๖๖ – พ.ค. ๖๖	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	✓	-	-
๕๓	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน ราคาตู้ละ ๕,๗๐๐ บาท จำนวน ๒ ตู้	ม.ค. ๖๖ – พ.ค. ๖๖	๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	✓	-	-
	<u>งานสวนสาธารณะ</u>						
๕๔	โครงการจ้างบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยปฏิบัติงานบำรุงรักษาดูแลทำความสะอาดสวนสาธารณะและเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาลฯ	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๑,๘๒๔,๐๐๐	-	✓	-	-
๕๕	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าถ่ายเอกสาร)	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-

แบบรายงานผลการติดตามโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กองช่าง

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		หมายเหตุ
					เป็นไปตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผนฯ	
๕๖	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ม.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๖	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-
๕๗	วัสดุสำนักงาน	ม.ค. ๖๖ – ส.ค. ๖๖	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓	-	-
๕๘	วัสดุก่อสร้าง	ม.ค. ๖๖ – ส.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-
๕๙	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ม.ค. ๖๖ – ส.ค. ๖๖	๑๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-
๖๐	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๗๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-
๖๑	วัสดุการเกษตร	ม.ค. ๖๖ – ส.ค. ๖๖	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-
๖๒	วัสดุอื่น	ม.ค. ๖๖ – ส.ค. ๖๖	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-
	<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</u>						
๖๓	โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบันทึกข้อมูล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๒๒๘,๐๐๐	-	✓	-	-
๖๔	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าถ่ายเอกสาร)	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-
๖๕	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ม.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๖	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-
๖๖	วัสดุสำนักงาน	ม.ค. ๖๖ – ส.ค. ๖๖	๑๒,๐๐๐	-	✓	-	-

แบบรายงานผลการติดตามโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กองช่าง

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		หมายเหตุ
					เป็นไปตาม แผนฯ	ไม่เป็นไปตาม แผนฯ	
๖๗	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ม.ค. ๖๖ – ส.ค. ๖๖	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-
๖๘	วัสดุคอมพิวเตอร์	ม.ค. ๖๖ – ส.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๙๕	✓	-	-
๖๙	วัสดุอื่น	ม.ค. ๖๖ – ส.ค. ๖๖	๖,๐๐๐	-	✓	-	-
	<u>งานก่อสร้าง</u>						
๗๐	โครงการจ้างบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลฯ	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๗๙๘,๐๐๐	-	✓	-	-
๗๑	โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนผิวจราจร ทางเท้า งานจัดสถานที่ งานรัฐพิธี และงานประเพณีภายในเขตเทศบาลฯ	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๑,๐๒๖,๐๐๐	-	✓	-	-
๗๒	โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๑๘๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	✓	-	-
๗๓	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าถ่ายเอกสาร)	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-
๗๔	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ม.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๖	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-
๗๕	วัสดุสำนักงาน	ม.ค. ๖๖ – ส.ค. ๖๖	๑๒,๐๐๐	๑๑,๙๘๐	✓	-	-

แบบรายงานผลการติดตามโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กองช่าง

ที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาการดำเนินการ		หมายเหตุ
					เป็นไปตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผนฯ	
๓๖	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ม.ค. ๖๖ – ส.ค. ๖๖	๗๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-
๓๗	วัสดุก่อสร้าง	ม.ค. ๖๖ – ส.ค. ๖๖	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-
๓๘	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ม.ค. ๖๖ – ส.ค. ๖๖	๓๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-
๓๙	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-
๔๐	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ม.ค. ๖๖ – ส.ค. ๖๖	๘,๐๐๐	-	✓	-	-
๔๑	วัสดุคอมพิวเตอร์	ม.ค. ๖๖ – ส.ค. ๖๖	๖,๐๐๐	-	✓	-	-
๔๒	วัสดุอื่น	ม.ค. ๖๖ – ส.ค. ๖๖	๑๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-



.....ผู้รายงาน

(นายพงษ์ไทย อบอวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง