

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมภูมิภาควิชา ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

๑. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	ประธาน
๒. นางนิษฐา วงหน่อแก้ว	(แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๓. นางสาวอัญชิษฐา กันฟอง	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๔. นางนงคราญ สุกณาพงศ์	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๕. นายธีรวัชร เกียงคำ	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๖. นางศุภภัทร คำมี	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๗. นายวัชร ลิ้มพิเศษศิลป์	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	กรรมการ
๘. นางสาวกฤษณา ทวีคุณ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา	กรรมการ
๙. นางสาวพวงเพชร ไวทยะโชติ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา	กรรมการ
๑๐. นางสาววรารณ สุนันตะ	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๑๑. นางโสภี คำชูสังข์	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑	กรรมการ
๑๒. นายอุเทน มะโนชัย	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒	กรรมการ
๑๓. นายกรภัทร นามจันทร์	(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ
๑๔. นางดารณี แสนธิ	(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา	กรรมการ
๑๕. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์	คลังจังหวัดพะเยา	เลขานุการ
๑๖. นางสาวเกศรา ศรีสนพันธุ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลังกรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
๑๗. นางสาวนพวรรณ มณีรัตน์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวอรรณพ ผ่านสุวรรณ	ศูนย์พัฒนาราชภูมรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา
๒. นางศุภกร บุญสม	ศูนย์พัฒนาราชภูมรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา
๓. นายศุภฤกษ์ สายทอง	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา
๔. นางสาวหยาดรุ้ง โปงชนะ	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา
๕. นายสวัสดิ์ กระรัตน์	สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
๖. นายกฤษดา จุรัตน์	สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
๗. นางปวีรศานันชัย	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา
๘. นางสาวศิริลักษณ์ หงษ์ทอง	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา
๙. นางศศิธร สรณถาวรกุล	สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา
๑๐. นางอาทิตย์ยา แสนเมือง	สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา
๑๑. นางสาวพิมพ์พัชญ์ ชุมภูรัตน์	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
๑๒. นางวนิดา สิงห์แก้ว	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

/๑๓.นางสาว...

๑๓. นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์อาภาส	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
๑๔. นางสาวเยาวเรศ ธรรมใจกุล	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
๑๕. นางสาวธมลวรรณ รักโค	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
๑๖. นายธนิต ภิธรรมมา	เรือนจำจังหวัดพะเยา
๑๗. นางสาวนิษฐวดี สิทธิ	เรือนจำจังหวัดพะเยา
๑๘. นายเดชา ใจหลวง	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯจังหวัดพะเยา
๑๙. นางสาวกนกวรรณ ชัยมงคล	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯจังหวัดพะเยา
๒๐. นางไพรินทร์ มหาวงค์	วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
๒๑. นางสาวรัชฎาภรณ์ เมืองวงศ์	วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
๒๒. นางสาวอนงค์ อินตา	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
๒๓. นายบัณฑิต ใจกล้า	วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
๒๔. นางสาวกนิษฐา เปี้ยชา	วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
๒๕. นายประเสริฐ พรหมเผ่า	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
๒๖. นางกัลยากร สาทอง	โรงพยาบาลพะเยา
๒๗. นางสาวฐิติมา อภัยกาวิ	โรงพยาบาลเชียงคำ
๒๘. พ.ต.ต. มนูญ กลิ่นจันทร์	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒
๒๙. ร.ต.ต. คงยศ ถายะ	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒
๓๐. นางปวีณวงศ์มูล	เทศบาลเมืองดอกคำใต้
๓๑. นายสุรินทร์ เพียรทำ	เทศบาลเมืองดอกคำใต้
๓๒. นางสาวกนิษฐรินทร์ เวียงอินทร์	เทศบาลเมืองดอกคำใต้
๓๓. นายสมบัติ อยู่สบาย	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๓๔. นางสาวนริศกานต์ โกมิตร	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๓๕. นางสาวพรทิพย์ นุจร	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ผมนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ในวันนี้

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมภูมามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ส่งรายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปี
กรรมการและเลขานุการ งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้วตามหนังสือ
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ พย๐๐๐๓.๓/ว ๐๙๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ในการนี้
ไม่มีหน่วยงานใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ สำหรับเรื่องเพื่อทราบ มีจำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

กรรมการและเลขานุการ ๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดพะเยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๖๖๑.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๘๐.๘๐ เป็นลำดับที่ ๔๕ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับการจัดสรร ๒,๖๐๙.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๖๕.๐๘ เป็นลำดับที่ ๕๕ ของประเทศ รายจ่ายประจำได้รับการจัดสรร ๓,๐๕๒.๑๒ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๙๔.๒๓ เป็นลำดับที่ ๕๕ ของประเทศ ลำดับการเบิกจ่ายของจังหวัดพะเยา อยู่ในลำดับท้ายๆ เนื่องจากในสองสัปดาห์สุดท้ายจังหวัดพะเยาได้รับงบประมาณเพิ่มเติม ๖๐๐ ล้านบาท ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติมจะเป็นงบประมาณเกี่ยวกับน้ำ งบภัยแล้ง งบบริหารจัดการน้ำ โดยหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ประกอบด้วย โครงการชลประทานพะเยา งบกรมจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเร่งรัดการเบิกจ่ายและดำเนินการตามระเบียบหนังสือเวียนที่ทางฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้ทราบ ทำให้ในปีที่ผ่านมาในส่วนของการจ่ายประจำสามารถก่อนหน้าผู้ถูกพันได้ทันภายในปี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา รายจ่ายประจำได้รับจัดสรร ๒๙.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๖๕.๘๘ เป็นลำดับที่ ๖๑ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๑๕๓.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๗๖.๙๘ เป็นลำดับที่ ๑๘ ของประเทศ รายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรร ๑๘๒.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๗๕.๒๑ เป็นลำดับที่ ๒๐ ของประเทศ

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กันเงินไว้ ๕๐๒.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๙๐.๒๕ ถือว่าสามารถเบิกจ่ายเงินกันได้เกือบทั้งหมด มีปัญหาบางหน่วยงาน เช่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บางโครงการที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ แต่เนื่องจาก ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินกันก่อนปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่สามารถกันเงินต่อไปได้ งบประมาณจะถูกพับไป สำหรับการกันเงินของปีที่แล้วเพื่อนำมาใช้ในปี นี้ ขอให้หน่วยงานระมัดระวัง เนื่องจากการกันเงินตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระบุว่า เงินปีไหนให้ใช้จ่ายในปีนั้น ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องขยายเวลา สามารถขยายได้อีก ๖ เดือน ถ้าต้องขยายอีกก็ขยายได้อีก ๖ เดือน รวมแล้วคือสามารถขยายเวลากันเงินได้สูงสุด ๑ ปี เพราะฉะนั้นเงินกันของปี ๒๕๖๓ สามารถใช้ได้จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการใดที่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าทำงาน ให้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานโดยเร็ว เพื่อให้แล้วเสร็จทันตามงวดงานที่กำหนด โดยเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๑๘.๔๗ ล้านบาท หน่วยงานที่มีเงินกันสูงสุด ๕ ลำดับ ได้แก่ ๑.โครงการชลประทานพะเยา จำนวน ๓๘๑.๙๓ ล้านบาท ๒.งบกรมจังหวัด จำนวน ๑๙๓.๘๗ ล้านบาท ๓.โรงพยาบาลพะเยา จำนวน ๑๒๒.๖๖ ล้านบาท ๔.สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๑๓.๗๐ ล้านบาท ๕.แขวงทางหลวงพะเยา จำนวน ๑๐๑.๑๓ ล้านบาท

๓.๒ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กำหนดเป้าหมายในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๔

/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อ้างอิงจากเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจาก เป็นปีที่ พ.ร.บ.งบประมาณ ประกาศใช้ได้ตามปกติ เช่นเดียวกับปีนี้ โดยกำหนดให้มีเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ ภาพรวม ร้อยละ ๓๒ ของงบประมาณรายจ่าย
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน
รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๖ ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

ไตรมาสที่ ๒ ภาพรวม ร้อยละ ๕๔ ของงบประมาณรายจ่าย
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๔๕ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน
รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๗ ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

ไตรมาสที่ ๓ ภาพรวม ร้อยละ ๗๗ ของงบประมาณรายจ่าย
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๖๕ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน
รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

ไตรมาสที่ ๔ ภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณรายจ่าย
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน
รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

เป้าหมายการใช้จ่ายเป็นรายเดือนของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๒๔ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๓ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๒๒ โดยผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายจ่ายประจำได้รับจัดสรร ๑,๐๗๕.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๖๓.๔๕ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๙๒๗.๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๓๗.๘๗ รายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรร ๒,๐๐๓.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๕๑.๖๐ ซึ่งเกินเป้าหมายในไตรมาสที่ ๑ แล้ว ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมหาวิทยาลัยพะเยาเบิกจ่ายงบอุดหนุนแล้วทั้งหมด

ผลการเบิกจ่ายงบตามแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา รายจ่ายประจำได้รับจัดสรร ๔๕.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๐.๙๗ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๑๔๖.๗๐ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย รายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรร ๑๙๒.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๐.๒๓

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑,๐๑๘.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๗.๒๙ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีค่อนข้างน้อย จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการบริหารสัญญา ขอความร่วมมือจากผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ เนื่องจากเหลือเวลาประมาณ ๑๐ เดือน ถ้าดำเนินการไม่แล้วเสร็จเงินจะถูกพับไป ไม่สามารถขยายเวลาต่อไปได้

ประธาน ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กรณีดำเนินการไม่ทันจะเกิดความเสียหายทั้งกับหน่วยงานและผู้รับจ้าง

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ ในปีนี้มีเงินกู้เพิ่มขึ้นมา คือ เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (COVID-19) **กรรมการและเลขานุการ** ผลการใช้จ่ายเงินกู้ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๘.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๔.๓๕ มี ๕ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย ๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จำนวน ๒.๐๙ ล้านบาท ๒. ที่ทำการปกครอง จังหวัดพะเยา จำนวน ๒๕.๓๐ ล้านบาท ๓. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จำนวน

๒๙.๑๙ ล้านบาท ๔. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จำนวน ๑๑.๗๗ ล้านบาท
๕. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา จำนวน ๐.๒๒ ล้านบาท โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงาน งบรายจ่ายลงทุนและงบบุคลากรที่ได้รับจัดสรร (รายหน่วยงาน)

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ การติดตามผลการดำเนินงาน เป็นการติดตามผลการดำเนินงานงบรายจ่ายลงทุน
กรรมการและเลขานุการ เป็นรายหน่วยงาน หน่วยงานในจังหวัดพะเยามีทั้งสิ้น ๘๑ หน่วยงาน ได้รับจัดสรรรายจ่าย
ลงทุน ๔๖ หน่วยงาน หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ๓๑ หน่วยงาน
โดยในวันนี้จะติดตามหน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุนเกิน ๑ ล้านบาทชี้แจงความคืบหน้าของ
โครงการให้ที่ประชุมทราบ

(แทน)ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา ครุภัณฑ์ ๕ รายการ ประกอบด้วย ตู้แช่อาหาร ขนาด ๔๕ คิวบิกฟุต งบประมาณ
๐.๑๓ ล้านบาท ตู้ล็อกเกอร์สำหรับเก็บสัมภาระผู้ต้องขัง งบประมาณ ๐.๓๙ ล้านบาท เครื่อง
ตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน งบประมาณ ๐.๐๑ ล้านบาท เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล
งบประมาณ ๐.๒๔ ล้านบาท ตู้แช่อาหาร ขนาด ๓๒ คิวบิกฟุต งบประมาณ ๐.๐๕ ล้านบาท
ดำเนินการบันทึก PO ในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้วกำหนดส่งงานวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
- ปรับปรุงเรือนจำจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๐.๓๐ ล้านบาท ปรับปรุงสถานพยาบาล
ในเรือนจำ งบประมาณ ๐.๐๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดหาวัสดุ เนื่องจากเป็นการจัดซื้อวัสดุและ
ใช้แรงงานผู้ต้องขังในการปรับปรุง

(แทน)ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภูมรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา ตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต งบประมาณ ๐.๐๑ ล้านบาท
โต๊ะทำงาน ระดับ ๗-๙ งบประมาณ ๐.๐๑ ล้านบาท เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ
งบประมาณ ๐.๐๕ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
- รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน งบประมาณ ๑.๐๖ ล้านบาทประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ และกำหนดราคากลาง วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล(ขาว-ดำ) งบประมาณ ๐.๑๒ ล้านบาทดำเนินการจัดซื้อ
และเบิกจ่ายวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา แม่พันธุ์กระบือน้ำว่า งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท พ่อพันธุ์กระบือ
น้ำว่า งบประมาณ ๐.๖๐ ล้านบาท เป็นกระบือพันธุ์ที่มีลักษณะเฉพาะที่จังหวัดน่าน ขณะนี้
รอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจากกรมต้นสังกัด คาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๔
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท ดำเนินการทางพัสดุ
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- ก่อสร้างโรงพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค งบประมาณ ๐.๔๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

(แทน)เกษตรจังหวัดพะเยา รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๓ คัน งบประมาณ ๐.๘๙ ล้านบาท ๑.๐๖ ล้านบาท และ ๑.๐๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในไตรมาสที่ ๑ และจะดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMIS

(แทน)ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เครื่องตัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว งบประมาณ ๐.๒๕ ล้านบาท เครื่องตัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว งบประมาณ ๑.๗๒ ล้านบาท รถดำนา ๓ คัน พร้อมถาดปลูกข้าว งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างปรับปรุง TOR คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในไตรมาสที่ ๑

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ งบประมาณ ๓,๘๐๐ บาท ดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- รถยก ขนาด ๒.๕ ตัน งบประมาณ ๐.๘๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล งบประมาณ ๐.๐๒ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ แรงม้า งบประมาณ ๐.๗๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR
- เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA งบประมาณ ๒,๕๐๐ บาท ดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่าย วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

พลังงานจังหวัดพะเยา เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นแบบเติมน้ำด้านบน ทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ ๑๔.๖๓ ล้านบาท ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ปรับแบบรูปรายการ หลังจากทำการปรับแบบรูปรายการแล้ว จะส่งเรื่องไปให้ปลัดกระทรวงอนุมัติ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ ๑ เดือน เริ่มดำเนินการ e-bidding ได้เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๓๐ วัน ๗ งาน เป็นงบประมาณข้ามปี

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ เพื่อเป็นการเพิ่มร้อยละการเบิกจ่าย ให้หน่วยงานเร่งรัดติดตามการดำเนินการ เพื่อจะได้กรรมการและเลขานุการ เบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณที่กำหนด เนื่องจากมีงวดงานที่คาบเกี่ยวไปในปีงบประมาณถัดไป

(แทน)พาณิชย์จังหวัดพะเยา ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ ๓.๗๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการและราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาการดำเนินการ ๑๒๐ วัน

(แทน)พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนาโมเดล จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๘.๐๙ ล้านบาท เป็นการปรับปรุงพื้นที่ ค่าที่ดิน จะแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับครัวเรือนและระดับตำบล ในไตรมาสแรกจะดำเนินการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าไปปรับปรุงพื้นที่ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ ๒ โดยกลุ่มเป้าหมายจะต้องออกแบบพื้นที่ที่จะดำเนินการในกิจกรรมแรกก่อน จึงจะกำหนดคุณลักษณะได้ การเบิกจ่ายจะเบิกจ่ายเป็นรายแปลงโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ยกเว้นพื้นที่ ๑๐ ไร่ และ ๑๕ ไร่ ที่มีมูลค่าเกิน ๕ แสนบาท จะใช้วิธี e-bidding

/(แทน)ผู้อำนวยการ...

(แทน)ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯจังหวัดพะเยา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One งบประมาณ ๐.๐๒ ล้านบาท อุปกรณ์กระจายสัญญาณ งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน งบประมาณ ๐.๑๗ ล้านบาท เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล งบประมาณ ๐.๐๒ ล้านบาท เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED งบประมาณ ๘,๙๐๐ บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One งบประมาณ ๐.๐๒ ล้านบาท เครื่องสำหรับงานประมวลผล งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจากกรมต้นสังกัด คาดว่าจะดำเนินการได้ทันในไตรมาสที่ ๑

- ค่าปรับปรุงอาคาร กศน.อำเภอจุน งบประมาณ ๐.๔๕ ล้านบาท ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างแล้ว
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องสมุดประชาชน งบประมาณ ๐.๓๙ ล้านบาท ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างแล้ว
- ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชน งบประมาณ ๑.๕๖ ล้านบาท จะดำเนินการส่งคืนเนื่องจากมีการดำเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องสมุดประชาชน งบประมาณ ๐.๒๒ ล้านบาท ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างแล้ว

(แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ชุดปฏิบัติการต้นแบบ IOT งบประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ e-Gp คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒

(แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Smart Teaching งบประมาณ ๒.๕๐ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนในระบบ e-Gp แล้ว จะยื่นเสนอราคาวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

- อาคารโรงฝึกงาน ชั้นเดียว งบประมาณ ๖.๐๗ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนในระบบ e-Gp แล้ว จะยื่นเสนอราคาวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

(แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ชุดปฏิบัติการ Smart Classroom งบประมาณ ๑.๙๕ ล้านบาท แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในไตรมาสที่ ๑ และส่งมอบงานในไตรมาสที่ ๒

(แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เครื่องกัดซีเอ็นซีอุตสาหกรรม งบประมาณ ๒.๙๘ ล้านบาท ดำเนินการประกาศเชิญชวนในระบบ e-Gp และกำหนดราคากลางแล้ว คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ ๔ ชั้น งบประมาณ ๓๐.๕๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบ่งงวดงานเป็น ๑๐ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕๐ วัน

(แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ชุดตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

- อาคารโรงฝึกงาน ชั้นเดียว งบประมาณ ๖.๐๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ระยะเวลาการดำเนินการ ๑๘๐ วัน

/(แทน)ผู้อำนวยการ...

(แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา หุ่นฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่ งบประมาณ ๐.๑๑ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์

- ชุดฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรค งบประมาณ ๐.๔๕ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์
- หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง (ALS) งบประมาณ ๐.๑๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด ๑๒ lead งบประมาณ ๐.๐๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- เครื่องติดตามสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ งบประมาณ ๐.๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยความถี่สูง งบประมาณ ๐.๔๕ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์
- เครื่องวัดความอืดตัวของออกซิเจนในเลือด งบประมาณ ๐.๐๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ งบประมาณ ๑.๙๖ ล้านบาท แจ้งผู้รับจ้างมาทำสัญญาแล้ว
- เครื่องช่วยกระบวนกรบีบและฟื้นคืนชีพ งบประมาณ ๐.๙๘ แจ้งผู้รับจ้างมาทำสัญญาแล้ว
- เครื่องเอกซเรย์พื้นที่ปากพร้อมกะโหลกศีรษะ งบประมาณ ๒.๗๔ ล้านบาท แจ้งผู้รับจ้างมาทำสัญญาแล้ว
- เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ งบประมาณ ๓.๔๓ ล้านบาท แจ้งผู้รับจ้างมาทำสัญญาแล้ว
- อาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น (มีชั้นใต้ดิน) งบประมาณ ๕.๒๑ ล้านบาท เงินกันปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายงวดแรกไปแล้ว ๑๗.๕๐ ล้านบาท กำหนดตรวจรับงานงวดที่ ๒ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘.๓๐ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ เครื่องช่วยกระบวนกรบีบและฟื้นคืนชีพ งบประมาณ ๐.๙๘ ล้านบาท เสนอราคาในระบบ e-Gp แล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

- เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร งบประมาณ ๓.๑๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างการประกาศร่างประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
- เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลิก งบประมาณ ๐.๙๔ ล้านบาท เสนอราคาในระบบ e-Gp แล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
- กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก งบประมาณ ๒.๐๒ ล้านบาท เสนอราคาในระบบ e-Gp แล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
- เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล งบประมาณ ๑.๗๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่างประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
- เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง งบประมาณ ๒.๔๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่างประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
- โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ งบประมาณ ๑.๔๒ ล้านบาท เสนอราคาในระบบ e-Gp แล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

/(แทน)ผู้กำกับการ...

(แทน)ผู้กำกับการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ โครงการปรับปรุง จำนวน ๕ รายการ ประกอบด้วย
ปรับปรุงลานคอนกรีต คสล.รวมพล งบประมาณ ๐.๒๒ ล้านบาท ปรับปรุงระบบไฟฟ้า กก. ตชด.๓๒
งบประมาณ ๒.๖๖ ล้านบาท ปรับปรุงและขยายเขตการจ่ายน้ำประปา งบประมาณ ๒.๖๒ ล้านบาท
ปรับปรุงอาคารที่ทำการกองร้อย งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท และปรับปรุงระบบประปา
ร้อย ตชด.๓๒๔ งบประมาณ ๕.๓๓ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญาในวันที่
๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ ๒

(แทน)ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน งบประมาณ ๗.๙๗ ล้านบาท
อยู่ระหว่างรื้อถอนอาคารเดิม คาดว่าจะประกาศร่างประกวดราคาในไตรมาสที่ ๒

- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ งบประมาณ ๔.๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะ
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง งบประมาณ ๑.๔๖ ล้านบาท ประกาศร่างประกวดราคาใน
ระบบ e-Gp วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ซอย ๓,๔,๕ งบประมาณ ๑.๘๖ ล้านบาท คาดว่าจะประกาศร่าง
ประกวดราคาในไตรมาสที่ ๑
- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน งบประมาณ ๐.๙๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ
เฉพาะ
- ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา งบประมาณ ๐.๑๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการกำหนด
ราคากลาง คาดว่าจะดำเนินการบันทึก PO ในระบบ GFMS ในไตรมาสที่ ๑

(แทน)ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๗ รายการ เป็นงานดำเนินการเอง
ทั้งหมด เป็นโครงการที่มีงบประมาณเกิน ๑ ล้านบาท ดังนี้

- ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำ RMC กม.๔๘+๖๖๐ งบประมาณ ๘.๓๓ ล้านบาท ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากต้องรอ
เกษตรกรเก็บเกี่ยว
- โครงการฝายช่วยกุดพร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณ ๔.๘๕ ล้านบาท จะดำเนินการคืนเงิน
เนื่องจากเข้าซ้อนกับโครงการในพระราชดำริที่ได้รับจัดสรรมาแล้ว
- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณ ๑๙.๗๖ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ e-bidding ท่อ PVC
- แก้มลิงวังปลาก่อพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ ๑๘.๓๒ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ e-bidding ท่อ PVC
- ระบบส่งน้ำฝายต้า งบประมาณ ๑๑.๕๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
- ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ งบประมาณ ๑๒.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำท้ายทำนบกดินฝายห้วยนก งบประมาณ ๓.๕๐ ล้านบาท
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะเริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
- ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง RMC งบประมาณ ๑.๑๕ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

- บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ งบประมาณ ๓.๘ ล้านบาท เป็นค่าจ้างแรงงาน ๑๒ เดือน
- กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรอ่างเก็บน้ำ งบประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท เป็นค่าจ้างแรงงาน เริ่มดำเนินการแล้ว

สำหรับโครงการที่งบประมาณต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะเริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา ได้รับรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๒๓.๖๙ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด ประกอบด้วย ค่าควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงบประมาณ ๐.๔๓ ล้านบาท ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างทางหลวง งบประมาณ ๐.๘๗ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินการวิเคราะห์ งบประมาณ ๐.๒๘ ล้านบาท งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงพะเยา งบประมาณ ๒๒.๐๕ ล้านบาท การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน งบประมาณ ๐.๐๖ ล้านบาท เป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าวัสดุ คาดว่าจะดำเนินการได้ตามแผน

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา ได้รับรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๗.๘๓ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด ประกอบด้วย ค่าควบคุมงาน ๔ รายการ งบประมาณ ๒.๒๗ ล้านบาท เป็นการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตลอดทั้งปี

- งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๕.๑๕ ล้านบาท เป็นค่าจ้างรายวัน ค่าวัสดุ และค่าจ้างรายเดือนบางส่วน
- งานป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล งบประมาณ ๐.๔๒ ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาล เป็นการซื้อวัสดุและค่าเบี้ยเลี้ยง

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์ หน่วยงานที่มีงานดำเนินการเอง ทางฝ่ายเลขาขอความร่วมมือให้แจ้งแผนการเบิกจ่ายกรรมการและเลขานุการ ในแต่ละเดือน เพื่อจะได้เห็นภาพรวมในแต่ละไตรมาสว่าสามารถเบิกจ่ายได้เท่าใด

(แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา การสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน งบประมาณ ๐.๒๐ ล้านบาท เป็นโครงการเพื่อสำรวจเก็บข้อมูลการรังวัดแปลงที่ดิน อยู่ระหว่างประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ และแจ้งหน่วยงานที่ดินเพื่อทำการรังวัด

- ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน งบประมาณ ๔.๘๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะอนุมัติราคากลางวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และประกาศร่างประกวดราคาในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน งบประมาณ ๐.๑๒ ล้านบาท เป็นการจ้างเหมาบุคคลภายนอก อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔
- เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำดำ งบประมาณ ๕.๙๙ ล้านบาท เป็นงบผูกพันข้ามปี ปี ๖๒-๖๔ ดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- ค่าสำรวจออกแบบ ควบคุมงานและบำรุงรักษา งบประมาณ ๐.๔๓ ล้านบาท เป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ๘ ราย เพื่อเก็บข้อมูลด้านงานเขื่อน เพื่อส่งกรมในการจัดสรรงบซ่อมแซมในปีถัดไป
- โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวม งบประมาณ ๐.๘๘ ล้านบาท เก็บข้อมูลด้านอาคาร บุคลากร ประกอบการประเมินผลผังเมือง เป็นค่าจัดทำเอกสารและค่าตอบแทน

(แทน)ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา ได้รับรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย ผลิตหญ้าแฝก เพื่อปลูก งบประมาณ ๒.๔๐ ล้านบาท และผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย งบประมาณ ๐.๔๔ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด เบิกจ่ายตามช่วงเวลาดำเนินการ

(แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เครื่องดัดแปลงและหลังอัดโน้ตพร้อมเตียง งบประมาณ ๐.๓๗ ล้านบาท ตรวจรับวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

- เครื่องล้างมืออัตโนมัติ งบประมาณ ๐.๓๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญา วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 - เครื่องล้างมืออัตโนมัติ งบประมาณ ๐.๖๔ ล้านบาท ตรวจรับวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 - เครื่องบริหารข้อไหล่แบบต่อเนื่อง งบประมาณ ๐.๓๐ ล้านบาท ตรวจรับวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 - เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด งบประมาณ ๐.๒๗ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้ว รอลงนามในสัญญา
 - เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง งบประมาณ ๐.๙๑ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้ว รอลงนามในสัญญา
 - ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) งบประมาณ ๐.๔๒ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้ว รอลงนามในสัญญา
 - เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิก งบประมาณ ๐.๓๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้ว รอลงนามในสัญญา
 - เครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ งบประมาณ ๐.๑๑ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้ว รอลงนามในสัญญา
 - ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) งบประมาณ ๐.๔๒ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้ว รอลงนามในสัญญา
 - ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) งบประมาณ ๐.๔๒ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้ว รอลงนามในสัญญา
 - รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัย งบประมาณ ๒.๔๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เนื่องจากเป็นบัญชีนวัตกรรม
 - รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัย งบประมาณ ๒.๔๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เนื่องจากเป็นบัญชีนวัตกรรม
 - บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง งบประมาณ ๒.๖๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
 - อาคารซักฟอก เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น งบประมาณ ๗.๐๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน
 - รั้วตาข่ายถัก โรงพยาบาลภูซาง งบประมาณ ๑.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
 - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ งบประมาณ ๐.๓๕ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้ว รอลงนามในสัญญา
- ครุภัณฑ์ทุกรายการ คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาภายในไตรมาสที่ ๑

(แทน)ปลัดจังหวัดพะเยา ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ งบประมาณ ๒.๘๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างการเสนอราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

- ปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการปกครองอำเภอจุน งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงรายการ
- ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอเชียงคำ งบประมาณ ๐.๓๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว
- ก่อสร้างห้องน้ำอาคารหลังใหม่ อำเภอเมืองพะเยา งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว
- ปรับปรุงระบบประปาศูนย์ราชการอำเภอภูซาง งบประมาณ ๑.๕๓ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
- ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ว่าการอำเภอจุน งบประมาณ ๐.๔๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ว่าการอำเภอจุน งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว
- ปรับปรุงห้องปกครองจังหวัด งบประมาณ ๐.๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ภายในไตรมาสที่ ๓

(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา งบฟังก์ชั่น ครุภัณฑ์ ๖ รายการ เป็นเงิน ๐.๒๓ ล้านบาท ประกอบด้วย เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ขนาด ๒ ก๊อ ก งบประมาณ ๐.๐๒ ล้านบาท อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย งบประมาณ ๐.๐๒ ล้านบาท ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน งบประมาณ ๐.๐๖ ล้านบาท เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน งบประมาณ ๐.๐๙ ล้านบาท ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ งบประมาณ ๐.๐๒ ล้านบาท และเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๙๕ โครงการ เป็นเงิน ๓๐๙.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ๑๘ โครงการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ๗ โครงการ อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง ๔ โครงการ ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ โครงการที่เริ่มดำเนินการแล้วค่อนข้างน้อย ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ เร่งรัดติดตามการดำเนินการ เนื่องจากในปีที่ผ่านมาจะประสบปัญหาการก่อหนี้ล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายล่าช้าไปด้วย

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน ๓๘ โครงการ เป็นเงิน ๖.๘๐ ล้านบาท ดำเนินการคืบงบประมาณ ๑ โครงการ เป็นโครงการของโรงเรียนบ้านโป่ง เนื่องจาก ยุบรวมกับโรงเรียนบ้านใหม่ อีก ๓๗ โครงการ ได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างการตรวจสอบสัญญา หากไม่พบข้อผิดพลาดจะดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMS คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ได้รับรายการจ่ายลงทุน จำนวน ๕๒ โครงการ เป็นเงิน ๒๓.๐๕ ล้านบาท เป็นการดำเนินการให้กับโรงเรียนในสังกัด ๕๐ โรงเรียน เป็นการดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๖ โรงเรียน ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเขต เพื่อดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMS คาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ สำหรับการดำเนินการโดยวิธี e-bidding มีจำนวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย

- อาคารเรียน ๑๐๕ ล./๕๘ (ข) ด้านแผ่นดินไหว งบประมาณ ๖.๙๓ ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน ๔ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างในไตรมาสที่ ๑
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณ ๐.๘๐ ล้านบาท และโรงอาหาร ขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านสันติสุข งบประมาณ ๓.๔๒ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน ๖ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้ได้ในไตรมาสที่ ๑
- ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ งบประมาณ ๐.๓๙ ล้านบาท และปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณ ๐.๓๙ ล้านบาท โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อยู่ระหว่างรับฟัง คำวิจารณ์ คาดว่าจะประกาศได้ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- อาคารเรียนแบบพิเศษ ๔ ชั้น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ งบประมาณ ๓.๒๘ ล้านบาท เป็นรายการ งบประมาณผูกพันข้ามปีจากปี ๖๓

(แทน)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๓.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการขายทอดตลาดบ้านพักหลังเก่า และกำหนดราคากลาง กำหนดแบบรูป รายการ เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ คาดว่าจะประกาศร่างประกวดราคาภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

(แทน)ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด งบกรมจังหวัด ได้รับจัดสรรมาทั้งสิ้น ๒๐ โครงการเป็นเงิน ๑๔๖.๗๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

- ขุดขยายห้วยชมพุดอนล่างพร้อมปรับปรุง งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท อำเภอดอกคำใต้ เป็นหน่วยงานดำเนินการ มีการปรับเปลี่ยนแบบแปลน ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงไปยังคณะกรรมการ การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) แล้ว อยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังหน่วยงานส่วนกลาง พิจารณาแบบรูปรายการใหม่ คาดว่าจะพิจารณาภายในไตรมาสที่ ๒
- ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมชนิดกิ่งเดียว งบประมาณ ๙.๓๐ ล้านบาท อำเภอเชียงคำเป็น หน่วยงานดำเนินการ ส่งเรื่องให้ทางสำนักงานจังหวัดเพื่ออนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่าง ผู้ว่าราชการพิจารณาอนุมัติโครงการ
- ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน งบประมาณ ๒.๙๑ ล้านบาท อำเภอภูซางเป็นหน่วยงาน ดำเนินการ อยู่ระหว่างสำนักงานจังหวัดรวบรวมเอกสารเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ โครงการ
- ติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมแหล่งท่องเที่ยว งบประมาณ ๑๘.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่าง สำนักงานจังหวัดรวบรวมเอกสารเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ
- ปรับปรุงอาคารศูนย์ทอผ้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ งบประมาณ ๒.๓๓ ล้านบาท อำเภอภูซาง เป็นหน่วยงานดำเนินการ อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายน้ำเปือย งบประมาณ ๑.๙๙ ล้านบาท อำเภอภูซางเป็นหน่วยงาน ดำเนินการ อยู่ระหว่างสำนักงานจังหวัดรวบรวมเอกสารเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ โครงการ
- ปรับปรุงถนนดินเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๑.๕๐ ล้านบาท อำเภอภูซาง เป็นหน่วยงานดำเนินการ อยู่ระหว่างสำนักงานจังหวัดรวบรวมเอกสารเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติโครงการ

- ต่อเติมศูนย์ทอผ้า บ้านทุ่งกล้วย งบประมาณ ๐.๒๒ ล้านบาท อำเภอกุฉินารายณ์เป็นหน่วยงานดำเนินการ อยู่ระหว่างสำนักงานจังหวัดรวบรวมเอกสารเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยว งบประมาณ ๐.๙๘ ล้านบาท อำเภอกุฉินารายณ์เป็นหน่วยงานดำเนินการ อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากเดิมเป็นงบลงทุนขอเปลี่ยนแปลงเป็นงบดำเนินงาน เนื่องจากกิจกรรมที่ทางอำเภอกุฉินารายณ์จะดำเนินการเป็นการจ้างเหมาจัดงาน ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงไปยังคณะกรรมการ กบจ. วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างสำนักงานประมาณเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณ
- ก่อสร้างอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับนักท่องเที่ยว งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อุทยานแห่งชาติกุฉินารายณ์เป็นหน่วยงานดำเนินการ ดำเนินการส่งเรื่องให้สำนักงานจังหวัดอนุมัติแล้ว แต่แบบรูปรายการไม่ตรงกับที่กรมอุทยานอนุมัติมา อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้กรมอุทยานอนุมัติแบบรูปรายการให้ตรงกัน
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำไหล งบประมาณ ๐.๗๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ
- ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมนกยูง งบประมาณ ๑๐.๐๐ ล้านบาท อำเภอกุฉินารายณ์เป็นหน่วยงานดำเนินการ ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดเพื่อดำเนินการแล้วในปี ๖๓ จึงขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ติดตั้งเสาไฟ คณะกรรมการ กบจ. เห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังหน่วยงานส่วนกลางพิจารณา
- พัฒนาจุดชมวิวและหอระฆังวัดพระธาตุจอมทอง งบประมาณ ๑๓.๗๕ ล้านบาท สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานดำเนินการ อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ และรอกการอนุมัติพื้นที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คาดว่า จะได้รับใบอนุญาตภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔
- ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบท แยกทล.๑๑๙๓ งบประมาณ ๓๐.๐๐ ล้านบาท แขวงทางหลวงชนบทพะเยาเป็นหน่วยงานดำเนินการ พื้นที่ดำเนินการได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการไปแล้ว จึงขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการต่อคณะกรรมการ กบจ. วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังหน่วยงานส่วนกลางพิจารณา คาดว่า จะพิจารณาภายในไตรมาสที่ ๒
- ปรับปรุงลำน้ำห้วยแพะเชื่อมต่อระบบป้องกัน งบประมาณ ๑๐.๐๐ ล้านบาท สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานดำเนินการ อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ
- ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบท แยกทล.๑ งบประมาณ ๓๐.๐๐ ล้านบาท แขวงทางหลวงชนบทพะเยาเป็นหน่วยงานดำเนินการ ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกับพื้นที่ของโครงการชลประทานเชียงราย ไม่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ
- ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ งบประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท อำเภอกุฉินารายณ์เป็นหน่วยงานดำเนินการ อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ
- ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมการรับรู้ งบประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท อำเภอกุฉินารายณ์เป็นหน่วยงานดำเนินการ อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ
- ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ งบประมาณ ๑.๕๐ ล้านบาท อำเภอกุฉินารายณ์เป็นหน่วยงานดำเนินการ อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ

- ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ งบประมาณ ๑.๗๐ ล้านบาท อำเภอภูซาง เป็นหน่วยงานดำเนินการ อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการพิจารณาอนุมัติโครงการ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปี
กรรมการและเลขานุการ งบประมาณ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนจะส่งผลต่อการอนุมัติงบประมาณในปีถัดไป

ประธาน สำนักงานจังหวัดพะเยาต้องตรวจสอบและประสานงานกับหน่วยงานดำเนินการ เพื่อจะได้
ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการและแก้ไขได้ทันเวลา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ เป้าหมายในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กรรมการและเลขานุการ ประกอบด้วยรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจำ โดย มติ ครม.กำหนดไว้ว่า หน่วยงาน
ที่ได้รับรายจ่ายประจำในส่วนของการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้เร่งรัดดำเนินการภายใน
ไตรมาสที่ ๑ อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยให้พิจารณา
สนับสนุนโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเมืองท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะ
เมืองรอง เช่น จังหวัดพะเยา และการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้ปฏิบัติภายใต้มาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นสำคัญ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณผ่าน Google Sheet ทุกวันที่ ๕ และ ๒๐ ของทุกเดือน เพื่อให้สามารถติดตาม
ผลการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวนาวพรณ มณีรัตน์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวเกศรา ศรีสนพันธุ์)

นักวิชาการการคลังชำนาญการพิเศษ