



ที่ พย ๐๐๐๓.๓/๖๐๕๖

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๑๓๐๐๙ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพะเยาได้จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม และโปรดแจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

E-mail : pyd@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

๑. นางนิษฐา วงหน่อแก้ว	(แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๒. นางมาลินี บุญมี	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๓. นางนพพรษ พุญญมัย	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๔. นายธีระวัชร เกียงคำ	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๕. นางศุภภัทร คำมี	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๖. นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	กรรมการ
๗. นางสาวกฤษณา ทวีคุณ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา	กรรมการ
๘. นางสาวพวงเพชร ไวทยะโชติ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา	กรรมการ
๙. นางดารณี แสนธิ	(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา	กรรมการ
๑๐. นางโสภี คำชูสังข์	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑	กรรมการ
๑๑. นายอุเทน มะโนชัย	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒	กรรมการ
๑๒. นางสาวบันดดา หลวงเครื่อง	(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ
๑๓. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์	คลังจังหวัดพะเยา	เลขานุการ
๑๔. นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาวนพพรณ มณีรัตน์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวเยาวเรศ ธรรมใจกุล	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
๒. นางสาวขวัญเรือน วิสัยรัตน์	สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
๓. นางวิลาสินี กุดหอม	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
๔. นางสาวณัชชา เพชรพินิจ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
๕. นางสาววาริรัตน์ สงวนใจ	สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
๖. นายพนิตย์ ภิธรรมมา	เรือนจำจังหวัดพะเยา
๗. นายเดชา ใจหลวง	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดพะเยา
๘. นางสุชาดา ปาลอน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
๙. นางสาวชินนภา ชันธพันธ์	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
๑๐. นางกมลวรรณ เสียงเย็น	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔
๑๑. นางอเนรี ใจวงศ์	โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
๑๒. นายอัครเดช จิตศรีธธา	โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
๑๓. นางสุนันทา ขยันขาย	วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
๑๔. นางสาวจิราภรณ์ หล้าสมบุญ	วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
๑๕. นางจินตนา งานดี	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
๑๖. นางสาวสุภาภรณ์ พลอยสวย	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

/๑๗.นางอำภัสราภรณ์...

๑๗. นางอาภัสราภรณ์ ก้อนสีลา	วิทยาลัยเทคนิคเชิงคำ
๑๘. นายกรวิษฐ์ คำมา	วิทยาลัยเทคนิคเชิงคำ
๑๙. นางสาวพัชรี พรหมแสน	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
๒๐. พ.ต.ท.หญิงณัชชา วงศ์สุภา	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒
๒๑. นายอดุลย์ วงศ์ช่างเงิน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๒๒. นายสมศาสตร์ ประชุมทอง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๒๓. นางสาวปิยะกุล ฐิติโสภณวนิช	เทศบาลเมืองพะเยา
๒๔. นางสาวธัญนิชา เพ็ชรกุล	เทศบาลเมืองพะเยา
๒๕. นางยศยา สารผล	เทศบาลเมืองดอกคำใต้
๒๖. นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา	เทศบาลเมืองดอกคำใต้
๒๗. นางสาวนริกันต์ โกมิตร	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๒๘. นางสาวพรทิพย์ นุจร	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน เนื่องจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้คลังจังหวัดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ส่งรายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปี กรรมการและเลขานุการ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๑๑๙๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในการนี้ ไม่มีหน่วยงานใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐในคราว กรรมการและเลขานุการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปี และรายไตรมาส ดังนี้

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่าย ภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๔.๐๘	๒๑.๐๐	๒๒.๑๖	๒๑.๐๐	๒๕.๕๐	๒๑.๐๐	๑๘.๒๖
รายจ่าย ประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๔.๐๐	๓๕.๓๓	๒๓.๐๐	๒๐.๔๕	๒๒.๐๐	๒๕.๙๘	๑๙.๐๐	๑๘.๒๔
รายจ่าย ลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๓.๐๐	๒๘.๗๖	๑๖.๐๐	๒๙.๑๙	๑๗.๐๐	๒๓.๕๐	๒๙.๐๐	๑๘.๓๕

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นงบส่วนราชการ จังหวัดพะเยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ๓ หน่วยงาน คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา และเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๔๑.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘๙ เป็นลำดับที่ ๖ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๘ เป็นลำดับที่ ๖ ของประเทศ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรร ๑,๕๘๗.๖๖ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ เป็นลำดับที่ ๓ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๖ เป็นลำดับที่ ๒๗ ของประเทศ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด และรายจ่ายภาพรวม ได้รับการจัดสรร ๒,๘๒๘.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑๔ เป็นลำดับที่ ๕ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๔๕ เป็นลำดับที่ ๑๐ ของประเทศ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัดพะเยา รายจ่ายประจำได้รับการจัดสรร ๓๘.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔.๓๘ เป็นลำดับที่ ๔๒ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๔ เป็นลำดับที่ ๓๕ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับการจัดสรร ๑๑๗.๘๖ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย เป็นลำดับที่ ๖๐ ของประเทศ รายจ่ายภาพรวมได้รับการจัดสรร ๑๕๖.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑.๐๙ เป็นลำดับที่ ๒๖ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๕ เป็นลำดับที่ ๓๐ ของประเทศ

โครงสร้างงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ประกอบด้วย ๑. มหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณ ๗๖๙.๕๗ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๕๑.๑๐ ล้านบาท ๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๔๔๖.๖๕ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๔๔๔.๔๑ ล้านบาท ๓. โครงการชลประทานพะเยา งบประมาณ ๓๘๑.๗๔ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๘๑.๔๐ ล้านบาท ๔. ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑๔๙.๐๒ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๔.๑๒ ล้านบาท ๕. มณฑลทหารบกที่ ๓๔ งบประมาณ ๑๓๙.๐๒ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒.๓๖ ล้านบาท ๖. งบกรมจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑๓๗.๓๓ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๑๗.๘๖ ล้านบาท ๗. เทศบาลเมืองพะเยา งบประมาณ ๑๑๕.๔๙ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๘.๐๓ ล้านบาท ๘. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๖๗.๙๑ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๔.๒๓ ล้านบาท /๙.สำนักงาน...

๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ งบประมาณ ๕๗.๒๑ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๐.๓๖ ล้านบาท ๑๐. แขวงทางหลวงพะเยา งบประมาณ ๕๑.๐๘ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๔๘.๔๑ ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๐๕.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๙ โดยเงินกันไว้เบิกเหลือมปีจะสามารถเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หากเบิกจ่ายไม่ทัน สามารถขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลือมปีได้อีก ๖ เดือน คือถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (COVID-19) ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรร ๕๕.๒๗ ล้านบาท ใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๒ โดยจะสามารถเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ หากเบิกจ่ายไม่ทัน ให้งาน ขยายการเบิกจ่ายไปที่ส่วนกลางเป็นรายการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงาน งบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร (รายหน่วยงาน)

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ การติดตามผลการดำเนินงาน เป็นการติดตามผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน กรรมการและเลขานุการ เป็นรายหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งแสดงความคืบหน้าของโครงการให้ที่ประชุมทราบ

(แทน)เกษตรจังหวัดพะเยา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน งบประมาณ ๑.๐๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณา ผลการประกวดราคา คาดว่าลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน งบประมาณ ๑.๐๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณา ผลการประกวดราคา คาดว่าลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

(แทน)พัฒนาการจังหวัดพะเยา ปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภออง งบประมาณ ๐.๑๔ ล้านบาท ได้ตัว ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือนมกราคม ๒๕๖๕
- ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชน งบประมาณ ๐.๐๗ ล้านบาท ได้ตัว ผู้รับจ้างแล้ว กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
- งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๒.๓๐ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณให้อำเภอแล้ว และอยู่ระหว่างการเขียนโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒

(แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ งบประมาณ ๓.๖๔ ล้านบาท กำหนดราคากลาง และร่างขอบเขตของงานแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง ๗ เดือน
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ งบประมาณ ๓.๒๐ ล้านบาท ดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางและร่างขอบเขตของงาน กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง ๓๖๕ วัน

(แทน)ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา ก่อสร้างสถานพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ งบประมาณ ๕.๑๓ ล้านบาท ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๔๕ รายการ วัสดุสำนักงาน ๑๕ รายการ อยู่ระหว่างการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะ ลำช้าเนื่องจาก คุณลักษณะครุภัณฑ์ทางการแพทย์มีความซับซ้อน

/คาดว่า...

คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ การก่อสร้างอาจใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากในสถานการณ์ COVID-19 เรือจำมีข้อจำกัดในการเข้าทำงานของผู้รับจ้าง และไม่ให้เข้าทำงานในวันหยุดเสาร์และอาทิตย์

(แทน)ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯจังหวัดพะเยา เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก งบประมาณ

๐.๐๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน

- ค่าก่อสร้างรั้ว กสน. ตำบลงเจน งบประมาณ ๐.๒๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง

- ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องสมุดประชาชน งบประมาณ ๐.๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ค่าปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชน งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ค่าปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชน งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๐.๑๓ ล้านบาท

อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

- ป้อมยาม ศูนย์การศึกษาพิเศษ งบประมาณ ๐.๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

- ค่าปรับปรุงพัฒนา ศูนย์การศึกษาพิเศษ งบประมาณ ๔.๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ ครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๑.๒๕ ล้านบาท

อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

- ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ งบประมาณ ๓.๐๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูปรายการและราคากลาง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๙๐ วัน โดยจะดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียน

(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๐.๑๗ ล้านบาท ได้ตัว

ผู้รับจ้างแล้ว กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๓๐ วัน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

- อาคารเรียน ๓๒๔ถ./๕๕-ข ในเขตแผ่นดินไหว งบประมาณ ๑๗.๓๔ ล้านบาท ตรวจรับงานงวดที่ ๕ - ๗ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ล่าช้าเนื่องจาก ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ถูกกักตัว เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงติด COVID-19 คาดว่าจะเบิกจ่ายวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และมีเงินคงเหลือจากเสาเข็ม ๐.๕๙ ล้านบาท

(แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล งบประมาณ ๑.๓๖ ล้านบาท

ประกาศเชิญชวนสิ้นสุดวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ กำหนดระยะเวลาส่งมอบ ๙๐ วัน

(แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อาคารโรงแปรรูปสุกร ขนาดเล็กพิเศษ งบประมาณ

๑.๐๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอหนังสืออนุญาตการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์จากกรมปศุสัตว์ จะประกาศเชิญชวนเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว

- (แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ชุดทดลองระบบนิเวศไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท
ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
- อาคารแฟลต ๑๔ หน่วย งบประมาณ ๑๔.๓๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา สิ้นสุดวันที่
๖ มกราคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕
- (แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย งบประมาณ ๒.๘๐ ล้านบาท
อยู่ระหว่างร่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕
- (แทน)ผู้อำนวยการเทคโนโลยีและการจัดการปง ชุดเครื่องมืองานเชื่อมพื้นฐานพร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๒.๙๐ ล้านบาท
ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
- (แทน)ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการ
พัฒนา วัดนาเจริญ งบประมาณ ๐.๐๖ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด
- เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนา วัดไทยสุภาพ งบประมาณ ๑.๓๓ ล้านบาท
คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด
- เงินอุดหนุนการสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนา วัดบุญเกิด งบประมาณ ๑.๗๔ ล้านบาท
คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด
- (แทน)ผู้กำกับกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ อาคารบ้านพักอาศัย ๑ ชั้น (สำหรับนักเรียน) งบประมาณ ๒.๐๐ ล้านบาท
กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือน
มกราคม ๒๕๖๕
- อาคารบ้านพักอาศัย ๑ ชั้น (สำหรับครู) งบประมาณ ๑.๓๐ ล้านบาท กำหนดยื่นเสนอราคา
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕
- ส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ และส้วมนักเรียน งบประมาณ ๐.๘๑ ล้านบาท กำหนดยื่นเสนอราคา
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕
- (แทน)ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๑๐.๑๔ ล้านบาท
สภาอนุมติงบประมาณสมทบ จำนวน ๑.๑๓ ล้านบาท ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
โดยจะดำเนินการก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๒
- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๑๔.๘๕ ล้านบาท สภาอนุมติ
งบประมาณสมทบ จำนวน ๑.๖๕ ล้านบาท ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
โดยจะดำเนินการก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๒
- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๙.๒๓ ล้านบาท สภาอนุมติ
งบประมาณสมทบ จำนวน ๑.๐๓ ล้านบาท ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
โดยจะดำเนินการก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๒
- (แทน)ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาระบบบริหาร งบประมาณ ๐.๔๕ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
จัดทำร่าง TOR
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๒.๓๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR
- เครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ งบประมาณ ๑.๓๘ ล้านบาท ยื่นเสนอราคาวันที่
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

- หัสนิมนต์น้ำดื่มปั่น ตำบลเวียง งบประมาณ ๐.๓๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕
- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน งบประมาณ ๑.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ TOR และราคากลาง
- ก่อสร้างห้องประชุมใต้ถุนอาคารเรียน งบประมาณ ๑.๕๕ ล้านบาท สำนักงบประมาณอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการแล้ว จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

(แทน)ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้ขาย คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

- ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้ขาย คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕
- ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้ขาย คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต งบประมาณ ๑.๖๘ ล้านบาท จัดทำแบบบูรณาการและกำหนดราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพญาอินทรี งบประมาณ ๐.๘๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร่มโพธิ์งาม งบประมาณ ๕.๒๒ ล้านบาท จัดทำแบบบูรณาการและกำหนดราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
- ชุดอุปกรณ์หอกระจายข่าว งบประมาณ ๑.๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

(แทน)ปลัดจังหวัดพะเยา ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครชาตินิคม อำเภอแม่ใจ งบประมาณ ๕.๖๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว แบ่งเป็น ๖ งาน งานแรกกำหนดส่งมอบวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อำเภอดอกคำใต้ งบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
- ก่อสร้างรางระบายน้ำที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ งบประมาณ ๐.๒๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
- ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถหน้าทำการกองทุนหมู่บ้าน อำเภอดอกคำใต้ งบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
- ปรับปรุงรั้วบ้านพักนายอำเภอ งบประมาณ ๐.๓๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

(แทน)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ค่าปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๒.๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางครั้งที่ ๒

(แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า งบประมาณ ๐.๒๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

- เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า งบประมาณ ๐.๒๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

- เครื่องพุงตัวแบบมีรางเลื่อน งบประมาณ ๐.๕๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบันทึก PO ในระบบ GFMS

(แทน)ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา การดำเนินงานของโครงการชลประทานพะเยา จำนวน ๘๐ โครงการ งบประมาณ ๓๘๑.๔๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จะเริ่มดำเนินการจ้างแรงงานในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากต้องรอให้พันธุ์ทุเรียนและเร่งระบายน้ำกว๊านพะเยา โดยจะดำเนินการก่อกั้นฝูกั้นภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

(แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา งบฟังก์ชัน การสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูป งบประมาณ ๐.๑๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

- การประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด งบประมาณ ๐.๐๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

- การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน งบประมาณ ๐.๒๔ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

- โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวม งบประมาณ ๐.๘๑ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

งบกรมจังหวัด ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำมั่ว งบประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๕ งาน ๕ งาน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา ค่าควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ งบประมาณ ๐.๔๓ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

- ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวง งบประมาณ ๑.๒๘ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

- ค่าควบคุมงานเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ งบประมาณ ๐.๗๓ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

- อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ งบประมาณ ๐.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว

- งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงพะเยา งบประมาณ ๔๔.๐๙ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

- ดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน งบประมาณ ๐.๐๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบฟังก์ชัน ค่าสำรวจออกแบบ งบประมาณ ๐.๐๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

- ค่าควบคุมงาน งบประมาณ ๑.๕๖ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามแผนที่กำหนด

- ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน งบประมาณ ๔.๙๙ ล้านบาท กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ค่าสำรวจออกแบบ งบประมาณ ๐.๐๑ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
- ค่าควบคุมงาน งบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
- งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๙.๕๘ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
- งานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติ งบประมาณ ๐.๘๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

งบกรมจังหวัด ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๔๙.๘๖ ล้านบาท ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและจะดำเนินการขออนุมัติโครงการใหม่

- ปรับปรุงถนนสายบ้านทุ่งรวงทอง งบประมาณ ๙.๐๐ ล้านบาท อนุมัติโครงการวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๑.๗๗ ล้านบาท ยกเลิกโครงการ เนื่องจากเข้าซ้อนกับโครงการของ อบจ.พะเยา แจ้งคืนงบประมาณแล้ว
- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๕.๐๐ ล้านบาท อนุมัติโครงการวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๒.๐๐ ล้านบาท อนุมัติโครงการวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๒.๒๓ ล้านบาท ยกเลิกโครงการ เนื่องจากเข้าซ้อนกับโครงการของ อบต.ทุ่งผาสุก แจ้งคืนงบประมาณแล้ว

(แทน)ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ งบประมาณ ๐.๗๒ ล้านบาท กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก งบประมาณ ๒.๙๔ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
- ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม งบประมาณ ๐.๘๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ งบประมาณ ๒.๒๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๒.๑๕ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒๙ รายการ งบประมาณ ๐.๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ กำหนดระยะเวลาส่งมอบภายใน ๖๐ วัน

- ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรง งบประมาณ ๐.๕๓ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
- ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ โรง งบประมาณ ๐.๖๗ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

/ปรับปรุง...

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณ ๐.๒๕ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
- หอพักนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรง งบประมาณ ๐.๔๐ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
- หอพักนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ โรง งบประมาณ ๐.๕๓ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน ๖๖ โครงการ งบประมาณ ๑๒.๙๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบันทึก PO ในระบบ GFMS
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๑.๐๐ ล้านบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำ พร.๔ และ พร.๕

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๒๑ โครงการ งบประมาณ ๒๐.๓๖ ล้านบาท แบ่งเป็น ๒ ส่วน ๑. รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๘๕ โรงเรียน ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMS แล้ว เป็นเงิน ๑๘.๘๕ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน ๒. จัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๓๖ โรงเรียน งบประมาณ ๑.๕๑ ล้านบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕๑ โครงการ งบประมาณ ๔๔๔.๓๓ ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสันเวียงใหม่ หมู่ที่ ๓ เทศบาลตำบลบ้านสา งบประมาณ ๐.๔๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขชื่อโครงการ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
- ปรับปรุงถนน คสล. รหัสสายทาง พย.ถ.๑๖-๐๐๗ หมู่ที่ ๑,๒,๖,๗ เทศบาลตำบลบ้านสา งบประมาณ ๕.๙๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขระยะทาง และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแม่ใสเหล่า หมู่ที่ ๔ อบต.แม่ใส งบประมาณ ๖.๖๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายถนน (๑๑๙๓) หมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม งบประมาณ ๑.๑๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขรายละเอียดใบจัดสรร และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พย.ถ.๑๒-๐๐๓ สายบ้านสันป่าจั่ว หมู่ที่ ๑๒ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม งบประมาณ ๒.๗๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พย.ถ.๑๒-๐๑๓ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม งบประมาณ ๑.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขรายละเอียดใบจัดสรร และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พย.๑๒-๐๐๖ สายบ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๘ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม งบประมาณ ๗.๓๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขรายละเอียดใบจัดสรร และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

/ขยายเขต...

- ขยายเขตรบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขข้อโครงการ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
- ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พย.ถ.๑๘-๐๐๔ สายบ้านใหม่นคร หมู่ที่ ๘ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ งบประมาณ ๗.๓๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก
- ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ บ้านต๋อน้ำล้อม หมู่ที่ ๕ เทศบาลบ้านใหม่ งบประมาณ ๕.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พย.ถ.๒๒-๑๐๐ บ้านแม่กาห้วยเคียน หมู่ที่ ๑๖ เทศบาลตำบลแม่กา งบประมาณ ๒.๕๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขข้อโครงการ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
- เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสันหมื่นแก้ว หมู่ที่ ๑๐ เทศบาลตำบลแม่ปืม งบประมาณ ๔.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก
- ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันป่าง เชื่อมหมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลสันป่าม่วง งบประมาณ ๕.๒๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสันป่าง หมู่ที่ ๖ เทศบาลตำบลสันป่าม่วง งบประมาณ ๐.๖๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน
- ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ บ้านต๋มเหนือ หมู่ที่ ๖ เทศบาลตำบลท่าจำปี งบประมาณ ๕.๒๐ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม มีผู้รับจ้างรายเดียว อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน
- ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ บ้านต๋อน้ำล้อม หมู่ที่ ๕ เทศบาลตำบลบ้านต๋อ งบประมาณ ๕.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ดำเนินการ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
- ซ่อมสร้างถนน คสล.จำนวน ๒ ช่วง บ้านสันป่าพาด หมู่ที่ ๕ ต.แม่อิง อบต.แม่อิง งบประมาณ ๓.๕๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขรายละเอียดใบจัดสรร และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
- ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง หมู่ที่ ๗ อบต.ดงเจน งบประมาณ ๓.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.๓๗-๐๐๐๓ สายตุน อบต.จิม งบประมาณ ๙.๘๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแพะ บ้านนาปรัง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาปรัง อบต.นาปรัง งบประมาณ ๐.๘๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
- ขุดลอกลำห้วยเกล็ดแก้ว หมู่ที่ ๕ บ้านบ่อค้าง อบต.นาปรัง งบประมาณ ๐.๔๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขโครงการ
- เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ ๔-๐๐๐๙ บ้านต้า ถึง บ้านป่าแดง เทศบาลตำบลจิม งบประมาณ ๑.๓๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา
- ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง บ้านแบ่ง ถึงบ้านสันกลาง เทศบาลตำบลจิม งบประมาณ ๘.๙๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- ขยายเขตรบบประปาภูเขา บ้านแฮะ ตำบลจิม หมู่ที่ ๑๑ - ๔ เทศบาลตำบลจิม งบประมาณ ๔.๗๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

/ก่อสร้างอาคาร...

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลตำบลจิม (คือเวียงจ่า) เทศบาลตำบลจิม งบประมาณ ๗.๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคู้ หมู่ที่ ๓ ตำบลปง เทศบาลตำบลปง งบประมาณ ๐.๕๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนทองหมู่ที่ ๑๒ อบต.ออย งบประมาณ ๒.๖๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ อบต.ควร งบประมาณ ๒.๘๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฝายกวาง งบประมาณ ๒.๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านพระนั่งดิน หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียง เทศบาลตำบลเวียง งบประมาณ ๓.๗๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง พย.๒๐๖๘ สายบ้านทุ่งควบ ถึง สายบ้านไร่แสนสุข อบต.ทุ่งผาสุก งบประมาณ ๘.๓๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงานและคำนวณราคากลาง รอนายก อบต. เข้าดำรงตำแหน่ง
- ขุดลอกห้วยโป่ง บ้านผาสุก หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งผาสุก อบต.ทุ่งผาสุก งบประมาณ ๑.๑๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงานและคำนวณราคากลาง รอนายก อบต. เข้าดำรงตำแหน่ง
- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาสุก อบต.ทุ่งผาสุก งบประมาณ ๒.๐๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงานและคำนวณราคากลาง รอนายก อบต.เข้าดำรงตำแหน่ง
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านผาสด อบต.น้ำแวน งบประมาณ ๘.๑๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงานและคำนวณราคากลาง รอนายก อบต. เข้าดำรงตำแหน่ง
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปางมดแดงเชื่อมบ้านบ่อน้อย (ช่วงที่ ๒) อบต.อ่างทอง งบประมาณ ๓.๙๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายแม่วังบ้านห้วยพัฒนา อบต.อ่างทอง งบประมาณ ๐.๔๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสลาบบ้านปางมดแดง อบต.อ่างทอง งบประมาณ ๐.๔๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านบ่อเปี้ย-บ้านบ่อตันสัก อบต.บ้านม่วง งบประมาณ ๔.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขรายละเอียดโครงการ
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย ๒๕๑๒๐๒๐๒ ตอนทางแยกเข้าบ้านบ่อเปี้ย อบต.บ้านม่วง งบประมาณ ๕.๘๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขรายละเอียดโครงการ
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านม่วง อบต.บ้านม่วง งบประมาณ ๓.๖๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง บ้านปิน หมู่ ๓ ตำบลเชียงม่วน เทศบาลตำบลเชียงม่วน งบประมาณ ๑.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน

/โครงการปรับปรุง...

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.๘-๐๐๓๓ เทศบาลตำบลเชียงม่วน งบประมาณ ๑.๙๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน
- โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๘-๐๐๒๘ สายบ้านใหม่ถึง สายบ้านสบทราย เทศบาลตำบลเชียงม่วน งบประมาณ ๖.๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งหนอง-บ้านท่าฟ้าสีทอง หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งหนอง อบต.สระ งบประมาณ ๒.๖๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังโรงบ่มยา บ้านท่าฟ้าใหม่ หมู่ที่ ๗ บ้านท่าฟ้าใหม่ อบต.สระ งบประมาณ ๑.๓๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา
- ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านจันทน์หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งกล้วย อบต.ทุ่งกล้วย งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบแปลน
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเปือย หมู่ที่ ๖ ตำบลเชียงแหว อบต.เชียงแหว งบประมาณ ๙.๑๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบแปลน
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านร้อง หมู่ ๑ ตำบลเชียงแหว อบต.เชียงแหว งบประมาณ ๓.๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบแปลน
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านปงหลวง หมู่ที่ ๗ เทศบาลตำบลสบง งบประมาณ ๓.๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างอนุญาตใช้พื้นที่กับสำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.๔๘-๐๐๘ สายวัดทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง งบประมาณ ๐.๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.๕-๐๐๑๗ บ้านดอนมูล หมู่ที่ ๕ เทศบาลตำบลจุน งบประมาณ ๙.๙๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านธาตุขิงแกง หมู่ที่ ๕ อบต.พระธาตุขิงแกง งบประมาณ ๑.๙๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- ก่อสร้างทางเดินเข้าอ่างเก็บน้ำแม่ทะลาย ขนาดกว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร อบต.พระธาตุขิงแกง งบประมาณ ๒.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายสันป่ากั่ว-กัวแก้ว หมู่ที่ ๓ บ้านสันป่ากั่ว เทศบาลตำบลห้วยข้าวกล้า งบประมาณ ๓.๗๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ระบบกรองน้ำบาดาล เทศบาลตำบลหงส์หิน งบประมาณ ๑.๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างประมาณการจากหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านบ้านศรีจอมแจ้ง หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลหงส์หิน งบประมาณ ๑.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา
- โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านพวงพยอม-บ้านสักสัน เทศบาลตำบลหงส์หิน งบประมาณ ๙.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.๗๐-๐๐๓ สายบ้านปงสนุก อบต.ห้วยยางขาม งบประมาณ ๖.๔๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขปรับลดเนื่องจากมีถนน RmA ตัดผ่านเส้นทางก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว

/โครงการก่อสร้าง...

- โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก มข. ๒๕๒๗ห้วยยางขาม บ้านดงเคียน อบต.ห้วยยางขาม งบประมาณ ๐.๖๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างสำรวจและขออนุญาตดำเนินการในพื้นที่
- โครงการขุดขยายสระเก็บน้ำดิบบ้านต้นผึ้ง หมู่ ๓ ตำบลเจริญราษฎร์ ขุดขยายสระเก็บน้ำดิบ เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ งบประมาณ ๐.๔๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- ก่อสร้างถนนพลาแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่อ้อยถึงสายบ้านดงบุญนาค ตำบลบ้านเหล่า เทศบาลตำบลบ้านเหล่า งบประมาณ ๙.๗๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขโครงการ
- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหล่าธาตุ หมู่ที่ ๔ ถึงตำบลรวมใจพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านเหล่า งบประมาณ ๙.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขโครงการ
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่เย็นใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าแฝก เทศบาลตำบลป่าแฝก งบประมาณ ๙.๙๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่างหนอง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ใจ เทศบาลตำบลแม่ใจ งบประมาณ ๑.๓๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา
- ขยายไหล่ทางถนนพร้อมรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๕ เมตร ยาว ๒,๒๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบฝาปิด) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร เทศบาลตำบลศรีถ้อย งบประมาณ ๙.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขพิกัด และคำนวณราคากลาง
- ขุดเปิดทางน้ำแหล่งต้นทูนหน้าฝายทุ่งป่าช้า เทศบาลตำบลศรีถ้อย งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขพิกัด และคำนวณราคากลาง
- ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยชมพู บ้านท่าด่านหาด หมู่ที่ ๘ เทศบาลตำบลศรีถ้อย งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขพิกัด และคำนวณราคากลาง
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่จัวป็นเจิง อบต.แม่สุก งบประมาณ ๒.๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๔๓-๐๐๒ ซอย ๔ บ้านสันป่าสักเชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ - บ้านป่าซาง อบต.ดงสุวรรณ งบประมาณ ๐.๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างออกแบบโครงการ
- ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดงหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลดงสุวรรณ อบต.ดงสุวรรณ งบประมาณ ๐.๕๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๔๕-๐๐๒ สายเลียบลำเหมืองร่องสะเด็ด (ตอนบน) ถึงสายดอกคำใต้ - บ้านถ้ำ บ้านทุ่ง อบต.ดอนศรีชุม งบประมาณ ๙.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางครั้งที่ ๒
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าซางเชื่อมบ้านสันป่าม่วงหมู่ที่ ๑๐ บ้านสันป่าม่วง อบต.ป่าซาง งบประมาณ ๖.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขโครงการ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคำเหนือพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าซาง อบต.ป่าซาง งบประมาณ ๔.๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขโครงการ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

- ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านสะพานงาม อบต.ดอกคำใต้ งบประมาณ ๐.๖๗ ล้านบาท ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านสันป่าหนาด อบต.ดอกคำใต้ งบประมาณ ๕.๓๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่สาธารณะจากที่ดินจังหวัด
- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแล้ว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดดอนไชย อบต.ดอกคำใต้ งบประมาณ ๑.๘๓ ล้านบาท ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ
- ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหส์สายทาง พย.ถ. ๓๖-๐๐๕ บ้านม่อน หมู่ที่ ๔ อบต.คือเวียง งบประมาณ ๑.๕๗ ล้านบาท ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากรอนายกอบต.เข้าดำรงตำแหน่ง
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์สายทาง พย.ถ.๒๐-๐๑๗ สายเลียบบัวยแม่กระโทบ เทศบาลตำบลป่าแฝก งบประมาณ ๗.๗๒ ล้านบาท มี ๕ งาน กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑.๕๔ ล้านบาท

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ หน่วยงานที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ขอความร่วมมือให้เบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด กรรมการและเลขานุการ หากพบปัญหาในการดำเนินการ สามารถขอคำปรึกษาแนะนำจากสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา และรายงานแผนการเบิกจ่ายเงินของแต่ละโครงการเป็นรายเดือนผ่านทาง Google Sheet เป็นประจำทุกวันที่ ๕ และ ๒๐ ของทุกเดือน ตามลี้้งค์ที่ฝ่ายเลขฯ แจ้งให้ทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวนวพรรณ มณีรัตน์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว)

นักวิชาการการคลังชำนาญการพิเศษ