



ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ ๖๐๙๓

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๓๕๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพะเยาได้จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมภูมิกายาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม และโปรดแจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ
ภายในวันจันทร์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงาน
การประชุมตามที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

E-mail : pyd@cgd.go.th



รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

๑. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	ประธาน
๒. นางนิษฐา วงหน่อแก้ว	(แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๓. นางสาวอัญชิษฐา กันฟอง	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๔. นายไพรัช วงศ์จุมปู	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๕. นายธีรวัชร เกียงคำ	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๖. นางศุภภัทร คำมี	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๗. นายศิวัช ปัญญาจริวัฒน์	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	กรรมการ
๘. นางสาวกฤษณา ทวีคุณ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา	กรรมการ
๙. นางสาวพวงเพชร ไททยะโชติ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา	กรรมการ
๑๐. นางโสภี คำชูสังข์	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑	กรรมการ
๑๑. นายอุเทน มะโนชัย	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒	กรรมการ
๑๒. นายกรภัทร นามจันทร์	(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ
๑๓. นางดารณี แสนธิ	(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา	กรรมการ
๑๔. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์	คลังจังหวัดพะเยา	เลขานุการ
๑๕. นางสาวเกศรา ศรีสนพันธุ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลังกรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
๑๖. นางสาวนพพรณ มณีรัตน์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายกเชษฐ กิ่งชนะ	วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
๒. นางธิญาดา สมนศิริ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
๓. ร.ต.อ. สุรชัย วิชัย	ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
๔. นายสุวรรณ ธิพย์วงศ์	เทศบาลเมืองดอกคำใต้
๕. นางมาลัยพร วงศ์ไชยา	เทศบาลเมืองดอกคำใต้
๖. นางสาวโยชิตา หฤทัยพิทักษ์	เทศบาลเมืองดอกคำใต้
๗. นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน	โครงการชลประทานพะเยา
๘. นางปวีศา ธนินชัย	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา
๙. นางปภสร อินตะไชย	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา
๑๐. นางสาวพิมพ์วิภา ไทยใจอ่อน	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
๑๑. นายอัครเดช จิตศรัทธา	โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
๑๒. นางสาวชื่นนภา ชันธพันธุ์	ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา
๑๓. นายเดชา ใจหลวง	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดพะเยา

/๑๔.นางสาว...

๑๔. นางสาวกนกวรรณ ชัยมงคล	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดพะเยา
๑๕. นางสาวเยาวเรศ ธรรมใจกุล	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
๑๖. นางกัลยากร สารทอง	โรงพยาบาลพะเยา
๑๗. นางเกศรา บัวขาว	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔
๑๘. นางมาลินี บุญมี	สำนักงานจังหวัดพะเยา
๑๙. นางสาวนริศกานต์ โกมิตร	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ผมนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ส่งรายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีกรรมการและเลขานุการ งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๑๑๓๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทางโรงพยาบาลพะเยา ขอแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ ๒๖ นางกัลยากร สารทอง เป็นนางกัลยากร สารทอง และทางฝ่ายเลขฯ ได้แก้ไขรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ในไตรมาสที่ ๒ ประกอบด้วย รายจ่ายประจำกรรมการและเลขานุการ ร้อยละ ๕๗ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๔๕ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๕๔ โดยเป้าหมายการใช้จ่ายเป็นรายเดือนของเดือนมกราคม ๒๕๖๔ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๔๓ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๘ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๓๙

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๕๙.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๗๑.๘๔ เป็นลำดับที่ ๗ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๗๒.๒๘ เกินเป้าหมายที่กำหนด รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรร ๑,๕๘๓.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๒๕.๔๑ เป็นลำดับที่ ๒ ของประเทศ การใช้จ่ายของรายจ่ายลงทุน อยู่ที่ร้อยละ ๓๘.๔๘ เกินเป้าหมายที่กำหนด และรายจ่ายภาพรวม ได้รับการจัดสรร ๒,๙๔๒.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๔๖.๘๖ เป็นลำดับที่ ๓ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๕๔.๐๙ เกินเป้าหมายที่กำหนด

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณพัฒนาจังหวัดพะเยา รายจ่ายประจำได้รับการจัดสรร ๔๕.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๕.๒๐ เป็นลำดับที่ ๖๕ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับการจัดสรร

๑๔๖.๓๒ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายแต่มีการบันทึก PO จำนวน ๓.๐๐ ล้านบาท เป็นลำดับที่ ๓๖ ของประเทศ รายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรร ๑๙๒.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๑.๒๔ เป็นลำดับที่ ๔๙ ของประเทศ ซึ่งทุกรายการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ได้รับการจัดสรร ๑,๐๗๗.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๓๓.๓๖ ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (COVID-19) ได้รับจัดสรร ๖๙.๑๕ ล้านบาท ใช้จ่ายร้อยละ ๑๓.๙๗

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงาน งบรายจ่ายลงทุนและงบบุคลากรที่ได้รับจัดสรร (รายหน่วยงาน)

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ การติดตามผลการดำเนินงาน เป็นการติดตามผลการดำเนินงานงบรายจ่ายลงทุน กรรมการและเลขานุการ เป็นรายหน่วยงาน หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนที่ผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน ๒๔ หน่วยงาน ชี้แจงความคืบหน้าของโครงการให้ที่ประชุมทราบ

(แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน งบประมาณ ๔.๘๓ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนในระบบ e-Gp แล้ว แต่เนื่องจากทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้กำหนดให้ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเป็นผู้รับเหมาที่จดทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพะเยาไม่มีผู้รับเหมาที่จดทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาจึงเปลี่ยนวิธีจัดหาเป็นวิธีคัดเลือก ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วและจะลงนามในสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๒๔๐ วัน

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน งบประมาณ ๐.๑๒ ล้านบาท จัดทำแบบรูปรายการและลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว งบประมาณ ๐.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ถ้าเข้าเนื่องจากרותทดสอบตัวอย่าง คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- รถดำนาหิ้วขับ พร้อมถาดปลูกข้าว งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท เปลี่ยนวิธีจัดหาจาก e-bidding เป็นวิธีคัดเลือก กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ งบประมาณ ๐.๗๖ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(แทน)พาณิชย์จังหวัดพะเยา ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ งบประมาณ ๓.๗๔ ล้านบาท จัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แบ่งเป็น ๔ งาน งานที่ ๑,๒ คาดว่าส่งมอบงาน ร้อยละ ๖๐ งานที่ ๓,๔ คาดว่าส่งมอบงาน ร้อยละ ๔๐ ระยะเวลา ๒๑๐ วัน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯจังหวัดพะเยา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ งบประมาณ ๐.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

/ค่าปรับปรุง...

- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องสมุด อำเภอเชียงม่วน งบประมาณ ๐.๓๙ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ระยะเวลา ๙๐ วัน คาดว่าจะลงนามและเบิกจ่ายงวดแรกในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ค่าปรับปรุงอาคาร กศน. อำเภอจุน งบประมาณ ๐.๔๕ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๙๐ วัน คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องสมุด งบประมาณ ๐.๒๒ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๖๐ วัน คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑๑.๓๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง จะแล้วเสร็จในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๓๒๐ วัน

(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ อาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย งบประมาณ ๓.๙๘ ล้านบาท รอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ และจะเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ำหญิง งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท รอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ และจะเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ถังเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล.ขนาดความจุ ๑๒๐ ลิตร งบประมาณ ๐.๓๘ ล้านบาท รอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ และจะเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ งบประมาณ ๒.๙๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำแบบรายการและประมาณราคา คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ /๔๙ งบประมาณ ๑.๒๘ ล้านบาท รอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ และจะเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่ /๔๙ งบประมาณ ๑.๐๑ ล้านบาท รอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ และจะเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ครุภัณฑ์ดนตรี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม งบประมาณ ๐.๒๓ ล้านบาท รอการส่งมอบ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๑.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR และคำนวณราคากลาง คาดว่าได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๙๐ วัน

(แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ชุดปฏิบัติการต้นแบบ IOT วิทยาลัยเทคนิคพะเยา งบประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท ใช้วิธี e-bidding ซึ่งประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน

(แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา หุ่นฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่ งบประมาณ ๐.๑๑ ล้านบาท รอการส่งมอบ

- ชุดฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรค งบประมาณ ๐.๔๕ ล้านบาท รอการส่งมอบ
- หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง (ALS) งบประมาณ ๐.๑๖ ล้านบาท รอการส่งมอบ
- เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด ๑๒ lead งบประมาณ ๐.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
- เครื่องติดตามสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้า งบประมาณ ๐.๑๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
- เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยความถี่สูง งบประมาณ ๐.๔๕ ล้านบาท รอการส่งมอบ
- เครื่องวัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด งบประมาณ ๐.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว

/เครื่องติดตาม...

- เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ งบประมาณ ๑.๙๖ ล้านบาท รอการส่งมอบ
- เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพ งบประมาณ ๐.๙๘ ล้านบาท รอการส่งมอบ
- เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลก งบประมาณ ๒.๗๔ ล้านบาท รอการส่งมอบ
- อาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น (มีชั้นใต้ดิน) งบประมาณ ๕.๒๑ ล้านบาท จะเบิกจ่ายงวดที่ ๒ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ งวดที่ ๓ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ งวดที่ ๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และงวดที่ ๕ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

(แทน)ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา บ้านพักระดับ ผกก.-รองผกก. สภ.แม่ใจ งบประมาณ ๑.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง พิจารณาเกี่ยวกับการขอขยายเขตประปา คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน แบ่งเป็น ๕ งาน

(แทน)ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน งบประมาณ ๗.๙๗ ล้านบาท จัดทำแบบสรุปรายการแล้ว อยู่ระหว่างการขอใช้ที่ราชพัสดุ คาดว่าใช้เวลาประมาณ ๑ เดือน หน่วยงานจะดำเนินการในระบบ e-Gp ไว้ก่อนและระบุเงื่อนไขว่าจะลงนามในสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่ได้ คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๒๔๐ วัน แบ่งเป็น ๕ งาน

- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ งบประมาณ ๔.๘๐ ล้านบาท พิจารณาผลเรียบร้อยแล้ว คาดว่า จะส่งมอบงานในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง งบประมาณ ๑.๔๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ซอย ๓,๔,๕ งบประมาณ ๑.๘๖ ล้านบาท ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการไปยังสำนักงบประมาณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เนื่องจากถนนบางช่วง มีการดำเนินการแล้ว รอการอนุมัติจากสำนักงบประมาณ
- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน งบประมาณ ๐.๙๕ ล้านบาท พิจารณาผลเรียบร้อยแล้ว คาดว่า จะส่งมอบงานในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา งบประมาณ ๐.๑๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการขอใช้ที่ราชพัสดุ คาดว่าใช้เวลาประมาณ ๑ เดือน หน่วยงานจะดำเนินการในระบบ e-Gp ไว้ก่อนและระบุเงื่อนไขว่าจะลงนามในสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่ได้ คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ ขอให้หน่วยงานทำแผนที่เป็นรายละเอียดแต่ละโครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนใด กรรมการและเลขานุการ และให้รายงานแผนการดำเนินงานเป็นรายเดือนเพิ่มเติมผ่านทาง Google Sheet

(แทน)ปลัดจังหวัดพะเยา ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอเชียงคำ งบประมาณ ๐.๓๙ ล้านบาท อำเภอส่งเอกสารมาเบิกกับจังหวัดแล้ว วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

- ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ว่าการอำเภอจุน งบประมาณ ๐.๔๖ ล้านบาท ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว จะส่งเอกสารมาเบิกกับจังหวัด วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ว่าการอำเภอจุน งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว จะส่งเอกสารมาเบิกกับจังหวัด วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

(แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียง งบประมาณ ๐.๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

- เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ งบประมาณ ๐.๖๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

/เครื่องบริหาร...

- เครื่องบริหารข้อไหล่แบบต่อเนื่อง งบประมาณ ๐.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔
- เครื่องควบคุมการใช้สารน้ำทางหลอดเลือด งบประมาณ ๐.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔
- เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง งบประมาณ ๐.๙๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ระยะเวลา ๙๐ วัน
- ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) งบประมาณ ๐.๔๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
- เครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ งบประมาณ ๐.๑๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ระยะเวลา ๖๐ วัน
- ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) งบประมาณ ๐.๔๒ ล้านบาท มีการแก้ไข TOR เนื่องจากต้องเปลี่ยน Motor ลงนามในสัญญาแล้ว ระยะเวลา ๖๐ วัน
- โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัย งบประมาณ ๒.๔๓ ล้านบาท จำนวน ๒ คัน สิ้นสุดการวิจารณ์ร่างประกาศเชิญชวน วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ และมีผู้วิจารณ์ ระยะเวลา ๙๐ วัน หลังจากลงนามในสัญญา
- บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง งบประมาณ ๒.๖๖ ล้านบาท พิจารณาผล วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
- อาคารซักฟอก เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น งบประมาณ ๗.๐๔ ล้านบาท พิจารณาผล วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
- รั้วตาข่ายถัก โรงพยาบาลภูซาง งบประมาณ ๑.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผล
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ งบประมาณ ๐.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ จังหวัดพะเยาได้รับ งบประมาณประเภทอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔๘ โครงการ งบประมาณ ๓๑๑.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑

- ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้าใน งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างการตรวจรับ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๖๑-๐๐๐๘ สายหมู่ที่ ๓ ตำบลแม่สุก งบประมาณ ๒.๔๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างแจ้งเข้าทำงาน วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดแรกในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๖๑-๐๐๐๗ สายหมู่ที่ ๑๐ ต.แม่สุก งบประมาณ ๗.๑๒ ล้านบาท เป็นการก่อสร้างถนนและขยายไหล่ทาง รอยการตัดกิ่งไม้ข้างทางให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะดำเนินการได้ คาดว่าจะดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๕-๐๐๑๒ สายทางบ้านค้ำหงส์ ตำบลจุน งบประมาณ ๑.๖๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการขอแก้ไขแบบแปลน
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.ร-๐๐๑๕ สายทางในหมู่บ้านจุน ตำบลจุน งบประมาณ ๒.๕๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๕-๐๐๑๓ สายขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน ตำบลจุน งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการทำเรื่องส่งคืนงบประมาณ

/ก่อสร้าง...

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๕-๐๐๑๓ สายขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยเม่า ตำบลจุน งบประมาณ ๙.๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ลำบากเนื่องจากมีการแก้ไขแบบและรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับใบจัดสรรงบประมาณ
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.ร-๐๐๐๗ ตำบลจุน งบประมาณ ๙.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ลำบากเนื่องจากมีการแก้ไขแบบและรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับใบจัดสรรงบประมาณ
- ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท จำนวน ๔๔ รายการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้ช่วงปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ แต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้ง และบางส่วนอยู่ระหว่างสืบราคา จำนวน ๓ รายการ อยู่ระหว่างการตรวจรับและติดตั้ง คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๔๘-๐๐๓ สายบ้านทุ่งรวงทอง ตำบลทุ่งรวงทอง งบประมาณ ๓.๐๙ ล้านบาท กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนกุมภาพันธ์
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๔๘-๐๐๕ สายทางลำน้ำร่องซุ่น ตำบลทุ่งรวงทอง งบประมาณ ๙.๙๐ ล้านบาท กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in place Recycling ตำบลหงส์หิน งบประมาณ ๒.๗๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๕๗-๐๐๗ ตำบลพระธาตุขิงแกง งบประมาณ ๕.๓๓ ล้านบาท ดำเนินการประกาศเชิญชวนแล้ว คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๕๗-๐๑๕ ตำบลพระธาตุขิงแกง งบประมาณ ๙.๓๐ ล้านบาท ดำเนินการประกาศเชิญชวนแล้ว คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ปรับภูมิทัศน์วังมัจฉา อ่างเก็บน้ำแม่ทะลาย ตำบลพระธาตุขิงแกง งบประมาณ ๒.๑๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบบูรณาการ คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ส.๗๐-๐๐๖ ตำบลห้วยยางขาม งบประมาณ ๕.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ส.๗๐-๐๐๑ ตำบลห้วยยางขาม งบประมาณ ๗.๐๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ส.๗๐-๐๐๔ ตำบลห้วยยางขาม งบประมาณ ๗.๒๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๗๐-๐๐๓ ตำบลห้วยยางขาม งบประมาณ ๙.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่างเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๔๐-๐๒๑ ตำบลเชียงบาน งบประมาณ ๐.๕๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบบูรณาการ

/ก่อสร้าง...

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๔๐-๐๐๖ ตำบลเชียงบาน งบประมาณ ๐.๙๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบรูปรายการ
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พย.ถ.๔๐-๐๐๑ ตำบลเชียงบาน งบประมาณ ๗.๓๘ ล้านบาท ขอส่งคืนงบประมาณเนื่องจากเป็นโครงการที่ซ้ำซ้อน
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พย.ถ.๕๐-๐๐๐๓ ตำบลน้ำแวน งบประมาณ ๓.๗๐ ล้านบาท ยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๗๒-๐๐๐๓ ตำบลอ่างทอง งบประมาณ ๐.๙๑ ล้านบาท ขอส่งคืนงบประมาณเนื่องจากเป็นรายการที่ซ้ำซ้อน
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๗๒-๐๐๐๒ ตำบลอ่างทอง งบประมาณ ๘.๓๗ ล้านบาท ขอส่งคืนงบประมาณเนื่องจากเป็นรายการที่ซ้ำซ้อน

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ โครงการที่ขอส่งคืนงบประมาณให้ติดตามและแจ้งทางหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อดำเนินการและเลขานุการ งบประมาณกลับ เนื่องจากงบประมาณที่ขอส่งคืนมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตัวเลขการใช้จ่ายงบประมาณ

(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา หน่วยงานได้รับเอกสารแจ้งส่งคืนงบประมาณจากอปท.แล้ว จำนวน ๘ รายการ และติดตามเอกสารแจ้งส่งคืนงบประมาณ จำนวน ๑๓ รายการ

- ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.ร-๐๐๐๕ ตำบลเชียงม่วน งบประมาณ ๒.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๘-๐๐๐๙ ตำบลเชียงม่วน งบประมาณ ๓.๘๗ ล้านบาท ขอแก้ไขความยาวของถนน
- ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.ร-๐๐๐๒ ตำบลเชียงม่วน งบประมาณ ๔.๓๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างร่างประกาศเชิญชวน
- ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.ร-๐๐๒๑ ตำบลเชียงม่วน งบประมาณ ๖.๘๗ ล้านบาท ขอแก้ไขความยาวของถนน
- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทุ่งมอก ๒ ตำบลบ้านม่วง งบประมาณ ๐.๕๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทุ่งมอก ๑ ตำบลบ้านม่วง งบประมาณ ๐.๕๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ
- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งเจริญ ตำบลบ้านม่วง งบประมาณ ๐.๗๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าแขมเหนือ ตำบลบ้านม่วง งบประมาณ ๐.๘๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ
- เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๖๖-๐๑๒ ตำบลสระ งบประมาณ ๑.๕๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๖๖-๐๑๑ ตำบลสระ งบประมาณ ๒.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

/ก่อสร้าง...

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๖๖-๐๑๔ ตำบลสระ งบประมาณ ๒.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ท.๖๖-๐๐๒ ตำบลสระ งบประมาณ ๒.๗๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๖๖-๐๑๐ ตำบลสระ งบประมาณ ๓.๙๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
- ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ตำบลสระ งบประมาณ ๐.๖๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสระเหนือ ตำบลสระ งบประมาณ ๐.๕๙ ล้านบาท ประกาศเชิญชวน วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าฟ้าใต้ ๒ ตำบลสระ งบประมาณ ๐.๖๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าฟ้าใต้ ตำบลสระ งบประมาณ ๐.๖๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าฟ้าเหนือ ตำบลสระ งบประมาณ ๐.๗๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งหนอง ตำบลสระ งบประมาณ ๒.๐๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสระใต้ ตำบลสระ งบประมาณ ๒.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
- ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแฝก ตำบลสระ งบประมาณ ๐.๗๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
- ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยปูเชียง ตำบลสระ งบประมาณ ๔.๘๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
- ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ตำบลหนองหล่ม งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๔๓-๐๐๒ ตำบลดงสุวรรณ งบประมาณ ๑.๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขรายละเอียดโครงการ
- ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ตำบลสันโค้ง งบประมาณ ๑.๙๐ ล้านบาท แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
- ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันโค้ง ตำบลสันโค้ง งบประมาณ ๐.๑๗ ล้านบาท แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
- ก่อสร้างฝายห้วยโทกไก่ออนบน ตำบลสันโค้ง งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
- ก่อสร้างฝายห้วยโทกไก่ออนล่าง ตำบลสันโค้ง งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
- ก่อสร้างฝายห้วยโทกต่าง ตำบลสันโค้ง งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

/ก่อสร้าง...

- ก่อสร้างฝายห้วยสองสบตอนล่าง ตำบลสันโค้ง งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
- ก่อสร้างฝายห้วยจำผักหนาม ตำบลสันโค้ง งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
- ก่อสร้างฝายห้วยจำอ้อ ตำบลสันโค้ง งบประมาณ ๐.๗๑ ล้านบาท แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
- ก่อสร้างฝายห้วยปางช้างตอนบน ตำบลสันโค้ง งบประมาณ ๐.๙๕ ล้านบาท แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
- ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ตำบลลี้ม งบประมาณ ๐.๖๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผล
- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดู่ ตำบลปลง งบประมาณ ๒.๙๖ ล้านบาท ขอส่งคืน งบประมาณ
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลแม่ยม งบประมาณ ๒.๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
- ขุดลอกแหล่งเก็บแก๊สที่บ้านร่องปอ ตำบลดงเจน งบประมาณ ๓.๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๖๓-๐๐๔ ตำบลแม่อิง งบประมาณ ๒.๖๐ ล้านบาท ขอส่งคืนงบประมาณเนื่องจากเข้าซ้อนกับโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๖๓-๐๐๖ ตำบลแม่อิง งบประมาณ ๔.๑๔ ล้านบาท ขอส่งคืนงบประมาณเนื่องจากเข้าซ้อนกับโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งกล้วย งบประมาณ ๐.๑๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขพื้นที่ดำเนินการ ให้สอดคล้องกับแบบรูปายการ
- ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๒-๐๑๖ ตำบลบ้านด้อม งบประมาณ ๐.๖๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขชื่อโครงการให้สอดคล้องกับใบจัดสรรงบประมาณ
- ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๒-๐๑๐ ตำบลบ้านด้อม งบประมาณ ๑.๔๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขชื่อโครงการให้สอดคล้องกับใบจัดสรรงบประมาณ
- ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๒-๐๑๑ ตำบลบ้านด้อม งบประมาณ ๒.๑๒ ล้านบาท ยื่นเสนอราคา วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
- ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๒-๐๐๗ ตำบลบ้านด้อม งบประมาณ ๙.๖๕ ล้านบาท ยื่นเสนอราคา วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
- ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดใหญ่มาก พร้อมขยายเขตท่อประปา ตำบลบ้านด้อม งบประมาณ ๑.๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผล
- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสันเรียงใหม่ ตำบลบ้านสา งบประมาณ ๑.๙๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- ซ่อมสร้างถนนลาดยาง Para Asphaitic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๘-๐๐๓ ตำบลบ้านใหม่ งบประมาณ ๔.๙๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขชื่อโครงการให้สอดคล้องกับใบจัดสรรงบประมาณ

/ซ่อมสร้าง...

- ซ่อมสร้างถนนลาดยาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๘-๐๐๔ ตำบลบ้านใหม่ งบประมาณ ๙.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขชื่อโครงการให้สอดคล้องกับใบจัดสรรงบประมาณ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๒๒-๐๐๔ ตำบลแม่กา งบประมาณ ๕.๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- ซ่อมแซมผิวลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๒๔-๐๐๐๑ ตำบลแม่ปืม งบประมาณ ๖.๓๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.ร-๐๐๒๓ ตำบลบ้านตู่ งบประมาณ ๐.๕๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๕๑-๐๑๐ ตำบลบ้านตู่ งบประมาณ ๐.๘๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.ร-๐๐๕ ตำบลบ้านตู่ งบประมาณ ๒.๐๖ ล้านบาท ขอส่งคืนงบประมาณเนื่องจากเป็นรายการที่ซ้ำซ้อน
- ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๕๙-๐๐๓ ตำบลแม่เนาเรือ งบประมาณ ๒.๙๕ ล้านบาท ขอส่งคืนงบประมาณเนื่องจากเป็นรายการที่ซ้ำซ้อน
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๖-๐๐๑๒ ตำบลเจริญราษฎร์ งบประมาณ ๕.๒๑ ล้านบาท รอลงนามในสัญญา
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตำบลเจริญราษฎร์ งบประมาณ ๔.๑๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๗-๐๐๑๐ ตำบลบ้านเหล่า งบประมาณ ๕.๒๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขรายละเอียดโครงการ
- ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเมียง ตำบลบ้านเหล่า งบประมาณ ๓.๒๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการจากหมู่ที่ ๑ เป็นหมู่ที่ ๗
- ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๒๐-๐๐๙ ตำบลบ้านเหล่า งบประมาณ ๒.๕๗ ล้านบาท รอลงนามในสัญญา
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๒๐-๐๐๖ ตำบลป่าแฝก งบประมาณ ๕.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๒๐-๐๐๗ ตำบลป่าแฝก งบประมาณ ๖.๓๙ ล้านบาท ยื่นเสนอราคา วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล ตำบลรวมใจพัฒนา งบประมาณ ๑.๔๖ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนครั้งแรกไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒
- ซ่อมสร้างถนนจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๖๕-๐๐๑๕ ตำบลศรีถ้อย งบประมาณ ๐.๙๒ ล้านบาท รอลงนามในสัญญา
- ซ่อมสร้างถนนจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๖๕-๐๐๗ ตำบลศรีถ้อย งบประมาณ ๑.๓๐ ล้านบาท รอลงนามในสัญญา
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๖๕-๐๐๗ ตำบลศรีถ้อย งบประมาณ ๑.๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการขอส่งคืนงบประมาณเนื่องจากพื้นที่ดำเนินการซ้ำซ้อน

/ซ่อมสร้าง...

- ซ่อมสร้างถนนจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๖๕-๐๐๐๙ ตำบลศรีถ้อย งบประมาณ ๓.๐๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR
- ซ่อมสร้างถนนจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๖๕-๐๐๔ ตำบลศรีถ้อย งบประมาณ ๔.๔๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR
- ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลศรีถ้อย งบประมาณ ๐.๗๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการขอคืนงบประมาณเนื่องจากพื้นที่ดำเนินการซ้ำซ้อน
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๖๑-๐๐๐๙ ตำบลแม่สุก งบประมาณ ๕.๖๘ ล้านบาท รอลงนามในสัญญา
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๖๑-๐๐๐๔ ตำบลแม่สุก งบประมาณ ๙.๑๘ ล้านบาท รอลงนามในสัญญา

(แทน)ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำ RMC กม. งบประมาณ ๘.๗๓ ล้านบาท รอเกษตรกรเก็บเกี่ยว คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณ ๑๙.๗๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา
- ซ่อมแซมโครงการชลประทาน งบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท เป็นการจ้างเกษตรกรกำจัดวัชพืชและขุดลอกคลองชลประทาน

การดำเนินงานโครงการของชลประทานเป็นงานลักษณะดำเนินการเอง โดย ๒ ไตรมาสแรก จะเป็นการจัดซื้อวัสดุ และตั้งแต่ไตรมาสที่ ๓ จะเป็นการจ้างแรงงานเพื่อดำเนินการ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา โครงการส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง โดยในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ มีโครงการที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา สายทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๓ งบประมาณ ๔๔.๖๒ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา คาดว่าจะเบิกได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน งบประมาณ ๐.๒๔ ล้านบาท ดำเนินการแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สำหรับการดำเนินงานของแขวงทางหลวงพะเยาส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง

(แทน)ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ หน่วยงานที่มีงานดำเนินการเอง ทางฝ่ายเลขาฯขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละกรรมการและเลขานุการ หน่วยงาน แจ้งแผนการเบิกจ่ายในแต่ละเดือนว่าสามารถเบิกจ่ายได้เท่าใด

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน ๑๓.๔๔ ล้านบาท จัดทำ PO และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖.๖๒ ล้านบาท สำหรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖.๖๕ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญา วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนส่งเอกสารการเบิกจ่ายแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ และคืนงบประมาณ ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๑๗ ล้านบาท เป็นโครงการของโรงเรียนบ้านโป่ง เนื่องจากยุบรวมกับโรงเรียนบ้านใหม่ และได้จัดทำหนังสือแจ้งขอคืนงบประมาณกับต้นสังกัดแล้ว

/(แทน)ผู้อำนวยการ...

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ โครงการที่ครบกำหนดในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๕ โครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ได้ตามแผน

- โครงการท่อน้ำทิ้งส่วนนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ งบประมาณ ๐.๓๙ ล้านบาท และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณ ๐.๓๙ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- อาคารเรียนแบบพิเศษ ๔ ชั้น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ งบประมาณ ๓.๒๘ ล้านบาท ส่งมอบงานงวดที่ ๔ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และจะเบิกจ่ายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

(แทน)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๓.๘๘ ล้านบาท กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๒๔๐ วัน แบ่งเป็น ๕ งวดงาน โดยงวดที่ ๕ จะเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป

(แทน)ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด งบกรมจังหวัด ได้รับจัดสรรมาทั้งสิ้น ๒๐ โครงการเป็นเงิน ๑๔๖.๓๒ ล้านบาท ประกอบด้วย

- ขุดขยายห้วยชมพุดอนล่างพร้อมปรับปรุง งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท อำเภอดอกคำใต้ เป็นหน่วยงานดำเนินการ มีการปรับเปลี่ยนแบบแปลน ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงแล้ว คาดว่าจะทราบผลการพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมชนิดกิ่งเดียว งบประมาณ ๙.๓๐ ล้านบาท อำเภอเชียงคำเป็นหน่วยงานดำเนินการ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ และจะได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๖ - ๗ เดือน
- ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน งบประมาณ ๒.๙๑ ล้านบาท อำเภอภูซางเป็นหน่วยงานดำเนินการ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ และจะได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมแหล่งท่องเที่ยว งบประมาณ ๑๘.๓๐ ล้านบาท อำเภอเชียงคำเป็นหน่วยงานดำเนินการ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ และจะได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ปรับปรุงอาคารศูนย์ทอผ้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ งบประมาณ ๒.๓๓ ล้านบาท อำเภอภูซางเป็นหน่วยงานดำเนินการ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ และจะได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายน้ำเปื่อย งบประมาณ ๑.๙๙ ล้านบาท อำเภอภูซางเป็นหน่วยงานดำเนินการ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ และจะได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ปรับปรุงถนนดินเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๑.๕๐ ล้านบาท อำเภอภูซางเป็นหน่วยงานดำเนินการ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ และจะได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ต่อเติมศูนย์ทอผ้า บ้านทุ่งกล้วย งบประมาณ ๐.๒๒ ล้านบาท อำเภอภูซางเป็นหน่วยงานดำเนินการ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ และจะได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

/ก่อสร้าง...

- ก่อสร้างอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับนักท่องเที่ยว งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อุทยานแห่งชาติภูซางเป็นหน่วยงานดำเนินการ แบบบูรณาการของสำนักงบประมาณไม่ตรงกับที่กรมอุทยานอนุมัติมา อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้กรมอุทยานแก้ไขแบบบูรณาการให้ตรงกับสำนักงบประมาณ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำไทลื้อ งบประมาณ ๐.๗๒ ล้านบาท อำเภอเชียงคำเป็นหน่วยงานดำเนินการ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ และจะได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมนกยูง งบประมาณ ๑๐.๐๐ ล้านบาท อำเภอจุนเป็นหน่วยงานดำเนินการ ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดเพื่อดำเนินการแล้วในปี ๖๓ จึงขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ติดตั้งเสาไฟ คาดว่าจะทราบผลการพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- พัฒนาจุดชมวิวและหอระฆังวัดพระธาตุจอมทอง งบประมาณ ๑๓.๗๕ ล้านบาท สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานดำเนินการ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง และรอการอนุมัติพื้นที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คาดว่าจะได้รับใบอนุญาตภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔
- ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบท แยกทล.๑๑๙๓ งบประมาณ ๓๐.๐๐ ล้านบาท แขวงทางหลวงชนบทพะเยาเป็นหน่วยงานดำเนินการ พื้นที่ดำเนินการได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการไปแล้ว จึงขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ คาดว่าจะทราบผลการพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ปรับปรุงลำน้ำห้วยแพะเชื่อมต่อระบบป้องกัน งบประมาณ ๑๐.๐๐ ล้านบาท สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานดำเนินการ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลา ๒๑๐ วัน
- ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบท แยกทล.๑ งบประมาณ ๓๐.๐๐ ล้านบาท แขวงทางหลวงชนบทพะเยาเป็นหน่วยงานดำเนินการ ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกับพื้นที่ของโครงการชลประทานเชียงราย คาดว่าจะทราบผลการพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ งบประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท อำเภอภูซางเป็นหน่วยงานดำเนินการ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วรอลงนามในสัญญา ระยะเวลา ๖๐ วัน คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
- ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมการรับรู้ งบประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท อำเภอภูซางเป็นหน่วยงานดำเนินการ เป็นการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน จำนวน ๖ แห่ง แห่งละ ๐.๕๐ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
- ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ งบประมาณ ๑.๕๐ ล้านบาท อำเภอภูซางเป็นหน่วยงานดำเนินการ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วรอลงนามในสัญญา ระยะเวลา ๖๐ วัน
- ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ งบประมาณ ๑.๗๐ ล้านบาท อำเภอภูซางเป็นหน่วยงานดำเนินการ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วรอลงนามในสัญญา ระยะเวลา ๖๐ วัน
- ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรแบบเคลื่อนที่ งบประมาณ ๐.๖๐ ล้านบาท สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานดำเนินการ ได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

/นางสาว...

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการตามแผนที่วางไว้ และจัดทำ PO ในระบบ GFMS กรรมการและเลขานุการ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

ประธาน ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ดูแลและประสานงานกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแต่ละโครงการ เพื่อจะได้ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการและแก้ไขได้ทันเวลา และสามารถเบิกจ่าย ได้ตามแผนที่วางไว้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ ขอให้หน่วยงานทำแผนที่เป็นรายละเอียดแต่ละโครงการ และรายงานแผนการ กรรมการและเลขานุการ ดำเนินงานเป็นรายเดือนผ่านทาง Google Sheet เป็นประจำทุกวันที่ ๕ และ ๒๐ ของ ทุกเดือน ตามลี้้งค์ที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวนาวพรณ มณีรัตน์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวเกศรา ศรีสนพันธุ์)

นักวิชาการการคลังชำนาญการพิเศษ