

ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ ๕ ๒๕๘



สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดพะเยา

อ้างอิง หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๐๑๔๙๑ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพะเยาได้จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม และโปรดแจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบภายในวันศุกร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิภาพร เผ่ากันทะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

E-mail : pyd@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

๑. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ	ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	ประธาน
๒. นายบำรุง สังข์ขาว	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	รองประธานกรรมการ
๓. นางนิษฐา วงหน่อแก้ว	(แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๔. นางมาลินี บุญมี	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๕. นางนพพรช ปุณณมัย	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๖. นางสุธีวรรณ จันทะวงศ์	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๗. นางศุภภัทร คำมี	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๘. นายศิวัช ปัญญาจริวัฒน์	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	กรรมการ
๙. นางสาวกฤษณา ทวีคุณ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา	กรรมการ
๑๐. นางสาวพวงเพชร ไวยยะโชติ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา	กรรมการ
๑๑. นางเสถียร ธรรมเย็น	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา	กรรมการ
๑๒. นางโสภี คำชูสังข์	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑	กรรมการ
๑๓. นายอุเทน มะโนชัย	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒	กรรมการ
๑๔. นางสาวตฤณกร กันทะโรจน์	ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ
๑๕. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์	คลังจังหวัดพะเยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๖. นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางสาวนพพรณ มณีรัตน์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวธมลวรรณ รักโค	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
๒. นางสาวอุบลรัตน์ พงษ์ยศ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
๓. นางดารณี แสนธิ	สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา
๔. นางวิลาสินี กุดหอม	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
๕. นางสาวณัชชา เพชรพินิจ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
๖. นางสาววาริรัตน์ สงวนใจ	สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
๗. นายทนต์ ภิธรรมา	เรือนจำจังหวัดพะเยา
๘. นางสาวดา ปาดอน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
๙. นางสาวขึ้นนภา ชันธพันธ์	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
๑๐. นายปิยะ นามบ้าน	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔
๑๑. นายนฤเบศ เมืองอินทร์	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
๑๒. นางสาวดวงนภา สุโท	วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
๑๓. นางนวลลอ มอญแก้ว	วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
๑๔. นางสาวธัญญา เพ็ชรกุล	เทศบาลเมืองพะเยา
๑๕. นางเนาวรัตน์ ชูฤกษ์	เทศบาลเมืองพะเยา

/๑๖. นายสุวรรณ์...

๑๖. นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา	เทศบาลเมืองดอกคำใต้
๑๗. นางนิภาพร เผ่ากันทะ	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๑๘. นางสาวนรีกานต์ โกมิตร	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๑๙. นางสาวพรทิพย์ นุจร	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๒๐. นายสมบัติ อยู่สบาย	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ผมนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นภารกิจปกติ ของหน่วยงาน และการขอรับจัดสรรงบประมาณมีเงื่อนไขคือต้องมีความพร้อมในการดำเนินการ ดังนั้นเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณมาแล้ว ต้องก่องหนผู้กักขังและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ซึ่งหากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนก็ต้องมีการเร่งรัดติดตาม และแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงาน จึงขอฝากหลักคิดว่า ให้ทำงานนโยบายเป็นงานปกติและไม่ควรทำงานปกติให้เป็นงานนโยบาย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ฎกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ส่งรายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปี กรรมการและเลขานุการ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๑๕๐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในการนี้ไม่มีหน่วยงานใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ ๓.๑ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายงานประจำปี ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๒๖.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑,๐๗๔.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๖ เป็นลำดับที่ ๖ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำปีจำนวน ๑,๐๘๔.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๔ เป็นลำดับที่ ๖ ของประเทศ รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรร ๑,๙๑๐.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๔๙๔.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๙ เป็นลำดับที่ ๕ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๓๒.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๐ เป็นลำดับที่ ๖๕ ของประเทศ และรายจ่ายภาพรวมได้รับการจัดสรร ๓,๒๓๗.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑,๕๖๘.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔๖ เป็นลำดับที่ ๖ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม จำนวน ๑,๙๑๗.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๓ เป็นลำดับที่ ๔๕ ของประเทศ

๓.๒ เป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายจ่ายประจำมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๔๙.๓๓ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๔๘.๙๖ รายจ่ายลงทุน มีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๒๓.๖๗ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๔๘.๔๒ และรายจ่ายภาพรวมมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๔๔.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๔๘.๘๕

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับเป้าหมายรายเดือน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายจ่ายประจำเบิกจ่าย ร้อยละ ๘๐.๙๖ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร้อยละ ๓๑.๖๓ ใช้จ่ายร้อยละ ๘๑.๗๔ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร้อยละ ๓๒.๗๘ รายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย ร้อยละ ๒๕.๘๙ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร้อยละ ๒.๒๓ ใช้จ่ายร้อยละ ๔๓.๖๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร้อยละ ๔.๘๒ และรายจ่ายภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ ๔๘.๔๖ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร้อยละ ๔.๔๖ ใช้จ่าย ร้อยละ ๕๙.๒๓ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๐.๓๘

ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัดพะเยา รายจ่ายประจำได้รับจัดสรร ๓๘.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๔.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๖ เป็นลำดับที่ ๔๔ ของประเทศ การใช้จ่าย รายจ่ายประจำจำนวน ๕.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๕ เป็นลำดับที่ ๕๐ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๗.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๒ เป็นลำดับที่ ๒๕ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนจำนวน ๗.๙๙ คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๘ เป็นลำดับที่ ๕๖ ของประเทศ และรายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรร ๑๕๖.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๖.๐๑ คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๓ เป็นลำดับที่ ๓๑ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่าย ภาพรวม จำนวน ๑๓.๓๘ คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๓ เป็นลำดับที่ ๕๕ ของประเทศ ซึ่งต่ำกว่า เป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทั้งหมด

โครงสร้างงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ประกอบด้วย ๑. มหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณ ๗๖๙.๕๙ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๕๑.๑๐ ล้านบาท ๒. สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๔๔๖.๗๕ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๔๔๔.๔๑ ล้านบาท ๓. โครงการชลประทานพะเยา งบประมาณ ๓๘๖.๑๘ ล้านบาท เป็นรายจ่าย ลงทุน ๓๘๕.๖๒ ล้านบาท ๔. แขวงทางหลวงชนบท งบประมาณ ๒๑๓.๒๖ ล้านบาท เป็นรายจ่าย ลงทุน ๒๑๒.๙๓ ล้านบาท ๕. ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑๕๘.๙๐ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๔.๑๑ ล้านบาท ๖. งบกรมจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑๕๖.๘๐ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๑๗.๘๖ ล้านบาท ๗. แขวงทางหลวงพะเยา งบประมาณ ๑๕๖.๑๒ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๕๒.๔๒ ล้านบาท ๘. มณฑลทหารบกที่ ๓๔ งบประมาณ ๑๔๖.๗๔ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒.๕๕ ล้านบาท ๙. เทศบาลเมืองพะเยา งบประมาณ ๑๑๕.๔๙ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๘.๐๓ ล้านบาท ๑๐. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ งบประมาณ ๗๓.๓๓ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๐.๓๖ ล้านบาท โดยรายจ่ายลงทุน ที่มีสัดส่วนสูงสุดลำดับแรก คือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา คิดเป็น ร้อยละ ๒๓ ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมด อันดับ ๒ โครงการชลประทานพะเยา คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมด อันดับ ๓ มหาวิทยาลัยพะเยา คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของรายจ่ายลงทุน

ทั้งหมด อันดับ ๔ แขวงทางหลวงชนบทพะเยา คิดเป็นร้อยละ ๑๑ ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมด
อันดับ ๕ แขวงทางหลวงพะเยา คิดเป็นร้อยละ ๗ ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมด และอันดับที่ ๖
งบกรมจังหวัดพะเยา คิดเป็นร้อยละ ๖ ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมด

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๐๕.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ
๔๖.๑๕ โดยเงินกันไว้เบิกเหลือมปีจะสามารถเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
หากเบิกจ่ายไม่ทันสามารถขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลือมปีได้อีก ๖ เดือน คือถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (COVID-19)
ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรร ๕๕.๒๑ ล้านบาท ใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๑
๓.๓ แผนการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แผนการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๒.๗๗ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร้อยละ ๙.๑๐ แผนการใช้จ่ายร้อยละ ๕๒.๖๒ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร้อยละ ๔.๒๐ ไตรมาสที่ ๒ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ แผนการเบิกจ่าย
ร้อยละ ๓๙.๓๐ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๐.๓๐ แผนการใช้จ่าย
ร้อยละ ๕๘.๓๙ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๐.๒๔ ไตรมาสที่ ๓ แผนการ
เบิกจ่ายร้อยละ ๕๕.๓๑ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙.๓๐ แผนการใช้จ่ายร้อยละ ๗๓.๒๖ ต่ำกว่า
เป้าหมายร้อยละ ๘.๓๙ และไตรมาสที่ ๔ แผนการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๘.๙๙ ต่ำกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๖.๐๕ แผนการใช้จ่ายร้อยละ ๘๕.๖๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๔.๓๘ ทั้งนี้งบประมาณ
ในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังไม่มีแผน
การเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๘๖ โครงการ จำนวนเงิน ๒๗๔.๗๗ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๑๔.๓๘ ประกอบด้วย ๑. ขอยกเลิกโครงการ จำนวน ๑๕ โครงการ จำนวนเงิน ๓๓.๑๘
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๕ ๒. อยู่ระหว่างขอแก้ไขโครงการ จำนวน ๔๙ โครงการ จำนวนเงิน
๑๔๓.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๒ ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน
๒๑ โครงการ จำนวนเงิน ๙๔.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๗ ๔. รอลงนามในสัญญา จำนวน
๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงาน งบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร (รายหน่วยงาน)

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ การติดตามผลการดำเนินงาน เป็นการติดตามผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน
กรรมการและเลขานุการ เป็นรายหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนตั้งแต่ ๑ ล้านบาท
ขึ้นไป จำนวน ๒๒ หน่วยงาน ชี้แจงความคืบหน้าของโครงการให้ที่ประชุมทราบ

(แทน)พัฒนาการจังหวัดพะเยา งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา จำนวน ๑๒ โครงการ
งบประมาณ ๒.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างปรับปรุง TOR คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

- งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา อ.ปง งบประมาณ ๐.๐๕ ล้านบาท
อยู่ระหว่างขอปรับลดค่างาน เนื่องจากไม่สามารถขุดตามแบบที่กรมกำหนดได้ โดยอำนาจ
ในการแก้ไขแบบเป็นของพัฒนาชุมชนจังหวัด คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

/ (แทน)เจ้าพนักงาน...

- (แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ ๐.๔๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ งบประมาณ ๓.๖๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มี ๔ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน
 - ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ งบประมาณ ๓.๒๐ ล้านบาท ยกเลิกโครงการตาม ว๗๘ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน ลำบากเนื่องจากคำนวณราคากลางใหม่
- (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา ก่อสร้างสถานพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ งบประมาณ ๕.๑๓ ล้านบาท
อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-bidding กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แบ่งเป็น ๓ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วันทำการ โดยผู้รับจ้างเข้าทำงานเฉพาะวันทำการปกติ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัยของเรือนจำ
- (แทน)ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๐.๑๓ ล้านบาท
เบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ
- ป้อมยามศูนย์การศึกษาพิเศษ งบประมาณ ๐.๑๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว และบันทึก PO ในระบบ GFMS วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 - ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ งบประมาณ ๔.๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอความร่วมมือจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาเพื่อคำนวณราคากลางและจัดทำพร.๔ พร.๕ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ ครุภัณฑ์จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๑.๒๕ ล้านบาท
ประกาศเชิญชวนวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำหนดวันพิจารณาผลฯ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ งบประมาณ ๓.๐๕ ล้านบาท ยกเลิกโครงการตาม ว๗๘ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธี e-bidding กำหนดวันประกาศเชิญชวนวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการปรับปรุงฯ ๖๐ วัน
- (แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อาคารโรงแปรรูปสุกรขนาดเล็กพิเศษ งบประมาณ ๑.๐๘ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๑๒๐ วัน
- (แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย งบประมาณ ๒.๘๐ ล้านบาท
กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พิจารณาผลฯ วันที่ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระยะเวลาส่งมอบ ๑๒๐ วัน
- (แทน)ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๑๐.๑๔ ล้านบาท
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางในระบบ
- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๑๔.๘๕ ล้านบาท ขอแก้ไขพิักดโดยสำนักงานงบประมาณส่งเอกสารคืนมาเพื่อให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 - โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๙.๒๓ ล้านบาท จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

/(แทน)ปลัดเทศบาล...

(แทน)ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาระบบบริหาร งบประมาณ ๐.๔๕ ล้านบาท แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และลงนามในสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๒.๓๘ ล้านบาท สิ้นสุดการอุทธรณ์วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ๓ งดงาน
- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน งบประมาณ ๑.๙๐ ล้านบาท กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน
- ก่อสร้างห้องประชุมใต้ถุนอาคารเรียน ๕ โรง งบประมาณ ๑.๕๕ ล้านบาท สิ้นสุดการอุทธรณ์วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน ๓ งดงาน

(แทน)ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๐.๙๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณลักษณะของชุดอุปกรณ์ เนื่องจากคุณลักษณะของครุภัณฑ์ในท้องตลาดไม่ตรงกับคุณลักษณะที่กำหนด หากดำเนินการไม่ทันภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จะส่งคืนงบประมาณ

- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต งบประมาณ ๑.๖๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพญาอินทรี งบประมาณ ๐.๙๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบพร้อมกันทั้ง ๓ งดงาน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร่มโพธิ์งาม งบประมาณ ๕.๒๒ ล้านบาท ยกเลิกโครงการตาม ว๗๘ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- ชุดอุปกรณ์หอกระจายข่าว งบประมาณ ๑.๗๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างเข้าทำงานวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำหนดส่งมอบภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

(แทน)ปลัดจังหวัดพะเยา ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอแม่ใจ งบประมาณ ๕.๖๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการทดสอบดิน เนื่องจากมีการแก้ไขราคากลางโดยเปลี่ยนจากเสาเข็มเป็นฐานแผ่

- ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ งบประมาณ ๑.๕๒ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ แต่ผู้รับจ้างเข้าทำงานวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ล่าช้าเนื่องจากต้องตัดต้นไม้ก่อน
- ก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอโป่ง งบประมาณ ๒.๓๐ ล้านบาท ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอและโรงจอดรถยนต์ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ก่อสร้างรั้ว คสล. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๐.๒๑ ล้านบาท ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(แทน)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ค่าปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๒.๗๐ ล้านบาท
ลงนามในสัญญาวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ๕ งวดงาน

(แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ
๐.๔๓ ล้านบาท ตรวจรับงานวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

- เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาลปลง งบประมาณ ๐.๓๘ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงาน
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

(แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา งบฟังกักชั้น ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน งบประมาณ
๐.๓๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

- การสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน งบประมาณ ๐.๑๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการ
เบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

- การประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด งบประมาณ ๐.๐๗ ล้านบาท เลื่อนการประชุม
ออกไปก่อน เนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารประกอบการประชุม

- การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน งบประมาณ ๐.๒๔ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง
จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

- โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวม งบประมาณ ๐.๘๑ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง
จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

งบกรมจังหวัด ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำม้าว งบประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย
เงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ แล้ว และผู้รับจ้างเข้าดำเนินการวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ตามงวดงานที่กำหนด

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งบประมาณ ๒๙.๘๘ ล้านบาท
ผู้รับจ้างรอหนังสือคำประกันสัญญาจากธนาคาร กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

- งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งบประมาณ ๒๙.๘๘ ล้านบาท ผู้รับจ้างรอหนังสือ
คำประกันสัญญาจากธนาคาร กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระยะเวลา
ดำเนินการ ๑๘๐ วัน

- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย งบประมาณ ๑.๗๐ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้วร้อยละ ๒๐
ล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างเข้างานล่าช้า

- งานอำนวยความสะดวกประชาชนตำรวจทางหลวง งบประมาณ ๓.๒๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

- ถนนแอสฟัลต์คอนกรีตในสถานี งบประมาณ ๑.๗๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน

- ค่าถมดินหน่วยบริหาร ส.ทล.๕ กก.๕ บก.ทล. งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

- ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าหน่วยบริการ งบประมาณ ๐.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างประสานงาน
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ระบบประปาหน่วยบริการ งบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ระยะเวลา
ดำเนินการ ๓๐ วัน

/โครงการ...

โครงการของแขวงทางหลวงพะเยาในส่วนที่เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ พ.ย.๔๐๒๗ แยก ทล.๑๑๘๘ งบประมาณ ๒๑.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ แล้ว คาดว่าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายเงินจำนวน ๕.๗๐ บาท และเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายเงินจำนวน ๑๒.๐๐ ล้านบาท

- งานบำรุงถนนสาย พย.๔.๒๒ งบประมาณ ๗.๕๘ ล้านบาท ส่งเรื่องอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลางแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา

- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๐๒ งบประมาณ ๒๔.๙๙ ล้านบาท กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

- ถนนสาย พย.๔๐๓๐ แยก ทล.๑๑๘๘ งบประมาณ ๒๔.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ แล้ว คาดว่าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายเงินจำนวน ๕.๘๐ ล้านบาท และเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายเงินจำนวน ๑๕.๐๐ ล้านบาท

โครงการของแขวงทางหลวงชนบทพะเยาในส่วนที่เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

งบกรมจังหวัด ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๔๙.๘๖ ล้านบาท ดำเนินการขออนุมัติโครงการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

- ปรับปรุงถนนสายบ้านทุ่งรวงทอง งบประมาณ ๙.๐๐ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๑.๗๗ ล้านบาท ที่ประชุม กบจ.วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้ใช้งบประมาณในโครงการ Y๒ อยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณเพื่อเปลี่ยนแปลงผลผลิต คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๕.๐๐ ล้านบาท ประกาศร่างเอกสารเชิญชวนวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๒.๐๐ ล้านบาท ประกาศร่างเอกสารเชิญชวนวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๒.๒๓ ล้านบาท ที่ประชุม กบจ.วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้ใช้งบประมาณในโครงการ Y๒ อยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณเพื่อเปลี่ยนแปลงผลผลิต คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

นายบำรุง สังข์ขาว งบกรมจังหวัดพะเยาที่เป็นโครงการใหม่ ต้องขออนุมัติจาก อบก.ภาคเหนือ คาดว่าจะพิจารณารองประธานกรรมการ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และอนุมัติโครงการภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา โครงการของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง กรมพัฒนาที่ดินจะโอนงบประมาณเป็นรายไตรมาส ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างแรงงานซึ่งจะเบิกจ่ายตามความก้าวหน้าของงานคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณ ๓.๙๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย คาดว่า จะเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๑.๐๐ ล้านบาท ยกเลิกโครงการตาม ๗๗๘ และ ดำเนินการใหม่ด้วยวิธี e-bidding ประกาศแผนฯ ในระบบ e-GP และแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการคำนวณราคากลาง และจะแล้วเสร็จวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลา ดำเนินการ ๙๐ วัน

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน จำนวน ๒๔ รายการ งบประมาณ ๑.๑๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

- ครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ งบประมาณ ๐.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วทั้งหมด
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน ๑๘ รายการ งบประมาณ ๔.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา การดำเนินงานของโครงการชลประทานพะเยา จำนวน ๘๐ โครงการ งบประมาณ ๓๘๕.๖๒ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด เป็นค่าวัสดุร้อยละ ๗๐ และค่าจ้าง แรงงานร้อยละ ๓๐ โดยค่าวัสดุมีการจัดซื้อจัดจ้างหลายรายการต่อโครงการ และจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ที่สามารถดำเนินการได้ก่อน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการทั้งหมด ๘๐ โครงการแล้ว และหลายโครงการ ได้ยกเลิกตาม ๗๗๘ อยู่ระหว่างดำเนินการใหม่ด้วยวิธี e-bidding

นางนิภาพร เผ่ากันทะ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุหากเป็นผู้ขายรายเดียวกัน สามารถจัดซื้อจัดจ้างในคราวเดียวกันได้ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา และกำหนดวงงานในการส่งมอบตามระยะเวลาดำเนินการของหน่วยงาน

(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕๑ โครงการ งบประมาณ ๔๔๔.๓๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ๖๕ โครงการ งบประมาณ ๑๖๙.๕๗ ล้านบาท ขอคืนงบประมาณ จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๓๓.๔๘ ล้านบาท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พะเยา ดำเนินการส่งคืนไปบางส่วนแล้ว และการขอใช้งบประมาณอยู่ระหว่างรอหลักเกณฑ์ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๙๔.๙๕ ล้านบาท และโครงการที่อยู่ระหว่างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โครงการ จำนวน ๔๙ โครงการ งบประมาณ ๑๔๓.๗๖ ล้านบาท

โครงการที่อยู่ระหว่างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน ๔๙ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ขอใช้พื้นที่ดำเนินการกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ดำเนินการ จำนวน ๑๖ โครงการ ซึ่งหน่วยงานดำเนินการได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาตัวผู้รับจ้างแล้ว สามารถลงนาม ในสัญญาได้เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ และโครงการที่ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ กับผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน ๓๓ โครงการ อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน ๒๘ โครงการ และเสนอท้องถิ่นจังหวัดเพื่อพิจารณา จำนวน ๕ โครงการ

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๑ โครงการ ประกอบด้วย
- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแม่ใส อบต.แม่ใส งบประมาณ ๖.๖๕ ล้านบาท

/อยู่ระหว่าง...

อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตงานไม่สามารถเข้าสำรวจพื้นที่ดำเนินการได้ เนื่องจากรอการระบายน้ำจากกว๊านพะเยา

- ระบบผลิตน้ำประปาขนาดกลาง หมู่ที่ ๗ อบต.ดงเจน งบประมาณ ๓.๓๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มี ๒ งวดงาน กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และงวดที่ ๒ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

- ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง บ้านแบ่ง ถึงบ้านสันกลาง หมู่ที่ ๕ , ๘ เทศบาลตำบลจิม งบประมาณ ๘.๙๑ ล้านบาท ยกเลิกโครงการตาม ว๗๘ และดำเนินการใหม่ด้วยวิธี e-bidding

- ขยายเขตระบบประปาภูเขา บ้านแะ ตำบลจิม หมู่ที่ ๑๑ - ๔ ตำบลจิม เทศบาลตำบลจิม งบประมาณ ๔.๗๖ ล้านบาท ยกเลิกโครงการตาม ว๗๘ และดำเนินการใหม่ด้วยวิธี e-bidding

- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลตำบลจิม (คือเวียงจ่า) เทศบาลตำบลจิม งบประมาณ ๗.๗๗ ล้านบาท ยกเลิกโครงการตาม ว๗๘ และดำเนินการใหม่ด้วยวิธี e-bidding

- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนทองหมู่ที่ ๑๒ ตำบลออย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.ออย งบประมาณ ๒.๖๒ ล้านบาท ยกเลิกโครงการตาม ว๗๘ และดำเนินการใหม่ด้วยวิธี e-bidding

- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านควรง หมู่ ๑ อบต.ควรง งบประมาณ ๒.๘๑ ล้านบาท ยกเลิกโครงการตาม ว๗๘ และดำเนินการใหม่ด้วยวิธี e-bidding

- ก่อสร้างถนน คสล. พย.ถ.๕๖-๐๐๓ สายห้วยกอก ถึงสายสนามใต้ หมู่ที่ ๒ อบต.ผาช้างน้อย งบประมาณ ๙.๑๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจ้างออกแบบตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฝายกวาง งบประมาณ ๒.๔๗ ล้านบาท ยกเลิกโครงการตาม ว๗๘ และดำเนินการใหม่ด้วยวิธี e-bidding

- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านผาลาด อบต.น้ำแวน งบประมาณ ๘.๑๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางในระบบ ยกเลิกโครงการตาม ว๗๘ และดำเนินการใหม่ด้วยวิธี e-bidding

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปางมดแดงเชื่อมบ้านบ่อน้อย (ช่วงที่ ๒) อบต.อ่างทอง งบประมาณ ๓.๙๒ ล้านบาท ยกเลิกโครงการตาม ว๗๘ และดำเนินการใหม่ด้วยวิธี e-bidding

- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านธาตุขิงแกง หมู่ที่ ๕ อบต.พระธาตุขิงแกง งบประมาณ ๑.๙๒ ล้านบาท ยกเลิกโครงการตาม ว๗๘ และดำเนินการใหม่ด้วยวิธี e-bidding

- ก่อสร้างทางเดินเข้าอ่างเก็บน้ำแม่ทะลาย อบต.พระธาตุขิงแกง งบประมาณ ๒.๙๙ ล้านบาท ยกเลิกโครงการตาม ว๗๘ และดำเนินการใหม่ด้วยวิธี e-bidding

- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง เทศบาลตำบลหงส์หิน งบประมาณ ๑.๙๖ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

/ขยายไหล่ทาง...

- ขยายไหล่ทางถนนพร้อมรางระบายน้ำ เทศบาลตำบลศรีถ้อย งบประมาณ ๙.๙๙ ล้านบาท ยกเลิกโครงการตาม ๖๗๘ และดำเนินการใหม่ด้วยวิธี e-bidding
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่จัวบ้านเจิง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่สุก อบต.แม่สุก งบประมาณ ๒.๗๗ ล้านบาท ยกเลิกโครงการตาม ๖๗๘ และดำเนินการใหม่ด้วยวิธี e-bidding
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๔๓-๐๐๒ อบต.ดงสุวรรณ งบประมาณ ๐.๗๗ ล้านบาท ยกเลิกโครงการตาม ๖๗๘ และดำเนินการใหม่ด้วยวิธี e-bidding
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๔๕-๐๐๒ อบต.ดอนศรีชุม งบประมาณ ๙.๙๙ ล้านบาท ยกเลิกโครงการตาม ๖๗๘ และดำเนินการใหม่ด้วยวิธี e-bidding
- ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านสะพานงาม อบต.ดอกคำใต้ งบประมาณ ๐.๖๗ ล้านบาท ยกเลิกโครงการตาม ๖๗๘ และดำเนินการใหม่ด้วยวิธี e-bidding
- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดดอนไชย อบต.ดอกคำใต้ งบประมาณ ๑.๘๓ ล้านบาท ยกเลิกโครงการตาม ๖๗๘ และดำเนินการใหม่ด้วยวิธี e-bidding
- ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง พย.ถ. ๓๖-๐๐๕ บ้านม่อน หมู่ที่ ๔ อบต.คือเวียง งบประมาณ ๑.๕๗ ล้านบาท ยกเลิกโครงการตาม ๖๗๘ และดำเนินการใหม่ด้วยวิธี e-bidding

ประธาน

ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เร่งรัดติดตามการดำเนินการของทุกโครงการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง หากพบปัญหาในการดำเนินการให้ขอคำปรึกษาจากหน่วยงานที่ดูแลภารกิจนั้น เช่น โครงการของ อบต.แม่ใส ที่รอการระบายน้ำจากกว๊านพะเยาก่อนการดำเนินการ ให้ขอคำปรึกษาจากโครงการชลประทานพะเยา

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ หน่วยงานที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ขอความร่วมมือให้เบิกจ่ายตามแผนที่กำหนดกรรมการและเลขานุการ และรายงานแผนการเบิกจ่ายเงินของแต่ละโครงการเป็นรายเดือนผ่านทาง Google Sheet เป็นประจำทุกวันที่ ๕ และ ๒๐ ของทุกเดือน ตามลิงค์ที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ทราบ

ประธาน

ขอให้หน่วยงานดำเนินการเร่งรัดการก่อสร้างก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด หากพบปัญหาในการดำเนินการให้ปรึกษากับฝ่ายเลขานุการ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

เลิกประชุมเวลา

๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวนวพรรณ มณีรัตน์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว)

นักวิชาการการคลังชำนาญการพิเศษ