

ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ ๖ ๓๕๓



สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
เรียน หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๒๖๔๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพะเยาได้จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม และโปรดแจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ
ภายในวันศุกร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงาน
การประชุมตามที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

E-mail : pyd@cgd.go.th



รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

๑. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	ประธาน
๒. นางสาวพิมพ์ชนก สมนึก	(แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๓. นางสาวอัญชิษฐา กันฟอง	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๔. นายไพรัช วงศ์จุมปู	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๕. นางสาวเยาวเรศ ธรรมใจกุล	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๖. นางศุภภัทร คำมี	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๗. นางสาวพวงเพชร ไวทยะโชติ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา	กรรมการ
๘. นางโสภี คำชูสังข์	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑	กรรมการ
๙. นายอุเทน มะโนชัย	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒	กรรมการ
๑๐. นายกรภัทร นามจันทร์	(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ
๑๑. นางดารณี แสนธิ	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา	กรรมการ
๑๒. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์	คลังจังหวัดพะเยา	เลขานุการ
๑๓. นางสาวเกศรา ศรีสนพันธุ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลังกรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
๑๔. นางสาวนพวรรณ มณีรัตน์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายศิวะ ปัญญาจริวัฒน์	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	กรรมการ
๒. นางสาวกฤษณา ทวีคุณ	(แทน) แขวงทางหลวงชนบทพะเยา	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวปวีณา อบเชย	วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
๒. นางบุษกร ใจหมั่น	สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
๓. นางปวีศา ธนันชัย	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา
๔. นางสาวธมลวรรณ รักโค	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
๕. นางสาวอนงค์ อินตา	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
๖. นางสาวเครือวัลย์ คำพันธ์	โรงพยาบาลเชียงคำ
๗. นางกัลป์ยกร สารทอง	โรงพยาบาลพะเยา
๘. นายเดชา ใจหลวง	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดพะเยา
๙. นางสาวกนกวรรณ ชัยมงคล	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดพะเยา
๑๐. นายอัศรเดช จิตศรีธธา	โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
๑๑. นายสมบัติ อยู่สบาย	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

๑๒. นางสาวสุวิชาดา อ่อนนาง
๑๓. นางสาวนรีกานต์ โกมิตร
๑๔. นางสาวพรทิพย์ นุจร

สำนักงานจังหวัดพะเยา
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ผมนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันที่

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ส่งรายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปี กรรมการและเลขานุการ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๒๕๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ในการนี้ไม่มีหน่วยงานใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันอังคาร ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ ๓.๑ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กรรมการและเลขานุการ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่ ๒ ประกอบด้วย รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๗ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๔๕ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๕๔

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๘๐๓.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๗๖.๓๐ เป็นลำดับที่ ๕๒ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๗๖.๕๙ เกินเป้าหมายที่กำหนด รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรร ๑,๙๒๒.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๒๙.๐๕ เป็นลำดับที่ ๔ ของประเทศ การใช้จ่ายของรายจ่ายลงทุน อยู่ที่ร้อยละ ๖๓.๓๗ เกินเป้าหมายที่กำหนด และรายจ่ายภาพรวม ได้รับการจัดสรร ๓,๗๒๕.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๕๑.๙๒ เป็นลำดับที่ ๔ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๖๙.๗๗ เกินเป้าหมายที่กำหนด

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณพัฒนาจังหวัดพะเยา รายจ่ายประจำได้รับการจัดสรร ๔๓.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๑๙.๒๔ เป็นลำดับที่ ๓๓ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับการจัดสรร ๑๔๘.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๒.๖๕ เป็นลำดับที่ ๔๑ ของประเทศ รายจ่ายภาพรวมได้รับการจัดสรร ๑๙๒.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๖.๔๕ เป็นลำดับที่ ๓๑ ของประเทศ ซึ่งทุกรายการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้รับการจัดสรร ๑,๐๗๗.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๕๘.๕๑ และ

/ผลการ...

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (COVID-19) ได้รับจัดสรร ๑๒๙.๑๑ ล้านบาท ใช้จ่ายร้อยละ ๑๕.๑๒

๓.๒ ข้อมูลความเข้าใจการนำเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พบไป

หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒ / ๖๖๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อมูลความเข้าใจการนำเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ ไปจ่ายชดเชยงบประมาณที่ถูกพบไป

ตามที่พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ วรรคสาม กำหนดให้การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลัง ให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน ประกอบกับบทเฉพาะกาล มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ กำหนดให้งบประมาณรายจ่ายที่ได้กันเงินไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้หน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว มีผลให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และงบประมาณรายจ่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันและกันเงินไว้เบิกเหลือในปีแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นพบไป ทำให้หน่วยรับงบประมาณต้องนำเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันหรือเงินนอกงบประมาณไปใช้จ่ายชดเชยงบประมาณที่พบไป

สำนักงบประมาณจึงขอความเข้าใจในการนำเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันหรือเงินนอกงบประมาณไปใช้จ่ายชดเชยงบประมาณที่พบไป เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

๑. การนำเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันหรือเงินนอกงบประมาณไปจ่ายชดเชยงบประมาณที่พบไปจะกระทำได้เฉพาะกรณีงบประมาณรายจ่ายที่พบไปนั้นได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว โดยการนำเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณไปชดเชยไม่ถือว่าเป็นการเพิ่มวงเงินของรายการงบประมาณที่พบไป

๒. หน่วยรับงบประมาณมีอำนาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันไปชดเชยงบประมาณที่พบไปได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๘ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘

๓. การนำเงินนอกงบประมาณไปชดเชยงบประมาณที่พบไป ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยรับงบประมาณ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ เว้นแต่ระเบียบหรือข้อบังคับนั้นกำหนดว่าเป็นกรณีที่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ

๔. การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรหรือการนำเงินนอกงบประมาณไปชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พบไป ที่มีได้อยู่ในอำนาจหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ หน่วยรับงบประมาณจะต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ สำหรับกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ส่งเรื่องขออนุมัติต่อสำนักงบประมาณ หากสำนักงบประมาณตรวจสอบแล้วว่าเป็นเรื่องที่อยู่ใน

/อำนาจ...

อำนาจของหน่วยรับงบประมาณ สำนักงบประมาณจะส่งเรื่องคืนเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการต่อไป

๕. ขอให้หน่วยรับงบประมาณให้ความสำคัญกับการนำเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันหรือเงินนอกงบประมาณไปชดเชยรายการที่พบไป เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินตามที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว โดยขอให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และขอความร่วมมือหน่วยรับงบประมาณสรุปรายการโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร และการนำเงินนอกงบประมาณไปชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พบไปทุกกรณี ให้สำนักงบประมาณทราบภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓.๓ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือกรมกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๕๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเบิกเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลือมปีได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งขณะนี้ปรากฏว่ามีหน่วยงานของรัฐจำนวนมากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและยังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ ช่วยสนับสนุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วและช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับข้อ ๗ และข้อ ๑๐๕ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินการคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงกำหนดให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการคัดเลือก(LIST) และยืนยัน (COMPIRM) PO และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS

สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการและเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคต้องดำเนินการคัดเลือก(LIST) PO และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS และตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณก่อนแจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล(CONFIRM) ในระบบ GFMIS เพื่อให้กรมบัญชีกลางพิจารณา

๒. การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMIS ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวต้องถูกพบไปโดยผลของกฎหมาย

๓. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ตรวจสอบผลการพิจารณาการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMIS โดยใช้คำสั่งงานตามที่กระทรวงการคลังกำหนด กรณีมีข้อทักท้วงผลการพิจารณาดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินพร้อมแจ้งข้อมูลรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินส่งถึงกรมบัญชีกลางภายใน วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดไม่ได้ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณนั้นเป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วนแล้ว โดยกระทรวงการคลังจะไม่รับพิจารณาการขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายภายหลังระยะเวลาดังกล่าว

๔. กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล(CONFIRM) ในระบบ GFMIS ให้จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงาน งบรายจ่ายลงทุนและงบบุทธศาสตร์ที่ได้รับจัดสรร (รายหน่วยงาน)

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ การติดตามผลการดำเนินงาน เป็นการติดตามผลการดำเนินงานงบรายจ่ายลงทุน กรรมการและเลขานุการ เป็นรายหน่วยงาน หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนที่ผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๒๐ หน่วยงาน ซึ่งแจ้งความคืบหน้าของโครงการให้ที่ประชุมทราบ

(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา งบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง/อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๓ โครงการ ประกอบด้วย

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.ร.-๐๐๐๑๕ สายทางในหมู่บ้านจุน หมู่ที่ ๒ ตำบลจุน งบประมาณ ๒.๕๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.ร.-๐๐๐๑๓ สายขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยเมา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลจุน งบประมาณ ๙.๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๔๘-๐๐๕ สายทางลำน้ำร่องขุน ทศตะวันตก หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งรวงทอง งบประมาณ ๙.๙๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ส.๗๐-๐๐๑ สายทางบ้านห้วยยางขามกลาง หมู่ที่ ๑๑-บ้านห้วยเกียง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยยางขาม งบประมาณ ๗.๐๖ ล้านบาท กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๔๐-๐๒๑ สายวัดเชียงบาน-วัดทองแย้ม หมู่ที่ ๓,๔ บ้านเชียงบาน งบประมาณ ๐.๕๒ ล้านบาท ขอแก้ไขโครงการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและรับรองแบบรูปรายการที่ขอแก้ไข
- ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๘-๐๐๐๙ สายซอยนาคราชบ้านใหม่ ตำบลเชียงม่วน งบประมาณ ๓.๘๗ ล้านบาท ขอแก้ไขโครงการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและรับรองแบบรูปรายการที่ขอแก้ไข ประกอบกับหน่วยงานไม่มี

ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศาภิบาลที่จำเป็นตาม พ.ร.บ.บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น ทำให้ไม่สามารถประกาศเชิญชวนได้

- ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ธ.ร-๐๐๐๒ ข้างตลาดบ้านปงสนุก หมู่ที่ ๒ ตำบล เชียงม่วน งบประมาณ ๔.๓๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว

- เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ธ.๖๖-๐๑๒ สายทางป่า บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลสระ งบประมาณ ๑.๕๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว

- ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ตำบลสระ งบประมาณ ๐.๖๘ ล้านบาท รอลงนามในสัญญา

- ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ธ.๑๒-๐๐๗ หมู่ที่ ๕,๖,๗,๘ ตำบลบ้านต๋อม งบประมาณ ๙.๖๕ ล้านบาท ขอแก้ไขโครงการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพะเยา อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและรับรองแบบรูปรายการที่ขอแก้ไข ประกอบ กับหน่วยงานไม่มีผู้บริหาร ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศาภิบาลที่จำเป็นตาม พ.ร.บ. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ทำให้ไม่สามารถประกาศเชิญชวนได้

- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสันเรียงใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสา งบประมาณ ๑.๙๗ ล้านบาท เป็นโครงการที่โอนมาจากโครงการชลประทานพะเยา กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

- ซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ธ.๑๘-๐๐๔ สายทางบ้านใหม่นคร หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านใหม่ งบประมาณ ๙.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไข ชื่อโครงการ ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างควบคู่ไปด้วย และได้ประกาศเชิญชวนแล้ว กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

- ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ธ.๒๒-๐๐๔ ซอยบ้านดง ตำบลแม่กา งบประมาณ ๕.๑๕ ล้านบาท ประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๒ สิ้นสุด การวิจารณ์วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มีผู้วิจารณ์จึงต้องทบทวนอีกครั้ง

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์ โครงการที่ครบกำหนดเบิกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม ของอบต.แม่สุก จำนวน กรรมการและเลขานุการ ๔ โครงการ ความคืบหน้าเป็นอย่างไร

(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา งบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ครบกำหนดเบิกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์และเดือน มีนาคม ของอบต.แม่สุก จำนวน ๔ โครงการ ผู้รับจ้างเข้าทำงานช้า ไม่เป็นไปตามงวดงานทั้ง ๔ โครงการ

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ธ.๖๑-๐๐๐๘ สายหมู่ที่ ๓ ตำบล แม่สุก งบประมาณ ๒.๔๘ ล้านบาท

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ธ.๖๑-๐๐๐๙ สายหมู่ที่ ๓ ตำบล แม่สุก งบประมาณ ๕.๖๘ ล้านบาท

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ธ.๖๑-๐๐๐๗ สายหมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่สุก งบประมาณ ๗.๑๒ ล้านบาท

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ธ.๖๑-๐๐๐๔ หมู่ที่ ๑ ตำบล แม่สุก งบประมาณ ๙.๑๘ ล้านบาท

(แทน)ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เครื่องตัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว งบประมาณ ๑.๗๒ ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ทัน ได้จัดทำหนังสือแจ้งให้ ผู้รับจ้างเร่งรัดดำเนินการส่งมอบงาน

- รถยก ขนาด ๒.๕ ตัน งบประมาณ ๐.๘๖ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ทัน ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้จัดทำหนังสือแจ้งสิทธิการปรับแล้ว

(แทน)ขนส่งจังหวัดพะเยา ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ ๒.๔๔ ล้านบาท ระยะเวลา ๑๒๐ วัน แบ่งงวดงานเป็น ๓ งวดงาน ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ๕๐% โดยผู้รับจ้างดำเนินการพร้อมกันทั้ง ๓ งวดงาน และจะเบิกพร้อมกันในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯจังหวัดพะเยา เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One งบประมาณ ๐.๐๒ ล้านบาท ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับและรอเอกสารตั้งเบิก

- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) งบประมาณ ๐.๐๑ ล้านบาท ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับและรอเอกสารตั้งเบิก
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน งบประมาณ ๐.๑๗ ล้านบาท ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับและรอเอกสารตั้งเบิก
- เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับและรอเอกสารตั้งเบิก
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล งบประมาณ ๐.๐๒ ล้านบาท ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับและรอเอกสารตั้งเบิก
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED งบประมาณ ๐.๐๑ ล้านบาท ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับและรอเอกสารตั้งเบิก
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One งบประมาณ ๐.๐๒ ล้านบาท ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับและรอเอกสารตั้งเบิก
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับและรอเอกสารตั้งเบิก
- ค่าปรับปรุงอาคาร กศน. อำเภอจุน งบประมาณ ๐.๔๕ ล้านบาท กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องสมุด งบประมาณ ๐.๓๙ ล้านบาท กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องสมุด งบประมาณ ๐.๒๒ ล้านบาท ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย

(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ข ในเขตแผ่นดินไหว งบประมาณ ๕.๕๔ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ คาดว่าเบิกจ่ายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อาคารโรงฝึกงานชั้นเดียว งบประมาณ ๖.๐๗ ล้านบาท ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว

(แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ชุดปฏิบัติการ Smart Classroom งบประมาณ ๑.๙๕ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ทัน ได้ทำหนังสือแจ้งสิทธิค่าปรับแล้ว คาดว่าจะส่งมอบในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

/(แทน)ผู้อำนวยการ...

(แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ งบประมาณ ๑.๙๖ ล้านบาท ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

- เครื่องช่วยกระบวนกรบีบและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย งบประมาณ ๐.๙๘ ล้านบาท ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

- เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะ งบประมาณ ๒.๗๔ ล้านบาท ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

- อาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น (มีชั้นใต้ดิน) งบประมาณ ๓๗.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน และดำเนินการขอขยายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ เครื่องช่วยกระบวนกรบีบและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย งบประมาณ ๐.๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

- เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร งบประมาณ ๓.๑๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

- เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลสิก งบประมาณ ๐.๙๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

(แทน)ปลัดจังหวัดพะเยา ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ งบประมาณ ๒.๓๑ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ๔๐% ผู้รับจ้างจะเบิกจ่ายพร้อมกันทั้ง ๒ งวดในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

- ค่าก่อสร้างเสาอากาศวิทยุสื่อสาร งบประมาณ ๐.๙๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

(แทน)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๓.๘๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ e-Gp เนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบ ประสานกับกรมบัญชีกลางเพื่อแก้ไขแล้ว

(แทน)ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด งบกรมจังหวัด โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง ไปยัง ออภ.ภาคเหนือ จำนวน ๔ โครงการ ประกอบด้วย

- ขุดขยายห้วยชมพูตอนล่างพร้อมปรับปรุง งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท อำเภอดอกคำใต้ เป็นหน่วยงานดำเนินการ

- ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมนกยูง งบประมาณ ๑๐.๐๐ ล้านบาท อำเภอยางชุมน้อยเป็นหน่วยงานดำเนินการ

- ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบท แยกทล.๑๑๙๓ งบประมาณ ๓๐.๐๐ ล้านบาท แขวงทางหลวงชนบทพะเยาเป็นหน่วยงานดำเนินการ

- ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบท แยกทล.๑ งบประมาณ ๓๐.๐๐ ล้านบาท แขวงทางหลวงชนบทพะเยาเป็นหน่วยงานดำเนินการ

กำหนดพิจารณาอนุมัติและทราบผลการอนุมัติภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เมื่อได้รับผลการพิจารณาแล้วจะแจ้งไปยังสำนักงบประมาณเพื่อคิดค่างานใหม่ หน่วยงานดำเนินการ จึงจะสามารถดำเนินการขออนุมัติโครงการจากผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

- ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมชนิดกึ่งเดี่ยว งบประมาณ ๙.๓๐ ล้านบาท อำเภอเชียงคำเป็นหน่วยงานดำเนินการ คาดว่าได้ตัวผู้รับจ้าง วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

- ติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมแหล่งท่องเที่ยว งบประมาณ ๑๘.๓๐ ล้านบาท อำเภอเชียงคำเป็นหน่วยงานดำเนินการ คาดว่าได้ตัวผู้รับจ้าง วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔

/ก่อสร้าง...

- ก่อสร้างอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับนักท่องเที่ยว งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อำเภอกุฉินารายณ์เป็นหน่วยงานดำเนินการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอแก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
- พัฒนาจุดชมวิวและหอระฆังวัดพระธาตุดอยตุง งบประมาณ ๑๓.๗๕ ล้านบาท สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานดำเนินการ และมอบให้เทศบาลตำบลบ้านต๋อมเป็นผู้ดูแล มหาเถรสมาคมมีมติแจ้งให้จังหวัดพะเยา ทบทวนเรื่องการดูแลทรัพย์สิน โดยให้เทศบาลตำบลบ้านต๋อมทำหนังสือแจ้งว่าจะดูแลโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ในพื้นที่ของวัด และส่งหนังสือไปยังมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาอนุมัติ กำหนดประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ หากได้รับอนุมัติแล้วจะดำเนินการขออนุมัติโครงการกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาต่อไป
- ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมการรับรู้ งบประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นการปรับปรุงจำนวน ๖ แห่ง แห่งละ ๐.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ แห่ง อีก ๕ แห่ง จะทยอยเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
- ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ ๑.๘๐ ล้านบาท สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานดำเนินการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาอนุมัติโครงการแล้ว ประกาศเชิญชวนในระบบ e-Gp วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

(แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ยูนิตทำฟัน (Dental MasterUnit) งบประมาณ ๐.๔๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารส่งเบิก คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

- เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิก งบประมาณ ๐.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารส่งเบิก คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
- เครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ งบประมาณ ๐.๑๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารส่งเบิก คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
- ยูนิตทำฟัน (Dental MasterUnit) งบประมาณ ๐.๔๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารส่งเบิก คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
- บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง งบประมาณ ๒.๖๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ในระบบ GFMS แล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
- อาคารซักฟอก เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น งบประมาณ ๗.๐๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ PO ในระบบ GFMS
- รื้อต๋ายถัก โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ ตำบลป่าสัก งบประมาณ ๑.๙๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ในระบบ GFMS แล้ว คาดว่าจะเบิกจ่าย ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ งบประมาณ ๐.๓๕ ล้านบาท ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน งบประมาณ ๐.๑๒ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๑ ล้านบาท ที่เหลือเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

- ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน งบประมาณ ๐.๔๓ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง การดำเนินงานของแขวงทางหลวงพะเยาส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง จะเบิกจ่ายรวมกันทีเดียวหลายงวดงาน สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖๖.๐๐ ล้านบาท

(แทน)ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่ นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลบม. ที่มีกำหนดเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕ โครงการ สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน งบประมาณ ๐.๘๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนสันปาม่วง งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา งบประมาณ ๐.๗๗ ล้านบาท ส่งมอบงวดที่ ๑ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คาดว่าเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

- อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา งบประมาณ ๔.๒๓ ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบงวดงานที่ ๑ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส่งมอบงวดงานที่ ๒ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบพร้อมกัน ๒ งวดงาน และเบิกจ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ สนามกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลจุน งบประมาณ ๑.๒๘ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง โรงเรียนได้จัดทำหนังสือแจ้งสิทธิค่าปรับแล้ว คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

- โรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง งบประมาณ ๓.๔๒ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงวดงานที่ ๑ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

- ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ งบประมาณ ๐.๓๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารส่งเบิก คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

- ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ งบประมาณ ๐.๓๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารส่งเบิก คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

- อาคารเรียนแบบพิเศษ ๔ ชั้น งบประมาณ ๓.๒๘ ล้านบาท จะส่งมอบงานในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณ ๐.๑๒ ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบเดือนเมษายน ๒๕๖๔ แต่สามารถส่งมอบได้ก่อนในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

- อาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘(ข) ด้านแผ่นดินไหว ครบกำหนดส่งมอบงวดงานที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ แต่สามารถส่งมอบได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

/นางสาว...

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการตามแผนที่วางไว้ และจัดทำ PO ในระบบ GFMS กรรมการและเลขานุการ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางสาวเกศรา ศรีสนพันธุ์ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้จัดทำระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พะเยา ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา www.cgd.go.th/cs/pyd หัวข้อ ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัดพะเยา โดยจะแสดงรายงานการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เช่น รายงานของวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ จะเป็นข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ การนำเสนอจะเป็นรูปแบบของกราฟวงกลม กราฟแท่งที่แสดงสัดส่วนการเบิกจ่าย และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการเบิกจ่ายรายหน่วยงานได้ ผู้บริหารของหน่วยงานสามารถ ติดตามผลการเร่งรัดเบิกจ่ายจากรายงานนี้ ทราบถึงผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดหรือไม่

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวนวพรรณ มณีรัตน์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวเกศรา ศรีสนพันธุ์)

นักวิชาการการคลังชำนาญการพิเศษ