



ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๓๒๕

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๐๒๘๙๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพะเยาได้จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม และโปรดแจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

E-mail : pyd@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

๑. นายบำรุง สังข์ขาว	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	ประธาน
๒. นางนิษฐา วงหน่อแก้ว	(แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๓. นางมาลินี บุญมี	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๔. นางนพพรษ บุญญมัย	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๕. นายนรินทร์ กวางทอง	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๖. นางศุภภัทร คำมี	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๗. นายปาโมกษ์ ปิงเมือง	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	กรรมการ
๘. นางสาวกฤษณา ทวีคุณ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา	กรรมการ
๙. นางสาวพวงเพชร ไวทยะโชติ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา	กรรมการ
๑๐. นางดารณี แสนธิ	(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา	กรรมการ
๑๑. นางสุพิชฌาย์ ไชยยานุวัฒน์	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑	กรรมการ
๑๒. นายอุเทน มะโนชัย	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒	กรรมการ
๑๓. นางสาวปนัดดา หลวงเครื่อง	(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ
๑๔. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์	คลังจังหวัดพะเยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางสาวสุนทรี สारเร็ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวนพพรณ มณีรัตน์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายธีระวัชร เกียงคำ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
๒. นางวิลาสินี กุดหอม	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
๓. นายเดชา ใจหลวง	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯจังหวัดพะเยา
๔. นางสาวสุชาดา ปาดอน	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา
๕. นางสาวชินนภา ชันธพันธ์	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา
๖. นางสาวพัชรี พรหมเสน	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
๗. ร.ต.ท.สมเพชร กุนแสง	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒
๘. นางเบญจวรรณ สกุกวีพร	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๙. นางสาวลัดดา ทองทา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๑๐. นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา	เทศบาลเมืองดอกคำใต้
๑๑. นางยศยา สาระผล	เทศบาลเมืองดอกคำใต้
๑๒. นางนิภาพร เผ่ากันทะ	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๑๓. นางสาวนริگانต์ โกมิตร	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๑๔. นางสาวพรทิพย์ นุจร	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๑๕. นายสมบัติ อยู่สบาย	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ผมนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามกรรมการและเลขานุการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๒๔๘ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในการนี้ไม่มีหน่วยงานใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ ๓.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ รายงานประจำปีมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๕๗.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๕๕.๗๘ รายงานลงทุน มีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๒๙.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๕๘.๑๕ และรายงานภาพรวมมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๕๑.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๕๖.๒๔

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ รายงานประจำปีได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๗๕.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑,๒๓๗.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๖ เป็นลำดับที่ ๖๗ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำปีจำนวน ๑,๒๔๖.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๘ เป็นลำดับที่ ๗๑ ของประเทศ ร้อยละการใช้จ่ายลดลงเนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับจัดสรรรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติม เป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๑๘๕.๕๙ ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ รายงานลงทุนได้รับการจัดสรร ๒,๑๑๐.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๖๒๓.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๕ เป็นลำดับที่ ๑๕ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑,๒๔๖.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๕ เป็นลำดับที่ ๖๕ ของประเทศ และรายงานภาพรวมได้รับการจัดสรร ๓,๖๘๕.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑,๘๖๑.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๑ เป็นลำดับที่ ๙ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม จำนวน ๒,๔๙๒.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๑ เป็นลำดับที่ ๖๙ ของประเทศ

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับเป้าหมายรายเดือน ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ รายงานประจำปีเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๘.๕๖ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๒๑.๕๖ ใช้จ่ายร้อยละ ๗๙.๐๘ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๒๓.๓๐ รายงานลงทุนเบิกจ่าย ร้อยละ ๒๙.๕๕ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๐.๕๕ ใช้จ่ายร้อยละ

๕๙.๐๕ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๐.๙๐ และรายจ่ายภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ ๕๐.๕๑ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๐.๔๙ ใช้จ่ายร้อยละ ๖๗.๖๑ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๑.๓๗

ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัดพะเยา รายจ่ายประจำได้รับจัดสรร ๓๘.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๘.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๐ เป็นลำดับที่ ๔๐ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำจำนวน ๘.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๓ เป็นลำดับที่ ๔๓ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๗.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๒ เป็นลำดับที่ ๔๗ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนจำนวน ๗.๙๙ คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๘ เป็นลำดับที่ ๖๗ ของประเทศ และรายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรร ๑๕๖.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๙.๓๓ คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๕ เป็นลำดับที่ ๔๔ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวมจำนวน ๑๖.๗๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๗ เป็นลำดับที่ ๖๖ ของประเทศ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งหมด

โครงสร้างงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ประกอบด้วย ๑. มหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณ ๙๘๓.๒๗ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๕๑.๑๐ ล้านบาท ๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๔๑๓.๓๓ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๔๑๐.๙๓ ล้านบาท ๓. โครงการชลประทานพะเยา งบประมาณ ๔๐๐.๘๒ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๔๐๐.๑๙ ล้านบาท ๔. แขวงทางหลวงชนบท งบประมาณ ๓๖๖.๙๒ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๖๓.๑๙ ล้านบาท ๕. แขวงทางหลวงชนบท งบประมาณ ๒๑๓.๗๒ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๑๓.๓๘ ล้านบาท ๖. ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑๖๑.๒๘ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๔.๑๑ ล้านบาท ๗. งบกรมจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑๕๖.๘๐ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๑๗.๘๖ ล้านบาท ๘. มณฑลทหารบกที่ ๓๔ งบประมาณ ๑๕๐.๔๐ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๕.๒๔ ล้านบาท ๙. เทศบาลเมืองพะเยา งบประมาณ ๑๑๕.๔๙ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๘.๐๓ ล้านบาท ๑๐. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ งบประมาณ ๗๘.๙๔ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๑.๖๙ ล้านบาท โดยรายจ่ายลงทุนที่มีสัดส่วนสูงและมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ได้แก่ ๑. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๗ ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ใช้จ่ายร้อยละ ๕.๘๐ ๒. โครงการชลประทานพะเยา คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๗ ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ใช้จ่ายร้อยละ ๓๘.๑๘ ๓. งบกรมจังหวัดพะเยา คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๘ ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ใช้จ่ายร้อยละ ๖.๗๘

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี จำนวน ๑,๐๑๑.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๔ โดยเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีจะสามารถเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หากเบิกจ่ายไม่ทันสามารถขยายเวลาเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีได้อีก ๖ เดือน คือถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (COVID-19) ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรร ๕๒.๑๒ ล้านบาท ใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๐ ๓.๓ แผนการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ แผนการเบิกจ่ายร้อยละ ๔๐.๒๖ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๑.๒๖ แผนการใช้จ่ายร้อยละ ๖๑.๓๔ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๓.๑๙ ไตรมาสที่ ๓ แผนการเบิกจ่าย ร้อยละ ๖๗.๕๘ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๑.๕๘ แผนการใช้จ่าย ร้อยละ ๙๔.๕๘ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๒.๙๓ และไตรมาสที่ ๔ แผนการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๙.๘๔ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔.๘๔ แผนการใช้จ่ายร้อยละ ๙๐.๕๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙.๔๙

๓.๔ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ส่วนราชการเลือก (LIST) PO และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS และแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดยืนยัน (CONFIRM) เพื่อส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันงบประมาณจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย หากต้องการยกเลิกรายการที่ CONFIRM แล้ว ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลางก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และในปีนี้จะแตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดยระบบ GFMIS ที่ใช้งานปัจจุบันจะปิดระบบในเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และให้ส่วนราชการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ในเวลา ๐๘.๓๐ น. ของวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ดังนั้น ส่วนราชการต้องเร่งรัดดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงาน งบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร (รายหน่วยงาน)

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ การติดตามผลการดำเนินงาน เป็นการติดตามผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน กรรมการและเลขานุการ เป็นรายหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนตั้งแต่ ๑ ล้านบาท ขึ้นไป จำนวน ๑๘ หน่วยงาน ชี้แจงความคืบหน้าของโครงการให้ที่ประชุมทราบ

(แทน)ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ปรับปรุงถนน ร้อยตชด.๓๒๔ งบประมาณ ๓.๕๙ ล้านบาท คาดว่าส่งมอบงานงวดแรกและเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ และงวดสุดท้ายจะเบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

- อาคารบ้านพักอาศัย ๑ ชั้น สำหรับนักเรียน งบประมาณ ๑.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา
- อาคารบ้านพักอาศัย ๑ ชั้น สำหรับครู งบประมาณ ๑.๓๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- เรือนแถวชั้นประทวน รอง สว. ๑๐ คูหา งบประมาณ ๘.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

(แทน)ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๑๐.๑๔ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนแล้ว คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

/โครงการ...

- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๑๔.๘๕ ล้านบาท ส่งหนังสือเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดโครงการไปยังสำนักงบประมาณ ตามหนังสือที่ พย ๕๑๐๐๖.๒/๖๘๙ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน
- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๙.๒๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

(แทน)ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๐.๙๒ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต งบประมาณ ๑.๖๘ ล้านบาท ส่งมอบงานพร้อมกัน ๒ งาน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร่มโพธิ์งาม งบประมาณ ๕.๒๒ ล้านบาท ขออนุมัติราคากลางต่อผู้บริหารแล้ว คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

(แทน)ปลัดจังหวัดพะเยา ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอแม่ใจ งบประมาณ ๕.๕๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานพร้อมกัน ๓ งาน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

- ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ งบประมาณ ๑.๕๒ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
- ก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอปง งบประมาณ ๒.๓๐ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ พร้อมกันในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

(แทน)พัฒนาการจังหวัดพะเยา งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา จำนวน ๓๐ แปลง ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMS แล้ว จำนวน ๒๗ แปลง คงเหลือโครงการของอำเภอแม่ใจที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา เนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลน จำนวน ๓ แปลง ได้แก่ งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา งบประมาณ ๐.๓๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดพะเยา ค่าก่อสร้างรั้ว กศน.ตำบลงเจน งบประมาณ ๐.๒๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

- ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องสมุดประชาชน งบประมาณ ๐.๔๗ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
- ค่าปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชน งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา บ่อขยะศูนย์การศึกษาพิเศษ งบประมาณ ๐.๑๒ ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

- ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ งบประมาณ ๔.๒๔ ล้านบาท ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาเพื่อคำนวณราคากลางและจัดทำ พร.๔ พร.๕ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

(แทน)ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัด งบประมาณ ๑.๓๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

/เงินอุดหนุน...

- เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัด จบประมาณ ๑.๓๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัด จบประมาณ ๑.๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซม จบประมาณ ๐.๖๕ ล้านบาท ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๒ แล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และเร่งรัดดำเนินการงวดที่ ๓ เพื่อจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

(แทน)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ค่าปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา จบประมาณ ๒.๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายพร้อมกัน ๒ งวดงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา การดำเนินงานของโครงการชลประทานพะเยา จำนวน ๘๑ โครงการ จบประมาณ ๔๐๐.๑๙ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด เป็นค่าวัสดุร้อยละ ๗๐ และค่าจ้างแรงงานร้อยละ ๓๐ ซึ่งค่าวัสดุมีการจัดซื้อจัดจ้างหลายรายการต่อโครงการ และจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่สามารถดำเนินการได้ก่อน และหลายโครงการได้ยกเลิกตาม ๗๘ อยู่ระหว่างการดำเนินการใหม่ด้วยวิธี e-bidding คาดว่าจะประกาศผู้ชนะและลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

- โครงการพัฒนาหนองเล็งทรายระยะที่ ๔ จบประมาณ ๑๑๘.๙๓ ล้านบาท ดำเนินการเองโดยศูนย์บริหารเครื่องจักรกลที่ ๑ เชียงใหม่ ประกอบด้วยค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอะไหล่ และค่าจ้างแรงงาน โดยในการจัดซื้อน้ำมันหากเกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตร ต้องขออนุญาตจากกรมพลังงานและมีการใช้จ่ายในการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่สามารถเก็บไว้ที่โครงการชลประทานได้ และการดำเนินการจะใช้เครื่องจักรของกรมชลประทาน ซึ่งใช้ร่วมกันทั่วประเทศ ดังนั้น โครงการชลประทานพะเยาจึงต้องรอแผนการจัดสรรเครื่องจักรจากส่วนกลาง

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา จบฟังกักชั้น ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน จบประมาณ ๐.๓๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

- การสำรวจจริงวัดแปลงที่ดิน จบประมาณ ๐.๑๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
- การประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด จบประมาณ ๐.๐๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
- การวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จบประมาณ ๐.๒๔ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
- โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวม จบประมาณ ๐.๘๑ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

งบกรมจังหวัด ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ จบประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท คาดว่า จะส่งมอบพร้อมกัน ๒ งวดงานภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนแยกประตูชัย จบประมาณ ๒๑.๙๖ ล้านบาท ผู้รับจ้างไม่เบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดเดียวเมื่อสิ้นสุดสัญญา

- งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง จบประมาณ ๒๙.๙๘ ล้านบาท ผู้รับจ้างไม่เบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดเดียวเมื่อสิ้นสุดสัญญา

- งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งบประมาณ ๒๙.๙๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างรอเอกสารจากธนาคาร และจะเบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕
- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย งบประมาณ ๑.๗๐ ล้านบาท รอผลการทดลองฯ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ งบประมาณ ๑๓.๐๗ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
- งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๙ งบประมาณ ๑๑.๔๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
- งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๑๐๙ งบประมาณ ๑๔.๑๘ ล้านบาท เบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ แล้ว
- งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ งบประมาณ ๑๓.๗๓ ล้านบาท เบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ แล้ว
- งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ งบประมาณ ๑๔.๖๗ ล้านบาท เบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ แล้ว
- งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๑๒๙ งบประมาณ ๑๒.๘๑ ล้านบาท เบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ แล้ว
- งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไข งบประมาณ ๑.๙๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
- งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไข งบประมาณ ๐.๙๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไข งบประมาณ ๑.๕๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไข งบประมาณ ๑.๔๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไข งบประมาณ ๑.๙๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไข งบประมาณ ๑.๖๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- ถนนแอสฟัลต์คอนกรีตในสถานี งบประมาณ ๑.๔๑ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- ค่าถมดินหน่วยบริการ งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าหน่วยบริการ งบประมาณ ๐.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ระบบประปาหน่วยบริการ งบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

โครงการของแขวงทางหลวงพะเยาในส่วนที่เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

- (แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบฟังก์ชั่น ถนนสาย พย.๔๐๒๗ แยก ทล.๑๑๒๖ งบประมาณ ๒๑.๙๗ ล้านบาท คาดว่าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายเงินจำนวน ๕.๗๐ บาท และเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายเงินจำนวน ๑๒.๐๐ ล้านบาท
- ถนนสาย พย.๔๐๓๐ แยก ทล.๑๑๘๘ งบประมาณ ๒๓.๙๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
 - ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน งบประมาณ ๔.๙๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓.๐๐ ล้านบาท
 - ปรับปรุงจุดเสี่ยงจัดอันตรายถนนสาย พย.๔๐ งบประมาณ ๔.๙๘ ล้านบาท คาดว่า จะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
 - ปรับปรุงจุดเสี่ยงจัดอันตรายถนนสาย พย.๔๐ งบประมาณ ๑.๓๘ ล้านบาท คาดว่า จะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
 - ปรับปรุงจุดเสี่ยงจัดอันตรายถนนสาย พย.๔๐ งบประมาณ ๓.๖๙ ล้านบาท คาดว่า จะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
 - ปรับปรุงจุดเสี่ยงจัดอันตรายถนนสาย พย.๔๐ งบประมาณ ๐.๙๙ ล้านบาท คาดว่า จะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
 - ปรับปรุงจุดเสี่ยงจัดอันตรายถนนสาย พย.๔๐ งบประมาณ ๑.๘๕ ล้านบาท คาดว่า จะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
 - ปรับปรุงจุดเสี่ยงจัดอันตรายถนนสาย พย.๔๐ งบประมาณ ๑.๕๔ ล้านบาท คาดว่า จะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
 - ปรับปรุงจุดเสี่ยงจัดอันตรายถนนสาย พย.๔๐ งบประมาณ ๑.๙๙ ล้านบาท คาดว่า จะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
 - ปรับปรุงจุดเสี่ยงจัดอันตรายถนนสาย พย.๔๐ งบประมาณ ๐.๙๑ ล้านบาท คาดว่า จะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
 - สะพานข้ามลำห้วยไคร้ งบประมาณ ๙.๒๔ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดเดียวเมื่อสิ้นสุด สัญญาในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
 - งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๑๓.๒๑ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่าย ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๐.๘๕ ล้านบาท
 - งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๐๔ งบประมาณ ๗.๔๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓.๘๐ ล้านบาท
 - งานบำรุงถนนสาย พย.๐๑๗ งบประมาณ ๙.๔๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓.๖๐ ล้านบาท และสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕.๘๐ ล้านบาท
 - งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๓๑ งบประมาณ ๘.๔๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน มิถุนายน จำนวน ๓.๓๐ ล้านบาท และเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕.๑๙ ล้านบาท
 - งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๑๑ งบประมาณ ๓.๕๖ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๕
 - งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๒๖ งบประมาณ ๗.๕๘ ล้านบาท กรมบัญชีกลางอนุมัติผลการ พิจารณาอุทธรณ์แล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
 - งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๒๒ งบประมาณ ๕.๘๘ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

/งานบำรุง...

- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๐๒ งบประมาณ ๒๔.๙๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕.๘๒ ล้านบาท และเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕.๐๐ ล้านบาท
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๑๗ งบประมาณ ๑๓.๙๒ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๗.๓๔ ล้านบาท
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๒๐ งบประมาณ ๑๓.๓๘ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
- งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย พย.๑๐๑๔ งบประมาณ ๓.๕๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
- งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย พย. ๔๐๓๐ งบประมาณ ๓.๕๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
- งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย พย.๑๐๑๖ งบประมาณ ๓.๕๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

โครงการของแขวงทางหลวงชนบทพะเยาในส่วนที่เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

งบกรมจังหวัด ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๔๙.๘๖ ล้านบาท ยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

- ปรับปรุงถนนสายบ้านทุ่งรวงทอง งบประมาณ ๙.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๑.๗๗ ล้านบาท ที่ประชุม กบจ.วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้ใช้งบประมาณในโครงการ Y๒ สำนักงานงบประมาณเห็นชอบทำความตกลงเปลี่ยนแปลงผลผลิตแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕
- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๕.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๒.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๒.๒๓ ล้านบาท ที่ประชุม กบจ.วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้ใช้งบประมาณในโครงการ Y๒ สำนักงานงบประมาณเห็นชอบทำความตกลงเปลี่ยนแปลงผลผลิตแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา โครงการของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง เป็นค่าจ้างแรงงาน คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๑.๐๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดระยะเวลากฎหมายวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

- จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี ๒๕๕๗ งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อแล้ว คาดว่าจะส่งมอบภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

/(แทน)ผู้อำนวยการ...

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี ๒๕๕๗ จำนวน ๓๐ รายการ งบประมาณ ๑.๓๒ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน เบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๖ โครงการ งบประมาณ ๔๑๐.๘๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ๗๘ โครงการ งบประมาณ ๒๑๐.๔๙ ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๘๒.๑๖ ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๖๔.๓๑ ล้านบาท และอยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๒๖.๐๑ ล้านบาท

โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามวงจางาน ประกอบด้วย

- เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงชนบท พย.๔๐๒๒ เทศบาลตำบลแม่ยม งบประมาณ ๙.๙๐ ล้านบาท ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังโรงบ่มยา อบต.สระ งบประมาณ ๑.๓๒ ล้านบาท ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กป่าสุสานบ้านท่าฟ้าหลวง อบต.สระ งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน อบต.ป่าสัก งบประมาณ ๒.๔๐ ล้านบาท ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ อบต.ภูซาง งบประมาณ ๒.๔๐ ล้านบาท ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน เทศบาลตำบลหนองหล่ม งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งหนอง - บ้านท่าฟ้าสีทอง อบต.สระ งบประมาณ ๒.๖๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่างหนอง เทศบาลตำบลแม่ใจ งบประมาณ ๑.๓๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- ซ่อมสร้างถนน คสล.พย.ถ.๕๑-๐๐๗ อบต.บ้านต๋น งบประมาณ ๓.๐๓ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๖๐
- ซ่อมสร้างถนน คสล.พย.ถ.๕๑-๐๐๘ อบต.บ้านต๋น งบประมาณ ๓.๑๙ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๖๐
- ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ บ้านต๋นใต้ อบต.บ้านต๋น งบประมาณ ๕.๒๐ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๒๐ คาดว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.๓๗-๐๐๐๓ อบต.จิม งบประมาณ ๙.๘๖ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๑๕
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านพระนั่งดิน เทศบาลตำบลเวียง งบประมาณ ๓.๗๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขสัญญาจากเสาเข็มเป็นฐานแผ่

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อบต.บ้านม่วง งบประมาณ ๒.๓๘ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๘๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- ฝ่ายแกนขอยซีเมนต์ ฝ่ายห้วยปางปอบ อบต.ภูซาง งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับลดปริมาณงาน เนื่องจากพื้นที่จริงไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการได้
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสันป่ากั่ว-กึ่งแก้ว เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่า งบประมาณ ๓.๗๕ ล้านบาท ได้รับอนุมัติการขอแก้ไขชื่อโครงการแล้ว กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕
- ก่อสร้างถนนพลาแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่ฮ้อยถึงสายบ้านดงบุญนาศ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า งบประมาณ ๙.๗๕ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๖๐
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.๒๐-๐๑๗ เทศบาลตำบลป่าแฝก งบประมาณ ๗.๗๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอผ่อนผันกรณีไม่ได้กำหนดขั้นผู้ประกอบการไปยังกรมบัญชีกลาง โดยกรมบัญชีกลางกำหนดเข้าประชุมพิจารณาในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านแม่จั่ว อบต.แม่สุก งบประมาณ ๘.๔๗ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๓๐
- เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแม่จั่วใต้ อบต.แม่สุก งบประมาณ ๓.๙๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
- ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดงหลวง อบต.ดงสุวรรณ งบประมาณ ๐.๕๘ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๘๗
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง พย.ถ.๑๔-๐๐๒ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ งบประมาณ ๑.๘๙ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๙๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

โครงการที่ขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงก่อนลงนามในสัญญา ประกอบด้วย

- ปรับปรุงถนน คสล.รหัสสายทาง พย.ถ.๑๖-๐๐๗ เทศบาลตำบลบ้านสา งบประมาณ ๕.๙๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาตรวจสอบแบบรูปรายการ
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายถนน (๑๑๙๓) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม งบประมาณ ๑.๑๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาตรวจสอบแบบรูปรายการ
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พย.ถ.๑๒-๐๑๓ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม งบประมาณ ๑.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาตรวจสอบแบบรูปรายการ
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พย.ถ.๑๒-๐๐๖ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม งบประมาณ ๗.๓๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาตรวจสอบแบบรูปรายการ
- ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง พย.๒๐๖๘ อบต.ทุ่งผาสุข งบประมาณ ๘.๓๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาตรวจสอบแบบรูปรายการ
- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสุข อบต.ทุ่งผาสุข งบประมาณ ๒.๐๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาตรวจสอบแบบรูปรายการ

/ปรับปรุง...

- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคำเหนือพัฒนา อบต.ป่าซาง จบประมาณ ๔.๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาตรวจสอบแบบรูปารายการ
 - ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแม่ใสเหล่า อบต.แม่ใส จบประมาณ ๖.๖๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงใบจัดสรร
 - ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง บ้านเกษตรพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม จบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการและได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
 - ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันป่าบาง เชื่อมหมู่ที่ ๑ เทศบาลสันป่าม่วง จบประมาณ ๕.๒๘ ล้านบาท ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการและได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
 - ขุดลอกห้วยโป่ง บ้านผาสุก อบต.ทุ่งผาสุข จบประมาณ ๑.๑๗ ล้านบาท ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการแล้ว
 - โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก มข.๒๕๒๗ อบต.ห้วยยางขาม จบประมาณ ๐.๖๔ ล้านบาท ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการแล้ว
 - ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พย.ถ.๑๘-๐๐๔ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จบประมาณ ๗.๓๗ ล้านบาท ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการและได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
 - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง เทศบาลตำบลสันป่าม่วง จบประมาณ ๐.๖๘ ล้านบาท ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการและได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
 - ขุดลอกเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำหน้าฝายป่าแดง บ้านควร เทศบาลตำบลจิม จบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการและได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านบ่อเปี้ยว-บ้านบ่อตันสัก อบต.บ้านม่วง จบประมาณ ๔.๓๐ ล้านบาท ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการและได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าซางเชื่อมบ้านสันป่าม่วง อบต.ป่าซาง จบประมาณ ๖.๘๐ ล้านบาท ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการและได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและคาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ประกอบด้วย
- ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง บ้านแบ่งถึงบ้านสันกลาง เทศบาลตำบลจิม จบประมาณ ๘.๙๑ ล้านบาท
 - ขยายเขตระบบประปาภูเขา บ้านแฮะ เทศบาลตำบลจิม จบประมาณ ๔.๗๖ ล้านบาท
 - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย โรงเรียนเทศบาลตำบลจิม เทศบาลตำบลจิม จบประมาณ ๗.๗๗ ล้านบาท
 - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลใหญ่ บ้านดอนทอง อบต.ออย จบประมาณ ๒.๖๒ ล้านบาท
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง อบต.ควร จบประมาณ ๒.๘๑ ล้านบาท
 - ก่อสร้างถนน คสล.พย.ถ.๕๖-๐๐๓ สายห้วยกอก อบต.ผาซำน้อย จบประมาณ ๙.๑๑ ล้านบาท
 - ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน เทศบาลตำบลฝายกวาง จบประมาณ ๒.๔๗ ล้านบาท
 - ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านผาลาด อบต.น้ำแวน จบประมาณ ๘.๑๘ ล้านบาท
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปางมดแดง อบต.อ่าทอง จบประมาณ ๓.๙๒ ล้านบาท
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเปือย อบต.เชียงแวง จบประมาณ ๙.๑๓ ล้านบาท

/ก่อสร้าง...

- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านร้อง อบต.เชียงแหว จบประมาณ ๓.๐๒ ล้านบาท
- ขยายไหล่ทางถนนพร้อมรางระบายน้ำ เทศบาลตำบลศรีถ้อย จบประมาณ ๙.๙๙ ล้านบาท
- ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านสะพานงาม อบต.ดอกคำใต้ จบประมาณ ๐.๖๗ ล้านบาท
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๕ บ้านสันป่าหนาด อบต.ดอกคำใต้ จบประมาณ ๕.๓๙ ล้านบาท
- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน ๕๐ คน อบต.ดอกคำใต้ จบประมาณ ๑.๘๓ ล้านบาท
- ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง พย.ถ.๓๖-๐๐๕ บ้านม่อน อบต.คือเวียง จบประมาณ ๑.๕๗ ล้านบาท

โครงการที่ขอใช้พื้นที่ก่อนลงนามในสัญญา ประกอบด้วย

- ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ ทต.บ้านด้า จบประมาณ ๕.๒๐ ล้านบาท ส่งหนังสือขอใช้พื้นที่ไปยังสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕
- ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าน เทศบาลตำบลแม่ยม จบประมาณ ๐.๓๗ ล้านบาท ส่งหนังสือขอใช้พื้นที่ไปยังสำนักงานป่าไม้พะเยา วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕
- ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำฝายห้วยกวาง เทศบาลตำบลแม่ยม จบประมาณ ๐.๗๙ ล้านบาท ส่งหนังสือขอใช้พื้นที่ไปยังสำนักงานป่าไม้พะเยา วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕
- ขุดขยายสระเก็บน้ำป่าสุสานบ้านหนองบัว เทศบาลตำบลจิม จบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท ขอใช้พื้นที่ไปยังสำนักงานเจ้าท่าเชียงราย อยู่ระหว่างส่งเอกสารเพิ่มเติมไปยังกรมเจ้าท่า
- ขุดลอกเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำหน้าฝายลู เทศบาลตำบลจิม จบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท ขอใช้พื้นที่ไปยังสำนักงานเจ้าท่าเชียงราย อยู่ระหว่างส่งเอกสารเพิ่มเติมไปยังกรมเจ้าท่า
- ขุดลอกลำน้ำจิม บ้านสันกลาง เทศบาลตำบลจิม จบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท ขอใช้พื้นที่ไปยังสำนักงานเจ้าท่าเชียงราย อยู่ระหว่างส่งเอกสารเพิ่มเติมไปยังกรมเจ้าท่า
- ขุดลอกลำน้ำลู บ้านดอนไชย เทศบาลตำบลจิม จบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท ขอใช้พื้นที่ไปยังสำนักงานเจ้าท่าเชียงราย อยู่ระหว่างส่งเอกสารเพิ่มเติมไปยังกรมเจ้าท่า
- ขุดลอกลำน้ำลู บ้านด้า เทศบาลตำบลจิม จบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท ขอใช้พื้นที่ไปยังสำนักงานเจ้าท่าเชียงราย อยู่ระหว่างส่งเอกสารเพิ่มเติมไปยังกรมเจ้าท่า
- ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งค่าง บ้านควร เทศบาลตำบลจิม จบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ขอใช้พื้นที่ไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพะเยา (ยังไม่ได้สำรวจพื้นที่)
- ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยราคา บ้านหนองบัว เทศบาลตำบลจิม จบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ขอใช้พื้นที่ไปยังสำนักงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง คาดว่าจะไม่ได้รับอนุญาตและส่งคืน จบประมาณ
- ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยลึก บ้านเลี้ยว เทศบาลตำบลจิม จบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ขอใช้พื้นที่ไปยังสำนักงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง คาดว่าจะไม่ได้รับอนุญาตและส่งคืน จบประมาณ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดำเนินการก่อนนี้ให้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ หากดำเนินการไม่ทันจะให้ส่งคืนงบประมาณภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

ประธาน ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เร่งรัดติดตามการดำเนินการของทุกโครงการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง หากพบปัญหาในการดำเนินการให้ขอคำปรึกษาจากหน่วยงานที่ดูแลภารกิจนั้น และในงบประมาณต่อไปขอให้ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สามารถดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ หน่วยงานที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ขอความร่วมมือให้เบิกจ่ายตามแผนที่กำหนดกรรมการและเลขานุการ และรายงานแผนการเบิกจ่ายเงินของแต่ละโครงการเป็นรายเดือนผ่านทาง Google Sheet เป็นประจำทุกวันที่ ๕ และ ๒๐ ของทุกเดือน ตามลี้ลับที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ทราบ

ประธาน ขอให้หน่วยงานดำเนินการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด หากพบปัญหาในการดำเนินการให้ปรึกษากับฝ่ายเลขานุการ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวนพพรณ มณีรัตน์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว)

นักวิชาการการคลังชำนาญการพิเศษ