



ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๘๕๐๐

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
เรียน หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๘๘๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพะเยาได้จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม
จอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม และโปรดแจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ
ภายในวันจันทร์ ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงาน
การประชุมตามที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕
โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓
E-mail : pyd@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

๑. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	ประธาน
๒. นางนิษฐา วงหน่อแก้ว	(แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๓. นางมาลินี บุญมี	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๔. นายไพรัช วงศ์จุมปู	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๕. นายสิระวัชร เกียงคำ	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๖. นางสาวอัมพิกา ชื่นธีระวงศ์	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๗. นายธารินวัฒน์ พิสิษฐภักดี	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	กรรมการ
๘. นางสาวกฤษณา ทวีคุณ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา	กรรมการ
๙. นางสาวพวงเพชร ไวยะโชติ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา	กรรมการ
๑๐. นายสุทธิพงศ์ บุญทราย	(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา	กรรมการ
๑๑. นางโสภี คำชูสังข์	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑	กรรมการ
๑๒. นายอุเทน มะโนชัย	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒	กรรมการ
๑๓. นายกรภัทร นามจันทร์	(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ
๑๔. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์	คลังจังหวัดพะเยา	เลขานุการ
๑๕. นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
๑๖. นางสาวนพวรรณ มณีรัตน์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวขวัญเรือน วิสัยรัตน์	สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
๒. นายบุรโชติ เครือมา	สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา
๓. นางฤดี ใจมา	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
๔. นางสาวอนุสรุา จันท์ศิริ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
๕. นางสาวชินนภา ชันธพันธ์	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
๖. นายอัครเดช จิตรศรีธธา	โรงเรียนเชิงคำวิทยาคม
๗. นางสาวพัชรี พรหมเสน	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
๘. ร.ต.อ.หญิง กมลพร แสนคำ	ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
๙. นางสาวณัชชา เพ็ชรพินิจ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
๑๐. นางสาวนริگانต์ โกมิตร	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๑๑. นางสาวพรทิพย์ นุจร	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๑๒. นายสมบัติ อยู่สบาย	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ผมนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ส่งรายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปี กรรมการและเลขานุการ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๖๘๘ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในการนี้ ไม่มีหน่วยงานใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กรรมการและเลขานุการ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย รายจ่ายประจำร้อยละ ๙๔ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๘๙ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๓

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบส่วนราชการจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๑๖.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๘๙.๒๑ เป็นลำดับที่ ๕ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๙.๗๘ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในไตรมาสสุดท้าย รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร ๒,๒๓๑.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๖๑.๐๐ เป็นลำดับที่ ๕๕ ของประเทศ การใช้จ่ายของรายจ่ายลงทุน อยู่ที่ร้อยละ ๗๕.๘๓ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มเติมในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นงบประมาณของโครงการชลประทานพะเยา จำนวน ๒๖๒.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑ ของงบประมาณทั้งหมด และรายจ่ายภาพรวม ได้รับการจัดสรร ๕,๑๔๗.๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๗๖.๙๙ เป็นลำดับที่ ๑๗ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๘๓.๗๓ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่องหนซึ่งมีจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อผลการใช้จ่ายของจังหวัด จำนวน ๘ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๑. สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา จำนวน ๑๐.๓๕ ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการบันทึก PO ในระบบ GFMS แล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จำนวน ๑.๔๒ ล้านบาท ๓. งบประมาณจังหวัดพะเยา จำนวน ๑๐๙.๙๖ ล้านบาท ๔. โครงการชลประทานพะเยา จำนวน ๒๙๖.๙๖ ล้านบาท ๕. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗๘.๗๔ ล้านบาท โดยงบประมาณรวมของ ๓ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๙ ของงบประมาณทั้งหมด ๖. แขวงทางหลวงพะเยา จำนวน ๘.๕๙ ล้านบาท ๗. แขวงทางหลวงชนบทพะเยา จำนวน ๕.๐๙ ล้านบาท

/เป็นงาน...

เป็นงานดำเนินการเอง ๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ จำนวน ๔.๒๗ ล้านบาท

หน่วยงานที่มีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๑. สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ๓. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ๔. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ ๕. โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ๖. เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ๗. สำนักงานจังหวัดพะเยา ๘. งบประมาณจังหวัดพะเยา ๙. แขวงทางหลวงพะเยา ๑๐. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๑๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะขอใช้เงินเหลือจ่าย ให้เร่งดำเนินการประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้สามารถใช้เงินเหลือจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณพัฒนาจังหวัดพะเยา รายจ่ายประจำได้รับจัดสรร ๔๓.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๔๗.๓๑ เป็นลำดับที่ ๓๘ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๐.๐๓ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๑๔๘.๑๒ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๑๐.๐๗ เป็นลำดับที่ ๗๕ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๔.๗๖ รายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรร ๑๙๒.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๑๘.๖๐ เป็นลำดับที่ ๗๖ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๓๐.๕๕ ซึ่งทุกรายการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้รับการจัดสรร ๑,๐๘๑.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๘๔.๒๘ คงเหลือจำนวน ๑๖๙.๙๕ ล้านบาท เป็นของโครงการชลประทานพะเยา จำนวน ๙๐.๒๕ ล้านบาท สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๙.๔๖ ล้านบาท โรงพยาบาลพะเยา จำนวน ๓๐.๓๕ ล้านบาท และงบประมาณจังหวัดพะเยา จำนวน ๑๐.๓๗ ล้านบาท โดยเงินกันไว้เบิกเหลือมปีต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (COVID-19) ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรร ๓๕๙.๕๐ ล้านบาท ใช้จ่ายร้อยละ ๘๑.๒๑ คงเหลือ ๖๗.๕๒ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จำนวน ๓๔.๒๐ ล้านบาท โรงพยาบาลพะเยา จำนวน ๑๔.๔๔ ล้านบาท และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓.๗๖ ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงาน งบรายจ่ายลงทุนและงบยุทธศาสตร์ที่ได้รับจัดสรร (รายหน่วยงาน)

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ การติดตามผลการดำเนินงาน เป็นการติดตามผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน กรรมการและเลขานุการ เป็นรายหน่วยงาน หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนที่ผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๒๗ หน่วยงาน ซึ่งแจ้งความคืบหน้าของโครงการให้ที่ประชุมทราบ โดยมีหน่วยงานที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ จำนวน ๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๑. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา ๒. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ ๓. วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ๔. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ๕. โรงพยาบาลพะเยา ซึ่งทุกหน่วยงานดำเนินการก่อสร้างครบทุกโครงการแล้ว

/(แทน)เกษตร...

(แทน)เกษตรจังหวัดพะเยา ก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภออง จบประมาณ ๓.๔๖ ล้านบาท ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๘๐ เบิกจ่ายงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑.๕๖ ล้านบาท งวดสุดท้ายคาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

(แทน)พลังงานจังหวัดพะเยา ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ จบประมาณ ๐.๔๓ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔

- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งปลูกสร้าง จบประมาณ ๐.๔๕ ล้านบาท เป็นอาคารโรงจอดรถ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ก่อนกำหนดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

- ค่าผ่านพร้อมชุดอุปกรณ์ ๑ ชุด จบประมาณ ๐.๑๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

- ไฟฟ้าส่องสว่างรอบอาคารสำนักงาน จบประมาณ ๐.๔๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ จบประมาณ ๙.๘๕ ล้านบาท ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMIS และเบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๒ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

(แทน)พาณิชย์จังหวัดพะเยา ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ จบประมาณ ๓.๖๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๓ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายงวดที่ ๔ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

(แทน)พัฒนาการจังหวัดพะเยา งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา จบประมาณ ๐.๖๒ ล้านบาท และ ๑.๔๐ ล้านบาท เป็นโครงการของอำเภอเมือง อยู่ระหว่างเขียนแบบ และจะขอคืน จบประมาณ เนื่องจากไม่สามารถเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ได้ ๗ แปลง จบประมาณ ๐.๗๓ ล้านบาท

(แทน)ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ค่าปรับปรุงพัฒนา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จังหวัดพะเยา จบประมาณ ๑.๙๘ ล้านบาท ผู้รับจ้างขยายระยะเวลาตามสัญญา คาดว่าจะ ส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

- ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๒ รายการ จบประมาณ ๐.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง กำหนดลงนามในสัญญาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ข ในเขตแผ่นดินไหว จบประมาณ ๕.๕๔ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๔ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และมีงบประมาณ คงเหลือ ๐.๐๕ ล้านบาท เป็นงานงวดที่ ๕ ซึ่งจะมียกงบประมาณของปี ๒๕๖๕ มาสมทบอีกส่วนหนึ่ง เป็นโครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

(แทน)ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จบประมาณ ๐.๙๔ ล้านบาท ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย คาดว่าจะ เบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

(แทน)ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา บ้านพักระดับ ผกก.-รอง ผบก. สภ.แม่ใจ จบประมาณ ๑.๙๔ ล้านบาท มี ๕ งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดงานที่ ๒ และ ๓ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ และงวดงาน ที่ ๔ และ ๕ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

/(แทน)ปลัด...

(แทน)ปลัดจังหวัดพะเยา ปรับปรุงระบบประปาศูนย์ราชการอำเภอภูซาง งบประมาณ ๑.๓๒ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดำเนินการแล้วร้อยละ ๗๐ ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้าเนื่องจากขาดแคลนแรงงาน ได้ทำหนังสือแจ้งส่งวนสิทธิการเรียกค่าปรับแล้ว พร้อมได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งรัดดำเนินการแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

(แทน)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ค่าก่อสร้างบ้านพักรอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๓.๗๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๑ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

- โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ งบประมาณ ๐.๘๕ ล้านบาท ผู้รับจ้างทำงาน อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างรายใหม่ กำหนดเสนอราคา วันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

- โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ งบประมาณ ๐.๙๖ ล้านบาท แจ้งผู้รับจ้างให้มาลงนามในสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่มาลงนามในสัญญา อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างรายใหม่ คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำ อำเภอแม่ใจ งบประมาณ ๐.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดปริมาณงาน เนื่องจากการขุดเจาะบ่อบาดาลไม่ได้ขนาดตามปริมาณงานเดิม อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำ อำเภอภูกามยาว งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ สิ้นสุดสัญญาแล้ว แต่เนื่องจากต้องรอติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ คาดว่าจะส่งมอบงานภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำ งบประมาณ ๐.๓๙ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

- โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ งบประมาณ ๑.๕๑ ล้านบาท ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

(แทน)ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด งบกรมจังหวัด ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประปา สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานดำเนินการ งบประมาณ ๑.๘๐ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบงาน วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และคาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

- ขุดขยายห้วยชมพูตอนล่างพร้อมปรับปรุง งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท อำเภอดอกคำใต้ เป็นหน่วยงานดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

- ติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมชนิดกิ่งเดี่ยว งบประมาณ ๙.๓๐ ล้านบาท อำเภอเชียงคำ เป็นหน่วยงานดำเนินการ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดแรกในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

- ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน งบประมาณ ๒.๙๑ ล้านบาท อำเภอภูซางเป็นหน่วยงานดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

- ติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมแหล่งท่องเที่ยว งบประมาณ ๑๘.๓๐ ล้านบาท อำเภอเชียงคำ เป็นหน่วยงานดำเนินการ ขอยกเลิกโครงการ จังหวัดได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.) เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นปรับปรุงลำน้ำห้วยแพะ ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา เป็นโครงการต่อยอดโครงการเดิม โดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.) มีอำนาจในการเห็นชอบโครงการนี้ได้ และแจ้ง อบกบ. เพื่อทราบ แต่เนื่องจากงบประมาณเกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ โดยจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการ

/ส่งหนังสือ...

ส่งหนังสือให้สำนักงานงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักงานงบประมาณจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาภายในสัปดาห์หน้า และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจะเร่งรัด ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ดำเนินการก่อสร้างได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

- ปรับปรุงอาคารศูนย์ท่อผ้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ งบประมาณ ๒.๓๓ ล้านบาท อำเภอภูซาง เป็นหน่วยงานดำเนินการ ลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำไทลื้อ งบประมาณ ๐.๗๒ ล้านบาท อำเภอภูซางเป็นหน่วยงาน ดำเนินการ ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

- ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมนกยูง งบประมาณ ๑๐.๐๐ ล้านบาท อำเภอจุนเป็นหน่วยงาน ดำเนินการ ออกบ.ภาคเหนือ ไม่เห็นชอบเนื่องจากไม่สอดคล้องกับภารกิจของอำเภอ จังหวัด ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ (กบจ.) วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการมีมติให้นำไปดำเนินการ โครงการ Y๒ เป็นโครงการขุดลอกของอำเภอ อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ เสนอผู้ว่าราชการ จังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- เปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงชนบท เป็นงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จำนวน ๒๒ โครงการ งบประมาณ ๕๘.๑๔ ล้านบาท อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ แจ้งให้การประสานส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา จุน และพาน ซึ่งเป็นหน่วยงานดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง คาดว่าได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

- พัฒนาจุดชมวิวและหอระฆังวัดพระธาตุจอมทอง งบประมาณ ๑๓.๗๕ ล้านบาท สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานดำเนินการ ขอเปลี่ยนแปลงวิธีจัดซื้อจัดจ้างเป็นวิธีคัดเลือก เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา คาดว่าลงนามในสัญญาในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

- ปรับปรุงลำน้ำห้วยแพะเชื่อมต่อระบบป้องกัน งบประมาณ ๑๐.๐๐ ล้านบาท สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๓ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ตามแผนที่กำหนด

- ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบท แยกทล.๑ งบประมาณ ๑.๘๖ ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการ Y๒ และได้เร่งรัดให้อำเภอซึ่งเป็นหน่วยงานดำเนินการ ดำเนินการก่อสร้างผู้ก่

(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา งบอุดหนุนเฉพาะกิจ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๙ โครงการ งบประมาณ ๒๕๒.๓๓ ล้านบาท แยกเป็น ขุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ DLTV จำนวน ๔๑ โครงการ งบประมาณ ๑.๒๖ ล้านบาท ซึ่งเบิกจ่ายครบถ้วน ๔๑ โครงการแล้ว โครงการก่อสร้าง จำนวน ๗๘ โครงการ งบประมาณ ๒๕๑.๐๗ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างผู้ก่แล้ว จำนวน ๗๕ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๑ โครงการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน ๑๔ โครงการ และโครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย

- ปรับปรุงถนน รหสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.ร-๐๐๒๑ เทศบาลตำบลเชียงม่วน งบประมาณ ๖.๘๗ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างระยะเวลาก่อสร้าง ครบกำหนด วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสันเวียงใหม่ เทศบาลตำบลบ้านสา งบประมาณ ๑.๙๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา ซึ่งผู้เสนอราคาเสนอราคาต่ำกว่า งบประมาณเกินร้อยละ ๑๕ จึงดำเนินการแจ้งให้ผู้เสนอราคาทำหนังสือชี้แจง

- ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๒๒-๐๐๔ เทศบาลตำบลแม่กา งบประมาณ ๕.๑๕ ล้านบาท ยื่นเสนอราคา วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และกำหนดพิจารณาผลการประกวดราคา วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และประกาศผลผู้ชนะ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

โครงการที่มีกำหนดเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.ร.-๐๐๑๕ เทศบาลตำบลจุน งบประมาณ ๒.๕๗ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๙๐ ค่าใช้จ่ายจากปัญหาแบบรูปรายการไม่สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการ อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบรูปรายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.ร.-๐๐๐๗ เทศบาลตำบลจุน งบประมาณ ๙.๒๕ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ค่าใช้จ่ายเนื่องจากต้องรอส่งมอบพื้นที่ รางระบายน้ำก่อนจึงจะดำเนินการได้ เทศบาลส่งมอบพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดำเนินการขยายเวลาตามสัญญาเป็น วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๕๗-๐๐๗ อบต.พระธาตุขิงแกง งบประมาณ ๕.๓๓ ล้านบาท ดำเนินการตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

- ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๘-๐๐๐๙ เทศบาลตำบลเชียงม่วน งบประมาณ ๓.๘๗ ล้านบาท ดำเนินการตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสระใต้ อบต.สระ งบประมาณ ๒.๒๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างประกอบอุปกรณ์เพื่อให้นำมาติดตั้ง สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดำเนินการแจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับแล้ว

- ขุดลอกแหล่งเก็บน้ำแก้มลิงบ้านร่องปอ อบต.ดงเจน งบประมาณ ๓.๐๒ ล้านบาท ได้รับอนุมัติให้แก้ไขแบบรูปรายการ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

- ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๒-๐๑๐ เทศบาลตำบลบ้านด้อม งบประมาณ ๑.๔๔ ล้านบาท ได้รับอนุมัติให้แก้ไขแบบรูปรายการ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ เทศบาลเจริญราษฎร์ งบประมาณ ๔.๑๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอปรับลดปริมาณงาน

- ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเมียง หมู่ที่ ๑ เทศบาลบ้านเหล่า งบประมาณ ๓.๒๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

- ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๒๐-๐๐๙ เทศบาลตำบลป่าแฝก งบประมาณ ๒.๕๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

(แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง งบประมาณ ๒.๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

- อาคารซักฟอก เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น งบประมาณ ๕.๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

- รั้วตาข่ายถัก โรงพยาบาลภูซาง งบประมาณ ๑.๖๖ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานจัดทำหนังสือแจ้งเร่งรัดและแจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับแล้ว ดำเนินการก่อสร้างได้ ร้อยละ ๗๕ ขอย้ายระยะเวลาตามสัญญาสิ้นสุดในปี ๒๕๖๕

/(แทน)โยธา...

(แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา การสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน งบประมาณ ๐.๒๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

- ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน งบประมาณ ๔.๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔ วงดงานงวดที่ ๕-๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

- โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวม งบประมาณ ๑.๑๓ ล้านบาท และการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน งบประมาณ ๐.๐๘ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ตามแผนที่กำหนด

(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา โครงการซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งน้ำ งบประมาณ ๒๑.๘๐ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด และเป็นโครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณ คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

- ค่าก่อสร้างสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ ๒๖๒.๒๓ ล้านบาท ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ ปรับปรุงหนองเล็งทราย ระยะที่ ๓ และขุดลอกกว๊านพะเยา ระยะที่ ๑ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด และเป็นโครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณ คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เนื่องจากวงเงินอำนาจของผู้บริหารโครงการชลประทานพะเยา ต้องขออนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๒ ลำปาง และงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดำเนินการโดยสำนักเครื่องจักรกลที่ ๑ เชียงใหม่

การดำเนินงานของโครงการชลประทานพะเยาส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ งบประมาณ ๔๖.๖๖ ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย ๓๗.๓๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตามแผนที่กำหนด

- สายทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๓ งบประมาณ ๔๔.๖๒ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ตามแผนที่กำหนด

- ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย งบประมาณ ๓.๒๐ ล้านบาท เป็นเงินกันไว้เบิกเหลือในปีทั้งหมด

- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย งบประมาณ ๑.๒๕ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงานในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย งบประมาณ ๐.๙๙ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงานในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

- งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๑ งบประมาณ ๒๔.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งหมดแล้ว และดำเนินการแจ้งส่งคืนเงินเหลือจ่ายแล้ว

การดำเนินงานของแขวงทางหลวงพะเยาส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา ก่อสร้างถนนสายแยกทล.๑๐๒๑-บ้านจำไก่ งบประมาณ ๒๓.๙๗ ล้านบาท ส่งมอบงานแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

- ก่อสร้างถนนสายแยกทล.๑-บ้านแม่เย็น งบประมาณ ๑๙.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

การดำเนินงานของแนวทางหลวงชนบทพะเยาส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

(แทน)ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา การดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดิน ส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเองเป็นค่าวัสดุ ค่าจ้างงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑.๑๙ ล้านบาท ได้รับงบประมาณในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ลงนามในสัญญา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMS แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน กำหนดส่งมอบงาน วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

- รายการครุภัณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ครุภัณฑ์ จำนวน ๔๑ รายการ งบประมาณ ๔.๒๕ ล้านบาท เป็นรายการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้โรงเรียน โดยใช้วิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าจะก่อหนี้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

- โรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง งบประมาณ ๒.๖๖ ล้านบาท ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๔ แล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
- อาคารเรียนแบบพิเศษ ๔ ชั้น งบประมาณ ๘.๗๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๙ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และจัดทำ PO ในระบบ GFMS กรรมการและเลขานุการ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ สำหรับหน่วยงานที่มีเงินเหลือจ่าย และประสงค์ที่จะใช้เงินเหลือจ่าย ให้เร่งดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลง เพื่อจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๓.๔/ว๓๘๑ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรรมการและเลขานุการ เรื่อง ข้อความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ ข้อ ๑๑ หมายถึง เมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นรายหน่วยงาน และมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ในวาระที่ ๒ ซึ่งขณะนี้ สภาอยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่ ๒ จึงถือว่าหน่วยงานได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว และสามารถเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือเวียน ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP เว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศ ณ สถานที่ ปิดประกาศของหน่วยงาน และรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือ ข้อตกลงได้ทันที เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ให้กำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวน ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาพร้อมข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ

พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถยกเลิกได้” ดังนั้น หน่วยงานใดที่ได้รับแจ้งจากต้นสังกัดแล้วว่าได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการใด ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางของหนังสือดังกล่าว เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ทันที เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว สืบเนื่องจากผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีการก่องหนผู้กัพัณและเบิกรจ่ายแล้่ว จำนวน ๑,๖๙๑.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๓ ซึ่งเป้ำหมายการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของมติคณะรัฐมนตรี กำหนดไว้ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ร้อยละ ๘๙ จากการชี้แจงของหน่วยงานในวันนั้ มีแผนการใช้จ่ายภายในเดือนสิงหาคม จำนวน ๕๒ ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับที่ใช้จ่ายไปแล้วยอดรวม ณ เดือนสิงหาคม จะมีการใช้จ่าย จำนวน ๑,๗๔๓.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๕ ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายคิดเป็นจำนวน ๒๔๑.๙๓ ล้านบาท

ประธาน เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณ ทำให้หลายโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่บรรลุเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ขอให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับไป เนื่องจาก งบประมาณที่ส่วนราชการในจังหวัดพะเยาได้รับจัดสรร จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและทุกภาคส่วน

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวนพพรณ มณีรัตน์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว)

นักวิชาการการคลังชำนาญการพิเศษ