

ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๑๑๙๕



สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๑๒๑๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพะเยาได้จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Microsoft Team

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม และโปรดแจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบภายในวันอังคาร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

E-mail : pyd@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

- | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|
| ๑. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง | รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา | ประธาน |
| ๒. นางนิษฐา วงหน่อแก้ว | (แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา | กรรมการ |
| ๓. นางสาวอัญชิษฐา กันฟอง | (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา | กรรมการ |
| ๔. นางอัญชลี แก้วหมุด | (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา | กรรมการ |
| ๕. นางสาวเยาวเรศ ธรรมใจกุล | (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา | กรรมการ |
| ๖. นางศุภภัทร คำมี | (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา | กรรมการ |
| ๗. นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน | (แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา | กรรมการ |
| ๘. นางสาวกฤษณา ทวีคุณ | (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา | กรรมการ |
| ๙. นางสาวพวงเพชร ไวทยะโชติ | (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา | กรรมการ |
| ๑๐. นางดารณี แสนธิ | (แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา | กรรมการ |
| ๑๑. นางโสภี คำชูสังข์ | (แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ | กรรมการ |
| ๑๒. นายอุเทน มะโนชัย | (แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ | กรรมการ |
| ๑๓. นางสาวปณิตดา หลวงเครื่อง | (แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด | กรรมการ |
| ๑๔. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ | คลังจังหวัดพะเยา | เลขานุการ |
| ๑๕. นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว | ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๖. นางสาวนพวรรณ มณีรัตน์ | นักวิชาการคลังปฏิบัติการ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑. นางนพรัตน์ สร้อยคำ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา |
| ๒. นางสาวขวัญเรือน วิสัยรัตน์ | สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา |
| ๓. นางสาววณัชชา เพ็ชรพินิจ | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา |
| ๔. นางสาววารินทร์ สงวนใจ | สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา |
| ๕. นายทนิตย์ ภิธรรมมา | เรือนจำจังหวัดพะเยา |
| ๖. นายเดชา ใจหลวง | สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนจังหวัดพะเยา |
| ๗. นางสุนันทา ขยันขาย | วิทยาลัยเทคนิคพะเยา |
| ๘. นายนฤเบศ เมืองอินทร์ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา |
| ๙. นายชัยพิสิฐ พันธนะวาทีน | วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ |
| ๑๐. นายดนุรุต สีลาคำ | วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ |
| ๑๑. นายเกษม สายสำราญ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง |
| ๑๒. นางเครือวัลย์ คำภูพันธ์ | โรงพยาบาลเชียงคำ |
| ๑๓. ด.ต.สังวาลย์ บุญมาเกียง | กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ |
| ๑๔. นายธวัช สุทธรังค์ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา |
| ๑๕. นางรุ่งทิพา สุทธิตานนท์ | เทศบาลเมืองพะเยา |

/๑๖.นายสุวรรณ์...

๑๖. นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา
๑๗. นางธิดา จันทราพูน
๑๘. นางสาวนริกันต์ โกมิตร
๑๙. นางสาวพรทิพย์ นุจร

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ผมนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ส่งรายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปี กรรมการและเลขานุการ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๙๐๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ในการนี้ไม่มีหน่วยงานใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กรรมการและเลขานุการ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นงบส่วนราชการจังหวัดพะเยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ๓ หน่วยงาน คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา และเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๓๔๐.๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๙ เป็นลำดับที่ ๓๙ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๔๐ เป็นลำดับที่ ๒๖ ของประเทศ รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรร ๒,๓๖๖.๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๘ เป็นลำดับที่ ๖๐ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๗ เป็นลำดับที่ ๖๘ ของประเทศ เนื่องจาก ในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรงบประมาณเข้ามาเป็นจำนวนมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมด รายจ่ายลงทุนที่ไม่มีการใช้จ่าย เป็นงบประมาณของงบกรมจังหวัดพะเยา ในส่วนที่โครงการชลประทานพะเยาเป็นหน่วยงานดำเนินการ ไม่สามารถดำเนินการได้ทันเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการสำรวจและออกแบบบูรณาการใหม่ทั้งหมด รวมถึงงบประมาณเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. เป็นโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อชายแดนบ้านฮวก เป็นโครงการเข้าช้อนกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายจ่ายภาพรวม ได้รับการจัดสรร ๕,๗๐๖.๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๔ เป็นลำดับที่ ๕๑ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๖ เป็นลำดับที่ ๕๙ ของประเทศ

/ผลการใช้จ่าย...

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๔๘.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๕ เป็นลำดับที่ ๖ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๖ เป็นลำดับที่ ๖ ของประเทศ รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรร ๑,๕๖๘.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๔ เป็นลำดับที่ ๓ ของประเทศ การใช้จ่ายของรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๙ เป็นลำดับที่ ๑๙ ของประเทศ และรายจ่ายภาพรวม ได้รับการจัดสรร ๒,๗๑๗.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๗ เป็นลำดับที่ ๕ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๔๑.๐๖ เป็นลำดับที่ ๘ ของประเทศ

ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัดพะเยา รายจ่ายประจำได้รับการจัดสรร ๓๘.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑.๕๒ เป็นลำดับที่ ๔๒ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๙ เป็นลำดับที่ ๑๘ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับการจัดสรร ๑๑๗.๘๖ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย เป็นลำดับที่ ๕๗ ของประเทศ รายจ่ายภาพรวมได้รับการจัดสรร ๑๕๖.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๐.๓๘ เป็นลำดับที่ ๒๐ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๒ เป็นลำดับที่ ๑๒ ของประเทศ

โครงสร้างงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สูงสุด ๑๐ อันดับแรก ประกอบด้วย ๑. มหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณ ๗๖๙.๔๐ ล้านบาท ๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๔๔๖.๖๒ ล้านบาท ๓. โครงการชลประทานพะเยา งบประมาณ ๓๘๑.๖๔ ล้านบาท ๔. ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑๔๗.๒๒ ล้านบาท ๕. งบกรมจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑๓๗.๓๓ ล้านบาท ๖. เทศบาลเมืองพะเยา งบประมาณ ๑๑๕.๔๙ ล้านบาท ๗. มณฑลทหารบกที่ ๓๔ งบประมาณ ๙๗.๒๖ ล้านบาท ๘. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๖๗.๙๑ ล้านบาท ๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ งบประมาณ ๕๔.๕๓ ล้านบาท ๑๐. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๔๙.๒๓ ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๐๔.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๙ โดยเงินกันไว้เบิกเหลือมปีจะสามารถเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ให้ขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลือมปีไปอีก ๖ เดือน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (COVID-19) ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้รับการจัดสรร ๕๕.๓๓ ล้านบาท ใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รัฐบาลยังไม่ได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งคาดว่าจะปีนี้จะกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย เนื่องจากผลการเบิกจ่ายจะช่วยให้การกระตุ้นเศรษฐกิจได้บรรลุวัตถุประสงค์มากกว่าการใช้จ่าย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเป้าหมายดังกล่าว สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา จึงกำหนดมาตรการและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดพะเยา

นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว มาตรการและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย

๑. เตรียมการในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายใน เช่น การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) รายละเอียดของงานที่จะจ้าง แบบรูปและรายการละเอียด คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น

๒. กรณีที่ได้รับงบประมาณประเภทการจัดงาน (Even Organizer) การกำหนด TOR ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ชนิด ปริมาณและคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆให้ชัดเจน

๓. กรณีที่ได้รับงบประมาณประเภทงานก่อสร้าง ให้จัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณในการจัดจ้างจาก SMEs ที่มีในบัญชีของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างว่า ให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ ของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างโดยใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นวัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น

๔. เมื่อได้รับแจ้งรายการรายจ่ายลงทุนและจำนวนเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากต้นสังกัดแล้ว ให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ของหน่วยงานและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน และให้รับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อรับอนุมัติทางการเงิน

๕. ให้หน่วยงานที่จะจัดซื้อจัดจ้างกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้”

๖. การจัดจ้างงานก่อสร้าง ก่อนลงนามในสัญญา ให้หน่วยงานแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาหรือเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ตรงกับแบบรูปและรายการละเอียด โดยให้เจรจาเพื่อปรับลดราคาทุกรายการตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง โดยเทียบกับราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น หรือจะปรับลดตามความเหมาะสมก็ได้ หากหน่วยงานเลือกเจรจาปรับลดตามความเหมาะสมแล้ว แต่ไม่สามารถเจรจาทกลงกันได้ ให้ดำเนินการปรับลดราคาทุกรายการ ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง โดยเทียบกับราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นภายใต้ราคาที่เสนอไว้ ทั้งนี้ หากไม่สามารถเจรจาเพื่อปรับลดทุกรายการได้ ให้หน่วยงานยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น

๗. การกำหนดระยะเวลาการยื่นราคา ในเอกสารเชิญชวนให้ครอบคลุมระยะเวลาอุทธรณ์ด้วย (ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา) เนื่องจากหากเกิดกรณีการอุทธรณ์ จะส่งผลให้การยื่นราคาหมดอายุ ทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้

๘. การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานก่อสร้าง จะต้องกำหนดให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักวิชาการ

๙. การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน หากงานก่อสร้างนั้นๆ สามารถแบ่งงวดงานได้ ให้แบ่งงวดงาน ปริมาณงานในแต่ละงวด โดยจะต้องสอดคล้องกับจำนวนเงินในแต่ละงวด ทั้งนี้ เพื่อสามารถกำกับการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งอัตรา การเบิกจ่ายมีความก้าวหน้าระหว่างการบริหารสัญญา กรณีที่หน่วยงานมิได้แบ่งงวดงานไว้ ในเอกสารประกวดราคา ให้ผู้เสนอราคาจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนเวลาในการทำงาน เพื่อกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๑๐. กรณีที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อได้รับแจ้งรายการและจำนวนเงินในการจัดซื้อจัดจ้างจากต้นสังกัดแล้ว หน่วยงานสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ได้ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน แต่ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องบันทึกรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินที่สำนักงบประมาณกำหนดให้แล้วเสร็จก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๑๑. เมื่อหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS โดยเร็ว

๑๒. ให้เร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑

๑๓. รายจ่ายประจำ จะต้องเร่งรัดให้เริ่มดำเนินการและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการได้รับและระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นสำคัญ

๑๔. กรณีมีเงินเหลือจ่าย หากหน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้เงินเหลือจ่ายให้เร่งรัดดำเนินการขอใช้เงินดังกล่าว แต่หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ให้รีบแจ้งต้นสังกัดเพื่อดึงเงินกลับ โดยเร็ว

๑๕. กรณีผู้ชนะการเสนอราคาไม่มาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงกับทางราชการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ดำเนินการแจ้งเป็นผู้ทำงาน ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๑๐๙ ข้อ ๑ แล้วแต่กรณี

๑๖. กรณีที่คู่สัญญาไม่ดำเนินการก่อสร้างตามแผนการปฏิบัติงาน ให้หน่วยงานส่งหนังสือแจ้งเตือนคู่สัญญาให้เข้าชี้แจงถึงสาเหตุ และหากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน หน่วยงานสามารถใช้สิทธิพิจารณาบอกเลิกสัญญาและแจ้งให้เป็นผู้ทำงานได้ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดำเนินการข้างต้นได้เมื่อคู่สัญญาไม่ได้ดำเนินการตามแผนฯ พอสมควรกับเหตุ โดยไม่ต้องรออนครบกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา

๑๗. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา คู่สัญญายังมิได้ส่งมอบสิ่งของหรืองานจ้าง ให้หน่วยงานเรียกค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๕๑

๑๘. กรณีค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้พิจารณาบอกเลิกสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓ เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไข โดยต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร

นางธิดา จันทราพูน การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา กรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ กรณีงานก่อสร้างที่มีวงเงิน ๕ ล้านบาทขึ้นไป ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามสาขาและชั้นของงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง ในครั้งนั้น แยกเป็นรายสาขา ดังต่อไปนี้

๑. สาขางานก่อสร้างทาง
๒. สาขางานก่อสร้างสะพาน
๓. สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ
๔. สาขางานก่อสร้างชลประทาน
๕. สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง

ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อ มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- ประเภทคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง ยกเว้นหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน้ำ และกรมเจ้าท่า
- ประเภทคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๖ แห่ง ข้างต้นด้วย

ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ สำหรับโครงการงานก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕ ล้านบาท ขึ้นไป ไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือประกาศและเอกสารสอบราคา หรือหนังสือเชิญชวน สำหรับวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ประกอบกับกรมบัญชีกลางได้ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ และมีการแก้ไขแบบเพื่อรองรับรูปแบบทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้กำหนดรูปแบบทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ที่มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยไม่ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง แบบประกาศและเอกสาร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ที่แก้ไขปรับปรุงใหม่นี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธี
สอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลมด้วย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงาน งบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร (รายหน่วยงาน)

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ การติดตามผลการดำเนินงาน เป็นการติดตามผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน
กรรมการและเลขานุการ เป็นรายหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป
ชี้แจงความคืบหน้าของโครงการให้ที่ประชุมทราบ

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบฟังก์ชัน ค่าควบคุมงาน จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑.๖๐
ล้านบาท งานบำรุงปกติ งบประมาณ ๙.๔๒ ล้านบาท และงานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติ
งบประมาณ ๐.๘๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน
เบิกจ่ายแล้ว ๐.๙๓ ล้านบาท

งบกรมจังหวัด ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ
๔๙.๘๖ ล้านบาท อนุมัติโครงการวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑

- ปรับปรุงถนนสายบ้านทุ่งรวงทอง งบประมาณ ๙.๐๐ ล้านบาท อนุมัติโครงการวันที่
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑

- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๑.๗๗ ล้านบาท ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากซ้ำซ้อนกับโครงการของ อบจ.พะเยา

- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๕.๐๐ ล้านบาท อนุมัติโครงการวันที่
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑

- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๒.๐๐ ล้านบาท อนุมัติโครงการวันที่
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑

- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๒.๒๓ ล้านบาท ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากซ้ำซ้อนกับโครงการของ อบจ.พะเยา

(แทน)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) งบประมาณ ๑.๓๖ ล้านบาท กำหนด
ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

(แทน)เกษตรจังหวัดพะเยา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน งบประมาณ ๑.๐๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน งบประมาณ ๑.๐๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

(แทน)พัฒนาการจังหวัดพะเยา ปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภออง งบประมาณ ๐.๑๔ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
กำหนดราคากลางและหาตัวผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

- ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชน งบประมาณ ๐.๐๗ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
หาตัวผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

- งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๒.๓๐ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณให้อำเภอแล้ว และอยู่ระหว่างการเขียนโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒

(แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา เครื่องบันทึกแบบตั้งโต๊ะ งบประมาณ ๐.๐๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

- แก้วแก้วประชาชน ๔ ที่นั่ง งบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) งบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
- ค่าก่อสร้างที่จอดรถ งบประมาณ ๐.๓๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ งบประมาณ ๐.๐๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕
- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ งบประมาณ ๐.๔๐ ล้านบาท กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ งบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ งบประมาณ ๓.๖๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ งบประมาณ ๓.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างร่างขอบเขตงาน คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

(แทน)ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา ปรับปรุงเรือนจำจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะบันทึก PO ในระบบ GFMS ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเรือนจำจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะบันทึก PO ในระบบ GFMS ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
- ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเรือนจำจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะบันทึก PO ในระบบ GFMS ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
- ก่อสร้างสถานพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ งบประมาณ ๕.๑๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง
- ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๙ รายการ งบประมาณ ๐.๗๖ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะบันทึก PO ในระบบ GFMS ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯจังหวัดพะเยา เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา

- ค่าก่อสร้างรั้ว กสน. ตำบลงเจน งบประมาณ ๐.๒๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง
- ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องสมุดประชาชน งบประมาณ ๐.๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง
- ค่าปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชน งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง
- ค่าปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชน งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง

/(แทน)ผู้อำนวยการ...

(แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล งบประมาณ ๑.๓๖ ล้านบาท
ประกาศร่างเอกสารเชิญชวน ครั้งที่ ๒ คาดว่าจะประกาศเอกสารเชิญชวนได้ภายในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อาคารโรงแปรรูปสุกร ขนาดเล็กพิเศษ งบประมาณ ๑.๐๘ ล้านบาท
อยู่ระหว่างขอหนังสืออนุญาตการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์จากกรมปศุสัตว์ คาดว่าจะประกาศเอกสาร
เชิญชวนได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ชุดทดลองระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท
อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยจะประกาศร่างเอกสารเชิญชวนภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๔

- อาคารแฟลต ๑๔ หน่วย งบประมาณ ๑๔.๓๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปารายการงาน
ก่อสร้าง และจะประกาศร่างเอกสารเชิญชวนภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยกำหนด
ระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน ๑๐ งวดงาน ระยะเวลา ๓๔๕ วัน

(แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย งบประมาณ ๒.๘๐ ล้านบาท
อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะประกาศร่างเอกสารเชิญชวนในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
และได้ตัวผู้รับจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการเทคโนโลยีและการจัดการปง ชุดเครื่องมืองานเชื่อมพื้นฐานพร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๒.๙๐ ล้านบาท
ประกาศร่างเอกสารเชิญชวนวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด งบประมาณ ๑.๔๐ ล้านบาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว สิ้นสุดการอุทธรณ์วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คาดว่า
จะลงนามในสัญญาวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและ
การพัฒนา วัดนาเจริญ งบประมาณ ๐.๐๖ ล้านบาท วัดส่งแผนการดำเนินการแล้ว คาดว่าจะ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๒

- เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนา วัดห้วยวน งบประมาณ ๑.๓๑ ล้านบาท
วัดส่งแผนการดำเนินการแล้ว คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒

- เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนา วัดไทยสุภาพ งบประมาณ ๑.๓๓ ล้านบาท
วัดส่งแผนการดำเนินการแล้ว คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒

- เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนา วัดศรีดอนตัน งบประมาณ ๑.๘๕ ล้านบาท
วัดส่งแผนการดำเนินการแล้ว คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒

- เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนา วัดสันหมื่นแก้ว งบประมาณ ๐.๐๙ ล้านบาท
วัดส่งแผนการดำเนินการแล้ว คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒

- เงินอุดหนุนการสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนา วัดบุญเกิด งบประมาณ ๑.๗๔ ล้านบาท
วัดส่งแผนการดำเนินการแล้ว คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒

- เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซม งบประมาณ ๐.๖๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอหนังสือจาก
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

(แทน)ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ปรับปรุงถนน ร้อย ตชด.๓๒ ตำบลผาสิงห์ งบประมาณ ๔.๔๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- อาคารบ้านพักอาศัย ๑ ชั้น (สำหรับนักเรียน) งบประมาณ ๒.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง
- อาคารบ้านพักอาศัย ๑ ชั้น (สำหรับครู) งบประมาณ ๑.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง คาดว่าได้ตัวผู้รับจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
- ส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ และส้วมนักเรียน งบประมาณ ๐.๘๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง คาดว่าได้ตัวผู้รับจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
- ปรับปรุงอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ งบประมาณ ๐.๔๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว
- เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว.๑๐ คูหา งบประมาณ ๘.๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอราคา คาดว่าได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

(แทน)ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๑๐.๑๔ ล้านบาท ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก งบจ.ต้องสมทบงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน ๑.๑๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างการชี้แจงของงบประมาณในสภาฯ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๑๔.๘๕ ล้านบาท ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก งบจ.ต้องสมทบงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน ๑.๖๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างการชี้แจงของงบประมาณในสภาฯ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒
- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๙.๒๓ ล้านบาท ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก งบจ.ต้องสมทบงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน ๑.๐๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างการชี้แจงของงบประมาณในสภาฯ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

(แทน)ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาระบบบริหาร งบประมาณ ๐.๔๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนด TOR คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๒.๓๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบบูรณาการ คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
- เครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ งบประมาณ ๑.๓๘ ล้านบาท ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
- หัวฉีดน้ำด้ามปืน ตำบลเวียง งบประมาณ ๐.๓๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว
- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน งบประมาณ ๑.๙๐ ล้านบาท ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
- ก่อสร้างห้องประชุมใต้ถุนอาคารเรียน งบประมาณ ๑.๕๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ

(แทน)ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

- ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
- ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
- ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต งบประมาณ ๑.๖๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพญาอินทรี งบประมาณ ๐.๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร่มโพธิ์งาม งบประมาณ ๕.๒๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
- ชุดอุปกรณ์หอกระจายข่าว งบประมาณ ๑.๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

(แทน)ปลัดจังหวัดพะเยา ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอแม่ใจ งบประมาณ ๕.๖๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

- ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗ - ๘ อำเภอปง งบประมาณ ๑.๕๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว
- ปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานที่ว่าการอำเภอเชียงคำ งบประมาณ ๐.๑๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
- ปรับปรุงอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ งบประมาณ ๐.๓๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
- ก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอจุน งบประมาณ ๐.๓๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
- ก่อสร้างเทศบาลคอนกรีตพร้อมปรับภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน งบประมาณ ๐.๔๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
- ก่อสร้างโรงจอดรถด้านหลังที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน งบประมาณ ๐.๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
- ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อำเภอดอกคำใต้ งบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
- ก่อสร้างรางระบายน้ำที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ งบประมาณ ๐.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
- ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถหน้าทำการกองทุนหมู่บ้าน อำเภอดอกคำใต้ งบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
- ก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอปง งบประมาณ ๒.๓๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว
- ก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอและโรงจอดรถยนต์ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

- ปรับปรุงรื้อบ้านพักนายอำเภอ จบประมาณ ๐.๓๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- ปรับปรุงโรงจอดรถบ้านพักปลัดจังหวัด จบประมาณ ๐.๑๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
- ปรับปรุงโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา จบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
- ก่อสร้างรั้ว คสล.ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จบประมาณ ๐.๒๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

(แทน)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ค่าปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา จบประมาณ ๒.๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขร่าง TOR

(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จบประมาณ ๐.๐๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

- เก้าอี้สำนักงาน จบประมาณ ๐.๐๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ จบประมาณ ๐.๐๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
- โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จบประมาณ ๐.๐๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยึก จบประมาณ ๐.๐๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

(แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า จบประมาณ ๐.๒๒ ล้านบาท ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก

- เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า จบประมาณ ๐.๒๒ ล้านบาท ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก
- เครื่องพุงตัวแบบมีรางเลื่อน จบประมาณ ๐.๕๒ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา
- เครื่องพุงตัวแบบมีรางเลื่อน จบประมาณ ๐.๕๒ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา
- เครื่องวัดแรงบีบมือ โรงพยาบาลภูกามยาว จบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา
- เครื่องวัดแรงบีบมือ โรงพยาบาลภูกาขาง จบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา

- จักรยานนั่งปั่น งบประมาณ ๐.๐๙ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง
แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา
- จักรยานนั่งปั่น งบประมาณ ๐.๐๙ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง
แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา
- ราวฝึกเดินแบบปรับระดับได้ งบประมาณ ๐.๐๕ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง
แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา
- ราวฝึกเดินแบบปรับระดับได้ งบประมาณ ๐.๐๕ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง
แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา
- ลู่วิ่งไฟฟ้า โรงพยาบาลกุฎกามยาว งบประมาณ ๐.๑๒ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง
แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา
- ลู่วิ่งไฟฟ้า โรงพยาบาลกุชาง งบประมาณ ๐.๑๒ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง
แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา
- เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น งบประมาณ ๐.๓๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอ
ส่งมอบงาน
- เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและพื้นคื่นซีฟ งบประมาณ ๑.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

(แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา งบฟังก์ชัน การสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูป งบประมาณ ๐.๑๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

- การประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด งบประมาณ ๐.๐๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง
จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
- การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน งบประมาณ ๐.๒๔ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง
จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
- โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวม งบประมาณ ๐.๘๑ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง
จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

งบกรมจังหวัด ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำมั่ว งบประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท
อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา การดำเนินงานของโครงการชลประทานพะเยา จำนวน ๘๐ โครงการ
งบประมาณ ๓๘๑.๔๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
จะเริ่มดำเนินการจ้างแรงงานในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากต้องรอให้พันธุ์ทุเรียนเก็บเกี่ยว คาดว่า
จะเบิกจ่ายในไตรมาสแรก ร้อยละ ๒๕

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา ค่าควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ งบประมาณ ๐.๔๓ ล้านบาท
เป็นงานดำเนินการเองในส่วนของค่าจ้างชั่วคราว

- ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวง งบประมาณ ๑.๒๘ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง
ในส่วนของค่าจ้างชั่วคราว จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
- ค่าควบคุมงานเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ งบประมาณ ๐.๗๓ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง
ในส่วนของค่าจ้างชั่วคราว จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

- อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ งบประมาณ ๐.๑๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการสั่งซื้อ คาดว่าจะลงนามในใบสั่งซื้อภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
- งานบำรุงปกติแนวทางหลวงพะเยา งบประมาณ ๔๔.๐๙ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเองทั้งปี คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๑๐

(แทน)ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก งบประมาณ ๒.๙๔ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง กำหนดเบิกจ่ายตามแผนฯ

- ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม งบประมาณ ๐.๘๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง กำหนดเบิกจ่ายตามแผนฯ คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๑๕

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗๓ โครงการ งบประมาณ ๑๖.๗๑ ล้านบาท ประกอบไปด้วย ๓ ส่วน ส่วนที่ ๑ เป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและรายการปรับปรุงห้องน้ำของนักเรียน โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ส่วนที่ ๒ เป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียน จำนวน ๓๒ โรงเรียน ส่วนที่ ๓ เป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียน จำนวน ๓๕ โรงเรียน ดำเนินการประชุมชี้แจงให้โรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยเร่งรัดให้โรงเรียนส่งสำเนาร่างสัญญาให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต ๑ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อบันทึก PO ในระบบ GFMIS ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๑.๐๐ ล้านบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างขออนุมัตินายช่างจากวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เพื่อจัดทำแบบรูปรายการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๕ โครงการ งบประมาณ ๑๘.๘๕ ล้านบาท ทุกรายการเป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการบันทึกในระบบ e-GP แล้ว และได้รับรายงานจากโรงเรียนว่าลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๓๑ โรงเรียน งบประมาณ ๕.๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕๔ โรงเรียน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในไตรมาสที่ ๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ หน่วยงานที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้เบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด หากพบปัญหา
กรรมการและเลขานุการ ในการดำเนินการ สามารถปรึกษาขอคำแนะนำได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา และ
ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานรายงานแผนการเบิกจ่ายเงินของแต่ละโครงการเป็นรายเดือน
ผ่านทาง Google Sheet เป็นประจำทุกวันที่ ๕ และ ๒๐ ของทุกเดือน ตามลิ้งค์ที่ฝ่ายเลขานุการ
แจ้งให้ทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวนพวรรณ มณีรัตน์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว)

นักวิชาการการคลังชำนาญการพิเศษ