

ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๕๗๓



สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๕๒๐๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพะเยาได้จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม และโปรดแจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

E-mail : pyd@cgd.go.th

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

๑. นายบำรุง สังข์ขาว	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	ประธาน
๒. นางสาวพิมพ์ชนก สมนึก	(แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๓. นางมาลินี บุญมี	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๔. นางสาวอัญชลี แก้วหมุด	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๕. นางสุธีวรรณ จันทะวงศ์	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๖. นางศุภภัทร คำมี	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๗. นายศิวัช ปัญญาเจริญวัฒน์	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	กรรมการ
๘. นางสาวกฤษณา ทวีคุณ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา	กรรมการ
๙. นางสาวพวงเพชร ไวทยะโชติ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา	กรรมการ
๑๐. นางดารณี แสนธิ	(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา	กรรมการ
๑๑. นางสุพิชฌาย์ ไชยยานุวัฒน์	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑	กรรมการ
๑๒. นายอุเทน มะโนชัย	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒	กรรมการ
๑๓. นายสัจจา มะลิ	(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ
๑๔. นางสาวสร้อยสวัสดิ์ เตชะพันธ์	คลังจังหวัดพะเยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางสาวสุนทรี สารเร็ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวพรทิพย์ นุจร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวณัชชา เพ็ชรพินิจ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
๒. นางสาวอนุสรณ์ จันทรศิริ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
๓. นางสุชาดา ปาดอน	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา
๔. พ.ต.ท.หญิง ณัฏฐา วงศ์สุภา	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒
๕. นายสมศักดิ์ เทพวงศ์	เทศบาลเมืองพะเยา
๖. นางสาวธัญญา เพ็ชรกุล	เทศบาลเมืองพะเยา
๘. นางสาวพวงทอง โยธาใหญ่	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๙. นางเบญจวรรณ สกุกวิพร	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๑๐. นางสาวนริกันต์ โกมิตร	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๑๑. นายสมบัติ อยู่สบาย	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ผมนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามกรรมการและเลขานุการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๔๙๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ในการนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า ๖ งบกรมจังหวัด รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำมั่ว จากภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็น ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ พย ๐๐๒๒/๐๘๔๐ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์ ๓.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ รายจ่ายประจำมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๑.๖๗ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๗๓.๑๐ รายจ่ายลงทุน มีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๔๐.๓๓ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๗๓.๘๒ และรายจ่ายภาพรวมมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๖๕.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๗๓.๒๔

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๓๙.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑,๘๒๔.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๕ เป็นลำดับที่ ๕ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน ๑,๘๓๕.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ เป็นลำดับที่ ๕ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๒,๑๓๗.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๙๔๖.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๘ เป็นลำดับที่ ๒๕ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑,๕๕๗.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๐ เป็นลำดับที่ ๖๙ ของประเทศ และรายจ่ายภาพรวมได้รับการจัดสรร ๔,๑๗๖.๖๓ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๒,๗๗๐.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๓๔ เป็นลำดับที่ ๗ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม จำนวน ๓,๓๙๓.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕ เป็นลำดับที่ ๔๔ ของประเทศ

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับเป้าหมายรายเดือน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ รายจ่ายประจำเบิกจ่าย ร้อยละ ๘๙.๔๕ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๗.๗๘ ใช้จ่ายร้อยละ

/๙๐.๐๐...

๙๐.๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๖.๙๐ รายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย ร้อยละ ๔๔.๒๘ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๓.๙๕ ใช้จ่ายร้อยละ ๗๒.๙๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๐.๙๒ และรายจ่ายภาพรวม เบิกจ่ายร้อยละ ๖๖.๓๔ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑.๓๔ ใช้จ่าย ร้อยละ ๘๑.๒๕ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๘.๐๑

ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัดพะเยา รายจ่ายประจำได้รับจัดสรร ๔๑.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑๑.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๐ เป็นลำดับที่ ๕๘ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำจำนวน ๑๒.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๕ เป็นลำดับที่ ๖๒ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๕.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑๐.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๔ เป็นลำดับที่ ๕๔ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนจำนวน ๙๓.๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๘ เป็นลำดับที่ ๔๗ ของประเทศ และรายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรร ๑๕๖.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๒๒.๗๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๑ เป็นลำดับที่ ๕๔ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวมจำนวน ๑๐๖.๑๙ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๒ เป็นลำดับที่ ๔๗ ของประเทศ

โครงสร้างงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ประกอบด้วย ๑. มหาวิทยาลัย พะเยา งบประมาณ ๙๘๓.๗๑ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๕๑.๑๐ ล้านบาท ๒. สำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๔๑๓.๓๔ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๔๐๙.๗๘ ล้านบาท ๓. โครงการชลประทานพะเยา งบประมาณ ๔๑๐.๔๘ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๔๐๙.๕๗ ล้านบาท ๔. แขวงทางหลวงพะเยา งบประมาณ ๓๗๑.๒๗ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๖๕.๔๘ ล้านบาท ๕. ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๒๓๙.๑๗ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๓.๘๘ ล้านบาท ๖. แขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๒๑๘.๘๓ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๑๘.๓๖ ล้านบาท ๗. มณฑลทหารบก ที่ ๓๔ งบประมาณ ๒๐๐.๑๗ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๕.๒๔ ล้านบาท ๘. เทศบาลเมือง พะเยา งบประมาณ ๑๖๙.๒๔ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๘.๐๓ ล้านบาท ๙. งบกรมจังหวัด งบประมาณ ๑๕๖.๘๐ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๑๕.๓๒ ล้านบาท ๑๐. สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ งบประมาณ ๑๑๔.๑๖ ล้านบาท เป็นรายจ่าย ลงทุน ๒๑.๖๗ ล้านบาท โดยรายจ่ายลงทุนที่มีสัดส่วนสูงและมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้แก่ ๑. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๗ ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ใช้จ่ายร้อยละ ๑๗.๖๔ ๒. โครงการชลประทาน พะเยา คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๖ ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ใช้จ่ายร้อยละ ๖๗.๑๐ ๓. งบกรม จังหวัดพะเยา คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๐ ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ใช้จ่ายร้อยละ ๘๐.๙๘

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑,๐๐๙.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๔

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (COVID-19) ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรร ๕๑๙.๑๙ ล้านบาท ใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๔

๓.๓ แผนการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ แผนการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๕.๘๑ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๕.๔๘ แผนการใช้จ่ายร้อยละ ๗๕.๔๘ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑.๖๖ ไตรมาสที่ ๓ แผนการเบิกจ่าย ร้อยละ ๖๕.๗๗ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๑๙.๗๗ แผนการใช้จ่าย ร้อยละ ๗๑.๓๖ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๑๐.๒๙ และไตรมาสที่ ๔ แผนการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๖.๙๗ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๑.๙๗ แผนการใช้จ่ายร้อยละ ๙๖.๑๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๓.๘๘ ทั้งนี้ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีแผนการเบิกจ่ายและใช้จ่ายรวม ๘๒.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงาน งบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร (รายหน่วยงาน)

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ การติดตามผลการดำเนินงาน เป็นการติดตามผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน กรรมการและเลขานุการ เป็นรายหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนตั้งแต่ ๑ ล้านบาท ขึ้นไป จำนวน ๑๖ หน่วยงาน ซึ่งแจ้งความคืบหน้าของโครงการให้ที่ประชุมทราบ

(แทน)พัฒนาการจังหวัดพะเยา งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา งบประมาณ ๐.๑๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

- งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา งบประมาณ ๐.๔๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
- งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา งบประมาณ ๐.๓๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
- งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา งบประมาณ ๐.๐๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
- งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา งบประมาณ ๐.๔๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
- งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา งบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ป้อมยามศูนย์การศึกษาพิเศษ งบประมาณ ๐.๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารการตรวจรับ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

- ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ งบประมาณ ๔.๒๔ ล้านบาท ได้รับการประสานจากผู้รับจ้างว่า จะลงนามในสัญญาวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

(แทน)ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ปรับปรุงถนน ร้อยตชด.๓๒๔ งบประมาณ ๓.๕๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งานงวดที่ ๒ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และงวดสุดท้าย จะส่งมอบงานภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

- อาคารบ้านพักอาศัย ๑ ชั้น สำหรับนักเรียน งบประมาณ ๑.๙๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานพร้อมกัน ๒ งานงวดงาน ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
- อาคารบ้านพักอาศัย ๑ ชั้น สำหรับครู งบประมาณ ๑.๓๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๒ และ ๓ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

/ห้องส้วม...

-ห้องส้วมนักเรียนชาย งบประมาณ ๐.๘๑ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

- เรือนแถวชั้นประทวน รอง สว. ๑๐ คูหา งบประมาณ ๘.๙๖ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๓ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(แทน)ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๑๐.๑๔ ล้านบาท ดำเนินการบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai แล้ว

- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๑๔.๘๕ ล้านบาท ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงส่วนของเงินสมทบต่อสภา อบจ. ในการประชุม สภา อบจ. เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน ๒ งาน ๑๒๐ วัน

- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๙.๒๓ ล้านบาท ดำเนินการบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai แล้ว

(แทน)ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๒.๓๘ ล้านบาท ผู้รับจ้างยังไม่สามารถส่งมอบงานงวดที่ ๒ ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายได้ เนื่องจากมีการแก้ไขปรับปรุงแบบ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

- ก่อสร้างห้องประชุมใต้ถุนอาคารเรียน งบประมาณ ๑.๕๕ ล้านบาท ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานงวดที่ ๑ ได้ เนื่องจากวัสดุก่อสร้าง (กระเบื้องปูพื้น) มีปริมาณไม่เพียงพอ ต้องสั่งซื้อจากจังหวัดอื่น แต่สำหรับงานงวดที่ ๒ และ ๓ เป็นงานครุภัณฑ์ซึ่งได้จัดเตรียมไว้ครบถ้วนแล้ว

(แทน)ปลัดจังหวัดพะเยา ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน อำเภอแม่ใจ งบประมาณ ๕.๓๖ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๔ และ ๕ พร้อมกัน คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

- ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗ - ๘ งบประมาณ ๑.๕๒ ล้านบาท ดำเนินการได้ ร้อยละ ๙๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายได้ภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

- ก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภออง งบประมาณ ๒.๓๐ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบงานในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

(แทน)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ค่าปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังใหม่) งบประมาณ ๒.๖๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ และ ๒ พร้อมกัน คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา การดำเนินงานของโครงการชลประทานพะเยา จำนวน ๘๒ โครงการ งบประมาณ ๔๐๙.๕๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด ประกอบด้วยค่าวัสดุ ค่าน้ำมันและค่าจ้างแรงงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

(แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา งบฟังกักชั้น การสำรวจจริงวัดแปลงที่ดิน งบประมาณ ๐.๑๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

- การประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด งบประมาณ ๐.๐๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

- การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน งบประมาณ ๐.๗๘ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

- โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวม งบประมาณ ๐.๘๑ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

/งบทกรมจังหวัด...

งบกรมจังหวัด

- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำมาว งบประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายพร้อมกัน ๓ งวดในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำควร งบประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท จะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน แม่กา-แยกประตูชัย งบประมาณ ๒๔.๘๘

- ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ ๑.๗๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
- งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ งบประมาณ ๑๓.๗๓ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
- งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ งบประมาณ ๑๔.๖๗ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
- งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙ งบประมาณ ๑๓.๗๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
- งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๙ งบประมาณ ๑๒.๘๑ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
- ค่าอำนวยความสะดวก งบประมาณ ๒.๗๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
- งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไข งบประมาณ ๓.๒๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
- งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไข งบประมาณ ๓.๘๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
- งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไข งบประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
- งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไข งบประมาณ ๓.๘๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
- งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไข งบประมาณ ๓.๒๖ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายตามแผนภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

รวมรายการของแขวงทางหลวงพะเยาที่จะเบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๘๔ ล้านบาท

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบฟังก์ชัน ค่าสำรวจออกแบบ งบประมาณ ๐.๐๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

- ค่าควบคุมงาน งบประมาณ ๑.๕๖ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด
- ถนนสาย พย.๔๐๒๗ แยก ทล.๑๑๒๖ งบประมาณ ๒๑.๙๗ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายนและสิงหาคม ๒๕๖๕
- ถนนสาย พย.๔๐๓๐ แยก ทล.๑๑๘๘ งบประมาณ ๒๔.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
- ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

/-ปรับปรุง...

- ปรับปรุงจุดเสี่ยงจัดอันตรายถนนสาย พย.๔๐ งบประมาณ ๒.๓๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- ปรับปรุงจุดเสี่ยงจัดอันตรายถนนสาย พย.๔๐ งบประมาณ ๔.๙๙ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- ปรับปรุงจุดเสี่ยงจัดอันตรายถนนสาย พย.๔๐ งบประมาณ ๑.๓๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
- ปรับปรุงจุดเสี่ยงจัดอันตรายถนนสาย พย.๔๐ งบประมาณ ๓.๖๙ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- สะพานข้ามลำห้วยไคร้ งบประมาณ ๙.๒๔ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
- ค่าควบคุมงาน งบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๐๔ งบประมาณ ๗.๔๙ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- งานบำรุงถนนสาย พย.๐๑๗ งบประมาณ ๙.๔๙ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๓๑ งบประมาณ ๘.๔๙ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายนและสิงหาคม ๒๕๖๕
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๒๖ งบประมาณ ๗.๕๘ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๓๓ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๑๒ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๑๑ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๐๒ งบประมาณ ๒๔.๙๙ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ๒๕๖๕
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๑๗ งบประมาณ ๑๓.๙๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๒๐ งบประมาณ ๑๓.๓๘ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- งานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติ งบประมาณ ๑.๕๐ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
- งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย พย.๔๐๒๔ งบประมาณ ๓.๕๙ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

โครงการของแขวงทางหลวงชนบทพะเยาในส่วนที่เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

งบกรมจังหวัด ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๔๙.๘๖ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ แล้ว

- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๒.๐๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานพร้อมกันทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

/ซ่อมผิวทาง...

- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๕.๐๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ แล้ว
- ปรับปรุงถนนสายบ้านทุ่งรวงทอง ตำบลแม่ใจ งบประมาณ ๙.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา โครงการของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง เป็นค่าจ้างแรงงาน คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียน งบประมาณ ๐.๕๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในสัปดาห์ถัดไป

- ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียน งบประมาณ ๐.๖๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในสัปดาห์ถัดไป
- ห้องน้ำส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียน งบประมาณ ๐.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในสัปดาห์ถัดไป
- ห้องน้ำส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียน งบประมาณ ๐.๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในสัปดาห์ถัดไป
- ห้องน้ำส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียน งบประมาณ ๐.๕๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในสัปดาห์ถัดไป
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๑.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ อุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี ๒๕๕๗ จำนวน ๓๑ รายการ งบประมาณ ๑.๓๒ ล้านบาท มีผู้ยื่นอุทธรณ์ ๑ ราย อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง

(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๔ โครงการ งบประมาณ ๔๐๙.๗๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ๑๐๕ โครงการ งบประมาณ ๓๒๖.๗๘ ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๔.๘๑ ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๓.๔๒ ล้านบาท โครงการที่รอลงนามในสัญญา จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๓๒.๗๙ ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๑๔.๐๓ ล้านบาท และโครงการที่ขอส่งคืนงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๗.๘๗ ล้านบาท

โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงวดงาน ประกอบด้วย

- ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ บ้านต้นไต้ อบต.บ้านต้น งบประมาณ ๕.๒๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พย.ถ.๒๒-๑๐๐ บ้านแม่กาห้วยเคียน ทต.แม่กา งบประมาณ ๒.๕๑ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๑๕
- ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันป่าปางเชื่อมหมู่ที่ ๑ ทต.สันป่าม่วง งบประมาณ ๕.๒๘ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๒๐

/- ระบบผลิต...

- ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ บ้านตุ่มเหนือ หมู่ที่ ๖ ทต.ท่าจำปี งบประมาณ ๕.๒๐ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๒๕ เนื่องจากการตอกเสาเข็มส่งผลให้บ้านเรือนของราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงเกิดการแตกร้าว จึงเปลี่ยนเป็นวิธีการเจาะเสาเข็ม
- ระบบผลิตน้ำประปาขนาดกลาง หมู่ที่ ๗ อบต.ดงเจน งบประมาณ ๓.๓๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.๓๗-๐๐๐๓ สายต้น ถึง สายใหม่ น้ำเงิน อบต.จิม งบประมาณ ๙.๘๖ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานพร้อมกันทั้ง ๔ งวด ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
- ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง บ้านแบ่งถึงบ้านสันกลาง ทต.จิม งบประมาณ ๘.๙๑ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๘๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนทอง อบต.ออย งบประมาณ ๒.๖๒ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับ
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านควรง หมู่ที่ ๑ อบต.ควรง งบประมาณ ๒.๘๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลทดสอบดิน กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านพระนั่งดิน ทต.เวียง งบประมาณ ๓.๗๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
- โครงการขุดลอกลำน้ำเปือย บ้านช่วงแก้ว อบต.ป่าสัก งบประมาณ ๑.๐๔ ล้านบาท ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๗๐
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเปือย อบต.เชียงแหว งบประมาณ ๙.๑๓ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๒๐
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านร้อง อบต.เชียงแหว งบประมาณ ๓.๐๒ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดแรกในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านร้อง อบต.เชียงแหว งบประมาณ ๓.๐๒ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดแรกในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านปงหลวง ทต.สบง งบประมาณ ๓.๐๒ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดแรกในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
- ฝายซอยซีเมนต์ ฝายห้วยปางปอบ อบต.ภูซาง งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ขอแก้ไขปรับลดปริมาณงาน อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านธาตุซิงแกง อบต.พระธาตุซิงแกง งบประมาณ ๑.๙๒ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๒๐ อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญา
- ก่อสร้างทางเดินเข้าอ่างเก็บน้ำแม่ทะลาย อบต.พระธาตุซิงแกง งบประมาณ ๒.๙๙ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๒๐
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสันป่ากั่ว-กั่วแก้ว ทต.ห้วยข้าวก่า งบประมาณ ๓.๗๕ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๑๐ คาดว่าจะส่งมอบงานในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

/-โครงการ...

- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ทต.หงส์หิน งบประมาณ ๑.๙๖ ล้านบาท ดำเนินการตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.๒๐-๐๑๗ ทต.ป่าแฝก งบประมาณ ๗.๗๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอผ่อนผันกรณีไม่ได้กำหนดชั้นผู้ประกอบการ และรอการพิจารณาจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านแม่เย็นใต้ ทต.ป่าแฝก งบประมาณ ๙.๙๕ ล้านบาท ได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุและได้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานเมื่อ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้ว
- ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยชมภู บ้านท่าตันหัต ทต.ศรีถ้อย งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- ขยายไหล่ทางถนนพร้อมรางระบายน้ำ ทต.ศรีถ้อย งบประมาณ ๑๐.๐๐ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๑๐
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จัว อบต.แม่สุก งบประมาณ ๘.๔๗ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๘๘ และตรวจรับงานงวดที่ ๒ แล้ว
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.๖๑-๐๖ บ้านแม่จัวป็นเจิง อบต.แม่สุก งบประมาณ ๒.๒๘ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแม่จัวป็นเจิง อบต.แม่สุก งบประมาณ ๒.๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขค่าเสาเข็ม

โครงการที่ขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงก่อนลงนามในสัญญา ประกอบด้วย

- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแม่ใสเหล่า อบต.แม่ใส งบประมาณ ๖.๖๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง และขอแก้ไขแบบรูปรายการเนื่องจากพัสดุตามคำของบประมาณ ไม่ตรงกับที่จะดำเนินการ ขอเปลี่ยนจากท่อเหล็กเป็นท่อ PVC หน่วยงานส่งเอกสารขอเปลี่ยนแปลงให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือถึงโครงการชลประทานพะเยาเพื่อตรวจสอบแบบรูปรายการ
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านบ่อเปี้ย-บ้านบ่อตันสัก อบต.บ้านม่วง งบประมาณ ๔.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอหนังสือรับรองแบบจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
- โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเคียน อบต.ห้วยยางขาม งบประมาณ ๐.๖๔ ล้านบาท ขอแก้ไขรายละเอียดและได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว
- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน ๕๐ คน อบต.ดอกคำใต้ งบประมาณ ๑.๘๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอขอเปลี่ยนแปลงพิกัด

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายถนน (๑๑๙๓) บ้านร่องไผ่ ทต.บ้านต๋อม งบประมาณ ๑.๑๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พย.ถ.๑๒-๐๑๓ ทต.บ้านต๋อม งบประมาณ ๑.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

/- ปรับปรุง...

- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พย.ถ.๑๒-๐๐๖ ทต.บ้านต้อม งบประมาณ ๗.๓๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสันป่าบง ทต.สันป่าม่วง งบประมาณ ๐.๖๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคำเหนือพัฒนา อบต.ป่าซาง งบประมาณ ๔.๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

โครงการที่รอลงนามในสัญญา ประกอบด้วย

- ปรับปรุงถนน คสล. รหัสสายทาง พย.ถ.๑๖-๐๐๗ ทต.บ้านสาาง งบประมาณ ๕.๙๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย ทต.จิม งบประมาณ ๗.๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
- ก่อสร้างถนน คสล. พย.ถ.๕๖-๐๐๓ อบต.ผาซำงน้อย งบประมาณ ๙.๑๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
- ขุดลอกห้วยโป่ง บ้านผาสุก หมู่ที่ ๖ อบต.ทุ่งผาสุก งบประมาณ ๑.๑๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งผาสุก งบประมาณ ๒.๐๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ป่าซาง งบประมาณ ๖.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

โครงการที่ขอใช้พื้นที่ก่อนลงนามในสัญญา ประกอบด้วย

- ขยายเขตระบบประปาภูเขา บ้านแะ ทต.จิม งบประมาณ ๔.๗๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่กับกรมเจ้าท่า
- ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งค่าง บ้านควร ทต.จิม งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา
- ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยลึก บ้านเลี้ยว ทต.จิม งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่กับสำนักงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าดอยผาซำง
- ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยแห่น บ้านเก้าเงา เทศบาลตำบลจิม งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ขอใช้พื้นที่กับสำนักงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าดอยผาซำง
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนุน งบประมาณ ๔.๒๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และขอเปลี่ยนพิกัดจากบริเวณหน้าวัดพระธาตุดอยหยวกเป็นบริเวณหลังวัด โดยส่งเอกสารขอเปลี่ยนแปลงพิกัดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาแล้ว

ประธาน

ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เร่งรัดติดตามการดำเนินการของโครงการที่อยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด หากพบปัญหาในการดำเนินการให้ขอคำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถก่อนนี้ ได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ หน่วยงานที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ขอความร่วมมือให้เบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
กรรมการและเลขานุการ และหากหน่วยงานใดมีการปรับปรุงแผนขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบด้วย

ประธาน ขอให้หน่วยงานดำเนินการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด หากพบปัญหาในการดำเนินการให้ปรึกษากับฝ่ายเลขฯ เพื่อหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวพรทิพย์ นุจร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว)

นักวิชาการการคลังชำนาญการพิเศษ