



ที่ พย ๐๐๐๓.๓/๖๘๘

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๖๓๖๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพะเยาได้จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม และโปรดแจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

E-mail : pyd@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

๑. นายบำรุง สังข์ขาว	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	ประธาน
๒. นางสาวสุดารัตน์ วงศ์ปัญญา(แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา		กรรมการ
๓. นายสัจจา มะลิ	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๔. นางนพพรช ปุญญมัย	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๕. นางสาวธมลวรรณ รักโค	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๖. นางศุภภัทร คำมี	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๗. นายศิระ ปัญญาจริวัฒน์	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	กรรมการ
๘. นางสาวกฤษณา ทวีคุณ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา	กรรมการ
๙. นางสาวพวงเพชร ไวยยะโชติ(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา		กรรมการ
๑๐. นายเสถียร ธรรมเย็น	(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา	กรรมการ
๑๑. นางโสภี คำชูสังข์	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑	กรรมการ
๑๒. นายอุเทน มะโนชัย	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒	กรรมการ
๑๓. นางสาวปนัดดา หลวงเครื่อง	(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ
๑๔. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์	คลังจังหวัดพะเยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวพรทิพย์ นุจร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสุธิวรรณ จันทะวงศ์	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
๒. พ.ต.ท.หญิง ณิชชา วงศ์สุภา	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒
๓. นายสงวน มาตนอก	เทศบาลเมืองพะเยา
๔. นางสาวปิยะกุล ฐิติโสภณวินิช	เทศบาลเมืองพะเยา
๕. นายธานินทร์ สักล่อ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๖. นางสาววันจันทร์ สมบูรณ์	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๗. นายเจนพนากรณ์ พูแสง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๘. นางเบญจวรรณ สกุลทวีพร	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๙. นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา	เทศบาลเมืองดอกคำใต้
๑๐. นางกานต์สินี เลิศรัตนภิรมณ์	เทศบาลเมืองดอกคำใต้
๑๑. นางสาววาริรัตน์ สงวนใจ	สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
๑๒. นายกรวิชัย คำมา	วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
๑๓. นางสาวประวีณา อบเชย	วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
๑๔. นางสาวนริگانต์ โกมิตร	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๑๕. นายสมบัติ อยู่สบาย	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๑๖. นางสาวทิพวรรณ มีสุข	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ผมนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามกรรมการและเลขานุการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๕๗๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในการนี้ไม่มีหน่วยงานใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ ๓.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ รายงานประจำปีมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๙.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๘๑.๗๖ รายงานจ่ายลงทุน มีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๔๖.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๘๑.๖๕ และรายงานจ่ายภาพรวมมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๒.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๘๑.๗๔

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายงานประจำปีได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๖๖.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๒,๐๑๑.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๘ เป็นลำดับที่ ๗๔ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำจำนวน ๒,๐๑๕.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๔ เป็นลำดับที่ ๗๕ ของประเทศ รายงานจ่ายลงทุนได้รับการจัดสรร ๒,๑๔๙.๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑,๒๕๕.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๙ เป็นลำดับที่ ๑๔ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑,๗๒๗.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๖ เป็นลำดับที่ ๕๗ ของประเทศ และรายงานจ่ายภาพรวมได้รับการจัดสรร ๔,๗๑๖.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๓,๒๖๗.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๗ เป็นลำดับที่ ๒๙ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม จำนวน ๓,๗๔๓.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๗ เป็นลำดับที่ ๗๓ ของประเทศ

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับเป้าหมายรายเดือน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ รายงานประจำปีเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๘.๓๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๐.๖๒ ใช้จ่ายร้อยละ ๗๘.๕๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๓.๒๒ รายงานจ่ายลงทุนเบิกจ่าย ร้อยละ ๕๘.๓๙ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๒.๓๙ ใช้จ่ายร้อยละ ๘๐.๓๖ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑.๒๙ และรายงานจ่ายภาพรวม เบิกจ่ายร้อยละ ๖๙.๒๗ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๒.๗๓ ใช้จ่าย ร้อยละ ๗๙.๓๗ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๒.๓๗

/ผลการเบิกจ่าย...

ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัดพะเยา รายจ่ายประจำได้รับจัดสรร ๔๑.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๒๑.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๖ เป็นลำดับที่ ๒๑ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน ๒๒.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๙ เป็นลำดับที่ ๒๖ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๕.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑๒.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๘ เป็นลำดับที่ ๖๗ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๐๑.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๙๒ เป็นลำดับที่ ๔๕ ของประเทศ และรายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรร ๑๕๖.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๓๓.๘๙ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๑ เป็นลำดับที่ ๕๕ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวมจำนวน ๑๒๓.๘๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙๗ เป็นลำดับที่ ๔๗ ของประเทศ

โครงสร้างงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ประกอบด้วย ๑. มหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณ ๑,๑๙๔.๓๑ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๕๑.๑๐ ล้านบาท ๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๔๑๕.๒๐ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๙๗.๖๕ ล้านบาท ๓. โครงการชลประทานพะเยา งบประมาณ ๔๑๓.๕๔ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๔๑๒.๕๕ ล้านบาท ๔. แขวงทางหลวงพะเยา งบประมาณ ๓๗๑.๐๗ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๖๕.๒๔ ล้านบาท ๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๓๐๒.๙๙ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๔.๒๓ ล้านบาท ๖. ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๒๓๙.๘๙ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๓.๘๘ ล้านบาท ๗. แขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๒๒๑.๖๗ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๒๑.๑๗ ล้านบาท ๘. มณฑลทหารบกที่ ๓๔ งบประมาณ ๒๑๘.๙๒ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๕.๒๔ ล้านบาท ๙. เทศบาลเมืองพะเยา งบประมาณ ๑๖๙.๒๔ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๗.๘๔ ล้านบาท ๑๐. งบกรมจังหวัด งบประมาณ ๑๖๐.๐๑ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๑๘.๕๓ ล้านบาท โดยรายจ่ายลงทุนที่มีสัดส่วนสูงและมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ได้แก่ ๑. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๐ ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ใช้จ่ายร้อยละ ๓๙.๓๔ ๒. โครงการชลประทานพะเยา คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๙ ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ใช้จ่ายร้อยละ ๗๖.๖๓ ๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๙ ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ใช้จ่ายร้อยละ ๕๕.๘๐

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๑๑.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๙

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (COVID-19) ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรร ๕๑๗.๗๐ ล้านบาท ใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๘ ๓.๓ แผนการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ แผนการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๖.๗๘ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๒๐.๗๘ แผนการใช้จ่ายร้อยละ ๘๓.๘๙ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๒.๒๔ ไตรมาสที่ ๔ แผนการเบิกจ่าย ร้อยละ ๘๗.๑๔ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๒.๑๔ แผนการใช้จ่าย ร้อยละ ๙๙.๙๑ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๐.๐๙

๓.๔ การเตรียมความพร้อมในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และสำนักงานงบประมาณได้ประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <https://www.bb.go.th> แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในการนี้หน่วยงานสามารถตรวจสอบรายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรหรือได้รับแจ้งจากหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญา เป็นต้น

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงาน งบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร (รายหน่วยงาน)

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ การติดตามผลการดำเนินงาน เป็นการติดตามผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน กรรมการและเลขานุการ เป็นรายหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนตั้งแต่ ๑ ล้านบาท ขึ้นไป จำนวน ๑๗ หน่วยงาน ซึ่งแจ้งความคืบหน้าของโครงการให้ที่ประชุมทราบ

(แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ตำบลแม่ใจ งบประมาณ ๓.๖๓ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ตำบลห้วยนง งบประมาณ ๓.๒๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงฐานรากจากเสาเข็มเป็นฐานแผ่ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชิงคำ อาคารแฟลต ๑๔ หน่วย งบประมาณ ๑๔.๓๑ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๔ ภายในสัปดาห์ถัดไป และจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป

(แทน)ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ปรับปรุงถนน ร้อยตชด.๓๒๔ งบประมาณ ๓.๕๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ และคาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

- อาคารบ้านพักอาศัย ๑ ชั้น สำหรับนักเรียน งบประมาณ ๑.๙๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

- อาคารบ้านพักอาศัย ๑ ชั้น สำหรับครู งบประมาณ ๑.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๒ และ ๓ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

- ห้องส้วมนักเรียนชาย งบประมาณ ๐.๘๑ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

- เรือนแถวชั้นประทวน รอง สว. ๑๐ คูหา งบประมาณ ๘.๙๖ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๔ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

(แทน)ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๑๐.๑๔ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงานที่กำหนด

- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๑๔.๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างร่างประกาศเชิญชวน

- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๙.๒๓ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงานที่กำหนด

/ในส่วนของ...

ในส่วนของงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ (งบภัยแล้ง) จำนวน ๔๕ โครงการ ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อแกแท็งค์ขนาดใหญ่ จำนวน ๓๓ โครงการ และขนาดกลาง จำนวน ๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง และทำบันทึกข้อตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่ดำเนินการ ในการรับโอนสินทรัพย์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ ซึ่งมีบางโครงการที่มีปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอ โดยจะดำเนินการแจ้งคืนเงินไปยังสำนักงานประมาณต่อไป ส่วนที่เหลืออีก ๗ โครงการ เป็น โครงการขุดลอกและขยายสระเก็บน้ำ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

(แทน)ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๒.๓๘ ล้านบาท ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และ ๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

- ก่อสร้างห้องประชุมใต้ถุนอาคารเรียน งบประมาณ ๑.๓๖ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๓ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

(แทน)ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รมโพธิ์งาม งบประมาณ ๕.๒๒ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงานที่กำหนด

โครงการงบภัยแล้ง ปี ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

- ขุดลอกลำน้ำพร้อมก่อสร้างฝายกันน้ำและกำแพงป้องกันตลิ่งลำน้ำร่องร้อง งบประมาณ ๔.๒๙ ล้านบาท คาดว่าจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๒ งวดงาน ๑๒๐ วัน

- ก่อสร้างตลาดคอนกรีต พร้อมวางท่อ คสล.ลอดทางเชื่อมชุมชนบ้านร่องจั่ว งบประมาณ ๑.๐๖ ล้านบาท คาดว่าจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๒ งวดงาน ๑๒๐ วัน

(แทน)ปลัดจังหวัดพะเยา ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน อำเภอแม่ใจ งบประมาณ ๕.๓๖ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๔ และ ๕ พร้อมกัน คาดว่าจะเบิกจ่ายต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

- ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗ - ๘ งบประมาณ ๑.๕๒ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงานที่กำหนด

- ก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภออง งบประมาณ ๒.๓๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ และ ๓ พร้อมกันภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

(แทน)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ค่าปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังใหม่) งบประมาณ ๒.๖๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๓ และ ๔ พร้อมกัน และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำหรับโครงการงบภัยแล้ง ปี ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๖ โครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการแล้วทั้งหมดและได้แจ้งไปอำเภอซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการ เร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

(แทน)ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา การดำเนินงานของโครงการชลประทานพะเยา จำนวน ๘๒ โครงการ งบประมาณ ๔๑๒.๕๕ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด ประกอบด้วยค่าวัสดุ ค่าน้ำมันและค่าจ้างแรงงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

(แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา งบฟังกักชั้น การสำรวจจริงวัดแปลงที่ดิน งบประมาณ ๐.๑๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

งบกรมจังหวัด

- การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน งบประมาณ ๐.๘๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
- โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวม งบประมาณ ๐.๘๑ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำนํ้ามาว งบประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายพร้อมกัน ๓ งวด ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำควรร งบประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบงาน และเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงานที่กำหนด

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน แยกประตูชัย - พาน งบประมาณ ๒๑.๙๖ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔.๗๐ ล้านบาท

- งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งบประมาณ ๒๙.๙๘ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๗.๑๐ ล้านบาท
- งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งบประมาณ ๓๐.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๗.๐๐ ล้านบาท
- งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๑ งบประมาณ ๑๐.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒.๓๐ ล้านบาท
- งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๕ งบประมาณ ๑๙.๕๕ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๖.๘๐ ล้านบาท
- งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙ งบประมาณ ๑๔.๑๗ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓.๕๐ ล้านบาท
- งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕ งบประมาณ ๑๔.๗๗ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓.๔๐ ล้านบาท

รวมรายการของแขวงทางหลวงพะเยาที่จะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๔.๘๐ ล้านบาท

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบฟังกัซัน ถนนสาย พย.๔๐๒๗ แยก ทล.๑๑๒๖ งบประมาณ ๒๑.๙๗ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓.๘๐ ล้านบาท

- ถนนสาย พย.๔๐๓๐ แยก ทล.๑๑๘๘ งบประมาณ ๒๔.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓.๔๕ ล้านบาท
- สะพานข้ามลำห้วยไคร้ งบประมาณ ๙.๒๔ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒.๑๓ ล้านบาท
- งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบท งบประมาณ ๑๕.๕๘ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑.๒๐ ล้านบาท
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๓๑ งบประมาณ ๗.๔๙ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖.๘๓ ล้านบาท
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๒๖ งบประมาณ ๗.๕๘ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓.๒๒ ล้านบาท
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๓๓ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

/-งานบำรุง...

- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๑๒ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๑๑ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๒๕ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการบันทึก PO ในระบบ New GFMIS Thai แล้ว
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๒๐ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการบันทึก PO ในระบบ New GFMIS Thai แล้ว
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๐๖ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการบันทึก PO ในระบบ New GFMIS Thai แล้ว
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๑๓ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการบันทึก PO ในระบบ New GFMIS Thai แล้ว
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๐๒ งบประมาณ ๒๔.๙๙ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งหมด
- งานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติ งบประมาณ ๒.๐๗ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ทั้งหมด

โครงการของแขวงทางหลวงชนบทพะเยาในส่วนที่เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

งบกรมจังหวัด ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๔๙.๘๖ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ แล้ว

- ปรับปรุงถนนสายบ้านทุ่งรวงทอง ตำบลแม่ใจ งบประมาณ ๙.๐๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๗.๖๓ ล้านบาท
- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๕.๐๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ แล้ว ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๒.๐๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา โครงการของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๑.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๐.๕๙ ล้านบาท

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ อุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี ๒๕๕๗ จำนวน ๓๑ รายการ งบประมาณ ๑.๓๒ ล้านบาท มีผู้ยื่นอุทธรณ์ ๑ ราย อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง

/(แทน)ท้องถิ่น...

(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๓ โครงการ งบประมาณ ๓๙๗.๐๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ๑๑๗ โครงการ งบประมาณ ๓๔๓.๘๓ ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๗.๘๑ ล้านบาท โครงการ ที่อยู่ระหว่างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๗.๓๒ ล้านบาท โครงการที่รอลงนามในสัญญา จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๗.๕๘ ล้านบาท โครงการ ที่อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๐.๕๔ ล้านบาท

โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามวงดงาน ประกอบด้วย

- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต.พย.ถ๑๒-๐๐๓ ทต.บ้านต๋อม งบประมาณ ๒.๕๗ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๑๐
- เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสันหมื่นแก้ว ทต.แม่ปืม งบประมาณ ๔.๘๐ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๑๐
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านควรง หมู่ที่ ๑ อบต.ควรง งบประมาณ ๒.๘๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขค่าเสาเข็ม
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านพระนั่งดิน ทต.เวียง งบประมาณ ๓.๗๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนาม
- ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านบ่อเบี้ย อบต.บ้านมาง งบประมาณ ๔.๕๒ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๘๐
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเปื้อย อบต.เชียงแหว งบประมาณ ๗.๖๐ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๒๐ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ (แก้ไขจุดวางท่อ)
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านร้อง อบต.เชียงแหว งบประมาณ ๓.๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขค่าเสาเข็ม
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านปงหลวง ทต.สบง งบประมาณ ๓.๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนาม
- ฝายซอยซีเมนต์ ฝายห้วยปางปอบ อบต.ภูซาง งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน และรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านธาตุซิงแกง อบต.พระธาตุซิงแกง งบประมาณ ๑.๙๒ ล้านบาท ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และ ๒ แล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
- ก่อสร้างทางเดินเข้าอ่างเก็บน้ำแม่ทะลาย อบต.พระธาตุซิงแกง งบประมาณ ๒.๙๙ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๒๐
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่าก่อ ทต.ห้วยข้าวกล้า งบประมาณ ๓.๗๕ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๑๐
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านพวงพยอม ทต.หงส์หิน งบประมาณ ๑.๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขค่าเสาเข็ม
- ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเคียน อบต.ห้วยยางขาม งบประมาณ ๐.๖๔ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๔๐

/-ก่อสร้าง...

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.๒๐-๐๑๗ ทต.ป่าแฝก งบประมาณ ๗.๗๒ ล้านบาท ซึ่งได้ขออนุมัติผ่อนผันการไม่กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้มีหนังสือแจ้งว่า ไม่มีอำนาจที่จะพิจารณา ยกเว้นเรื่องดังกล่าวได้ ทั้งนี้เทศบาลตำบลป่าแฝกจะประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องต่อไป
 - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านแม่เย็นใต้ ทต.ป่าแฝก งบประมาณ ๙.๙๕ ล้านบาท ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์และแจ้งให้ผู้รับจ้าง เข้าปฏิบัติงานแล้ว
 - ขยายไหล่ทางถนนพร้อมรางระบายน้ำ ทต.ศรีถ้อย งบประมาณ ๘.๙๙ ล้านบาท ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๒๕
 - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแม่จ้วป่าเงิน อบต.แม่สุก งบประมาณ ๒.๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขค่าเสาเข็ม
 - ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านสันป่าหนาด อบต.ดอกคำใต้ งบประมาณ ๔.๒๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
- โครงการที่ขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงก่อนลงนามในสัญญา ประกอบด้วย
- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแม่ใสเหล่า อบต.แม่ใส งบประมาณ ๖.๖๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ และขอแก้ไขเอกสารประกอบเพิ่มเติม
 - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสันป่าบัง ทต.สันป่าม่วง งบประมาณ ๐.๖๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบรูปรายการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายถนน (๑๑๙๓) บ้านร่องไผ่ ทต.บ้านด้อม งบประมาณ ๑.๑๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
 - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พย.ถ.๑๒-๐๑๓ ทต.บ้านด้อม งบประมาณ ๑.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
 - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พย.ถ.๑๒-๐๐๖ ทต.บ้านด้อม งบประมาณ ๗.๓๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
 - ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคำเหนือพัฒนา อบต.ป่าซาง งบประมาณ ๔.๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
 - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ อบต.บ้านม่วง งบประมาณ ๓.๖๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล
- โครงการที่รอลงนามในสัญญา ประกอบด้วย
- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย ทต.จิม งบประมาณ ๗.๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
 - ขุดลอกห้วยโป่ง บ้านผาสุก หมู่ที่ ๖ อบต.ทุ่งผาสุก งบประมาณ ๑.๑๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ป่าซาง งบประมาณ ๖.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
 - ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอกคำใต้ งบประมาณ ๑.๘๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

/โครงการ...

โครงการที่ขอใช้พื้นที่ก่อนลงนามในสัญญา ประกอบด้วย

- ขยายเขตระบบประปาภูเขา บ้านแะ ทต.จิม งบประมาณ ๔.๗๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่กับกรมเจ้าท่า
- ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งค่าง บ้านควร ทต.จิม งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา
- ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยลิก บ้านเลี้ยว ทต.จิม งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่กับสำนักงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง
- ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยแห่น บ้านเก้าเงา ทต.จิม งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่กับสำนักงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง

ซึ่งทั้ง ๔ โครงการนี้ ทต.จิม ได้แจ้งส่งคืนโครงการไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว

- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนูน ทต.ปง งบประมาณ ๔.๒๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และขอเปลี่ยนแปลงจากบริเวณหน้าวัดพระธาตุดอยหยวกเป็นบริเวณหลังวัด โดยส่งเอกสารขอเปลี่ยนแปลงพิภพให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ เพื่อให้การเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดพะเยาเป็นไปตามเป้าหมายกรรมการและเลขานุการ ขอความร่วมมือดังนี้

- ๑.หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบภัยแล้ง ปี ๒๕๖๕ กรณีได้รับจัดสรรเงินไม่สูงให้ดำเนินการก่องหนผู้กผันภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ กรณีเงินสูงให้ดำเนินการก่องหนผู้กผันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
- ๒.หน่วยงานอื่น ๆ ให้เตรียมความพร้อมในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในไว้ก่อน
- ๓.บริหารสัญญาและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ๔.เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ประธาน ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการตามที่คลังจังหวัดได้ขอความร่วมมือและรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ นุจร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว)
นักวิชาการการคลังชำนาญการพิเศษ