

ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๔๘๖



สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๑๐๒๑๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพะเยาได้จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม และโปรดแจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบภายในวันพุธ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

E-mail : pyd@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

๑. นายบำรุง สังข์ขาว	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	ประธาน
๒. นางนิษฐา จงหน่อแก้ว	(แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๓. นายไพรัช วงศ์จุมปู	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๔. นางสาวธมลวรรณ รักโค	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๕. นางศุภภัทร คำมี	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๖. นายธาวินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	กรรมการ
๗. นางสาวกฤษณา ทวีคุณ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา	กรรมการ
๘. นางสาวพวงเพชร ไวทยะโชติ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา	กรรมการ
๙. นางดารณี แสนธิ	(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา	กรรมการ
๑๐. นางโสภี คำชูสังข์	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑	กรรมการ
๑๑. นายอุเทน มะโนชัย	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒	กรรมการ
๑๒. นางสาวปนัดดา หลวงเครื่อง	(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ
๑๓. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์	คลังจังหวัดพะเยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางมาลินี บุญมี	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๒. นางสาวพรทิพย์ นุจร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสุจิวรรณ จันทะวงศ์	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
๒. พ.ต.ท.หญิง ณิชชา วงศ์สุภา	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒
๓. นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศ์	เทศบาลเมืองดอกคำใต้
๔. นางกมลวรรณ เสียงเย็น	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔
๕. นางสาววาริรัตน์ สงวนใจ	สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
๖. นางสาวประวีณา อบเชย	วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
๗. นางสาวนิตยา ใจกล้า	วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
๘. นางสาวชินนภา ชันธพันธ์	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา
๙. นางสาวลัดดา ทองทา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๑๐. นางสาวจิลดา ปงรังสี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๑๑. นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์ไชย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๑๒. นายยงยุทธ ทองคำเกิด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๑๓. นายธานินทร์ สักกลอ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๑๔. นายสาวิทย์ เดือนดาว	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๑๕. นางสาวนริگانต์ โกมิตร	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๑๖. นายสมบัติ อยู่สบาย	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๑๗. นางสาวทิพวรรณ มีสุข	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

/เริ่มประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ผมนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามกรรมการและเลขานุการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/๘๐๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในการนี้ไม่มีหน่วยงานใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ ๓.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ รายงานประจำปีมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๑.๖๗ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๙๓.๙๒ รายงานจ่ายลงทุน มีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๖๕.๓๓ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๙๓.๘๘ และรายงานภาพรวม มีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๘๖.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๙๓.๙๑

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายงานประจำปี ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๐๕๐.๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๒,๕๖๕.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๙ เป็นลำดับที่ ๗๐ ของประเทศ การใช้จ่าย รายงานประจำปี จำนวน ๒,๖๖๕.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๙ เป็นลำดับที่ ๗๔ ของประเทศ รายงานจ่ายลงทุนได้รับการ จัดสรร ๒,๑๕๑.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑,๕๖๘.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๙ เป็นลำดับที่ ๑๓ ของประเทศ การใช้จ่าย รายงานจ่ายลงทุน จำนวน ๑,๘๘๒.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๘ เป็นลำดับที่ ๕๘ ของประเทศ และรายงานภาพรวมได้รับการ จัดสรร ๕,๒๐๒.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๔,๒๒๔.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๒ เป็นลำดับที่ ๑๖ ของประเทศ การใช้จ่ายรายงานภาพรวม จำนวน ๔,๕๔๗.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๓ เป็นลำดับที่ ๖๗ ของประเทศ

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับเป้าหมายรายเดือน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ รายงานประจำปีเบิกจ่าย ร้อยละ ๘๗.๐๙ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๔.๕๘ ใช้จ่ายร้อยละ ๘๗.๓๙ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๖.๕๓ รายงานจ่ายลงทุนเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๒.๘๙ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๗.๕๖ ใช้จ่ายร้อยละ ๘๗.๔๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๖.๔๐ และรายงานภาพรวม

/เบิกจ่าย

เบิกจ่ายร้อยละ ๘๑.๒๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๔.๗๘
ใช้จ่ายร้อยละ ๘๗.๔๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๖.๔๘

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบตามแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๔๗.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๓๐.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑๙ เป็นลำดับที่ ๓๖ ของประเทศ การใช้จ่าย รายจ่ายประจำ จำนวน ๓๑.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๑ เป็นลำดับที่ ๔๖ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๑๐๙.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๔๕.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๗ เป็นลำดับที่ ๔๘ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๐๑.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๔ เป็นลำดับที่ ๕๐ ของประเทศ และรายจ่าย ภาพรวมได้รับการจัดสรร ๑๕๖.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๗๖.๓๙ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๔๘.๗๒ เป็นลำดับที่ ๔๖ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม จำนวน ๑๓๓.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๕ เป็นลำดับที่ ๕๕ ของประเทศ

โครงสร้างงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ประกอบด้วย

๑. มหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณ ๑,๑๙๔.๘๒ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๕๑.๑๐ ล้านบาท
๒. โครงการชลประทานพะเยา งบประมาณ ๔๓๕.๖๗ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๔๑๒.๔๘ ล้านบาท
๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๔๒๓.๗๖ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๔๐๕.๐๙ ล้านบาท
๔. แขวงทางหลวงพะเยา งบประมาณ ๓๗๕.๐๗ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๖๗.๓๘ ล้านบาท
๕. ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๓๑๑.๓๕ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๓.๘๘ ล้านบาท
๖. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๓๐๒.๙๙ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๔.๒๓ ล้านบาท
๗. มณฑลทหารบกที่ ๓๔ งบประมาณ ๒๘๐.๗๓ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๕.๒๔ ล้านบาท
๘. เทศบาลเมืองพะเยา งบประมาณ ๒๒๒.๙๘ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๗.๘๔ ล้านบาท
๙. แขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๒๒๒.๓๕ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๒๑.๑๘ ล้านบาท
๑๐. งบกรมจังหวัด งบประมาณ ๑๖๐.๐๑ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๑๒.๕๓ ล้านบาท

และหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ได้แก่

๑. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร้อยละการใช้จ่าย ๕๓.๓๓ ต่ำกว่า เป้าหมาย คิดเป็นจำนวนเงิน ๑๗๑.๙๗ ล้านบาท
๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร้อยละการใช้จ่าย ๒๘.๗๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็น จำนวนเงิน ๑๙๗.๕๘ ล้านบาท
๓. โครงการชลประทานพะเยา ร้อยละการใช้จ่าย ๘๔.๐๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นจำนวนเงิน ๔๒.๓๙ ล้านบาท
๔. งบกรมจังหวัดพะเยา ร้อยละการใช้จ่าย ๘๕.๒๖ กว่เป้าหมาย คิดเป็นจำนวนเงิน ๑๓.๘๕ ล้านบาท

/ผลเบิกจ่าย...

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลา
การเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑,๐๒๒.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่าย
จำนวน ๘๘๕.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๑

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมฯ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรจำนวน ๕๑๕.๖๒ ล้านบาท
ใช้จ่ายจำนวน ๔๖๙.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๕ และคงเหลือจำนวน ๔๖.๑๗
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๕ ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้จนถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๓.๓ แผนการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ แผนการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๒.๙๔
สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๗.๖๑ แผนการใช้จ่ายร้อยละ
๘๙.๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๔.๒๓ เดือนกันยายน
๒๕๖๕ แผนการเบิกจ่าย ร้อยละ ๘๙.๓๗ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕
ร้อยละ ๑๔.๓๗ แผนการใช้จ่าย ร้อยละ ๙๙.๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกันยายน
๒๕๖๕ ร้อยละ ๐.๓๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงาน งบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร และงบบุทธศาสตร์
(รายหน่วยงาน)

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ การติดตามผลการดำเนินงาน เป็นการติดตามผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน
กรรมการและเลขานุการ เป็นรายหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนตั้งแต่ ๑ ล้านบาท
ขึ้นไป จำนวน ๑๕ หน่วยงาน ซึ่งแสดงความคืบหน้าของโครงการให้ที่ประชุมทราบ

(แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา - ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง อำเภอมะนัง งบประมาณ
๓.๖๓ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๓ และเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
สำหรับงานงวดสุดท้ายที่ครบกำหนดส่งมอบในปีงบประมาณถัดไป คาดว่าจะสามารถ
เร่งรัดเบิกจ่ายได้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง อำเภอเชียงคำ งบประมาณ ๒.๙๙ ล้านบาท
ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานงวดที่ ๒ และ ๓
คาดว่าจะส่งงานและเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวมเป็นเงินจำนวน
๐.๖๐ ล้านบาท

(แทน)ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ
งบประมาณ ๔.๒๔ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๐.๕๗ ล้านบาท
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ สำหรับงานงวดที่ ๒ ซึ่งครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานให้ทันในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
เนื่องจากรอผลการทดสอบคอนกรีตและงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ

(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ ๒๔ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ งบประมาณ
๒.๕๙ ล้านบาท ส่งมอบงานงวดที่ ๓ และเบิกจ่ายแล้ว ส่วนงานงวดที่ ๔ จำนวนเงิน
๐.๗๒ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕

/(แทน)...

(แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชิงคำ - อาคารแฟลต ๑๔ หน่วย งบประมาณ ๑๒.๘๘ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๔ - ๖ ต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ สำหรับงานงวดที่ ๗ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อผนังชั้น ๔ หากแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๗ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

(แทน)ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ - อาคารบ้านพักอาศัย ๑ ชั้น สำหรับนักเรียน งบประมาณ ๑.๙๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
- ห้องส้วมนักเรียนชาย งบประมาณ ๐.๘๑ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

(แทน)ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา - โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement (บ้านศาลา - บ้านสันป่าเป้า) งบประมาณ ๙.๒๓ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับ และจะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement (บ้านศรีพรหม - บ้านสบขาม) งบประมาณ ๑๔.๘๕ ล้านบาท ดำเนินการจัดทำสัญญากับผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และจะเร่งรัดบันทึก PO ในระบบ New GFMIS Thai ต่อไป

ในส่วนของงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ (งบภัยแล้ง) จำนวน ๔๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒๐๑.๔๑ ล้านบาท มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๙ โครงการ จำนวนเงิน ๙๓.๗๐ ล้านบาท เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ เช่น แหล่งน้ำไม่เพียงพอ บางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า ที่ใช้สำหรับการผลิต บางพื้นที่อยู่ในพื้นที่เอกชน บางพื้นที่เอกสิทธิ์ไม่ชัดเจนมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับ พื้นที่ป่าไม้ และบางพื้นที่มีพื้นที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคล (สปก) เป็นต้น ในส่วนของ โครงการฯ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ทาง อบจ. ได้ส่งหนังสือขอยกเลิกโครงการฯ ไปยังสำนักงานงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการที่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒๖ โครงการ จำนวนเงิน ๑๐๗.๗๑ ล้านบาท ได้ดำเนินการจัดทำ MOU กับ อบท. และขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ จำนวน ๒๐ โครงการ ทั้งนี้ มีจำนวน ๔ โครงการ ที่ได้รับจ้างแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผล และมีจำนวน ๒ โครงการ ได้ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ New GFMIS Thai แล้ว

(แทน)ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร่มโพธิ์งาม งบประมาณ ๕.๒๒ ล้านบาท ปริมาณงานดำเนินการได้ ๔๐% คาดว่าจะส่งมอบงานทั้ง ๓ งวดพร้อมกันในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โครงการงบภัยแล้ง ปี ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

- ขุดลอกลำน้ำพร้อมก่อสร้างฝายกั้นน้ำและกำแพงป้องกันตลิ่งลำน้ำร่องร้อง งบประมาณ ๔.๒๙ ล้านบาท กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน และเป็นงานที่ครบกำหนดส่งมอบในปีงบประมาณถัดไปทั้งหมด

- ก่อสร้างดาดคอนกรีต พร้อมวางท่อ คสล.ลอดทางเชื่อมชุมชนบ้านร่องจัว งบประมาณ ๑.๐๖ ล้านบาท อนุมัติราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา การดำเนินงานของโครงการชลประทานพะเยา จำนวน ๘๒ โครงการ งบประมาณ ๔๑๒.๕๔ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด ส่วนใหญ่จะเป็นค่าวัสดุซึ่งได้ดำเนินการจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว ส่วนค่าจ้างแรงงาน ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จะมีการเบิกจ่ายต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐.๐๐ ล้านบาท และโครงการพัฒนาหนองเล็งทราย งบประมาณ ๑๑๘.๙๑ ล้านบาท จะมีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปีเป็นค่าน้ำมัน ๒๐.๐๐ ล้านบาท

(แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา งบฟังก์ชั่น การสำรวจจริงวัดแปลงที่ดิน งบประมาณ ๐.๑๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

- การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน งบประมาณ ๐.๙๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

- โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวม งบประมาณ ๐.๘๑ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

งบกรมจังหวัด - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำว งบประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานทั้ง ๕ งวดพร้อมกันเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ และกำหนดตรวจรับงานวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำคว งบประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท มีการเบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นเงินจำนวน ๑.๒๐ ล้านบาท ไม่สามารถส่งมอบงานในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากปริมาณน้ำที่สูงทำให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานไม่ได้

- ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง งบประมาณ ๖.๕๐ ล้านบาท ได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำผลสรุปเสนอขออนุมัติโครงการจากผู้ว่าราชการจังหวัด

- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายทางบ้านปงสนุก - บ้านหนองกลาง งบประมาณ ๙.๖๐ ล้านบาท ขอเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ดำเนินการทำความเข้าใจความตกลงเปลี่ยนแปลงผลผลิตกับสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา - งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๑ งบประมาณ ๙.๙๙ ล้านบาท จะเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕.๐๘ ล้านบาท

- งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙ งบประมาณ ๑๔.๑๗ ล้านบาท จะเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๘.๕๖ ล้านบาท

- งานอำนวยการประชาชนตำรวจทางหลวง งบประมาณ ๑.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว

- ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าหน่วยบริการ - ส.ทล ๕ งบประมาณ ๐.๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว

- งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๑ งบประมาณ ๒๐.๔๐ ล้านบาท จะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

สำหรับโครงการที่เหลือจะดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบฟังก์ชั่น - ค่าสำรวจออกแบบ งบประมาณ ๐.๐๗ ล้านบาท สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่

- ค่าควบคุมงาน งบประมาณ ๐.๑๔ ล้านบาท สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่

- ถนนสาย พย.๔๐๒๗ แยก ทล.๑๑๒๖ งบประมาณ ๒๑.๙๗ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ล้านบาท และ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๖.๘๑ ล้านบาท และกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๑.๘๖ ล้านบาท
- ถนนสาย พย.๔๐๓๐ แยก ทล.๑๑๘๘ งบประมาณ ๒๔.๐๐ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงวดงานที่เหลือทั้งหมด จำนวน ๑๒.๔๗ ล้านบาทในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
- สะพานข้ามลำห้วยไคร้ งบประมาณ ๙.๒๔ ล้านบาท จะสามารถเบิกจ่ายงวดงานที่เหลือทั้งหมดในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๗.๘๖ ล้านบาท
- งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบท งบประมาณ ๑๕.๔๐ ล้านบาท จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๐.๕๑ ล้านบาท
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๒๕ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๒๐ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๐๖ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๑๓ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๐๒ งบประมาณ ๒๕.๐๐ ล้านบาท จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ทั้งจำนวน
- งานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติ งบประมาณ ๒.๐๕ ล้านบาท จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๐.๑๗ ล้านบาท
- งบกรมจังหวัด -ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๔๙.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕.๔๘ ล้านบาท และจะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๖.๐๐ ล้านบาท

(แทน)ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา - ผลิตหญ้าแฝก งบประมาณ ๑.๖๑ ล้านบาท จะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๐.๑๕ ล้านบาท

- จัดทำระบบอนุรักษ์ดิน งบประมาณ ๐.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการตรวจรับ และสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ - จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี ๒๕๕๗ จำนวน ๓๑ รายการ งบประมาณ ๑.๓๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง

(แทน)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา งบฟังกักชั้น - โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ งบประมาณ ๐.๘๓ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะและสิ้นสุดระยะเวลาการอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา

- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ งบประมาณ ๐.๗๕ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างระยะเวลาการอุทธรณ์
- โครงการปรับปรุงระบบประปา งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- โครงการขุดลอกห้วยสูงเม่น งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- โครงการขุดลอกสระหลวง งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- โครงการขุดลอกสระหลวง ๒ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- โครงการขุดลอกหนองหมด งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

โครงการงบภัยแล้ง ปี ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๓.๒๑ ล้านบาท จะมีการลงนามในสัญญาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๓ โครงการ งบประมาณ ๔๐๕.๕๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ๑๒๗ โครงการ งบประมาณ ๓๘๙.๕๙ ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๖๘ ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๙.๙๘ ล้านบาท และโครงการที่อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๕.๒๕ ล้านบาท

โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามวงจางาน จำนวน ๑๓ โครงการ ประกอบด้วย

- เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสันหมื่นแก้ว หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๔.๘๐ ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างแล้วร้อยละ ๖๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
- ก่อสร้างถนน คสล. พย.ถ.๕๖-๐๐๓ สายห้วยกอก ถึงสายสนามใต้ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๙.๑๑ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างร้อยละ ๑๕ เนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการไม่ได้ และจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน งบประมาณ ๒.๔๗ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้วร้อยละ ๑๐ อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขจากเสาเข็มเป็นฐานแผ่ ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาได้รับรองแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
- ขุดลอกห้วยโป่ง บ้านผาสุก หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งผาสุก งบประมาณ ๑.๑๗ ล้านบาท ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ เนื่องจากฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในลำห้วยสูง และจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน งบประมาณ ๒.๐๓ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๓๐ อยู่ระหว่างเสนอท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เพื่อให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ดำเนินการตรวจสอบการขอแก้ไขจากเสาเข็มเป็นฐานแผ่
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านร้อง หมู่ ๑ ตำบลเชียงแรง งบประมาณ ๓.๐๒ ล้านบาท ได้รับอนุมัติแก้ไขจากเสาเข็มเป็นฐานแผ่ และดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๑๕
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านปงหลวง หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๓.๐๒ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๑๐ ได้รับอนุมัติแก้ไขจากเสาเข็มเป็นฐานแผ่ และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างแล้ว

/- ก่อสร้าง...

- ก่อสร้างทางเดินเข้าอ่างเก็บน้ำแม่ทะลาย งบประมาณ ๒.๙๙ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๑๕ ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ เนื่องจากฝนตกทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำสูง และจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ระบบกรองน้ำบาดาล งบประมาณ ๑.๙๗ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๑๐ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยารับรองการแก้ไขจากเสาเข็มเป็นฐานแผ่แล้ว อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสสายทาง พย.ถ.๒๐-๐๑๗ งบประมาณ ๗.๗๑ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้วร้อยละ ๔๕
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่เย็นใต้ งบประมาณ ๙.๙๖ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้วร้อยละ ๓๐ อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขจากเสาเข็มเป็นฐานแผ่ และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาให้ดำเนินการแก้ไขค่างานที่ลดลง
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่จว้าบ้านเจิง งบประมาณ ๒.๗๗ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๓๐ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยารับรองการแก้ไขจากเสาเข็มเป็นฐานแผ่แล้ว อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านสันป่าหมาก งบประมาณ ๕.๔๐ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๑๕

โครงการที่ขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงก่อนลงนามในสัญญา จำนวน ๑ โครงการ ประกอบด้วย

- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสันป่าบาง หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๐.๖๘ ล้านบาท เนื่องจากมีการแก้ไขแบบรูปรายการ ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยารับรองแล้ว อยู่ระหว่างเสนอท้องถิ่นจังหวัด

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย

- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายถนน (๑๑๙๓) งบประมาณ ๑.๑๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา
 - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พย.ถ.๑๒-๐๑๓ งบประมาณ ๑.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา
 - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พย.๑๒-๐๐๖ งบประมาณ ๗.๓๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา
- ทั้ง ๓ โครงการ จะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

โครงการที่ขอใช้พื้นที่ก่อนลงนามในสัญญา จำนวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย

- ขยายเขตระบบประปาภูเขา บ้านแฮะ ทต.จิม งบประมาณ ๔.๗๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างการขออนุญาตขอใช้พื้นที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งค่าง บ้านควร ทต.จิม งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการขออนุญาตขอใช้พื้นที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธาน

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณนี้ ประกอบด้วย ขาดความพร้อมในการดำเนินการ โดยเฉพาะปัญหาจากการขออนุญาตให้ใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารงานสัญญาไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด การขอแก้ไขรายละเอียดของโครงการ การขาดแคลนบุคลากร เป็นต้น ดังนั้น ในปีงบประมาณถัดไปเพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรเตรียมความพร้อมให้กับ อปท. โดยให้ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ การประสานขอบุคลากรด้านช่างจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการขอรับจัดสรรงบประมาณ การขออนุมัติโครงการต้องมีหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่แนบเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา

(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา) งบกลาง จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๑๓.๙๔ ล้านบาท ดำเนินการลงนามในสัญญาแล้ว ๗ โครงการ อยู่ระหว่างรอการลงนาม ๕ โครงการ อยู่ระหว่างรอระยะเวลาสิ้นการอุทธรณ์ จำนวน ๑ โครงการ และอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล จำนวน ๓ โครงการ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๘.๐๒ ล้านบาท ดำเนินการลงนามในสัญญาแล้ว ๗ โครงการ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ๑ โครงการ โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยารับรองการแก้ไขรูปแบบรายการแล้ว อยู่ระหว่างเสนอท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จำนวน ๑ โครงการ และสามารถก่อกั้นผู้กักภายในกันยายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ เพื่อให้การเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดพะเยาเป็นไปตามเป้าหมายกรรมการและเลขานุการ ขอความร่วมมือดังนี้

๑. ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดดำเนินการก่อกั้นผู้กักและบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานและภาพรวมของจังหวัดพะเยาเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

๒. ขอให้หน่วยงานบริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงานและเบิกจ่ายตามแผนที่ได้กำหนด

๓. หน่วยงานที่มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการให้แจ้งต้นสังกัดเพื่อคืนเงินงบประมาณกลับ

ประธาน

ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการตามที่ฝ่ายเลขานุการขอความร่วมมือเพื่อให้การบริหารงบประมาณของจังหวัดพะเยาเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวทิพวรรณ มีสุข)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว)

นักวิชาการการคลังชำนาญการพิเศษ