

ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๙๖๒



สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๑๑๕๒๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพะเยาได้จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม และโปรดแจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบภายในวันพุธ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

E-mail : pyd@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

๑. นายบำรุง สังข์ขาว	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	ประธาน
๒. นางนิษฐา จงหน่อแก้ว	(แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๓. นางมาลินี บุญมี	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๔. นางนพพรช บุญญมัย	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๕. นางสาวธมลวรรณ รักโค	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๖. นางศุภภัทร คำมี	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๗. นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	กรรมการ
๘. นางสาวกฤษณา ทวีคุณ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา	กรรมการ
๙. นางสาวพวงเพชร ไทหะโชติ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา	กรรมการ
๑๐. นายสุทธิพงศ์ บุญทราย	(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา	กรรมการ
๑๑. นางโสภี คำชูสังข์	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑	กรรมการ
๑๒. นายอุเทน มะโนชัย	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒	กรรมการ
๑๓. นางสาวปนัดดา หลวงเครื่อง	(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ
๑๔. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์	คลังจังหวัดพะเยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวพรทิพย์ นุจร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสุวิรรณ จันทะวงศ์	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
๒. พ.ต.ท.หญิง ณิชชา วงศ์สุภา	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒
๓. นางสาวลัดดา ทองทา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๔. นางศิริยุทธ สีสิน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๕. นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์ไชย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๖. นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา	เทศบาลเมืองดอกคำใต้
๗. นางสาววาริรัตน์ สงวนใจ	สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
๘. นางสาวประวีณา อบเชย	วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
๙. นางสาวชื่นนภา ปาดอน	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา
๑๐. นางสาวกวิณทิพย์ บุญเรือน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๑๑. นางสาวอัมพร สันพูน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๑๒. นางสาวอภิสร่า พิทักษิณา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๑๓. นางสาวนริกันต์ โกมิตร	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๑๔. นายสมบัติ อยู่สบาย	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๑๕. นางสาวทิพวรรณ มีสุข	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ผมนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามกรรมการและเลขานุการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๗/ว ๘๘๖ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ในการนี้ไม่มีหน่วยงานใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ ๓.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายจ่ายประจำมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๘.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ รายจ่ายลงทุน มีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๕.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ และรายจ่ายภาพรวมมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๓.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๐๗๒.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๒,๗๖๖.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๓ เป็นลำดับที่ ๖๑ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๗๗๗.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๙ เป็นลำดับที่ ๖๗ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๒,๑๔๕.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑,๗๐๔.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๔ เป็นลำดับที่ ๑๐ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑,๙๕๒.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๘ เป็นลำดับที่ ๔๓ ของประเทศ และรายจ่ายภาพรวมได้รับการจัดสรร ๕,๒๑๘.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๔,๔๗๑.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๘ เป็นลำดับที่ ๑๐ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม จำนวน ๔,๗๒๙.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๓ เป็นลำดับที่ ๕๘ ของประเทศ

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับเป้าหมายรายเดือน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายจ่ายประจำเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๐.๐๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๗.๙๗ ใช้จ่ายร้อยละ ๙๐.๓๙ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๙.๖๑ รายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๙.๔๔ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๔.๔๔ ใช้จ่ายร้อยละ ๙๐.๙๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๙.๐๒ และรายจ่ายภาพรวม เบิกจ่ายร้อยละ ๘๕.๖๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๗.๓๒ ใช้จ่าย ร้อยละ ๙๐.๖๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๙.๓๗

/ผลการเบิกจ่าย...

ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัดพะเยา รายจ่ายประจำได้รับจัดสรร ๔๗.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๓๔.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๘ เป็นลำดับที่ ๔๓ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน ๓๔.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๖ เป็นลำดับที่ ๖๐ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๑๐๙.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๕๗.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๙ เป็นลำดับที่ ๔๘ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๐๑.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๔ เป็นลำดับที่ ๕๓ ของประเทศ และรายจ่ายภาพรวม ได้รับจัดสรร ๑๕๖.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๙๒.๐๙ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๓ เป็นลำดับที่ ๔๔ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวมจำนวน ๑๓๖.๑๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๒ เป็นลำดับที่ ๖๑ ของประเทศ

โครงสร้างงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ประกอบด้วย ๑. มหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณ ๑,๑๙๔.๘๒ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๕๑.๑๐ ล้านบาท ๒. โครงการชลประทานพะเยา งบประมาณ ๔๒๗.๗๕ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๔๐๔.๕๒ ล้านบาท ๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๔๒๓.๑๖ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๔๐๔.๔๙ ล้านบาท ๔. แขวงทางหลวงพะเยา งบประมาณ ๓๗๕.๒๕ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๖๗.๓๘ ล้านบาท ๕. ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๓๑๑.๓๕ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๓.๘๘ ล้านบาท ๖. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๓๐๒.๙๙ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๔.๒๓ ล้านบาท ๗. มณฑลทหารบกที่ ๓๔ งบประมาณ ๒๘๐.๔๘ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๕.๒๔ ล้านบาท ๘. เทศบาลเมืองพะเยา งบประมาณ ๒๒๒.๙๘ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๗.๘๔ ล้านบาท ๙. แขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๒๒๒.๔๙ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๒๑.๓๐ ล้านบาท ๑๐. งบกรมจังหวัด งบประมาณ ๑๖๐.๐๑ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๑๒.๕๓ ล้านบาท โดยหน่วยงานที่มีอัตราการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ มี ๔ ลำดับ ได้แก่ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ใช้จ่ายร้อยละ ๓๓.๗๖ ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นจำนวนเงิน ๒๐๐.๗๐ ล้านบาท ๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ใช้จ่ายร้อยละ ๖๒.๑๕ ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นจำนวนเงิน ๑๖๐.๑๘ ล้านบาท ๓. งบกรมจังหวัด ใช้จ่ายร้อยละ ๘๗.๐๘ ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นจำนวนเงิน ๒๐.๖๗ ล้านบาท ๔. โครงการชลประทานพะเยา ใช้จ่ายร้อยละ ๘๘.๓๑ ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นจำนวนเงิน ๔๙.๙๘ ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๒๓.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๐

ในกรณีที่หน่วยงานได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๑๓๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเบิกเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือมปี โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานของรัฐกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพันได้ทุกรายการ โดยไม่กำหนดวงเงิน

๑.๑ กรณีหน่วยงานของรัฐที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึก PO ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

/กรณี...

กรณีที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง และจะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMIS Thai

๑.๒ กรณีหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการซึ่งมีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMIS Thai

๑.๓ กรณีหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แล้วแต่กรณี หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX

๑.๔ กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งยังไม่เป็นหน่วยงานผู้เบิกในระบบ GFMIS และต้องเบิกจ่ายเงินรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เมื่อเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการบันทึกเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMIS Thai

๑.๕ กรณีหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในรายการดังต่อไปนี้ ให้บันทึกเอกสารสำรองเงินประเภท CK ผ่านระบบ New GFMIS Thai

- รายการเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
- รายการค่าทดแทนการเวนคืนที่ดิน
- รายการค่าดอกเบี้ยเงินกู้และค่าชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาล
- รายการเงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ
- รายการข้อตกลงคุณธรรม
- รายการค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน

- รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
- รายการโครงการก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเอง
- รายการที่มีข้อผูกพันกับหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ
- รายการเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
- รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการและเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคต้องทำการเลือก (LIST) เอกสารสำรองเงิน สรุปลักษณ์ที่เอกสารสำรองเงิน และรายละเอียดในการกันเงินไว้เบิกเหลือปี ส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMIS Thai

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญา เยียวยา พื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (COVID-19) ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรร ๕๔๔.๖๔ ล้านบาท ใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๙

๓.๓ แผนการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ แผนการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๐.๒๔ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๕.๒๔ แผนการใช้จ่ายร้อยละ ๙๙.๗๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๐.๒๗

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงาน งบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร (รายหน่วยงาน)

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ การติดตามผลการดำเนินงาน เป็นการติดตามผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน กรรมการและเลขานุการ เป็นรายหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนตั้งแต่ ๑ ล้านบาท ขึ้นไป จำนวน ๑๔ หน่วยงาน ซึ่งแสดงความคืบหน้าของโครงการให้ที่ประชุมทราบ

(แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ตำบลแม่ใจ งบประมาณ ๓.๖๓ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย จำนวนเงิน ๐.๙๑ ล้านบาท วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง อำเภอเชียงคำ งบประมาณ ๒.๙๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๐.๖๐ ล้านบาท วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ งบประมาณ ๓.๘๒ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๐.๕๗ ล้านบาท และเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อาคารแฟลต ๑๔ หน่วย งบประมาณ ๑๒.๘๘ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๔ - ๕ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะตรวจรับงานวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ และจะเบิกจ่ายเงินวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๔.๗๖ ล้านบาท

(แทน)ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๙.๒๓ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๙.๑๘ ล้านบาท
- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๑๔.๘๕ ล้านบาท ดำเนินการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑๔.๘๓ ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว

ในส่วนของงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ (งบภัยแล้ง) จำนวน ๔๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒๐๑.๔๑ ล้านบาท ซึ่งโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑๓๕.๓๐ ล้านบาท เนื่องจากแหล่งน้ำไม่เพียงพอ พื้นที่ไม่เหมาะสมกับการดำเนินโครงการ และไม่มีระบบจ่ายน้ำเป็นต้น โดยจะดำเนินการแจ้งคืนเงินไปยังสำนักงบประมาณต่อไป ส่วนที่เหลืออีก ๑๘ โครงการ จำนวนเงิน ๖๖.๑๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑.อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนเงิน ๕๔.๘๐ ล้านบาท

๒.อยู่ระหว่างระยะเวลาการอุทธรณ์ จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑๐.๓๑ ล้านบาท

๓.บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑.๐๐ ล้านบาท

/(แทน)ปลัด...

(แทน)ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร่มโพธิ์งาม งบประมาณ ๕.๒๒ ล้านบาท ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคด้านสภาพภูมิอากาศ (ฝนตก) คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑.๓๔ ล้านบาท ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

โครงการงบภัยแล้ง ปี ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

- ขุดลอกลำน้ำพร้อมก่อสร้างฝายกันน้ำและกำแพงป้องกันตลิ่งลำน้ำร่องร้อง งบประมาณ ๔.๒๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ และจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
- ก่อสร้างตาดคอนกรีต พร้อมวางท่อ คสล.ลอดทางเชื่อมชุมชนบ้านร่องจั่ว งบประมาณ ๑.๐๖ ล้านบาท สิ้นสุดประกาศเชิญชวนวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการพิจารณาผลวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

(แทน)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา สำหรับโครงการงบภัยแล้ง ปี ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๖ โครงการ งบประมาณ ๑๖.๖๕ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๑ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานที่กำหนด จำนวน ๑๒ โครงการ

โครงการงบภัยแล้งของกรมจังหวัด จำนวน ๘ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๐.๔๘ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๑.๒๑ ล้านบาท คงเหลือ ๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑.๕๒ ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา การดำเนินงานของโครงการชลประทานพะเยา จำนวน ๘๒ โครงการ งบประมาณ ๔๑๒.๕๔ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด ประกอบด้วยค่าวัสดุ ค่าน้ำมันและค่าจ้างแรงงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้นร้อยละ ๙๒ ส่วนที่เหลือจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

(แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา งบฟังก์ชั่น ปรับปรุงบ้านพักโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ ๐.๐๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

- การสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน งบประมาณ ๐.๑๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนฯ ที่กำหนด
- การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน งบประมาณ ๑.๑๘ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนฯ ที่กำหนด
- โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวม งบประมาณ ๐.๘๑ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนฯที่กำหนด

งบกรมจังหวัด

- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำม้าว งบประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท ตรวจรับงานพร้อมกัน จำนวน ๕ งวดงานเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำควร งบประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคในส่วนของปริมาณน้ำที่สูง
- ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง งบประมาณ ๖.๕๐ ล้านบาท กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการพิจารณาผลวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕
- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายทางบ้านปงสนุก - บ้านหนองกลาง งบประมาณ ๐.๙๖ ล้านบาท ขอเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารด้านชายแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ติดปัญหาเกี่ยวกับรายละเอียดขอบเขตของงานและได้รับหนังสือรายงานผลการพิจารณา เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

/(แทน)ผู้อำนวยการ...

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน แยกประตูชัย - พาน งบประมาณ ๒๑.๙๖ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓.๑๒ ล้านบาท

- งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งบประมาณ ๒๙.๙๘ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘.๐๐ ล้านบาท

- งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งบประมาณ ๒๙.๙๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘.๐๐ ล้านบาท

- งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๑ งบประมาณ ๒๐.๔๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑.๐๐ ล้านบาท และจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๖.๐๐ ล้านบาท

- งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๕ งบประมาณ ๑๙.๕๕ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๙.๕๕ ล้านบาท

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบฟังก์ชัน ถนนสาย พย.๔๐๒๗ แยก ทล.๑๑๒๖ งบประมาณ ๒๑.๙๗ ล้านบาท มีปัญหาอุปสรรคด้านสภาพภูมิอากาศ (ฝนตก) และจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๒.๙๒ ล้านบาท

โครงการของแขวงทางหลวงชนบทพะเยาในส่วนที่เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่า จะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

งบกรมจังหวัด ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๔๙.๘๖ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๗ - ๑๕ พร้อมกันและคาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา โครงการของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ อุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี ๒๕๕๗ จำนวน ๓๑ รายการ งบประมาณ ๑.๓๒ ล้าน ดำเนินการบันทึกเอกสารสำรองเงินประเภท CX แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๓ โครงการ งบประมาณ ๔๐๕.๕๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ๑๒๙ โครงการ งบประมาณ ๓๙๒.๒๔ ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๗.๓๓ ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๖๘ ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๕.๒๖ ล้านบาท

โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงวดงาน ประกอบด้วย

- ปรับปรุงถนน คสล.รหัสสายทาง พย.ถ.๑๖-๐๐๗ ทต.บ้านสา งบประมาณ ๕.๙๑ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๖๐

- เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสันหมื่นแก้ว ทต.แม่ปืม งบประมาณ ๔.๘๐ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๘๐

- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย ทต.จิม งบประมาณ ๗.๗๗ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๑๕

- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านควรง หมู่ที่ ๑ อบต.ควรง งบประมาณ ๒.๘๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขในส่วนของฐานรากจากเดิมชนิดตอกเสาเข็ม แก้ไขเป็นชนิดฐานแผ่
- ก่อสร้างถนน คสล.พย.ถ.๕๖-๐๐๓ อบต.ผาช้างน้อย งบประมาณ ๙.๑๑ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๑๕
- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน ทต.ฝายกวาง งบประมาณ ๒.๔๗ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๑๐
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านพระนั่งดิน ทต.เวียง งบประมาณ ๓.๗๑ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว (สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
- ขุดลอกห้วยโป่ง บ้านผาสุก หมู่ที่ ๖ อบต.ทุ่งผาสุก งบประมาณ ๑.๑๗ ล้านบาท มีปัญหาอุปสรรคเนื่องจากฝนตก ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้
- ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน อบต.ทุ่งผาสุก งบประมาณ ๒.๐๓ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๓๐ อยู่ระหว่างขอแก้ไขในส่วนของฐานรากจากเดิมชนิดตอกเสาเข็ม แก้ไขเป็นชนิดฐานแผ่
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ ๔ อบต.บ้านมาง งบประมาณ ๓.๖๘ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๑๐
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านร้อง อบต.เชียงแหว งบประมาณ ๓.๐๒ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๒๕
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านปงหลวง ทต.สบง งบประมาณ ๓.๐๒ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๒๐
- ก่อสร้างทางเดินเข้าอ่างเก็บน้ำแม่ทะลาย อบต.พระธาตุขิงแกง งบประมาณ ๒.๙๙ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๑๕
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านพวงพยอม ทต.หงส์หิน งบประมาณ ๑.๙๖ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๑๐
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.๒๐-๐๑๗ ทต.ป่าแฝก งบประมาณ ๗.๗๒ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๕๐
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านแม่เย็นใต้ ทต.ป่าแฝก งบประมาณ ๙.๙๕ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๓๕
- ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยชมพู บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ ๘ ทต.ศรีถ้อย งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๙๐
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแม่จว่าป็นเจิง หมู่ที่ ๗ อบต.แม่สุก งบประมาณ ๒.๗๗ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๓๐
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านสันป่าหนาด อบต.ดอกคำใต้ งบประมาณ ๕.๓๙ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๒๕
- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็กขนาดไม่เกิน ๕๐ คน อบต.ดอกคำใต้ งบประมาณ ๑.๘๓ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๒๐

โครงการที่ขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงก่อนลงนามในสัญญา ประกอบด้วย

- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสันป่าบง ทต.สันป่าม่วง งบประมาณ ๐.๖๘ ล้านบาท ดำเนินการถึงขั้นตอนประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พย.ถ.๑๒-๐๐๖ สายบ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๘ ทต.บ้านต๋อม งบประมาณ ๗.๓๓ ล้านบาท มีผู้ยื่นอุทธรณ์ ได้ดำเนินการส่งเรื่องอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลางแล้วและอยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง

โครงการที่ขอใช้พื้นที่ก่อนลงนามในสัญญา ประกอบด้วย

- ขยายเขตระบบประปาภูเขา บ้านแฮะ ทต.จิม งบประมาณ ๔.๗๖ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้วและจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
- ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งค่าง บ้านควร ทต.จิม งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้วและจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

งบกลาง จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๑๓.๙๔ ล้านบาท ดำเนินการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๒ โครงการ อยู่ในระหว่างรอระยะเวลาสิ้นสุดอุทธรณ์ จำนวน ๒ โครงการ และอยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ เนื่องจากครั้งที่ ๑ ผู้รับจ้างไม่มาลงนามในสัญญา จำนวน ๒ โครงการ **เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากเงินเหลือจ่าย** จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณ ๒๑.๙๔ ล้านบาท ดำเนินการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๑ โครงการ อยู่ระหว่างรอการลงนาม จำนวน ๑ โครงการ อยู่ในระหว่างรอระยะเวลาสิ้นสุดอุทธรณ์ จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง จำนวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างรอระยะเวลาผู้รับจ้างยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ และอยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบแปลน จำนวน ๑ โครงการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ เพื่อให้การเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดพะเยาเป็นไปตามเป้าหมาย กรรมการและเลขานุการ ขอความร่วมมือดังนี้

- ๑.ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ขอให้ดำเนินการเร่งรัดก่อนนี้ผูกพันเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย
- ๒.ขอให้บริหารสัญญาและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามแผน
- ๓.ขอให้หน่วยงานที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๑๓๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือในปี
- ๔.หน่วยงานอื่นที่มีเงินเหลือจ่ายให้แจ้งต้นสังกัดตั้งเงินงบประมาณกลับ

/ประธาน...

ประธาน ขอให้หน่วยงานดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้ครบถ้วน ในกรณีที่หน่วยงานได้ก่อหนี้ ผูกพันไว้แล้วและไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวพรทิพย์ นุจร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว)

นักวิชาการการคลังชำนาญการพิเศษ